"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Аулиекольская центральная районная больница"

Подрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта: ВА с.Аманкарагай. Сборная конструкция для блочно-модульной котельной.

Договор № 227 от 10 сентября 2015 года.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года.
(локальная смета 1-2-1)

Монтаж сборной конструкции для блочно-модульной котельной с котлами водогрейными на твёрдом топливе КВР-0,6

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж котельного оборудования								
1	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) *котел*	2	12452,27	1712,39	24905	3425	22033	46	92
				7965	641,25	15930	1283	128	3,13	6
2	Е25-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов *т блок-боксов*	2,5	5136,21	2723,08	12841	6808	7484	10	25
				1777,5	717,22	4444	1793	120	3,14	8
3	99-1-5(пл)	Сборная конструкция для блочно-модульной котельной. *шт*	1	40000		40000				
4	99-1-1(пл)	Котёл КВР-0,6	2	93111,8		186224				

5	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм *шт*	4	8146,35	68,6	32585	274	6336	6,86	27
6	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*		1212,75	24,75	4851	99	128	0,13	1
			2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
7	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*		40,5	–	81	–	128	–	–
			2	63	–	126	–	138	0,31	1
8	12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*		54	–	108	–	128	–	–
			2	352		704				
9	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа *шт*	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
10	Е18-17-2	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 89 мм *шт*		133	–	266	–	90	–	–
			1	1687,49	36,99	1687	37	269	1,11	1
11	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*		195,75	13,5	196	14	128	0,07	–
			4	3080,67	120,17	12323	481	11589	13	52
12	80-1-1(пл)	Насос циркуляционный РН 123Е *шт*		2218,5	45	8874	180	128	0,22	1
			2	11228,58		22457				
13	80-1-1(пл)	Насос подпиточный РН 175 *шт*	2	9439,11		18878				
14	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм *фильтр*	2	5917,02	50,89	11834	102	380	0,75	2
15	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 *бак*		130,5	18	261	36	128	0,09	–
			2	737,98	68,6	1476	137	1654	3,63	7
16	99-1-1(пл)	Бак "Экспансомат" 50 литров		621	24,75	1242	50	128	0,13	–
			2	5813,23		11626				

		шт							
17	Е18-10-12	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3	1	29136,39	231,14	29136	231	3048	14,1	14
		бак		2295	85,5	2295	86	128	0,42	–
18	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	12261,61	76,23	12262	76	620	2,64	3
		шт		454,5	29,25	455	29	128	0,14	–
19	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
20	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
		шт								
21	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
22	Е16-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 15 мм	2	702,92	30,04	1406	60	847	1,86	4
		шт		319,5	11,25	639	23	128	0,06	–
23	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–
24	99-1-1(пл)	Кран шаровый д.20мм	3	377,86		1134				
		шт								
25	99-1-1(пл)	Кран шаровый д.25мм	4	678,21		2713				
		шт								

26	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
27	99-1-1(пл)	Кран шаровый д.32мм *шт*	1	1298,29		1298				
28	99-1-1(пл)	Кран шаровый д.50мм *шт*	2	2357,59		4715				
29	8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм *шт*	4	125		500				
30	8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм *шт*	2	304		608				
31	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	1,5	266,48	3,96	400	6	102	0,297	–
				52,2	1,49	78	2	128	0,0073	–
32	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	5	264,48	3,96	1322	20	343	0,297	1
				52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
33	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	9	343,48	3,96	3091	36	618	0,297	3
				52,2	1,49	470	13	128	0,0073	–
34	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	4	422,48	3,96	1690	16	275	0,297	1
				52,2	1,49	209	6	128	0,0073	–
35	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм *м трубопровода*	6,5	837,49	10,53	5444	68	786	0,503	3

36	99-1-1(пл)	Патрубок для слива воды д.32мм		90,45	3,94	588	26	128	0,0193	–
		шт	1	200		200				
37	8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм								
		шт	4	243		972				
38	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	26	10,99	–	286	–	356	0,0501	1
39	Е9-61-4	Монтаж газохода из листовой стали		10,69	–	278	–	128	–	–
		т конструкций	0,04	24382	9149,12	975	366	485	63,9	3
40	2-1-194	Конструкции для газохода		11902,5	1568,93	476	63	90	7,58	–
		т	0,04	185400		7416				
41	Е9-17-1	Монтаж дымовой трубы д.216мм высотой 12м								
		т конструкций	0,5	4646,85	2285,57	2323	1143	989	9,35	5
42	80-1-1(пл)	Стоимость дымовой трубы д.219мм высотой 12м в комплекте		1579,5	617,13	790	309	90	2,34	1
		шт	1	90785		90785				
43	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
44	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		116	2,5	464	10	95	0,015	–
		м	12	61,9	3,3	743	40	267	0,14	2
				23	0,4	276	5	95	0,002	–
Раздел 2 Монтаж теплотрассы										
45	Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С								
		км трубопровода	0,1	213558,95	44069,82	21356	4407	11778	414	41
46	8-6-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм		74250	16353,75	7425	1635	130	85,71	9
			100	320		32000				

		м							
47	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
48	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
49	99-1-1(пл)	Кран шаровый д.20мм	1	377,86	378				
	шт								
50	99-1-1(пл)	Кран шаровый д.50мм	2	2357,59	4715				
	шт								
51	8-10-51								
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	1	106		106				
	шт								
52	8-10-55								
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	2	304		608				
	шт								
53	Е18-15-1								
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм	2	8146,35	68,6	16293	137	3169	6,86	14
	шт		1212,75	24,75	2426	50	128	0,13	–
54	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1717	3	104	0,22	–
	комплект		40,5	–	81	–	128	–	–
55	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	126	–	138	0,31	1
	комплект		54	–	108	–	128	–	–
56	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352	704				
	шт								
57	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
	шт		133	–	266	–	90	–	–

58	99-1-1(пл)	Патрубок для слива воды д.20мм	2	150		300				
		шт								
59	Е13-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	19	23,96	0,05	455	1	100	0,0294	1
		м2		5,85	0,02	111	–	90	0,0001	–
60	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	19	41,11	0,05	781	1	47	0,0136	–
		м2		2,75	0,02	52	–	90	0,0001	–
61	Е26-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 50 мм	100	96,09	4,62	9609	462	9023	0,489	49
		м трубопровода		88,43	1,8	8843	180	100	0,008	1
62	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	2	4518		9036				
		м3								
63	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	100	126,66	7,4	12666	740	3690	0,22	22
		м трубопровода		34,2	2,7	3420	270	100	0,014	1
64	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	65	89		5785				
		м2								
		Всего прямые затраты				**678308**	**19997**			**407**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**71096**	**6469**			**28**
		оборудования, тенге				455099				
						132120				
		Накладные расходы, тенге				94268				
		- заработная плата, тенге				14140				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38427				
		Всего				**811003**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6789				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2716
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**820508**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2098039**
- материалы, тенге	1163688
- оборудование, тенге	337831
- сметная заработная плата, тенге	258794
- нормативная трудоемкость, чел-ч	482
Налог (2 %)	41961
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2140000**
НДС (12 %)	256800
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2396800**

Заказчик _____ Шульгин С.В.

Подрядчик _____ Комзов Е.С.

Замечаний нет Петровских В.С

Акт по гр. разумным

старший гл. ВН. с. Александровка Жолдасбаева А.С.

Счет-фактура № 00000000094 от 23 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240000933, 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008226, от 14.12.2012

ИИК поставщика: KZ258560000000530036, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 227 от 10.09.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, Аулиеколь с., ул. Тургумбаева, дом № 21

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 00000000079 от 23 сентября 2015 г.

Грузоотправитель: БИН: 030240000933, Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис",110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950640000692, ГКП на ПХВ "Аулиекольская центральная районная больница" Управление здравоохранение Акимата Костанайской области,Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, Аулиеколь с., ул. Тургумбаева, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ "Аулиекольская центральная районная больница" Управление здравоохранение Акимата Костанайской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950640000692, Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, Аулиеколь с., ул. Тургумбаева, дом № 21

ИИК получателя: KZ986010221000012873, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котёл водогрейный на твёрдом топливе	шт	2	1 070 000,00	2 140 000,00	12%	256 800,00	2 396 800,00		
Всего по счету:					**2 140 000,00**		**256 800,00**	**2 396 800,00**		

Руководитель: Комзов Е. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кулешова О. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.