Форма 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К Құрылыс"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.ПЕРЕГОН РАЗ.АЛТАЙ-РАЗ.ТЕРЕКТЫ.ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

№ договора ПСЦ/Сбп/45-12 от 26.09.2012 г.

Участок: Круглая железобетонная труба отв.2Х1,5м на ПК 233+34.0

Акт выполненных работ за май месяц 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ 3-40А-8

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0130-6-1	Устройство сборных фундаментов								
13	E0130-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорога х/ до 3; 3 м	14,76 м3	2147,39 398,25	922,50 239,85	31695 5878	13616 3540	10266 109	2,44 0,82	36 12
17	E0130-7-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ БЕТОНОМ В7.5,W6	10,2 м3	18589,43 1289,25	2407,50 625,95	189612 13150	24557 6385	21293 109	7,74 2,14	79 22
18	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,4 м3	15290,90 434,25	532,08 131,85	159025 4516	5534 1371	6417 109	2,55 0,43	27 5
19	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,608 м3	143,00 --	-- --	1517 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,608 м3	204,00 --	-- --	2164 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			10,608	474,00	--	5028	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м3	45,1	1119,66 157,50	20,67 7,61	50496 7103	932 343	8117 109	0,91 0,31	41 14
22	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	8,4	352,60 102,83	13,70 5,04	2962 864	115 42	988 109	0,61 0,02	5 --
23	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА И ОБСЫПКИ ТРУБЫ)	м3	290	32,57 1,53	30,98 9,01	9444 444	8983 2613	2965 97	0,01 0,03	3 9
24	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ИЗ НАКОПИТЕЛЯ)	т	478,5	23,64 --	23,64 4,73	11312 --	11312 2262	2262 100	-- 0,10	-- 48
25	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	10	5,55 --	5,55 1,80	56 --	56 18	17 97	-- 0,01	-- --
26	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	10	3,11 --	3,11 1,01	31 --	31 10	10 97	-- --	-- --
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10	21,55 17,03	4,52 --	215 170	45 --	165 97	0,11 --	1 --
28	Е0101-27-1	ОБСЫПКА ТРУБЫ МЯГКИМ ГРУНТОМ	м3	280	5,55 --	5,55 1,80	1555 --	1555 505	490 97	-- 0,01	-- 2
29	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	280	3,11 --	3,11 1,01	871 --	871 283	274 97	-- --	-- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	280 –	21,55 17,03	4,52 –	6033 4768	1264 –	4625 97	0,11 –	30 –
31	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	66	39,76 1,87	37,82 11,00	2624 123	2496 726	824 97	0,01 0,04	1 2
32	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	57	32,57 1,53	30,98 9,01	1856 87	1766 514	583 97	0,01 0,03	1 2
33	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	ДОРАБОТКА ГРУНТА I ГРУППЫ ВРУЧНУЮ								
		м3	13	200,88 200,88	– –	2611 2611	– –	2951 113	1,42 –	18 –
34	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1								
		м3	13	86,53 86,53	– –	1125 1125	– –	1271 113	0,54 –	7 –
35	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (В НАКОПИТЕЛЬ)								
		т	230,35	23,64 –	23,64 4,73	5445 –	5445 1089	1089 100	– 0,10	– 23
36	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		м3	70	3,09 0,39	2,66 0,93	216 27	186 65	90 97	– –	– –
37	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	66	3,80 0,48	3,24 1,12	251 32	214 74	102 97	– –	– –
39	Е0130-3-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ								
		м3	3,2	3323,77 310,50	38,67 14,24	10636 994	124 46	1133 109	1,99 0,07	6 –
40	Е0130-3-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ								
		м3	2,56	3323,77 310,50	38,67 14,24	8509 795	99 36	906 109	1,99 0,07	5 –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0130-7-1	ПРОЛИВКА ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М150									
			м3	0,6	11180,30	532,08	6708	319	370	2,55	2
					434,25	131,85	261	79	109	0,43	--
42	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов									
			м3	0,4	2147,39	922,50	859	369	278	2,44	1
					398,25	239,85	159	96	109	0,82	--
47	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов									
			м3	0,76	2147,39	922,50	1632	701	529	2,44	2
					398,25	239,85	303	182	109	0,82	1
52	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов									
			м3	19,44	2147,39	922,50	41745	17933	13521	2,44	47
					398,25	239,85	7742	4663	109	0,82	16
57	Е0130-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х/1,25-2/ м (И ОТКОСНЫХ СТЕНОК)									
			м3	17,16	8806,94	675,00	151127	11583	14056	3,45	59
					576,00	175,50	9884	3012	109	0,60	10
65	Е0130-7-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ БЕТОНОМ В7.5,F200,W6									
			м3	5	15290,90	532,08	76455	2660	3085	2,55	13
					434,25	131,85	2171	659	109	0,43	2
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
			м3	5,1	143,00	--	729	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2									
			м3	5,1	204,00	--	1040	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
			м3	5,1	474,00	--	2417	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	Е0130-7-1	МЕЖПОРТАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ В20,W6									
			м3	0,34	16718,90	532,08	5684	181	210	2,55	1
					434,25	131,85	148	45	109	0,43	--
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
			м3	0,34	143,00	--	49	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
71	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2									
		-	м3	0,34	204,00	--	69	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
			м3	0,34	474,00	--	161	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной									
			м2	20,6	1119,66	20,67	23065	426	3707	0,91	19
					157,50	7,61	3245	157	109	0,31	6
74	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной									
			м2	22,4	352,60	13,70	7898	307	2634	0,61	14
					102,83	5,04	2303	113	109	0,02	1
75	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734									
			м2	46,4	102,33	0,12	4748	6	340	0,04	2
					8,08	0,05	375	2	90	--	--
76	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА)									
			м3	82	32,57	30,98	2670	2540	838	0,01	1
					1,53	9,01	125	739	97	0,03	3
77	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ИЗ НАКОПИТЕЛЯ)									
			т	135,3	23,64	23,64	3198	3198	640	--	--
					--	4,73	--	640	100	0,10	13
78	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м									
			м3	78	5,55	5,55	433	433	136	--	--
					--	1,80	--	141	97	0,01	1
79	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м									
			м3	78	3,11	3,11	243	243	76	--	--
					--	1,01	--	79	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78	21,55	4,52	1681	352	1288	0,11	8
		м3		17,03	--	1328	--	97	--	--
81	Е0130-7-1	УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В20,F200,W6	6,4	16718,90	532,08	107001	3405	3949	2,55	16
		м3		434,25	131,85	2779	844	109	0,43	3
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,528	143,00	--	934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,528	204,00	--	1332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,528	474,00	--	3094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			950 265,00				
		Накладные расходы -	Тенге			107 585,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63 766,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 121 616,00				
		Переход на текущий уровень цен 2013г. (3,057230)	Тенге			3 429 038,08				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			411 484,57				
		ИТОГО	Тенге			3 840 522,65				

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "АБК Автодор НС" Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК Директор ТОО "А и К Құрылыс" Отеулиева О.Ж.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Тамгадин М.А.	01.08.13
Начальник ПТО		Шмаранов А.	01.08.13
Инженер сметчик		Абсин	01.08.13
Инженер ПТО		Шмаранов А.	01.08.13
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			

Нач. уч. Банкенов Б.

Страниц -

Форма 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК-Автодор НС" в лице Филиала ТОО "АБК-Автодор НС" в г. Астана
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К Құрылыс"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ
Наименование объекта - УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.ПЕРЕГОН РАЗ.АЛТАЙ-РАЗ.ТЕРЕКТЫ.ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
№ договора ПСЦ/Сбп/45-12 от 26.09.2012 г
Участок: Круглая железобетонная труба отв.1,0м на ПК 243+96

Акт выполненных работ за май месяц 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ 3-40А-9

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
9	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	3,2	2147,39	922,50	6872	2952	2226	2,44	8
		м3		398,25	239,85	1274	768	109	0,82	3
14	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	2,4	2147,39	922,50	5154	2214	1669	2,44	6
		м3		398,25	239,85	956	576	109	0,82	2
19	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	1,6	4921,38	2182,50	7874	3492	3297	7,89	13
		м3		1323,00	567,45	2117	908	109	1,94	3
23	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	1,2	4921,38	2182,50	5906	2619	2473	7,89	9
		м3		1323,00	567,45	1588	681	109	1,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0130-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной								
		м2	26,27	510,78	--	13418	--	3518	0,73	19
				122,85	--	3227	--	109	--	--
28	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	9,94	352,60	13,70	3505	136	1169	0,61	6
				102,83	5,04	1022	50	109	0,02	--
29	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА)								
		м3	9,23	39,76	37,82	367	349	115	0,01	--
				1,87	11,00	17	102	97	0,04	--
30	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ИЗ НАКОПИТЕЛЯ)								
		т	16,1525	23,64	23,64	382	382	76	--	--
				--	4,73	--	76	100	0,10	2
31	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	9,23	6,48	6,48	60	60	19	--	--
				--	2,10	--	19	97	0,01	--
32	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	9,23	3,20	3,20	30	30	9	--	--
				--	1,04	--	10	97	--	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	9,23	21,55	4,52	199	42	152	0,11	1
				17,03	--	157	--	97	--	--
		ОГОЛОВОК РУЧНОЙ/ПЫЛЕСОС								
34	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	43	39,76	37,82	1710	1626	537	0,01	1
				1,87	11,00	80	473	97	0,04	2
35	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			27	32,57	30,98	879	836	276	0,01	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 н-3.180 к=1,2	ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	м3		1,53	9,01	41	243	97	0,03	1
				8	200,88	--	1607	--	1816	1,42	11
			м3		200,88	--	1607	--	113	--	--
37	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1									
				8	86,53	--	692	--	782	0,54	4
			м3		86,53	--	692	--	113	--	--
38	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (В НАКОПИТЕЛЬ)									
				131,25	23,64	23,64	3103	3103	621	--	--
			т		--	4,73	--	621	100	0,10	13
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов									
				43	3,80	3,24	163	139	67	--	--
			м3		0,48	1,12	21	48	97	--	--
40	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов									
				35	3,09	2,66	108	93	45	--	--
			м3		0,39	0,93	14	33	97	--	--
41	Е0130-60-1	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ									
				1,8	4034,48	516,53	7262	930	769	1,63	3
			м3		254,25	137,70	458	248	109	0,48	1
42	Е0130-3-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ									
				1,4	3323,77	38,67	4653	54	496	1,99	3
			м3		310,50	14,24	435	20	109	0,07	--
43	Е0130-3-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ									
				0,76	3323,77	38,67	2526	29	269	1,99	2
			м3		310,50	14,24	236	11	109	0,07	--
44	Е0130-7-1	ПРОЛИВКА ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М150									
				0,2	11180,30	532,08	2236	106	123	2,55	1
			м3		434,25	131,85	87	26	109	0,43	--
45	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов									
				0,76	2147,39	922,50	1632	701	529	2,44	2
			м3		398,25	239,85	303	182	109	0,82	1
50	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов									
				10,02	2147,39	922,50	21517	9243	6969	2,44	24
			м3		398,25	239,85	3990	2403	109	0,82	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0130-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной								
			10,4	510,78	--	5312	--	1393	0,73	8
		м2		122,85	--	1278	--	109	--	--
56	Е0130-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной								
			14,1	510,78	--	7202	--	1888	0,73	10
		м2		122,85	--	1732	--	109	--	--
57	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			18,1	352,60	13,70	6382	248	2128	0,61	11
		м2		102,83	5,04	1861	91	109	0,02	--
58	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (Н ОТКОСНЫХ СТЕНОК)								
			6,82	4849,50	686,25	33074	4680	4772	2,79	19
		м3		463,50	178,43	3161	1217	109	0,61	4
66	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА И ЗАСЫПКИ ТРУБЫ)								
			159,6	39,76	37,82	6346	6035	1992	0,01	2
		м3		1,87	11,00	298	1755	97	0,04	6
67	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ИЗ НАКОПИТЕЛЯ)								
			279,3	23,64	23,64	6603	6603	1321	--	--
		т		--	4,73	--	1321	100	0,10	28
68	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			59,6	6,48	6,48	386	386	122	--	--
		м3		--	2,10	--	125	97	0,01	--
69	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			59,6	3,20	3,20	191	191	60	--	--
		м3		--	1,04	--	62	97	--	--
70	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			59,6	21,55	4,52	1284	269	985	0,11	6
		м3		17,03	--	1015	--	97	--	--
71	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРУБЫ ОБЫКНОВЕННЫМ ГРУНТОМ								
			100	6,48	6,48	648	648	204	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	210	97	0,01	1
72	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	100	3,20	3,20	320	320	101	--	--
		м3		--	1,04	--	104	97	--	--
73	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100	21,55	4,52	2155	452	1652	0,11	11
		м3		17,03	--	1703	--	97	--	--
74	Е0130-7-1	УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В20,F200	1,62	16718,90	532,08	27085	862	1000	2,55	4
		м3		434,25	131,85	703	214	109	0,43	1
75	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,6524	587,00	--	970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			189 811,00				
		Накладные расходы -	Тенге			42 856,21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 127,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			246 794,21				
		Переход на текущий уровень цен 2013г. (3,057230)	Тенге			754 506,66				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			90 540,80				
		ИТОГО	Тенге			845 047,46				

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "АБК Автодор НС" Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК Директор ТОО "А и К Құрылыс" Отеулиева О.Ж.

Нач. уч. Бишонов К.

«АБК-Автодор НС» ЖШС Астана қ. филиалы
Филиал ТОО «АБК-Автодор НС» в г. Астана

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Управляющий директор			
Главный инженер		Тасмурзин	01.08.13
Начальник ПТО		Амирханов Н.	
Инженер-сметчик		Атсин	01.08.13
Инженер ПТО		Амирханов Н.	01.08.13
Технадзор			
Геодезист			
Лаборант			
Начальник участка			