Счет-фактура № 100 от 30 декабря 2013 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 29 от 23.07.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, еспублика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, 100/4

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Реконструкция вспомогательного и теплофикационного оборудования и трубопроводов. Замена деаэраторов 1,2 АТА ст.№2,3	тг.	1	9 393 616,96	9 393 616,96	12%	1 127 234,04	10 520 851,00	0	
сего по счету:					**9 393 616,96**		**1 127 234,04**	**10 520 851,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

лавный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

римечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Реконструкция вспомогательного и теплофикационного оборудования и трубопроводов. Замена деаэраторов 1,2 АТА ст. №2,3.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №29	23.07.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**20 304 600**								
в том числе декабрь:		**10 520 851**							**1 127 234**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ

Реконструкция ТЭЦ-1 в г. Астане (корректировка). I очередь строительства. Главный корпус. Реконструкция теплофикационного и регенерационного оборудования и трубопроводов. Замена деаэраторов 1,2 АТА ст. №2,3.

за ~~октябрь~~ декабрь месяц 2013 года

тыс. тенге

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центрказэнергомонтаж"	Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	
1	2	3	4	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	л.с. 126-09-1-СМ.ТМ65.1	Замена деаэраторов 1,2 АТА ст. №2,3.	3608,383	300,196	218,822		4127,401
	Итого по главам 1-7		**3608,383**	**300,196**	**218,822**	**0**	**4127,401**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**3608,383**	**300,196**	**218,822**	**0,000**	**4127,401**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**3608,383**	**300,196**	**218,822**	**0,000**	**4127,401**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	3608,383	300,196	218,822	0,000	4127,401
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,23129.	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года (МРП = 1731 тг)	8051,349	669,824	488,255	0,000	9209,429
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	161,027	13,396	9,765	0,000	184,189
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	8212,376	683,221	498,020	0,000	9393,617
	Решение Правительства	НДС - 12%	985,485	81,986	59,762	0,000	**1127,234**
		Стоимость строительства	**9 197,861**	**765,207**	**557,783**	**0,000**	**10 520,851**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №29 от 23.07.2013г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В ГОРОДЕ АСТАНЕ (КОРРЕКТИРОВКА). I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО И РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.ТМ65.1

Акт выполненных объемов работ
за ~~октябрь~~ декабрь месяц 2013 года

НА ЗАМЕНУ ДЕАЭРАТОРОВ 1.2 АТА, СТ.№2,3

ОСНОВАНИЕ: 126-05-1-ТМ24изм.1, ППР №03-13, Письмо №09-03/696 от 26.03.13г. (ГУ "Управление энергетики и КХ г.Астаны), Протокол технического совещания

Сметная стоимость 4127,401 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9778 чел.-ч
Сметная заработная плата 1773,62 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАННАЯ СМЕТА АННУЛИРУЕТ СМЕТУ 126-09-1-СМ.ТМ65								
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
		Трубопроводы на Ру<2,2 МПа								
		Оборудование								
1	Прайс-лист ОАО"НПО ЦКТИ"	-Деаэратор атмосферный ДА-100/25	2	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Ц0106-297-2	-Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность 100 т/ч, давление 0,12 МПа	3,292 компл	190222	48552	626211	159833	367261	666	2192
				115560	8397,55	380424	27645	90	47,87	158
3	Ц0106-310-1-0	-Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый отдельными элемнтами, массой	11,522 т	106250	24900	1224213	286898	721801	381,6	4397
				65880	3726,04	759069	42931	90	21,24	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,93 т								
4	Ц0106-298-5	т -Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения 8 м2	0,862	110693 65880	38316 7506,1	95417 56789	33028 6470	56933 90	398,4 42,78	343 37
		Трубы								
5	Ц0112-2-3	т -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,077	192311,9 182661,6	6402 458,06	14808 14065	493 35	12690 90	1116,72 2,61	86 -
6	Ц0112-2-4	т -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32 мм	0,04	127481,86 121176	4161,96 297	5099 4847	166 12	4373 90	726 1,69	29 -
7	Ц0112-2-6	т -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,326	78578,06 73365,6	3627,36 392,05	25616 23917	1183 128	21640 90	417,12 2,23	136 1
8	Ц0112-2-8	т -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,077	60205,86 55545,6	3231,36 327,37	4636 4277	249 25	3872 90	319,44 1,87	25 -
9	Ц0112-2-9	т -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,39	44431,42 40101,6	3030,72 356,41	17328 15640	1182 139	14201 90	241,56 2,03	94 1
10	Ц0112-2-11	т -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более	1,235	30328,54 26518,8	2457,84 327,36	37456 32751	3035 404	29840 90	155,76 1,87	192 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм								
11	Ц0112-2-12	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т 2,651	25376,78 21595,2	2572,68 356,39	67274 57249	6820 945	52374 90	125,4 2,03	332 5
12	Ц0112-2-13	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 325 мм	т 0,768	22322,3 18744	2395,8 327,36	17144 14395	1840 251	13182 90	106,92 1,87	82 1
13	С130801-79	-Узлы трубопроводов из электросварных труб, ГОСТ 10704-91,стали 20, на Ру до 10 МПа, 25х2,0 мм (изготовление)	т 0,077	34110 -	- -	2626 -	- -	- -	- -	- -
14	С130801-79	-Узлы трубопроводов из электросварных труб, ГОСТ 10704-91, стали 20, на Ру до 10 МПа, 32х2,0 мм(изготовление)	т 0,04	34110 -	- -	1364 -	- -	- -	- -	- -
15	С130801-79	-Узлы трубопроводов из электросварных труб, ГОСТ 10704-91, стали 20, на Ру до 10 МПа, 57х3,0 мм(изготовление)	т 0,326	34110 -	- -	11120 -	- -	- -	- -	- -
16	С130801-80	-Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб, ГОСТ 10704-91, стали 20, на Ру до 10 МПа, 89х3,0 мм(изготовление)	т 0,077	34200 -	- -	2633 -	- -	- -	- -	- -
17	С130801-82	-Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб, ГОСТ 10704-91, стали 20, на Ру до	т 0,39	31980 -	- -	12472 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 МПа, 108х3,5 мм(изготовление)								
18	С130801-83	-Узлы трубопроводов из электросварных труб, ГОСТ 10704-91, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х4,5 мм(изготовление) т	1,235	31950 -	- -	39458 -	- -	- -	- -	- -
19	С130801-84	-Узлы трубопроводов из электросварных труб, ГОСТ 10704-91, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х6,0 мм(изготовление) т	2,633	34320 -	- -	90365 -	- -	- -	- -	- -
20	С130801-84	-Узлы трубопроводов из бесшовных труб, ГОСТ 8732-78, стали 20 ТУ14-3-190-82, на Ру до 10 МПа, 219х7,0 мм(изготовление) т	0,018	34320 -	- -	618 -	- -	- -	- -	- -
21	С130801-85	-Узлы трубопроводов из электросварных труб, ГОСТ 10704-91, стали 20, на Ру до 10 МПа, 325х6,0 мм(изготовление) т	0,768	34350 -	- -	26381 -	- -	- -	- -	- -
22	С130806-57	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 25х2,0 мм т	0,077	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
23	С130806-57	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 32х2,0 мм тн	0,04	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 57х3 мм тн	0,326	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	С130806-74	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 89х3 мм тн	0,077	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тн							
26	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 108х3,5 мм	0,39	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
27	С130806-90	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 159х4,5 мм	1,235	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
28	С130806-101	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 219х6 мм	2,633	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
29	С130806-276	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ТУ14-3-190-82/, 219х7 мм	0,018	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
30	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 325х6 мм	0,768	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
		Арматура								
31	Прайс-лист ООО"ТД"Арматурно-фланц.завод"	-Задвижка клиновая литая фланцевая 30с41нж, Ду 300 мм, Ру 1,6 МПа	2	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
32	Ц0112-790-8	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	2	2695	471,6	5390	943	4186	13,2	26
				2209,2	116,16	4418	232	90	0,66	1
			шт							
33	Ц0112-790-6	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на	6	1820,2	349,2	10921	2095	8340	8,4	50
				1458	86,4	8748	518	90	0,49	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм								
34	СПрайс-лист-ООО"ТД"Арматурно-фланц.завод"	шт Задвижка клиновая литая фланцевая 30с41нж, Ду 200 мм, Ру 1,6 МПа	6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
35	Ц0112-790-5-	шт Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	4	1283,9 1104	170,4 40,56	5136 4416	682 162	4120 90	7,2 0,23	29 1
36	С130902-13	шт Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
37	Ц0112-790-4-	шт Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80-100 мм	8	927,98 831,6	89,28 21,6	7424 6653	714 173	6143 90	4,8 0,12	38 1
38	С130902-12	шт Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39	С130902-11	шт Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40	Ц0112-790-3-	шт Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа,	10	820,22 742,8	71,52 18,96	8202 7428	715 190	6856 90	4,8 0,11	48 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр условного прохода 50 мм								
41	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10 шт	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
42	Ц0112-803-1	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	26 шт	496,1 481,2	10,2 2,76	12899 12511	265 72	11325 90	3,6 0,02	94 -
43	С130901-56	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	20 шт	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
44	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6 шт	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45	Прайс-лист "Красн.котельщик"	-Клапан регулирующий Т-36б, Ду 150 мм, Ру 6,3 МПа	1 шт	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
46	Ц0112-901-6	-Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм	1 шт	7593,6 5508	1341,6 105,36	7594 5508	1342 105	5052 90	30 0,6	30 1
47	Прайс-лист ЗАО"БКЗ"	-Клапан регулирующий 6с-13-5, Ду 250 мм, Ру 6,3 МПа	1 шт	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
48	Ц0112-901-8	-Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм	1 шт	11564,6 8046	1947,6 162	11565 8046	1948 162	7387 90	42 0,92	42 1
49	Прайс-лист ООО"Теллев"	-МЭО-250/63-0,63-99К	2 шт	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Ц0111-138-2	Механизмы исполнительные	2	554,77	368,98	1110	738	428	1,2	2
		компл		153,9	83,7	308	167	90	0,48	1
51	СПрайс-лист	Прокладка А-50-16 ПОН ООО"Ф-ма Сонрэкс"	20	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс-лист	Прокладка А-50-2,5 ПОН ООО"Ф-ма Сонрэкс"	2	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс-лист	Прокладка А-80-16 ПОН ООО"Ф-ма Сонрэкс"	4	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс-лист	Прокладка А-100-16 ПОН ООО"Ф-ма Сонрэкс"	12	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-лист	Прокладка А-150-6 ПОН ООО"Ф-ма Сонрэкс"	2	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс-лист	Прокладка А-150-16 ПОН ООО"Ф-ма Сонрэкс"	8	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс-лист	Прокладка А-200-2,5 ПОН ООО"Ф-ма Сонрэкс"	6	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс-лист	Прокладка А-200-16 ПОН ООО"Ф-ма Сонрэкс"	12	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс-лист	Прокладка А-300-6 ПОН ООО"Ф-ма Сонрэкс"	2	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист	Прокладка А-300-16 ПОН ООО"Ф-ма Сонрэкс"	4	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,27	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Металл для крепления								
62	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0734	20305,02	2629,54	1490	193	1003	88,32	6
				15066	121,5	1106	9	90	0,59	-
		т								
63	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,016	114900	-	1838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0574	147100	-	8444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,006	20305,02	2629,54	122	16	82	88,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		15066	121,5	90	1	90	0,59	-
		т								
66	С12021-262	-Опоры скользящие	0,006	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	Е0109-34-4	-Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,022	25073,61	1112,63	552	24	397	119,88	3
				19953	121,5	439	3	90	0,59	-
		т								
68	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,022	147100	-	3236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0109-34-1	-Монтаж площадок обслуживания деаэраторов (существующие металлоконструкции)	3	20305,02	2629,54	60915	7889	41006	88,32	265
				15066	121,5	45198	365	90	0,59	2
		т								
		Трубопроводы на Ру>2,2 МПа								
70	Ц0112-300-4	-Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 57 мм	0,093	135005	39492	12555	3673	8165	464,4	43
				91260	6291,47	8487	585	90	35,86	3
		т								
71	Прайс-лист ЗАО"Энергомаш-Белгород"	-Трубопроводы высокого давления из стали 20	0,093	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
72	Прайс-лист ЗАО"БКЗ"	-Клапан запорный 1с-11-5	2	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	Ц0112-901-4	-Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм	2	2874,4	487,2	5749	974	3737	10,8	22
				2011,2	64,8	4022	130	90	0,37	1
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2487380	516939			8609

			Тенге			1480801	81859			466
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2410783	-	-		-
		Материалы -	Тенге			280960	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1515451	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187038	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1363906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		682
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	204586	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4001170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9481
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1720036	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47210	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13518	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53583	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4127401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1773620	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2487380	516939			8609
			Тенге			1480801	81859			466
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2410783	-	-		-
		Материалы -	Тенге			280960	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1515451	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187038	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1363906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		682
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	204586	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4001170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9481
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1720036	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47210	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13518	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53583	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4127401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1773620	-		-

Генподрядчик: Субподрядчик:

Физ. объемы подтв МДС по ТЭЦ-1 Мурзин С