Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл. Байғанин ауданы Қарауылкелді с. «Байғанин аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 01-278
«13» 12 2018ж.

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» декабря 2018 года

Заказчик **ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Актюбинская область, Байганинский район, с.Караулкелды, Д.Конаева, 36**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 07 декабря 2018 года, ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1, офис 419**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «АктобеСтройЭксперт» Кунакбаев А.И. № KZ04VJE00020010, №KZ31VJE00020009, №KZ58VJE00020008 от 06.09.2016 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 07 декабря 2018 года, ТОО «Актюбводпроект» Джалгасбаев А.У, приказ № 27 от 25.05.2017 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «25» июля 2014 года № 04 Аким Миялинского сельского округа.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **выданного ГУ «Управление государстенного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» № KZ70REA00056936 от 25.05.2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО « Актюбводпроект »,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 127 от 26.12.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **июнь, 2017**;
месяц, год
окончание работ – **ноябрь, 2018**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
фактически, месяц: **9**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
насос марки SQ 3-30 производительность 2,2	м3/ч	2,2/напор 30м	2,2/напор 30м	2,2/напор 40м	2,2/напор 40м

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует**;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: насосная станция I-го подъема состоит из трех скважин,одна из них резервная.Подземная насосная станцияна скважине с насосами марки SQ 3-30 предназначена для подъема воды из скважины и подачи ее в напорный трубопровод.Производительность 2,2 м3/ч,напор31 м,мощность электродвигателя 0,37кВт.

Напорный водовод от НС I-го до II-го подъема-протяженность водовода составляет 130 м,водовод принят в одну нить,рассчитан на расход 1,22 л/сек.
Узел насосной станции II-го подъема состав сооружения-насосная станция II-го подъема; резервуары;водонапорная башня;бактерицидная установка;ограждение;ТП;дизельная электростанция;уборная.
Применяется три насоса тип К-20/30,подача 20м3час,напор30м.,один-рабочий,второй включается при возникновении пожара,третий-резервный.
Проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров для воды емк.по 150 м3 каждый,потиповому проекту ТП 901-4-64.83.
Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения предусматривается водонапорная башня.емк. 25м3.
Для обеззараживания воды применяется установка ОДВ-7 с производительностью 7м3/час.
Внутрипоселковая водопроводная сеть принята из труб ПЭ 100 по ГОСТу 18599-2001, дм.75-90 мм.Общая протяженность внутриквартальной водопроводной сети и водовода от насосной станции II-го подъема-5,93 км.Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей,длиной 3000 м предусмотрено полиэтиленовой трубой дм.32 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **180375,060** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **162768,457** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **6333,632** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **180375,011** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **162768,457** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6333,632**тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Технический надзор – **Кунакбаев А.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Авторский надзор – **Джалгасбаев Аскар Умирзакович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Умьянов Амир Мансурович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	8681	
	1) из стальных труб	м	319	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	8362	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	86	
4	Задвижка d- 50,80,100,150 мм	шт	114	
	" d- 50 мм	шт	62	
	" d- 80 мм	шт	33	

	" d- 100 мм	шт	17	
	" d- 150 мм	шт	2	
5	Вентили d- 15,50 мм	шт	92	
	" d- 15мм	шт	90	
	" d- 50 мм	шт	2	
6	Кран d- 15 мм	шт	1	
	" d- 15 мм	шт	1	
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	11	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик **Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Джалгасбаев Аскар Умирзакович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«_07_» __декабря____ 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72»», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1 офис 419**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Умьянова Амир Мансуровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: : **Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «КазТрубаСнаб», ТОО «Абыл-Қаракісі»**;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актобеводпроект» ,**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден **приказом ГУ « Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
насос марки SQ 3-30 производительность 2,2	м3/ч	2,2/напор 30м	2,2/напор 30м	2,2/напор 40м	2,2/напор 40м

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : насосная станция I-го подъема состоит из трех скважин.одна из них резервная.Подземная насосная станцияна скважине с насосами марки SQ 3-30 предназначена для подъема воды из скважины и подачи ее в напорный трубопровод.Производительность 2,2 м3/ч.напор31 м.мощность электродвигателя 0,37кВт.

Напорный водовод от НС I-го до II-го подъема-протяженность водовода составляет 130 м,водовод принят в одну нить,рассчитан на расход 1,22 л/сек.

Узел насосной станции II-го подъема состав сооружения-насосная станция II-го подъема; резервуары;водонапорная башня;бактерицидная установка;ограждение;ТП;дизельная электростанция;уборная.

Применяется три насоса тип К-20/30,подача 20м3час,напор30м.,один-рабочий,второй включается при возникновении пожара,третий-резервный.

Проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров для воды емк.по 150 м3 каждый,потиповому проекту ТП 901-4-64.83.

Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения предусматривается водонапорная башня.емк. 25м3.

Для обеззараживания воды применяется установка ОДВ-7 с производительностью 7м3/час.

Внутрипоселковая водопроводная сеть принята из труб ПЭ 100 по ГОСТу 18599-2001, дм.75-90 мм.Общая протяженность внутриквартальной водопроводной сети и водовода от насосной станции II-го подъема-5.93 км.Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей,длиной 3000 м предусмотрено полиэтиленовой трубой дм.32 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – **июнь, 2017**;
месяц, год

окончание работ – **ноябрь, 2018**:
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Би-М-72», директор Умьянов Амир Мансурович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

Заказчик: Генподрядчик ТОО "БИ-М-72"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "КазТрубаСнаб"

Договор № 2 от 07.05.2018 г.

Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Акт

выполненных работ за август месяц 2018 г.

Локальная смета № 2-3-1

Напорный водовод

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 От НС 1-го до НС 2-го подъёма								
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,13	47611,09	17877,09	6189	2324	5814	173	22
				29700	4698,68	3861	611	130	18,1	2
12	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм *км трубопровода*	0,13	51202,26	20326,01	6656	2642	6114	179	23
				30825	5353,43	4007	696	130	20,64	3
15	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм *т фасонных частей*	0,0119	107786,81	398,18	1283	5	107	42,1	1
				6750	150,75	80	2	130	0,74	–
16	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт.*	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
22	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	1,7	36012,45	2104,76	61221	3578	6599	13,9	24

	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	4016	1060	130	2,475	4
	Итого по разделу 1				**78355**				
	Накладные расходы, тенге				20305				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5920				
	Всего по разделу, тенге				**104580**				
	Раздел 2 От НС 2-го подъёма до внутрипоселковой сети								
38	E22-11-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	0,54	58881,69	25695,31	31796	13875	28002	194	105
	км трубопровода		33075	6813,45	17861	3679	130	26,38	14
	Итого по разделу 2				**31796**				
	Накладные расходы, тенге				28002				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3588				
	Всего по разделу, тенге				**63386**				
	Итого по акту				167 965				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				5 207				
	Итого с временными				173 172				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				5 400				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 732				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				693				
	Итого по сметному расчету:								
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				180 997				
	- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				495 389				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				9 908				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				505 297				
	НДС (12 %)				60 636				
	Стоимость строительства				565 933				

Заказчик

Генподрядчик ТОО "Би-М-72"

Директор _____ **Умьянов А.А.**

Субподрядчик

ТОО "КазТрубаСнаб"

Директор _____ **Баянасов А.А.**

Заказчик: Генподрядчик ТОО "БИ-М-72" Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "КазТрубаСнаб"

Договор № 2 от 07.05.2018 г.

Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт

выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1 Строительство ВЛ-10 кВ длиной 1,54 км								
		Раздел 1 Строительные работы								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) А10-1 *опора*	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3225 105	5,98 2,29	12 5
2	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	4	21500		86000				
3	Е9-62-8	Изготовление траверс, стяжек, накладок и пр. *т конструкций*	0,078	25987,18 19800	4444,95 696,02	2027 1544	347 54	1438 90	110 2,55	9 –
25	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) П10-2 *опора*	31	1534,11 506,25	878,23 246,42	47557 15694	27225 7639	24500 105	3,06 1,03	95 32
26	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	31	21500		666500				
34	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) УП10-1 *опора*	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1613 105	5,98 2,29	6 2

35	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	21500		43000				
		шт								
36	Е9-62-8	Изготовление траверс, стяжек, накладок и пр.	0,023	25987,18	4444,95	598	102	424	110	3
		т конструкций								
				19800	696,02	455	16	90	2,55	–
		Итого по разделу 1				**855150**				
		Накладные расходы, тенге				31200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53181				
		Всего по разделу, тенге				**939531**				
		Раздел 2 Монтажные работы								
79	Е33-109-6									
		Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1,54	41504,56	31105,06	63917	47902	25180	51,1	79
		км линии								
				9157,5	6414,57	14103	9878	105	22,72	35
		Итого по разделу 2				**63917**				
		Накладные расходы, тенге				25180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5346				
		Всего по разделу, тенге				**94443**				
		Итого по акту				**1033974**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				32 053				
		Итого с временными				1 066 027				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				33 244				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 660				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4264				
		Итого по сметному расчету:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 114 195				
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				3 049 553				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				60 991				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				3 110 544				
		НДС (12 %)				373 265				
		Стоимость строительства				3 483 809				

Заказчик
Генподрядчик ТОО "Би-М-72"

Директор _____ **Умьянов А.А.**

Субподрядчик
ТОО "КазТрубаСнаб"

Директор _____ **Баянасов А.А.**