**Акт приемки объект в эксплуатацию**

« 27 » декабря 2019г.

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», в лице Руководителя Солтамбекова Нурлана Кожахметовича.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от «27» декабря 2019 г., от «15» ноября 2018г., от «27» декабря 2019г. ТОО «Bazis Construction», от имени и по поручению которого действует Филиал ТОО «Bazis Construction» в г. Нур-Султан, в лице Директора Филиала Алдонгарова С.К., Республика Казахстан, города Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, д. 12/1.;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от «27» декабря 2019г., ТОО «КазДорИнжиниринг» в лице Директора Ратова А.Е., эксперт по техническому надзору Токбергенов Д.А. KZ73VJE00019835 от 02.09.2016г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту от «27» декабря 2019г., ТОО «Научно-исследовательский институт «Астанагенплан», ГСЛ №16017528, I категория, в лице Директора Жунусова С.Е., инженер по авторскому надзору Лось В.В., приказ №43-О от 28.03.2017г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство улицы Е22 от улицы Е102 до проспекта Туран», новое строительство;

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г.Нур-Султан, улицы Е22 на участке от ул. Е102 до пр.Туран;

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

проверив комплектность исполнительно технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение (постановление) о предоставлении соответствующего права на землю постановление акимата города Астаны от 21.05.2019г. №510-677, постановление акимата города Нур-Султан от 10.09.2019г. №510-1228;

наименование органа вынесшего решение

либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____;

наименование органа вынесшего решение

2) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» Акимат города Нур-Султан, KZ02REA00156033 18.12.2019г.;

Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) ТОО «НИПИ «Астанагенплан», №11517 от 12.06.2017г.;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям развитию Республики Казахстан, Заключение №01-0433/17 от 07.09.2017г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018 ;
месяц, год
окончание работ октября 2019 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 9 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Строительство улицы Е22 на участке от улицы Е102 до пр. Туран имеет следующие показатели

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Начало участка улицы Е22 – ПК 0+00, включает перекресток с улицей Е102 шириной в красных линиях 40 м, по длине – в пределах переходно-скоростных полос правоповоротных съездов.

Конец участка – ПК 8+88, включая примыкание к проспекту Туран в пределах переходно-скоростных полос. Граница подсчета объемов работ ПК8+88 определена по кромке устройства асфальтобетона по проезжей части на расстоянии 3,75м от бортового камня разделительной полосы.

Строительная длина участка – 888 м.

Ось трассы улицы Е22 запроектирована прямой линией, без углов поворота.
Ширина проезжей части улицы Е22 – 2х7,75м. Ширина улицы в красных линиях – 40м.

На ПК 1+68 улица Е22 пересекает улицу Е306 с устройством правоповоротных съездов.

На данном участке предусмотрено:
- проезжая часть улицы шириной 15,5м;
- 3 автобусных остановки с посадочной площадкой;
- стоянки для автомобилей;

- внутриквартальные въезды шириной 6,0 м.;
- правоповоротные съезды на примыкании шириной 5,0 м.;
- прикромочные тротуары шириной 0,8 м.;
- тротуары шириной 3,0 м с двух сторон на бульварной части вдоль красных линий;
- велодорожки шириной 1,5 м с двух сторон на бульварной части вдоль тротуаров;
- зеленые полосы между проезжей частью и велодорожкой;
Радиусы закруглений при сопряжении кромок примыкающих улиц приняты 8,0 – 12,0 м, въездов – 6,0 м. Радиусы закруглений на правоповоротных съездах 16,0 – 30,0 м.;

краткое технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____ тысячи тенге, в том числе строительно-монтажные работы _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочие _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
3 361 985 701 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 983 841 715 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 295 630 669 тенге, прочие 82 513 322 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство улицы Е22 от улицы Е102 до проспекта Туран принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Солтамбеков Н.К. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Ратов А.Е. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Жунусов С.Е. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик Алдонгаров С.К. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ГИП Лось В.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта**
**(автомобильные дороги)** «Строительство улицы Е22 от улицы Е102 до проспекта Туран»

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность дороги | м | 888 | | |
| 2 | Ширина проезжей части | м | 2х7,75 | | |
| 3 | Ширина тротуаров | м | 3 | | |
| 4 | Ширина пешеходных дорог | м | - | | |
| 5 | Ширина разделительной грунтовой полосы | м | - | | |
| 6 | Ширина обочины | м | - | | |
| 7 | Угол откоса | градус | - | | |
| 8 | Высота насыпи | м | - | проезжая часть на 0,15 м ниже бульварной части | |
| 9 | Дополнительные транспортные пути | м | | в том числе примыкания улиц:<br>- ул. Е102 - L=159,92 м,<br>- ул. Е306 - L=77,09 м,<br>- ул. Е51 - L=75,52 м,<br>- ул. Е49 - L=86,12 м,<br>- пр. Туран - L=70 м2 (остановка) | |
| 10 | Количество полос | шт. | 4 | | |
| 11 | Дорожные знаки | шт. | 271 | количество металлических стоек h=3,0 м – 157 шт. | |
| 12 | Элементы освещения | шт. | 155 | количество опор:<br>- высотой 8 м – 73 шт.,<br>- высотой 3 м – 33 шт. | |
| 13 | Зеленые насаждения | шт. | 507 | в том числе: берёза – 266 шт.,<br>клен ясенолистный – 82 шт.,<br>тополь – 56 шт.,<br>вяз широколистный – 103 шт. | |
| 14 | Дорожное покрытие | м2 | 23633 | **нижний слой** – горячая плотная крупно-зернистая асфальтобетонная смесь, марки I по СТ РК 1225-2013 БНД 100/130, Н=0.09; **верхний слой** - щебёночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМАС-20) БНД 70/100 по СТ РК 2373-2013, h - 0.05 | |
| 15 | Электроосвещение | м | 6509 | кабель АВБбШв-1,0кВ | |

Заказчик: ГУ «Управление транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Нур-Султан» _____ Солтамбеков Н.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «НИПИ «Астанагенплан» _____ Жунусов С.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Республики Казахстан

ГИП Тосс В.

Приложение 13к акту приемки объектав
эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)**
«Строительство улицы Е22 от улицы Е102 до проспекта Туран (Раздел НВК)»

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод | | | | |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) | м | 1492,0 | |
| | 1) из стальных труб | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 4) из железобетонных труб | м | - | |
| | 5) полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 | м | 1492,0 | |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) | м | 38,56 | |
| | 1) из стальных труб | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 4) из полиэтиленовых труб | м | 38,56 | (для КНС) |
| | 5) | м | - | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | 24 | |
| | Задвижка d-50мм | шт | 1 | |
| | " d-200мм | шт | 6 | |
| | " d-250мм | шт | 2 | |
| | " d-300мм | шт | 7 | |
| | " d-400мм | шт | 3 | |
| | " d-500мм | шт | 2 | |
| | Вентили d- | шт | - | |
| | Кран d- | шт | - | |
| | Гидрант | шт | 8 | |
| | Водопроводный ввод | шт | 1 | (для КНС) |
| | Водоразборная колонка | шт | - | |
| | Стальной футляр | шт | 22 | |
| | Питьевой фонтанчик | шт | - | |
| Канализация К1 | | | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | 1440,02 | |
| | 1) из керамических труб | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из бетонных труб | м | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 5) из железобетонных труб | м | 936,49 | |
| | 6) Трубы полиэтиленовые PE100 SDR 17 | м | 62 | |
| | 7) Труба полипропиленовая гофрированная с раструбом SN12 PP | м | 441,53 | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | - | |
| | 1) из керамических труб | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из бетонных труб | м | - | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 5) из железобетонных труб | м | - | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | 34 | |
| | Выпуск | шт | 2 | |

| | |
|---|---|
| Горизонтальный разрез колодца | Вертикальный разрез колодца |
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |
| (согласно проекта – листы: НВК-8, -20) | (согласно т.п. 901-09-11.84) |

Спецификация по колодцам

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система В1 | Колодец смотровой | В-2 | ж/б | 2,0 м | 21 | |
| | | | | 2,5х3,0 м | 2 | |
| | | | | 2,5х3,5 м | 1 | |
| Система К1 | Колодец смотровой | В-2 | ж/б | 1,5 м | 15 | |
| | | | | 2,0 м | 18 | |

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

(согласно проекта – листы: НВК-2, -3)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» _____ Солтамбеков Н.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «НИПИ «Астанагенплан» _____ Жунусов С.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Республики Казахстан

ГИП

Приложение 14
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

**Технические характеристики объекта (тепловая трасса)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность тепловой трассы | м | 1020,3 | |
| | Протяженность воздушной прокладки: | м | - | |
| | 1) на эстакадах | м | - | |
| | 2) на опорах | м | - | |
| | Количество опор | шт. | неподвижная опора (подземная) – 1 шт. | |
| | Протяженность подземной прокладки: | м | 1020,3 | |
| | 1) в проходных каналах | м | - | |
| | 2) в полупроходных каналах | м | 228,0 | |
| | 3) бесканальная прокладка | м | 792,3 | |
| 2 | Количество колодцев (камер) | шт. | смотровые колодцы – 18 шт.; дренажные колодцы – 6 шт. | |
| 3 | Количество компенсаторов | шт. | 8 | |
| 4 | Количество вводов | шт. | - | |
| 5 | Количество задвижек | шт. | 34 | |

Заказчик _____ Солтамбеков Н.К.
(подпись руководителя М.П.)

Авторский надзор _____ Жунусов С.Е.
(подпись руководителя М.П.)

ГИП Хосе В.

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (линии связи)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные линии связи, в том числе: | км | - |
| | 1) марка | км | - |
| | 2) марка | км | - |
| | 3) марка | км | - |
| 2 | Кабельные линии связи, в том числе: | км | |
| | 1) марка ОКЛ-4 | км | 2,425 |
| | 2) марка | км | - |
| | 3) марка | км | - |
| 3 | Опоры, в том числе: | шт | - |
| | 1) металлические | шт | - |
| | 2) деревянные | шт | - |
| | 3) анкерные | шт | - |
| | 4) железобетонные | шт | - |
| | 5) тросовые подвесы | шт | - |
| 4 | Колодцы сетевые, в том числе: | шт | 21 |
| | 1) ККС 1 | шт | - |
| | 2) ККС 2 | шт | 1 |
| | 3) ККС 3 | шт | 20 |
| | 4) ККС 4 | шт | - |
| | 5) ККС 5 | шт | - |
| 5 | Муфты соединительные | шт | 3 |
| 6 | Коллекторы коммуникационные, в том числе: | | |
| | 1) керамические | км | - |
| | 2) бетонные | км | - |
| | 3) асбесто-цементные | км | - |
| | 4) пластмассовые | км | 1,037 |
| 7 | НУП (необслуживаемые усилительные пункты) | шт | - |
| 8 | Прочие устройства | | - |

| Горизонтальный разрез колодца | Вертикальный разрез колодца |
|---|---|
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Согласно рабочего проекта Альбом НЭС, Альбом НЭС (для КНС) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Горизонтальный разрез НУП | Вертикальный разрез НУП |
|---|---|
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |
| | |

Спецификация НУП

| № п/п | Наименование | Марка | Единицы измерения | Материал | Количество (размеры) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (проектом не предусмотрено) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

(согласно рабочего проекта – листы НСС-2, НСС-2 (для КНС)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» _____ Солтамбеков Н.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «НИПИ «Астанагенплан» _____ Жунусов С.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Республики Казахстан



ГИП

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 11
листах