Счет-фактура № 98 от 30 декабря 2013 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 26 от 19.06.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, еспублика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, 100/4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Реконструкция вспомогательного и теплофикационного оборудования и трубопроводов. Замена коллектора острого пара.	тг.	1	3 031 883,93	3 031 883,93	12%	363 826,07	3 395 710,00	0	
сего по счету:					**3 031 883,93**		**363 826,07**	**3 395 710,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Реконструкция вспомогательного и теплофикационного оборудования и трубопроводов. Замена коллектора острого пара.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №26	19.06.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 968 586**								
в том числе декабрь:		**3 395 710**							**363 826**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ

Реконструкция ТЭЦ-1 в г. Астане (корректировка). I очередь строительства. Главный корпус. Реконструкция теплофикационного и регенерационного оборудования и трубопроводов. Замена коллектора острого пара.

за ~~октябрь~~ декабрь 2013

тыс. тенге

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центрказэнергомонтаж"	Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	
1	2	3	4	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	л.с. 126-09-1-СМ.ТМ75	Замена коллектора острого пара.	1016,417	80,255	235,621		1332,293
	Итого по главам 1-7		**1016,417**	**80,255**	**235,621**	**0**	**1332,293**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**1016,417**	**80,255**	**235,621**	**0,000**	**1332,293**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**1016,417**	**80,255**	**235,621**	**0,000**	**1332,293**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	1016,417	80,255	235,621	0,000	1332,293
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,23129 – к смр	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года (МРП = 1731 тг) к мат = 2,23035	2267,921	~~179,072~~	~~525,739~~	0,000	2972,732
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	45,358	3,581	10,515	0,000	59,455
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	2313,280	~~182,654~~	~~536,254~~	0,000	3032,187
	Решение Правительства	НДС - 12%	277,594	21,918	64,350	0,000	**363,862**
		Стоимость строительства	**2590,873**	**~~204,572~~** 804,837	**~~600,604~~**	**0,000**	**~~3396,049~~** 3395,710

Генподрядчик:

Субподрядчик:

15370

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.2)
Генподрядчик: АО «Центрказзэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №26 от 30.05.2013г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В ГОРОДЕ АСТАНЕ (КОРРЕКТИРОВКА). I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО И РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.ТМ75

Акт выполненных объемов работ
за ~~октябрь~~ месяц 2013 года
декабрь

НА ЗАМЕНУ КОЛЛЕКТОРА ОСТРОГО ПАРА

ОСНОВАНИЕ: 126-09-1-ТМ29, 126-09-1-ТМ29-ТИ

Сметная стоимость 1332,293 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2572 чел.-ч
Сметная заработная плата 500,842 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
		Трубопроводы на Ру<2,2 МПа								
1	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,002 т	60205,86	3231,36	120	6	101	319,44	1
				55545,6	327,37	111	1	90	1,87	-
2	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0023 т	44431,42	3030,72	102	7	84	241,56	1
				40101,6	356,41	92	1	90	2,03	-
3	С130801-80	-Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб, ГОСТ 10704-91, стали 20, на Ру до 10 МПа, 89х3,0 мм	0,002	34200	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(изготовление)								
4	С130801-82	-Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб, ГОСТ 10704-91, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х3,5 мм (изготовление) т	0,0023	31980	-	74	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С130806-74	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 89х3 мм т	0,002	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130806-78	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 108х3,5 мм тн	0,0023	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т тн	0,346	20305,02	2629,54	7026	910	4729	88,32	31
				15066	121,5	5213	42	90	0,59	-
8	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,055	114900	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,291	147100	-	42806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,005	149300	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Трубопроводы на Ру>2,2 МПа								
11	Прайс-лист ЗАО"БКЗ"	-Задвижка 2с-Э-3 с эл.приводом, Ду 250 мм, Ру 10,0 МПа	3	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0112-906-2	-Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 250 мм шт	3	42111	11652	126333	34956	57957	110,4	331
				20844	621,63	62532	1865	90	3,54	11
13	Прайс-лист	-Клапан запорный 999-20-0, Ду шт	17	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ЧЗЭМ"	20 мм, Ру 25,0 МПа		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0112-909-1-	шт Арматура для воды на условное давление 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 20 мм	17	5897,4 5103,6	454,8 105,36	100256 86761	7732 1791	79697 90	27,6 0,6	469 10
15	Прайс-лист ЗАО"БКЗ"	шт -Задвижка 2с-Э-1 с эл.приводом, Ду 150 мм, Ру 10,0 МПа	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16	Ц0112-906-1-	шт Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм	1	32291,2 15612	9769,2 481,23	32291 15612	9769 481	14484 90	84 2,74	84 3
17	Прайс-лист "Трубопров одные с-мы"	шт -Клапан регулирующий 6с-9-3, Ду 150 мм, Ру 10,0 МПа	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	Ц0112-905-1-	шт Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм	1	31542,6 15576	9729,6 472,76	31543 15576	9730 473	14444 90	82,8 2,69	83 3
19	Прайс-лист ЗАО"БКЗ"	шт -Задвижка 2с-Э-2 с эл.приводом, Ду 200 мм, Ру 10,0 МПа	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20	Ц0112-906-2-	шт Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 200 мм	1	42111 20844	11652 621,63	42111 20844	11652 622	19319 90	110,4 3,54	110 4
21	Прайс-лист ЗАО"БКЗ"	шт -Клапан регулирующий 10с-8-3 /аналог 1031-20-0/, Ду 20 мм, Ру 9,8 МПа	7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22	Ц0112-903-2-	шт Арматура для воды и пара на условное давление 9,8 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 20 мм	7	2276,4 1641,6	394,8 56,76	15935 11491	2764 397	10700 90	8,4 0,32	59 2
23	Прайс-лист	шт -Клапан запорный 589-10-0, Ду	3	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ЧЗЭМ"	10 мм, Ру 25,0 МПа		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0112-909-1	шт Арматура для воды на условное давление 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 10 мм	3	5897,4 5103,6	454,8 105,36	17692 15311	1364 316	14064 90	27,6 0,6	83 2
25	Прайс-лист "ЧЗЭМ"	шт -Клапан регулирующий 597-10-0, Ду 10 мм, Ру 13,7 МПа	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0112-903-1	шт -Арматура для воды и пара на условное давление 13,7 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 10 мм	3	1157,2 872,4	154,8 18,96	3472 2617	464 57	2407 90	4,8 0,11	14 -
27	Прайс-лист ЗАО"БКЗ"	шт -Задвижка клиновая 2с-32-1, Ду 80 мм, Ру 10 МПа	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28	Ц0112-903-4	шт -Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 80 мм	1	4252 2970	720 94,56	4252 2970	720 95	2758 90	15,6 0,54	16 1
29	Ц0112-300-1	шт -Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 16 мм	0,002	649054 408516	218568 31596,19	1298 817	437 63	792 90	2154 180,1	4 -
30	Ц0112-300-2	т -Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 28 мм	0,079	359784 242460	105744 17579,94	28423 19154	8354 1389	18489 90	1281,6 100,21	101 8
31	Ц0112-300-4	т -Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 57 мм	0,2	135005 91260	39492 6291,47	27001 18252	7898 1258	17559 90	464,4 35,86	93 7
32	Ц0112-319-1	т -Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 89 мм	0,243	75540 52920	18840 2673,58	18356 12860	4578 650	12158 90	279,6 15,24	68 4
33	Ц0112-319-4	т -Трубопроводы из углеродистой	0,564	44386,6	10455,6	25034	5897	16590	164,4	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 159 мм		31320	1363,2	17664	769	90	7,77	4
		т								
34	Ц0112-319-5	-Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 219-273 мм	4,313	30161,6	5967,6	130087	25738	88782	117,6	507
				22032	840	95024	3623	90	4,79	21
		т								
35	Прайс-лист ЗАО"Энерго маш-Белгор од"	-Трубопроводы высокого давления из стали 20, диаметр 16-273 мм	5,2	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
36	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,037	11554,57	1395,54	428	52	298	55,92	2
				8829	129,6	327	5	90	0,64	-
		т								
37	С12021-41	-Индикатор тепловых перемещений	0,037	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
38	Е0109-34-4	-Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	1,14	25073,61	1112,63	28584	1268	20596	119,88	137
				19953	121,5	22746	139	90	0,59	1
		т								
39	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	1,14	147100	-	167694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,083	20305,02	2629,54	1685	218	1135	88,32	7
				15066	121,5	1250	10	90	0,59	-
		т								
41	С12021-262	-Опоры скользящие	0,083	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			859736	134515			2293
			Тенге			427226	14045			80
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			605195	-	-		-
	Материалы -		Тенге			74550	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	411539	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			888	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			370385	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55558	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1034114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2381
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	467097	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			254542	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29732	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216820	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4014	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			298179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33746	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1332293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2572
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	500842	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			859736	134515			2293
			----			---	---			---
			Тенге			427226	14045			80
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			605195	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74550	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	411539	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			370385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55558	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1034114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2381
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	467097	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			254542	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29732	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216820	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4014	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			298179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33746	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1332293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2572
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	500842	-		-

Генподрядчик: Субподрядчик:

Фиг. объемы подтв. МДС по ТН-1 Мутенс