Форма №3

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №1
выполненных работ от 20.05.2016г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №42 от 26.04.2016г.	193 209 467,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Виды исполняемых работ : средний ремонт а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22 ; "Караганда-Новая Узенка" км 0-3	Средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	38 717 468
7	Сумма выполненных работ **с 05.05.2016г. по 20.05.2016г.**	38 717 468
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии 5%	1 935 873,40
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	36 781 594,60
11	в том числе НДС	3 940 885,14

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
г. Караганда, ул. Алиханова ,д.13
БИН 011 140 002 856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Заместитель руководителя управления

Кожанов М.Ж.

Директор

Мауленов К.М.

Форма-2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

АКТ №1
приемки выполненных работ
по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Узинка" км 0-3
за май месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего ЗП рабоч. строит.	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабоч. строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины: на ед-цу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонт покрытия методом ресайклирования									
	27-101-5 27-101-10	Рыхление существующей дорожной одежды ресайклером толщина слоя 23см	м2	21000	189,06 5,09	183,12 10,76	3 970 260 106 890	3 845 520 225 960	442 691 133	0,0309 0,0444	649 932
	27-50-2 27-51-2	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды укрепленной цементом, смешением на	м2	21000	36,51 7,04	29,47 8,90	766 710 147 840	618 870 186 900	445 204 133	0,0304 0,0328	638 689
	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	315,00	761,24		239 791				
	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	2730,00	783,63		2 139 310				
	ксм	Отсев	м3	1050,00	383,82		403 011				
	ксм	Цемент марки М400	тн	210,00	9 348,16		1 963 114				
	ксм	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	95,44	13 753,44		1 312 628				

Всего прямые затраты	10 794 824	4 464 390	887 895	1 287
Накладные расходы	254 730	412 860		1 621
- заработная плата	887 895			2 908
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	133 184			
Всего по смете	700 963			
С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.	**12 383 682**			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	33 891 341			
Итого:	677 827			
НДС, 12%	34 569 168			
Итого:	4 148 300			
	38 717 468			

Принял:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Ким В.М.

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Форма №3

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №2
выполненных работ от 20.06.2016г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №42 от 26.04.2016г.	193 209 467,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	38 717 468
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Виды исполняемых работ : средний ремонт а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22 ; "Караганда-Новая Узенка" км 0-3	Средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	36 781 594,60
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	53 454 692,32
7	Сумма выполненных работ **с21.05.2016г. по 20.06.2016г.**	14 737 224,32
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии 5%	2 672 734,62
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 000 363,10
11	в том числе НДС	1 500 038,90

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
г. Караганда, ул. Алиханова ,д.13
БИН 011 140 002 856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Заместитель руководителя

Кожанов М.Ж.

Директор

Мауленов К.М.

Форма-2в

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

АКТ №2
приемки выполненных работ
по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Узинка" км 0-3
за июнь месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27-72-1	Розлив жидкого битума		5,44	407,51	407,51	2 217	2 217	1 224	0,696	4
	К=1,2		тн			169,13	0	920	133	0,696	4
	ксм	Битум жидкий	тн	5,58	23 766,47		132 617				
	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 7см		7 749	24,64	15,35	190 935	118 947	113 986	0,0341	264
	27-54-3	из горячих м/з асфальтобетонных смесей	м2		6,00	5,06	46 494	39 210	133	0,0177	137
	ксм	А/бетонная смесь	тн	1 300,3	3 080,73		4 005 873				
		Всего прямые затраты					4 331 642	121 164	115 210		268
							179 111	39 210			137
		Накладные расходы					115 210				405
		- заработная плата					17 282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					266 811				
		Всего по смете					**4 713 663**				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.					12 900 231				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	258 005
Итого:	13 158 236,00
НДС, 12%	1 578 988,32
Итого:	**14 737 224,32**

Принял:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"

_____ Ким В.М.

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Форма №3

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №3
выполненных работ от 04.07.2016г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №42 от 26.04.2016г.	193 209 467,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	53 454 692,32
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Виды исполняемых работ : средний ремонт а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22 ; "Караганда-Новая Узенка" км 0-3	Средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	50 781 957,70
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	99 620 719,00
7	Сумма выполненных работ **с 21.06.2016г. по 04.07.2016г.**	46 166 026,68
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии 5%	4 981 035,95
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	43 857 725,35
11	в том числе НДС	4 699 042,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
г. Караганда, ул. Алиханова ,д.13
БИН 011 140 002 856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Заместитель руководителя

Кожанов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Директор

Мауленов К.М.

Форма-2в

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

АКТ №3
приемки выполненных работ
по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Узинка" км 0-3
за июнь месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27-72-1	Розлив жидкого битума		9,26	407,51	407,51	3 774	3 774	2 083	0,696	6
	К=1,2		тн			169,13	0	1 566	133	0,696	6
	ксм	Битум жидкий	тн	9,52	23 766,47		226 257				
	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 7см		13 251	24,64	15,35	326 505	203 403	194 919	0,0341	452
	27-54-3	из горячих м/з асфальтобетонных смесей	м2		6,00	5,06	79 506	67 050	133	0,0177	235
	ксм	А/бетонная смесь	тн	2 223,5	3 080,73		6 850 003				
		Всего прямые затраты					7 406 539	207 177	197 002		458
							305 763	67 050			235
		Накладные расходы					197 002				693
		- заработная плата					29 550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					456 212				
		Всего по смете					**8 059 753**				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.					22 057 724				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	441 154
Итого:	22 498 878,29
НДС, 12%	2 699 865,39
Итого:	**25 198 743,68**

Принял:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Д.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"

_____ Ким В.М.

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____Мауленов К. М.

Форма-2в

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

АКТ №3

приемки выполненных работ

по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22

за июнь месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонт покрытия методом ресайклирования									
	27-101-5 27-101-10	Рыхление существующей дорожной одежды ресайклером толщина слоя 25см	м2	9600	199,79 5,41	193,42 11,38	1 917 984 51 936	1 856 832 109 248	214 375 133	0,0309 0,0444	297 426
	27-50-2 27-51-2	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды укрепленной цементом, смешением на	м2	9600	36,51 7,04	29,47 8,90	350 496 67 584	282 912 85 440	203 522 133	0,0304 0,0328	292 315
	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	144	1 181,62		170 153				
	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	1248	1 216,37		1 518 030				
	ксм	Отсев	м3	480	847,52		406 810				
	ксм	Цемент марки М400	тн	96	9 348,16		897 423				
	ксм	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	43,63	14 850,65		647 934				
		Всего прямые затраты					5 908 830	2 139 744	417 897		589

Накладные расходы	119 520	194 688	741
- заработная плата	417 897		1 330
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	62 685		
Всего по смете	379 604		
С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.	**6 706 331**		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	18 353 714		
Итого:	367 074		
НДС, 12%	18 720 788		
Итого:	2 246 495		
	20 967 283		

Принял:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"

_____ Ким В.М.

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Форма №3

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №4
выполненных работ от 08.08.2016г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №42 от 26.04.2016г.	193 209 467,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	99 620 719,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Виды исполняемых работ : средний ремонт а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22 ; "Караганда-Новая Узенка" км 0-3	Средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	94 639 683,05
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	110 020 085,00
7	Сумма выполненных работ **с 05.07.2016г. по 08.08.2016г.**	10 399 366,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии 5%	5 501 004,25
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 879 397,70
11	в том числе НДС	1 058 506,90

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
г. Караганда, ул. Алиханова ,д.13
БИН 011 140 002 856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Заместитель руководителя

Кожанов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Директор

Мауленов К.М.

Форма-2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

АКТ №4
приемки выполненных работ
по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22
за август месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27-72-1	Розлив жидкого битума		3,40	407,51	407,51	1 386	1 386	765	0,696	2
	К=1,2		тн			169,13	0	575	133	0,696	2
	ксм	Битум жидкий	тн	3,5	24 129,51		84 453				
	27-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия		4 860	24,64	15,35	119 750	74 601	71 490	0,0341	166
	27-54-3	из горячих к/з асфальтобетонных смесей	м2		6,00	5,06	29 160	24 592	133	0,0177	86
	ксм	А/бетонная смесь	тн	815,5	3 166,63		2 582 387				
		Всего прямые затраты					2 787 976	75 987	72 255		168
							29 160	25 167			88
		Накладные расходы					72 255				0
		- заработная плата					10 838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					171 614				
		Всего по смете					**3 031 845**				

С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.	8 297 475
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	165 950
Итого:	8 463 425
НДС, 12%	1 015 611
Итого:	**9 479 036**

Принял:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"

_____ Ким В.М.

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Форма-2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

АКТ №4
приемки выполненных работ
по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Узинка" км 0-3
за август месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство защитного слоя износа									
1	Р РК 218 ед.расц.1	Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей укладчиком Сларри Сил за два слоя	м2	700	88,62	83,07	62 034	58 149	8 593	0,02532	18
					5,55	3,68	3 885	2 576	133	0,00709	5
	КСМ	Щебень фрак. 5-10 мм М 1200	м3	3,49	738,85		2 579				
	КСМ	Песок из отсева дробления М1000	м3	7,60	383,82		2 917				
	прайс	Полимерно-битумная эмульсия	тн	2,60	65 657,32		170 709				
	1011-1006	Портландцемент марка 400	тн	0,48	9 348,16		4 487				
	31-1-1	Вода	м3	1,62	5,00		8				
		Профилировка обочин									
2	1-145-3	Планировка площадей обочин (планировка		12 000	1,81	1,81	21720	21720	4656		0
		со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2			0,40	0	4800	97	0,00134	16
		Всего прямые затраты					264 454	79 869	13 249		18
							3 885	7 376			21
		Накладные расходы					13 249				39

- заработная плата	1 987
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	16 662
Всего по смете	**294 365**
С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.	805 611
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	16 112
Итого:	821 723
НДС, 12%	98 607
Итого:	**920 330**

Принял:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"

_____ Ким В.М.

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Форма №3

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №5
выполненных работ от 19.08.2016г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №42 от 26.04.2016г.	193 209 467,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	110 020 085,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Виды исполняемых работ : средний ремонт а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22 ; "Караганда-Новая Узенка" км 0-3	Средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	104 519 080,75
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	133 543 049,00
7	Сумма выполненных работ **с 09.08.2016г. по 19.08.2016г.**	23 522 964,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии 5%	6 677 152,45
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	22 346 815,80
11	в том числе НДС	2 394 301,69

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
г. Караганда, ул. Алиханова ,д.13
БИН 011 140 002 856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Заместитель руководителя

Кожанов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Директор

Мауленов К. М.

Форма-2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

АКТ №5

приемки выполненных работ

по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22

за август месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27-72-1	Розлив жидкого битума		3,32	407,51	407,51	1 353	1 353	747	0,696	2
	К=1,2		тн			169,13	0	562	133	0,696	2
	ксм	Битум жидкий	тн	3,4	24 129,51		82 040				
	27-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия		4 740	24,64	15,35	116 794	72 759	69 724	0,0341	162
	27-54-3	из горячих к/з асфальтобетонных смесей	м2		6,00	5,06	28 440	23 984	133	0,0177	84
	ксм	А/бетонная смесь	тн	795,4	3 166,63		2 518 738				
	27-72-1	Розлив жидкого битума		2,88	407,51	407,51	1 174	1 174	648	0,696	2
	К=1,2		тн			169,13	0	487	133	0,696	2
	ксм	Битум жидкий	тн	3,0	24 129,51		72 389				
	27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия		9 600	24,56	15,35	235 776	147 360	140 703	0,0338	324
	27-54-1	из горячих м/з асфальтобетонных смесей	м2		5,96	5,06	57 216	48 576	133	0,0177	170
	ксм	А/бетонная смесь	тн	1 159,7	3 326,55		3 857 800				

Всего прямые затраты	6 886 064	222 646	211 822	490
	85 656	73 609		258
Накладные расходы	211 822			0
- заработная плата	31 773			
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	425 873			
Всего по смете	**7 523 759**			
С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.	20 590 829			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	411 817			
Итого:	21 002 646			
НДС, 12%	2 520 318			
Итого:	**23 522 964**			

Принял:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Колонов Н.Ж.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"

_____ Ким В.М.

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Форма №3

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №6
выполненных работ от 05.09.2016г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №42 от 26.04.2016г.	193 209 467,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	133 543 049,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Виды исполняемых работ : средний ремонт а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22 ; "Караганда-Новая Узенка" км 0-3	Средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	126 865 896,55
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	191 954 366,73
7	Сумма выполненных работ **с 20.08.2016г. по 05.09.2016г.**	58 411 317,73
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии 5%	9 597 718,34
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	55 490 751,84
11	в том числе НДС	5 945 437,70

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
г. Караганда, ул. Алиханова ,д.13
БИН 011 140 002 856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Заместитель руководителя

Кожанов М.К.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Директор

Мауленов К. М.

Форма-2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

АКТ №6
приемки выполненных работ
по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22
за сентябрь месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2		7,27	407,51	407,51	2 963	2 963	1 636	0,696	5
	К=1,2		тн			169,13	0	1 230	133	0,696	5
	ксм	Битум жидкий	тн	7,49	24 129,51		180 730				
	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из		2 320,0	302,86	180,10	702 635	417 832	567 750	0,6552	1 520
	К=1,2	холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн		116,64	67,36	270 605	156 275	133	0,2387	554
	ксм	А/б смесь	тн	2 343	3 552,27		8 322 969				
	27-46-8	Устройство одиночной поверхностной		64 000	12,04	7,91	770 560	506 240	507 315	0,02532	1 620
	К=1,2	обработки черным щебнем	м2		4,00	1,96	256 000	125 440	133	0,00709	454
	ксм	Битум вязкий приготовленный	тн	46,08	22 850,1		1 052 933				
	ксм	Щебень черный	тн	1 280,0	2 846,78		3 643 878				
	1-145-3	Планировка площадей обочин (планировка		32 000	1,81	1,81	57920	57920	12416		0
		со срезкой неровностей и засыпкой впади	м2			0,40	0	12800	97	0,00134	43
		Всего прямые затраты					14 734 588	984 955	1 089 117		3 145

	526 605	295 745	1 056
Накладные расходы	1 089 117		0
- заработная плата	163 368		
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	949 422		
Всего по смете	**16 773 127**		
С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.	45 904 257,47		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	918 085,15		
Итого:	46 822 342,61		
НДС, 12%	5 618 681,11		
Итого:	**52 441 023,73**		

Принял:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"

_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"

_____ Ким В.М.

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

_____ Мауленов К. М.

Форма-2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

АКТ №6
приемки выполненных работ
по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Узинка" км 0-3
за сентябрь месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-46-8	Устройство одиночной поверхностной		20 300	12,04	7,91	244 412	160 573	160 914	0,02532	514
	К=1,2	обработки черным щебнем	м2		4,00	1,96	81 200	39 788	133	0,00709	144
	ксм	Битум вязкий приготовленный	тн	14,62	22 487,1		328 761				
	ксм	Щебень черный	тн	406,0	2 629,08		1 067 406				
		Всего прямые затраты					1 640 579	160 573	160 914		514
							81 200	39 788			144
		Накладные расходы					160 914				658
		- заработная плата					24 137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					108 090				
		Всего по смете					**1 909 583**				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.					5 226 098				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					104 522				

Итого:	5 330 620
НДС, 12%	639 674
Итого:	**5 970 294**

Принял:
заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"

_____ Ким В.М.

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Форма №3

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №7
выполненных работ от 26.09.2016г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №42 от 26.04.2016г.	193 209 467,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	191 954 366,73
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Виды исполняемых работ : средний ремонт а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22 ; "Караганда-Новая Узенка" км 0-3	Средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	182 356 648,39
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	193 209 467,63
7	Сумма выполненных работ **с 06.09.2016г. по 26.09.2016г.**	1 255 100,90
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии 5%	9 660 473,38
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 192 345,86
11	в том числе НДС	127 751,34

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
г. Караганда, ул. Алиханова ,д.13
БИН 011 140 002 856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Заместитель руководителя

Кожанов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Директор

Мауленов К. М.

Форма-2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

АКТ №7
приемки выполненных работ
по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 14-22
за сентябрь месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разметка проезжей части									
	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,12 м,	км линии	15,09	13689,80 450,00	1692,25 632,07	206579 6791	25536 9538	21718 133	3,18 2,85	48 43
	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м, 1:3	км линии	4,2	4547,99 450,00	1692,25 632,07	19102 1890	7107 2655	6045 133	3,18 2,85	13 12
	27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,2 м, 3:1	км линии	1,36	16576,68 450,00	1692,25 632,07	22544 612	2301 860	1958 133	3,18 2,85	4 4
	27-65-1 прим.	Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,12 м (дорожные симв	км линии	4,2	13689,80 450,00	1692,25 632,07	57497 1890	7107 2655	6045 133	3,18 2,85	13 12
		Всего прямые затраты					305 722 11 183	42 051 15 708	35 766		78 71
		Накладные расходы					35 766				0
		- заработная плата					5 365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					20 489				
		Всего по смете					**361 977**				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.					990 652,04				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	19 813,04
Итого:	1 010 465,08
НДС, 12%	121 255,81
Итого:	**1 131 720,90**

Принял:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"

_____ Ким В.М.

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Форма-2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

АКТ №7
приемки выполненных работ
по среднему ремонту участка автомобильной дороги "Караганда-Узинка" км 0-3
за сентябрь месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,1 м,	км линии	3	10970,65 450,00	1692,25 632,07	32912 1350	5077 1896	4317 133	3,18 2,85	10 9
		Всего прямые затраты					32 912 1 350	5 077 1 896	4 317		10 9
		Накладные расходы - заработная плата					4 317 648				19
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2 234				
		Всего по смете					**39 463**				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.					108 001				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					2 160				
		Итого:					110 161				
		НДС, 12%					13 219				
		Итого:					**123 380**				

Принял:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела "Функционирование и развитие дорожной инфраструктуры"
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела "Функционирование и развитие
_____ Ким В.М.

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.