Наименование стройки: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского района Алматинской области***
Наименование объекта: ***Водопровод из полиэтиленовых труб.***
Заказчик: ГУ "Отдел жидищное коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт №7

приемки выполненных работ от 15 июля 2014 год

Водопровод из п/э труб HDPE 100 SDR 21 Д=110 мм L=10,038 км, Д=160мм L=1.674 км из стальных труб Д =114х4 мм L = 0,36 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка растительного (насыпного) грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4850,9	6,01 –	6,01 2,08	29154 –	29154 10090	9787 97	– 0,00681	– 33
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	4850	4,75 –	4,75 1,65	23038 –	23038 8003	7763 97	– 0,00539	– 26
3	Е1-24-6	Возврат растительного (насыпного) грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4850	6,01 –	6,01 2,08	29149 –	29149 10088	9785 97	– 0,00681	– 33

4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	4850	4,75	4,75	23038	23038	7763	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	8003	97	0,00539	26
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4850	7,61	7,61	36909	36909	10868	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	11204	97	0,00756	37
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1641	33,4	31,41	54809	51544	16921	0,0138	23
		м3 грунта		1,99	8,64	3266	14178	97	0,03	49
7	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	23500	26,45	24,88	621575	584680	191706	0,01093	257
		м3 грунта		1,57	6,84	36895	160740	97	0,02376	558
8	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1500	52,88	49,75	79320	74625	24473	0,02184	33
		м3 грунта		3,13	13,69	4695	20535	97	0,04752	71
9	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	800	200,88	–	160704	–	181596	1,416	1133
		м3 грунта		200,88	–	160704	–	113	–	–

10	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	28	791,1	–	22151	–	25031	4,272	120
		м3 грунта								
				791,1	–	22151	–	113	–	–
11	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	55	167,4	–	9207	–	10404	1,18	65
		м3 грунта								
				167,4	–	9207	–	113	–	–
12	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы	98	1813,2	152,52	177694	14947	26861	1,02	100
		м3 основания								
				153,68	57,15	15061	5601	130	0,279	27
13	Е1-166-1	Подбивка вручную труб грунтом 1 группы	37	122,18	–	4521	–	5109	0,885	33
		м3 грунта								
				122,18	–	4521	–	113	–	–
14	Е1-12-13	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3330	27,55	25,91	91742	86280	28328	0,01139	38
		м3 грунта								
				1,64	7,13	5461	23743	97	0,02475	82
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3330	21,55	4,52	71762	15052	55009	0,108	360
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	56710	–	97	–	–
16	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	55	122,18	–	6720	–	7594	0,885	49
		м3 грунта								
				122,18	–	6720	–	113	–	–
17	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	23207	3,35	3,35	77743	77743	26112	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	26920	97	0,0038	88

18	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	23207	1,48	1,48	34346	34346	11481	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	11836	97	0,00168	39
19	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1570	3,82	3,82	5997	5997	2010	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	2072	97	0,00433	7
20	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1570	1,57	1,57	2465	2465	823	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	848	97	0,00178	3
21	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	24200	3,42	3,42	82764	82764	27230	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	28072	97	0,00379	92
	Раздел 2 Трубопровод									
22	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,1	78245	36133,62	86070	39747	73592	247	272
		км трубопровода		41850	9612,9	46035	10574	130	37,3	41
23	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	76,74	801		61469				
		м								
24	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	10,038	58881,69	25695,31	591054	257930	520520	194	1947
		км трубопровода		33075	6813,45	332007	68393	130	26,38	265

25	8-4-887								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9356,6273	382		3574232				
	м								
26	Е22-8-3								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,36	70153,47	10674,97	25255	3843	24738	270	97
	км трубопровода		48825	4032	17577	1452	130	19,69	7
27	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,004;	361,44	756		273249			
	м								
28	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,36	195105,64	23876,89	70238	8596	17278	161	58
	км трубопровода		27900	9020,25	10044	3247	130	44,05	16
29	Е22-8-1								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,055	62566,88	6788,5	3441	373	3449	253	14
	км трубопровода		45675	2565	2512	141	130	12,52	1
30	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 ммК=1,004;	55,22	321		17726			
	м								
31	Е22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,055	128185,62	23407,87	7050	1287	2627	159	9
	км трубопровода		27900	8842,5	1535	486	130	43,19	2
32	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30	300,56	225,63	9017	6769	5012	0,414	12
	шт			69,53	58,98	2086	1769	130	0,226	7
33	99-22-7ТОО '	Отвод 60 градусов Д110мм	21	1050		22050				
	шт									

34	99-22-6ТОО '	Отвод 30-15 градусов Д110мм	шт	8	675	5400	
35	99-22-4ТОО '	Переход полиэтилен-сталь Д160х159мм	шт	2	18754	37508	
36	99-22-5ТОО '	Переход полиэтилен-сталь Д110х114мм	шт	36	9377	337572	

Всего прямые затраты	**6766139**	**1490276**	**4620**
	737187	**427995**	**1510**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4538677		
Накладные расходы, тенге	1333870		
- заработная плата, тенге	200081		
- трудоемкость, чел-ч	667		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	486001		
Всего	**8586010**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	212933		
- сметная заработная плата, тенге	30024		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	170		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	191201		
- сметная заработная плата, тенге	1043957		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	535		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	87989		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35196		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9113329**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**21780867**		
- материалы, тенге	10847438		
- сметная заработная плата, тенге	6124205		
Налог (2 %)	435617		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22216484**		

НДС (12 %)	2665977
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24882461**

Заказчик _____ Подрядчик Ермекеев.

Наименование стройки: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского района Алматинской области***
Наименование объекта: ***Колодцы водопроводные.***
Заказчик: ГУ "Отдел жидищное коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт №8
приемки выполненных работ от 15 июля 2014 год

Колодцы водопроводные Д = 1,5м 70 шт, Д=2,0 м -3 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1300	26,45	24,88	34385	32344	10605	0,01093	14
		м3 грунта		1,57	6,84	2041	8892	97	0,02376	31
2	Е1-90-1	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы	250	13,64	–	3410	–	3853	0,0865	22
		м2 спланированной поверхности		13,64	–	3410	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	835	3,35	3,35	2797	2797	940	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	969	97	0,0038	3

4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	835	1,48	1,48	1236	1236	413	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	426	97	0,00168	1
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	840,5	21,55	4,52	18113	3799	13885	0,108	91
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	14314	–	97	–	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	460,63	7,61	7,61	3505	3505	1032	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	1064	97	0,00756	3
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	40,24	3607,98	1879,87	145185	75646	103260	8,86	357
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	57765	21666	130	2,061	83
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые	48,8	23700		1156560				
		м3								
9	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	124,6	6230		776258				
		м								
10	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м , Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=6,000;	3,54	6853		24260				
		м								
11	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=3,000;	5,34	7920		42293				

		м							
12	30-18-33								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	21,17	3625		76741				
		м							
13	30-18-40								
	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	219	784		171696				
		шт							
14	30-1-4								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,7328	7520		20551				
		м3							
	Раздел 3 Трубопроводная арматура								
15	9-2-55								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	11500		23000				
		шт							
16	9-2-53								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	45	6480		291600				
		шт							
17	9-1-27								
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584		584				
		шт							
18	8-9-14								
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	2	757		1514				
		шт							
19	8-9-12								
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	144	492		70848				
		шт							
20	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,144	247994,13	49389,75	35711	7112	15245	312,7	45
		т фасонных частей							
			62775	18657	9040	2687	130	91,12	13
	Всего прямые затраты				**2900247**	**126439**			**529**
					86570	**35704**			**134**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2687239				

Накладные расходы, тенге	149233
- заработная плата, тенге	22385
- трудоемкость, чел-ч	75
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	182969
Всего	**3232449**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	80165
- сметная заработная плата, тенге	11303
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	71983
- сметная заработная плата, тенге	393027
- нормативная трудоемкость, чел-ч	202
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33126
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13250
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3430973**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**8200025**
- материалы, тенге	6422501
- сметная заработная плата, тенге	1422922
Налог (2 %)	164001
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8364027**
НДС (12 %)	1003683
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9367710**
Итого по актам 1-8	**54840857**

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Алакольского района»
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16
Код ГУ 4871014

Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела : _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

140

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищное комунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Карабулак Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 19 мая 2014 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4871014	81632	40	17.04.2014 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	8 258 929		8 258 929					991 071	9 250 000
Минус аванс	2 477 679		2 477 679					297 321	2 775 000
К оплате	5 781 250		5 781 250					693 750	6 475 000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ирмекеев.

141

Наименование стройки: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского района Алматинской области***
Наименование объекта: ***Ограждение зоны санохраны из ж/б панелей L=296м и260 м.***
Заказчик: ГУ "Отдел жидищное коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт №1

приемки выполненных работ от19 мая 2014 год

Ограждение зоны санохраны из ж/б панелей, L = 296м и 260 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ЗСО резервуаров								
1	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 *м3*	37	12500		462500				
2	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	14,06	18200		255892				
3	30-19-210	Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В15 *м3*	0,14	14200		1988				
4	2-1-268	Стоимость ворот и калитки *т*	0,22067	134000		29570				

Раздел 2 ЗСО водозабора

5	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	32,5	12500	406250		
		м3					
6	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	12,35	18200	224770		
		м3					
7	30-19-210	Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В15	0,14	14200	1988		
		м3					
8	2-1-268	Стоимость ворот и калитки	0,22067	134000	29570		
		т					
		Всего прямые затраты			**1412528**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1412528		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			84752		
		Всего			**1497280**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			37133		
		- сметная заработная плата, тенге			5236		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			30		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)			33343		
		- сметная заработная плата, тенге			15338		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			93		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15344		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6138		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1589238**		

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3798279**
- материалы, тенге	3375942
- сметная заработная плата, тенге	100514
Налог (2 %)	75966
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3874245**
НДС (12 %)	464909
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4339154**

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»

БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16

Код ГУ 4871014

Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения: город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17

Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

144

Наименование стройки: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского района Алматинской области***
Наименование объекта: ***Земляные работы***
Заказчик: ГУ "Отдел жидищное коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт №2

приемки выполненных работ от 19 мая 2014 года.

Водопровод из п/э труб HDPE 100 SDR 21 Д=110 мм L=10,038 км, Д=160мм L=1.674 км из стальных труб Д =114х4 мм L = 0,36 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка растительного (насыпного) грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	500	6,01	6,01	3005	3005	1009	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	1040	97	0,00681	3
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	500	4,75	4,75	2375	2375	800	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	825	97	0,00539	3
		Раздел 2 Трубопровод								
3	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1614	801		1292814				

		м				
4	8-4-887					
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	781,7527	382	298630		
		м				
	Всего прямые затраты			**1596824**	**5380**	–
				–	**1865**	**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			1591444		
	Накладные расходы, тенге			1809		
	- заработная плата, тенге			271		
	- трудоемкость, чел-ч			1		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			95918		
	Всего			**1694551**		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)			42025		
	- сметная заработная плата, тенге			5926		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			34		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)			37736		
	- сметная заработная плата, тенге			17359		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			106		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			17366		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6946		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1798624**		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**4298711**		
	- материалы, тенге			3803551		
	- сметная заработная плата, тенге			118862		
	Налог (2 %)			85974		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**4384684**		

НДС (12 %)	526162
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4910846**

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Алакольского района»
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16
Код ГУ 4871014

Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица
Дулатова ,7

Директор Ирмекеев. Ирмекеев Н.А.

ДЛЯ ФОРМ № 2

147

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИН 050440006071
Код 4871014

Полная сметная стоимость 127735000тенге

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова ,7
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747
БИН 060240002826
АО «Альянс-Банк» города Ушарал

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 64750000 тенге
б) отчетный месяц- 54840857 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ от 15 июля 2014 года (по договору № 40 от 17.04.14г.)

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее зааактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц 2014 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского р-на Алматинской области»		127735000	38320500	19227257	19093243	9250000	57223979		38388600	64090857
					38320500	**19227257**	**19093243**	**9250000**	**57223979**		**38388600**	**64090857**

К оплате : Тридцать восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот тенге 00 тиын.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О.

Технадзор ТОО «УКС»
Главный специалист _____ Оспанов С.С.

Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс »
Директор _____ Ирмекеев Н.А.

101

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование стройки: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского района Алматинской области***
Наименование объекта: ***Очистка скважины.***
Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт №1

приемки выполненных работ от 15 июля 2014 год

Очистка скважины глубиной 175 м 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Очистка скважины методом бурения								
1	Е4-27-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 200 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	80	1219,48	922,64	97558	73811	35727	1,215	97
		м		218,7	210,71	17496	16857	104	0,64458	52
2	Е4-27-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 200 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	120	2294,01	1808,75	275281	217050	102926	2,304	276
		м		415,13	409,59	49816	49151	104	1,23723	148
		Раздел 2 откачка								

3	Е4-60-10	Откачка воды из скважины глубиной до 200 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	10	65044,94	53772,44	650449	537724	268110	57,3	573
		сутки		11272,5	14507,34	112725	145073	104	48,14	481
4	Е4-61-4	Откачка воды из скважины насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	2	36534,16	28389,16	73068	56778	33053	42	84
		сутки		8145	7746,22	16290	15492	104	33,11	66
		Всего прямые затраты				**1096356**	**885363**			**1030**
						196327	**226573**			**747**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14667				
		Накладные расходы, тенге				439816				
		- заработная плата, тенге				65972				
		- трудоемкость, чел-ч				220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92170				
		Всего				**1628342**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				40383				
		- сметная заработная плата, тенге				5694				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				36261				
		- сметная заработная плата, тенге				197985				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				102				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16687				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6675				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1728348**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**4130752**				
		- материалы, тенге				35054				

- сметная заработная плата, тенге	1711032
Налог (2 %)	82615
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4213367**
НДС (12 %)	505604
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4718971**

Заказчик _____ Подрядчик Ермекеев В.

Наименование стройки: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского района Алматинской области***
Наименование объекта: ***Строительство подземной камеры над скважиной.***
Заказчик: ГУ "Отдел жидищное коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт №2

приемки выполненных работ от 15 июля 2014 год

Строительство подземной камеры над скважиной с приямком с установкой насоса, оголовка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная камера								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	206	33,4 1,99	31,41 8,64	6880 410	6470 1780	2124 97	0,0138 0,03	3 6
2	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами *м3 уплотненного грунта*	5,4	27,88 –	27,88 4,94	151 –	151 27	26 97	– 0,01982	– –
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	24	20,27	–	486	–	549	0,129	3

	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	486	–	113	–	–
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	180	3,35	3,35	603	603	203	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	209	97	0,0038	1
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	180	1,48	1,48	266	266	89	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	92	97	0,00168	–
6	Е1-35-2	Устройство насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	90	12,61	12,61	1135	1135	382	–	–
		м3 грунта								
				–	4,38	–	394	97	0,0143	1
7	Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	160	10,22	–	1635	–	1848	0,065	10
		м2 спланированной поверхности								
				10,22	–	1635	–	113	–	–
	1.2 Бетонные и прочие работы									
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,14	3607,98	1879,87	14937	7783	10624	8,86	37
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	5943	2229	130	2,061	9
9	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,02	23700		24174				
		м3								
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	5,34	7920		42293				
		м								

11 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,58	3625		2103				
	м								
12 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	784		1568				
	шт								
13 Е6-13-1	Устройство бетонного замка	0,6	9285,07	86,6	5571	52	330	3,06	2
	м3		490,5	32,72	294	20	105	0,1598	–
14 Е6-1-3	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3	7,24	9733,35	379,21	70469	2745	5279	3,51	25
	м3		551,25	143,26	3991	1037	105	0,6996	5
15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,28	211,49	9,95	1328	62	432	0,356	2
	м2 стяжек		52,2	3,74	328	23	123	0,0182	–
16 Е11-11-2	Добавлять на 10 мм изменения толщины цементной стяжки ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	6,28	55,84	1,34	351	8	14	0,0088	–
	м2 стяжек		1,26	0,5	8	3	123	0,0024	–
17 4-1-4	Соединительные элементы для сейсмостойкости	0,0876	50600		4433				
	т								
18 1-1-774	Скобы ходовые	27,2	129		3509				
	кг								
19 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
	комплект								
20 6-8-31	Крышка деревянная	1	1910		1910				
	м2								
21 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм	0,006	306327,47	1984,82	1838	12	363	270	2
	км трубопровода		45900	749,25	275	4	130	3,66	–

22	E20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1101	2,65	5
		дефлектор		427,5	2,25	855	5	128	0,01	–
23	E22-33-5	Оголовок трубчатого колодца	0,22932	247994,13	49389,75	56870	11326	24276	312,7	72
		т фасонных частей		62775	18657	14396	4278	130	91,12	21
24	E16-15-2	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
25	99-22-10Про	Клапан обратный поворотный Д=50 мм	2	1900		3800				
		шт								
26	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		задвижка или клапан		144	2,25	864	14	130	0,01	–
27	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	3500		21000				
		шт								
28	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2; ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	16	285		4560				
		шт								
29	E16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	2	952,37	36,99	1905	74	576	1,22	2
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	423	27	128	0,07	–
30	80-22-7	Водомер Д=50 мм типа "Woltex"	2	16693		33386				
		шт								
31	E22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758	35	727	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
32	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	2	13000		26000				
		комплект								

33	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
		комплект		56,25	–	113	–	128	–	–
34	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0208	247994,13	49389,75	5158	1027	2202	312,7	7
		т фасонных частей		62775	18657	1306	388	130	91,12	2
35	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	246,13	5,38	492	11	456	1,06	2
		заслонка или клапан		175,5	2,25	351	5	128	0,01	–
36	13-6-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d=200 мм	2	3600		7200				
		шт								
37	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей оголовка, фасонных частей и водоподъемных труб лаком ХС-76	23,8422	16,92	0,02	403	–	89	0,0213	1
		м2		4,14	–	99	–	90	–	–
38	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	23,8422	36,09	0,09	860	2	95	0,0218	1
		м2		4,39	0,05	105	1	90	0,0002	–
39	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62566,88	6788,5	375	41	376	253	2
		км трубопровода		45675	2565	274	15	130	12,52	–
40	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 ммК=1,004;	6,024	321		1934				
		м								
41	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,006	8097,13	–	49	–	62	51,5	–
		км трубопровода								

				8032,5	–	48	–	130	–	–
42	Е22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,006	128185,62	23407,87	769	140	286	159	1
		км трубопровода								
				27900	8842,5	167	53	130	43,19	–
		Раздел 2 Монтаж насоса ЭЦВ 6-10-80 с водоподъемными трубами								
43	Ц7-247-5	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-10-80	2	31772	16190	63544	32380	25430	60	120
		шт								
				10550	3578	21100	7156	90	20,909	42
44	80-7-1Келет	Насос ЭЦВ 6-10-80	2	43156		86312				
		шт								
45	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2	456,2	24,2	912	48	459	1	2
		шт								
				239	2,3	478	5	95	0,013	–
46	99-7-2	Стоимость электроэнергии	250	3,84		960				
		квт								
47	8-6-193	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 64х5 мм	106	514		54484				
		м								
48	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	56	285		15960				
		шт								
		Всего прямые затраты				**608941**	**64508**			**311**
						55003	**17811**			**87**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				369733				
		оборудования, тенге				119698				
		Накладные расходы, тенге				80376				

- заработная плата, тенге	12056
- трудоемкость, чел-ч	40
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	34177
Всего	**723494**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	14974
- сметная заработная плата, тенге	2111
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	13446
- сметная заработная плата, тенге	73415
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6188
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2475
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**760577**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1817779**
- материалы, тенге	883662
- оборудование, тенге	286078
- сметная заработная плата, тенге	404051
Налог (2 %)	36356
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1854135**
НДС (12 %)	222496
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2076631**

Заказчик _____ Подрядчик Жумекеев.

Наименование стройки: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского района Алматинской области***
Наименование объекта: ***Демонтажные работы***
Заказчик: ГУ "Отдел жидищное коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт №3

приемки выполненных работ от 15 июля 2014 год

Демонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-41-1 (ДМ	Демонтаж существующих подземных камер из сборного железобетона в сухих грунтах ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	8	2652,3 1148,4	1503,9 430,74	21218 9187	12031 3446	16423 130	7,088 1,6488	57 13
2	Ц7-247-5 (ДМ	Демонтаж Насоса артезианского с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-10-80 с водоподъемными трубами ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	2	8022 3165	4857 1073,4	16044 6330	9714 2147	7629 90	18 6,2727	36 13
3	Е22-33-5 (ДМ	Демонтаж оголовка и стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *т фасонных частей*	0,25932	67298,85	29633,85	17452	7685	16471	187,62	49

			37665	11194,2	9767	2903	130	54,672	14
4	Е7-3-6 (ДМ) Демонтаж плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	603,79	331,99	1811	996	1574	1,608	5
	шт сборных конструкций		271,8	102,95	815	309	140	0,43008	1
5	Е7-3-8 (ДМ) Демонтаж стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7	1411,68	832,08	9882	5825	8054	3,304	23
	шт сборных конструкций		579,6	242,35	4057	1696	140	0,95088	7
6	Е46-34-3 Разборка железобетонных фундаментов	1,857	4330,04	2095,79	8041	3892	5616	13,32	25
	м3		2234,25	789,75	4149	1467	100	3,86	7
7	П9-11-1 Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=2,500;	40,825	152,8	152,8	6238	6238	4367	–	–
	т		–	106,96	–	4367	100	0,22462	9
8	П9-11-2 Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	40,825	140	140	5716	5716	4001	–	–
	т		–	98	–	4001	100	0,2058	8
9	П9-15-1 Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,64132	234,3	234,3	150	150	105	–	–
	т		–	164,01	–	105	100	0,34442	–
10	П9-15-2 Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,64132	232,8	232,8	149	149	105	–	–
	т		–	162,96	–	105	100	0,34222	–
11	П9-30-1 Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) - погрузка	0,144	134,3	134,3	19	19	14	–	–

		т								
				–	94,01	–	14	100	0,19742	–
12	П9-30-2	Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) - разгрузка	0,144	104,3	104,3	15	15	11	–	–
		т								
				–	73,01	–	11	100	0,15332	–
13	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	41,61032	24,6	24,6	1024	1024	205	–	–
		т								
				–	4,92	–	205	100	0,01033	–
		Всего прямые затраты				**87759**	**53454**			**195**
						34305	**20776**			**72**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				64575				
		- заработная плата, тенге				9686				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				305235				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27454				
		Всего				**179788**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				4459				
		- сметная заработная плата, тенге				629				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				4004				
		- сметная заработная плата, тенге				21862				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1842				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				737				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**190830**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**456084**				

- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	214710
Налог (2 %)	9122
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**465206**
НДС (12 %)	55825
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**521031**

Заказчик _____ Подрядчик Жомекеев.

Наименование стройки: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского района Алматинской области***
Наименование объекта: ***Резервуар из ж/бетона для воды.***
Заказчик: ГУ "Отдел жидищное коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт №4

приемки выполненных работ от 15 июля 2014 год

Резервуар из сборного ж/бетона для воды емкостью 200 м3, 2шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	902	33,4 / 1,99	31,41 / 8,64	30127 / 1795	28332 / 7793	9300 / 97	0,0138 / 0,03	12 / 27
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна котлована в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	224	20,27 / 20,27	– / –	4540 / 4540	– / –	5130 / 113	0,129 / –	29 / –
3	Е1-138-4	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 2 м, 10-14 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	320	73,6 / 7,11	47,8 / 16,31	23552 / 2275	15296 / 5219	7269 / 97	0,0514 / 0,05988	16 / 19

4 Е1-27-5	Засыпка и обвалование грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	688	3,35	3,35	2305	2305	774	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	798	97	0,0038	3
5 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	688	1,48	1,48	1018	1018	340	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	351	97	0,00168	1
Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
6 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	15,62	7940,17	66,01	124025	1031	3619	1,35	21
	м3		195,75	24,93	3058	389	105	0,1218	2
7 Е6-33-4	Устройство днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	52,6	11953,42	954,98	628750	50232	77650	6,51	342
	м3		1075,5	330,44	56571	17381	105	1,337	70
8 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,5524	73000		40325				
	т								
9 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1434	67700		9708				
	т								
10 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,2032	65900		145191				
	т								
11 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1904	29400		5598				
	т								
12 Е11-11-1	Создание уклона днища из ЦРМ-100	36	201,7	9,95	7261	358	2477	0,356	13
	м2 стяжек		52,2	3,74	1879	135	123	0,0182	1

13 Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	13,44	7656,9	1982,18	102909	26640	52949	12,71	171
	м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	28244	9577	140	3,2883	44
14 Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	27,04	4798,68	1085,26	129756	29345	53325	6	162
	м3 сборных железобетонных конструкций		1028,25	380,37	27804	10285	140	1,6972	46
15 30-18-20	Панели-блоки стеновые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	40,48	22500		910800				
	м3								
16 Е7-46-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	8	2608,19	534,95	20866	4280	10399	4,24	34
	шт сборных конструкций		735,75	192,69	5886	1542	140	0,8565	7
17 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	14,7	18200		267540				
	м3								
18 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	340	175,99	9,95	59837	3383	23395	0,356	121
	м2 стяжек		52,2	3,74	17748	1272	123	0,0182	6
19 Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-196	19,05	0,67	-3734	-131	-212	0,0044	-1
	м2 стяжек		0,63	0,25	-123	-49	123	0,0012	–
20 Е46-8-3	Обетонирование камер покрытия и лестниц, вентиляционной трубы бетон В 7,5	1	22428	302,67	22428	303	3956	24,61	25
	м3		3840,75	114,75	3841	115	100	0,56	1

21	Е8-12-1	Армирование в стыках плит покрытия	0,076	77679,65	422,15	5904	32	755	56,4	4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	628	12	118	0,77	–
22	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,29	2805,26	1856,11	3619	2394	2548	4,933	6
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	1049	771	140	2,3715	3
23	30-18-26	Камера лаза КЛ	1,29	16800		21672				
		м3								
	Раздел 4 Прочие работы									
24	99-41-2	Пенетрон	1096	507		555672				
		кг								
	Раздел 5 Технологические трубопроводы									
25	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,7201	23181	1862	16693	1341	13181	118	85
		т		20090	248	14467	179	90	1,447	1
26	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,44706	106500		47612				
		т								
27	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 ммК=0,500;	0,055	33857	2296	1862	126	1517	183	10
		т		30380	270	1671	15	90	1,578	–
28	8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 мм	0,055	106600		5863				
		т								
		Всего прямые затраты				**3191699**	**166285**			**1050**

	171333	**55785**	**231**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2854083		
Накладные расходы, тенге	268372		
- заработная плата, тенге	40256		
- трудоемкость, чел-ч	134		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	207604		
Всего	**3667675**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	90958		
- сметная заработная плата, тенге	12825		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	81675		
- сметная заработная плата, тенге	445946		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	229		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37586		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15035		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3892929**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**9304100**		
- материалы, тенге	6821258		
- сметная заработная плата, тенге	1861251		
Налог (2 %)	186082		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9490182**		
НДС (12 %)	1138822		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10629004**		

Заказчик _____ Подрядчик Жомекеев.

Наименование стройки: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского района Алматинской области***
Наименование объекта: ***Водопровод из стальных труб .***
Заказчик: ГУ "Отдел жидищное коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт №5

приемки выполненных работ от 15 июля 2014 год

Водопровод из стальных труб Д =114х4 мм L = 0,161 км , SDR-41 Д=110 мм L=0,012 км , стальных труб Д=25 мм -L=0,03 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	957	26,45	24,88	25313	23810	7807	0,01093	10
		м3 грунта		1,57	6,84	1502	6546	97	0,02376	23
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	19,62	200,88	–	3941	–	4453	1,416	28
		м3 грунта		200,88	–	3941	–	113	–	–
3	Е1-166-1	Подбивка вручную труб грунтом 1 группы	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	122	–	113	–	–

4	Е1-12-13	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	71	27,55	25,91	1956	1840	603	0,01139	1
		м3 грунта		1,64	7,13	116	506	97	0,02475	2
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	71	21,55	4,52	1530	321	1173	0,108	8
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1209	–	97	–	–
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	906	3,35	3,35	3035	3035	1019	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1051	97	0,0038	3
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	906	1,48	1,48	1341	1341	448	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	462	97	0,00168	2
8	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	906	3,42	3,42	3099	3099	1019	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	1051	97	0,00379	3
		Раздел 2 Трубопровод								
9	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,161	70153,47	10674,97	11295	1719	11063	270	43
		км трубопровода		48825	4032	7861	649	130	19,69	3
10	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,004;	161,644	756		122203				
		м								

11	E22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,161	195105,64	23876,89	31412	3844	7727	161	26
		км трубопровода		27900	9020,25	4492	1452	130	44,05	7
12	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,012	58881,69	25695,31	707	308	623	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	397	82	130	26,38	–
13	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	12,12	208		2521				
		м								
14	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,03	62566,88	6788,5	1877	204	1881	253	8
		км трубопровода		45675	2565	1370	77	130	12,52	–
15	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25x2,5 ммК=1,004;	30,12	100		3012				
		м								
16	E22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 25 мм (25/50=0,5) кмат1=0,5;	0,03	89746,75	23407,87	2692	702	1433	159	5
		км трубопровода		27900	8842,5	837	265	130	43,19	1
17	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,012	247994,13	49389,75	2976	593	1270	312,7	4
		т фасонных частей		62775	18657	753	224	130	91,12	1
		Всего прямые затраты				**219032**	**40816**			**136**
						22600	**12365**			**45**

В том числе стоимость: материалов, тенге	155614
Накладные расходы, тенге	40657
- заработная плата, тенге	6099
- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15581
Всего	**275270**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	6827
- сметная заработная плата, тенге	963
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	6130
- сметная заработная плата, тенге	33470
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2821
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1128
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**292176**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**698301**
- материалы, тенге	371917
- сметная заработная плата, тенге	189876
Налог (2 %)	13966
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**712267**
НДС (12 %)	85472
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**797739**

Заказчик _____

Подрядчик Момекеев.

Наименование стройки: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского района Алматинской области***
Наименование объекта: ***Колодцы водопроводные.***
Заказчик: ГУ "Отдел жидищное коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт №6
приемки выполненных работ от 15 июля 2014 год
Колодцы водопроводные Д = 1,5м 5 шт, Д=2,0 м - 1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	220	26,45 1,57	24,88 6,84	5819 345	5474 1505	1795 97	0,01093 0,02376	2 5
2	Е1-90-1	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	45	13,64 13,64	– –	614 614	– –	694 113	0,0865 –	4 –
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	178	3,35	3,35	596	596	200	–	–

			–	1,16	–	206	97	0,0038	1
4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	178	1,48	1,48	263	263	88	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	91	97	0,00168	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	178	21,55	4,52	3836	805	2940	0,108	19
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3031	–	97	–	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	42	7,61	7,61	320	320	94	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	97	97	0,00756	–
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,12	3607,98	1879,87	47337	24664	33667	8,86	116
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	18834	7064	130	2,061	27
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые	4,35	23700		103095				
		м3								
9	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=5,000;	8,9	6230		55447				
		м								
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	7920		14098				
		м								

11	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=6,000;	1,74	3625		6308				
		м								
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	24	784		18816				
		шт								
13	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020;	0,5202	7520		3912				
		м3								
14	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловиныК=6,000;	3,3	8378,77	66,01	27650	218	764	1,35	4
		м3		195,75	24,93	646	82	105	0,1218	–
15	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)К=1,020;	1,5402	7830		12060				
		м3								
16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	1,5402	223		343				
		м3								
17	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	1,5402	259		399				
		м3								
		Раздел 3 Трубопроводная арматура								
18	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3410	1,4	15
		задвижка или клапан		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	–
19	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	11	6480		71280				
		шт								

20	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
21	9-1-26	Вентили запорный муфтовый 15ч8бр для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471		471				
		шт								
22	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	2	757		1514				
		шт								
23	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	41	492		20172				
		шт								
24	E22-34-1	Установка втулок с фланцами	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт.		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
25	99-22-1	Втулка ТОО "БорПласт" Д=160 мм	2	1324		2648				
		шт								
26	99-22-1	Фланец ТОО "БорПласт" Д=160 мм	2	2701		5402				
		шт								
27	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,1312	247994,13	49389,75	32537	6480	13889	312,7	41
		т фасонных частей		62775	18657	8236	2448	130	91,12	12
		Раздел 4 Прочие работы								
28	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	6	17100		102600				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**543137**	**39505**			**203**
						34648	**11701**			**45**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				468984				

Накладные расходы, тенге	58221
- заработная плата, тенге	8733
- трудоемкость, чел-ч	29
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36081
Всего	**637439**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	15808
- сметная заработная плата, тенге	2229
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	14195
- сметная заработная плата, тенге	77505
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6532
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2613
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**676587**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1617043**
- материалы, тенге	1120872
- сметная заработная плата, тенге	344067
Налог (2 %)	32341
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1649384**
НДС (12 %)	197926
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1847310**

Заказчик _____ Подрядчик Момекеев

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №7

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 года

Модульная проходная с устройством навеса

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Здание мобильного КПП с устройством фундамента								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	5,18	33,4	31,41	173	163	53	0,0138	–
		м3 грунта		1,99	8,64	10	45	97	0,03	–
2	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	0,79	218,93	–	173	–	195	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	173	–	113	–	–
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	5,97	7,61	7,61	45	45	14	–	–
		м3 грунта								

			–	2,31	–	14	97	0,00756	–
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,715	2530,27	100,89	4339	173	328	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	212	66	118	0,18	–
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,46	9752,55	311,32	43496	1388	2617	2,82	13
		м3								
				441	117,61	1967	525	105	0,5744	3
6	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,71	187,79	4,19	884	20	330	0,382	2
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	273	7	118	0,0076	–
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундамента битумом в 2 слоя	16,7	245,44	3,82	4099	64	765	0,212	4
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	624	24	118	0,007	–
8	Е11-8-3	Устройство отсыпки керамзитовым гравием	0,79	6569,36	261,86	5190	207	582	3,44	3
		м3 изоляции								
				499,5	99	395	78	123	0,48	–
9	80-1-10(пл)А	Здание мобильное под КПП	1	426104		426104				
		шт								
10	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,01248	290610,1	1826,1	3627	23	154	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	101	9	140	3,37	–
11	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00797	149300		1190				
		т								
		Раздел 2 Отмостка								
12	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,7625	3011,1	–	2296	–	498	3,24	2
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	405	–	123	–	–
13	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,7625	8062,57	66,01	6148	50	176	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	149	19	105	0,1218	–

Раздел 3 Крыльцо										
14	Е1-164-1	Разработка вручную в грунтах 1 группы	0,18	167,4	–	30	–	34	1,18	–
		м3 грунта								
				167,4	–	30	–	113	–	–
15	Е1-166-1	Разравнивание вручную грунта 1 группы	0,18	122,18	–	22	–	25	0,885	–
		м3 грунта								
				122,18	–	22	–	113	–	–
16	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,036	2530,27	100,89	91	4	6	0,85	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	4	1	118	0,18	–
17	Е6-1-1	Устройство бетонного крыльца	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
18	Е6-57-1	Установка арматуры	0,00346	4604,04	289,29	16	1	15	25,9	–
		т арматуры								
				4146,75	78,3	14	–	105	0,3	–
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00346	65000		225				
		т								
20	2-1-268	Сварная решетка для чистки обуви	0,01632	134000		2187				
		т								
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности крыльца битумом в 2 слоя	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,212	–
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	45	2	118	0,007	–
Раздел 4 Навес										
22	Е1-164-1	Разработка вручную в грунтах 1 группы	0,605	167,4	–	101	–	114	1,18	1
		м3 грунта								
				167,4	–	101	–	113	–	–
23	Е1-166-1	Разравнивание вручную грунта 1 группы	0,605	122,18	–	74	–	84	0,885	1
		м3 грунта								
				122,18	–	74	–	113	–	–
24	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,445	2530,27	100,89	1126	45	85	0,85	–

	м3 основания								
			123,75	38,25	55	17	118	0,18	–
25 Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия	0,445	8378,77	66,01	3729	29	103	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	87	11	105	0,1218	–
26 Е6-2-1	Устройство бетонных фундаментов под стойки навеса (применит.)	0,114	9204,25	152,15	1049	17	83	3,9	–
	м3								
			634,5	57,49	72	7	105	0,2807	–
27 Е9-1-1	Монтаж металлического каркаса (применит.)	0,06455	4728,66	315,28	305	20	221	20	1
	т конструкций								
			3690	108	238	7	90	2,92	–
28 8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	6	443		2658				
	м								
29 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02639	58700		1549				
	т								
30 Е12-7-1	Устройство кровель из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	2,5	1407,56	8,2	3519	21	211	0,424	1
	м2 кровли								
			67,73	3,08	169	8	119	0,015	–
31 Е10-12-1	Подшивка навеса досками обшивки	2,5	700,7	5,48	1752	14	258	0,526	1
	м2 потолков								
			84,15	2,07	210	5	120	0,0101	–
32 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	2,5	20,49	0,91	51	2	16	0,029	–
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	12	1	120	0,00168	–
33 Е6-11-7	Металлические пластины весом до 4 кг	0,00416	88497,62	304,24	368	1	145	198	1
	т								
			33075	114,75	138	–	105	0,56	–

Раздел 5 Пожарный щит

34	Ц11-168-1	Щиты, масса до 50 кг	шт	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
					722,25	18	722	18	90	0,10512	–
35	63-4-298(об)	Щит пожарный ЩПД	шт	1	5080		5080				
36	63-4-290(об)	Огнетушитель порошковый ОП-2	шт	2	2940		5880				
37	63-4-288(об)	Лом пожарный ЛПЛ	шт	1	200		200				
38	63-4-282(об)	Багор пожарный	шт	1	200		200				
39	61-35-6(об)	Ящик пожарный (для песка	шт	1	1335		1335				
40	63-4-283(об)	Ведро пожарное	шт	2	600		1200				
41	73-2-181(об)	Лопата железная	шт	1	288		288				

Всего прямые затраты	**536703**	**2419**	**41**
	6410	**878**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	87584		
оборудования, тенге	440287		
Накладные расходы, тенге	7961		
- заработная плата, тенге	1194		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6263		
Всего	**550927**		
Временные здания и сооружения (2,48 %)	2744		
- сметная заработная плата, тенге	387		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	2464		
- сметная заработная плата, тенге	1133		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1134
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	454
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**557723**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1332958**
- материалы, тенге	209326
- оборудование, тенге	1052286
- сметная заработная плата, тенге	27700
Налог (2 %)	26659
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1359617**
НДС (12 %)	163154
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1522771**

Заказчик _____ Подрядчик Ермекеев.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №8

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 года

Замена выключателя ВМГ на ВВ/TEL

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-8-1 (ДМ)	Демонтаж выключателя ВМГ-10 (остается на подстанции на запчасти) ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	1	21855	14091	21855	14091	10531	40,5	41
		комплект (3 фазы)		7764	3321	7764	3321	95	19,4094	19
2	Ц8-8-1	Выключатель вакуумный	1	77339	46970	77339	46970	35103	135	135
		комплект (3 фазы)		25880	11070	25880	11070	95	64,698	65
3	80-8-43(пл)Т	Вакуумный выключатель ВЭ/TEL-10-20/1000 У2	1	816287		816287				
		шт								
		Всего прямые затраты				**915481**	**61061**			**176**
						33644	**14391**			**84**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4489				

оборудования, тенге	816287
Накладные расходы, тенге	45634
- заработная плата, тенге	6845
- трудоемкость, чел-ч	23
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	4489
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8959
Всего	**970074**
Временные здания и сооружения (2,48 %)	3814
- сметная заработная плата, тенге	538
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	3425
- сметная заработная плата, тенге	1576
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1576
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	630
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**979519**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2341050**
- материалы, тенге	10729
- оборудование, тенге	1950926
- сметная заработная плата, тенге	141488
Налог (2 %)	46821
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2387871**
НДС (12 %)	286545
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2674416**

Заказчик _____ Подрядчик Жарекеев

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №9

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 года.

Трансформаторная подстанция КТПН-40-1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трансформаторная подстанция								
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-25-40 кВА; ВВ/ВК	1	368300		368300				
		шт								

4	75-3-2	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 40/6-10 У1	1	135400		135400			
		шт							
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
6	80-8-12(пл)S	Трехфазный многотарифный электронный счетчик СА4У-Э720 PLS TX IP	1	6988		6988			
		шт							
7	Ц8-600-2	Концентратор	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
8	80-8-40(пл)C	PLCконцентратор "Saiman "-1000	1	71823		71823			
		шт							
9	Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	655,5	60,5	656	61	456	3	3
		комплект (3 фазы)								
				466	13,5	466	14	95	0,079	–
10	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	3	599		1797			
		шт							
11	99-33-10(пл)I	Изолятор штыревой SDI37	3	2354		7062			
		шт							
12	99-33-8(пл)	SO 115,9585 спиральная вязка 1 комплект-6 шт	1	4066		4066			
		компл							
13	99-33-9(пл)E	SAL2.27	9	787		7083			
		шт							
14	E8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	3	2208,27	100,89	6625	303	573	0,85	3
		м3 основания								
				123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
15	30-14-3	Лежень ЛЖ-1.6К=2,000;	0,34	18200		6188			
		м3							
16	E33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	38	19,53	3,19	742	121	645	0,096	4
		м заземления								
				15,17	0,99	576	38	105	0,0049	–

17 Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	8	146,87	41,12	1175	329	964	0,67	5
	заземлитель		105,75	9	846	72	105	0,04	–
18 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,024	53000		1272				
	т								
19 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,038	50900		1934				
	т								
20 1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм, 30х5 мм (ГОСТ 103-76)	0,00925	46400		429				
	т								
21 1-1-59	Болты с гайками и шайбами	0,00081	149300		121				
	т								
22 Ц8-88-3	Конструкции металлические	0,002	10169,02	100,89	20	–	16	52	–
	т		8280	38,25	17	–	95	1,578	–
23 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
	м3 грунта		218,93	–	2189	–	113	–	–
24 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
	м3 грунта		134,1	–	1341	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**631881**	**4027**			**57**
					8809	**1139**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				34738				
	оборудования, тенге				584308				
	Накладные расходы, тенге				10709				
	- заработная плата, тенге				1606				

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №10

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 года

Ограждение зоны санохраны из ж/б панелей, L = 296м и 260 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ЗСО резервуаров								
1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	296	568,76	376,53	168353	111453	121295	1,15	340
		м оград		186,75	105,95	55278	31361	140	0,397	118
2	Е7-25-3	Устройство распашных ворот с установкой бетонных столбов	1	4448,31	2763,24	4448	2763	3116	8,53	9
		шт		1442,25	783,88	1442	784	140	2,9665	3
3	Е7-25-7	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	1	3063,03	2052,22	3063	2052	2031	5,31	5
		шт		886,5	564,32	887	564	140	2,0569	2

4	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16	20,35	0,02	326	–	60	0,0213	–
		м2		4,16	–	67	–	90	–	–
5	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,020;	4,5594	8030		36612				
		м3								
6	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	296	31,27	–	9256	–	5026	0,074	22
		м ограды		12,13	–	3590	–	140	–	–
7	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	296	56,9	0,09	16842	27	1759	0,038	11
		м ограды		6,56	0,04	1942	12	90	–	–
		Раздел 2 ЗСО водозабора								
8	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	260	568,76	376,53	147878	97898	106543	1,15	299
		м оград		186,75	105,95	48555	27547	140	0,397	103
9	Е7-25-3	Устройство распашных ворот с установкой бетонных столбов	1	4448,31	2763,24	4448	2763	3116	8,53	9
		шт		1442,25	783,88	1442	784	140	2,9665	3
10	Е7-25-7	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	1	3063,03	2052,22	3063	2052	2031	5,31	5
		шт		886,5	564,32	887	564	140	2,0569	2
11	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16	20,35	0,02	326	–	60	0,0213	–
		м2		4,16	–	67	–	90	–	–
12	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,020;	4,1004	8030		32926				
		м3								

13 Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	260	31,27	–	8130	–	4416	0,074	19
	м ограды		12,13	–	3154	–	140	–	–
14 Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	260	56,9	0,09	14794	23	1544	0,038	10
	м ограды		6,56	0,04	1706	10	90	–	–
	Всего прямые затраты				**450465**	**219031**			**729**
					119017	**61626**			**231**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				112417				
	Накладные расходы, тенге				250997				
	- заработная плата, тенге				37650				
	- трудоемкость, чел-ч				125				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42088				
	Всего				**743550**				
	Временные здания и сооружения (2,48 %)				18440				
	- сметная заработная плата, тенге				2600				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				16558				
	- сметная заработная плата, тенге				7617				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7620				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3048				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**789216**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1886226**				
	- материалы, тенге				268677				
	- сметная заработная плата, тенге				571635				

Налог (2 %)	37725
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1923951**
НДС (12 %)	230874
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2154825**

Заказчик _____ Подрядчик Ермеков В.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №11

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 год

Кабельная линия 0,4 кВ и сигнализация уровня.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия								
1	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	511	31,4	29,94	16045	15299	6418	0,01014	5
		м3 грунта		1,46	11,49	746	5871	97	0,04644	24
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	475	3,35	3,35	1591	1591	534	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	551	97	0,0038	2

3 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	36	7,61	7,61	274	274	81	–	–
	м3 грунта		–	2,31	–	83	97	0,00756	–
4 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	752	36,7	27,8	27598	20906	11217	0,06	45
	м кабеля		8,8	6,9	6618	5189	95	0,04	30
5 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	550	11,2	7,9	6160	4345	2769	0,02	11
	м кабеля		3,3	2	1815	1100	95	0,011	6
6 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	752	32,4	23,7	24365	17822	10359	0,06	45
	м кабеля		8,6	5,9	6467	4437	95	0,034	26
7 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	550	18,8	14,2	10340	7810	4180	0,03	17
	м кабеля		4,5	3,5	2475	1925	95	0,021	12
8 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	6,02	12200		73444				
	1000шт								
9 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1302	26,4	3,1	34373	4036	24243	0,11	143
	м кабеля		19,1	0,5	24868	651	95	0,003	4
10 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	122	66,8	18,1	8150	2208	2794	0,12	15
	м кабеля		20,3	3,8	2477	464	95	0,022	3
11 16-1-485	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2К=1,020;	0,10098	161900		16349				

		1000м							
12	16-1-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2К=1,020;	0,02244	150500		3377			
		1000м							
13	16-1-492	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2К=1,020;	0,05508	219700		12101			
		1000м							
14	16-3-91	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;	1,27398	161800		206130			
		1000м							
15	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	18	273,2	–	4918	–	3420	1	18
		шт		200	–	3600	–	95	–	–
		Всего прямые затраты				**445215**	**74291**			**299**
						49066	**20271**			**107**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				321857				
		Накладные расходы, тенге				66015				
		- заработная плата, тенге				9902				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30674				
		Всего				**541904**				
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				13439				
		- сметная заработная плата, тенге				1895				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				12068				

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №12

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 год

ВЛИ-10кВ (на проводах СИП-3-1х50) L=0,050 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛИ -10 кВ								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3225 105	5,98 2,29	12 5
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	4	17400		69600				
3	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слояК=4,000; *м2*	8	91,24 83,7	7,38 2,79	730 670	59 22	720 104	0,536 0,0136	4 –

4	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=8,000;	0,0016	26143,3	1166,54	42	2	3	5,07	–
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	–
5	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2К=8,000;	0,0256	30039,53	1538,51	769	39	80	9,49	–
		т		2407,5	590,92	62	15	104	2,44	–
6	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,05	41504,56	31105,06	2075	1555	818	51,1	3
		км линии		9157,5	6414,57	458	321	105	22,72	1
7	99-33-109(пл	Стоимость провода СИП-3 (1х50) ммК=1,045;	0,15675	49307		7729				
		км								
8	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2155,89	769,89	4312	1540	3407	7,42	15
		комплект		1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
9	80-33-5(пл)А	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 трехполюсный с приводом	2	14753		29506				
		шт								
10	1-5-143	Металлоконструкции разъединителяК=2,000;	0,1122	159100		17851				
		т								
11	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	10	19,53	3,19	195	32	170	0,096	1
		м заземления		15,17	0,99	152	10	105	0,0049	–
12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,5	218,93	–	547	–	618	1,54	4
		м3 грунта		218,93	–	547	–	113	–	–
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,5	134,1	–	335	–	379	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	335	–	113	–	–

14	E33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м *заземлитель*	4	146,87	41,12	587	164	482	0,67	3
				105,75	9	423	36	105	0,04	–
15	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0062	53000		329				
16	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,019	50900		967				
17	1-5-143	Металлоконструкции для подвески провода СИП - 3 *т*	0,08808	159100		14014				
18	99-33-106(пл	Материалы фирмы ENSTO *компл*	1	95807		95807				
19	99-33-43(пл)-1	Скобы СК7-1А *шт*	9	140		1260				
20	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,00013	149300		19				
		Всего прямые затраты				**252986**	**7372**			**44**
						7392	**1978**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				208717				
		оборудования, тенге				29506				
		Накладные расходы, тенге				9902				
		- заработная плата, тенге				1485				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14003				
		Всего				**276891**				
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				6135				
		- сметная заработная плата, тенге				865				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	5509
- сметная заработная плата, тенге	2534
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2535
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1014
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**292084**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**698081**
- материалы, тенге	498834
- оборудование, тенге	70519
- сметная заработная плата, тенге	42549
Налог (2 %)	13962
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**712043**
НДС (12 %)	85445
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**797488**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №13

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 года

Наружное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружное освещение								
1	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	8	4796,83	1831,4	38375	14651	21863	12	96
		опора		1977,75	625,01	15822	5000	105	2,34	19
2	Е33-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	4,8	8719,07	132,5	41852	636	1418	1,48	7
		м3		231,75	49,5	1112	238	105	0,24	1
3	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,0736	147100		157927				
		т								

4 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	34,37785	40,72	0,04	1400	1	257	0,0426	1
	м2		8,32	–	286	–	90	–	–
5 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии, с помощью механизмов	0,21	7259,41	4310,78	1524	905	863	16,1	3
	км линии		2745	1169,46	576	246	105	4,45	1
6 99-33-108(пл	Стоимость провода СИП-4с 3х16К=1,045;	0,21945	47943		10521				
	км								
7 99-8-50(пл)	Материалы фирмы ENSTO для наружного освещения	1	22515		22515				
	специф								
8 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	74	27,7	2,1	2050	155	1420	0,1	7
	м кабеля		19,7	0,5	1458	37	95	0,003	–
9 16-1-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2К=1,020;	0,0102	13700		140				
	1000м								
10 16-1-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2К=1,020;	0,06528	13700		894				
	1000м								
11 Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	16	19,53	3,19	312	51	272	0,096	2
	м заземления		15,17	0,99	243	16	105	0,0049	–
12 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
	м3 грунта		218,93	–	876	–	113	–	–
13 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4	134,1	–	536	–	606	0,972	4
	м3 грунта								

			134,1	–	536	–	113	–	–
14 Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	8	146,87	41,12	1175	329	964	0,67	5
	заземлитель								
			105,75	9	846	72	105	0,04	–
15 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00992	53000		526				
	т								
16 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=8,000;	0,03792	50900		1930				
	т								
17 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	14	26,4	3,1	370	43	260	0,11	2
	м кабеля								
			19,1	0,5	267	7	95	0,003	–
18 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	5	66,8	18,1	334	91	115	0,12	1
	м кабеля								
			20,3	3,8	102	19	95	0,022	–
19 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	27,7	2,1	166	13	115	0,1	1
	м кабеля								
			19,7	0,5	118	3	95	0,003	–
20 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,006	229872,38	–	1379	–	182	175	1
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	165	–	110	–	–
21 16-1-472	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2К=1,020;	0,0255	121000		3086				
	1000м								

22 Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,2	–	546	–	380	1	2
	шт		200	–	400	–	95	–	–
23 18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	1	1660		1660				
	шт								
24 Е33-115-2	Установка светильников с светодиодными лампами	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16
	светильник		333	239,85	2664	1919	105	0,81	6
25 99-33-4(пл)G	Светильник светодиодный СКУ-60	8	16585		132680				
	шт								
26 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	13,6	33,67	32,1	458	437	183	0,0109	–
	м3 грунта		1,57	12,33	21	168	97	0,0498	1
27 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,2	6,48	6,48	79	79	25	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	26	97	0,00806	–
28 Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1,4	12,34	12,34	17	17	5	–	–
	м3 грунта		–	3,5	–	5	97	0,0134	–
29 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	14	36,7	27,8	514	389	209	0,06	1
	м кабеля		8,8	6,9	123	97	95	0,04	1

30 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	14	32,4	23,7	454	332	193	0,06	1
	м кабеля		8,6	5,9	120	83	95	0,034	–
31 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,112	12200		1366				
	1000шт								
	Всего прямые затраты				**439625**	**29419**			**156**
					25735	**7936**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				384468				
	Накладные расходы, тенге				35132				
	- заработная плата, тенге				5270				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28485				
	Всего				**503242**				
	Временные здания и сооружения (2,48 %)				12480				
	- сметная заработная плата, тенге				1760				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				11207				
	- сметная заработная плата, тенге				5155				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5157				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2063				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**534149**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1276616**				
	- материалы, тенге				918879				
	- сметная заработная плата, тенге				126852				
	Налог (2 %)				25532				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1302148**
НДС (12 %)	156258
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1458406**
Итого по актам 1-13	**46207273**
Вынос проекта в натуру	**42727**
Итого к оплате	**46250000**

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Алакольского района»
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16
Код ГУ 4871014

Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела : _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица
Дулатова ,7

Директор Ирмекеев Ирмекеев Н.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

100

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИН 050440006071
Код 4871014

Полная сметная стоимость 127735000тенге

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова ,7
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747
БИН 060240002826
АО «Альянс-Банк» города Ушарал

Стоимость выполненных работ
а) с начала года - 110340857 тенге
б) отчетный месяц- 46250000 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ от 15 августа 2014 года (по договору № 40 от 17.04.14г.)

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее зааактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц 2014 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Алакольского р-на Алматинской области»		127735000	38320500	33102257	5218243	64090857	117867282		32375000	110340857
					38320500	**33102257**	**5218243**	**64090857**	**117867282**		**32375000**	**110340857**

К оплате : Тридцать восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот тенге 00 тиын.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О.

Технадзор ТОО «УКС»
Главный специалист _____ Оспанов С.С.

Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс »
Директор _____ Ирмекеев Н.А.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ И ЖИ Алакольского р-на Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №1

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 год

Строительство колодца Д=2,0м с хлор-сатуратором

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	37	33,4 1,99	31,41 8,64	1236 74	1162 320	382 97	0,0138 0,03	1 1
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	31	3,35 –	3,35 1,16	104 –	104 36	35 97	– 0,0038	– –

3	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	31	1,48	1,48	46	46	16	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	16	97	0,00168	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	31	21,55	4,52	668	140	512	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	528	–	97	–	–
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	6	7,61	7,61	46	46	14	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	14	97	0,00756	–
6	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	10	20,27	–	203	–	229	0,129	1
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	203	–	113	–	–

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,27	3607,98	1879,87	8190	4267	5825	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3259	1222	130	2,061	5
8	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020;	0,0204	7520		153				
		м3								
9	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,020;	0,3672	8030		2949				
		м3								
10	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	0,3672	223		82				
		м3								
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	0,3672	259		95				

		м3								
12	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	0,55	8378,77	66,01	4608	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
13	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	7920		14098				
		м								
14	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	23700		26070				
		м3								
15	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,29	3625		1051				
		м								
16	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	4	784		3136				
		шт								
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
17	Е22-36-4	Установка хлор-сатуратора ХС 10-100 (применительно)	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
		задвижка или клапан								
				657	213,75	657	214	130	1,05	1
18	80-22-2ТОО	Хлор-сатуратор ХС 10-100 (1+1резервный)	2	97058		194116				
		шт								
19	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
20	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480				

		шт								
21	E18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
		комплект								
				56,25	–	113	–	128	–	–
22	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03589	247994,13	49389,75	8901	1773	3800	312,7	11
		т фасонных частей								
				62775	18657	2253	670	130	91,12	3
23	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	492		984				
		шт								
		Раздел 4 Прочие работы								
24	E20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 100 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт								
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
25	E22-8-3	Устройство вентиляционной трубы диаметром 100 мм (примен.)	0,002	70074,97	10674,97	140	21	138	270	1
		км трубопровода								
				48825	4032	98	8	130	19,69	–
26	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 ммК=1,004;	2,1084	714		1505				
		м								
27	1-1-774	Скобы ходовые	1,36	129		175				
		кг								
28	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
		комплект								
29	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01708	151200		2582				
		т								

30	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00527	162700		857			
		т							
31	1-1-881	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,0306	87100		2665			
		т							
32	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,54	36,09	0,09	19	–	2	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	2	–	90	0,0002	–
33	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,54	16,92	0,02	9	–	2	0,0213	–
		м2		4,14	–	2	–	90	–	–
34	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания	0,71	1755,2	97,07	1246	69	125	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	80	26	118	0,18	–
35	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в два слоя	15	91,24	7,38	1369	111	1350	0,536	8
		м2		83,7	2,79	1256	42	104	0,0136	–
36	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в два слоя	5	68,29	7,38	341	37	331	0,409	2
		м2		60,75	2,79	304	14	104	0,0136	–
37	99-41-19Пра	Гидроизоляционный материал Masterseal 501	20	105		2100				
		кг								
		Всего прямые затраты				**308019**	**8406**			**55**
						9230	**2605**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				96269				
		оборудования, тенге				194116				
		Накладные расходы, тенге				14558				

- заработная плата, тенге	2184
- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7708
Всего	**330285**
Временные здания и сооружения (2,48 %)	3377
- сметная заработная плата, тенге	476
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	3032
- сметная заработная плата, тенге	1395
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1395
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	558
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**338647**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**809366**
- материалы, тенге	230083
- оборудование, тенге	463937
- сметная заработная плата, тенге	42645
Налог (2 %)	16187
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**825553**
НДС (12 %)	99066
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**924619**

Заказчик _____ Подрядчик Жамекеев.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №2

приемки выполненных работ за август 2014 года

Резервуар из сборного ж/бетона для воды емкостью 200 м3, 2шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-1	Покрытие резервуара грунтом 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 грунта*	214	27,97 1,01	26,96 8,17	5986 216	5769 1748	1905 97	0,00701 0,0305	2 7
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	902	21,55 17,03	4,52 –	19438 15361	4077 –	14900 97	0,108 –	97 –
3	Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	614	8,28	–	5084	–	5745	0,0525	32

				8,28	–	5084	–	113	–	–
	Раздел 3 Металлоконструкции									
4	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,218	13711,46	5475,86	2989	1194	1294	28,9	6
		т конструкций		5040	1552,87	1099	339	90	5,46	1
5	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,218	151200		32962				
		т								
6	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4259	82,1	29
		т конструкций		12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
7	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217				
		т								
	Раздел 4 Прочие работы									
8	Е13-39-3	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах сиыков, по периметру покрытия и фундамента днища	97,6	612,02	1,57	59733	153	11463	0,67	65
		м2		130,5	–	12737	–	90	–	–
9	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	144	59,17	0,14	8520	20	5408	0,159	23
		м шва		26,78	0,05	3856	7	140	0,0003	–
10	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	44	31,99	0,05	1408	2	176	0,0217	1
		м2		4,41	0,02	194	1	90	0,0001	–
11	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	44	41,11	0,05	1809	2	110	0,0136	1
		м2		2,75	0,02	121	1	90	0,0001	–
12	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	44	280,33	0,48	12335	21	447	0,0552	2

		м2								
				11,08	0,2	488	9	90	0,0008	–
13	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	314	91,24	7,38	28649	2317	28244	0,536	168
		м2								
				83,7	2,79	26282	876	104	0,0136	4
14	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	196	68,29	7,38	13385	1446	12952	0,409	80
		м2								
				60,75	2,79	11907	547	104	0,0136	3
15	Е41-4-6	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слоя	250	105,64	7,38	26410	1845	26232	0,616	154
		м2								
				98,1	2,79	24525	698	104	0,0136	3
16	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,152	26143,3	1166,54	3974	177	293	5,07	1
		т								
				1284,75	574,87	195	87	104	2,69	–
17	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	2,7874	30039,53	1538,51	83732	4288	8692	9,49	26
		т								
				2407,5	590,92	6711	1647	104	2,44	7
18	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности пенетроном в два слоя	352	91,24	7,38	32116	2598	31662	0,536	189
		м2								
				83,7	2,79	29462	982	104	0,0136	5
19	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности пенетроном в два слоя	196	68,29	7,38	13385	1446	12952	0,409	80
		м2								
				60,75	2,79	11907	547	104	0,0136	3
20	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	14	36,09	0,09	505	1	56	0,0218	–
		м2								
				4,39	0,05	61	1	90	0,0002	–
21	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	14	50,76	0,06	711	1	157	0,0639	1
		м2								

				12,42	–	174	–	90	–	–
22	E9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов	0,028	21562,67	927,19	604	26	422	99,9	3
		т конструкций								
				16627,5	101,25	466	3	90	0,49	–
23	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	28	200		5600				
		кг								
24	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (сальников)	0,06096	247994,13	49389,75	15118	3011	6453	312,7	19
		т фасонных частей								
				62775	18657	3827	1137	130	91,12	6
		Раздел 5 Технологические трубопроводы								
25	E22-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм	0,02	4194	–	84	–	100	24,7	–
		км трубопровода								
				3870	–	77	–	130	–	–
26	E6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	472	24,6	0,69	11611	326	5931	0,0787	37
		м3 емкости								
				11,7	0,27	5522	127	105	0,0013	1
27	E6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	472	52,65	0,22	24851	104	11820	0,165	78
		м3 емкости								
				23,76	0,09	11215	42	105	0,0004	–
		Всего прямые затраты				**504487**	**29227**			**1094**
						176077	**8941**			**41**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				299178				
		Накладные расходы, тенге				191673				
		- заработная плата, тенге				28751				
		- трудоемкость, чел-ч				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41770				
		Всего				**737930**				

Временные здания и сооружения (2,48 %)	18301
- сметная заработная плата, тенге	2580
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	16433
- сметная заработная плата, тенге	7559
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7562
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3025
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**783251**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1871970**
- материалы, тенге	715035
- сметная заработная плата, тенге	560443
Налог (2 %)	37439
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1909409**
НДС (12 %)	229129
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2138538**

Заказчик _____ Подрядчик Ермекеев.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №3

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 года

Упрощенный фильтр-поглотитель (УФП), 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-25-16	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды), 300мм *отверстие*	2	256,17	119,79	512	240	367	0,607	1
				113,63	70,1	227	140	100	0,1133	–
2	Е46-25-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) ктрр1=14; ктрм1=14; кзпр1=14; кэкс1=14; кзпм1=14; кмат1=14; *отверстие*	2	257,64	123,01	515	246	379	0,6272	1

			117,46	72,16	235	144	100	0,1162	–
3	Е46-25-15	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды), 150 мм	2	253,67	119,79	507	240	367	0,607	1
		отверстие								
				113,63	70,1	227	140	100	0,1133	–
4	Е46-25-31	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 140 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	2	18,28	8,79	37	18	27	0,0448	–
		отверстие								
				8,39	5,15	17	10	100	0,0083	–
5	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов из асбестоцементной трубы ф 300 мм	0,5652	297,88	13,16	168	7	183	1,54	1
		м2 поверхности воздуховодов								
				247,5	4,93	140	3	128	0,0241	–
6	8-2-28	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 300 мм, Dв 279 мм	0,6	585		351				
		м								
7	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	2	1065,7	6,95	2131	14	214	0,49	1
		зонт								
				81	2,25	162	5	128	0,01	–
8	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных труб ф 150 мм	1,0362	297,88	13,16	309	14	334	1,54	2
		м2 поверхности воздуховодов								
				247,5	4,93	256	5	128	0,0241	–
9	8-2-26	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 150 мм, Dв 141 мм	2,2	316		695				
		м								
10	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	163	0,36	1
		зонт								

			60,75	2,25	122	5	128	0,01	–
11 Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	4	301,79	3,8	1207	15	845	1,32	5
	отверстие								
			210,85	0,61	843	2	100	0,0044	–
12 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммК=2,000;	0,64	2805,26	1856,11	1795	1188	1264	4,933	3
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			812,93	597,97	520	383	140	2,3715	2
13 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	2,36	4257		10047				
	м								
14 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН-6	0,0926	93997,62	304,24	8704	28	3228	198	18
	т								
			33075	114,75	3063	11	105	0,56	–
15 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0688	174569,6	1941,97	12010	134	625	42,3	3
	т металлических изделий								
			6975	726,75	480	50	118	3,55	–
16 Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,63	2114,35	160,59	1332	101	179	1,566	1
	м3 загрузки								
			210,06	60,66	132	38	105	0,2963	–
17 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,19	397,09	161,51	75	31	58	1,687	–
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	43	12	105	0,298	–
18 Е20-18-11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 1660 мм	2	497,03	61,65	994	123	1101	2,48	5
	зонт								
			407,25	22,5	815	45	128	0,11	–
19 2-1-119	Зонт для корпуса ф 1160 мм из листовойстали (прим)	0,24924	123700		30831				
	т								

20 1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,001	154700		155				
	т								
21 Е46-26-2									
	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	2	177,02	88,16	354	176	274	0,453	1
	отверстие		85,05	52,04	170	104	100	0,0816	–
22 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	10	343,48	3,96	3435	40	687	0,297	3
	м трубопровода		52,2	1,49	522	15	128	0,0073	–
23 Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	2	207,9	2,32	416	5	328	1,09	2
	отверстие		163,35	0,36	327	1	100	0,0022	–
24 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
	шт								
25 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (колонка управления)	0,0078	147100		1147				
	т								
26 Е9-48-1									
	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0078	1333,5	312,12	10	2	5	2,96	–
	т		679,5	–	5	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**80473**	**2633**			**49**
					8306	**1113**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				69540				
	Накладные расходы, тенге				10628				
	- заработная плата, тенге				1594				

- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5466
Всего	**96567**
Временные здания и сооружения (2,48 %)	2395
- сметная заработная плата, тенге	338
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	2150
- сметная заработная плата, тенге	989
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	990
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	396
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**102498**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**244970**
- материалы, тенге	166201
- сметная заработная плата, тенге	32805
Налог (2 %)	4899
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**249869**
НДС (12 %)	29984
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**279853**

Заказчик _____ Подрядчик Нумекеев.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №4

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 года

Колодцы водопроводные Д = 1,5м 5 шт, Д=2,0 м - 1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
1	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахК=-1,000; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	-3	3607,98 1435,5	1879,87 538,43	-10824 -4307	-5640 -1615	-7699 130	8,86 2,061	-27 -6
		Раздел 4 Прочие работы								
2	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	6	17100		102600				
3	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,11212	151200		16953				

4	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=6,000;	0,03162	162700		5145				
		т								
5	4-1-4	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,1635	50600		8273				
		т								
6	1-1-774	Скобы ходовыеК=6,000;	8,16	129		1053				
		кг								
7	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,97	36,09	0,09	71	–	8	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	9	–	90	0,0002	–
8	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,97	16,92	0,02	33	–	7	0,0213	–
		м2		4,14	–	8	–	90	–	–
9	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в два слоя	78,1	91,24	7,38	7126	576	7025	0,536	42
		м2		83,7	2,79	6537	218	104	0,0136	1
10	99-41-19	Гидроизоляционный материал Masterseal-501К=2,000;	156,2	105		16401				
		кг								
11	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	3,16	1755,2	97,07	5546	307	555	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	356	114	118	0,18	1
		Раздел 5 Утеплительная крышка								
12	Е10-9-1	Устройство крышки деревянноЙК=6,000;	1,53	131,86	29,26	202	45	209	0,661	1
		м2 перег. за вычетом проемов		102,6	11,05	157	17	120	0,054	–

13	2-1-259	Опора под утеплительную крышку (Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке)К=6,000;	0,06816	162700		11090			
		т							
14	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкойК=6,000;	0,6	83		50			
		кг							
15	6-9-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 13-16 ммК=6,000;	0,0228	32700		746			
		м3							
16	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=6,000;	0,0765	10369,79	169,49	793	13	131	9,47	1
		м3 изоляции		1642,5	63	126	5	100	0,31	–
17	Е10-28-2	Обивка крышки кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороныК=6,000;	1,53	1023,31	2,8	1566	4	270	0,96	1
		м2 проемов		145,8	1,06	223	2	120	0,0051	–
18	Е22-33-5	Установка ручки к крышкеК=6,000;	0,00072	247994,13	49389,75	179	36	75	312,7	–
		т фасонных частей		62775	18657	45	13	130	91,12	–
		Всего прямые затраты				**167003**	**-4659**			**20**
						3154	**-1246**			**-4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				168507				
		Накладные расходы, тенге				581				
		- заработная плата, тенге				87				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10055				
		Всего				**177639**				

Временные здания и сооружения (2,48 %)	4405
- сметная заработная плата, тенге	621
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	3956
- сметная заработная плата, тенге	1820
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1820
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	728
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**188548**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**450630**
- материалы, тенге	402732
- сметная заработная плата, тенге	16692
Налог (2 %)	9013
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**459643**
НДС (12 %)	55157
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**514800**

Заказчик _____ Подрядчик Ермекеев.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №5

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 года

Водопровод из п/э труб HDPE 100 SDR 21 Д=110 мм L=10,038 км, Д=160мм L=1.674 км из стальных труб Д =114х4 мм L = 0,36 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка растительного (насыпного) грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4354,1	6,01	6,01	26168	26168	8785	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	9057	97	0,00681	30
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	4355	4,75	4,75	20686	20686	6970	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	7186	97	0,00539	23
3	Е1-24-6	Разработка растительного (насыпного) грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4855	6,01	6,01	29179	29179	9795	–	–
		м3 грунта								

			–	2,08	–	10098	97	0,00681	33
4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	4855	4,75	4,75	23061	23061	7771	–	–
		м3 грунта								
			–	1,65	–	8011	97	0,00539	26
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4855	7,61	7,61	36947	36947	10879	–	–
		м3 грунта								
			–	2,31	–	11215	97	0,00756	37
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1641	33,4	31,41	54809	51544	16921	0,0138	23
		м3 грунта								
			1,99	8,64	3266	14178	97	0,03	49
7	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	23685	26,45	24,88	626468	589283	193214	0,01093	259
		м3 грунта								
			1,57	6,84	37185	162005	97	0,02376	563
8	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1587	52,88	49,75	83921	78953	25892	0,02184	35
		м3 грунта								
			3,13	13,69	4967	21726	97	0,04752	75
9	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	801	200,88	–	160905	–	181823	1,416	1134
		м3 грунта								
			200,88	–	160905	–	113	–	–	

10	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	31	791,1	–	24524	–	27712	4,272	132
		м3 грунта								
				791,1	–	24524	–	113	–	–
11	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	55	167,4	–	9207	–	10404	1,18	65
		м3 грунта								
				167,4	–	9207	–	113	–	–
12	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы	100	1813,2	152,52	181320	15252	27408	1,02	102
		м3 основания								
				153,68	57,15	15368	5715	130	0,279	28
13	Е1-166-1	Подбивка вручную труб грунтом 1 группы	37	122,18	–	4521	–	5109	0,885	33
		м3 грунта								
				122,18	–	4521	–	113	–	–
14	Е1-12-13	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3333	27,55	25,91	91824	86358	28353	0,01139	38
		м3 грунта								
				1,64	7,13	5466	23764	97	0,02475	82
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3333	21,55	4,52	71826	15065	55058	0,108	360
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	56761	–	97	–	–
16	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	55	122,18	–	6720	–	7594	0,885	49
		м3 грунта								
				122,18	–	6720	–	113	–	–
17	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	22000	3,35	3,35	73700	73700	24754	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	25520	97	0,0038	84

18	E1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	22000	1,48	1,48	32560	32560	10883	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	11220	97	0,00168	37
19	E1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1576	3,82	3,82	6020	6020	2018	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	2080	97	0,00433	7
20	E1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1576	1,57	1,57	2474	2474	825	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	851	97	0,00178	3
21	E1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	24138	3,42	3,42	82552	82552	27160	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	28000	97	0,00379	91
		Раздел 2 Трубопровод								
22	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,574	78245	36133,62	44913	20741	38402	247	142
		км трубопровода		41850	9612,9	24022	5518	130	37,3	21
23	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	37	300,56	225,63	11121	8348	6182	0,414	15
		шт		69,53	58,98	2573	2182	130	0,226	8
		Всего прямые затраты				**1705426**	**1198891**			**2387**
						355485	**348326**			**1197**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				151050				

Накладные расходы, тенге	733912
- заработная плата, тенге	110087
- трудоемкость, чел-ч	367
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	146360
Всего	**2585698**
Временные здания и сооружения (2,48 %)	64125
- сметная заработная плата, тенге	9042
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	57581
- сметная заработная плата, тенге	26487
- нормативная трудоемкость, чел-ч	161
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26498
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10599
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2744501**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**6559357**
- материалы, тенге	361010
- сметная заработная плата, тенге	2118792
Налог (2 %)	131187
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6690544**
НДС (12 %)	802865
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7493409**

Заказчик _____ Подрядчик Мамекеев.

60

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской обл.

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №6

приемки выполненных работ от 15 августа 2014 года

Колодцы водопроводные Д = 1,5м 70 шт, Д=2,0 м -3 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	1291	26,45 1,57	24,88 6,84	34147 2027	32120 8830	10531 97	0,01093 0,02376	14 31
2	Е1-90-1	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	261	13,64 13,64	– –	3560 3560	– –	4023 113	0,0865 –	23 –

3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	834	3,35	3,35	2794	2794	938	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	967	97	0,0038	3
4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	834	1,48	1,48	1234	1234	412	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	425	97	0,00168	1
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	828,5	21,55	4,52	17854	3745	13686	0,108	89
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	14109	–	97	–	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	461,37	7,61	7,61	3511	3511	1034	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	1066	97	0,00756	3
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	71	3607,98	1879,87	256167	133471	182195	8,86	629
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	101921	38229	130	2,061	146
8	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2	7520		15040				
		м3								
9	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловиныК=73,000;	40,15	8378,77	66,01	336408	2650	9303	1,35	54
		м3		195,75	24,93	7859	1001	105	0,1218	5
10	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)К=1,020;	17,5236	7830		137210				
		м3								

11	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020; *м3*	17,5236	223		3908				
12	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020; *м3*	17,5236	259		4539				
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
13	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	62	18075,87 288	36,99 13,5	1120704 17856	2293 837	24301 130	1,82 0,07	113 4
14	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	2	585,99 317,25	36,99 13,5	1172 635	74 27	861 130	1,93 0,07	4 –
15	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	45	411,46 231,75	17,71 6,75	18516 10429	797 304	13953 130	1,4 0,03	63 1
16	Е16-15-2	Установка вентилей, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 –
17	Е22-34-1	Установка втулок с фланцами *шт.*	132	300,56 69,53	225,63 58,98	39674 9178	29783 7785	22052 130	0,414 0,226	55 30
18	99-22-1(пл)	Втулка ТОО "БорПласт" Д=100 мм *шт*	130	644		83720				
19	99-22-1(пл)	Фланец ТОО "БорПласт" Д=100 мм *шт*	130	1575		204750				
20	99-22-1(пл)	Втулка ТОО "БорПласт" Д=160 мм *шт*	2	1324		2648				
21	99-22-1(пл)	Фланец ТОО "БорПласт" Д=100 мм *шт*	2	2701		5402				

22	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	2,5191	247994,13	49389,75	624722	124418	266677	312,7	788
		т фасонных частей		62775	18657	158137	46999	130	91,12	230
23	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 ммК=6,000;	0,012	58791,69	25695,31	706	308	623	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	397	82	130	26,38	–
24	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	12,12	382		4630				
		м								
		Раздел 4 Прочие работы								
25	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	73	17100		1248300				
		комплект								
26	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,28548	151200		194365				
		т								
27	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=73,000;	0,38471	162700		62592				
		т								
28	4-1-4	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	2,2602	50600		114366				
		т								
29	1-1-774	Скобы ходовыеК=73,000;	99,28	129		12807				
		кг								
30	E34-108-4	Установка флуоресцентного указателя пожгидранта (применит.)	63	109,13	–	6875	–	6549	0,61	38
		шт		94,5	–	5954	–	110	–	–
31	1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,63	41200		25956				
		100шт								

32	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	39,95	36,09	0,09	1442	4	159	0,0218	1
		м2		4,39	0,05	175	2	90	0,0002	–
33	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	39,95	16,92	0,02	676	1	149	0,0213	1
		м2		4,14	–	165	–	90	–	–
34	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	910,8	91,24	7,38	83101	6722	81926	0,536	488
		м2		83,7	2,79	76234	2541	104	0,0136	12
35	99-41-19(пл)	Гидроизоляционный материал Masterseal-501К=2,000;	1821,6	105		191268				
		кг								
36	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	36,46	1755,2	97,07	63995	3539	6390	0,78	28
		м3 основания		112,5	36	4102	1313	118	0,18	7
		Раздел 5 Утеплительная крышка								
37	Е10-9-1	Устройство крышки деревяннойК=73,000;	18,615	131,86	29,26	2455	545	2539	0,661	12
		м2 перег. за вычетом проемов		102,6	11,05	1910	206	120	0,054	1
38	2-1-259	Опора под утеплительную крышку (Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке)К=73,000;	0,82928	162700		134924				
		т								
39	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкойК=73,000;	7,3	83		606				
		кг								
40	6-9-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 13-16 ммК=73,000;	0,2774	32700		9071				
		м3								

41	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=73,000;	0,93075	10369,79	169,49	9652	158	1588	9,47	9
		м3 изоляции								
				1642,5	63	1529	59	100	0,31	–
42	Е10-28-2	Обивка крышки кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороныК=73,000;	18,615	1023,31	2,8	19049	52	3281	0,96	18
		м2 проемов								
				145,8	1,06	2714	20	120	0,0051	–
43	Е22-33-5	Установка ручки к крышкеК=73,000;	0,00876	247994,13	49389,75	2172	433	927	312,7	3
		т фасонных частей								
				62775	18657	550	163	130	91,12	1
		Раздел 6 Водомерные узлы								
		6.1 Водомерный узел ВУ-2 - 7 шт.								
44	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частейК=7,000;	0,0448	247994,13	49389,75	11110	2213	4742	312,7	14
		т фасонных частей								
				62775	18657	2812	836	130	91,12	4
45	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 ммК=7,000;	14	473,47	39,24	6629	549	4840	1,47	21
		шт								
				254,25	15,75	3560	221	128	0,07	1
46	99-22-23(пл)*	Кран шаровый Д 20 мм	14	380		5320				
		шт								
47	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 ммК=7,000;	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		шт								
				254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–
48	99-22-24(пл)*	Кран шаровый Д 50 мм	7	2169		15183				
		шт								
49	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=7,000;	14	75,82	1,57	1061	22	1210	0,41	6
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	945	–	128	–	–
50	99-22-26(пл)*	Счетчик воды 405S QN 2.5 Д=20 ммК=7,000;	14	3133		43862				
		шт								

51	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 ммК=7,000;	14	187,02	50,89	2618	712	2661	0,75	11
		фильтр		130,5	18	1827	252	128	0,09	1
52	99-2-27(пл)Т	Фильтр сетчатый Д=20 ммК=7,000;	14	243		3402				
		шт								
53	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=7,000;	0,672	36,09	0,09	24	–	3	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	3	–	90	0,0002	–
54	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=7,000;	0,672	16,92	0,02	11	–	3	0,0213	–
		м2		4,14	–	3	–	90	–	–
		6.2 Водомерный узел ВУ-4 - 43 шт.								
55	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частейК=43,000;	0,30014	247994,13	49389,75	74433	14824	31773	312,7	94
		т фасонных частей		62775	18657	18841	5600	130	91,12	27
56	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 ммК=43,000;	172	473,47	39,24	81437	6749	59443	1,47	253
		шт		254,25	15,75	43731	2709	128	0,07	12
57	99-22-23(пл)	Кран шаровый Д 20 ммК=43,000;	172	380		65360				
		шт								
58	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 ммК=43,000;	43	473,47	39,24	20359	1687	14861	1,47	63
		шт		254,25	15,75	10933	677	128	0,07	3
59	99-22-24(пл)	Кран шаровый Д 50 ммК=43,000;	43	2169		93267				
		шт								
60	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=43,000;	172	75,82	1,57	13041	270	14861	0,41	71
		счетчик (водомер)		67,5	–	11610	–	128	–	–
61	99-22-26(пл)	Счетчик воды 405S QN 2.5 Д=20 ммК=43,000;	172	3133		538876				
		шт								

62	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 ммК=43,000;	172	187,02	50,89	32167	8753	32694	0,75	129
		фильтр		130,5	18	22446	3096	128	0,09	15
63	99-2-27(пл)Т	Фильтр сетчатый Д=20 ммК=43,000;	172	243		41796				
		шт								
64	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=43,000;	4,5021	36,09	0,09	162	–	18	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	20	–	90	0,0002	–
65	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=43,000;	4,5021	16,92	0,02	76	–	17	0,0213	–
		м2		4,14	–	19	–	90	–	–
		6.3 Водомерный узел ВУ-6 - 11 шт.								
66	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частейК=11,000;	0,08316	247994,13	49389,75	20623	4107	8804	312,7	26
		т фасонных частей		62775	18657	5220	1552	130	91,12	8
67	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 ммК=11,000;	66	473,47	39,24	31249	2590	22811	1,47	97
		шт		254,25	15,75	16781	1040	128	0,07	5
68	99-22-23(пл)	Кран шаровый Д 20 ммК=11,000;	66	380		25080				
		шт								
69	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50ммК=11,000;	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
70	99-22-24(пл)	Кран шаровый Д 50 ммК=11,000;	11	2169		23859				
		шт								
71	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 20 ммК=11,000;	66	952,37	36,99	62856	2441	19008	1,22	81
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	13959	891	128	0,07	5
72	99-22-26(пл)	Счетчик воды 405S QN 2.5 Д=20 ммК=11,000;	66	3133		206778				
		шт								

73	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 ммК=11,000;	66	187,02	50,89	12343	3359	12545	0,75	50
		фильтр		130,5	18	8613	1188	128	0,09	6
74	99-2-27(пл)Т	Фильтр сетчатый Д=20 ммК=11,000;	66	243		16038				
		шт								
75	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=11,000;	1,2474	36,09	0,09	45	–	5	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	5	–	90	0,0002	–
76	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=11,000;	1,2474	16,92	0,02	21	–	5	0,0213	–
		м2		4,14	–	5	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**6564769**	**397674**			**3375**
						585605	**129217**			**563**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5581498				
		Накладные расходы, тенге				890968				
		- заработная плата, тенге				133645				
		- трудоемкость, чел-ч				445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				447344				
		Всего				**7903081**				
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				195996				
		- сметная заработная плата, тенге				27635				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				157				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				175993				
		- сметная заработная плата, тенге				80957				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				493				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				80991				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				32396				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8388457**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**20048412**
- материалы, тенге	13339780
- сметная заработная плата, тенге	2558366
Налог (2 %)	400968
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20449380**
НДС (12 %)	2453926
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22903306**

Заказчик _____ Подрядчик Тлекеев В.

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИН 050440006071
Код 4871014

Полная сметная стоимость 127 522 340тенге

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова ,7
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747
БИН 060240002826
АО «Альянс-Банк» города Ушарал

Стоимость выполненных работ
а) с начала года - 127 522 340 тенге
б) отчетный месяц- 9 815 519 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ от 20 ноября 2014 года (по договору № 40 от 17.04.14г.)

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц 2014 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области»		127522340	38320500	38320500		5156174,68	113 859 232		6 807 068,32	127 522 340
				127522340	38320500	38320500		5156174,68	113 859 232		6 807 068,32	127 522 340

К оплате: Шесть миллионов восемьсот семь тысяч шестьдесят восемь тенге 32 тиын.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
И.о.начальник отдела _____ Мукубаев А.А.

Технадзор ТОО «УКС»
Главный специалист _____ Оспанов С.С

Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс »
Директор _____ Ирмекеев Н.А.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №1

приемки выполненных работ от 20 ноября 2014 года

Водопровод из стальных труб Д =114х4 мм L = 0,161 км , SDR-41 Д=110 мм L=0,012 км , стальных труб Д=25 мм -L=0,03 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,38	200,88 / 200,88	– / –	76 / 76	– / –	86 / 113	1,416 / –	1 / –
		Раздел 2 Трубопровод								
2	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,173	8287,75 / 8032,5	– / –	1434 / 1390	– / –	1807 / 130	51,5 / –	9 / –
3	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 25 мм *км трубопровода*	0,03	8097,13 / 8032,5	– / –	243 / 241	– / –	313 / 130	51,5 / –	2 / –

Всего прямые затраты	**1753**	–	**12**
	1707	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	46		
Накладные расходы, тенге	2206		
- заработная плата, тенге	331		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	238		
Всего	**4197**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	104		
- сметная заработная плата, тенге	15		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	93		
- сметная заработная плата, тенге	43		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4454**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**10645**		
- материалы, тенге	110		
- сметная заработная плата, тенге	5153		
Налог (2 %)	213		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10858**		
НДС (12 %)	1303		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12161**		

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 год

Водопровод из п/э труб HDPE 100 SDR 21 Д=110 мм L=10,038 км, Д=160мм L=1.674 км из стальных труб Д =114х4 мм L = 0,36 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Трубопровод										
1	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	1,674	10216,13 9630	– –	17102 16121	– –	20957 130	61,8 –	103 –
2	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	10,398	8287,75 8032,5	– –	86176 83522	– –	108579 130	51,5 –	535 –
3	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,055	8097,13 8032,5	– –	445 442	– –	575 130	51,5 –	3 –

Всего прямые затраты	**103723**	–	**641**
	100085	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	3639		
Накладные расходы, тенге	130111		
- заработная плата, тенге	19517		
- трудоемкость, чел-ч	65		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14030		
Всего	**247864**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	6147		
- сметная заработная плата, тенге	867		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	5520		
- сметная заработная плата, тенге	2539		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2540		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1016		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**263087**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**628778**		
- материалы, тенге	8697		
- сметная заработная плата, тенге	302488		
Налог (2 %)	12576		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**641354**		
НДС (12 %)	76962		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**718316**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 год

Восстановление дорожного покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1738	441,7	15,35	767675	26678	25427	0,0336	58
		м2 покрытия		5,94	5,06	10324	8794	133	0,01766	31
2	Е27-54-3	При изменении толщины на 2 см добавлять к смесям плотным крупнозернистым типа АБ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=42; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	2288	216,56	–	495489	–	122	0,00378	9
		м2 покрытия		0,04	–	92	–	133	–	–
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2288	590,6	15,35	1351293	35121	33473	0,0336	77
		м2 покрытия		5,94	5,06	13591	11577	133	0,01766	40

Всего прямые затраты	**2614457**	**61799**	**144**
	24007	**20371**	**71**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2528652		
Накладные расходы, тенге	59022		
- заработная плата, тенге	8853		
- трудоемкость, чел-ч	30		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	160409		
Всего	**2833888**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	70280		
- сметная заработная плата, тенге	9909		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	63108		
- сметная заработная плата, тенге	29030		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	177		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29042		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11617		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3007935**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**7188965**		
- материалы, тенге	6043478		
- сметная заработная плата, тенге	317461		
Налог (2 %)	143779		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7332744**		
НДС (12 %)	879929		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8212673**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 год

Озеленение площадки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте *яма*	88	56,94 44,55	12,39 4,7	5011 3920	1090 414	5591 129	0,323 0,018	28 2
2	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м *шт*	88	151,76 149,85	– –	13355 13187	– –	17011 129	0,821 –	72 –
3	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (карагач), без кома, высотой 1,5 м *шт*	88	649		57112				

Всего прямые затраты	**75478**	**1090**	**100**
	17107	**414**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	57280		
Накладные расходы, тенге	22602		
- заработная плата, тенге	3390		
- трудоемкость, чел-ч	11		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5885		
Всего	**103965**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	2578		
- сметная заработная плата, тенге	363		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	2315		
- сметная заработная плата, тенге	1065		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1065		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	426		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**110349**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**263734**		
- материалы, тенге	136899		
- сметная заработная плата, тенге	56954		
Налог (2 %)	5275		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**269009**		
НДС (12 %)	32281		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**301290**		

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 год

Колодцы водопроводные Д=1,5м 5шт, Д=2,0м-шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99К=-1,000; *комплект*	-6	17100		-102600				
		Всего прямые затраты				**-102600**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-102600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-6156				
		Всего				**-108756**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				-2697				
		- сметная заработная плата, тенге				-380				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				-2422				
		- сметная заработная плата, тенге				-1114				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	-7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-1115
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-446
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-115436**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**-275892**
- материалы, тенге	-245214
- сметная заработная плата, тенге	-7301
Налог (2 %)	-5518
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-281410**
НДС (12 %)	-33769
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-315179**
Итого по актам 1-5	8929249
Вынос проекта в натуру	445012
Разница в стоимости эл. энергии	200101
Анализ воды	19099
Геофизические работы	222058
Итого к оплате	**9815519**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Алакольского района»
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16
Код ГУ 4871014

Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения: город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела _____ Мукубаев А.А.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица
Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИН 050440006071
Код 4871014

Полная сметная стоимость 127735000тенге

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова ,7
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747
БИН 060240002826
АО «Альянс-Банк» города Ушарал

Стоимость выполненных работ
а) с начала года - 117706821 тенге
б) отчетный месяц- 7365964 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ от 25 сентября 2014 года (по договору № 40 от 17.04.14г.)

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь месяц 2014 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области»		127735000	38320500	35330046,32	2990543,68	110340857	124444035		5156171,68	117706821
					38320500	35330046,32	2990543,68	110340857	124444035		5156171,68	117706821

К оплате : Пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят один тенге 68 тиын.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на» Технадзор ТОО «УКС» Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс »

Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О. Главный специалист _____ Оспанов С.С. Директор _____ Ирмекеев Н.А.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 40 от 17.04.14г

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 год

Освещение и электросиловое оборудование насосной станции 1-го подъема -2шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроосвещение								
1	Ц8-572-3	Монтаж СУЗ-40	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
2	80-8-572(пл)	Станция управления скважиной СУЗ-40	2	22393		44786				
		шт								
3	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	466	23,2	2,1	10811	979	7438	0,1	47
		м кабеля		16,5	0,3	7689	140	95	0,002	1
4	99-4-6(пл)АС	Кабель ВПП -6К=1,020;	0,3366	53400		17974				
		км								

5	16-7-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ2, сечение 1,5 мм2К=1,020;	0,13872	9960		1382				
		1000м								
6	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4
		м		39,6	12,2	792	244	95	0,071	1
7	99-8-12(пл)Т	Труба гофра Д=25 мм	20	15		300				
		м								
8	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	4	1660		6640				
		шт								
9	Ц10-309-1	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: переключатель	2	180,4	–	361	–	360	1	2
		шт		178	–	356	–	101	–	–
10	76-55-100	Тумблер-переключатель ТП-1-2	2	198		396				
		шт								
11	73-1-258(об)	Фонарь электрический (аккумуляторный)	1	1540		1540				
		шт								
		Раздел 2 Уравнивание потенциалов								
12	Е33-25-4	Уравнивание потенциалов	20	19,53	3,19	391	64	339	0,096	2
		м заземления		15,17	0,99	303	20	105	0,0049	–
13	1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0157	46400		728				
		т								
		Раздел 3 Электрооборудование								

14	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660		3320			
		шт							
15	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	6	23,2	2,1	139	13	96	0,1	1
		м кабеля		16,5	0,3	99	2	95	0,002	–
16	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2К=1,020;	0,00612	9230		56				
		1000м								
17	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	108,6	48,9	652	293	295	0,22	1
		м		39,6	12,2	238	73	95	0,071	–
18	99-8-12(пл)Т	Труба гофра Д=25 мм	6	15		90				
		м								
19	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,006	229872,38	–	1379	–	182	175	1
		канало-километр трубопровода		27450	–	165	–	110	–	–
20	Ц8-88-3	Конструкции металлические	0,00326	102170	1870	333	6	27	52	–
		т		8280	270	27	1	95	1,578	–
		Всего прямые затраты				**96049**	**2470**			**62**
						10303	**507**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				36556				
		оборудования, тенге				46722				

Накладные расходы, тенге	10349
- заработная плата, тенге	1552
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3581
Всего	**109979**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	1569
- сметная заработная плата, тенге	221
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	1409
- сметная заработная плата, тенге	648
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	648
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	259
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**113864**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**272135**
- материалы, тенге	87369
- оборудование, тенге	111666
- сметная заработная плата, тенге	33790
Налог (2 %)	5443
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**277578**
НДС (12 %)	33309
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**310887**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 год

Устройство лестниц на откосе резервуара, 1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,07	477	–	987	–	1209	3,1	6
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	983	–	123	–	–
2	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	1126,25	567,53	2253	1135	1904	2,92	6
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	968	392	140	0,7907	2
3	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	7,92	2320		18374				
		м2								

4	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,002;	0,19038	8030		1529				
		м3								
5	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	0,31061	151298,09	124,87	46995	39	3649	61	19
		т		10732,5	45	3334	14	109	0,22	–
6	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,9789	84,09	0,14	335	1	20	0,027	–
		м2		5,5	0,04	22	–	90	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**70473**	**1175**			**31**
						5307	**406**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				63992				
		Накладные расходы, тенге				6782				
		- заработная плата, тенге				1017				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4635				
		Всего				**81890**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				2031				
		- сметная заработная плата, тенге				286				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				1824				
		- сметная заработная плата, тенге				839				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				839				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				336				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**86920**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**207739**				

- материалы, тенге	152941
- сметная заработная плата, тенге	21582
Налог (2 %)	4155
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**211894**
НДС (12 %)	25427
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**237321**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 год

Электросиловое оборудование проходной

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-545-1	Ящик с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
		шт		479	2,3	479	2	95	0,013	–
2	80-8-545(пл)I	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	24673		24673				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,013	–

4	80-8-10(пл)Т	Автоматический выключатель 1-х полюсный, 25 А ВА 96-29	2	78		156				
		шт								
5	80-8-11(пл)Т	Автоматический выключатель 1-х полюсный, 16 А ВА 96-29	2	78		156				
		шт								
6	80-8-529(пл)	Дифференциальный автомат, 25 А АД-2	2	650		1300				
		шт								
7	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт		119	36,9	238	74	95	0,216	–
8	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	2	157		314				
		шт								
9	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60, ЛОН-60	2	24		48				
		шт								
10	Ц8-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	49	0,37	–
		шт		52,2	0,2	52	–	95	0,001	–
11	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 (применит.)	1	182		182				
		шт								
12	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	–	1405	–	1309	4	8
		шт		648	–	1296	–	101	–	–
13	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2, скрытых и открытых электропроводок, У409-3 У1 (применит.)	0,002	26100		52				
		1000шт								
14	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,0102	52100		531				

			1000м							
15	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2К=1,020;	0,0051	125400		640				
			1000м							
16	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7	108,6	48,9	760	342	344	0,22	2
			м							
				39,6	12,2	277	85	95	0,071	–
17	99-10-10(пл):	Гофротруба ПВХ Д25мм	7	15		105				
			м							
18	Ц8-409-1	Кабельный короб, крышка кабельного короба , разделительная перегородкаК=15,000;	30	108,6	48,9	3258	1467	1476	0,22	7
			м							
				39,6	12,2	1188	366	95	0,071	2
19	99-409-2(пл)˙	Кабельный короб, GEK-53100К=5,000;	10	670		6700				
			м							
20	99-409-3(пл)˙	Крышка кабельного короба GEK-КОТ45К=5,000;	10	229		2290				
			м							
21	99-409-4(пл)˙	Разделительная перегородка 2371К=5,000;	10	115		1150				
			м							
22	Ц8-409-1	Внутренний регулируемый уголК=2,000;	0,6	108,6	48,9	65	29	29	0,22	–
			м							
				39,6	12,2	24	7	95	0,071	–
23	99-409-3(пл)˙	Внутренний угол, GEK-КI53100	2	295		590				
			шт							
24	99-409-5(пл)˙	Наконечник, слева GEK-KEL53100	1	103		103				
			шт							
25	99-409-6(пл)˙	Наконечник, справа GEK-KER53100	1	103		103				
			шт							
		Всего прямые затраты				**49115**	**2200**			**28**
						4916	**548**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				15714				

оборудования, тенге	26285
Накладные расходы, тенге	5267
- заработная плата, тенге	790
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1686
Всего	**56068**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	739
- сметная заработная плата, тенге	104
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	663
- сметная заработная плата, тенге	305
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	305
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	122
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**57897**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**138374**
- материалы, тенге	37556
- оборудование, тенге	62821
- сметная заработная плата, тенге	16945
Налог (2 %)	2767
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**141141**
НДС (12 %)	16937
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**158078**

Заказчик _____

Подрядчик Ермекеев.

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 год

Выгреб емк.4,5м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	54	33,4	31,41	1804	1696	557	0,0138	1
		м3 грунта		1,99	8,64	107	467	97	0,03	2
2	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	9,6	45,45	–	436	–	493	0,288	3
		м2 спланированной поверхности		45,45	–	436	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	50	3,35	3,35	168	168	56	–	–

		м3 грунта							
				–	1,16	–	58	97	0,0038	–
4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	50	1,48	1,48	74	74	25	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	26	97	0,00168	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	50	21,55	4,52	1078	226	826	0,108	5
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	852	–	97	–	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4	7,61	7,61	30	30	9	–	–
		м3 грунта								
				–	2,31	–	9	97	0,00756	–
		Раздел 2 Выгреб								
7	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,90625	108,05	2,62	530	13	70	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	52	5	123	0,0048	–
8	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	2,64	3580,81	1152,38	9453	3042	6115	8,062	21
		м3 конструкций колодцев								
				1350,23	431,55	3565	1139	130	2,108	6
9	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	7920		7049				
		м								
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,18	8712		10280				
		м								

11 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	23700		26070				
	м3								
12 30-18-33									
	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	2900		2581				
	м								
13 30-18-40	Кольцо опорное	1	784		784				
	шт								
14 1-1-774	Скобы ходовые, опорныеК=18,000;	24,48	129		3158				
	кг								
15 11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060		8060				
	шт								
16 Е6-1-1	Устройство отмостки горловины бетонной	0,55	8378,77	66,01	4608	36	128	1,35	1
	м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
17 Е10-9-1	Устройство крышки деревянной	0,255	131,86	29,26	34	7	35	0,661	–
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		102,6	11,05	26	3	120	0,054	–
18 1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	0,1	83		8				
	кг								
19 6-9-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 13-16 мм	0,0038	32700		124				
	м3								
20 Е26-33-5									
	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухо	0,01125	10369,79	169,49	117	2	19	9,47	–
	м3 изоляции		1642,5	63	18	1	100	0,31	–
21 Е10-28-8	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью с одной стороны	0,255	1391,91	2,78	355	1	43	0,936	–
	м2 проемов		141,75	1,06	36	–	120	0,0051	–
22 Е22-33-5	Установка ручки к крышке	0,00012	247994,13	49389,75	30	6	13	312,7	–
	т фасонных частей		62775	18657	8	2	130	91,12	–

23	Е15-60-1	Штукатурка по бетону стен и днища колодца раствором с добавкой азотно-кислого кальция	18,3062	98,28	2	1799	37	1804	0,566	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	1713	5	105	0,0423	1
24	Е22-1-1	Устройство вентиляционной трубы ф100мм (примен.)	0,002	245847,47	1984,82	492	4	121	270	1
		км трубопровода		45900	749,25	92	1	130	3,66	–
25	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
26	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,01	58791,69	25695,31	588	257	519	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	331	68	130	26,38	–
27	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х2,2 ммК=1,010;	1,01	386		390				
		10м								
		Всего прямые затраты				**80997**	**5604**			**44**
						7405	**1800**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				67986				

Накладные расходы, тенге	10914
- заработная плата, тенге	1637
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5515
Всего	**97426**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	2416
- сметная заработная плата, тенге	341
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	2170
- сметная заработная плата, тенге	998

- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	998
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	399
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**103409**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**247148**
- материалы, тенге	162487
- сметная заработная плата, тенге	32451
Налог (2 %)	4943
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**252091**
НДС (12 %)	30251
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**282342**

Заказчик _____ Подрядчик Муртекеев.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 40 от 17.04.14г

Акт №5

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 год

Площадка под мусорный контейнер, мусорный контейнер

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,76	108,05	2,62	622	15	82	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	61	6	123	0,0048	–
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,304	2530,27	100,89	5830	232	440	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	285	88	118	0,18	–
3	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,3	8821,78	–	20290	–	1604	3,66	8
		м3 подстилающего слоя		567	–	1304	–	123	–	–
4	Е7-66-1	Устройство ограждения из стали листовой кров. площадью от 5 до 10 м2 (примен.)	14,4	175,09	59,7	2521	860	1816	0,406	6
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		71,33	18,77	1027	270	140	0,0792	1

5	8-6-37	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 80х3,5 ммК=1,004;	29,116	593	17266		
		м					
6	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	14,4	896	12902		
		м2					
7	80-1-5(пл)Те	Контейнер металлический для бытового мусора	1	12617	12617		
		шт					

Всего прямые затраты	**72048**	**1107**	**16**
	2677	**364**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	55647		
оборудования, тенге	12617		
Накладные расходы, тенге	3942		
- заработная плата, тенге	591		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3802		
Всего	**79792**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	1666		
- сметная заработная плата, тенге	235		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	1496		
- сметная заработная плата, тенге	688		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	688		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	275		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**83917**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**200562**		
- материалы, тенге	132996		

- оборудование, тенге	30155
- сметная заработная плата, тенге	13188
Налог (2 %)	4011
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**204573**
НДС (12 %)	24549
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**229122**

Заказчик _____ Подрядчик _____

31

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карабулак Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 40 от 17.04.14г.

Акт №7

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 год

Восстановление дорожного покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	228,8	408,12 238,5	169,62 4,07	93378 54569	38809 931	73815 133	1,55 0,0136	355 3
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,200; *т*	503,36	27,1 –	27,1 18,97	13641 –	13641 9549	9549 100	– 0,03984	– 20
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,200; *т*	503,36	19,7 –	19,7 3,94	9916 –	9916 1983	1983 100	– 0,00827	– 4

32

4 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	2288	410,5	27,83	939224	63675	44063	0,033	76
	м2 основания		5	9,48	11440	21690	133	0,03339	76
5 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	550	441,7	15,35	242935	8443	8047	0,0336	18
	м2 покрытия		5,94	5,06	3267	2783	133	0,01766	10
	Всего прямые затраты				**1299094**	**134484**			**449**
					69276	**36936**			**113**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1095335				
	Накладные расходы, тенге				137457				
	- заработная плата, тенге				20619				
	- трудоемкость, чел-ч				69				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86193				
	Всего				**1522744**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				37764				
	- сметная заработная плата, тенге				5325				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				33910				
	- сметная заработная плата, тенге				15599				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15605				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6242				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1616265**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3862873**
- материалы, тенге	2617851
- сметная заработная плата, тенге	405349
Налог (2 %)	77257
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3940130**
НДС (12 %)	472816
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4412946**
Итого по актам 1-7	**7289843**
Вынос проекта в натуру	**76121**
Итого по актам 1-7	**7365964**

Заказчик _____

Принял:

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Алакольского района»
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16
Код ГУ 4871014

Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения: город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О.

Подрядчик _____

Сдал:

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица
Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.