Счет-фактура № 23 от 31 мая 2013 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 23 от 04.04.2013г.

словия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

пособ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, еспублика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Замена к/а ст.№ 5.Трубопроводы кислотных промывок.	тг.	1	680 574,11	680 574,11	12%	81 668,89	762 243,00	0	
сего по счету:					**680 574,11**		**81 668,89**	**762 243,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

лавный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

римечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №5. Трубопроводы кислотных промывок.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №23	04.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**762 243**								
в том числе май:		**762 243**							**81 669**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ

трубопроводы кислотных промывок котлоагрегата ст. №5 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".

за май месяц 2013 года

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центркаэнергомонтаж"		Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-09-1-СМ.ТМ5	Трубопроводы кислотных промывок	297,49	1,543				299,033
	Итого по главам 1-7		**297,49**	**1,543**	**0**	**0**	**0**	**299,033**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**297,490**	**1,543**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**299,033**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**297,490**	**1,543**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**299,033**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	297,490	1,543	0,000	0,000	0,000	299,033
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,23129	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года (МРП = 1731 тг)	663,786	3,443	0,000	0,000	0,000	667,229
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	13,276	0,069	0,000	0,000	0,000	13,345
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	677,062	3,512	0,000	0,000	0,000	680,574
	Решение Правительства	НДС - 12%	81,247	0,421	0,000	0,000	0,000	**81,669**
		Стоимость строительства	**758,310**	**3,933**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**762,243**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №23 от 04.04.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В ГОРОДЕ АСТАНЕ (КОРРЕКТИРОВКА). I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ЗАМЕНА КОТЛОАГРЕГАТА СТ.№5

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.ТМ5

Акт выполненных объемов работ
за май месяц 2013 года

НА ТРУБОПРОВОДЫ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК

ОСНОВАНИЕ: 126-09-1-ТМ6

Сметная стоимость 299,033 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 828 чел.-ч
Сметная заработная плата 155,22 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Ц0112-790-8-	Демонтаж: вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм, типа 30нж65нж шт	2	804,24	141,48	1608	283	1256	3,96	8
				662,76	34,85	1326	70	90	0,2	-
2	Ц0112-790-7-	Демонтаж: вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм, типа 30нж65нж шт	1	659,52	110,16	660	110	518	3,24	3
				549,36	26,75	549	27	90	0,15	-
3	Ц0112-790-6-	Демонтаж: вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200	2	542,16	104,76	1084	210	834	2,52	5
				437,4	25,92	875	52	90	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, 30нж65нж								
4	Ц0112-790-4	-Демонтаж: вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм, типа 15ч73гм, 24нж40нж	шт	11	276,26	26,78	3039	295	2534	1,44	16
					249,48	6,48	2744	71	90	0,04	-
5	Ц0112-791-5	-Демонтаж: вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм, типа 19нж47нж	шт	1	574,92	88,92	575	89	457	2,88	3
					486	21,89	486	22	90	0,12	-
6	Ц0112-790-1	-Демонтаж: вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм, типа 24нж40нж	шт	6	183,38	1,94	1100	12	984	1,08	6
					181,44	0,83	1089	5	90	-	-
7	Ц0112-2-4	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32 мм	шт	0,007	37601,39	1248,59	263	9	230	217,8	2
					36352,8	89,1	254	1	90	0,51	-
8	Ц0112-2-8	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,397	17633,09	969,41	7000	385	5989	95,83	38
					16663,68	98,21	6615	39	90	0,56	-
9	Ц0112-2-9	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,092	12939,7	909,22	1190	84	1005	72,47	7
					12030,48	106,92	1107	10	90	0,61	-
10	Ц0112-2-12	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное	т	2,5	7250,36	771,8	18155	1933	14841	37,62	94
					6478,56	106,92	16222	268	90	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм								
		т								
11	Ц0112-2-13	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	4,56	6341,94	718,74	28932	3279	23491	32,08	146
				5623,2	98,21	25653	448	90	0,56	3
		т								
12	Ц0107-218-7	-Демонтаж насоса кислотных промывок Д630-90К /перенос/	1	7234,88	1232,64	7235	1233	4326	26,4	26
				4547,04	259,2	4547	259	90	1,48	1
		шт								
13	Е0126-11-21	-Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	57	223,38	73,04	12733	4164	10130	0,83	47
				150,34	27,38	8569	1561	100	0,13	8
		м								
14	Е0126-11-14	-Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	6	131,36	39,82	788	239	639	0,51	3
				91,53	14,9	549	89	100	0,07	-
		м								
15	Е0126-11-7	-Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 219 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	57	111,48	35,5	6354	2023	5088	0,42	24
				75,98	13,28	4331	757	100	0,06	4
		м								
16	Е0126-11-2	-Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 108 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	8	81,31	23,8	650	190	531	0,32	3
				57,51	8,91	460	71	100	0,04	-
		м								
17	Е0126-11-2	-Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 89 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	50	81,31	23,8	4065	1190	3321	0,32	16
				57,51	8,91	2876	446	100	0,04	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0126-12-4	-Демонтаж изоляции фасонных частей,арматуры матами теплоизоляционными, матрацами из матов теплоизоляционных из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стекл.кручен.нитей	18,82	158,76	63,5	2988	1195	2241	0,54	10
				95,26	23,82	1793	448	100	0,12	2
		м2								
19	Е0126-12-6	-Демонтаж изоляции арматуры шнуром базальтовым /2 слоя/	4,39	264,5	69,77	1161	306	970	1,13	5
				194,73	26,25	855	115	100	0,13	1
		м2								
20	Е0126-17-17	-Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	57	306,3	30,9	17459	1761	16354	1,53	87
				275,4	11,51	15698	656	100	0,06	3
		м								
21	Е0126-17-9	-Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	6	224,94	19,2	1350	115	1277	1,14	7
				205,74	7,13	1234	43	100	0,04	-
		м								
22	Е0126-17-9	-Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 219 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	57	224,94	19,2	12821	1094	12133	1,14	65
				205,74	7,13	11727	406	100	0,04	2
		м								
23	Е0126-17-5	-Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	8	184,46	14,36	1476	115	1404	0,94	7
				170,1	5,35	1361	43	100	0,03	-
		м								
24	Е0126-17-5	-Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	50	184,46	14,36	9223	718	8772	0,94	47
				170,1	5,35	8505	267	100	0,03	1
		м								
25	Е0126-22-2	-Демонтаж покрытия изоляции фасонных частей,арматуры сталью оцинкованной	23,21	449,04	21,36	10422	496	10111	2,35	55
				427,68	7,94	9926	184	100	0,04	1
		м2								
26	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,91	32,52	32,52	62	62	44	-	-
				-	22,76	-	44	100	0,13	-
		т								
27	Е010333-А10	-Перевозка мусора	1,91	101,11	101,11	193	193	39	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-	20,22	-	39	100	0,42	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			152588	21781			730
			Тенге			129352	6440			33
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70842	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62739	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			134945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71208	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73054	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10958	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84012	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			299033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		828
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155220	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			152588	21781			730
			Тенге			129352	6440			33
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70842	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62739	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			134945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71208	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73054	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73054	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10958	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84012	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			299033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		828
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155220	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Акт подтверждаю