Форма 2в

Заказчик: ТОО «Альтаир»
Подрядчик: ТОО «Авто-Тех-Батыс»
Наименование стройки: Строительство школы на 600 учащихся в мкр. Жана-Орда г.Уральск ЗКО
Договор №13/С

Акт №9
выполненных работ от 28 октября 2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих-строителей / машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия школьного участка								
	Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие проездов									
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,603	41464,4	339,59	25003	205	113	0,58	–
				–	140,94	–	85	133	0,58	–
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	2010	795,39	15,35	1598734	30854	29406	0,0336	68
				5,94	5,06	11939	10171	133	0,01766	35
3	Е27-54-1	При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2 покрытия*	2010	193,16	–	388252	–	53	0,00018	–
				0,02	–	40	–	133	–	–
						2 011 989	**31 059**			**68**
	Итого по разделу 1					**11 979**	**10 256**			**35**
	Накладные расходы, тенге					29572				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					122 494				
	Всего по разделу, тенге					**2 164 055**				

Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие дорожек

4	Е27-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных с плотностью каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3, типа ГД *м2 покрытия*	705	742 5,94	15,35 5,06	523110 4188	10822 3567	10314 133	0,0336 0,01766	24 12
		Итого по разделу 2				**523 110**	**10 822**			**24**
		Накладные расходы, тенге				**4 188** 10314	**3 567**			**12**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32 005				
		Всего по разделу, тенге				**565 429**				

Раздел 8. Асфальтобетонное покрытие для автостоянки

5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,186	41464,4 –	339,59 140,94	7712 –	63 26	35 133	0,58 0,58	– –
6	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	620	755,47 5,94	15,35 5,06	468391 3683	9517 3137	9071 133	0,0336 0,01766	21 11
7	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м2 покрытия*	620	323,12 0,04	– –	200334 25	– –	33 133	0,00036 –	– –
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,186	41464,4 –	339,59 140,94	7712 –	63 26	35 133	0,58 0,58	– –
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	620	795,39 5,94	15,35 5,06	493142 3683	9517 3137	9071 133	0,0336 0,01766	21 11
		Итого по разделу 8				**1 177 291**	**19 160**			**42**

	7 391	**6 326**	**22**
Накладные расходы, тенге	18245		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	71 732		
Всего по разделу, тенге	**1 267 268**		
	3 712 390	**61 041**	**134**
Всего прямые затраты			
	23 558	**20 149**	**69**
Накладные расходы, тенге	58131		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	226 231		
Всего	**3 996 752**		
Прочие:			
Выслуга лет1%	**39 968**		
Дополнительные отпуска 0,4%	**15 987**		
Итого прочих:	**55 955**		
Итого в базовых ценах 2001г МРП 775	**4 052 707**		
Итого в текущих ценах 2,234	**9 053 746**		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**181 075**		
Итого	**9 234 821**		
НДС-12%	**1 108 179**		
Всего	**10 343 000**		

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Авто-Тех-Батыс»

Директор

Адамян В.С.

Принял:

Заказчик:

ТОО «Альтаир»

Директор

Потиченко С.А.

Форма

Заказчик: ТОО «Альтаир»
Подрядная организация: ТОО «Авто-Тех-Батыс»
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 600 учащихся в микрорайоне «Жана Орда г. Уральск ЗКО»

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
28 октября 2013 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН: 110840001683	13/С	16 сентября 2013 г
ИИК: KZ416010181000085196		
БИК: HSBKKZKX		
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, на входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	10 343 000	9 234 821	4 052 707	3 996 752		55 955		1 108 179	10 343 000

М. П. Заказчик: директор Потиченко С.А. (должность , Ф.И.О) _____ (подпись) 28 октября 2013 года

М. П. Подрядчик: директор Адамян В.С. (должность , Ф.И.О) _____ (подпись) 28 октября 2013 года