ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 01 августа 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	2	29.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	31429001,64		31429001,64					3771480,20	35200481,84
Минус аванс	9428700,49		9428700,49					1131444,06	10560144,55
К оплате	6212930,20		6212930,20					745551,62	6958481,82

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев

Форма 2В

Наименование стройки: *Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области*

Наименование объекта: *Насосная станция 2-го подъема, Водонапорная башня 25м3, Благоустройство и озеленение территории*

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт

выполненных работ от 1 августа 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Общестроительные работы								
		Раздел 5 Перекрытие								
1	Е9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок монорельс	0,11076	7285,83	3593,45	807	398	335	14,3	2
		т конструкций		2385	971,06	264	108	90	3,51	–
2	1-1-845	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-18	0,11	74800		8228				
		т								
3	Е7-27-1	Замоноличивание мононрельса	0,07	8673,6	181,66	607	13	28	1,28	–
		м3 бетона в деле		221,18	68,63	15	5	140	0,3351	–
		Итого по разделу 5				**9642**	**411**			**2**
						279	**113**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				8952				
		Накладные расходы, тенге				363				
		- заработная плата, тенге				54				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				600				
		Всего по разделу, тенге				**10605**				

	Сметная заработная плата, тенге				446				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
Раздел 7 Кровля									
4 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42	162,88	15,94	6841	669	2029	0,243	10
	м2 стяжки		34,65	5,96	1455	250	119	0,0291	1
5 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	210	4,75	0,14	998	29	40	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	23	11	119	0,0003	–
6 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	42	229,96	1,19	9658	50	1372	0,155	7
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	1134	19	119	0,0022	–
7 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	8,2	6066,62	245,72	49746	2015	4633	2,71	22
	м3 утеплителя		382,5	92,25	3137	756	119	0,45	4
8 Е10-14-1	Установка стропил	2,0305	21304,82	334,28	43259	679	8586	22,1	45
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	6899	256	120	0,62	1
9 Е10-3-4	Устройство фронтонов	10,2	803,18	8,67	8192	88	1320	0,68	7
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	1067	33	120	0,016	–
10 Е6-11-7	Установка МС-1 и МС-2	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198	2
	т		33075	114,75	370	1	105	0,56	–
11 Е6-11-1	Установка анкерных болтов из арматурной стали	0,0097	172357,31	536,06	1672	5	486	289	3
	т		47475	202,5	461	2	105	0,99	–
12 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	68	567,59	8,2	38596	558	5730	0,424	29
	м2 кровли		67,73	3,08	4606	209	119	0,015	1
13 Е12-10-1	Устройство заделки вент.короба из листовой оцинкованной стали	1	715,87	1,24	716	1	182	0,972	1
	м2 покрытия		153,23	0,47	153	–	119	0,0023	–

14	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	68	20,49	0,91	1393	62	409	0,029	2
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	318	23	120	0,00168	–
15	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,0305	573,75	28,11	1165	57	326	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	251	21	120	0,052	–
		Итого по разделу 7				**163289**	**4216**			**130**
						19874	**1581**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				139199				
		Накладные расходы, тенге				25503				
		- заработная плата, тенге				3825				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11328				
		Всего по разделу, тенге				**200120**				
		Сметная заработная плата, тенге				25280				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				150				

Раздел 8 Лестница и ограждения

16	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,8	218,93	–	175	–	198	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	175	–	113	–	–
17	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,296	134,1	–	40	–	45	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	40	–	113	–	–
18	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных бетон-В12,5	0,504	9316,1	311,32	4695	157	295	2,82	1
		м3		441	117,61	222	59	105	0,5744	–
19	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,28765	13711,46	5475,86	3944	1575	1707	28,9	8
		т конструкций		5040	1552,87	1450	447	90	5,46	2
20	2-1-222	Стоимость лестницы металлической	0,28765	151200		43493				
		т								
21	Е6-11-8	Установка закладных деталей МН-2	0,02188	70437,87	304,24	1541	7	226	58	1
		т		9675	114,75	212	3	105	0,56	–

22	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями деревянными	8,82	4269,36	7,69	37656	68	3982	1,74	15
		м ограждений		319,5	2,9	2818	26	140	0,0142	–
23	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	7,22	20,47	0,02	148	–	38	0,0295	–
		м2		5,81	–	42	–	90	–	–
24	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,22	24,84	0,02	179	–	27	0,0213	–
		м2		4,16	–	30	–	90	–	–
		Итого по разделу 8				**91871**	**1807**			**26**
						4989	**535**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				85075				
		Накладные расходы, тенге				6518				
		- заработная плата, тенге				978				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5903				
		Всего по разделу, тенге				**104292**				
		Сметная заработная плата, тенге				6502				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				31				

Раздел 9 Проемы

25	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	7,26	210,48	5,58	1528	41	838	0,586	4
		м2 проемов		94,05	2,12	683	15	120	0,0103	–
26	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,03	398,48	102,53	3598	926	2029	0,899	8
		м2 проемов		151,65	35,67	1369	322	120	0,1393	1
		Итого по разделу 9				**5126**	**967**			**12**
						2052	**337**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				2107				
		Накладные расходы, тенге				2867				
		- заработная плата, тенге				430				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				480				
		Всего по разделу, тенге				**8473**				

	Сметная заработная плата, тенге				2819				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
Раздел 10 Полы									
27 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,2	925,06	4,9	5735	30	460	0,382	2
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	363	11	123	0,009	–
28 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	8,86	109,84	0,46	973	4	134	0,0765	1
	м плинтусов								
			12,04	0,18	107	2	123	0,0008	–
29 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	0,62	167,96	1,88	104	1	51	0,467	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	49	–	105	0,0035	–
30 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,54	211,49	9,95	5824	274	1895	0,356	10
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1438	103	123	0,0182	1
31 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	39,3	28,11	0,22	1105	9	899	0,104	4
	м плинтусов								
			18,5	0,09	727	4	123	0,0004	–
32 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,2	211,49	9,95	254	12	82	0,356	–
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	63	4	123	0,0182	–
33 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	1,2	1960,78	11,72	2353	14	260	1,06	1
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	206	5	123	0,0214	–
34 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1,7	254,56	0,32	433	1	87	0,236	–
	м плинтусов								
			41,63	0,11	71	–	123	0,0006	–
	Итого по разделу 10				**16781**	**345**			**18**
					3024	**129**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				13412				
	Накладные расходы, тенге				3868				
	- заработная плата, тенге				580				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1239				
	Всего по разделу, тенге				**21888**				
	Сметная заработная плата, тенге				3733				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				21				

Раздел 11 Отделка

35 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	34,94	57,16	0,35	1997	12	1912	0,298	10
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	1816	5	105	0,0007	–
36 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	6,2	150,58	3,94	934	24	674	0,5535	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	633	9	105	0,00729	–
37 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	6,2	257,14	2,33	1594	14	290	0,26	2
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	271	5	105	0,0043	–
38 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	163,8	228,99	1,96	37509	321	18808	0,611	100
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	17838	74	105	0,0262	4
39 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	7,02	325,33	6,33	2284	44	2324	1,79	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	2196	17	105	0,0117	–
40 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49,9	306,5	2,1	15294	105	3448	0,39	19
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	3245	39	105	0,0039	–
41 Е15-152-1	Известковая окраска потолков и стен	142,64	17,43	0,12	2486	17	2063	0,092	13
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1958	7	105	0,0002	–

11.1 Наружная отделка

42 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	72,74	228,84	3,39	16646	247	8991	0,65	47
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	8511	52	105	0,0505	4
43 Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	72,74	136,4	1,65	9922	120	1922	0,132	10
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1784	46	105	0,003	–

44 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя	23,4	228,99	1,96	5358	46	2687	0,611	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2548	11	105	0,0262	1
45 Е15-165-8	Улучшенная окраска цоколя колером масляным разбеленным	23,4	173,11	1,88	4051	44	1941	0,468	11
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1832	17	105	0,0035	–
46 Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных фронтонов колером масляным разбеленным	13,6	196,11	2,7	2667	37	1573	0,654	9
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1484	14	105	0,005	–
	Итого по разделу 11				**100742**	**1031**			**251**
					44116	**296**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				55595				
	Накладные расходы, тенге				46633				
	- заработная плата, тенге				6995				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8843				
	Всего по разделу, тенге				**156218**				
	Сметная заработная плата, тенге				51407				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				283				
Раздел 12 Отмостка									
47 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,8	108,05	2,62	2247	54	295	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	219	21	123	0,0048	–
48 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	20,8	481,02	–	10005	–	685	0,144	3
	м2 покрытия		24,75	–	515	–	133	–	–
	Итого по разделу 12				**12252**	**54**			**4**
					734	**21**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				11464				
	Накладные расходы, тенге				980				
	- заработная плата, тенге				147				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				794				

	Всего по разделу, тенге				**14026**				
	Сметная заработная плата, тенге				902				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Всего прямые затраты				**399703**	**8831**			**443**
					75068	**3012**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				315804				
	Накладные расходы, тенге				86732				
	- заработная плата, тенге				13009				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29187				
	Всего по смете				**515622**				
	Сметная заработная плата, тенге				91089				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				505				

2. Технологическое оборудование

Раздел 1 Установка оборудования

1 Ц7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	4	6282	508	25128	2032	17383	28	112
	шт		4770	58,5	19080	234	90	0,342	1
2 Ц7-245-4	Насос погружной заливочный шахтный, масса 0,11 т	1	7471,7	166	7472	166	6525	19	19
	шт		7223	27	7223	27	90	0,158	–
3 Ц3-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м	1	796,4	64,3	796	64	667	5	5
	шт		725	15,8	725	16	90	0,092	–
4 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	–
	комплект		56,25	–	56	–	128	–	–
	Итого по разделу 1				**34354**	**2264**			**136**
					27084	**277**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				5006				
	Накладные расходы, тенге				24647				
	- заработная плата, тенге				3697				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3540				

	Всего по разделу, тенге				**62541**				
	Сметная заработная плата, тенге				31058				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				149				
Раздел 2 Трубопроводы									
5 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	4	291,7	14,12	1167	56	540	0,553	2
	м трубопровода		100,35	5,29	401	21	128	0,0258	–
6 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	4	10,99	–	44	–	55	0,0501	–
	м трубопровода		10,69	–	43	–	128	–	–
7 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	4	935,75	20,8	3743	83	708	0,725	3
	м трубопровода		130,5	7,79	522	31	128	0,038	–
8 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 114 мм	24	916,75	20,8	22002	499	4248	0,725	17
	м трубопровода		130,5	7,79	3132	187	128	0,038	1
9 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	90	200		18000				
	кг								
10 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	28	11,13	–	312	–	383	0,0501	1
	м трубопровода		10,69	–	299	–	128	–	–
	Итого по разделу 2				**45268**	**638**			**23**
					4397	**239**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				40233				
	Накладные расходы, тенге				5934				
	- заработная плата, тенге				890				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3072				
	Всего по разделу, тенге				**54274**				
	Сметная заработная плата, тенге				5526				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

Раздел 3 Арматура трубопроводная

11	Е16-15-3								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	18	891,93	90,13	16055	1622	11095	2,6	47
	шт								
			447,75	33,75	8060	608	128	0,16	3
12	Е15-173-3	Двухслойная окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	10,2	88,51	0,07	903	1	646	0,369	4
		м2 окрашиваемой поверхности							
				60,3	0,02	615	–	105	0,0001	–
	Итого по разделу 3					**16958**	**1623**			**51**
						8675	**608**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге					6660				
	Накладные расходы, тенге					11741				
	- заработная плата, тенге					1761				
	- трудоемкость, чел-ч					6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1722				
	Всего по разделу, тенге					**30421**				
	Сметная заработная плата, тенге					11044				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					60				
	Всего прямые затраты					**96580**	**4525**			**210**
						40156	**1124**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге					51899				
	Накладные расходы, тенге					42322				
	- заработная плата, тенге					6348				
	- трудоемкость, чел-ч					21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8334				
	Всего по смете					**147236**				
	Сметная заработная плата, тенге					47628				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					236				

3. Внутренние сети водопровода и канализации

Раздел 1 Водопровод В1

1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	2	329,67	4,19	659	8	157	0,337	1
		м трубопровода								
				59,85	1,58	120	3	128	0,0076	–
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	630	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–

3	9-1-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	340		340			
		шт							
4	9-1-44	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	383		1149			
		шт							
		Итого по разделу 1				**5065**	**42**		**4**
						599	**16**		**–**
		Стоимость: материалов, тенге				4424			
		Накладные расходы, тенге				787			
		- заработная плата, тенге				118			
		- трудоемкость, чел-ч				–			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				351			
		Всего по разделу, тенге				**6203**			
		Сметная заработная плата, тенге				733			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4			

Раздел 2 Канализация К1

2.1 Устройство выгреба-септика

5	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца-бетон В10	0,55	8378,77	66,01	4608	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
6	Е6-11-7	Установка закладных деталей -соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,0036	93997,62	304,24	338	1	125	198	1
		т								
				33075	114,75	119	–	105	0,56	–
7	Е10-50-1	Устройство крышки деревянной	0,39	1383,56	35,45	540	14	30	0,344	–
		м2 покрытия								
				51,75	13,17	20	5	120	0,0617	–
8	Е15-61-1	Штукатурка стен и днища септика с добавлением азотнокислотного кальция	22,14	237,34	3,39	5255	75	2736	0,65	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	2590	16	105	0,0505	1
9	Е22-1-1	Установка вытяжной трубы	0,00263	387314,07	1984,82	1019	5	160	270	1
		км трубопровода								
				45900	749,25	121	2	130	3,66	–
10	Е20-18-2	Установка зонтов над вытяжной трубы	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	–
		зонт								

			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
	Итого по разделу 2				**12721**	**136**			**17**
					3019	**39**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				9566				
	Накладные расходы, тенге				3260				
	- заработная плата, тенге				489				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				959				
	Всего по разделу, тенге				**16940**				
	Сметная заработная плата, тенге				3547				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
	Раздел 3 Санитарно-техническое обрудование								
11	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	349	1,49	1
		комплект		265,5	6,75	266	7	128	0,03	–
12	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320		1320				
		комплект								
13	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
	Итого по разделу 3					**16279**	**57**			**3**
						653	**23**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге					15569				
	Накладные расходы, тенге					865				
	- заработная плата, тенге					130				
	- трудоемкость, чел-ч					–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1029				
	Всего по разделу, тенге					**18173**				
	Сметная заработная плата, тенге					806				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					3				
	Всего прямые затраты					**34065**	**235**			**24**
						4271	**78**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге					29559				
	Накладные расходы, тенге					4912				
	- заработная плата, тенге					737				

	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2339				
	Всего по смете				**41316**				
	Сметная заработная плата, тенге				5086				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	4. Внутренние сети отопления и вентиляции								
1 Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	5	763,4	5,4	3817	27	2985	2	10
	шт								
			626	2,3	3130	12	95	0,013	–
2 80-1-1	Электропечь ПЭТ-4	5	2557		12785				
	шт								
3 Е20-3-1									
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,88	1797,88	13,16	1582	12	284	1,54	1
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	218	4	128	0,0241	–
4 Е20-3-2									
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,98	1867,88	13,16	3698	26	640	1,54	3
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	490	10	128	0,0241	–
5 Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	658	3,14	3
	дефлектор								
			508,5	4,5	509	5	128	0,02	–
6 Е20-12-3	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 мм	1	285,35	16,15	285	16	237	1,07	1
	решетка								
			177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
7 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
	зонт								
			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
	Всего прямые затраты				**26393**	**98**			**18**
					4586	**40**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				8924				
	оборудования, тенге				12785				
	Накладные расходы, тенге				4885				
	- заработная плата, тенге				733				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1110				

	Всего по смете				**32388**					
	Сметная заработная плата, тенге				5359					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				20					

5. Электроснабжение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
2	80-11-2	ЩРН-2х12	1	1467		1467				
		шт								
3	80-12-2	Шкаф навесной	1	2545		2545				
		шт								
4	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,013	–
5	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862	28	4310	140	1637	2	10
		шт		340	4,5	1700	23	95	0,026	–
6	18-1-19	Выключатели автоматические ВА (прим)	12	204		2448				
		шт								
7	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	5	892,9	17,9	4465	90	1883	2	10
		шт		394	2,3	1970	12	95	0,013	–
8	80-11-112	Пускатель магнитный	5	7093		35465				
		шт								
9	Ц8-540-2	Регулятор уровня(прим)	3	769,1	38,1	2307	114	732	1	3
		шт		250	6,8	750	20	95	0,039	–
10	80-15-1	Сигнализатор уровня РОС3О1	3	5240		15720				
		шт								
11	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	2	750,2	13,2	1500	26	522	2	4
		шт								

			272	2,3	544	5	95	0,013	–
12 80-15-11	СУЗ-40	2	23183		46366				
	шт								
13 Ц8-522-1	Переключатель -тумблер (прим)	2	446,8	14,8	894	30	487	1	2
	шт								
			254	2,3	508	5	95	0,013	–
14 18-1-102	Переключатель-тумблер (прим)	2	2370		4740				
	шт								
15 18-3-45									
	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	3	1660		4980				
	шт								
16 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	125,6	64,1	7536	3846	3260	0,26	16
	м								
			41,4	15,8	2484	948	95	0,093	6
17 Ц8-407-1	Монтаж металлорукава	14	125,6	64,1	1758	897	761	0,26	4
	м								
			41,4	15,8	580	221	95	0,093	1
18 8-6-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 20х2,5 мм	60	131		7860				
	м								
19 99-15-2	Стоимость металлорукава	14	64		896				
	м								
20 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	74	14,6	0,2	1080	15	836	0,07	5
	м								
			11,8	0,1	873	7	95	–	–
21 Ц8-146-1									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	108	66,8	18,1	7214	1955	2472	0,12	13
	м кабеля								
			20,3	3,8	2192	410	95	0,022	2
22 16-1-581	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х6+1х2,5 мм2	0,00408	257400		1050				
	1000м								

23 16-1-580	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,00408	173200		707				
	1000м								
24 16-1-579	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2	0,00612	115200		705				
	1000м								
25 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	0,1854	13300		2466				
	1000м								
	Итого по разделу 1				**164586**	**7342**			**78**
					13824	**1694**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				41857				
	оборудования, тенге				101563				
	Накладные расходы, тенге				14743				
	- заработная плата, тенге				2211				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4666				
	Всего по разделу, тенге				**183995**				
	Сметная заработная плата, тенге				17729				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				94				
Раздел 2 Электроосвещение и заземление									
26 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47	0,2	141	1	130	0,29	1
	шт		45,5	0,1	137	–	95	–	–
27 Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	120	1730	960	755	0,41	3
	шт		65	34,4	520	275	95	0,201	2
28 17-1-4	Светильники КД (прим)	8	970		7760				
	шт								
29 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
	шт								
30 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,7	0,2	251	1	219	0,34	1
	шт								

			57,8	0,1	231	–	95	–	–
31 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	4	68		272				
	шт								
32 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,013	16300		212				
	1000шт								
33 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	55	47,2	14,8	2596	814	1600	0,16	9
	м								
			26,3	4,3	1447	237	95	0,025	1
34 16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02575	39800		1025				
	1000м								
35 16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0309	24900		769				
	1000м								
36 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	10	66,8	18,1	668	181	229	0,12	1
	м кабеля								
			20,3	3,8	203	38	95	0,022	–
37 16-3-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,0102	83100		848				
	1000м								
38 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	7	247,7	20,7	1734	145	749	0,7	5
	шт								
			111	1,6	777	11	95	0,009	–
39 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	20	51,7	2,8	1034	56	528	0,16	3
	м		27,5	0,3	550	6	95	0,002	–
40 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
	м								
			23	0,4	575	10	95	0,002	–

	Итого по разделу 2				**20990**	**2241**			**27**
					4440	**577**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				14309				
	Накладные расходы, тенге				4766				
	- заработная плата, тенге				715				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1545				
	Всего по разделу, тенге				**27301**				
	Сметная заработная плата, тенге				5732				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
	Всего прямые затраты				**185576**	**9583**			**105**
					18264	**2271**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				56166				
	оборудования, тенге				101563				
	Накладные расходы, тенге				19509				
	- заработная плата, тенге				2926				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6211				
	Всего по смете				**211296**				
	Сметная заработная плата, тенге				23461				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				126				

6. Строительство водонапорной башни

Раздел 3 Металлоконструкции

1	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3	1,7255	17314,6	6991,52	29322	11840	8163	19	32
		т конструкций		3600	1755,49	6097	2973	90	6,13	10
2	Е22-19-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80 мм	0,0269	153575,38	23641,25	4131	636	1288	160	4
		км трубопровода		27900	8930,25	751	240	130	43,62	1
3	Е22-19-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на подземную часть опоры башни	0,0021	2102293,68	394890,68	4415	829	703	637	1
		км трубопровода		108675	149172,75	228	313	130	728,56	2
4	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей башни грунтовкой ХС-010 за один раз	116,6	36,09	0,09	4208	10	466	0,0218	3
		м2								

			4,39	0,05	512	6	90	0,0002	–
5	Е13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	116,6	64,99	0,09	7578	10	294	0,0137	2
		м2								
				2,75	0,05	321	6	90	0,0002	–
6	Е13-16-1	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей башни грунтовкой ХС-010 за один раз	101,7	36,09	0,09	3670	9	406	0,0218	2
		м2								
				4,39	0,05	446	5	90	0,0002	–
7	Е13-26-18	Окраска внутренних металлических огрунтованных поверхностей башни лаком ХС-76	101,7	20,95	0,02	2131	2	379	0,0213	2
		м2								
				4,14	–	421	–	90	–	–
		Итого по разделу 3				**55455**	**13336**			**46**
						8776	**3543**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				33343				
		Накладные расходы, тенге				11699				
		- заработная плата, тенге				1755				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4029				
		Всего по разделу, тенге				**71183**				
		Сметная заработная плата, тенге				14074				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				65				
		Раздел 4 Подключение башни								
8	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,049	70153,47	10674,97	3438	523	3367	270	13
		км трубопровода								
				48825	4032	2392	198	130	19,69	1
9	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	49	931		45619				
		м								
10	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,049	195105,64	23876,89	9560	1170	2352	161	8
		км трубопровода								
				27900	9020,25	1367	442	130	44,05	2
11	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,049	8287,75	–	406	–	512	51,5	3
		км трубопровода								

			8032,5	–	394	–	130	–	–
12	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец								
				126	–	252	–	130	–	–
13	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	492		984				
		шт								
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,784	200		557				
		кг								
15	1-1-699	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,1	166		17				
		кг								
		Итого по разделу 4				**60894**	**1736**			**25**
						4405	**640**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				54753				
		Накладные расходы, тенге				6559				
		- заработная плата, тенге				984				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4047				
		Всего по разделу, тенге				**71500**				
		Сметная заработная плата, тенге				6029				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Раздел 5 Утепление башни								
16	Е9-61-12	Сборка и установка каркаса из полосовой стали	0,328	20925,11	5486,63	6863	1800	3645	65,2	21
		т конструкций								
				12195	153,68	4000	50	90	0,66	–
17	1-4-83	Сталь полосовая	0,328	46400		15219				
		т								
18	Е26-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	95	218,5	50,38	20758	4786	13617	0,694	66
		м2 поверхности изоляции								
				124,43	18,9	11821	1796	100	0,092	9
19	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	5,7	2890		16473				
		м3								
20	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	95	191,79	26,19	18220	2488	15348	0,905	86
		м2 покрытия								

			151,65	9,9	14407	941	100	0,048	5
21 1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	0,98	88800		87024				
	т								
	Итого по разделу 5				**164557**	**9074**			**173**
					30228	**2787**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				125255				
	Накладные расходы, тенге				32610				
	- заработная плата, тенге				4892				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11830				
	Всего по разделу, тенге				**208997**				
	Сметная заработная плата, тенге				37907				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				203				
Раздел 6 Устройство колодца водонапорной башни									
22 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15	27,84	26,18	418	393	129	0,0115	–
	м3 грунта								
			1,66	7,2	25	108	97	0,025	–
23 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13	6,48	6,48	84	84	26	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	27	97	0,00806	–
24 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13	21,55	4,52	280	59	214	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	221	–	97	–	–
25 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	25	19,4	–	485	–	470	0,123	3
	м2 спланированной площади								
			19,4	–	485	–	97	–	–
26 Е1-166-2	Разравнивание грунта 2 группы	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	268	–	113	–	–
27 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,4	24855,46	1879,87	34798	2632	3593	8,86	12
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	2010	754	130	2,061	3
28 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	7613,77	66,01	4188	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

29 2-1-268	Стоимость стремянки (прим)	0,01612	134000		2160				
	т								
30 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198	1
	т								
			33075	114,75	165	1	105	0,56	–
31 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
32 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
	шт								
33 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	8	648,43	21,43	5187	171	1310	0,6	5
	фланец								
			126	–	1008	–	130	–	–
34 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0036	247994,13	49389,75	893	178	381	312,7	1
	т фасонных частей								
			62775	18657	226	67	130	91,12	–
	Итого по разделу 6				**63014**	**3590**			**29**
					4980	**985**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				54444				
	Накладные расходы, тенге				7349				
	- заработная плата, тенге				1102				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4222				
	Всего по разделу, тенге				**74585**				
	Сметная заработная плата, тенге				7067				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Всего прямые затраты				**343920**	**27736**			**273**
					48389	**7955**			**33**
	Стоимость: материалов, тенге				267795				
	Накладные расходы, тенге				58217				
	- заработная плата, тенге				8733				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24128				
	Всего по смете				**426265**				
	Сметная заработная плата, тенге				65077				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				335				

7. Благоустройство зоны сан.охраны

Раздел 1 Планировка территории									
1 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	11703	1,81	1,81	21182	21182	4541	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	4681	97	0,00134	16
2 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1976	19,95	15,58	39421	30786	17161	0,0093	18
	м2 корыта		1,03	5,5	2035	10868	133	0,02686	53
3 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	395	10,93	10,93	4317	4317	1360	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	1402	97	0,0136	5
	Итого по разделу 1				**64920**	**56285**			**18**
					2035	**16951**			**74**
	Стоимость: материалов, тенге				6600				
	Накладные расходы, тенге				23062				
	- заработная плата, тенге				3459				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5279				
	Всего по разделу, тенге				**93261**				
	Сметная заработная плата, тенге				22445				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				104				
Раздел 2 Покрытие									
4 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	79	1803,48	73,75	142475	5826	3473	0,144	11
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1689	922	133	0,041	3
	Итого по разделу 2				**142475**	**5826**			**11**
					1689	**922**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				134960				
	Накладные расходы, тенге				3473				
	- заработная плата, тенге				521				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8757				
	Всего по разделу, тенге				**154705**				

	Сметная заработная плата, тенге				3132				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
Раздел 3 Озеленение									
5 Е47-11-8	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 50 %	144	295,65	–	42574	–	54920	2,054	296
	яма								
			295,65	–	42574	–	129	–	–
6 Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	144	151,76	–	21853	–	27836	0,821	118
	шт								
			149,85	–	21578	–	129	–	–
7 Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	144	129,92	28,52	18708	4107	19937	0,705	102
	шт								
			100,8	6,53	14515	940	129	0,029	4
8 30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	144	972		139968				
	шт								
	Итого по разделу 3				**223103**	**4107**			**516**
					78667	**940**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				140329				
	Накладные расходы, тенге				102693				
	- заработная плата, тенге				15404				
	- трудоемкость, чел-ч				51				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19548				
	Всего по разделу, тенге				**345344**				
	Сметная заработная плата, тенге				95011				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				571				
Раздел 4 Ограждение									
9 Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	428	631,39	376,53	270235	161155	175386	1,15	492
	м оград								
			186,75	105,95	79929	45347	140	0,397	170
10 30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	70,62	12500		882750				

		м3							
11 30-14-3									
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	29,876	18200		543743				
		м3							
12 30-14-3	Стоимость С5Бб	0,21	18300		3843				
		м3							
13 Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	428	31,27	–	13384	–	7269	0,074	32
		м ограды							
			12,13	–	5192	–	140	–	–
14 Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	428	56,9	0,09	24353	39	2543	0,038	16
		м ограды							
			6,56	0,04	2808	17	90	–	–
15 Е7-25-2	Устройство распашных ворот с установкой металлических и бетонных столбов	1	5681,02	2083,1	5681	2083	3935	12,6	13
		шт							
			2207,25	604,19	2207	604	140	2,3451	2
16 Е7-25-7									
	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	1	3063,03	2052,22	3063	2052	2031	5,31	5
		шт							
			886,5	564,32	887	564	140	2,0569	2
17 2-1-268	Стоимость конструкций ворот и калитки	0,11893	134000		15937				
		т							
	Итого по разделу 4				**1762989**	**165329**			**558**
					91023	**46532**			**174**
	Стоимость: материалов, тенге				1506637				
	Накладные расходы, тенге				191164				
	- заработная плата, тенге				28675				
	- трудоемкость, чел-ч				96				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				117249				
	Всего по разделу, тенге				**2071402**				
	Сметная заработная плата, тенге				166230				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				828				
	Всего прямые затраты				**2193487**	**231547**			**1103**
					173414	**65345**			**255**
	Стоимость: материалов, тенге				1788526				
	Накладные расходы, тенге				320392				

- заработная плата, тенге	48059	
- трудоемкость, чел-ч	161	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	150833	
Всего по смете	**2664712**	
Сметная заработная плата, тенге	286818	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1519	

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1		Вынос проекта в натуру			86,775	86,775
		Итого по главе 1			86,775	86,775
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-3	Насосная станция 2-го подъема	833,510	114,348		947,858
3	2-5	Водонапорная башня 25м3	426,265			426,265
		Итого по главе 2	1259,775	114,348		1374,123
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	7-1	Благоустройство территории	2664,712			2664,712
		Итого по главе 7	2664,712			2664,712
		Итого по главам 1-7	3924,487	114,348	86,775	4125,61
		сметная з/плата				524,518
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,768
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	97,327			97,327
		сметная з/плата (К=0,141)				13,723
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,078
		Итого по главе 8	97,327			97,327
		Итого по главам 1-8	4021,814	114,348	86,775	4222,937
		сметная з/плата				538,241
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,846
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	СН РК 8.02 т.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	83,252			83,252
		сметная з/плата (К=0,46)				38,296
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				0,233
7		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			40,218	40,218
8		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			16,087	16,087
		Итого по главе 9	83,252		56,305	139,557

		Итого по главам 1-9	4105,066	114,348	143,08	4362,494
		сметная з/плата				632,842
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,079
		Итого по сметному расчету:				
9		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**4105,066**	**114,348**	**143,08**	**4362,494**
10		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**8571,378**	**238,759**	**298,751**	**9108,888**
		сметная з/плата				1321,374
11		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**182,178**	**182,178**
12		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**8571,378**	**238,759**	**480,929**	**9291,066**
13		**НДС (12 %)**			**1114,928**	**1114,928**
14		**Стоимость строительства**	**8571,378**	**238,759**	**1595,857**	**10405,994**

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 16
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Сдал:
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
Алакөл-Асыл-Құрылыс
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA
Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

И.О. Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О.

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 24 мая 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	2	29.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	23477221		23477221					2817266	26294487
Минус аванс	20314721		20314721					2437766	22752487
К оплате	3162500		3162500					379500	3542000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Турмекеев.

Форма 2В

Наименование стройки: *Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области*

Наименование объекта: *Резервуар емк. 100м3 (2 шт), Водонапорная башня*

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт

выполненных работ от 24 мая 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Строительство резервуара емк. 100м3 (2шт)								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	188	167,18	–	31430	–	35516	1,21	227
		м3 грунта		167,18	–	31430	–	113	–	–
2	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	172	7,57	7,57	1302	1302	410	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	423	97	0,00942	2
3	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	172	3,28	3,28	564	564	177	–	–
		м3 грунта		–	1,06	–	182	97	0,00408	1
4	Е1-34-2	Устройство обвалования	232	18,18	18,18	4218	4218	1183	–	–
		м3 грунта		–	5,26	–	1220	97	0,0172	4
5	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	232	29,64	28,58	6876	6631	2375	0,0069	2
		м3 грунта		0,99	9,56	230	2218	97	0,035	8
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	382,8	19,7	19,7	7541	7541	1508	–	–
		т		–	3,94	–	1508	100	0,00827	3

7	Е1-24-2								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1800	9,24	9,24	16632	16632	5238	–	–
	м3 грунта		–	3	–	5400	97	0,0115	21
8	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	592	21,55	4,52	12758	2676	9780	0,108	64
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	10082	–	97	–	–
9	Е1-145-5								
	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	300	19,4	–	5820	–	5645	0,123	37
	м2 спланированной площади		19,4	–	5820	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**87141**	**39564**			**330**
					47562	**10951**			**39**
	Стоимость: материалов, тенге				15				
	Накладные расходы, тенге				61832				
	- заработная плата, тенге				9275				
	- трудоемкость, чел-ч				31				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8938				
	Всего по разделу, тенге				**157911**				
	Сметная заработная плата, тенге				67788				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				400				
	Раздел 2 Бетонные, ж/бетонные работы								
10	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки	0,0154	7940,17	66,01	122	1	3	1,35	–
	м3		195,75	24,93	3	–	105	0,1218	–
11	Е6-35-7								
	Устройство прямоугольных днищ бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей	3	13355,72	1398,17	40067	4195	9257	14,7	44
	м3		2466	472,62	7398	1418	105	1,7726	5
12	4-1-111								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,3432	77000		26426				
	т								
13	4-1-113								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1014	71100		7210				
	т								
14	4-1-114								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2056	68800		14145				

		т							
15 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,142	41200		5850				
		т							
16 Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	20,68	7656,9	1982,18	158345	40991	81473	12,71	263
	м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	43459	14736	140	3,2883	68
17 Е7-16-19	Установка угловых блоков в одноэтажных зданиях, высотой до 25 м	8	1329,27	374,02	10634	2992	4539	1,7	14
	шт сборных конструкций		303,75	101,54	2430	812	140	0,3674	3
18 Е7-37-2	Укладка плит покрытий	15,34	2520,73	1240,62	38668	19031	10508	2,13	33
	м3 сборных конструкций		362,25	127,08	5557	1949	140	0,4124	6
19 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	15,34	18200		279188				
		м3							
20 Е6-1-15	Устройство уклона днища	0,26	340,22	100,65	88	26	50	0,97	–
		м3	146,25	38,03	38	10	105	0,1857	–
21 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,26	4740		1232				
		м3							
22 Е6-1-1	Устройство обетонирования камер, покрытий и лестниц-бетон В7,5	1	8062,57	66,01	8063	66	232	1,35	1
		м3	195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
23 Е9-29-1	Монтаж лестниц	0,218	13711,46	5475,86	2989	1194	1294	28,9	6
	т конструкций		5040	1552,87	1099	339	90	5,46	1
24 2-1-267	Стоимость металлической лестницы	0,218	133700		29147				
		т							
25 Е9-53-1	Монтаж конструкций люка-лаза	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4259	82,1	29
	т конструкций		12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
26 2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217				
		т							
27 Е6-1-1	Устройство обетонирования по периметру плит покрытия-бетон В25	1,836	9153,97	66,01	16807	121	425	1,35	2

	м3		195,75	24,93	359	46	105	0,1218	–
28 Е6-36-4	Железнение поверхности	252	59,59	0,23	15017	58	13599	0,289	73
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	12928	23	105	0,0004	–
29 Е7-62-1	Устройство камеры лаза	1,29	10092,99	789,92	13020	1019	3024	8,27	11
	м3 конструкций								
			1401,75	272,75	1808	352	140	1,0406	1
30 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,25	6230		7788				
	м								
31 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2	1820		3640				
	шт								
	Итого по разделу 2				**771934**	**70097**			**476**
					79865	**19852**			**85**
	Стоимость: материалов, тенге				621972				
	Накладные расходы, тенге				128663				
	- заработная плата, тенге				19299				
	- трудоемкость, чел-ч				64				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54036				
	Всего по разделу, тенге				**954633**				
	Сметная заработная плата, тенге				119016				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				625				
Раздел 3 Изоляционные работы									
32 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	471,5	245,44	3,82	115725	1801	21582	0,212	100
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	17611	679	118	0,007	3
33 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	201,7	9,95	16136	796	5504	0,356	28
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	4176	299	123	0,0182	1
34 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	-80	25,47	0,67	-2038	-54	-86	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-50	-20	123	0,0012	–
35 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	60	201,7	9,95	12102	597	4128	0,356	21
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3132	224	123	0,0182	1
36 Е6-11-10	Армирование цементной стяжки	0,208	46439,08	327,33	9659	68	440	11,6	2
	т								

			1890	123,75	393	26	105	0,6	–
37	Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	121,8	633,78	1,57	77194	191	12826	0,62	76
		м2								
				117	–	14251	–	90	–	–
38	Е6-37-3	Устройство герметизации стыков	58,4	2006,24	1,84	117164	107	2389	0,217	13
		м шва								
				38,25	0,7	2234	41	105	0,0034	–
		Итого по разделу 3				**345942**	**3506**			**240**
						41747	**1249**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				300689				
		Накладные расходы, тенге				46783				
		- заработная плата, тенге				7017				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23564				
		Всего по разделу, тенге				**416289**				
		Сметная заработная плата, тенге				50013				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				268				
Раздел 4 Разные работы										
39	Е7-66-2	Прокладка асбестоцементного листа	17,6	69,08	36,28	1216	639	949	0,168	3
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				28,58	9,93	503	175	140	0,0359	1
40	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,6	0,69	4920	138	2514	0,0787	16
		м3 емкости								
				11,7	0,27	2340	54	105	0,0013	–
41	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	200	52,65	0,22	10530	44	5009	0,165	33
		м3 емкости								
				23,76	0,09	4752	18	105	0,0004	–
42	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	44	31,99	0,05	1408	2	176	0,0217	1
		м2								
				4,41	0,02	194	1	90	0,0001	–
43	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	44	41,11	0,05	1809	2	110	0,0136	1
		м2								
				2,75	0,02	121	1	90	0,0001	–
44	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	176	70,08	0,12	12334	21	447	0,0138	2
		м2								
				2,77	0,05	488	9	90	0,0002	–
45	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,506	23181	1862	11730	942	9262	118	60

	т								
			20090	248	10166	125	90	1,447	1
46 8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	30	540		16200				
	м								
47 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	18	36,09	0,09	650	2	72	0,0218	–
	м2								
			4,39	0,05	79	1	90	0,0002	–
48 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	18	16,92	0,02	305	–	68	0,0213	–
	м2								
			4,14	–	75	–	90	–	–
49 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,03	8287,75	–	249	–	313	51,5	2
	км трубопровода								
			8032,5	–	241	–	130	–	–
50 Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,006	511141,41	19866,96	3067	119	553	375	2
	км трубопровода								
			63306	7440,75	380	45	130	36,34	–
51 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,021	1139716,32	31953,19	23934	671	2141	360	8
	км трубопровода								
			66375	12071,25	1394	253	130	58,95	1
52 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,042	612313,47	10674,97	25717	448	2886	270	11
	км трубопровода								
			48825	4032	2051	169	130	19,69	1
53 Е20-18-1	Установка зонтов	2	896,88	5,38	1794	11	163	0,36	1
	зонт								
			60,75	2,25	122	5	128	0,01	–
	Итого по разделу 4				**115863**	**3039**			**140**
					22906	**856**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				89918				
	Накладные расходы, тенге				24663				
	- заработная плата, тенге				3699				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8432				
	Всего по разделу, тенге				**148958**				
	Сметная заработная плата, тенге				27461				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				156				
Раздел 5 Поглощающий колодец									
54	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	30	21,3	20,46	639	614	222	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	25	204	97	0,0254	1
55	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	26	5,55	5,55	144	144	46	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	47	97	0,00691	–
56	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	26	21,55	4,52	560	118	430	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	443	–	97	–	–
57	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	10	19,4	–	194	–	188	0,123	1
		м2 спланированной площади		19,4	–	194	–	97	–	–
58	Е1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	4	9,24	9,24	37	37	12	–	–
		м3 грунта		–	3	–	12	97	0,0115	–
59	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,38	7235,1	1879,87	9984	2594	3541	8,86	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1981	743	130	2,061	3
60	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,56	23700		13272				
		м3								
61	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	3,56	3870		13777				
		м								
62	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	4	3190		12760				
		шт								
63	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,04	7520		301				

		м3							
64 30-1-5									
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	0,12	7830		940				
	м3								
65 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки-бетон В10	1	8378,77	66,01	8379	66	232	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
66 2-1-267	Стоимость стремянки	0,00188	133700		251				
	т								
67 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,00074	60300		45				
	т								
68 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
	комплект								
	Итого по разделу 5				**77403**	**3573**			**17**
					2839	**1031**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				70991				
	Накладные расходы, тенге				4671				
	- заработная плата, тенге				701				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4924				
	Всего по разделу, тенге				**86998**				
	Сметная заработная плата, тенге				4571				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
	Всего прямые затраты				**1398283**	**119779**			**1203**
					194919	**33939**			**137**
	Стоимость: материалов, тенге				1083585				
	Накладные расходы, тенге				266612				
	- заработная плата, тенге				39991				
	- трудоемкость, чел-ч				132				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99894				
	Всего по смете				**1764789**				
	Сметная заработная плата, тенге				268849				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1472				

2. Строительство водонапорной башни

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	75	21,3	20,46	1598	1535	556	0,00584	–
	м3 грунта								
			0,84	6,8	63	510	97	0,0254	2
2 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5	262,72	=	1314	=	1485	1,848	9

	м3 грунта		262,72	–	1314	–	113	–	–
3 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	80	3,35	3,35	268	268	90	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	93	97	0,0038	–
4 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	80	1,48	1,48	118	118	40	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	41	97	0,00168	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	80	21,55	4,52	1724	362	1321	0,108	9
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1362	–	97	–	–
6 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	40	29,62	28,58	1185	1143	409	0,0069	–
	м3 грунта		0,99	9,56	40	382	97	0,035	1
7 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	66	19,7	19,7	1300	1300	260	–	–
	т		–	3,94	–	260	100	0,00827	1
8 Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	40	12,61	12,61	504	504	170	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	175	97	0,0143	1
9 Е47-30-1	Одерновка 125м2	625	45,21	–	28256	–	29461	0,2598	162
	м		36,54	–	22838	–	129	–	–
	Итого по разделу 1				**36268**	**5230**			**180**
					25617	**1461**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				5421				
	Накладные расходы, тенге				33792				
	- заработная плата, тенге				5069				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4204				
	Всего по разделу, тенге				**74264**				
	Сметная заработная плата, тенге				32147				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				202				
Раздел 2 Фундамент									
10 E6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны-бетон В12,5	12,02	8648,15	358,13	103951	4305	8323	3,35	40
	м3								
			524,25	135,29	6301	1626	105	0,6608	8
11 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0357	69000		2463				
	т								
12 4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,07815	69000		5392				
	т								
13 E6-11-8	Установка закладных деталей из арматурной стали	0,18894	10137,87	304,24	1915	57	1943	58	11
	т								
			9675	114,75	1828	22	105	0,56	–
14 4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,18894	48200		9107				
	т								
	Итого по разделу 2				**122828**	**4362**			**51**
					8129	**1648**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				110337				
	Накладные расходы, тенге				10266				
	- заработная плата, тенге				1540				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7986				
	Всего по разделу, тенге				**141080**				
	Сметная заработная плата, тенге				11317				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
Раздел 3 Металлоконструкции									
15 E9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3	2,3038	17314,6	6991,52	39889	16107	11104	19	44
	т конструкций								
			3600	1755,49	8294	4044	90	6,13	14
16 E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,498	13711,46	5475,86	6828	2727	2955	28,9	14
	т конструкций								
			5040	1552,87	2510	773	90	5,46	3
	Итого по разделу 3				**46717**	**18834**			**58**
					10804	**4817**			**17**
	Стоимость: материалов, тенге				17079				

Накладные расходы, тенге	14059		
- заработная плата, тенге	2109		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3647		
Всего по разделу, тенге	**64423**		
Сметная заработная плата, тенге	17730		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	82		
Всего прямые затраты	**205813**	**28426**	**289**
	44550	**7926**	**30**
Стоимость: материалов, тенге	132837		
Накладные расходы, тенге	58117		
- заработная плата, тенге	8718		
- трудоемкость, чел-ч	29		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15837		
Всего по смете	**279767**		
Сметная заработная плата, тенге	61194		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	348		

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-5	Водонапорная башня 25м3	279,767			279,767
2	2-6	Резервуар емк. 100м3 (2 шт)	1764,789			1764,789
		Итого по главе 2	2044,556			2044,556
		Итого по главам 1-7	2044,556			2044,556
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	50,705			50,705
		Итого по главе 8	50,705			50,705
		Итого по главам 1-8	2095,261			2095,261
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	43,372			43,372
5		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			20,953	20,953
6		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			8,381	8,381
		Итого по главе 9	43,372		29,334	72,706
		Итого по главам 1-9	2138,633		29,334	2167,967
		Итого по сметному расчету:				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2138,633**		**29,334**	**2167,967**

8		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	4465,466		61,250	4526,716
9		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			90,534	90,534
10		Сметная стоимость в текущем уровне цен	4465,466		151,784	4617,250
11		НДС (12 %)			554,07	554,070
12		Стоимость строительства	4465,466		705,854	5171,320

Принял:
Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 16
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

И.о.начальника отдела : _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:
Подрядчик
Товарищество с ограниченной отвественностью
Алакөл-Асыл-Құрылыс
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA
Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

Тепловоз

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 28 марта 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	2	29.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	18859971		18859971					2263196	21123167
Минус аванс	17520685		17520685					2102482	19623167
К оплате	1339286		1339286					160714	1500000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев.

Форма 2В

Наименование стройки: *Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области*

Наименование объекта: *Наружные сети водоснабжения*

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт
выполненных работ за март месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 1 Водопроводная сеть В1								
1	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	300	424,72	33,29	127416	9987	6584	0,033	10
				5	11,5	1500	3450	133	0,04038	12
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		м2 покрытия	300	560,65	15,35	168195	4605	4389	0,0336	10
				5,94	5,06	1782	1518	133	0,01766	5
3	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины								
		м2 покрытия	600	67,18	–	40308	–	8	0,00009	–
				0,01	–	6	–	133	–	–
		Итого по разделу 1				**335919**	**14592**			**20**
		Стоимость: материалов, тенге				**3288**	**4968**			**17**
						318039				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				10981				
		- трудоемкость, чел-ч				1647				
						5				

	Ненормируемые и непредвиденные затра (6,00 %)				20814				
	Всего по разделу, тенге				**367714**				
	Сметная заработная плата, тенге				9903				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
	Раздел 2 Водопроводные колодцы сети В1								
4	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	213	473,47	39,24	100849	8358	73613	1,47	313
	шт		254,25	15,75	54155	3355	128	0,07	15
5	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
	Итого по разделу 2				**102269**	**8476**			**317**
	Стоимость: материалов, тенге				**54918**	**3402**			**15**
	Накладные расходы, тенге				38875				
	- заработная плата, тенге				74650				
	- трудоемкость, чел-ч				11198				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37				
	Всего по разделу, тенге				10615				
	Сметная заработная плата, тенге				**187534**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				69518				
	Раздел 3 Колодец с хлор-сутаратором				369				
6	Е6-1-1 Устройство бетонной отмостки- бетон В15	0,55	8582,77	66,01	4721	36	128	1,35	1
	м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
7	Е22-36-4 Установка хлор-сатуратора	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
	задвижка или клапан		657	213,75	657	214	130	1,05	1
8	80-1-1 Хлор-сатуратор	1	100615		100615				
	шт								
9	Е18-22-2 Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
	комплект		40,5	–	81	–	128	–	–
10	Е16-10-5 Установка вентиляционной трубы из стальных электросварных труб диаметром 100мм	2,1	1091,75	20,8	2293	44	371	0,725	2
	м трубопровода								

				130,5	7,79	274	16	128	0,038	–
11	Е20-18-1	Установка зонтов	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт								
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
	Итого по разделу 3					**111713**	**656**			**7**
						1181	**246**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге					9261				
	оборудования, тенге					100615				
	Накладные расходы, тенге					1816				
	- заработная плата, тенге					272				
	- трудоемкость, чел-ч					1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					775				
	Всего по разделу, тенге					**114304**				
	Сметная заработная плата, тенге					1699				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					9				
	Всего прямые затраты					**549901**	**23724**			**344**
						59387	**8616**			**33**
	Стоимость: материалов, тенге					366175				
	оборудования, тенге					100615				
	Накладные расходы, тенге					87447				
	- заработная плата, тенге					13117				
	- трудоемкость, чел-ч					43				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					32204				
	Всего по смете					**669552**				
	Сметная заработная плата, тенге					81120				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					420				
	2. Строительство водонапорной башни									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	30-12-4	Дерн	125	943		117875				
		м2								
	Итого по разделу 1					**117875**	**–**			**–**
						–	**–**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге					117875				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7073				
	Всего по разделу, тенге					**124948**				
	Сметная заработная плата, тенге					–				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					–				
	Раздел 3 Металлоконструкции									
2	2-1-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	4,02932	134900		543555				

			т				
3	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,498	151200	75298		
			т				
4	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400	13400		
			комплект				
		Итого по разделу 3			**632253**	=	=
					–	–	–
		Стоимость: материалов, тенге			632253		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			37935		
		Всего по разделу, тенге			**670188**		
		Сметная заработная плата, тенге			–		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
		Всего прямые затраты			**750128**	=	=
					–	–	–
		Стоимость: материалов, тенге			750128		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			45008		
		Всего по смете			**795136**		
		Сметная заработная плата, тенге			–		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружные сети водоснабжения	568,937	100,615		669,552
2	2-5	Водонапорная башня 25м3	795,136			795,136
		Итого по главе 2	1364,073	100,615		1464,688
		Итого по главам 1-7	1364,073	100,615		1464,688
		сметная з/плата				81,12
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,42
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	33,829			33,829
		Итого по главе 8	33,829			33,829
		Итого по главам 1-8	1397,902	100,615		1498,517
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07 2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	28,937			28,937
		сметная з/плата (К=0,46)				13,311
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				0,081
5		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			13,979	13,979

6		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %			5,592	5,592
		Итого по главе 9	28,937		19,571	48,508
		Итого по главам 1-9	1426,839	100,615	19,571	1547,025
		сметная з/плата				118,772
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,528
		Итого по сметному расчету:				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1426,839**	**100,615**	**19,571**	**1547,025**
8		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**2979,24**	**210,084**	**40,864**	**3230,188**
9		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**64,604**	**64,604**
10		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**2979,24**	**210,084**	**105,468**	**3294,792**
11		**НДС (12 %)**			**395,375**	**395,375**
		Стоимость строительства	**2979,24**	**210,084**	**500,843**	**3690,167**

Сдал:
Подрядчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 16
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела : _____ Токмурзаев А.О.

Принял:
Заказчик
Товарищество с ограниченной ответственностью Алакөл-Асыл-Құрылыс
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA
Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 20 февраля 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	2	29.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	14225893		14225893					1707107	15933000
Минус аванс	2954376		2954376					354525	3308901
К оплате	11271517		11271517					1352582	12624099

ЗАКАЗЧИК: Токмурзаев.

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев.

Форма 2В

Наименование стройки: *Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области*

Наименование объекта: *Наружные сети водоснабжения, Насосная станция 2-го подъема,*

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт

выполненных работ за февраль месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 1 Водопроводная сеть В1								
1	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм / *км трубопровода*	0,235	151044,59	29540,14	35495	6942	14188	202,9	48
				35280	11160	8291	2623	130	54,5	13
2	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм / *км трубопровода*	0,412	228588,23	30337,38	94178	12499	25178	204,8	84
				35550	11459,25	14647	4721	130	55,97	23
3	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм / *км трубопровода*	0,22196	433591,69	25695,31	96240	5703	11509	194	43
				33075	6813,45	7341	1512	130	26,38	6
4	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм / *км трубопровода*	0,235	8097,13	–	1903	–	2454	51,5	12
				8032,5	–	1888	–	130	–	–
5	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм / *км трубопровода*	6,222	8287,75	–	51566	–	64971	51,5	320
				8032,5	–	49978	–	130	–	–

6	Е22-6-8 (ДМ)								
	Демонтаж чугунных напорных раструбных труб диаметром 300 мм на арыках ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,02	122245,12	64465,12	2445	1289	2136	346,2	7
	км трубопровода		57780	24352,65	1156	487	130	118,938	2
7	Е22-6-8								
	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 300 мм на арыках (материал б/у)	0,02	220233,91	107441,86	4405	2149	3559	577	12
	км трубопровода		96300	40587,75	1926	812	130	198,23	4
8	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований К=0,050	15	408,12	169,62	6122	2544	4840	1,55	23
	м3 конструкции		238,5	4,07	3578	61	133	0,0136	–
9	Е27-18-2								
	Разборка щебеночных покрытий и оснований К=0,150	45	66,76	51,26	3004	2307	1504	0,117	5
	м3 конструкции		15,5	9,62	698	433	133	0,0356	2
	Итого по разделу 1				**295358**	**33433**			**554**
					89503	**10649**			**50**
	Стоимость: материалов, тенге				172422				
	Накладные расходы, тенге				130339				
	- заработная плата, тенге				19551				
	- трудоемкость, чел-ч				65				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				43432				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28148				
	Всего по разделу, тенге				**453845**				
	Сметная заработная плата, тенге				119703				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				669				
	Раздел 2 Водопроводные колодцы сети В1								
10	Е22-35-3								
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	36	411,46	17,71	14813	638	11162	1,4	50
	задвижка или клапан		231,75	6,75	8343	243	130	0,03	1
11	9-2-53								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	36	6480		233280				
	шт								
12	9-1-24								
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	213	328		69864				
	шт								
13	Е16-26-1								
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	213	75,82	1,57	16150	334	18404	0,41	87

	счетчик (в[illegible]лер)		67,5	–	4378	–	128	–	–
14 99-15-22	Счетчики холодной воды Unimag UNEC11OR д=15 *шт*	213	1380		293940				
15 9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	3	584		1752				
16 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	1,50115	247994,13	49389,75	372276	74141	158915	312,7	469
	т фасонных частей		62775	18657	94235	28007	130	91,12	137
17 Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	1,01051	107786,81	398,18	108920	402	9065	42,1	43
	т фасонных частей		6750	150,75	6821	152	130	0,74	1
18 Е22-34-3	Установка полиэтиленовых втулок с фланцем *шт*	127	594,94	450,71	75557	57240	42348	0,828	105
			138,83	117,67	17631	14944	130	0,452	57
19 99-22-23	Втулка фланцевая 11 полиэтил. *шт*	127	732		92964				
20 99-22-21	Фланец под втулку *шт*	127	742		94234				
21 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	195	492		95940				
22 2-1-267	Стоимость стремянок *т*	1,0804	133700		144449				
23 4-1-50	Стоимость ЗД-1 *т*	0,23316	60300		14060				
24 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,10184	47200		4807				
25 Е6-11-9	Установка соединительных элементов для повышения сейсмостойкости *т*	0,12462	64092,87	304,24	7987	38	450	20	2
			3330	114,75	415	14	105	0,56	–
26 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	26,26	36,09	0,09	948	2	104	0,0218	1
			4,39	0,05	115	1	90	0,0002	–
27 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	26,26	16,92	0,02	444	1	98	0,0213	1
			4,14	–	109	–	90	–	–
	Итого по разделу 2				**1642053**	**132914**			**762**

					2810	43408			196
	Стоимость: материалов, тенге				1366329				
	Накладные расходы, тенге				241583				
	- заработная плата, тенге				36237				
	- трудоемкость, чел-ч				121				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				113018				
	Всего по разделу, тенге				**1996654**				
	Сметная заработная плата, тенге				222455				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1079				
	Раздел 3 Колодец с хлор-сутаратором								
28	E1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	50	21,3	20,46	1065	1023	371	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	42	340	97	0,0254	1
29	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	40	6,48	6,48	259	259	81	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	84	97	0,00806	–
30	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	661	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	681	–	97	–	–
31	E1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	12	19,4	–	233	–	226	0,123	1
		м2 спланированной площади		19,4	–	233	–	97	–	–
32	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,18	7235,1	1879,87	15773	4098	5594	8,86	19
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3129	1174	130	2,061	4
33	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,37	8030		2971				
		м3								
34	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	23700		26070				
		м3								
35	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	7920		14098				
		м								

36 30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев	1	2670		2670				
	шт								
37 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
38 4-1-50	Стоимость ЗД-1	0,00376	60300		227				
	т								
39 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00151	47200		71				
	т								
40 2-1-267	Стоимость стремянки	0,01612	133700		2155				
	т								
41 Е6-11-7	Установка закладных элементов для повышения сейсмостойкости	0,00186	93997,62	304,24	175	1	65	198	–
	т		33075	114,75	62	–	105	0,56	–
42 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
	задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
43 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480				
	шт								
44 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00363	247994,13	49389,75	900	179	385	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	228	68	130	91,12	–
45 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	648,43	21,43	1297	43	328	0,6	1
	фланец		126	–	252	–	130	–	–
46 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,07	36,09	0,09	3	–	–	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	–	–	90	0,0002	–
47 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,07	16,92	0,02	1	–	–	0,0213	–
	м2		4,14	–	–	–	90	–	–
	Итого по разделу 3				**83781**	**5802**			**27**
					4859	**1673**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				73120				
	Накладные расходы, тенге				8022				
	- заработная плата, тенге				1203				

	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5508				
	Всего по разделу, тенге				**97311**				
	Сметная заработная плата, тенге				7735				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Раздел 4 Переходы под автодорогой (15шт)								
48	Е22-8-3								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,15	1004877,47	10674,97	150732	1601	10308	270	41
	км трубопровода		48825	4032	7324	605	130	19,69	3
49	Е22-20-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,15	228588,23	30337,38	34288	4551	9168	204,8	31
	км трубопровода		35550	11459,25	5333	1719	130	55,97	8
50	Е22-34-1 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30	300,56	225,63	9017	6769	5012	0,414	12
	шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,226	7
51	99-11-1 Переход полиэтилен-сталь 110-108х0,5	30	6328		12656				
	шт								
52	Е22-31-3 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,15	8287,75	–	1243	–	1567	51,5	8
	км трубопровода		8032,5	–	1205	–	130	–	–
	Итого по разделу 4				**207936**	**12921**			**92**
					15948	**4093**			**18**
	Стоимость: материалов, тенге				179067				
	Накладные расходы, тенге				26055				
	- заработная плата, тенге				3908				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14039				
	Всего по разделу, тенге				**248030**				
	Сметная заработная плата, тенге				23949				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				123				
	Всего прямые затраты				**2229128**	**185070**			**1435**
					253120	**59823**			**269**
	Стоимость: материалов, тенге				1790938				
	Накладные расходы, тенге				405999				
	- заработная плата, тенге				60899				
	- трудоемкость, чел-ч				203				

	Стоимость демонтируемых материалов, тенг				,3432				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160713				
	Всего по смете				**2795840**				
	Сметная заработная плата, тенге				373842				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1907				
	2. Насосная станция 2-го подъема. 2.1. Общестроительные работы								
	Раздел 1 Земляные работы								
53 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	98	39,76	37,82	3896	3706	1223	0,013	1
	м3 грунта		1,87	11	183	1078	97	0,0376	4
54 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,2	27,84	26,18	674	634	208	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	40	174	97	0,025	1
55 Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,67	488,7	–	1794	–	2027	3,168	12
	м3 грунта		488,7	–	1794	–	113	–	–
56 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	24,2	6,48	6,48	157	157	49	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	51	97	0,00806	–
57 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	24,2	3,2	3,2	77	77	24	–	–
	м3 грунта		–	1,04	–	25	97	0,00398	–
58 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,67	134,1	–	492	–	556	0,972	4
	м3 грунта		134,1	–	492	–	113	–	–
59 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24,2	21,55	4,52	522	109	400	0,108	3
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	412	–	97	–	–
60 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	161,7	26	26	4204	4204	841	–	–
	т		–	5,2	–	841	100	0,01092	2
	Итого по разделу 1				**11816**	**8887**			**20**
					2921	**2169**			**7**

	Стоимость: материалов, тенге				8				
	Накладные расходы, тенге				5328				
	- заработная плата, тенге				799				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1029				
	Всего по разделу, тенге				**18173**				
	Сметная заработная плата, тенге				5889				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
Раздел 2 Фундаменты									
61 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,8	8062,57	66,01	14513	119	417	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	352	45	105	0,1218	–
62 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	27	484,05	243,37	13069	6571	7256	0,668	18
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	2886	2297	140	0,3375	9
63 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	25	719,61	389,08	17990	9727	10179	0,937	23
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	3848	3423	140	0,5542	14
64 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7,155	10500		75128				
	м3								
65 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	13,575	10100		137108				
	м3								
66 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок бетон-В7,5	9,1	9001,45	311,32	81913	2833	5337	2,82	26
	м3								
			441	117,61	4013	1070	105	0,5744	5
67 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов под перегородки	0,98	9001,45	311,32	8821	305	574	2,82	3
	м3								
			441	117,61	432	115	105	0,5744	1
68 Е8-12-1	Армирование горизонтальных швов в углах и пересечениях стен из ФБС	0,05212	8679,65	422,15	452	22	517	56,4	3
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	430	8	118	0,77	–
69 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0142	65000		923				
	т								
70 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03792	62000		2351				
	т								

71 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	159	245,44	3,82	39025	607	7278	0,212	34
	м2 поверхности		37,35	1,44	5939	229	118	0,007	1
72 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	12,8	177,74	4,19	2275	54	900	0,382	5
	м2 поверхности		58,05	1,58	743	20	118	0,0076	–
73 Е6-3-1	Устройство ФМ-1 и ФМ-2, бетон В20	0,7	10129,51	260,48	7091	182	518	3,94	3
	м3		614,25	89,46	430	63	105	0,3512	–
74 Е6-13-3	Устройство приямка-бетон В20	0,25	12086,29	360,48	3022	90	414	8,99	2
	м3		1440	136,17	360	34	105	0,6651	–
75 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0088	41200		363				
	т								
76 Е6-19-1									
	Устройство сейсмопояса на отм. 0,250-бетон В15	3,2	11284,67	316,01	36111	1011	4998	8,25	26
	м3		1368	119,39	4378	382	105	0,583	2
77 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0285	69000		1967				
	т								
78 4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,128	69000		8832				
	т								
79 Е6-13-1	Устройство фундаментов под крылца бетон В7,5	2,6	8968,87	86,6	23319	225	1428	3,06	8
	м3		490,5	32,72	1275	85	105	0,1598	–
80 Е6-1-16	Устройство покрытия крылец-бетон В12,5	0,2	8629,81	196,62	1726	39	72	1,79	–
	м3		272,25	74,27	54	15	105	0,3628	–
81 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0039	41200		161				
	т								
	Итого по разделу 2				**476160**	**21785**			**153**
					25140	**7786**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				429235				
	Накладные расходы, тенге				39888				
	- заработная плата, тенге				5983				
	- трудоемкость, чел-ч				20				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты 0 %)				30963				
	Всего по разделу, тенге				**547011**				
	Сметная заработная плата, тенге				38909				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				205				
Раздел 3 Бетонные работы									
82 Е6-14-5	Устройство выпусков из фундаментов узел1 (10шт)	0,1	11499,7	793,53	1150	79	152	7,22	1
	м3		1149,75	299,77	115	30	105	1,464	–
83 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0165	45300		747				
	т								
84 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00084	50600		43				
	т								
85 Е6-11-7	Установка закладных деталей из полосовой стали	0,00236	93997,62	304,24	222	1	82	198	–
	т		33075	114,75	78	–	105	0,56	–
86 Е6-14-5	Устройство выпусков из фундаментов-узел 2(4шт)	1,6	11499,7	793,53	18400	1270	2436	7,22	12
	м3		1149,75	299,77	1840	480	105	1,464	2
87 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,04736	45300		2145				
	т								
88 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01076	50600		544				
	т								
89 Е6-11-7	Установка закладных деталей из полосовой стали	0,00189	93997,62	304,24	178	1	66	198	–
	т		33075	114,75	63	–	105	0,56	–
90 Е6-14-5	Устройство МС-1	0,4	11499,7	793,53	4600	317	609	7,22	3
	м3		1149,75	299,77	460	120	105	1,464	1
91 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0178	45300		806				
	т								
92 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00711	53600		381				
	т								
93 Е6-14-5	Устройство МС-2	1,6	11499,7	793,53	18400	1270	2436	7,22	12

		м3		1149,75	299,77	1840	480	105	1,464	2
94	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,01421	45300		644				
		т								
95	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00852	53600		457				
		т								
96	Е6-18-9	Устройство перемычек	1,018	15358,92	367,51	15635	374	2502	13,1	13
		м3		2202,75	138,83	2242	141	105	0,678	1
97	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01325	50600		670				
		т								
98	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,09162	64400		5900				
		т								
99	Е6-19-1	Устройство ж/б обвязки бетон В12,5	1,932	11081,67	316,01	21410	611	3018	8,25	16
		м3		1368	119,39	2643	231	105	0,583	1
100	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,017	69000		1173				
		т								
101	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,06396	64700		4138				
		т								
102	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,02257	44300		1000				
		т								
103	Е6-11-6	Устройство узлов сопряжения монолитной обвязки	0,00808	18837,97	11119,34	152	90	100	42,5	–
		т		7560	4200,75	61	34	105	20,52	–
104	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00808	45800		370				
		т								
		Итого по разделу 3				**99165**	**4013**			**57**
						9342	**1516**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				85810				
		Накладные расходы, тенге				11401				
		- заработная плата, тенге				1710				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6634				

	Всего по разделу, тенге				**17200**				
	Сметная заработная плата, тенге				12568				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				70				
Раздел 4 Горизонтальное армирование									
105 E8-12-1	Армирование горизонтальное	0,07675	72779,65	422,15	5586	32	762	56,4	4
	т металлических изделий		8257,5	157,5	634	12	118	0,77	–
	Итого по разделу 4				**5586**	**32**			**4**
					634	**12**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				4920				
	Накладные расходы, тенге				762				
	- заработная плата, тенге				114				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				381				
	Всего по разделу, тенге				**6729**				
	Сметная заработная плата, тенге				760				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
Раздел 5 Перекрытие									
106 E7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1771,2	403,26	10627	2420	4991	2,74	16
	шт сборных конструкций		447,75	146,29	2687	878	140	0,6601	4
107 30-17-8	Стоимость плит перекрытия	36	2410		86760				
	м2								
108 E46-25-12	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	1	209,59	100,07	210	100	155	0,511	1
	отверстие		95,85	58,82	96	59	100	0,0936	–
109 E46-25-16	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	1	256,17	119,79	256	120	184	0,607	1
	отверстие		113,63	70,1	114	70	100	0,1133	–
110 E6-22-1	Устройство МУ-1 (бетон В20)	0,43	13002,34	241,1	5591	104	620	8,06	3
	м3		1282,5	91,08	551	39	105	0,4448	–

111 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гл ая класса А-I, d=6 мм	0,00866	69000		598				
	т								
112 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,096	64400		6182				
	т								
113 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00739	41200		304				
	т								
114 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,00076	44300		34				
	т								
	Итого по разделу 5				**110562**	**2744**			**21**
					3448	**1046**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				104370				
	Накладные расходы, тенге				5950				
	- заработная плата, тенге				893				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6991				
	Всего по разделу, тенге				**123503**				
	Сметная заработная плата, тенге				5387				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
Раздел 6 Стены и перегородки									
115 Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	21,61	6996,24	335,84	151189	7258	23180	5,07	110
	м3 кладки		783	126	16921	2723	118	0,61	13
116 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	15	240,26	92,82	3604	1392	2035	0,59	9
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	1512	523	100	0,17	3
117 1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	0,9	2340		2106				
	м3								
118 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	22,7	965,09	34,37	21908	780	5407	1,21	27
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4290	292	118	0,0629	1
	Итого по разделу 6				**178807**	**9430**			**146**
					22723	**3538**			**17**

	Стоимость: материалов, тенге				46654				
	Накладные расходы, тенге				30622				
	- заработная плата, тенге				4593				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12566				
	Всего по разделу, тенге				**221995**				
	Сметная заработная плата, тенге				30854				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				178				
Раздел 9 Проемы									
119 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	7,26	828,63	71,29	6016	518	2592	1,64	12
	м2 проемов		272,25	25,25	1977	183	120	0,1042	1
120 6-1-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	7,26	5460		39640				
	м2								
121 Е15-203-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	7,26	1057,75	3,98	7679	29	953	1,18	9
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		123,53	1,51	897	11	105	0,0074	–
122 1-1-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	1020		4080				
	комплект								
123 6-9-14	Доски подоконные, марка ПД7-30 – ПД16-30, толщина 34 мм, ширина 300 мм	5,2	864		4493				
	м								
124 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
	м2								
125 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
	м2								
126 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610		21206				
	м2								
127 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								
128 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								

	Итого по разделу 9				**12580**	**547**			**21**
					2874	**194**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				109159				
	Накладные расходы, тенге				3545				
	- заработная плата, тенге				532				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6968				
	Всего по разделу, тенге				**123093**				
	Сметная заработная плата, тенге				3600				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
Раздел 10 Полы									
129	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,2	108,05	2,62	670	16	87	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	65	6	123	0,0048	–
130	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками бетон В12,5	0,434	9035,68	–	3921	–	303	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	246	–	123	–	–
131	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,2	211,49	9,95	1311	62	427	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	324	23	123	0,0182	–
132	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,4	27,92	0,67	346	8	14	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	8	3	123	0,0012	–
133	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	27,54	108,05	2,62	2976	72	389	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	289	27	123	0,0048	–
134	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками бетон В12,5	1,9278	9035,68	–	17419	–	1344	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		567	–	1093	–	123	–	–
135	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	55,08	27,92	0,67	1538	37	60	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	35	14	123	0,0012	–
136	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,2	108,05	2,62	130	3	17	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	13	1	123	0,0048	–
137	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками бетон В12,5	0,096	9035,68	–	867	–	66	3,66	–
		м3 подстилающего слоя		567	–	54	–	123	–	–
	Итого по разделу 10					**29178**	**198**			**13**
						2127	**74**			**–**

	Стоимость: материалов, тенге			26853		
	Накладные расходы, тенге			2707		
	- заработная плата, тенге			406		
	- трудоемкость, чел-ч			1		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1913		
	Всего по разделу, тенге			**33798**		
	Сметная заработная плата, тенге			2607		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			14		
	Всего прямые затраты			**1023854**	**47636**	**435**
				69209	**16335**	**68**
	Стоимость: материалов, тенге			907009		
	Накладные расходы, тенге			100203		
	- заработная плата, тенге			15030		
	- трудоемкость, чел-ч			50		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			67445		
	Всего по смете			**1191502**		
	Сметная заработная плата, тенге			100574		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			553		
	2.2. Технологическое оборудование					
	Раздел 1 Установка оборудования					
138	10-2-8					
	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин	4	98000	392000		
	шт					
139	80-1-3 Насос погружной VXCm 8/35	1	24171	24171		
	шт					
140	80-2-1(пл) Таль ручная	1	5240	5240		
	шт					
	Итого по разделу 1			**421411**	=	=
				–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге			392000		
	оборудования, тенге			29411		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			23520		
	Всего по разделу, тенге			**444931**		
	Сметная заработная плата, тенге			–		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
	Раздел 3 Арматура трубопроводная					
141	9-2-52 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190	20760		
	шт					

142	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдв. ым шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	10	6480	64800	
143	9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	7590	15180	
144	9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	8330	16660	
145	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	4	285	1140	
146	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 65 мм *шт*	8	342	2736	
147	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм *шт*	18	377	6786	
148	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	22	492	10824	
149	8-6-385	Отводы (ГОСТ 30732-2006), Ст 108х4-90-1-ППУ-ПЭ *шт*	8	9650	77200	
150	8-4-48	Переход, Dy 75х63 мм *10шт*	0,8	594	475	
151	8-4-50	Переход, Dy 110х90 мм *10шт*	0,8	1220	976	
152	11-3-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм *м*	24	400	9600	
153	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм *м*	5	445	2225	
		Итого по разделу 3			**229362** –	= –
		Стоимость: материалов, тенге			229362	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			13762	
		Всего по разделу, тенге			**243124**	
		Сметная заработная плата, тенге			–	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–	

	Всего прямые затраты			**650773**	=				=
				–	–				–
	Стоимость: материалов, тенге			621362					
	оборудования, тенге			29411					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			37282					
	Всего по смете			**688055**					
	Сметная заработная плата, тенге			–					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			–					
	2.3. Внутренние сети водопровода и канализации								
	Раздел 2 Канализация К1								
154	Е16-5-1 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	1	781,79	7,07	782	7	172	0,7	1
	м трубопровода		130,5	2,66	131	3	128	0,0129	–
155	Е16-5-2 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	14	1218,62	10,58	17061	148	2651	0,77	11
	м трубопровода		144	3,96	2016	55	128	0,0194	–
	2.1 Устройство выгреба-септика								
156	Е1-12-3 Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	215	26,5	25,45	5698	5472	1984	0,00726	2
	м3 грунта		1,05	8,46	226	1819	97	0,0316	7
157	Е1-27-3 Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	201	7,57	7,57	1522	1522	479	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	494	97	0,00942	2
158	Е1-24-3 Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	14	10,93	10,93	153	153	49	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	50	97	0,0136	–
159	Е1-145-6 Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	9,6	25,65	–	246	–	239	0,163	2
	м2 спланированной площади		25,65	–	246	–	97	–	–
160	Е22-41-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,85	26881,96	1879,87	76614	5358	7314	8,86	25
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4091	1535	130	2,061	6

161 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
162 1-1-774	Скобы ходовые	14,96	129		1930				
	кг								
163 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	26	245,44	3,82	6381	99	1189	0,212	6
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	971	37	118	0,007	–
	Итого прямые затраты				**118447**	**12759**			**47**
					7681	**3993**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				98007				
	Накладные расходы, тенге				14077				
	- заработная плата, тенге				2112				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7951				
	Всего по смете, тенге				**140475**				
	Сметная заработная плата, тенге				13786				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				69				
	4. Строительство резервуара емк. 100м3 (2шт)								
Раздел 1 Земляные работы									
164 Е1-24-1									
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	46	7,91	7,91	364	364	114	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	118	97	0,00984	–
165 Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	348	26,5	25,45	9222	8857	3210	0,00726	3
	м3 грунта								
			1,05	8,46	365	2944	97	0,0316	11
166 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12	467,1	–	5605	–	6334	2,976	36
	м3 грунта								
			467,1	–	5605	–	113	–	–
	Итого по разделу 1				**15191**	**9221**			**39**
					5970	**3062**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				9658				
	- заработная плата, тенге				1449				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1491				
	Всего по разделу, тенге				**26340**				

		Сметная заработная плата, тенге				10481				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
		Раздел 2 Бетонные, ж/бетонные работы								
167	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,3246	7940,17	66,01	74039	616	2160	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1825	232	105	0,1218	1
168	Е6-35-7	Устройство прямоугольных днищ бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей	39	13355,72	1398,17	520873	54529	120336	14,7	573
		м3		2466	472,62	96174	18432	105	1,7726	69
169	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и угловые	33,96	19400		658824				
		м3								
		Итого по разделу 2				**1253736**	**55145**			**586**
						97999	**18664**			**70**
		Стоимость: материалов, тенге				1100592				
		Накладные расходы, тенге				122496				
		- заработная плата, тенге				18374				
		- трудоемкость, чел-ч				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82574				
		Всего по разделу, тенге				**1458806**				
		Сметная заработная плата, тенге				135037				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				717				
		Всего прямые затраты				**1268927**	**64366**			**625**
						103969	**21726**			**81**
		Стоимость: материалов, тенге				1100592				
		Накладные расходы, тенге				132154				
		- заработная плата, тенге				19823				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				84065				
		Всего по смете				**1485146**				
		Сметная заработная плата, тенге				145518				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				772				

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружные сети водоснабжения	2795,84			2795,84
2	2-3	Насосная станция 2-го подъема	1990,621	29,411		2020,032
3	2-6	Резервуар емк. 100м3 (2 шт)	1485,146			1485,146
		Итого по главе 2	6271,607	29,411		6301,018
		Итого по главам 1-7	6271,607	29,411		6301,018
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	155,536			155,536

		Итого по главе 8	155,536			155,536
		Итого по главам 1-8	6427,143	29,411		6456,554
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07 2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	133,042			133,042
6		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			64,271	64,271
7		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			25,709	25,709
		Итого по главе 9	133,042		89,98	223,022
		Итого по главам 1-9	6560,185	29,411	89,98	6679,576
		Итого по сметному расчету:				
8		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**6560,185**	**29,411**	**89,98**	**6679,576**
9		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**13697,666**	**61,410**	**187,878**	**13946,954**
10		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**278,939**	**278,939**
11		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**13697,666**	**61,410**	**466,817**	**14225,893**
12		**НДС (12 %)**			**1707,107**	**1707,107**
13		**Стоимость строительства**	**13697,666**	**61,410**	**2173,924**	**15933,000**

Сдал:
Подрядчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 16
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела : _____ Токмурзаев А.О

Принял:
Заказчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
Алакөл-Асыл-Құрылыс
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA
Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 21 декабря 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	2	29.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	439 961		439 961					52 795,16	492 756,16
Минус аванс	-		-					-	-
К оплате	439 961		439 961					52 795,16	492 756,16

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Мрмеев В.

Форма 2В

Наименование стройки: *Реконструкция и строительство сис лы водоснабжения с.Ынталы Алакольского райс Алматинской области*

Наименование объекта: *Наружные сети водоснабжения*

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт

выполненных работ за декабрь месяц 2012 года.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопроводная сеть В1									
1	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,36768	433591,69	25695,31	159423	9448	19066	194	71
		км трубопровода		33075	6813,45	12161	2505	130	26,38	10
2	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	0,2836	440,21	332,43	125	94	70	0,611	–
		шт		102,38	86,87	29	25	130	0,333	–
3	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10,92	300,56	225,63	3283	2465	1824	0,414	5
		шт		69,53	58,98	759	644	130	0,226	2
		Итого по разделу 1				**162831**	**12007**			**76**
						12949	**3174**			**12**
		Стоимость: материалов, тенге				137875				
		Накладные расходы, тенге				20960				
		- заработная плата, тенге				3144				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11027				
		Всего по разделу, тенге				**194818**				
		Сметная заработная плата, тенге				19267				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				98				
		Всего прямые затраты				**162831**	**12007**			**76**
						12949	**3174**			**12**
		Стоимость: материалов, тенге				137875				
		Накладные расходы, тенге				20960				
		- заработная плата, тенге				3144				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11027				
		Всего по смете				**194818**				

Сметная заработная плата, тенге 19267
Нормативная трудоемкость, чел-ч 98

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружные сети водоснабжения	194,818			194,818
		Итого по главе 2	194,818			194,818
		Итого по главам 1-7	194,818			194,818
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	4,831			4,831
		Итого по главе 8	4,831			4,831
		Итого по главам 1-8	199,649			199,649
		сметная з/плата				19,948
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,102
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	4,133			4,133
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1,996	1,996
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,799	0,799
		Итого по главе 9	4,133		2,795	6,928
		Итого по главам 1-9	203,782		2,795	206,577
		сметная з/плата				24,644
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,114
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**203782**		**2795**	**206577**
7		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**425498**		**5836**	**431334**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**8627**	**8627**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**425498**		**14463**	**439961**
10		**НДС (12 %)**			**52795,16**	**52795,16**
11		**Стоимость строительства**	**425498**		**67258,16**	**492756,16**

Сдал:
Подрядчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
РНН 091500211776
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы 148

Начальник отдела _____ Токмурзаев А.О.

Принял:
Заказчик
Товарищество с ограниченной отвественностью
Алакөл-Асыл-Құрылыс
РНН 091500212081
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 09 ноября 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	2	29.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	82 261 973,00		82 261 973,00					9 871 436	92 133 409,00
Минус аванс	77 012 520,70		77 012 520,70					9 241 502	86 254 022,70
К оплате	5 249 452,30		5 249 452,30					629 934	5 879 386,30

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопроводная сеть В1									
1	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	5532,072	26,5 / 1,05	25,45 / 8,46	146600 / 5809	140791 / 46801	51032 / 97	0,00726 / 0,0316	40 / 175
2	Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	5991,804	36,4 / 1,44	34,96 / 11,62	218102 / 8628	209473 / 69625	75905 / 97	0,00998 / 0,0434	60 / 260
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	170,352	467,1 / 467,1	– / –	79571 / 79571	– / –	89915 / 113	2,976 / –	507 / –
4	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	185,64	791,1 / 791,1	– / –	146860 / 146860	– / –	165952 / 113	4,272 / –	793 / –
5	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек *м3 грунтовой подушки*	234,052	89 / 0,25	88,73 / 24,61	20831 / 59	20767 / 5760	5644 / 97	0,0018 / 0,08482	– / 20
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	100,1	134,1 / 134,1	– / –	13423 / 13423	– / –	15168 / 113	0,972 / –	97 / –

7 Е1-12-3									
	Засыпка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1200,472	26,5	25,45	31813	30552	11074	0,00726	9
	м3 грунта		1,05	8,46	1260	10156	97	0,0316	38
8 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1200,472	25,65	5,38	30792	6459	23604	0,129	155
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	24334	–	97	–	–
9 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9989,252	7,57	7,57	75619	75619	23837	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	24574	97	0,00942	94
10 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	9989,252	18,22	18,22	182004	182004	61335	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	63232	97	0,02069	207
11 Е22-8-3									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,14997	1029977,47	10674,97	154466	1601	10305	270	40
	км трубопровода		48825	4032	7322	605	130	19,69	3
12 Е22-8-1									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 38 мм с гидравлическим испытанием	0,0858	259350,88	6788,5	22252	582	5381	253	22
	км трубопровода		45675	2565	3919	220	130	12,52	1
13 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,5252	433591,69	25695,31	661314	39190	79089	194	296
	км трубопровода		33075	6813,45	50446	10392	130	26,38	40
14 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	0,4444	440,21	332,43	196	148	109	0,611	–
	шт		102,38	86,87	45	39	130	0,333	–
	Итого по разделу 1				**1783843**	**707186**			**2019**
					341676	**231404**			**838**
	Стоимость: материалов, тенге				734981				
	Накладные расходы, тенге				618350				
	- заработная плата, тенге				92753				
	- трудоемкость, чел-ч				309				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				144132				
	Всего по разделу, тенге				**2546325**				
	Сметная заработная плата, тенге				665833				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3166				

Всего прямые затраты	**3843**	**707186**	**2019**
	341676	**231404**	**838**
Стоимость: материалов, тенге	734981		
Накладные расходы, тенге	618350		
- заработная плата, тенге	92753		
- трудоемкость, чел-ч	309		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	144132		
Всего по смете	**2546325**		
Сметная заработная плата, тенге	665833		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3166		

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружные сети водоснабжения	2546,325			2546,325
		Итого по главе 2	2546,325			2546,325
		Итого по главам 1-7	2546,325			2546,325
		сметная з/плата				665,833
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,166
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	63,149			63,149
		сметная з/плата (К=0,141)				8,904
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,051
		Итого по главе 8	63,149			63,149
		Итого по главам 1-8	2609,474			2609,474
		сметная з/плата				674,737
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,217
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 таб	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	54,016			54,016
		сметная з/плата (К=0,46)				24,847
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				0,151
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			26,095	26,095
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			10,438	10,438
		Итого по главе 9	54,016		36,533	90,549
		Итого по главам 1-9	2663,49		36,533	2700,023
		сметная з/плата				736,117
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,368
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2663,49**		**36,533**	**2700,023**
7		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**5561,367**		**76,281**	**5637,648**
		сметная з/плата				1537,012

8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %			112,753	112,753
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	5561,367		189,034	5750,401
10		НДС (12 %)			690,048	690,048
11		Стоимость строительства	5561,367		879,082	6440,449

Принял:
Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
РНН 091500211776
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения: город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела _____ Ботабаев А.М.

Сдал
Подрядчик
Товарищество с ограниченной отвественностью
Алакөл-Асыл-Құрылыс
РНН 091500212081
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ДЛЯ ФОРМ № 2

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 05 октября 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	2	29.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	75 838 099		75 838 099					9 100 571	84 938 670
Минус аванс	70 865 777		70 865 777					8 503 893	79 369 670
К оплате	4 972 322		4 972 322					596 678	5 569 000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт
выполненных работ за октябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопроводные колодцы сети В1								
1	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	522	26,5	25,45	13833	13285	4815	0,00726	4
		м3 грунта		1,05	8,46	548	4416	97	0,0316	16
2	Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	564	36,4	34,96	20530	19717	7145	0,00998	6
		м3 грунта		1,44	11,62	812	6554	97	0,0434	24
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	684	7,57	7,57	5178	5178	1633	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	1683	97	0,00942	6
4	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	684	3,28	3,28	2244	2244	703	–	–
		м3 грунта		–	1,06	–	725	97	0,00408	3
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	684	25,65	5,38	17545	3680	13449	0,129	88
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	13865	–	97	–	–

6	Е1-145-7								
	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	305	32,63	–	9952	–	9653	0,208	63
	м2 спланированной площади								
			32,63	–	9952	–	97	–	–
7	Е1-24-3								
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	402	10,93	10,93	4394	4394	1384	–	–
	м3 грунта								
			–	3,55	–	1427	97	0,0136	5
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	122,66	7235,1	1879,87	887457	230585	314759	8,86	1087
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	176078	66044	130	2,061	253
9	30-1-4								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	1	7520		7520				
	м3								
10	30-1-5								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	3,02	7830		23647				
	м3								
11	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки-бетон В10	36,85	8378,77	66,01	308758	2432	8539	1,35	50
	м3								
			195,75	24,93	7213	919	105	0,1218	4
12	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт								
			254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
13	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	560		1680			
	шт								
14	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
	шт								
			272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
15	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	35	18075,87	36,99	632655	1295	13719	1,82	64
	шт								
			288	13,5	10080	473	130	0,07	2
16	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	695	20	130	0,03	–
17	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	6480		19440			
	шт								

Итого по разделу 2	**0366**	**282999**	**1372**
	220278	**82315**	**313**
Стоимость: материалов, тенге	1477089		
Накладные расходы, тенге	378129		
- заработная плата, тенге	56719		
- трудоемкость, чел-ч	189		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	141510		
Всего по разделу, тенге	**2500005**		
Сметная заработная плата, тенге	359312		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1874		
Всего прямые затраты	**1980366**	**282999**	**1372**
	220278	**82315**	**313**
Стоимость: материалов, тенге	1477089		
Накладные расходы, тенге	378129		
- заработная плата, тенге	56719		
- трудоемкость, чел-ч	189		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	141510		
Всего по смете	**2500005**		
Сметная заработная плата, тенге	359312		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1874		

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружные сети водоснабжения	2500,005			2500,005
		Итого по главе 2	2500,005			2500,005
		Итого по главам 1-7	2500,005			2500,005
		сметная з/плата				359,312
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,874
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	62			62
		сметная з/плата (К=0,141)				8,742
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,05
		Итого по главе 8	62			62
		Итого по главам 1-8	2562,005			2562,005
		сметная з/плата				368,054
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,924
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07 2002 т.3	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	53,034			53,034
		сметная з/плата (К=0,46)				24,396

		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=[illegible]028)				0,148
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			25,62	25,62
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			10,248	10,248
		Итого по главе 9	53,034		35,868	88,902
		Итого по главам 1-9	2615,039		35,868	2650,907
		сметная з/плата				428,318
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,072
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2615,039**		**35,868**	**2650,907**
7		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**5460,201**		**74,892**	**5535,093**
		сметная з/плата				894,328
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**110,702**	**110,702**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**5460,201**		**185,594**	**5645,795**
10		**НДС (12 %)**			**677,495**	**677,495**
11		**Стоимость строительства**	**5460,201**		**863,089**	**6323,290**

Сдал:

Подрядчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
РНН 091500211776
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения: город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела _____ Ботабаев А.М.

Принял:

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью Алакөл-Асыл-Құрылыс
РНН 091500212081
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 21 сентября 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	2	29.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	70 865 777		70 865 777					8 503 893	79 369 670
Минус аванс	65 520 241		65 520 241					7 862 429	73 382 670
К оплате	5 345 536		5 345 536					641 464	5 987 000

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:** Ирмекеев

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт

выполненных работ за сентябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопроводная сеть В1									
1	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	5106,528	26,5	25,45	135323	129961	47106	0,00726	37
		м3 грунта		1,05	8,46	5362	43201	97	0,0316	161
2	Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	5530,896	36,4	34,96	201325	193360	70066	0,00998	55
		м3 грунта		1,44	11,62	7964	64269	97	0,0434	240
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	157,248	467,1	–	73451	–	83000	2,976	468
		м3 грунта		467,1	–	73451	–	113	–	–
4	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	171,36	791,1	–	135563	–	153186	4,272	732
		м3 грунта		791,1	–	135563	–	113	–	–
5	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек	216,048	89	88,73	19228	19170	5210	0,0018	–
		м3 грунтовой подушки		0,25	24,61	54	5317	97	0,08482	18
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	92,4	134,1	–	12391	–	14002	0,972	90

	м3 грунта		134,1	–	12391	–	113	–	–
7 Е1-12-3	Засыпка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1108,128	26,5	25,45	29365	28202	10223	0,00726	8
	м3 грунта		1,05	8,46	1164	9375	97	0,0316	35
8 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1108,128	25,65	5,38	28423	5962	21788	0,129	143
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	22462	–	97	–	–
9 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9220,848	7,57	7,57	69802	69802	22003	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	22683	97	0,00942	87
10 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	9220,848	18,22	18,22	168004	168004	56617	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	58368	97	0,02069	191
11 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,13843	1029977,47	10674,97	142580	1478	9512	270	37
	км трубопровода		48825	4032	6759	558	130	19,69	3
12 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 38 мм с гидравлическим испытанием	0,0792	259350,88	6788,5	20541	538	4966	253	20
	км трубопровода		45675	2565	3617	203	130	12,52	1
13 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,95216	433591,69	25695,31	846440	50161	101230	194	379
	км трубопровода		33075	6813,45	64568	13301	130	26,38	51
14 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	0,672	440,21	332,43	296	223	165	0,611	–
	шт		102,38	86,87	69	58	130	0,333	–
15 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10,08	300,56	225,63	3030	2274	1685	0,414	4
	шт		69,53	58,98	701	595	130	0,226	2
	Итого по разделу 1				**1885762**	**669135**			**1973**
					334125	**217928**			**789**

Стоимость: материалов, тенге	882502		
Накладные расходы, тенге	600759		
- заработная плата, тенге	90114		
- трудоемкость, чел-ч	300		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	149191		
Всего по разделу, тенге	**2635712**		
Сметная заработная плата, тенге	642167		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3062		
Всего прямые затраты	**1885762**	**669135**	**1973**
	334125	**217928**	**789**
Стоимость: материалов, тенге	882502		
Накладные расходы, тенге	600759		
- заработная плата, тенге	90114		
- трудоемкость, чел-ч	300		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	149191		
Всего по смете	**2635712**		
Сметная заработная плата, тенге	642167		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3062		

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружные сети водоснабжения	2635,712			2635,712
		Итого по главе 2	2635,712			2635,712
		Итого по главам 1-7	2635,712			2635,712
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	65,366			65,366
		Итого по главе 8	65,366			65,366
		Итого по главам 1-8	2701,078			2701,078
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 таб	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	55,912			55,912
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			27,011	27,011
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			10,804	10,804
		Итого по главе 9	55,912		37,815	93,727
		Итого по главам 1-9	2756,99		37,815	2794,805
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2756,99**		**37,815**	**2794,805**

7		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	5756,595		78,958	5835,553
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			116,711	116,711
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	5756,595		195,669	5952,264
10		НДС (12 %)			714,272	714,272
11		Стоимость строительства	5756,595		909,941	6666,536

Принял:
Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
РНН 091500211776
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела _____ Ботабаев А.М.

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной отвественностью
Алакөл-Асыл-Құрылыс
РНН 091500212081
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

Счет-фактура № 10 от 21 сентября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 091500212081, РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0010665, от 05.09.2012

ИИК поставщика: KZ069650000037071747, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 2 от 29.05.2012 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 091500212081, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 091500211776, ГУ "Жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 091500211776,

ИИК получателя: KZ85070103KSN0915000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района Алматинской области	шт	1	5 952 264,00	5 952 264,00	12%	714 271,68	6 666 535,68	0	
Всего по счету:					**5 952 264,00**		**714 271,68**	**6 666 535,68**		

Руководитель: Ирмекеев Н. А.

Ирмекеев

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер: Магазумов Д. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за 09 августа 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	2	29.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	64 913 513		64 913 513					7 789 621	72 703 134, 00
Минус аванс	22 897 441		22 897 441					2 747 693	25 645 134, 00
К оплате	17 949 107		17 949 107					2 153 893	20 103 000, 00

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев.

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Скважины, Насоные станции 2-го подъема, Наружные сети электроснабжения, Наружные сети водоснабжения

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт
выполненных работ за август месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Бурение скважины								
	Раздел 2 Крепление скважин									
1	Е4-60-1	Разглинизация водоносного горизонта К=2,000	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105	57,3	344
		сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
2	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	2	90284,54	79012,04	180569	158024	51702	57,3	115
		сутки		11272,5	13583,94	22545	27168	104	48,14	96
3	Е4-55-1	Подбашмачный тампонаж глиной скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	120	1446,17	1164,92	173540	139790	60052	1,74	209
		м		281,25	199,93	33750	23992	104	0,82	98
4	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	25,64	6450		165378				
		т								
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подушки	2	7940,17	66,01	15880	132	464	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
6	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 60х5 мм	360	443		159480				
		м								
		Итого по разделу 2				**1236554**	**772018**			**671**
						124322	**132714**			**483**
		Стоимость: материалов, тенге				340214				

	Накладные расходы, тенге				267323				
	- заработная плата, тенге				40098				
	- трудоемкость, чел-ч				134				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90233				
	Всего по разделу, тенге				**1594110**				
	Сметная заработная плата, тенге				297134				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1288				
	Раздел 3 Монтаж оборудования								
7 Ц7-247-8	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 3 ЭЦВ 6-16	2	26016	12010	52032	24020	21060	51	102
	шт		9045	2655	18090	5310	90	15,517	31
8 80-1-11	Насос ЭЦВ 6-16-190	1	92557		92557				
	шт								
9 Ц8-573-2	Станция управления	2	948	337	1896	674	950	2	4
	шт		428	72	856	144	95	0,421	1
10 80-1-2	СУЗ-40	1	23183		23183				
	шт								
11 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
	счетчик (водомер)		67,5	–	135	–	128	–	–
12 99-2-15	Водомер МТК	1	6526		6526				
	шт								
13 Ц11-32-1	Монтаж электроуравнемера	2	2992	52,88	5984	106	3188	10	20
	комплект		1768,5	2,25	3537	5	90	0,01314	–
14 80-80-1(пл)	Электроуровнемер ЭУ	1	23058		23058				
	шт								
	Итого по разделу 3				**205388**	**24803**			**127**
					22618	**5459**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				19169				
	оборудования, тенге				138798				
	Накладные расходы, тенге				25371				
	- заработная плата, тенге				3806				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5518				
	Всего по разделу, тенге				**236277**				
	Сметная заработная плата, тенге				31883				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				172				

	Всего прямые затраты				**1441942**	**796821**			**798**
					146940	**138173**			**515**
	Стоимость: материалов, тенге				359383				
	оборудования, тенге				138798				
	Накладные расходы, тенге				292694				
	- заработная плата, тенге				43904				
	- трудоемкость, чел-ч				147				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95751				
	Всего по смете				**1830387**				
	Сметная заработная плата, тенге				329017				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1460				
	2. Насосные станции на водозаборных скважинах								
1 Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	206	26,5	25,45	5459	5243	1900	0,00726	1
	м3 грунта		1,05	8,46	216	1743	97	0,0316	7
2 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	180	7,57	7,57	1363	1363	430	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	443	97	0,00942	2
3 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	180	25,65	5,38	4617	968	3540	0,129	23
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	3649	–	97	–	–
4 Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	24	25,65	–	616	–	598	0,163	4
	м2 спланированной площади		25,65	–	616	–	97	–	–
5 Е1-34-3	Устройство насыпей из грунта 3 группы	90	28,68	28,68	2581	2581	703	–	–
	м3 грунта		–	8,05	–	725	97	0,0264	2
6 Е1-145-5	Планировка насыпи в грунтах 2 группы вручную	160	19,4	–	3104	–	3011	0,123	20
	м2 спланированной площади		19,4	–	3104	–	97	–	–
7 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,14	7235,1	1879,87	29953	7783	10624	8,86	37
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	5943	2229	130	2,061	9
8 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,02	23700		24174				
	м3								

9 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопров[illegible]ных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 [illegible] шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	5,94	7920		47045				
	м								
10 30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев	2	2670		5340				
	шт								
11 30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	0,6	7830		4698				
	м3								
12 30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	7,24	7830		56689				
	м3								
13 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,04	4740		190				
	м3								
14 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,28	201,7	9,95	1267	62	432	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	328	23	123	0,0182	–
15 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,56	25,47	0,67	320	8	14	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	8	3	123	0,0012	–
16 Е6-11-8	Установка соединительных элементов для повышения сейсмостойкости	0,0876	70437,87	304,24	6170	27	901	58	5
	т								
			9675	114,75	848	10	105	0,56	–
17 1-1-774	Скобы ходовые	27,2	129		3509				
	кг								
18 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
	комплект								
19 Е10-35-1	Установка крышки деревянной	2	332,3	23,87	665	48	263	0,677	1
	изделие		100,35	9,02	201	18	120	0,044	–
20 6-9-44	Стоимость крышки деревянной (прим)	2	426		852				
	шт								
21 Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	2	952,37	36,99	1905	74	576	1,22	2
	счетчик (водомер)								
			211,5	13,5	423	27	128	0,07	–
22 99-12-2	Водомер "Woltex" д=50 мм	1	20204		20204				
	шт								
23 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	727	1,62	3
	шт								
			272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
24 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
	комплект								
			40,5	–	81	–	128	–	–

25	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		задвижка или клапан		144	2,25	576	9	130	0,01	–
26	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
		шт								
27	Е22-33-5	Установка оголовка трубчатого колодца	0,52384	247994,13	49389,75	129909	25872	55454	312,7	164
		т фасонных частей		62775	18657	32884	9773	130	91,12	48
28	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	16	285		4560				
		шт								
29	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	8	492		3936				
		шт								
30	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм для ввода кабеля	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1
		км трубопровода		45900	749,25	92	1	130	3,66	–
31	Е22-1-1	Устройство трубы вентиляционной	0,004	387314,07	1984,82	1549	8	243	270	1
		км трубопровода		45900	749,25	184	3	130	3,66	–
32	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03272	247994,13	49389,75	8114	1616	3463	312,7	10
		т фасонных частей		62775	18657	2054	610	130	91,12	3
33	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1101	2,65	5
		дефлектор		427,5	2,25	855	5	128	0,01	–
34	1-1-724	Резина прессованная	0,94	425		400				
		кг								
35	1-1-723	Паронит (прим)	0,1	231		23				
		кг								
36	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4,34	36,09	0,09	157	–	17	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	19	–	90	0,0002	–
37	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	4,34	16,92	0,02	73	–	16	0,0213	–
		м2		4,14	–	18	–	90	–	–
38	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,01	62566,88	6788,5	626	68	628	253	3
		км трубопровода								

			45675	2565	457	26	130	12,52	–
39 8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабж ,я из стальных электросварных труб, 57х4 мм	10	503		5030				
	м								
40 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
	задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
41 9-3-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	4310		8620				
	шт								
42 8-6-36	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 65х3,2 мм	360	476		171360				
	м								
	Всего прямые затраты				**620394**	**45819**			**288**
					53389	**15667**			**71**
	Стоимость: материалов, тенге				521186				
	Накладные расходы, тенге				86008				
	- заработная плата, тенге				12901				
	- трудоемкость, чел-ч				43				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42384				
	Всего по смете				**748786**				
	Сметная заработная плата, тенге				81957				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				402				
	3. Наружные сети электроснабжения								
Раздел 1 1 ТП-10/0,4кВ									
1 Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
	подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2 Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
	подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3 75-4-54	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 63/6-10	1	170400		170400				
	шт								
4 75-3-3	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 63/6-10 У1	1	166400		166400				
	шт								
5 30-19-62	Лежень ж/б	2	8640		17280				
	шт								

6 Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования-разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1546	7,42	7
	комплект		1386	85,5	1386	86	105	0,42	–
7 80-225-3	РЛНД-1	1	21936		21936				
	шт								
8 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
9 99-22-55	Счетчик СА4-Э412	1	4350		4350				
	шт								
10 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	95	51,7	2,8	4912	266	2510	0,16	15
	м		27,5	0,3	2613	29	95	0,002	–
11 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
	шт		116	2,5	928	20	95	0,015	–
12 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
	м		23	0,4	92	2	95	0,002	–
	Итого по разделу 1				**396395**	**3911**			**45**
	Стоимость: материалов, тенге				**7864**	**1035**			**4**
	оборудования, тенге				25884				
					358736				
	Накладные расходы, тенге				8960				
	- заработная плата, тенге				1344				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2797				
	Всего по разделу, тенге				**408152**				
	Сметная заработная плата, тенге				10243				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				53				

Раздел 2 ВЛ - 10кВ

13 Ц8-59-1 (ДМ)	Выключатель масляный -демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	620,8	78,8	621	79	534	2,8	3
	шт		542	19,8	542	20	95	0,1156	–
14 Ц8-58-2	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным	1	2178,6	66,6	2179	67	1898	11	11

		шт								
				1980	18	1980	18	95	0,105	–
15	80-2-14	Выключатель ВВ/TEL-10-20/100	1	161403		161403				
		шт								
16	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора								
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
17	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора								
				506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
18	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	16	17400		278400				
		шт								
19	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,4233	23548,15	15193,9	9968	6432	4967	42,3	18
		км линии								
				7380	3795,17	3124	1606	105	14,12	6
20	99-12-1	СИП -3 1х50к=1,030	1,3081	49		64				
		м								
21	99-1-11	Оголовок ОГs59	5	2277		11385				
		шт								
22	99-11-22	Оголовок ОГs59	2	2464		4928				
		шт								
23	99-1-55	Накладка ОГ52	1	87		87				
		шт								
24	99-11-2	Траверса ТМ 73	2	1414		2828				
		шт								
25	99-11-3	Траверса ТМs60а	2	426		852				
		шт								
26	99-11-4	Хомут Х1	4	147		588				
		шт								
27	99-11-5	Крепление подкоса У1	4	709		2836				
		шт								
28	1-1-770	Скобы СК-7 (прим)	6	825		4950				
		шт								
29	99-11-6	Проводник 3П21	3,5	118		413				
		шт								
30	1-5-169	Стоимость гайки М20(прим)	4	1560		6240				
		шт								
31	99-12-1	Зажим плашечный	20	254		5080				
		шт								

32	99-12-2	Кожух защитный	шт	20	110		2200			
33	99-12-3	Изолятор штыревой	шт	23	2298		52854			
34	99-12-4	Вязка спиральная	шт	46	4248		195408			
35	99-12-5	Изолятор натяжной	шт	6	2801		16806			
36	99-12-6	Зажим натяжной	шт	6	2294		13764			
37	99-12-7	Зажим прокалывающий	шт	3	920		2760			
38	99-12-8	Кожух защитный	шт	3	219		657			
39	99-12-9	Искровой разрядник SDi20.3	шт	21	2806		58926			
40	99-12-10	Искровой разрядник SDi10.2	шт	6	3721		22326			
		Итого по разделу 2					**883419**	**21565**		**80**
							13638	**5815**		**23**
		Стоимость: материалов, тенге					686813			
		оборудования, тенге					161403			
		Накладные расходы, тенге					20170			
		- заработная плата, тенге					3026			
		- трудоемкость, чел-ч					10			
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					44543			
		Всего по разделу, тенге					**948132**			
		Сметная заработная плата, тенге					22479			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					113			

Раздел 3 КЛ-0,4кВ и сигнализация уровня

41	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	68	46,51	44,35	3163	3016	1266	0,015	1
					2,16	17,03	147	1158	97	0,0688	5
42	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	м3 грунта	52	3,82	3,82	199	199	67	–	–
					–	1,32	–	69	97	0,00433	–
43	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		52	25,65	5,38	1334	280	1022	0,129	7

	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	1054	–	97	–	–
44 30-8-92	Песок природный	16	1370		21920				
	м3								
45 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм	0,024	339781,67	1984,82	8155	48	1456	270	6
	км трубопровода								
			45900	749,25	1102	18	130	3,66	–
46 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	24	27,7	2,1	665	50	461	0,1	2
	м кабеля								
			19,7	0,5	473	12	95	0,003	–
47 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	219	36,7	27,8	8037	6088	3266	0,06	13
	м кабеля								
			8,8	6,9	1927	1511	95	0,04	9
48 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	154	11,2	7,9	1725	1217	775	0,02	3
	м кабеля								
			3,3	2	508	308	95	0,011	2
49 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	219	32,4	23,7	7096	5190	3016	0,06	13
	м кабеля								
			8,6	5,9	1883	1292	95	0,034	7
50 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	154	18,8	14,2	2895	2187	1170	0,03	5
	м кабеля		4,5	3,5	693	539	95	0,021	3
51 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	1,76	12200		21472				
	1000шт								
52 16-1-480	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3x25+1x16 мм2	0,1275	273000		34808				
	1000м								
53 16-1-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x4 мм2	0,08976	42000		3770				
	1000м								
54 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2x1,5 мм2	0,08976	28900		2594				
	1000м								
55 16-3-93	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 7x1,5 мм2	0,03876	177600		6884				
	1000м								
56 16-3-91	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2	0,05916	161800		9572				
	1000м								

57 16-7-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1 мм2	0,18025	6640		1197				
	1000м								
58 99-131-1	Провод ВПП 10мм	269,86	138		37241				
	м								
59 Ц8-158-15	Заделка концевая сухая	6	273,2	–	1639	–	1140	1	6
	шт		200	–	1200	–	95	–	–
	Итого по разделу 3				**174366**	**18275**			**56**
					8987	**4907**			**26**
	Стоимость: материалов, тенге				147104				
	Накладные расходы, тенге				13639				
	- заработная плата, тенге				2046				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11280				
	Всего по разделу, тенге				**199285**				
	Сметная заработная плата, тенге				15940				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				89				
	Всего прямые затраты				**1454180**	**43751**			**181**
					30489	**11757**			**53**
	Стоимость: материалов, тенге				859801				
	оборудования, тенге				520139				
	Накладные расходы, тенге				42769				
	- заработная плата, тенге				6416				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				202				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58620				
	Всего по смете				**1555569**				
	Сметная заработная плата, тенге				48662				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				255				
	4. Наружные сети водоснабжения								
Раздел 1 Водопроводная сеть В1									
1 Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	4559,4	26,5	25,45	120824	116037	42059	0,00726	33
	м3 грунта		1,05	8,46	4787	38573	97	0,0316	144
2 Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	4938,3	36,4	34,96	179754	172643	62559	0,00998	49
	м3 грунта								

			1,44	11,62	7111	57383	97	0,0434	214
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до . без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	140,4	467,1	–	65581	–	74107	2,976	418
		м3 грунта								
				467,1	–	65581	–	113	–	–
4	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	153	791,1	–	121038	–	136773	4,272	654
		м3 грунта								
				791,1	–	121038	–	113	–	–
5	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек	192,9	89	88,73	17168	17116	4651	0,0018	–
		м3 грунтовой подушки								
				0,25	24,61	48	4747	97	0,08482	16
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	82,5	134,1	–	11063	–	12501	0,972	80
		м3 грунта								
				134,1	–	11063	–	113	–	–
7	Е1-12-3	Засыпка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	989,4	26,5	25,45	26219	25180	9127	0,00726	7
		м3 грунта								
				1,05	8,46	1039	8370	97	0,0316	31
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	989,4	25,65	5,38	25378	5323	19453	0,129	128
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	20055	–	97	–	–
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8232,9	7,57	7,57	62323	62323	19645	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	20253	97	0,00942	78
10	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	8232,9	18,22	18,22	150003	150003	50551	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	52114	97	0,02069	170
11	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,1236	1029977,47	10674,97	127305	1319	8493	270	33
		км трубопровода								
				48825	4032	6035	498	130	19,69	2
12	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,07	259350,88	6788,5	18155	475	4390	253	18
		км трубопровода								
				45675	2565	3197	180	130	12,52	1

13 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,743	433591,69	25695,31	755750	44787	90384	194	338
	км трубопровода		33075	6813,45	57650	11876	130	26,38	46
14 E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	0,6	440,21	332,43	264	199	147	0,611	–
	шт		102,38	86,87	61	52	130	0,333	–
15 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,56	225,63	2705	2031	1504	0,414	4
	шт		69,53	58,98	626	531	130	0,226	2
16 8-5-102	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d=125 мм	2	5020		10040				
	шт								
17 99-11-1	Неразъемные соединение-переход полиэтилен/сталь 110-108х5	30	6328		189840				
	шт								
	Итого по разделу 1				**1883410**	**597436**			**1762**
					298291	**194577**			**704**
	Стоимость: материалов, тенге				987683				
	Накладные расходы, тенге				536344				
	- заработная плата, тенге				80452				
	- трудоемкость, чел-ч				268				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				145185				
	Всего по разделу, тенге				**2564939**				
	Сметная заработная плата, тенге				573320				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2734				

Раздел 2 Водопроводные колодцы сети В1

18 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	60,2	23700	1426740
	м3			
19 30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	53,4	6230	332682
	м			
20 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	65,86	7920	521611
	м			
21 30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	134	2670	357780
	шт			

22	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	67	8060	540020		
		. лплект					
		Итого по разделу 2			**3178833**	=	=
					–	–	–
		Стоимость: материалов, тенге			3178833		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			190730		
		Всего по разделу, тенге			**3369563**		
		Сметная заработная плата, тенге			–		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
		Всего прямые затраты			**5062243**	**597436**	**1762**
					298291	**194577**	**704**
		Стоимость: материалов, тенге			4166516		
		Накладные расходы, тенге			536344		
		- заработная плата, тенге			80452		
		- трудоемкость, чел-ч			268		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			335915		
		Всего по смете			**5934502**		
		Сметная заработная плата, тенге			573320		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			2734		

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружные сети водоснабжения	5934,502			5934,502
2	2-2	Насосные станции на водозаборных скважинах	748,786			748,786
3	2-4	Скважины	1691,589	138,798		1830,387
		Итого по главе 2	8374,877	138,798		8513,675
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Наружные сети электроснабжения	1035,43	520,139		1555,569
		Итого по главе 4	1035,43	520,139		1555,569
		Итого по главам 1-7	9410,307	658,937		10069,244
		сметная з/плата				1032,956
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,851
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	233,376			233,376
		сметная з/плата (К=0,141)				32,906
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,187
		Итого по главе 8	233,376			233,376
		Итого по главам 1-8	9643,683	658,937		10302,62
		сметная з/плата				1065,862
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,038

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	199,624			199,624
		сметная з/плата (К=0,46)				91,827
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				0,559
7		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			96,437	96,437
8		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			38,575	38,575
9		Стоимость каротажных работ	486,053			486,053
		Итого по главе 9	685,677		135,012	820,689
		Итого по главам 1-9	10329,36	658,937	135,012	11123,309
		сметная з/плата				1292,701
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,597
		Итого по сметному расчету:				
10		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**10329,36**	**658,937**	**135,012**	**11123,309**
11		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**21567,704**	**1375,86**	**281,905**	**23225,469**
		сметная з/плата				2699,16
12		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**464,509**	**464,509**
13		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**21567,704**	**1375,86**	**746,414**	**23689,978**
14		**НДС (12 %)**			**2842,797**	**2842,797**
15		**Стоимость строительства**	**21567,704**	**1375,86**	**3589,211**	**26532,775**

Принял:
Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
РНН 091500211776
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения: город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела: _____ Ботабаев А.М.

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной отвественностью
Алакөл-Асыл-Құрылыс
РНН 091500212081
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор: _____ Ирмекеев Н.А.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Ынталы Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за 03 июля 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	2	29.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	41 223 535		41 223 535					4 946 824	46 170 359, 00
Минус аванс	17 156 571		17 156 571					2 058 788	19 215 359, 00
К оплате	24 066 964		24 066 964					2 888 036	26 955 000, 00

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Жумекеев.

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*
Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Работы по объекту: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынталы Алакольского района Алматинской области

Акт

выполненных работ на 03 июля 2012 года.

Бурение скважин (2 шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Буровые работы									
1	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м*	440	20913,53	17168,93	9201953	7554329	2542142	19,063	8388
				3408,08	2147,3	1499555	944812	104	7,64225	3363
2	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; *м*	38	26525,43	21851,36	1007966	830352	279425	24,262	922
				4337,55	2732,93	164827	103851	104	9,7265	370
3	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; *м*	2	2140,9	1775,87	4282	3552	1468	1,9642	4
				333,9	371,88	668	744	104	1,56576	3
4	99-1-1	Долота трехшарошечные д=394 мм *шт*	2,967	135102		400848				
5	1-6-41	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5Т-ПВ-2 *шт*	37,84	48800		1846592				

	Итого по разделу 1				**161641**	**8388233**			**9314**
					1665050	**1049407**			**3736**
	Стоимость: материалов, тенге				2408358				
	Накладные расходы, тенге				2823035				
	- заработная плата, тенге				423455				
	- трудоемкость, чел-ч				1412				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				917081				
	Всего по разделу, тенге				**16201757**				
	Сметная заработная плата, тенге				3137912				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				14462				

Раздел 2 Крепление скважин

6	Е4-47-7	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	20	759,65	578,78	15193	11576	5378	1,04	21
		м		179,33	79,19	3587	1584	104	0,298	6
7	Е4-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	440	1186,27	934,98	521959	411391	169005	1,43	629
		м		249,75	119,58	109890	52615	104	0,435	191
8	8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 324 мм	20	7430		148600				
		м								
9	8-6-303	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х7,3 мм	379	1720		651880				
		м								
10	Е4-54-12	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми станками колонкового бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	74048,98	42773,98	74049	42774	49332	177	177
		шт		31275	16159,5	31275	16160	104	67,58	68
11	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	4	12300		49200				
		т								

12 1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип С..-6Ф7В *шт*	17	14800	251600	
	Итого по разделу 2		**1712481** **144752**	**465741** **70359**	**827** **265**
	Стоимость: материалов, тенге		1101988		
	Накладные расходы, тенге		223715		
	- заработная плата, тенге		33557		
	- трудоемкость, чел-ч		112		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		116172		
	Всего по разделу, тенге		**2052368**		
	Сметная заработная плата, тенге		248668		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		1204		
	Всего прямые затраты		**14174122** **1809802**	**8853974** **1119766**	**10141** **4001**
	Стоимость: материалов, тенге		3510346		
	Накладные расходы, тенге		3046750		
	- заработная плата, тенге		457012		
	- трудоемкость, чел-ч		1524		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		1033253		
	Всего по смете		**18254125**		
	Сметная заработная плата, тенге		3386580		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		15666		

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-4	Скважины	18254,125			18254,125
		Итого по главе 2	18254,125			18254,125
		Итого по главам 1-7	18254,125			18254,125
		сметная з/плата				3386,58
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				15,666
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (3,1 %), К=0,8	452,702			452,702
		сметная з/плата (К=0,141)				63,831
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,362
		Итого по главе 8	452,702			452,702
						67,905
		Итого по главам 1-8	18706,827			18706,827
		сметная з/плата				3450,411
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				16,028

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	387,231		387,231
		сметная з/плата (К=0,46)			178,126
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)			1,084
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		187,068	187,068
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		74,827	74,827
		Итого по главе 9	387,231	261,895	649,126
		Итого по главам 1-9	19094,058	261,895	19355,953
		сметная з/плата			3890,432
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			17,112
		Итого по сметному расчету:			
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**19094,058**	**261,895**	**19355,953**
7		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**39868,393**	**546,837**	**40415,23**
		сметная з/плата			8123,222
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**		**808,305**	**808,305**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**39868,393**	**1355,142**	**41223,535**
10		**НДС (12 %)**		**4946,824**	**4946,824**
11		**Стоимость строительства**	**39868,393**	**6301,966**	**46170,359**

Принял:
Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
РНН 091500211776
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела _____ Ботабаев А.М.

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной отвественностью
Алакөл-Асыл-Құрылыс
РНН 091500212081
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.