1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автоматики управления		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	4666,86	-	4667	-	-	-	-
17	Прайс-лист	-Шкаф коммутационный для прибора учета		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	307,25	-	307	-	212	1,18	1
18	Ц0111-350-2	-Монтаж реле		261,18	-	261	-	81	-	-
		шт	1	3911,67	-	3912	-	-	-	-
19	Прайс-лист прим.	-Реле давления PA12MJ-1 2-12 бар, WATTS		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	183,56	-	184	-	138	1,18	1
20	Ц0111-31-2	-Монтаж регулятора температуры ECL300		170,57	-	171	-	81	-	-
		шт	1	131,65	15,14	132	15	50	0,59	1
21	Ц0111-1-1	-Установка клеммной панели		58,63	2,9	59	3	81	0,02	-
		шт	1	52268,8	-	52269	-	-	-	-
22	Прайс-лист	-Погодный регулятор электронный ECL300 с клеммной панелью и управляющей картой		-	-	-	-	-	-	-
		шт	3	619,02	2,03	1857	6	1373	3,55	11
23	Ц0111-350-3	-Монтаж датчиков температуры		565,01	-	1695	-	81	-	-
		шт	1	5600,23	-	5600	-	-	-	-
24	Прайс-лист	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	5600,23	-	11200	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Поверхностный датчик температуры ESM-11		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	874,83	39,78	875	40	681	4,44	4
26	Ц0112-792-1	-Монтаж регулирующего клапана д 20мм		829,15	11,59	829	12	81	0,07	-
		шт	1	28934,51	-	28935	-	-	-	-
27	Прайс-лист	-Регулирующий клапан резьбовой VB2 д 20мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	42935,09	-	42935	-	-	-	-
28	Прайс-лист	-Эл.привод для клапанов AMV20		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15
29	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
		1насос	1	507,25	31,16	507	31	245	1,18	1
30	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т		283,1	2,96	283	3	85,5	0,02	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	285	-	4560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СТРОЙРАБОТЫ								
45	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,06	-22,68	-0,06	-47	-	-11	-0,03	-
				-6,68	-0,03	-14	-	81	-	-
		м2								
46	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,06	-20,12	-0,03	-41	-	-6	-0,02	-
				-3,6	-	-7	-	81	-	-
		м2								
47	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	10,3	-100,78	-10,59	-1038	-109	-555	-0,32	-3
				-55,89	-3,94	-576	-41	90	-0,02	-
		м								
48	С11031-88	-Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/	0,25	-1430	-	-358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10,3	-86,29	-7,99	-889	-82	-348	-0,22	-2
				-34,42	-3,1	-355	-32	90	-0,02	-
		м								
50	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	4,27	-262	-	-1119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					ОТОПЛЕНИЕ					
51	С130904-7	-Краны пробко-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм (10Б19бк1)	4	-463	-	-1852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	-275,25	-5,1	-2752	-51	-734	-0,36	-4
				-61,83	-1,42	-618	-19	115,2	-0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	-433,25	-5,1	-8665	-102	-1469	-0,35	-7
				-61,83	-1,92	-1237	-38	115,2	-0,01	-
		м								
54	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1,11	-4357,14	-44,71	-4836	-50	-186	-0,81	-1
		1кВт		-128,46	-16,75	-143	-19	115,2	-0,08	-
55	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	30	620,68	10,24	18620	307	2813	0,44	13
				77,56	3,82	2327	115	115,2	0,02	1
		м								
56	СПрайс-лист	-Кран шаровый "GENEBRE" д 20мм	2	423,58	-	847	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	4	66,28	-	265	-	123	0,14	1
		комплект		26,65	-	107	-	115,2	-	-
		СТРОЙРАБОТЫ								
58	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	81	-86,29	-7,99	-6989	-647	-2735	-0,22	-18
				-34,42	-3,1	-2788	-251	90	-0,02	-1
		м								
59	Р0126-7-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	15	84,56	17,91	1268	269	888	0,33	5
				59	6,75	885	101	90	0,03	-
		м								
60	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	32	-262	-	-8384	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		УСТАНОВКА СКОРОСТНОГО ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ								
61	Е0111-350-2	-Монтаж реле	1	-307,25	-	-307	-	-212	-1,18	-1
		шт		-261,18	-	-261	-	81	-	-
62	Прайс-лист прим.	-Реле давления FSG/2	1	-4242,6	-	-4243	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс-лист	-Задвижка фланцевая "GENEBRE" д 50мм	2	-3086,08	-	-6172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 40 мм	2	-249	-	-498	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	6	-285	-	-1710	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	8	-827,78	-20,59	-6622	-165	-1338	-0,78	-6
		м		-137,52	-7,71	-1100	-62	115,2	-0,04	-
67	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	8	-13,1	-	-105	-	-117	-0,08	-
		м		-12,66	-	-101	-	115,2	-	-
68	СПрайс-лист	-Вентиль шаровый д 50мм	2	1694,32	-	3389	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		СТРОЙРАБОТЫ								
69	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9	-22,68	-0,06	-43	-	-10	-0,03	-
		м2		-6,68	-0,03	-13	-	81	-	-
70	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,9	-20,12	-0,03	-38	-	-6	-0,02	-
		м2		-3,6	-	-7	-	81	-	-
71	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	8	-100,78	-10,59	-806	-85	-431	-0,32	-3
		м		-55,89	-3,94	-447	-32	90	-0,02	-
72	С11031-88	-Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/	0,41	-1430	-	-586	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром [illegible] мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40	8	-86,28	-7,99	-690	-64	-270	-0,2[illegible]	-2
				-34,42	-3,1	-275	-25	90	-0,[illegible]	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		м								
74	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	2,46	-262	-	-645	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		НАРУЖНИЕ СЕТИ ТС								
75	Е0124-4-3	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,012	192711,04	56486,41	2313	678	1533	489,9	6
				88751,25	20464,69	1065	246	117	107,25	1
		км								
76	С130806-212 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х3,5 мм	12,12	526	-	6375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
77	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,35	22,68	0,06	76	-	18	0,03	-
				6,68	0,03	22	-	81	-	-
		м2								
78	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,35	25,35	0,03	85	-	10	0,02	-
				3,6	-	12	-	81	-	-
		м2								
79	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	12	119,41	13	1433	156	792	0,4	5
				68,57	4,79	823	57	90	0,02	-
		м								
80	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER	0,27	2890	-	780	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными	12	107,87	11,26	1296	135	577	0,31	4
				49,16	4,23	590	51	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
82	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м 8,69	262	-	2276	-	-	-	-
83	Е0126-17-4	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м2 12	- 342,76 287,21	- 20,8 7,88	- 4113 3447	- 250 95	- 3187 90	- 1,61 0,04	- 19 -
84	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	м 0,035	109500	-	3837	-	-	-	-
85	СПрайс-лист-Отвод диам.89мм		т 6	- 533,92	- -	- 3204	- -	- -	- -	- -
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-46142	-339			-34
			---- Тенге			--------- -5568	--------- -134			--------- -1
		Стоимость оборудования -	Тенге			-19686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			-19686	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-1853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1652	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-48	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-3382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1853	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-2863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2532	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2395	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5331	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2927	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-27000	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-17999	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-6582	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1886	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-2	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-7582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-36638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-7719	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-54375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6645	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ТЕПЛОВОГО УЗЛА								
86	Ц0108-71-1	-Шины сборные - четыре полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	0,8	-682,15	-109,75	-546	-88	-368	-2,81	-2
				-515,2	-22,12	-412	-18	85,5	-0,13	-
87	С151609-1	-Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,001	-437100	-	-437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	174	-88,52	-2,63	-15402	-457	-11108	-0,45	-78
				-74,29	-0,38	-12926	-65	85,5	-	-
89	Ц0108-144-3	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 (наконечники кабельные)	13	-30,45	-	-396	-	-336	-0,17	-2
				-30,25	-	-393	-	85,5	-	-
90	Е0109-48-2	-Приварка болтов	0,001	622,84	180,65	1	-	-	1,54	-
	прим.			336,38	-	-	-	-	-	-
91	С151609-49	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ	0,0052	-493900	-	-2568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 16 мм2								
		т								
92	С151607-45	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 4 мм2	0,0053	-581900	-	-3110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300	-	149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	С151803-201 прим.	-Наконечники кабельные медные 16-6-6-М,10-6-5	13	-84	-	-1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	Ц0108-146-1-	-Кабели АВВГ 3х2,5мм2, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	5	74,37	22,63	372	113	120	0,14	1
				23,35	4,75	117	24	85,5	0,03	-
		м								
96	Ц0108-146-1-	-Кабели АВВГ 2х2,5мм2, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	3	74,37	22,63	223	68	72	0,14	-
				23,35	4,75	70	14	85,5	0,03	-
		м								
97	С151601-109-	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0031	16900	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
98	С151601-117-	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0051	26000	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
99	Ц0108-526-1-	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,5	539	17	226	1,15	1
				261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	-
		шт								
100	ССЧЕТ	-Стоимость автомата ВА47-29-1Р-10А	1	55,37	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	ССЧНТ	-Стоимость бокса КМПн 2/4	1	189,84	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	ССЧНТ	-Стоимость патрона настенного Е27	1	28,48	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Н0108-591-4-	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа при	1	65,28	1,25	65		52	0,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		открытой проводке								
		шт		60,03	0,25	60	-	85,5	-	-
104	Ц0108-591-1-0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	151,55	4,5	303	9	227	0,78	2
		шт		132,25	0,37	265	1	85,5	-	-
105	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182	-	182	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	1	105	-	105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	С151801-142	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	1	90	-	90	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,001	18000	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-21054	-337			-78
			Тенге			-12959	-41			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-21054	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1545	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-13000	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-6214	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-11115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1660	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-34101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-14000	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-34101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-14667	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-8338	-1089			52
			Тенге			7878	-305			-1
		Стоимость оборудования -	Тенге			-19686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			-19686	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-22907	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1741	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-14653	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-6214	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-48	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-12454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-37483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-16521	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-108962	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28807	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56469	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			84893	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4085	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5316	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32893	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-27000	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-17999	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-6584	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1886	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-2	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-7582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2056	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-36638	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-7719	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8653	-		-

Удорожание стоимости в базисных ценах 2001года составляет 1 тенге

Договорная стоимость по договору № 18 от 08. 06. 2012 года в сумме 8 652 860 тенге принимаем без изменения

Мастер ПК «Аварийная служба» В.Бацанов, Р.Гайнанов, А.Войцеховский

И.О.Заведующей ГККП «Ясли-сад «Ұлдан» акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области ГУ «Отдел образования города Петропавловска» З.Б.Галимова

Генпроектировщик ТОО »Фирма Стройподряд» С.Ершова