ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Кабанбай Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 24 июня 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	15	27.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	7248151		7248151					869778	8117929
Минус аванс	2174043,75		2174043,75					260885,25	2434929
К оплате	42857,14		42857,14					5142,86	48000

ЗАКАЗЧИК:

ДЛЯ ФОРМ №3

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев

Форма N 2в

Заказчик *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Договор №15 от 27 марта 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кабанбай Алакольского р-на

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 24 июня 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	669,00	26,50	25,45	17731	17029	0,01	5				
					1,05	8,46	702	5660	0,03	21				
	ИТОГО:						17731	17028		5				
							702	5660		21				

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6172
Всего накладных расходов:	6172
Итого с накладными	23903

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1434

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25337
Итого с временными, 2,48 %	25965
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	26502
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26606
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	26866
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	52415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1048
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53463
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6416
Итого с НДС	59879

Принял:

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"

БИН 050440006071

ИИК KZ85070103KSN0915000

БИК KKMFKZ2A

Кбе 16

Код ГУ 4581010

Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан

Адрес местонахождения: город Ушарал ,улица Победы ,148

И.О. Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью

Алакөл-Асыл-Құрылыс

БИН 060240002826

ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»

БИК IRTYKZKA

Кбе 17

Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Кабанбай Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 13 мая 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	15	27.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	7194687,5		7194687,5					863362,5	8058050
Минус аванс	2163437,5		2163437,5					259612,5	2423050
К оплате	5031250		5031250					603750	5635000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев.

Форма N 2в

Заказчик *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района" Алматинской области*

Подрядчик *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Договор №15 от 27 марта 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кабанбай Алакольского р-на

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 13 мая 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	664,00	7,91	7,91	5252	5252	--	--
					--	2,57	--	1705	0,01	7
2.	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	5846,00	26,50	25,45	154941	148803	0,01	42
					1,05	8,46	6138	49462	0,03	185
3.	Е0101-163-9	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом/	м3	175,00	847,80	--	148365	--	5,09	890
					847,80	--	148365	--	--	--
4.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	110,00	1813,20	152,52	199452	16777	1,02	112
					153,68	57,15	16905	6287	0,28	31
		Итого по разделу: Земляные работы								508011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С130804-2 58	Трубы водопроводные из полиэтилена Н DPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98 ,8 мм	м	1230,67	388,00 --	-- --	477500 --	-- --	-- --	-- --
6.	С130804-2 61	Трубы водопроводные из полиэтилена Н DPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 14 3,7 мм	м	1600,00	979,00 --	-- --	1566400 --	-- --	-- --	-- --
7.	С130806-1 19	Трубы электросварные прямошовные со сн ятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп , 377х6 мм	м	96,00	3930,00 --	-- --	377280 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	340,00	66,75 15,50	51,25 9,62	22696 5270	17426 3271	0,12 0,04	40 12
		Итого по разделу: Монтаж труб								2443877

ИТОГО:

	2951886	188259	1085
	176678	60725	234

Накладные расходы :

На общестроительные работы	264747
Всего накладных расходов:	264747
Итого с накладными	3216633

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	192998
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3409631
Итого с временными, 2,48 %	3494190
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3566520
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3580496
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	3615440
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	7053615
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141072
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7194687
Налог на добавленную стоимость, 12 %	863362
Итого с НДС	8058050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 16
Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной отвественностью

Алакөл-Асыл-Құрылыс
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA
Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

И.О. Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О. Директор _____ Ирмекеев Н.А.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакел-Асыл-Құрылыс»

Договор №15 от 27 марта 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кабанбай Алакольского р-на

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 07 августа 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	130,40	7,91	7,91	1032	1032	--	--		
					--	2,57	--	335	0,01	1		
2.	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	227,10	26,50	25,45	6019	5781	0,01	2		
					1,05	8,46	238	1921	0,03	7		
3.	Е0101-163-9	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,80	847,80	--	15091	--	5,09	91		
					847,80	--	15091	--	--	--		
4.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	11,00	1813,20	152,52	19945	1678	1,02	11		
					153,68	57,15	1690	629	0,28	3		
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	58,00	134,10	--	7778	--	0,97	56		
					134,10	--	7778	--	--	--		
6.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2100,00	3,82	3,82	8020	8020	--	--		
					--	1,32	--	2782	0,00	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2100,00	3,28	3,28	6888	6888	--	--
					--	1,06	--	2236	0,00	9
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	220,00	21,55	4,52	4740	994	0,11	24
					17,03	--	3747	--	--	--
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2246,50	25,65	5,38	57614	12078	0,13	290
					20,27	--	45537	--	--	--
10.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
11.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	2,10	389,25	--	817	--	2,48	5
					389,25	--	817	--	--	--
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,09	7940,17	66,01	715	6	1,35	0
					195,75	24,93	18	2	0,12	0
13.	Е0106-1-15	Устройство монолитной бетонной подушки из бетона В3,5	м3	0,09	8010,62	100,65	721	9	0,97	0
					146,25	38,03	13	3	0,19	0
14.	Е0106-1-15	Устройство бетонных упоров на сети	м3	1,76	8010,62	100,65	14099	177	0,97	2
					146,25	38,03	257	67	0,19	0
15.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом по бетону в 2 слоя фундаментов	м2	13,20	665,48	8,23	8784	109	0,47	6
					81,68	3,08	1078	41	0,02	0
16.	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м2	6,60	68,29	7,38	451	49	0,41	3
					60,75	2,79	401	18	0,01	0
17.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ -1	т	0,00	26143,30	1166,54	34	2	5,07	0
					1284,75	574,87	2	1	2,69	0
18.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ -2	т	0,01	30039,53	1538,51	300	15	9,49	0
					2407,50	590,92	24	6	2,44	0

Итого по разделу: Земляные работы 154851

Раздел: Колодцы круглые

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
19.	Е0122-41-1	Устройств о круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	38,43	17596,76 1435,50	1879,87 538,43	676235 55166	72242 20692	8,86 2,06	340 79
20.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	20,00	23700,00 --	-- --	474000 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.9 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	35,58	6230,00 --	-- --	221663 --	-- --	-- --	-- --
22.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м /ГОСТ 8020-90/	м	3,00	2900,00 --	-- --	8700 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колодца	м2	375,50	245,44 37,35	3,82 1,44	92163 14025	1434 541	0,21 0,01	80 3
24.	С12021-237	Стремянка	т	1,00	154400,00 --	-- --	154400 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	53,10	129,00 --	-- --	6850 --	-- --	-- --	-- --
26.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	31,00	11500,00 --	-- --	356500 --	-- --	-- --	-- --
27.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	33,00	17100,00 --	-- --	564300 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов, МС	т	1,37	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	240723 11097	2502 946	42,70 3,37	58 5

Итого по разделу: Колодцы круглые 2795534

Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4,00	585,99	36,99	2344	148	1,93	8
					317,25	13,50	1269	54	0,07	0
30.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	10,00	11500,00	--	115000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	33,00	757,00	--	24981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	411,46	17,71	1234	53	1,40	4
					231,75	6,75	695	20	0,03	0
33.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	6480,00	--	38880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	66,00	492,00	--	32472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапано в обратных диам. 50 мм	шт	26,00	242,08	6,95	6294	181	0,88	23
					144,00	2,25	3744	59	0,01	0
36.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдви жным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /1 0 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	52,00	3500,00	--	182000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	104,00	285,00	--	29640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3,00	225,00	--	675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	7,00	18075,87	36,99	126531	259	1,82	13
					288,00	13,50	2016	94	0,07	0
40.	С12021-250	Пожарная подставка	т	0,12	154200,00	--	17810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0122-33-5	Уст ановка стальных сварных тройников диам. 159х4 мм	т	0,03	319755,47	49389,75	8314	1284	312,70	8
					62775,00	18657,00	1632	485	91,12	2
42.	Е0122-33-5	Уста новка стальных тройников переходных 159х4,5-108х4 мм	т	0,03	324626,65	49389,75	9739	1482	312,70	9
					62775,00	18657,00	1883	560	91,12	3
43.	Е0122-33-5	Устан овка стальных тройников равнопроходных 57х3 мм	т	0,00	740044,13	49389,75	592	40	312,70	0
					62775,00	18657,00	50	15	91,12	0
44.	Е0122-33-5	Ус тановка стальных отводов д-150 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	740	301	312,70	2
					62775,00	18657,00	383	114	91,12	1
45.	Е0122-33-5	Устан овка стальных отводов д-50 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	303	123	312,70	1
					62775,00	18657,00	157	47	91,12	0
46.	Е0122-33-5	У становка стальных переходов д-108х4-57х3 мм	т	0,00	496849,65	49389,75	1987	198	312,70	1
					62775,00	18657,00	251	75	91,12	0
47.	Е0122-33-5	У становка стальных переходов диам. 76х3,5-38х2,5 мм	т	0,001	127960,70	49389,75	2707	119	312,70	1
					62775,00	18657,00	151	45	91,12	0
48.	Е0122-33-5	Уст ановка стальных переходов диам. 159х4,5-57х3 мм	т	0,01	393293,86	49389,75	2360	296	312,70	2
					62775,00	18657,00	377	112	91,12	1
49.	Е0122-33-5	Устан овка стальных заглушек диам. 57х3 мм	т	0,01	1026294,13	49389,75	10058	484	312,70	3
					62775,00	18657,00	615	183	91,12	1
50.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленового адаптора	шт	50,00	300,57	225,64	15028	11282	0,41	21
					69,53	58,98	3476	2949	0,23	11
51.	СПрайс	Стоимость адаптора	шт	92,00	4212,97	--	387593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Стоимость адаптора	шт	33,00	2349,98	--	77549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Фланец ПП/сталь на 16атм, Dy 160 мм	шт	92,00	7249,95	--	666996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	СПрайс	Фланец ПП/сталь на 16атм, Dy 110 мм	шт	33,00	4249,97	--	140249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, T макс 200 град.С, P 4 МПа, Dy 32 мм	шт	16,00	3510,00	--	56160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, P 4 МПа, Dy 15 мм	шт	126,00	2580,00	--	325080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльч атые ВСКМ 10/32Ч	шт	8,00	10600,00	--	84800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыль чатые ВСКМ 5/20Ч	шт	63,00	8320,00	--	524160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d-32 мм	шт	8,00	5730,00	--	45840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d-20 мм	шт	63,00	4680,00	--	294840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт	8,00	157,00	--	1256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия								3234213

ИТОГО:

	6184597	130619	1066
	174095	35386	138

Накладные расходы :

На общестроительные работы	248670
Всего накладных расходов:	248670
Итого с накладными	6433267

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	385996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6819263		
		Итого с временными, 2,48 %						6988381		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						7133040		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7160994		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						7230878		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						14107230		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						282145		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14389375		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1726725		
		Итого с НДС						16116100		

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16

Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

И.О. Начальник отдела : _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17

Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Кабанбай Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 10 июля 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	15	27.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	21584062,50		21584062,50					2590087,50	24174150
Минус аванс	6447455,36		6447455,36					773694,64	7221150
К оплате	10062500		10062500					1207500	11270000

ЗАКАЗЧИК:

ДЛЯ ФОРМ №3

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Субподрядчик
Договор №15 от 27 марта 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кабанбай Алакольского р-на

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 10 июля 2013 года.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	534,00	7,91	7,91		4224	4224		--	--
					--	2,57		--	1371		0,01	5
2.	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4950,00	26,50	25,45		131194	125996		0,01	36
					1,05	8,46		5198	41881		0,03	156
3.	Е0101-163-9	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом/	м3	158,00	847,80	--		133952	--		5,09	804
					847,80	--		133952	--		--	--
4.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	100,00	1813,20	152,52		181320	15252		1,02	102
					153,68	57,15		15368	5715		0,28	28
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	900,00	134,10	--		120690	--		0,97	875
					134,10	--		120690	--		--	--
6.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5910,00	3,82	3,82		22571	22571		--	--
					--	1,32		--	7831		0,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозе рами мощностью 59	м3	5910,00	3,28	3,28	19384	19384	--	--
					--	1,06	--	6293	0,00	24
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмати ческими трамбовками	м3	579,00	21,55	4,52	12475	2615	0,11	63
					17,03	--	9860	--	--	--
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневмат ическими трамбовками	м3	5328,50	25,65	5,38	136656	28647	0,13	687
					20,27	--	108009	--	--	--
10.	Е0101-24-7	Разравнивание лишнего грунта бульдозе рами мощностью 79	м3	546,00	6,84	6,84	3732	3732	--	--
					--	2,37	--	1295	0,01	4
		Итого по разделу: Земляные работы								766199

Раздел: Монтаж труб

11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтилено вых труб диам. 110 мм	км	2,39	58881,69	25695,31	140845	61463	194,00	464
					33075,00	6813,45	79115	16298	26,38	63
12.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтилено вых труб диам. 160 мм	км	1,96	78245,00	36133,62	153204	70750	247,00	484
					41850,00	9612,90	81942	18822	37,30	73
13.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена Н DPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98 ,8 мм	м	1161,33	388,00	--	450596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена Н DPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 14 3,7 мм	м	358,00	979,00	--	350482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб д иам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	62566,88	6788,50	939	102	253,00	4
					45675,00	2565,00	685	38	12,52	0
16.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб д иам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	115636,32	31953,19	12026	3323	360,00	37
					66375,00	12071,25	6903	1255	58,95	6
17.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб д иам. 350 мм	км	0,10	204666,79	85907,16	19648	8247	504,00	48
					95850,00	32451,75	9202	3115	158,50	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-полимерной изоляции на стальные тр убопроводы диам. 50 мм	км	0,02	151044,59	29540,14	2266	443	202,90	3
					35280,00	11160,00	529	167	54,50	1
19.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-полимерной изоляции на стальные тр убопроводы диам. 150 мм	км	0,10	348390,19	68162,54	36233	7089	255,70	27
					44482,50	25749,00	4626	2678	125,76	13
20.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-полимерной изоляции на стальные тр убопроводы диам. 350 мм	км	0,10	760158,74	138458,56	72975	13292	358,00	34
					62325,00	52303,50	5983	5021	255,45	25
21.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,00	36,09	0,09	72	--	0,02	0
					4,39	0,05	9	--	0,00	0
22.	Е0113-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштука туренных поверхностей эмалью ХС-710	м2	42,00	89,34	0,12	3752	5	0,02	1
					3,65	0,05	153	2	0,00	0
23.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со сня той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	15,00	321,00	--	4815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр полиэтиленовых т руб диам. 160 мм	м	96,00	439,99	0,69	42239	66	0,91	87
					159,30	0,27	15293	26	0,00	0
25.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	футляр	16,00	4618,68	559,80	73899	8957	7,99	128
					1320,75	9,29	21132	149	0,02	0
26.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальто бетонных	м3	192,00	408,11	169,61	78357	32565	1,55	298
					238,50	4,07	45792	782	0,01	3
27.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночн ых	м3	351,00	66,75	51,25	23431	17990	0,12	41
					15,50	9,62	5440	3377	0,04	12
28.	Е01031-А37-1	Погрузка разобранного покрытия при автомобильных перевозках	т	1490,00	122,80	122,80	182972	182972	--	--
					--	85,96	--	128080	1,81	2697
29.	Е010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самос валами, расстояние перевозки	т	1490,00	76,60	76,60	114134	114134	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 км			--	15,32	--	22827	0,32	479
30.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	34,00	300,57	225,64	10219	7672	0,41	14
					69,53	58,98	2364	2005	0,23	8
31.	СПрайс	Стоимость отвода Dy 160 мм	шт	16,00	6434,96	--	102959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Стоимость отвода Dy 110 мм	шт	24,00	3672,48	--	88139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,20	218,93	--	2233	--	1,54	16
					218,93	--	2233	--	--	--
34.	Е0101-156-1	Устройство наброски из щебня	м3	1,11	432,86	0,86	480	1	2,81	3
					432,00	0,32	480	--	0,00	0
35.	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	144,00	167,40	--	24106	--	1,18	170
					167,40	--	24106	--	--	--
36.	Е0109-34-4	Монтаж крепления на металлических балках	т	2,60	21562,67	927,19	56063	2411	99,90	260
					16627,50	101,25	43232	263	0,49	1
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	88,00	7940,17	66,01	698735	5809	1,35	119
					195,75	24,93	17226	2194	0,12	11
38.	Е0109-34-4	Разборка металлических конструкций	т	2,60	21562,67	927,19	56063	2411	99,90	260
					16627,50	101,25	43232	263	0,49	1
39.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	144,00	122,18	--	17594	--	0,89	127
					122,18	--	17594	--	--	--
40.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	144,00	21,55	4,52	3103	650	0,11	16
					17,03	--	2452	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж труб								2822579

ИТОГО: 3588777 762771 5206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							822800	271748		3652
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1149599		
		На металломонтажные работы						78291		
		Всего накладных расходов:						1227889		
		Итого с накладными						4816667		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						289000		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5105667		
		Итого с временными, 2,48 %						5232288		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						5340596		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5361525		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						5413848		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						10562253		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						211245		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10773498		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1292820		
		Итого с НДС						12066318		

Форма №2 в

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Договор №15 от 27 марта 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кабанбай Алакольского р-на

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 10 июля 2013 года.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.с. 2-1-2 Раздел: Колодцы круглые								
1.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	4,92	25859,12	2104,76	127227	10355	13,90	68
					2362,50	623,48	11624	3068	2,48	12
2.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	10,62	17596,76	1879,87	186878	19964	8,86	94
					1435,50	538,43	15245	5718	2,06	22
3.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	21,34	23700,00	--	505758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.9 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90	м	98,82	6230,00	--	615643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.9 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90 /	м	5,20	7920,00	--	41184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.6 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	18,00	3870,00	--	69660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Колодцы круглые 1546349

ИТОГО:	1546350	30320	162
	26869	8786	34

Накладные расходы :

На общестроительные работы	46350
Всего накладных расходов:	46350
Итого с накладными	1592700

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	95562
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1688262
Итого с временными, 2,48 %	1730131
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1765945
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1772866
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1790167
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3492562
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	69851
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3562413
Налог на добавленную стоимость, 12 %	427490
Итого по акту №2 с НДС	3989903
Всего по актам №1 и №2	16056221

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16

Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

И.О. Начальник отдела : _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17

Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищное комунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Кабанбай Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 18 октября 2013 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4871014	81632	15	27.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	46766107		46766107					5611933	52378040
Минус аванс	14019679		14019679					1682361	15702040
К оплате	7547322		7547322					905678	8453000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района» Форма - 2
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Договор №15 от 27 марта 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кабанбай Алакольского р-на

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 18 октября 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы круглые								
1.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	15,57	17596,76	1879,87	273982	29270	8,86	138
					1435,50	538,43	22351	8383	2,06	32
2.	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов, МС	т	1,37	175710,10	1826,10	240723	2502	42,70	58
					8100,00	690,75	11097	946	3,37	5
3.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб кузбасс лаком	м2	18,91	90,81	--	1717	--	0,52	10
					82,80	--	1566	--	--	--
4.	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостки толщиной 10 см	м2	17,00	167,50	36,82	2848	626	0,62	11
					103,28	13,01	1756	221	0,06	1
5.	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостки толщиной 10 см вокруг горловин колодцев	м2	17,00	174,50	38,66	2967	657	0,66	11
					108,44	13,66	1844	232	0,07	1
		Итого по разделу: Колодцы круглые								522236
		Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных тройников диам. 159х4 мм	т	0,02	319755,47	49389,75	7067	1092	312,70	7
					62775,00	18657,00	1387	412	91,12	2
7.	Е0122-33-5	Установка стальных тройников переходных 159х4,5-108х4 мм	т	0,03	324626,65	49389,75	9739	1482	312,70	9
					62775,00	18657,00	1883	560	91,12	3
8.	Е0122-33-5	Установка стальных тройников переходных 108х4-76х3,5 мм	т	0,13	437812,66	49389,75	57879	6529	312,70	41
					62775,00	18657,00	8299	2466	91,12	12
9.	Е0122-33-5	Установка стальных тройников равнопроходных 57х3 мм	т	0,00	740044,13	49389,75	592	40	312,70	0
					62775,00	18657,00	50	15	91,12	0
10.	Е0122-33-5	Установка стальных отводов д-150 мм	т	0,012	662271,13	49389,75	32213	598	312,70	4
					62775,00	18657,00	760	226	91,12	1
11.	Е0122-33-5	Установка стальных отводов д-50 мм	т	0,00	12801293,13	49389,75	57299	221	312,70	1
					62775,00	18657,00	281	84	91,12	0
12.	Е0122-33-5	Установка стальных переходов д-108х4-57х3 мм	т	0,06	496849,65	49389,75	29364	2919	312,70	18
					62775,00	18657,00	3710	1103	91,12	5
13.	Е0122-33-5	Установка стальных переходов диам. 76х3,5-57х3 мм	т	0,01	876294,13	49389,75	12268	691	312,70	4
					62775,00	18657,00	879	261	91,12	1
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленового адаптора	шт	72,00	300,57	225,64	21641	16246	0,41	30
					69,53	58,98	5006	4247	0,23	16
		Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия								228061
		Раздел: Монтажные работы								
15.	СПрайс	Дизель-генератор в звукоизоляционном погодно-защитном спецконтейнере	шт	1,00	3969974,10	--	3969974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								3969974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					4720273	62871		344
							60869	19156		80

Накладные расходы :

На общестроительные работы	104966
Всего накладных расходов:	104966
Итого с накладными	4825239

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	289514
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5114753
Итого с временными, 2,48 %	5241599
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5350100
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5371066
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	5423482
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	10581048
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	211621
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10792669
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1295120
Итого с НДС	**12087790**

Принял:

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»

БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16

Код ГУ 4871014
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела : _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17

Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищное комунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Кабанбай Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 18 октября 2013 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4871014	81632	15	27.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	46766107		46766107					5611933	52378040
Минус аванс	14019679		14019679					1682361	15702040
К оплате	7547322		7547322					905678	8453000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев

Заказчик ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района» Форма - 2
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Договор №15 от 27 марта 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кабанбай Алакольского р-на

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 18 октября 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы круглые								
1.	Е0122-41-1	Устройств о круглых колодцев из сборного железобетона в сухи х грунтах	м3	15,57	17596,76	1879,87	273982	29270	8,86	138
					1435,50	538,43	22351	8383	2,06	32
2.	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов, МС	т	1,37	175710,10	1826,10	240723	2502	42,70	58
					8100,00	690,75	11097	946	3,37	5
3.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб кузбасс лаком	м2	18,91	90,81	--	1717	--	0,52	10
					82,80	--	1566	--	--	--
4.	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостки толщиной 1 0 см	м2	17,00	167,50	36,82	2848	626	0,62	11
					103,28	13,01	1756	221	0,06	1
5.	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостки толщиной 10 см вокруг горловин колодцев	м2	17,00	174,50	38,66	2967	657	0,66	11
					108,44	13,66	1844	232	0,07	1
		Итого по разделу: Колодцы круглые								522236
		Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных тройников диам. 159х4 мм	т	0,02	319755,47	49389,75	7067	1092	312,70	7
					62775,00	18657,00	1387	412	91,12	2
7.	Е0122-33-5	Установка стальных тройников переходных 159х4,5-108х4 мм	т	0,03	324626,65	49389,75	9739	1482	312,70	9
					62775,00	18657,00	1883	560	91,12	3
8.	Е0122-33-5	Установка стальных тройников переходных 108х4-76х3,5 мм	т	0,13	437812,66	49389,75	57879	6529	312,70	41
					62775,00	18657,00	8299	2466	91,12	12
9.	Е0122-33-5	Установка стальных тройников равнопроходных 57х3 мм	т	0,00	740044,13	49389,75	592	40	312,70	0
					62775,00	18657,00	50	15	91,12	0
10.	Е0122-33-5	Установка стальных отводов д-150 мм	т	0,012	662271,13	49389,75	32213	598	312,70	4
					62775,00	18657,00	760	226	91,12	1
11.	Е0122-33-5	Установка стальных отводов д-50 мм	т	0,00	12801293,13	49389,75	57299	221	312,70	1
					62775,00	18657,00	281	84	91,12	0
12.	Е0122-33-5	Установка стальных переходов д-108х4-57х3 мм	т	0,06	496849,65	49389,75	29364	2919	312,70	18
					62775,00	18657,00	3710	1103	91,12	5
13.	Е0122-33-5	Установка стальных переходов диам. 76х3,5-57х3 мм	т	0,01	876294,13	49389,75	12268	691	312,70	4
					62775,00	18657,00	879	261	91,12	1
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленового адаптора	шт	72,00	300,57	225,64	21641	16246	0,41	30
					69,53	58,98	5006	4247	0,23	16
		Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия								228061
		Раздел: Монтажные работы								
15.	СПрайс	Дизель-генератор в звукоизоляционном погодно-защитном спецконтейнере	шт	1,00	3969974,10	--	3969974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								3969974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					4720273	62871		344
							60869	19156		80

Накладные расходы :

На общестроительные работы	104966
Всего накладных расходов:	104966
Итого с накладными	4825239

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	289514
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5114753
Итого с временными, 2,48 %	5241599
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5350100
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5371066
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	5423482
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	10581048
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	211621
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10792669
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1295120
Итого с НДС	**12087790**

Принял:

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»

БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16

Код ГУ 4871014
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела : _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17

Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Кабанбай Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 07 августа 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	15	27.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	35973437,5		35973437,5					4316812,5	40290250
Минус аванс	10774330		10774330					1292920	12067250
К оплате	10062500		10062500					1207500	11270000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Шумекеев

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Договор №15 от 27 марта 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кабанбай Алакольского р-на

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 07 августа 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	130,40	7,91	7,91	1032	1032	--	--
					--	2,57	--	335	0,01	1
2.	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	227,10	26,50	25,45	6019	5781	0,01	2
					1,05	8,46	238	1921	0,03	7
3.	Е0101-163-9	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,80	847,80	--	15091	--	5,09	91
					847,80	--	15091	--	--	--
4.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	11,00	1813,20	152,52	19945	1678	1,02	11
					153,68	57,15	1690	629	0,28	3
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	58,00	134,10	--	7778	--	0,97	56
					134,10	--	7778	--	--	--
6.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2100,00	3,82	3,82	8020	8020	--	--
					--	1,32	--	2782	0,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозе рами мощностью 59	м3	2100,00	3,28	3,28	6888	6888	--	--
					--	1,06	--	2236	0,00	9
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмати ческими трамбовками	м3	220,00	21,55	4,52	4740	994	0,11	24
					17,03	--	3747	--	--	--
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневмат ическими трамбовками	м3	2246,50	25,65	5,38	57614	12078	0,13	290
					20,27	--	45537	--	--	--
10.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
11.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	м 3	2,10	389,25	--	817	--	2,48	5
					389,25	--	817	--	--	--
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,09	7940,17	66,01	715	6	1,35	0
					195,75	24,93	18	2	0,12	0
13.	Е0106-1-15	Устройство монолитной бетонной подушк и из бетона В3,5	м3	0,09	8010,62	100,65	721	9	0,97	0
					146,25	38,03	13	3	0,19	0
14.	Е0106-1-15	Устройство бетонных упоров на сети	м 3	1,76	8010,62	100,65	14099	177	0,97	2
					146,25	38,03	257	67	0,19	0
15.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная руберо идом по бетону в 2 слоя фундаментов	м2	13,20	665,48	8,23	8784	109	0,47	6
					81,68	3,08	1078	41	0,02	0
16.	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бето нной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м 2	6,60	68,29	7,38	451	49	0,41	3
					60,75	2,79	401	18	0,01	0
17.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ -1	т	0,00	26143,30	1166,54	34	2	5,07	0
					1284,75	574,87	2	1	2,69	0
18.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ -2	т	0,01	30039,53	1538,51	300	15	9,49	0
					2407,50	590,92	24	6	2,44	0

Итого по разделу: Земляные работы 154851

Раздел: Колодцы круглые

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0122-41-1	Устройств о круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	38,43	17596,76	1879,87	676235	72242	8,86	340
					1435,50	538,43	55166	20692	2,06	79
20.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	20,00	23700,00	--	474000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.9 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	35,58	6230,00	--	221663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м /ГОСТ 8020-90/	м	3,00	2900,00	--	8700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колодца	м2	375,50	245,44	3,82	92163	1434	0,21	80
					37,35	1,44	14025	541	0,01	3
24.	С12021-237	Стремянка	т	1,00	154400,00	--	154400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	53,10	129,00	--	6850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	31,00	11500,00	--	356500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	33,00	17100,00	--	564300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов, МС	т	1,37	175710,10	1826,10	240723	2502	42,70	58
					8100,00	690,75	11097	946	3,37	5

Итого по разделу: Колодцы круглые 2795534

Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4,00	585,99	36,99	2344	148	1,93	8
					317,25	13,50	1269	54	0,07	0
30.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	10,00	11500,00	--	115000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	33,00	757,00	--	24981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	411,46	17,71	1234	53	1,40	4
					231,75	6,75	695	20	0,03	0
33.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	6480,00	--	38880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	66,00	492,00	--	32472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапано в обратных диам. 50 мм	шт	26,00	242,08	6,95	6294	181	0,88	23
					144,00	2,25	3744	59	0,01	0
36.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдви жным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /1 0 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	52,00	3500,00	--	182000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	104,00	285,00	--	29640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3,00	225,00	--	675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	7,00	18075,87	36,99	126531	259	1,82	13
					288,00	13,50	2016	94	0,07	0
40.	С12021-250	Пожарная подставка	т	0,12	154200,00	--	17810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0122-33-5	Уст аановка стальных сварных тройников диам. 159х4 мм	т	0,03	319755,47	49389,75	8314	1284	312,70	8
					62775,00	18657,00	1632	485	91,12	2
42.	Е0122-33-5	Уста новка стальных тройников переходных 159х4,5-108х4 мм	т	0,03	324626,65	49389,75	9739	1482	312,70	9
					62775,00	18657,00	1883	560	91,12	3
43.	Е0122-33-5	Устан овка стальных тройников равнопроходных 57х3 мм	т	0,00	740044,13	49389,75	592	40	312,70	0
					62775,00	18657,00	50	15	91,12	0
44.	Е0122-33-5	Ус тановка стальных отводов д-150 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	740	301	312,70	2
					62775,00	18657,00	383	114	91,12	1
45.	Е0122-33-5	Устан овка стальных отводов д-50 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	303	123	312,70	1
					62775,00	18657,00	157	47	91,12	0
46.	Е0122-33-5	У становка стальных переходов д-108х4-57х3 мм	т	0,00	496849,65	49389,75	1987	198	312,70	1
					62775,00	18657,00	251	75	91,12	0
47.	Е0122-33-5	У становка стальных переходов диам. 76х3,5-38х2,5 мм	т	0,001	127960,70	49389,75	2707	119	312,70	1
					62775,00	18657,00	151	45	91,12	0
48.	Е0122-33-5	Уст аановка стальных переходов диам. 159х4,5-57х3 мм	т	0,01	393293,86	49389,75	2360	296	312,70	2
					62775,00	18657,00	377	112	91,12	1
49.	Е0122-33-5	Устан овка стальных заглушек диам. 57х3 мм	т	0,011	026294,13	49389,75	10058	484	312,70	3
					62775,00	18657,00	615	183	91,12	1
50.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленового адаптора	шт	50,00	300,57	225,64	15028	11282	0,41	21
					69,53	58,98	3476	2949	0,23	11
51.	СПрайс	Стоимость адаптора	шт	92,00	4212,97	--	387593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Стоимость адаптора	шт	33,00	2349,98	--	77549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Фланец ПП/сталь на 16атм, Dy 160 мм	шт	92,00	7249,95	--	666996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	СПрайс	Фланец ПП/сталь на 16атм, Dy 110 мм	шт	33,00	4249,97	--	140249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, T макс 200 град.С, P 4 МПа, Dy 32 мм	шт	16,00	3510,00	--	56160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, P 4 МПа, Dy 15 мм	шт	126,00	2580,00	--	325080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльч атые ВСКМ 10/32Ч	шт	8,00	10600,00	--	84800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыль чатые ВСКМ 5/20Ч	шт	63,00	8320,00	--	524160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d-32 мм	шт	8,00	5730,00	--	45840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d-20 мм	шт	63,00	4680,00	--	294840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт	8,00	157,00	--	1256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия								3234213

ИТОГО:

	6184597	130619	1066
	174095	35386	138

Накладные расходы :

На общестроительные работы 248670

Всего накладных расходов: 248670

Итого с накладными 6433267

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 385996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6819263
Итого с временными, 2,48 %	6988381
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7133040
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7160994
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	7230878
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	14107230
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	282145
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14389375
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1726725
Итого с НДС	16116100

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16

Код ГУ 4581010
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : Город Ушарал ,улица Победы ,148

И.О. Начальник отдела : _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17

Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

Подп. стр. соот-ет

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Кабанбай Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 07 августа 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4581010	81632	15	27.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	35973437,5		35973437,5					4316812,5	40290250
Минус аванс	10774330		10774330					1292920	12067250
К оплате	10062500		10062500					1207500	11270000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев.

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищное комунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Кабанбай Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 12 ноября 2013 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4871014	81632	15	27.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	50172570		50172570					6020708,40	56193278,40
Минус аванс	15051785,72		15051785,72					1806214,28	16858000
К оплате	2374355,72		2374355,72					284922,68	2659278,40

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев.

Заказчик ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района» Форма - 2
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Договор №15 от 27 марта 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кабанбай Алакольского р-на

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 12 ноября 2013 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1811,00	3,82	3,82	6916	6916	--	--
					--	1,32	--	2400	0,00	8
2.	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозрами мощностью 59	м3	1811,00	3,28	3,28	5940	5940	--	--
					--	1,06	--	1928	0,00	7
3.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	159,00	21,55	4,52	3426	718	0,11	17
					17,03	--	2708	--	--	--
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневмотическими трамбовками	м3	2246,00	25,65	5,38	57601	12075	0,13	290
					20,27	--	45526	--	--	--
5.	E0101-24-7	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79	м3	546,00	6,84	6,84	3732	3732	--	--
					--	2,37	--	1295	0,01	4
6.	E0147-224-2	Посев семян на откосах механизированным способом	га	0,87	1067,41	1067,41	929	929	--	--
					--	354,11	--	308	1,81	2
		Итого по разделу: Земляные работы								78544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж труб								
7.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	2,40	8287,75	--	19874	--	51,50	123
					8032,50	--	19262	--	--	--
8.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	1,96	10216,13	--	20003	--	61,80	121
					9630,00	--	18856	--	--	--
9.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	в резка	9,00	950,73	180,25	8557	1622	2,01	18
					396,00	67,50	3564	608	0,33	3
		Итого по разделу: Монтаж труб								48434
		Раздел: Прочие работы								
10.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть патрубков ди ам. 50 мм	врезка	7,00	495,33	80,05	3467	560	1,30	9
					254,25	31,50	1780	220	0,15	1
11.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальной резьбы диам. 15 мм	врезка	63,00	495,33	80,05	31206	5043	1,30	82
					254,25	31,50	16018	1984	0,15	9
12.	Е0107-1-1	Пробивка отверстий в стенах колодцев толщиной до 100мм площадью до 500см2	шт	47,00	302,09	197,24	14198	9270	0,65	31
					104,85	67,51	4928	3173	0,25	12
13.	Е0108-5-1	Заделка отверстий	м3	0,97	2780,82	274,19	2697	266	6,93	7
					994,50	103,50	965	100	0,50	0
14.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщи ной 15 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	300,00	329,37	34,29	98811	10287	0,04	12
					6,01	8,79	1803	2638	0,03	9
15.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1604	14	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
16.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	м2	80,00	24,52	15,35	1962	1228	0,03	3
					5,94	5,06	475	405	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип а АБ								
17.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	320,00	0,02	--	6	--	0,00	0
					0,01	--	3	--	--	--
18.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-9 7/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	11,50	4660,00	--	53609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								207560
		Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия								
19.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	6,00	585,99	36,99	3516	222	1,93	12
					317,25	13,50	1904	81	0,07	0
20.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	411,46	17,71	1234	53	1,40	4
					231,75	6,75	695	20	0,03	0
21.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	26,00	242,08	6,95	6294	181	0,88	23
					144,00	2,25	3744	59	0,01	0
22.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	7,00	18075,87	36,99	126531	259	1,82	13
					288,00	13,50	2016	94	0,07	0
23.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	4,00	22878,84	17,71	91515	71	1,62	6
					272,25	6,75	1089	27	0,03	0
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленового адаптора	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
25.	Е0122-33-5	Монтаж сальников диам. 150 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	5034	1003	312,70	6
					62775,00	18657,00	1274	379	91,12	2
26.	Е0122-33-5	Монтаж сальников диам. 100 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	2034	405	312,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	515	153	91,12	1
27.	E0122-33-5	Монтаж сальников диам. 50 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	1389	277	312,70	2
					62775,00	18657,00	352	104	91,12	1
28.	E0122-33-5	Монтаж сальниковдиам. 20-32 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	1037	206	312,70	1
					62775,00	18657,00	262	78	91,12	0
29.	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1 сальник	92,00	2017,57	1,57	185616	144	2,36	217
					393,75	--	36225	--	--	--
30.	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1 сальник	196,00	770,63	--	151043	--	1,80	353
					301,50	--	59094	--	--	--
31.	E0122-33-5	Установка стальных сварных патрубков диам. 100-250 мм	т	0,07	247994,13	49389,75	18404	3665	312,70	23
					62775,00	18657,00	4659	1385	91,12	7
32.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов , клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	142,00	473,47	39,24	67233	5572	1,47	209
					254,25	15,75	36104	2236	0,07	10
33.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. д о 40 мм	1счетчик	71,00	75,82	1,57	5383	111	0,41	29
					67,50	--	4792	--	--	--
34.	C130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт	63,00	84,00	--	5292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C130804-35	Муфта, d-20 мм	10шт	6,30	80,00	--	504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C12021-250	Резьба стальная	т	0,00	154200,00	--	15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	C12021-250	Указатель пожарного гидранта	т	0,03	154200,00	--	4318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия 677294

Раздел: Дюкер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозера ми мощностью 59	м3	137,00	7,91	7,91	1084	1084	--	--
					--	2,57	--	352	0,01	1
39.	Е0101-24-9	При перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	137,00	7,32	7,32	1003	1003	--	--
					--	2,38	--	326	0,01	1
40.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	112,00	33,40	31,41	3741	3518	0,01	2
					1,99	8,64	223	968	0,03	3
41.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 групп ы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах г лубиной до 3 м	м3	1121,00	42,35	39,83	47472	44647	0,02	20
					2,52	10,96	2825	12281	0,04	43
42.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	64,00	38,82	36,51	2484	2337	0,02	1
					2,31	10,04	148	643	0,03	2
43.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вру чную после разработки их механизированным способом	м3	34,00	467,10	--	15881	--	2,98	101
					467,10	--	15881	--	--	--
44.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы сил ьно налипающего на инструмент вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,00	467,10	--	934	--	2,98	6
					467,10	--	934	--	--	--
45.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 2,0 м	м3	1050,00	44,11	41,49	46318	43562	0,02	19
					2,63	11,41	2756	11983	0,04	42
46.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	70,00	134,10	--	9387	--	0,97	68
					134,10	--	9387	--	--	--
47.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 59	м3	25,00	6,48	6,48	162	162	--	--
					--	2,10	--	53	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 59	м3	25,00	3,20	3,20	80	80	--	--
					--	1,04	--	26	0,00	0
49.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,00	21,55	4,52	539	113	0,11	3
					17,03	--	426	--	--	--
50.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	235,00	7,57	7,57	1780	1780	--	--
					--	2,46	--	578	0,01	2
51.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	235,00	3,28	3,28	771	771	--	--
					--	1,06	--	250	0,00	1
52.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	235,00	25,65	5,38	6027	1263	0,13	30
					20,27	--	4763	--	--	--
		Итого по разделу: Дюкер								137663
		Раздел: Строительные работы								
53.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	0,12	7,91	7,91	1	1	--	--
					--	2,57	--	--	0,01	0
54.	Е0101-27-3	Разравнивание грунта бульдозером мощностью 59	м3	2,00	7,57	7,57	15	15	--	--
					--	2,46	--	5	0,01	0
55.	Е0101-90-2	Уплотнение грунта 2 групы под генератор вручную на площади 2,35х3,3м	м2	8,00	20,27	--	162	--	0,13	1
					20,27	--	162	--	--	--
56.	Е0101-166-4	Подсыпка гравийно-песчаной смеси	м3	0,12	190,58	--	23	--	1,38	0
					190,58	--	23	--	--	--
57.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,12	1400,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы под кабель вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также	м3	1,80	251,77	--	453	--	1,77	3
					251,77	--	453	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от водопроводных и канализационных труб								
59.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	20,00	36,70	27,80	734	556	0,06	1
					8,80	6,90	176	138	0,04	1
60.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	20,00	32,40	23,70	648	474	0,06	1
					8,60	5,90	172	118	0,03	1
61.	С151601-547	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,02	609000,00	--	12180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /Г ОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,04	13700,00	--	548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, в грунтах 2 группы	м3	1,20	134,10	--	161	--	0,97	1
					134,10	--	161	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								15093
		Раздел: Монтажные работы								
64.	С151801-49	Стоимость переключателя	шт	1,00	418,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								418
		Раздел: Фундаменты								
65.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,16	1722,20	97,07	1998	113	0,78	1
					112,50	36,00	130	42	0,18	0
66.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	6,00	302,09	197,24	1813	1183	0,65	4
					104,85	67,51	629	405	0,25	1
67.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балласт	м3	1,55	18200,00	--	28210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
68.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	1т	0,03	172357,31	536,06	5515	17	289,00	9
					47475,00	202,50	1519	6	0,99	0
69.	Е0106-13-3	Устройство монолитных участков	м3	0,01	11335,19	360,48	113	4	8,99	0
					1440,00	136,17	14	1	0,67	0
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен фундаментов	м2	7,80	245,44	3,82	1914	30	0,21	2
					37,35	1,44	291	11	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты								39564

ИТОГО:	1204569	174159	1888
	309895	48044	179

Накладные расходы :

На монтажные работы	574
На общестроительные работы	169989
На сантехнические работы	177218
Всего накладных расходов:	347781
Итого с накладными	1598476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	97939
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1696415
Итого с временными, 2,48 %	1738486
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1774473
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1791858
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1798812
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3509427
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	770189
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3579616
Налог на добавленную стоимость, 12 %	429554
Итого с НДС	4009170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

К оплате 3815238,4
Тендерная скидка 193931,6

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»

БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16

Код ГУ 4871014
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения: город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17

Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

ЗАКАЗЧИК: «Отдел жилищное комунальног озяйства и жилищной инспекции Алакол кого района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения а.Кабанбай Алакольского района , Алматинской области.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 12 ноября 2013 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
4871014	81632	15	27.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	50172570		50172570					6020708,40	56193278,40
Минус аванс	15051785,72		15051785,72					1806214,28	16858000
К оплате	2374355,72		2374355,72					284922,68	2659278,40

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев

Заказчик ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района» Форма - 2
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Договор №15 от 27 марта 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кабанбай Алакольского р-на

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 12 ноября 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1811,00	3,82	3,82	6916	6916	--	--
					--	1,32	--	2400	0,00	8
2.	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозрами мощностью 59	м3	1811,00	3,28	3,28	5940	5940	--	--
					--	1,06	--	1928	0,00	7
3.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	159,00	21,55	4,52	3426	718	0,11	17
					17,03	--	2708	--	--	--
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневмотическими трамбовками	м3	2246,00	25,65	5,38	57601	12075	0,13	290
					20,27	--	45526	--	--	--
5.	E0101-24-7	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79	м3	546,00	6,84	6,84	3732	3732	--	--
					--	2,37	--	1295	0,01	4
6.	E0147-224-2	Посев семян на откосах механизированным способом	га	0,87	1067,41	1067,41	929	929	--	--
					--	354,11	--	308	1,81	2
		Итого по разделу: Земляные работы								78544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж труб								
7.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	2,40	8287,75	--	19874	--	51,50	123
					8032,50	--	19262	--	--	--
8.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	1,96	10216,13	--	20003	--	61,80	121
					9630,00	--	18856	--	--	--
9.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	в резка	9,00	950,73	180,25	8557	1622	2,01	18
					396,00	67,50	3564	608	0,33	3
		Итого по разделу: Монтаж труб								48434
		Раздел: Прочие работы								
10.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть патрубков ди ам. 50 мм	врезка	7,00	495,33	80,05	3467	560	1,30	9
					254,25	31,50	1780	220	0,15	1
11.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальной резьбы диам. 15 мм	врезка	63,00	495,33	80,05	31206	5043	1,30	82
					254,25	31,50	16018	1984	0,15	9
12.	Е0107-1-1	Пробивка отверстий в стенах колодцев толщиной до 100мм площадью до 500см2	шт	47,00	302,09	197,24	14198	9270	0,65	31
					104,85	67,51	4928	3173	0,25	12
13.	Е0108-5-1	Заделка отверстий	м3	0,97	2780,82	274,19	2697	266	6,93	7
					994,50	103,50	965	100	0,50	0
14.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщи ной 15 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	300,00	329,37	34,29	98811	10287	0,04	12
					6,01	8,79	1803	2638	0,03	9
15.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1604	14	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
16.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	м2	80,00	24,52	15,35	1962	1228	0,03	3
					5,94	5,06	475	405	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип а АБ								
17.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	320,00	0,02	--	6	--	0,00	0
			к		0,01	--	3	--	--	--
18.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-9 7/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	11,50	4660,00	--	53609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								207560
		Раздел: Арматура, фасонные части, металлоизделия								
19.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	6,00	585,99	36,99	3516	222	1,93	12
					317,25	13,50	1904	81	0,07	0
20.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	411,46	17,71	1234	53	1,40	4
					231,75	6,75	695	20	0,03	0
21.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	26,00	242,08	6,95	6294	181	0,88	23
					144,00	2,25	3744	59	0,01	0
22.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	7,00	18075,87	36,99	126531	259	1,82	13
					288,00	13,50	2016	94	0,07	0
23.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	4,00	22878,84	17,71	91515	71	1,62	6
					272,25	6,75	1089	27	0,03	0
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленового адаптора	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
25.	Е0122-33-5	Монтаж сальников диам. 150 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	5034	1003	312,70	6
					62775,00	18657,00	1274	379	91,12	2
26.	Е0122-33-5	Монтаж сальников диам. 100 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	2034	405	312,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	515	153	91,12	1
27.	E0122-33-5	Монтаж сальников диам. 50 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	1389	277	312,70	2
					62775,00	18657,00	352	104	91,12	1
28.	E0122-33-5	Монтаж сальниковдиам. 20-32 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	1037	206	312,70	1
					62775,00	18657,00	262	78	91,12	0
29.	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1 сальник	92,00	2017,57	1,57	185616	144	2,36	217
					393,75	--	36225	--	--	--
30.	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1 сальник	196,00	770,63	--	151043	--	1,80	353
					301,50	--	59094	--	--	--
31.	E0122-33-5	Установка стальных сварных патрубков диам. 100-250 мм	т	0,07	247994,13	49389,75	18404	3665	312,70	23
					62775,00	18657,00	4659	1385	91,12	7
32.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов , клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	142,00	473,47	39,24	67233	5572	1,47	209
					254,25	15,75	36104	2236	0,07	10
33.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	71,00	75,82	1,57	5383	111	0,41	29
					67,50	--	4792	--	--	--
34.	C130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт	63,00	84,00	--	5292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C130804-35	Муфта, d-20 мм	10шт	6,30	80,00	--	504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C12021-250	Резьба стальная	т	0,00	154200,00	--	15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	C12021-250	Указатель пожарного гидранта	т	0,03	154200,00	--	4318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Арматура, фасонные части, металлоизделия 677294

Раздел: Дюкер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозера ми мощностью 59	м3	137,00	7,91	7,91	1084	1084	--	--
					--	2,57	--	352	0,01	1
39.	Е0101-24-9	При перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	137,00	7,32	7,32	1003	1003	--	--
					--	2,38	--	326	0,01	1
40.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	112,00	33,40	31,41	3741	3518	0,01	2
					1,99	8,64	223	968	0,03	3
41.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 групп ы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах г лубиной до 3 м	м3	1121,00	42,35	39,83	47472	44647	0,02	20
					2,52	10,96	2825	12281	0,04	43
42.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	64,00	38,82	36,51	2484	2337	0,02	1
					2,31	10,04	148	643	0,03	2
43.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вру чную после разработки их механизированным способом	м3	34,00	467,10	--	15881	--	2,98	101
					467,10	--	15881	--	--	--
44.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы сил ьно налипающего на инструмент вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,00	467,10	--	934	--	2,98	6
					467,10	--	934	--	--	--
45.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 2,0 м	м3	1050,00	44,11	41,49	46318	43562	0,02	19
					2,63	11,41	2756	11983	0,04	42
46.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	70,00	134,10	--	9387	--	0,97	68
					134,10	--	9387	--	--	--
47.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 59	м3	25,00	6,48	6,48	162	162	--	--
					--	2,10	--	53	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 59	м3	25,00	3,20	3,20	80	80	--	--
					--	1,04	--	26	0,00	0
49.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,00	21,55	4,52	539	113	0,11	3
					17,03	--	426	--	--	--
50.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	235,00	7,57	7,57	1780	1780	--	--
					--	2,46	--	578	0,01	2
51.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	235,00	3,28	3,28	771	771	--	--
					--	1,06	--	250	0,00	1
52.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	235,00	25,65	5,38	6027	1263	0,13	30
					20,27	--	4763	--	--	--
		Итого по разделу: Дюкер								137663

Раздел: Строительные работы

53.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	0,12	7,91	7,91	1	1	--	--
					--	2,57	--	--	0,01	0
54.	Е0101-27-3	Разравнивание грунта бульдозером мощностью 59	м3	2,00	7,57	7,57	15	15	--	--
					--	2,46	--	5	0,01	0
55.	Е0101-90-2	Уплотнение грунта 2 групы под генератор вручную на площади 2,35х3,3м	м2	8,00	20,27	--	162	--	0,13	1
					20,27	--	162	--	--	--
56.	Е0101-166-4	Подсыпка гравийно-песчаной смеси	м3	0,12	190,58	--	23	--	1,38	0
					190,58	--	23	--	--	--
57.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,12	1400,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы под кабель вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также	м3	1,80	251,77	--	453	--	1,77	3
					251,77	--	453	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от водопроводных и канализационных труб								
59.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	20,00	36,70	27,80	734	556	0,06	1
					8,80	6,90	176	138	0,04	1
60.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	20,00	32,40	23,70	648	474	0,06	1
					8,60	5,90	172	118	0,03	1
61.	С151601-5 47	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,02	609000,00	--	12180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /Г ОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,04	13700,00	--	548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, в грунтах 2 группы	м3	1,20	134,10	--	161	--	0,97	1
					134,10	--	161	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								15093
		Раздел: Монтажные работы								
64.	С151801-4 9	Стоимость переключателя	шт	1,00	418,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								418
		Раздел: Фундаменты								
65.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,16	1722,20	97,07	1998	113	0,78	1
					112,50	36,00	130	42	0,18	0
66.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	6,00	302,09	197,24	1813	1183	0,65	4
					104,85	67,51	629	405	0,25	1
67.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балласт	м3	1,55	18200,00	--	28210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
68.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	1т	0,03	172357,31	536,06	5515	17	289,00	9
					47475,00	202,50	1519	6	0,99	0
69.	Е0106-13-3	Устройство монолитных участков	м3	0,01	11335,19	360,48	113	4	8,99	0
					1440,00	136,17	14	1	0,67	0
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен фундаментов	м2	7,80	245,44	3,82	1914	30	0,21	2
					37,35	1,44	291	11	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты								39564

ИТОГО:	1204569	174159	1888
	309895	48044	179

Накладные расходы :

На монтажные работы	574
На общестроительные работы	169989
На сантехнические работы	177218
Всего накладных расходов:	347781
Итого с накладными	1598476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	97939
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1696415
Итого с временными, 2,48 %	1738486
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1774473
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1791858
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1798812
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3509427
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	770189
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3579616
Налог на добавленную стоимость, 12 %	429554
Итого с НДС	4009170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

К оплате 3815238,4
Тендерная скидка 193931,6

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»

БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16

Код ГУ 4871014
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения: город Ушарал ,улица Победы ,148

Начальник отдела _____ Жулкайнаров М.О.

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17

Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ Ирмекеев Н.А.

ДЛЯ ФОРМ №2