Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» июля2017 г.

Заказчик **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства истроительстваакиматаЖамбылского района Жамбылской области» в лице руководителя ТилеубаеваКайратаАнуарбековича. Жамбылский район, Асинскийс.о., с.Аса, Абая, 123**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **17.07.2017 г. ТОО «КАНСУЛком» г.Тараз, ул. Каратауская, дом №8**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **17.07.2017г. ТОО «Құрылыс-жоба Инжиниринг» в лице директора Куатбекова эксперт Кулманбетов Мырзатай Әзімұлы аттестаты KZ5VJE00025909 в части несущих конструкций от 30.05.2012 №16, KZ32VJE00025908 в части инженерных сетей от 25.07.2012 №22, KZ259VJE00025907 в части технологической оборудований от 20.11.2012г №46**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **17.07.2017гИП «ТемирхановД.Ш.» в лице руководителя Темирханова Д.Ш.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Газоснабжение котельной сельского клуба а. БектобеЖамбылского района Жамбылской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Жамбылская область, Жамбылский район, с.Бектобе, ул.Жамбыла №136**
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «**22» августа 2014г. № 42 КГУ Аппарат акимаКаратобинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области**
   наименование органа вынесшего решение,
   либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20____г. № _____
   наименование органа вынесшего решение,

   б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного арихитектурно-строительного контроля акиматаЖамбылской области» 31.03.2017г**
   наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

   в) проекта (проектно-сметной документации) **ИП «ТемирхановД.Ш.» в лице руковдителяТемирханова Д.Ш.**
   наименование проектной организации, номер проекта
   утвержденного (й) **КГУ «Отделкультуры и развития языков акиматаЖамбылского района»**
   наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

   строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **31.03.2017г**
   месяц, год
   окончание работ **17.07.2017г**
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц: **3,5**,
   по норме или по проекту организации строительства, месяц **3,5**,
   фактически, месяц **3,5**.
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Длина газопровода	м	110	110	110	110

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2)	52,72	52,72

Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – М3	269,8	269,8
В том числе подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: - однокомнатных - двухкомнатных - трехкомнатных - четырехкомнатных - и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Конструктивная система здания котельной продольно-стеновая. Прочность и устойчивость обеспечивается совместной работой кладки стен с жестким диском перекрытия. Стены кирпичные толщиной 380мм из обожженного полнотелого кирпича КР100/1800/2 по ГОСТУ 530-2012 на смешенном цементном растворе марки 50. Фундаменты под кирпичные стены ленточные, монолитные из бетона класса В7.5 по водонепроницаемости моростойкости-F50. Бетон принят на шлакопортландцементе по ГОСТ10178-85. Глубина заложения фундаментов от планировочной отметки земли-1,0м, ширина фундамента-0,6м.Здание котельной прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 6.0х9.38м. Высота помещений от пола до низа перекрития-3.8м, по парапету-4.7м. Предусмотрен вход в здание по центру оси «А».**

В здании расположены:котельный зал,комната персонала, насосная.

Кровля рулонная, два слоя «Рукона».По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмосткатолщиной от 30мм по щебеночному основанию.Ширина отмотки-0.75м.

Газоснабжение осуществляется от действующего надземного газопровода среднего давления Д=89мм. Давление газа в точке подключения Р=до 2,8 кгс/см2. Расчет газопровода произведен на использование природного газа с теплотой сгорания Qh=8000 ккал/м3 и удельным весом Y=0,73кг/м3 Расчетный расход газа – 100,0 м3/час. Протяженность надземной трассы – 110,0м.

краткие технические характеристики по особенностям размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам приемке, после индивидуального испытания и комплексного опробования: **Установлены котлы в количетсве 2 штBuranboiler 81кВт, Резервуар для жидкого топлива емкостью 3.0м3, Счетчик G-65-1шт., ГРПШ 07-У1(РДНК-1000) одноабонентская-1 шт.**
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.**Точка подключения водопроводной сети –существующему водопроводу. Точка отвода стоков к существующем канализационным сетям. Согласно задания проектирования по электроснабжению кательной предусмотрена от водно-распределительного устройства здания клуба по кабельной линии .**
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **21133,39** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **17332,11** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1919,92** тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **18572,16** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **15250,1** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **1689,3** тысяч тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Газоснабжение котельной сельского клуба а. БектобеЖамбылского района Жамбылской области»

наименование объекта или (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства истроительваакиматаЖамбылского района Жамбылской области» в лице руководителя Тилеубаева К.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **ТОО «Құрылыс-жоба Инжиниринг»экспертКулманбетов Мырзатай Әзімулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **ИП «ТемирхановД.Ш.» в лице руководителяТемирханова Д.Ш**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик **ТОО «КАНСУЛком» в директора Сугірәлі К.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,05
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,05
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...до 35кв	км	0,064
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства истроительствааакиматаЖамбылского района Жамбылской области» в лице руководителя Тилеубаева К.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор **ИП «ТемирхановД.Ш.» в лице руковдителяТемирханова Д.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,05
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,05
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...до 35кв	км	0,064
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	
	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства истроительстваакиматаЖамбылского района Жамбылской области» в лице руководителя Тилеубаева К.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор **ИП «ТемирхановД.Ш.» в лице руковдителяТемирханова Д.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол., протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	165	
	1) из стальных труб	м	12	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
4	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м	11	
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтилена Д-50мм	м	5	
	7) из полиэтилена Д-50мм	м	17	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	11	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт	1	

Заказчик **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства истроительстваакиматаЖамбылского района Жамбылской области» в лице руководителя Тилеубаева К.А.** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор **ИП «ТемирхановД.Ш.» в лице руковдителяТемирханова Д.Ш** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	110	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	110	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	61,1	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	110	
	Протяженность подземной прокладки:	м	-	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =50	шт	2	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства истроительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» в лице руководителя Тилеубаева К.А.** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор **ИП «ТемирхановД.Ш.» в лице руковдителяТемирханова Д.Ш** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Барлығы _____ парақ
болып катталып мөрмен
бекітілген

Жамбыл ауданы әкімдігінің
коммуналдық, қала құрылысы және
сәулет бөлім
басшысының міндетін
атқарушы

Е. Шакубаев

_____ 2017 ж

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Котельная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	18,44	402,75	--	7427	--	2,80	52				
					402,75	--	7427	--	--	--				
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,36	134,10	--	1121	--	0,97	8				
					134,10	--	1121	--	--	--				
3.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	10,08	112,50	--	1134	--	0,83	8				
					112,50	--	1134	--	--	--				
4.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	16,53	45,00	45,00	744	744	--	--				
					--	9,00	--	149	0,19	3				
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10,08	3,79	3,24	38	33	0,00	0				
					0,48	1,12	5	11	0,00	0				
6.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 3 м3 под опоры	м3	10,08	9372,14	98,32	94471	991	4,41	44				
					695,25	37,15	7008	374	0,18	2				
7.	Е0109-17-	Монтаж опор под трубопровод	т	3,18	4646,85	2285,57	14782	7271	9,35	30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				1579,50	617,13	5025	1963	2,34	7
8.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	3,31	117700,00 --	-- --	389390 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95,43	21,80 5,81	0,05 0,02	2080 554	5 2	0,03 0,00	3 0
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	190,86	20,36 4,16	0,02 --	3886 794	4 --	0,02 --	4 --
11.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,11	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	13350 6757	5484 2072	336,00 91,99	37 10
12.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	110,44	250,00 --	-- --	27610 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	227,00 --	-- --	681 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	19,69	148,40 108,00	0,07 0,02	2922 2126	1 --	0,65 0,00	13 0
	ИТОГО:						559636 31951	14532 4571		199 23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	33492
На металломонтажные работы	6289
Всего накладных расходов:	39780
Итого с накладными	599417

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						635382		
		Итого с временными, 3,4 %						656985		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						662898		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						665526		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						672096		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						1718831		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						34377		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1753208		
		К оплате с понижающим коэффициентом						**1727717**		

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сүгірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	55,338 м3	22,04	20,73	1220	1147	376	0,01	1
				1,31	5,7	72	316	97	0,02	1
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,834 м3	27,84	26,18	385	362	119	0,01	-
				1,66	7,2	23	100	97	0,03	-
3	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,139 м3	467,1	-	999	-	1129	2,98	6
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			467,1	-	999	-	113	-	-
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов	26,974	3,35	3,35	90	90	30	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,16	-	31	97	-	-
5	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3	26,974	25,65	5,38	692	145	530	0,13	3
				20,27	-	547	-	97	-	-
6	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	4,76	167,18	-	796	-	899	1,21	6
				167,18	-	796	-	113	-	-
7	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	39,578	56,25	52,36	2226	2072	893	0,03	1
				3,89	19,37	154	766	97	0,08	3
8	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	64,907	45	45	2921	2921	584	-	-
				-	9	-	584	100	0,19	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9329	6738			17
			Тенге			2591	1797			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9329	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4388	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	684	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5072	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5072	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
9	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	47,438	1124,67	24,55	53352	1165	2861	0,26	12
				39,83	9,2	1889	436	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	4,744	7470,97	66,01	35442	313	1099	1,35	6
				195,75	24,93	929	118	105	0,12	1
		м3								
11	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов	19,35	8524,4	311,32	164947	6024	11350	2,82	55
				441	117,61	8533	2276	105	0,57	11
		м3								
12	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	7,51	8895,31	260,48	66804	1956	5549	3,94	30
				614,25	89,46	4613	672	105	0,35	3
		м3								
13	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,604	253	-	7996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	6,074	237,7	4,19	1444	25	427	0,38	2
				58,05	1,58	353	10	118	0,01	-
		м2								
15	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	92,56	102,33	0,12	9471	11	677	0,04	4
				8,08	0,05	748	5	90	-	-
		м2								
		Приямок,подпольные каналы и углубления под порталы								
16	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	0,113	8489,47	86,6	959	10	62	3,06	-
				490,5	32,72	55	4	105	0,16	-
		м3								
17	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,4	7531,22	100,65	3012	40	77	0,97	-
				146,25	38,03	59	15	105	0,19	-
		м3								
18	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,63	4029,22	221,4	2538	139	621	4,87	3
				812,25	84,38	512	53	110	0,41	-
		м2								
19	Е0107-61-2	-Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	1,48	2005,36	534,92	2968	792	1340	2,56	4
				461,25	185,47	683	274	140	0,72	1
		м3								
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,48	17800	-	8544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,993	253	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			357983	10476			117

			Тенге			18373	3863			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355444	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21671	-		-
		Местные материалы -	Тенге			252670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			401620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25188	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	565	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			621	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	658	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			404970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25846	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
22	Е0108-6-2	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	51,769	7116,74	281,14	368427	14554	48106	4,42	229
				681,75	105,75	35294	5475	118	0,51	26
		м3								
23	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	20,75	7148,26	337,41	148326	7001	19502	4,38	91
				670,5	126	13913	2615	118	0,62	13
		м3								
24	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	0,994	14810,82	367,51	14722	365	2444	13,1	13
		м3		2202,75	138,83	2190	138	105	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке,В12,5	4,6	10574,17	316,01	48641	1454	7184	8,25	38
				1368	119,39	6293	549	105	0,58	3
		м3								
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,037	69000	-	2553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,176	71100	-	12514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,048	68800	-	3302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,08	64500	-	5160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07	62100	-	4347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,324	70437,87	304,24	22822	99	3330	58	19
				9675	114,75	3135	37	105	0,56	-
		1т								
32	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,077	72779,65	422,15	5604	33	765	56,4	4
				8257,5	157,5	636	12	118	0,77	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			636418	23506			394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			61459	8826			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636418	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38299	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70285	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27876	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			485278	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43065	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			760815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		477
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			760815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		477
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82485	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие								
33	E0107-46-2	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	3	2610,95	534,95	7833	1605	3899	4,24	13
				735,75	192,69	2207	578	140	0,86	3
34	C143017-19	-Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2 шт	54	1210	-	65340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	E0107-53-11	-Установка мелких конструкций /парапетов и др./ массой до 0,5 т м2	28	401,97	24,15	11255	676	7085	1,03	29
				171,9	8,83	4813	247	140	0,04	1
36	E0107-53-9	-Установка карнизных плит массой до 0,5 т шт	6	234,23	88,43	1405	531	815	0,39	2
				65,93	31,06	396	186	140	0,13	1
37	C143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см шт	8,1	1960	-	15876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плиты парапетные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские м2 м3	0,62	16500	-	10230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
39	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	93997,62	304,24	282	1	105	198	1
		1т		33075	114,75	99	-	105	0,56	-
40	Е0109-21-4	-Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	13,14	1032,89	724,23	13572	9516	6048	1,47	19
				240,75	270,7	3163	3557	90	1,08	14
		м								
41	С12021-42	-Подвесные пути из двутавра №20 длиной 6570мм	0,276	112700	-	31105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,061	70437,87	304,24	4297	19	627	58	4
				9675	114,75	590	7	105	0,56	-
		1т								
43	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	4	234,23	88,43	937	354	543	0,39	2
				65,93	31,06	264	124	140	0,13	1
		шт								
44	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(опорные подушки)	0,24	12454,24	241,1	2989	58	346	8,06	2
				1282,5	91,08	308	22	105	0,44	-
		м3								
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01	41200	-	412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	70437,87	304,24	916	4	134	58	1
				9675	114,75	126	1	105	0,56	-
		1т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	166449	12763			72
	Тенге	11966	4724			19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	121772	-	-		-
Материалы -	Тенге	6199	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9969	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	412	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	103112	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2033	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12002	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44677	-	-		-
		Материалы -	Тенге			892	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6720	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31105	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	907	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			197214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19630	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
47	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	54	189,45	4,72	10230	255	4669	0,4	22
				70,88	1,78	3828	96	119	0,01	-
48	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	7,787	14600	-	113690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике м2	63,6	1090,85	9,15	69378	582	3699	0,26	17
				45,45	3,42	2891	218	119	0,02	1
50	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,толщ.40мм м2	59	175,89	15,94	10378	940	2851	0,24	14
				34,65	5,96	2044	352	119	0,03	2
51	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на м2	1475	6,33	0,14	9336	207	281	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		0,11	0,05	162	74	119	-	-
		м2								
52	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,104	5239,08	327,33	545	34	220	11,6	1
				1890	123,75	197	13	105	0,6	-
		1т								
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,104	41200	-	4285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	21,26	595,43	3,73	12659	79	1026	0,23	5
				39,15	1,4	832	30	119	0,01	-
		м								
55	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	15,176	575,05	1,24	8727	19	2776	0,97	15
				153,23	0,47	2325	7	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			239227	2116			75
			Тенге			12279	789			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			239227	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13068	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117975	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17193	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15285	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15396	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			270033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15396	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Двери								
56	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	3,99	398,48	102,53	1590	409	897	0,9	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	605	142	120	0,14	1
57	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				190,8	12,04	321	20	120	0,06	-
58	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,68	4250	-	7140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	3,99	4010	-	16000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание м2	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами из латуни комплект	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 шт	Тенге			32205	463			6
			Тенге			926	163			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32205	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1268	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1088	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29548	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2011	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1284	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			35521	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1284	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Окна								
63	Е0110-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	6,3	1075,24	62,79	6774	396	1703	1,32	8
				202,73	22,52	1277	142	120	0,1	1
64	С12061-129	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1 для пром. зданий м2	6,3	4560	-	28728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	6,3	767,76	3,04	4837	19	471	0,45	3
				69,98	1,15	441	7	105	0,01	-
66	С11011-805	-Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий м2	1	603	-	603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С11011-803	-Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий комплект	2	1030	-	2060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			43002	415			11
			Тенге			1718	149			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9478	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1867	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2193	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			47886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2193	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Перегородки								
68	Е0106-1-1	-Устройство бетонного уширения	0,405	7583,17	66,01	3071	27	94	1,35	1
		м3		195,75	24,93	79	10	105	0,12	-
69	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000	-	65	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,006	60500	-	363	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	9,72	1070,6	34,73	10406	338	2730	1,43	14
		м2		225	13,01	2187	126	118	0,06	1
72	Е0106-14-1	-Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,2	11896,31	884,81	2379	177	402	9,96	2
		м3		1579,5	334,24	316	67	105	1,63	-
73	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки	0,01	8364,8	283,24	84	3	9	4,15	-
		м3		722,25	106,99	7	1	105	0,52	-
74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000	-	130	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,023	65900 -	- -	1516 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,01	175710,1 8100	1826,1 690,75	1757 81	18 7	123 140	42,7 3,37	- -
77	С11011-2041 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 8 мм кг	0,001	227,3 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,001	41200 -	- -	41 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге ---- Тенге				19813 2670	562 211			17 1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19813	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2672	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2882	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2115	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				11792	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3357	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	504	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1390	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24561	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		20
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	3385	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24561	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		20
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	3385	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			1755724	-	-
		Итого с временными, 3,4 %						1815420		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						1815434		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1822695		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1840922		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						4749568		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						94992		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4844560		
		К оплате с понижающим коэффициентом						**4774122**		

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сүгірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: инженерные сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	465,00	33,67	32,10	15657	14927	0,01	5
					1,57	12,33	730	5731	0,05	23
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,30	218,93	--	4225	--	1,54	30
					218,93	--	4225	--	--	--
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,00	262,72	--	3678	--	1,85	26
					262,72	--	3678	--	--	--
4.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей	м3	9,60	122,18	--	1173	--	0,89	8
					122,18	--	1173	--	--	--
5.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	372,00	6,48	6,48	2410	2410	--	--
					--	2,10	--	783	0,01	3
6.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	372,00	21,55	4,52	8015	1680	0,11	40
					17,03	--	6335	--	--	--
7.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,15	58881,69	25695,31	9127	3983	194,00	30
					33075,00	6813,45	5127	1056	26,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	15,50	6470,00	--	100285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							144570	23001		139
							21268	7570		30

Накладные расходы :

На общестроительные работы	31465
Всего накладных расходов:	31465
Итого с накладными	176035

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10562
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	186597
Итого с временными, 3,4 %	192941
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	194677
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	195449
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	197378
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	504778
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10096
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	514874
К оплате с понижающим коэффициентом	**507388**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор _____ Сүгірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Объектыэнергетического хозяйства

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	41,65	218,93	--	9118	--	1,54	64
					218,93	--	9118	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	41,65	134,10	--	5585	--	0,97	40
					134,10	--	5585	--	--	--
3.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,17	332221,02	1733,92	56478	295	361,00	61
					60966,00	650,25	10364	111	3,17	1
4.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	170,00	27,70	2,10	4709	357	0,10	17
					19,70	0,50	3349	85	0,00	0
5.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	22,00	26,40	3,10	581	68	0,11	2
					19,10	0,50	420	11	0,00	0
6.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	м	85,00	36,70	27,80	3120	2363	0,06	5
					8,80	6,90	748	586	0,04	3
7.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	127,50	11,20	7,90	1428	1007	0,02	3
					3,30	2,00	421	255	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С151601-483	Кабели силовые с алюминиевыми жиламис пластмассовой изоляцией	1000м	0,19	115400,00	--	22157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,09	21564,70	17195,84	1833	1462	21,00	2
					4368,86	2415,60	371	205	14,01	1
10.	ТПрайс-лист	Лента сигнальная"	м	85,00	36,61	--	3112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ530-2012	1000шт	0,85	10400,00	--	8819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143008-92	Песок природный	м3	4,00	1020,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	2,00	276,50	18,60	553	37	1,00	2
					200,00	4,50	400	9	0,03	0
14.	ТПрайс-лист	Предохранитель"	шт	2,00	97,13	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-162-1	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	488,70	--	1955	--	2,00	8
					419,00	--	1676	--	--	--
16.	С151610-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	комплект	4,00	3510,00	--	14040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						137762	5588		205
							32452	1262		7

Накладные расходы :

На монтажные работы	8329
На общестроительные работы	30232
Всего накладных расходов:	38562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						176323		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						10579		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						186902		
		Итого с временными, 3,4 %						193257		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						194996		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						195769		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						197702		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						505607		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10112		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						515719		
		К оплате с понижающим коэффициентом						508220		

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор _____ Сүгірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Газопровод

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11		
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1		
2.	ТПеречень	Регулятор давления и ГРПШ-07-У1	компл.	1,00	40887,55	--	40888	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2		
					144,00	2,25	288	5	0,01	0		
4.	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	6710,00	--	13420	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00	--	808	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1		
					63,00	--	252	--	--	--		
7.	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные	м	10,60	538,03	67,69	5703	718	0,27	3		
					45,21	24,22	479	257	0,12	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы								
8.	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	м	10,60	1796,88	3,13	19047	33	1,20	13
					211,56	0,95	2243	10	0,00	0
9.	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	1,00	46653,25	2042,41	46653	2042	25,00	25
					4158,00	600,66	4158	601	2,90	3
10.	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	18911,46	33,72	18911	34	13,00	13
					2242,54	11,22	2243	11	0,04	0
	ИТОГО:						151865	3169		68
							11580	992		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8400
На металломонтажные работы	4056
На сантехнические работы	2592
Всего накладных расходов:	15048
Итого с накладными	166913

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7562
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	174475
Итого с временными, 3,4 %	179017
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	180260
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	180813
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	182194
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	465946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9319
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	481426
К оплате с понижающим коэффициентом	**474426**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 9. Полы														
		Линолеум														
79	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,78	646,03	39,83	24,55	9,2	2442	151	93	35	228	0,26	1	0,04	-
		м2										123				
80	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,302	8131,58	567	-	-	2456	171	-	-	211	3,66	1	-	-
		м3										123				
81	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,78	230,77	52,2	9,95	3,74	872	197	38	14	260	0,36	1	0,02	-
		м2										123				
82	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	3,78	925,06	58,5	4,9	1,85	3497	221	19	7	281	0,38	1	0,01	-
		м2										123				
83	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	15,52	109,84	12,04	0,46	0,18	1705	187	7	3	233	0,08	1	-	-
		м										123				
		Бетонные														
84	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных	45,77	646,03		24,55		29569		1124		2760	0,26	12		

	покрытий с пропиткой битумом								
			39,83	9,2	1823	421	123	0,04	2
85	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2 3,662	8131,58	-	29778	-	2554	3,66	13
			567	-	2076	-	123	-	-
86	E0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,толщ.20мм	м3 45,77	323,74	14,76	14818	676	3264	0,36	17
			52,43	5,54	2400	254	123	0,03	1
87	E0111-15-2 -Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2 91,54	-40,56	-0,67	-3713	-61	-218	-0,01	-1
			-1,69	-0,25	-155	-23	123	-	-
88	E0111-39-2 -Устройство плинтусов цементных	м2 20,92	30,35	0,22	635	5	478	0,1	2
			18,5	0,09	387	2	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	м Тенге			82058	1899			49
		Тенге			7459	712			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82058	-	-		-
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)		15					80200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			28763	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8171	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43938	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5526	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			97635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9678	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка								
89	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2 49,55	126,09	1,42	6248	70	3739	0,45	22
				71,33	0,54	3534	27	105	-	-
90	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню	м2 158,63	240,6	3,39	38167	537	19608	0,65	103
				117	0,72	18560	114	105	0,05	8

и бетону стен								
91 E0115-152-1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	223,9	17,43	0,12	3902	27	3240	0,09	21
			13,73	0,05	3074	11	105	-	-
92 E0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,92	609,64	6,33	2999	31	1628	1,79	9
			312,75	2,39	1539	12	105	0,01	-
93 E0115-165-3	м2 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	3,104	167,96	1,88	521	6	258	0,47	1
			78,3	0,72	243	2	105	-	-
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			51838	671			156
		Тенге			26950	166			8
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51838	-	-		-
Материалы -		Тенге			3305	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	27116	-		-
Местные материалы -		Тенге			20912	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			28472	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4271	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4819	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85128	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		179
Сметная заработная плата -		Тенге			-	31387	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			85128	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		179
Сметная заработная плата -		Тенге			-	31387	-		-
РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка									
94 E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	153,469	249,51	3,39	38292	520	18970	0,65	100
			117	0,72	17956	110	105	0,05	8
95 E0115-53-1	м2 -Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	19,5	109,03	0,6	2126	12	1180	0,32	6
			57,38	0,23	1119	4	105	-	-
96 E0115-155-1	м -Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	147,846	13,73	0,9	2030	133	1555	0,06	9
			9,68	0,34	1431	50	105	-	-
97 E0115-155-2	м2 -Окраска цоколя силикатная	14,58	48,49	0,14	707	2	490	0,19	3

98	E0115-82-1	-Устройство наружной	м2	19,28	31,95	0,05	466	1	105	-	-
	Изм. и	теплоизоляции зданий по			916,12	43,81	17663	845	8668	2,25	43
	доп. вып.	стенам из кирпича и ячеистого			396,91	31,25	7652	602	105	0,14	3
	10, 12	бетона с лесов									
99	C11031-181	-Плиты теплоизоляционные	м2	0,993	14600	-	14498	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка OL-E жесткие									
	доп.вып.4				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК		м3								
	8.02-04-20										
	02, СН РК										
	8.02-04С-2										
	004										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	75316	1511			161
	Тенге	28624	768			11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75316	-	-		-
Материалы -	Тенге	8048	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	29393	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14498	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	22635	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	30862	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4629	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6371	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	112549	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		187
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34022	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	112549	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		295312	-		-
Итого с временными, 3,4 %			305352			
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %			308102			
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			309322			
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			312372			
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742			798880			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			15980			
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			814850			
К оплате с понижающим коэффициентом			**803002**			

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Водопроводные сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5,00	279,00	--	1395	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
2.	С130806-9 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 259 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	18,00	1623,00	--	29214	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	С130806-8 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7,00	884,00	--	6188	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 200 мм	м	155,00	11,76	--	1822	--	0,05	8				
					10,69	--	1657	--	--	--				
5.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	км	0,15	8097,13	--	1255	--	51,50	8				
					8032,50	--	1245	--	--	--				
6.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крановпроходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4				
					254,25	15,75	763	47	0,07	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130901-2 8	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	864,00 ---	-- ---	864 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	Е0116-15- 3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крановпроходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 100 мм	1шт	3,00	891,93 447,75	90,13 33,75	2676 1343	270 101	2,60 0,16	8 0
9.	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	5210,00 ---	-- ---	5210 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	7170,00 ---	-- ---	14340 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	202,00 ---	-- ---	404 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С130809-1 1	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	272,00 ---	-- ---	1088 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,04	112164,75 62775,00	49389,75 18657,00	4150 2323	1827 690	312,70 91,12	12 3
14.	С131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт	2,00	17500,00 ---	-- ---	35000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	ТПрайс	Тройник с пожарной подставкой	шт	2,00	11053,76 ---	-- ---	22108 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	Е0122-38- 3	Врезка в существующую сеть	врезка	3,00	916,73 396,00	180,25 67,50	2750 1188	541 203	2,01 0,33	6 1
17.	Е0122-41- 2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,78	41290,36 2362,50	2104,76 623,48	114787 6568	5851 1733	13,90 2,48	39 7
18.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,32	23100,00 ---	-- ---	30492 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	2,78	590,00	--	1640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
20.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,36	6110,00 --	-- --	14420 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	2,00	765,00 --	-- --	1530 --	-- --	-- --	-- --
22.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00 --	-- --	16120 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,05	151200,00 --	-- --	7106 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей	1т	0,08	70437,87 9675,00	304,24 114,75	5846 803	25 10	58,00 0,56	5 0
25.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	7,56	235,69 47,99	2,06 0,45	1782 363	16 3	0,32 0,00	2 0
26.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7,56	382,88 24,75	-- --	2895 187	-- --	0,14 --	1 --

ИТОГО:

	326502	8647
	16440	2787

93
12

Накладные расходы :

На общестроительные работы	19642
На сантехнические работы	5007
Всего накладных расходов:	24648
Итого с накладными	351151

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	372220
Итого с временными, 3,4 %	384875
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	388339
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	389879
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	393728
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1006928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20139
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1027067
К оплате с понижающим коэффициентом	**1012128**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сүгірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Теплосеть

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	81,26	27,84	26,18	2262	2127	0,01	1
					1,66	7,20	135	585	0,03	2
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,51	262,72	--	660	--	1,85	5
					262,72	--	660	--	--	--
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	60,08	3,35	3,35	201	201	--	--
					--	1,16	--	70	0,00	0
4.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	60,08	25,65	5,38	1541	323	0,13	8
					20,27	--	1218	--	--	--
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,60	134,10	--	1422	--	0,97	10
					134,10	--	1422	--	--	--
6.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	13,09	39,75	37,82	520	495	0,01	0
					1,87	11,00	24	144	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	21,47	45,00	45,00	966	966	--	--
					--	9,00	--	193	0,19	4
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	13,09	3,79	3,24	50	42	0,00	0
					0,48	1,12	6	15	0,00	0
9.	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,06	165486,59	46177,71	9267	2586	420,00	24
					74025,00	16979,25	4145	951	88,20	5
10.	С130806-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	56,56	384,00	--	21719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 76 мм	шт	2,00	8099,95	85,07	16200	170	3,11	6
					585,00	11,25	1170	23	0,06	0
12.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
13.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1222,18	640,55	2444	1281	2,76	6
					501,75	154,35	1004	309	0,63	1
14.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	4760,00	--	19040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	419,00	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	157,00	--	1256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или	м3	5,36	1986,57	564,43	10648	3025	3,33	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опирающихся на плиты			567,00	195,49	3039	1048	0,75	4
19.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0	м3	2,16	17800,00 / --	-- / --	38448 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5	м3	1,26	18800,00 / --	-- / --	23688 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,96	18300,00 / --	-- / --	17568 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,98	19800,00 / --	-- / --	19404 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-5,36	238,00 / --	-- / --	-1276 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-5,36	128,00 / --	-- / --	-686 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,36	253,00 / --	-- / --	1356 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	11,19	12105,15 / 1296,00	418,23 / 152,98	135432 / 14500	4679 / 1712	7,92 / 0,69	89 / 8
		ИТОГО:					346500 / 28340	16057 / 5113		171 / 25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	42976
На сантехнические работы	1382
Всего накладных расходов:	44358
Итого с накладными	390858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23452
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	414310
Итого с временными, 3,4 %	428397
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	432253
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	433967
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	438251
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1120792
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22416
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1143208
К оплате с понижающим коэффициентом	**1126595**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Силовое электрооборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт	3,00	735,00	185,00	2205	555	2,00	6
					383,00	38,30	1149	115	0,22	1
2.	ТПрайслист	Пункт распределительный ПР8501-3054-4У3	шт	1,00	26238,55	--	26239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПрайслист	Пункт распределительный ПР8501-3066-4У3	шт	1,00	50219,64	--	50220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	У65-30-82	Панель АВР	устр-во	1,00	3655,32	316,73	3655	317	13,00	13
					2293,59	73,37	2294	73	0,40	0
5.	СПРАЙСЛИСТ	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЬЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 220-230В ЩАП-33	ШТ	1,00	6356,85	--	6357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
7.	ТПрайслист	Счетчик Меркурий 230	шт	1,00	10077,38	--	10077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	5,00	782,90	17,90	3914	90	3,00	15
					387,00	2,30	1935	11	0,01	0
9.	ТПрайслис т	Пускатель магнитныйПМЛ21002	шт	5,00	1634,17	--	8171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	2,00	123,90	0,70	248	1	0,65	1
					111,00	0,20	222	--	0,00	0
11.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	2,00	212,00	--	424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	120,00	125,60	64,10	15072	7692	0,26	31
					41,40	15,80	4968	1896	0,09	11
13.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20 мм	м	120,00	148,00	--	17760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-411 -4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 25 мм	ввод	5,00	186,90	--	934	--	1,00	5
					90,00	--	450	--	--	--
15.	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	шт	5,00	355,00	--	1775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	18,00	66,80	18,10	1202	326	0,12	2
					20,30	3,80	365	68	0,02	0
17.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	27,70	2,10	3324	252	0,10	12
					19,70	0,50	2364	60	0,00	0
18.	С151601-1 244ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	83028,00	--	4151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151601-1 273ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	158694,00	--	952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С151603-3 2	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,06	108100,00 ---	-- --	6702 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С151803-5 4	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	2,00	381,00 ---	-- --	762 ---	-- --	-- --	-- --
22.	2405-1799	СКОБЫ К142У2 ТУ36-1448-77	1000ШТ	0,01	2640,00 ---	-- --	37 ---	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10 ---	24,10 ---	660 ---	48 ---	0,70 ---	1 ---
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
24.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	22,00	61,90 ---	3,30 ---	1362 ---	73 ---	0,14 ---	3 ---
					23,00	0,40	506	9	0,00	0
25.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	4,00	88,90 ---	3,10 ---	356 ---	12 ---	0,16 ---	1 ---
					27,90	0,30	112	1	0,00	0
	ИТОГО:						166726 ---	9368 ---		92 ---
							14755	2240		13

Накладные расходы :

На монтажные работы	16147
Всего накладных расходов:	16147
Итого с накладными	182873

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5290
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	188163
Итого с временными, 3,4 %	191341
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	192211
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	192598
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	193564
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	495024
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9900
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	519198
К оплате с понижающим коэффициентом	**511649**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі К. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: инженерные сети. Сети канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	29,30	218,93	--	6415	--	1,54	45
					218,93	--	6415	--	--	--
2.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей	м3	22,60	122,18	--	2761	--	0,89	20
					122,18	--	2761	--	--	--
3.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,65	1428,20	152,52	2357	252	1,02	2
					153,68	57,15	254	94	0,28	0
4.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01	78245,00	36133,62	861	397	247,00	3
					41850,00	9612,90	460	106	37,30	0
5.	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 150х2,2 мм	м	11,00	908,00	--	9988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,55	24230,62	2538,55	37557	3935	15,87	25
					2645,33	950,63	4100	1473	4,64	7
7.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,55	253,00	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,55	89,00	--	138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,89	3800,00	--	7182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	3,00	221,00	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей	1т	0,05	70437,87	304,24	3522	15	58,00	3
					9675,00	114,75	484	6	0,56	0
13.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	1,89	235,69	2,06	445	4	0,32	1
					47,99	0,45	91	1	0,00	0
14.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1,89	382,88	--	724	--	0,14	0
					24,75	--	47	--	--	--

ИТОГО:

	81065	4602	98
	14612	1680	8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	19480
Всего накладных расходов:	19480
Итого с накладными	100545

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6033
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	106578
Итого с временными, 3,4 %	110202
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	111194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						111635		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						112737		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						288316		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						5766		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						294082		
		К оплате с понижающим коэффициентом						**289803**		

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Тепломеханическое оборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	10978,20	1528,92	21956	3058	38,63	77
					6674,40	572,42	13349	1145	2,80	6
2.	ТТОО	Котел BB-735RG в комплекте с горелкой MAXGAs 120	к-т	2,00	154816,95	--	309634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0118-5-8	Монтаж аппарата магнитной обработки воды	шт	2,00	10088,98	1418,04	20178	2836	43,00	86
					6840,00	337,50	13680	675	1,96	4
4.	ТТОО"Казк отлосервис"	Аппарат магнитной обработки воды УПА-2М	к-т	2,00	19830,80	--	39662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПРАЙС-ЛИСТ	Жидкотопливная горелка	к-т	2,00	38307,27	--	76615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4,00	3150,83	123,78	12603	495	13,39	54
					2285,05	46,35	9140	185	0,23	1
7.	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м,	шт	2,00	18600,00	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин								
8.	СТОО	Насос циркуляционный UP BAsis 25-6	к-т	2,00	7565,00	--	15130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1бак	1,00	14178,56	156,33	14179	156	11,33	11
					1840,10	57,94	1840	58	0,29	0
10.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89мм	1шт	1,00	15431,34	160,26	15431	160	3,69	4
					646,58	60,25	647	60	0,29	0
11.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	758,67	70,66	759	71	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	0,13	0
12.	СПРАЙС-ЛИСТ	Мембранный расширительный бак ER CE емкостью 100 л	к-т	1,00	10225,74	--	10226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0118-10-1ПРИМ.	Установка промежуточных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	4578,67	70,66	4579	71	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	0,13	0
14.	Е0116-10-9	Газоходы из стальных электросварных труб диам. 164 мм	м	10,00	3564,63	70,85	35646	709	1,98	20
					351,00	26,53	3510	265	0,13	1
15.	Е0116-10-8	Дымовая труба из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	20,00	2512,62	45,33	50252	907	1,66	33
					290,25	16,97	5805	339	0,08	2
16.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	2,00	255,17	5,65	510	11	1,11	2
					184,28	2,36	369	5	0,01	0
17.	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	шт	2,00	984,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
19.	СПРАЙСЛИСТ	Насос жидкого топлива КМ40-32-160Е	шт	1,00	10366,93	--	10367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки в трубопроводах диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
21.	Е0120-30-1	Установка опоры под бак	кг	95,00	107,97	1,26	10257	120	0,05	5
					8,96	0,47	851	45	0,00	0
22.	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1шт	2,00	702,92	30,04	1406	60	1,86	4
					319,50	11,25	639	23	0,06	0
23.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан предохранительный 17ч18бр диаметром 25 мм	к-т	2,00	277,05	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
25.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	2,00	436,80	18,80	874	38	0,58	1
					133,00	--	266	--	--	--
26.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,80	--	126	--	0,12	0
					23,18	--	46	--	--	--
27.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	891,93	90,13	3568	361	2,60	10
					447,75	33,75	1791	135	0,16	1
28.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	10400,00	--	41600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	419,00	--	3352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
31.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	15,00	473,47	39,24	7102	589	1,47	22
					254,25	15,75	3814	236	0,07	1
34.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
35.	СПРАЙСЛИСТ	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1727,62	--	3455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	1570,00	--	1570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	7,00	898,00	--	6286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	869,00	--	869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	7,00	437,00	--	3059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	16,00	157,00	--	2512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	198,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	305,00	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	12,00	623,70	14,12	7484	169	0,55	7
					100,35	5,29	1204	63	0,03	0
44.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	2,00	120,70	14,12	241	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
45.	С130801-4	Трубопроводы для отопления и	м	2,00	171,00	--	342	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм			--	--	--	--	--	--
46.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	35,00	264,48	3,96	9257	139	0,30	10
					52,20	1,49	1827	52	0,01	0
47.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00	343,48	3,96	5152	59	0,30	4
					52,20	1,49	783	22	0,01	0
48.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	82,00	10,99	--	901	--	0,05	4
					10,69	--	877	--	--	--
49.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,73	21,80	0,05	125	--	0,03	0
					5,81	0,02	33	--	0,00	0
50.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	11,45	19,64	0,02	225	--	0,02	0
					3,13	--	36	--	--	--
51.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	10,00	507,83	8,47	5078	85	0,33	3
					55,13	3,15	551	32	0,01	0
52.	Е0126-3-6	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	2,00	431,12	7,62	862	15	0,30	1
					51,08	2,93	102	6	0,01	0
53.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	17,08	191,79	26,19	3276	447	0,91	15
					151,65	9,90	2590	169	0,05	1
54.	С11011-86 1	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,5 мм	т	0,07	56300,00	--	3774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	7,74	157,64	0,07	1220	1	0,01	0
					2,72	0,02	21	--	0,00	0
56.	Е0126-11-12	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 160 мм	м	15,50	412,28	111,31	6390	1725	1,30	20
					236,25	41,63	3662	645	0,20	3
57.	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без	м3	0,44	4140,00	--	1822	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обкладок М-100			--	--	--	--	--	--
58.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	12,75	191,79	26,19	2445	334	0,91	12
					151,65	9,90	1934	126	0,05	1
59.	С11011-86 1	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,5 мм	т	0,05	56300,00	--	2817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 80 мм	1шт	4,00	891,93	90,13	3568	361	2,60	10
					447,75	33,75	1791	135	0,16	1
61.	СПРАЙСЛИСТ	Клапаны предохранительные фланцевые 17ч18бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	1900,38	--	3801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	7590,00	--	15180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	419,00	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10,00	473,47	39,24	4735	392	1,47	15
					254,25	15,75	2542	157	0,07	1
65.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	3,00	1570,00	--	4710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	7,00	898,00	--	6286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	20,00	157,00	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	437,00	--	2185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	502,00	--	2008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	28,80	--	29	--	0,12	0
					23,18	--	23	--	--	--
71.	СПРАЙСЛИСТ	Воздухоспускной кран VT502, Dy 15 мм	шт	1,00	411,66	--	412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0112-904-1	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	шт	1,00	3963,00	673,00	3963	673	14,00	14
					2723,00	81,00	2723	81	0,47	0
73.	СПРАЙСЛИСТ	Клапаны электромагнитный Т-УА, Dy 80 мм	шт	1,00	4764,98	--	4765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,50	200,00	--	7300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	12,00	801,76	15,99	9621	192	0,66	8
					116,10	5,99	1393	72	0,03	0
76.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10,00	935,75	20,80	9358	208	0,72	7
					130,50	7,79	1305	78	0,04	0
77.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	10,00	120,70	14,12	1207	141	0,55	6
					100,35	5,29	1004	53	0,03	0
78.	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	10,00	171,00	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	5,00	606,31	7,95	3032	40	0,37	2
					65,48	2,97	327	15	0,01	0
80.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	264,48	3,96	7934	119	0,30	9
					52,20	1,49	1566	45	0,01	0
81.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	22,00	343,48	3,96	7557	87	0,30	7
					52,20	1,49	1148	33	0,01	0
82.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	77,00	10,99	--	846	--	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	823	--	--	--
83.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	40,00	11,13	--	445	--	0,05	2
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм			10,69	--	428	--	--	--
		ИТОГО:					943938	15247		520
		Накладные расходы :					89720	5168		26

На монтажные работы	15683
На общестроительные работы	9898
На сантехнические работы	86474
Всего накладных расходов:	112055
Итого с накладными	1055993
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37805
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1093798
Итого с временными, 3,4 %	1130980
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1141160
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1145680
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1156990
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2918420
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3018090
К оплате с понижающим коэффициентом	**2947000**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сүгірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Котельная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,13	172169,94	1216,94	22726	161	31,40	4
					5940,00	459,00	784	61	2,25	0
2.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,97	148,40	0,07	589	--	0,65	3
					108,00	0,02	428	--	0,00	0
3.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	25,47	278,45	34,29	7092	873	0,04	1
					6,01	8,79	153	224	0,03	1
4.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-25,47	20,98	1,37	-534	-35	0,00	-0
					0,10	0,40	-3	-10	0,00	-0
5.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	25,47	452,85	--	11534	--	0,14	4
					24,75	--	630	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,48	7531,22	100,65	3630	49	0,97	0
					146,25	38,03	70	18	0,19	0
		Итого по разделу: Разные работы								45037

ИТОГО:	45037	1047		12
	2062	293		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3049
Всего накладных расходов:	3049
Итого с накладными	48086

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2885
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	50971
Итого с временными, 3,4 %	52704
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	53178
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	53389
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	53916
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	137886
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2758
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	140644
К оплате с понижающим коэффициентом	**138600**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сүгірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Котельная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: внутреннее газоснабжение								
1.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	9,00	658,70	14,12	5928	127	0,55	5
					100,35	5,29	903	48	0,03	0
2.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	9,00	78,92	--	710	--	0,33	3
					69,75	--	628	--	--	--
3.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy20 мм	шт	1,00	1390,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130904-48	Краны трехходовые сальниковые фланцевые11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	4050,00	--	4050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130904-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	900,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0111-350-1	Установка счетчика	шт	1,00	193,78	--	194	--	1,00	1
					164,25	--	164	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПРАЙСЛИСТ	Счетчики газовые G-65	шт	1,00	58769,65	--	58770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,00	658,70	14,12	1976	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
9.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	3,00	56,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	3,00	78,92	--	237	--	0,33	1
					69,75	--	209	--	--	--
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,15	21,80	0,05	47	--	0,03	0
					5,81	0,02	12	--	0,00	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	м2	4,30	20,36	0,02	87	--	0,02	0
					4,16	--	18	--	--	--
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								74457

ИТОГО:	74457	169	12
	2235	64	--

Накладные расходы :

На монтажные работы	148
На общестроительные работы	27
На сантехнические работы	2694
Всего накладных расходов:	2869
Итого с накладными	77326

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4640
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	81966
Итого с временными, 3,4 %	84753
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	85516
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	85855
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	86703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	221736
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4435
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	226171
К оплате с понижающим коэффициентом	**222882**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

ТОО "КУРЫЛЫС-ЖОБА ИНЖИНИРИНГ" ЖШС

ТОО "КАНСУЛком" ЖШС

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017г

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Котельная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: отопление и вентиляцию										
1.	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварныхтруб диаметром нитки 50 мм	м	18,00	420,94	4,42	7577	80	0,15	3		
					25,59	1,65	461	30	0,01	0		
2.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	367,00	--	734	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С130901-5 0	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	437,00	--	874	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	м	10,00	266,48	3,96	2665	40	0,30	3		
					52,20	1,49	522	15	0,01	0		
5.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	20,00	264,48	3,96	5290	79	0,30	6		
					52,20	1,49	1044	30	0,01	0		
6.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	30,00	10,99	--	330	--	0,05	2		
					10,69	--	321	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	62,80	--	188	--	0,12	0
					23,18	--	70	--	--	--
8.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,72	148,40	0,07	1146	1	0,65	5
					108,00	0,02	834	--	0,00	0
9.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	2,02	2029,57	27,87	4100	56	1,04	2
					180,23	10,44	364	21	0,05	0
10.	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 300 мм	шт	4,00	1877,00	--	7508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	2,00	272,00	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,02	126700,00	--	2027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,06	9008,75	95,97	541	6	4,90	0
					771,75	36,25	46	2	0,18	0
15.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,75	1151,91	13,82	868	10	1,62	1
					259,88	5,18	196	4	0,03	0
16.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,19	1209,51	11,11	1436	13	1,48	2
					238,61	4,16	283	5	0,02	0
17.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	2,00	2268,80	7,30	4538	15	2,78	6
					448,88	2,36	898	5	0,01	0
18.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	2,00	263,84	5,65	528	11	1,08	2
					177,19	2,36	354	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовойстали, круглые, диаметром до 280 мм	шт	2,00	878,00	--	1756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С131312-7 5	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,3 м2	м2	0,30	966,00	--	290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								43325

ИТОГО:	43328	312		32
	5393	117		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	927
На сантехнические работы	5921
Всего накладных расходов:	6847
Итого с накладными	50176

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3010
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	53186
Итого с временными, 3,4 %	54994
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	55489
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	55709
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	56259
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	143878
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2878
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	146756
К оплате с понижающим коэффициентом	**144622**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,11	211139,21	171127,46	23225	18824	97,00	11
					18225,00	23166,64	2005	2548	91,05	10
2.	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 50 мм, толщина стенки до 3 мм	стык	2,00	79,94	11,30	160	23	0,30	1
					60,80	2,25	122	5	0,01	0
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								23385
	ИТОГО:						23385	18847		11
							2127	2553		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	113
На общестроительные работы	5464
Всего накладных расходов:	5577
Итого с накладными	28962

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1738
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30700
Итого с временными, 3,4 %	31744
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	32030
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32157
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32474
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	83050
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1661
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	84711
К оплате с понижающим коэффициентом	**83480**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	5,00	275,20	159,00	1376	795	0,53	3
					84,40	45,70	422	228	0,27	1
2.	Ц0108-593 -5	Светильник потолочный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	3,00	314,30	120,00	943	360	0,79	2
					132,00	34,00	396	102	0,20	1
3.	Ц0108-591 -8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт	1,00	68,50	1,00	68	1	0,36	0
					58,50	0,20	58	--	0,00	0
4.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	55,00	0,90	110	2	0,33	1
					49,70	0,20	99	--	0,00	0
5.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный с уплотненным вводом	шт	3,00	134,80	3,60	404	11	0,68	2
					115,00	0,20	345	1	0,00	0
6.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-408 -4	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр до 25 мм	м	64,00	127,10	39,00	8134	2496	0,40	26
					76,30	10,40	4883	666	0,06	4
8.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	64,00	27,70	2,10	1773	134	0,10	6
					19,70	0,50	1261	32	0,00	0
9.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	64,00	104,00	--	6656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	52100,00	--	2605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151601-1243ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	53775,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП23Х100-001-У3	шт	4,00	338,00	--	1352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП05-100	шт	3,00	871,00	--	2613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151701-84	Светильник тип НС002-100	шт	1,00	523,00	--	523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	2,00	24,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	6,00	39,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151801-145	Розетка штепсельная с 3-им заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-10/220	шт	1,00	68,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151801-11	Выключатель однополюсный, тип 01-22-6/22-D	шт	2,00	134,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151801-1	Выключатель однополюсныйс	шт	3,00	215,00	--	645	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	уплотненным вводом, тип 04-1Р44-6/220			--	--	--	--	--	--
20.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УЗ	1000шт	0,01	16300,00 --	-- --	98 --	-- --	-- --	-- --
21.	С151803-53	Коробка ответвительная, тип У994	шт	6,00	244,00 --	-- --	1464 --	-- --	-- --	-- --
22.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- 35084

Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

ИТОГО:	35084 7669	3811 1031	41 6

Накладные расходы :

На монтажные работы	8266
Всего накладных расходов:	8266
Итого с накладными	43350

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2601
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	45951
Итого с временными, 3,4 %	47513
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	47941
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	48131
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	48606
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	124306
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2486
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	126792
К оплате с понижающим коэффициентом	**124948**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"
Субподрядчик
Договор №31 от 24.03ю2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: пожарную сигнализацию и оповещение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пожарная сигнализация.								
1.	Ц0110-667 -5	Прибор ПС на 1 луч	шт	1,00	1139,50	1,60	1140	2	6,00	6
					1080,00	--	1080	--	--	--
2.	Ц0108-121 -4	Аккумуляторная батарея	шт	1,00	596,40	--	596	--	3,00	3
					509,00	--	509	--	--	--
3.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2,00	369,90	1,60	740	3	2,00	4
					347,00	--	694	--	--	--
4.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	27,70	2,10	554	42	0,10	2
					19,70	0,50	394	10	0,00	0
5.	Ц0110-668 -2	Извещатель пожарный ручной	шт	1,00	369,90	1,60	370	2	2,00	2
					347,00	--	347	--	--	--
6.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	30,00	108,60	48,90	3258	1467	0,22	7
					39,60	12,20	1188	366	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	11,00	8,50	0,10	94	1	0,05	1
					7,30	--	80	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация.								6751
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ								
8.	ТПрайс-лист	Приемно-контрольный прибор на 1 луч "Кварц-01"	шт	1,00	3317,22	--	3317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТЦена	Аккумуляторная батарея 12 В,7А/час	шт	1,00	1592,27	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТЦена	Извещатель тепловойИП103-5/4-А3	шт	2,00	188,56	--	377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТЦена	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	1,00	564,85	--	565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ								5851
		Раздел: МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								
12.	ТПрайс-лист	Кабель КРВПМ 2х0,5	м	20,00	5,51	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	8,10	650,00	--	5265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151607-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	29956,00	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-669 -4	Табло светозвуковое	шт	1,00	860,30	1,60	860	2	5,00	5
					828,00	--	828	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-669 -4	Сирена со светодиодной индексацией	шт	1,00	860,30	1,60	860	2	5,00	5
					828,00	--	828	--	--	--
18.	ТЦена	Сирена со светодиодной индексацией Бия-С2	шт	1,00	1117,38	--	1117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								9000

ИТОГО:

	21602	1521	34
	5948	376	2

Накладные расходы :

На монтажные работы	5819
Всего накладных расходов:	5819
Итого с накладными	27421

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1227
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28648
Итого с временными, 3,4 %	29385
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	29587
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29677
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29901
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	76469
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1529
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	77998
К оплате с понижающим коэффициентом	**76864**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Сети канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	29,30	218,93	--	6415	--	1,54	45
					218,93	--	6415	--	--	--
2.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей	м3	22,60	122,18	--	2761	--	0,89	20
					122,18	--	2761	--	--	--
3.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,65	1428,20	152,52	2357	252	1,02	2
					153,68	57,15	254	94	0,28	0
4.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01	78245,00	36133,62	861	397	247,00	3
					41850,00	9612,90	460	106	37,30	0
5.	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 150х2,2 мм	м	11,00	908,00	--	9988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,55	24230,62	2538,55	37557	3935	15,87	25
					2645,33	950,63	4100	1473	4,64	7
7.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,55	253,00	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,55	89,00 ---	-- ---	138 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,89	3800,00 ---	-- ---	7182 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 ---	-- ---	8060 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	3,00	221,00 ---	-- ---	663 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей	1т	0,05	70437,87 --- 9675,00	304,24 --- 114,75	3522 --- 484	15 --- 6	58,00 --- 0,56	3 --- 0
13.	Е0157-14- 2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	1,89	235,69 --- 47,99	2,06 --- 0,45	445 --- 91	4 --- 1	0,32 --- 0,00	1 --- 0
14.	Е0127-55- 1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1,89	382,88 --- 24,75	-- --- --	724 --- 47	-- --- --	0,14 --- --	0 --- --
	ИТОГО:						81065 --- 14612	4602 --- 1680		98 --- 8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	19480
Всего накладных расходов:	19480
Итого с накладными	100545

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6033
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	106578
Итого с временными, 3,4 %	110202
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	111194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						111635		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						112737		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						288316		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						5766		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						294082		
		К оплате с понижающим коэффициентом						**289806**		

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5,00	620,54	0,64	3103	3	0,58	3
					106,20	0,25	531	1	0,00	0
2.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	17,00	748,88	1,43	12731	24	0,56	10
					102,38	0,54	1740	9	0,00	0
3.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	2934,39	15,41	2934	15	0,93	1
					165,60	5,63	166	6	0,03	0
4.	ТПрайс	Тройник прямой 100х100	шт	1,00	239,15	--	239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТПрайс	Тройник прямой 100х50	шт	2,00	165,08	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПрайс	Колено Д 50	шт	2,00	75,77	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПрайс	Отвод Д 100	шт	2,00	139,68	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	ТПрайс	Ревизия,прочистка Д 100	шт	2,00	272,59 / --	-- / --	545 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонного упора	м3	0,04	9148,50 / 887,51	119,96 / 45,31	366 / 36	5 / 2	5,63 / 0,22	0 / 0
10.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	2,00	2898,08 / 139,50	9,20 / 4,50	5796 / 279	18 / 9	0,79 / 0,02	2 / 0
		ИТОГО:					26475 / 2752	66 / 27		15 / --

Накладные расходы :

На общестроительные работы	34
На сантехнические работы	3455
Всего накладных расходов:	3489
Итого с накладными	29964

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1798
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31762
Итого с временными, 3,4 %	32842
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	33138
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	33269
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	33597
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	85922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1718
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	87640
К оплате с понижающим коэффициентом	**86365**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Водопровод холодной воды

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	12,00	693,07	10,34	8317	124	0,43	5
					76,95	3,87	923	46	0,02	0
2.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	13,00	329,67	4,19	4286	54	0,34	4
					59,85	1,58	778	21	0,01	0
3.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	5,00	801,76	15,99	4009	80	0,66	3
					116,10	5,99	580	30	0,03	0
4.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	30,00	12,59	--	378	--	0,06	2
					12,29	--	369	--	--	--
5.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
6.	С130902-5-1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	202,00	--	1212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	521,42	49,05	2607	245	1,69	8
					292,39	19,69	1462	98	0,09	0
9.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	367,00	--	1101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130904-2	Краны поливочные, Dy 15 мм	шт	2,00	432,00	--	864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	км	0,03	8097,13	--	243	--	51,50	2
					8032,50	--	241	--	--	--
12.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	10292,87	28,86	20586	58	1,03	2
					181,13	11,25	362	22	0,05	0
13.	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядениянормальные, d 51 мм	м	40,00	523,00	--	20920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,58	164,61	0,09	589	--	0,74	3
					124,20	0,02	445	--	0,00	0
15.	С131103-1 6	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	шт	2,00	480,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	2,00	194,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-4	Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3630,00	--	7260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	2201-77	Огнетушитель ОП-10	шт.	4,00	1730,00	--	6920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	2202-78	Шкаф пожарный деревянный	шт.	2,00	5350,00	--	10700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	827,34	46,24	827	46	1,40	1
					243,22	16,88	243	17	0,09	0
21.	С131102-6	Счетчики /водомеры/ воды турбинные ВТ-50	шт	1,00	11400,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
23.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	688,90	55,80	689	56	4,00	4
					626,00	13,50	626	14	0,08	0
26.	ТПрайс	Задвижка с электроприводом 30ч906бр	шт	1,00	42762,24	--	42762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62	2,02	867	2	0,26	0
					47,97	--	48	--	--	--
ИТОГО:							168800	910		43
							7539	346		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	576
На общестроительные работы	734
На сантехнические работы	7863
Всего накладных расходов:	9172
Итого с накладными	177973

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9621
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	187594
Итого с временными, 3,4 %	193373
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	194955
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	195658
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	197416
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	504875
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10098
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	514973
К оплате с понижающим коэффициентом	**507485**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "КАНСУЛком"

Договор №31 от 24.03.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной сельского клуба в с.Бектобе Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Теплосеть

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	1,46	12105,15	418,23	17625	609	7,92	12
					1296,00	152,98	1887	223	0,69	1
2.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,24	62000,00	--	15066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,00	63800,00	--	255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	1,22	18300,00	--	22399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	2,00	1770,00	--	3540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-12,64	238,00	--	-3009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	м3	-12,64	128,00	--	-1618	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5			--	--	--	--	--	--
8.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	12,64	253,00	--	3199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	25,11	368,42	3,58	9251	90	0,73	18
					124,88	0,88	3136	22	0,04	1
10.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,02	151200,00	--	3326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,08	7550,05	296,60	589	23	5,95	0
					915,75	110,25	71	9	0,54	0
13.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	1м2	0,49	776,92	14,05	381	7	0,20	0
					31,05	5,31	15	3	0,03	0
14.	С11011-34	Заливка шва битумом	т	0,03	23500,00	--	649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом 1 слой	м2	1,46	435,31	5,38	636	8	0,94	1
					186,75	2,25	273	3	0,01	0
16.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,46	215,48	1,57	315	2	0,40	1
					74,25	--	108	--	--	--
17.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,07	247994,13	49389,75	16120	3210	312,70	20
					62775,00	18657,00	4080	1213	91,12	6
18.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами гидроизолом в 1 слой на изольной мастике	м2	13,36	366,08	5,38	4892	72	0,94	13
					186,75	2,25	2496	30	0,01	0
19.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами	м	56,00	103,80	9,93	5813	556	0,34	19
					57,60	3,83	3226	214	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		звукопоглощающими толщиной 60 мм								
20.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	м3	0,80	4590,00	--	3672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	56,00	114,31	6,39	6402	358	0,19	11
					29,93	2,48	1676	139	0,01	1
22.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,02	185900,00	--	2909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,60	245,44	3,82	15119	235	0,21	13
					37,35	1,44	2301	89	0,01	0
24.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	563	61	253,00	2
					45675,00	2565,00	411	23	12,52	0
25.	С130806-5 7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм,толщина стенки 2,2 мм	м	9,04	99,00	--	895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами гидроизолом в 1 слой на изольной мастике	м2	2,15	366,08	5,38	786	12	0,94	2
					186,75	2,25	401	5	0,01	0
27.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами изБСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	9,00	103,80	9,93	934	89	0,34	3
					57,60	3,83	518	34	0,02	0
28.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	м3	0,02	4590,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	9,00	114,31	6,39	1029	58	0,19	2
					29,93	2,48	269	22	0,01	0
30.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	185900,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,12	9225,78	2308,84	10333	2586	13,87	16
					2286,00	864,68	2560	968	4,22	5
32.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,12	253,00	--	283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,28	23100,00	--	6468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,67	3800,00	--	10146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	1,00	765,00	--	765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	2,00	1770,00	--	3540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,12	238,00	--	-267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,12	128,00	--	-143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	5,34	278,45	34,29	1487	183	0,04	0
					6,01	8,79	32	47	0,03	0
40.	Е0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	-5,34	41,97	2,73	-224	-15	0,00	-0
					0,20	0,80	-1	-4	0,00	-0
41.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,34	452,85	--	2418	--	0,14	1
					24,75	--	132	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					183224	8146		133
							23591	3040		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	30593
Всего накладных расходов:	30593
Итого с накладными	213817

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12829
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	226646
Итого с временными, 3,4 %	234352
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	236461
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	237398
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	239742
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	613121
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12262
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	625383
К оплате с понижающим коэффициентом	**616290**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Директор: _____ Сугірәлі Қ. М.

Технадзор: _____ Кулманбетов М.А.