Счет-фактура № 00000000056 от 15 августа 2013 г. (1)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430210200139, БИН: 020840004103, инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2012 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке Отделение "Устюрт" МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт № 17 05.08.2013 жыл (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430210200139, БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200213177, БИН: 120840015070, КММ "Бейнеу аудандық әкімдігінің "Сам мектеп-балабақша кешені", Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, с.Кызыләскер (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КММ "Бейнеу аудандық әкімдігінің "Сам мектеп-балабақша кешені" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430200213177, БИН: 120840015070, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, с.Кызыләскер (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Бейнеуское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комит, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Сам мектеп-балабақша кешені"КММ-сі ғиамаратын күрделі жөндеу	услуг	1	15 037 765,00	15 037 765,00	12%	1 804 532,00	16 842 297,00	0	
Всего по счету:					**15 037 765,00**		**1 804 532,00**	**16 842 297,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000056 от 15 августа 2013 г.

Исполнитель **ТОО "А и К құрылыс"**

Заказчик: **КММ "Бейнеу аудандық әкімдігінің "Сам мектеп-балабақша кешені"**

Основание: **Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт № 17 05.08.2013 жыл**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Сам мектеп-балабақша кешені"КММ-сі ғиамаратын күрделі жөндеу	1	услуг	16 842 297,00	16 842 297,00

Итого: 16 842 297,00

В том числе НДС 1 804 532,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 16 842 297,00 KZT

Шестнадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи двести девяносто семь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "А и К құрылыс"

РНН: 430210200139
Адрес: инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9
Расчетный счет: KZ54319N010000386314 в Отделение "Устюрт" МФ АО "БТА Банк" ,Қалиев 14
БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КММ "Бейнеу аудандық әкімдігінің "Сам мектеп-балабақша кешені"

РНН: 430200213177
Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, с.Кызыләскер
Расчетный счет: KZ66070103KSN4302000 в Бейнеуское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комит ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Утверждена
приказом Председотеля Агенства РК
по делам строительства и жилично- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства :**Лот №1 Капитальный ремонт здания КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені(1-очередь)"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за августь месяц 2013 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- прововая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
464026011421 **464026011168**		**17**	**05.08.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	16 842 297	15 037 765							1 804 532	16 842 297
в том числе:										
- августь 2013 года		15 037 765							1 804 532	16 842 297
Удержание по договору 5%		751 888							90 227	842 115
Итого к перечислению		14 285 877							1 714 305	16 000 182
16 000 182,00 (Шестьнадцать миллионов сто восемьдесят две) тенге, 00 тиын										

Заказчик

Директор КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"

_____ **Агысбаева Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс"

А и К құрылыс

_____ **Отеулиева О.Ж.**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.3.2)

Заказчик **КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К құрылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Лот №1 Капитальный ремонт здания КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені(1-очередь)"**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	17
	дата	05.08.2013 г.

№ документа	Дата составления
1	15.08.2013 г.

А К Т
о приемке выполненных работ за август месяц 2013 г.

Составлен в текущих ценах

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6,00	7,00	9	10	11
			Смета 2-1-1						
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
			Полы						
1	1	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	422,8	139,96	12,67	59 173	5 358	60 512
				1м2	127,28	2,00	53 816	847	111
2	3	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	680	61,60	5,87	41 885	3 990	42 700
				1м2	55,73	1,00	37 895	677	111
3	4	57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	204	1 575,79	4,88	321 461	996	29 346
				1м2	129,17	0,78	26 351	159	111
4	5	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	480	6,77	0,23	3 249	109	3 488
				1м	6,54	0,02	3 139	12	111
5	6	57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	144	128,34	0,40	18 481	58	4 197
				1м	26,27	0,06	3 783	9	111
6	8	57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	300	24,91	0,23	7 474	68	8 206
				1м	24,68	0,02	7 405	7	111
7	10	57-2-8	Разборка цементной стяжки	160	430,77	230,47	68 923	36 876	50 811
				1м2	200,29	86,58	32 047	13 853	111

			ПРОЕМЫ						
			Двери						
8	12	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	76,02	190,06	28,54	14 448	2 169	13 098
				м2	161,52	10,78	12 279	819	100
9	13	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	27,3	449,32	123,04	12 262	3 358	7 361
				м2	181,98	42,80	4 966	1 168	120
10	16	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухим и полотнами ДГ 21-13П внутренние	27,3	3 540,00	0,00	96 642	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
11	19	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1 500,00	0,00	15 000	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
12	21	56-27-1	Установка дверных приборов врезных	10	93,19	0,00	932	0	991
				шт	91,75	0,00	918	0	108
13	22	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	10	844,00	0,00	8 440	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
14	23	10-90-2 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	9,45	483,01	48,12	4 564	455	4 837
				м2	408,38	18,19	3 859	172	120
15	24	2-2-2	Двери стальные утепленные 0,9х2.1 огрунтованные и окрашенные	5	37400,00	0,00	187 000	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
16	25	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960,00	0,00	9 800	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
			Окна						
17	30	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	139,26	325,08	28,54	45 271	3 974	42 797
				м2	296,54	10,78	41 297	1 501	100
18	31	10-91-6 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	139,26	423,70	28,31	59 004	3 942	35 804
				м2	204,66	9,59	28 501	1 336	120
19	32	6-1-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	139,26	9 940,00	0,00	1 384 244	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
20	33	56-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	90,1	82,86	0,56	7 466	50	2 941
				м	30,11	0,11	2 713	10	108
21	34	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	90,1	2 860,00	0,00	257 686	0	0
				м	0,00	0,00	0	0	0

			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
			Стены						
22	35	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2550	39,44	0,00	100 582	0	100 582
				м2	39,44	0,00	100 582	0	100
23	36	15-61-3 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1530	427,06	6,10	653 402	9 333	329 284
				м2	203,52	1,45	311 386	2 219	105
			Потолки						
24	38	54-4-2	Разборка подшивки потолков из ДВП	1047	26,38	0,83	27 616	867	29 038
				м2	25,55	0,13	26 749	138	108
25	39	15-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1047	811,97	4,29	850 133	4 492	466 641
				м2	423,06	1,41	442 944	1 476	105
26	41	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	83	159,79	28,30	13 263	2 349	10 705
				м2	131,50	4,99	10 914	414	95
			Отопление						
27	80	65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	600	81,55	0,60	48 931	360	56 029
				м	80,95	0,11	48 571	65	115
28	81	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	270	61,28	0,83	16 547	224	18 845
				м	60,46	0,13	16 323	36	115
29	82	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	72	236,64	19,15	17 038	1 379	18 290
				шт	217,49	3,02	15 659	218	115
30	83	16-6-4 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	600	450,56	5,94	270 336	3 564	61 851
				м	78,30	2,24	46 980	1 341	128
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:				**4 621 254**	**83 971**	**1 398 355**
			Накладные расходы :				**1 279 076**	**26 476**	
			Всего накладных расходов:						
			Итого с накладными				**1 398 355**		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**6 019 609**		
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**361 177**		

			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 380 786		
			Временные здания и сооружения, 1,44 %				91 883		
			Итого с временными заданиями и сооружениями				6 472 669		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,5775%				37 380		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				25 891		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				64 727		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				6 600 666		
			Пересчет в текущих ценах 2013г. К=2,23355				14 742 907		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				294 858		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 037 765		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 804 532		
			Итого с НДС				16 842 297		

Сдал:
Директор ТОО "А и К құрылыс":

_____ **Отеулиева О.Ж.**
(подпись)

Принял:
Директор КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"

_____ **Агысбаева Ж .**
(подпись)

Согласовано:
Представитель технадзора ТОО «Автоматтандыру жүйелері және құрылыс»

_____ **Жанабергенов С.К.**
(подпись)

Счет-фактура № 00000000068 от 23 сентября 2013 г. (1)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2012 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке Отделение "Устюрт" МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт № 17 05.08.2013 жыл (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200213177, БИН: 120840015070, КММ "Бейнеу аудандық әкімдігінің "Сам мектеп-балабақша кешені", Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, с.Кызыләскер (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КММ "Бейнеу аудандық әкімдігінің "Сам мектеп-балабақша кешені" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430200213177, БИН: 120840015070, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, с.Кызыләскер (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Бейнеуское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комит, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Сам мектеп-балабақша кешені"КММ-сі ғиамаратын күрделі жөндеу	услуг	1	18 372 375,00	18 372 375,00	12%	2 204 678,00	20 577 053,00	0	
Всего по счету:					**18 372 375,00**		**2 204 678,00**	**20 577 053,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председотеля Агенства РК
по делам строительства и жилично- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства :**Лот №1 Капитальный ремонт здания КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені(1-очередь)"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2013 года

Код		Договор		Источник		Организационно- прововая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
464026011421 **464026011168**		**17**	**05.08.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	37 419 350	18 372 375							2 204 678	20 577 053
в том числе:										
- сентябрь 2013 года		18 372 375							2 204 678	20 577 053
Удержание по договору 5%		918 619							110 234	1 028 853
Итого к перечислению		17 453 756							2 094 444	19 548 200

19 548 200,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести) тенге, 00 тиын

Заказчик:
Директор КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"
_____ **Агысбаева Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс"
_____ **Отеулиева О.Ж.**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.3.2)

Заказчик **КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К құрылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Лот №1 Капитальный ремонт здания КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені(1-очередь)"**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	17
	дата	05.08.2013 г.

№ документа	Дата составления
2	19.09.2013 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013 г.

Составлен в текущих ценах

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Смета 2-1-1						
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
			Полы						
1	2	57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	422,8	1721,83	17,82	727990	7534	138317
				1м2	292,74	2,78	123770	1177	110,7
2	4	57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	476	1 575,79	4,88	750 074	2 325	68 474
				1м2	129,17	0,78	61 483	371	111
3	6	57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	336	128,34	0,40	43 124	132	9 793
				1м	26,27	0,06	8 826	20	111
4	7	15-165-3 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	680	208,05	2,82	141477	1918	84630
				м2	117,45	1,08	79866	734	105
5	9	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	300	304,40	2,71	91320	814	19998
				1м	59,81	0,41	17942	122	110,7
6	11	57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	160	366,20	16,81	58592	2690	21679
				1м2	119,75	2,65	19160	424	110,7

			ПРОЕМЫ						
			Двери						
7	13	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	48,7	449,32	123,04	21 895	5 995	13 145
				м2	181,98	42,80	8 868	2 086	120
8	14	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-7П внутренние	4,41	4250,00	0,00	18743	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
9	15	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	18	4010,00	0,00	72180	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
10	16	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухим и полотнами ДГ 21-13П внутренние	48,72	3 540,00	0,00	67 649	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
11	17	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	6,3	3760,00	0,00	23688	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
12	18	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380,00	0,00	17940	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
13	19	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1 500,00	0,00	13 500	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
14	20	56-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	341,2	102,10	0,49	34837	168	5324
				м	14,36	0,08	4901	29	108
15	21	56-27-1	Установка дверных приборов врезных	22	93,19	0,00	2 050	0	2 180
				шт	91,75	0,00	2 018	0	108
16	22	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	22	844,00	0,00	18 568	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
17	23	10-90-2 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	10,5	483,01	48,12	5 072	2 716	5 375
				м2	408,38	18,19	4 288	191	120
18	24	2-2-2	Двери стальные утепленные 0,9х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	37400,00	0,00	149 600	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
19	25	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	0,00	7 840	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
20	26	2-2-3	Двери стальные утепленные двупольные 1,4х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	40600,00	0,00	40600	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
21	27	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	0,00	2980	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
22	28	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,8	398,85	23,20	1117	65	589
				м2	167,27	7,89	468	22	120

23	29	6-1-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,8 м2	12700,00 0,00	0,00 0,00	35560 0	0 0	0 0
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
			Стены						
24	36	15-61-3 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1020 м2	427,06 203,52	6,10 1,45	435 596 207 590	6 217 1 491	219 537 105
25	37	15-180-3 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2550 м2	340,07 97,55	3,15 1,18	867166 248740	8033 3022	264350 105
26	40	15-180-4 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Улучшенная окраска по гипсокартону потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1047 м2	367,19 121,85	3,50 1,32	384448 127572	3659 1382	135401 105
27	42	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Гладкая облицовка стен , столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	83 м2	1994,35 382,46	6,93 4,71	165531 31744	575 391	33420 104
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
			Стены						
28	43	34-56-2 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Устройство каркасов конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	0,35 100м2	19271,62 229,50	3,78 1,13	6745 80	1 0	62 77
29	44	34-60-5 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Облицовка каркасов стен панелями ПХВ	0,35 100м2	121,61 94,95	3,74 1,12	43 33	1 0	26 77
30	45	"Ламинат Центр Актобе" г.Актобе 10.12.12	Пластиковые панели	36,05 м2	808,38 0,00	0,00 0,00	29142 0	0 0	0 0
			ЭЛЕКТОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ						
31	46	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	115 шт	10,10 10,10	0,00 0,00	1162 1162	0 0	1129 97,2

32	47	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	115 шт	45,06 45,06	0,00 0,00	5182 5182	0 0	5037 97,2
33	48	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	56,1 шт	156,00 0,00	0,00 0,00	8752 0	0 0	0 0
34	49	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,1173 1000шт	16300,00 0,00	0,00 0,00	1912 0	0 0	0 0
35	50	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	61,2 шт	237,00 0,00	0,00 0,00	14504 0	0 0	0 0
36	51	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	120 шт	11,18 10,91	0,28 0,06	1342 1309	33 7	1279 97,2
37	52	67-15-2	Монтаж люстры из 3 ламп	120 шт	197,29 196,58	0,71 0,11	23675 23590	85 13	22942 97,2
38	53	17-1-36 прим.	Светильник подвесной трехрожковый	120 шт	3580,00 0,00	0,00 0,00	429600 0	0 0	0 0
39	54	17-6-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	367,2 шт	33,00 0,00	0,00 0,00	12118 0	0 0	0 0
40	55	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	2450 м	4,43 4,43	0,00 0,00	10849 10849	0 0	10545 97,2
41	56	67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	2450 м	29,81 29,81	0,00 0,00	73030 73030	0 0	70985 97,2
42	57	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,499 1000м	60500,00 0,00	0,00 0,00	151190 0	0 0	0 0
43	58	67-6-1	Демонтаж кабеля	98 м	16,73 16,66	0,07 0,00	1639 1632	7 0	1587 97,2
44	59	67-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	99,96 м	125,70 125,63	0,07 0,00	12565 12558	7 0	12206 97,2
45	60	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,09996 1000м	60500,00 0,00	0,00 0,00	6048 0	0 0	0 0
46	61	21-24-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4 шт	1911,38 1771,88	139,51 55,30	7646 7088	558 221	7893 108

47	62	21-24-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	730,51	46,50	2922	186	2631
				шт	590,63	18,43	2363	74	108
48	63	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	4	18600,00	0,00	74400	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
49	64	8-596-3 К=0,3	Демонтаж прожектора в спортзале	4	1938,24	131,04	7753	524	6925
				шт	1807,20	15,12	7229	60	95
50	65	8-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на стене спортзала с лампой мощностью до 500 Вт	4	1068,08	43,68	4272	175	2308
				шт	602,40	5,04	2410	20	95
51	66	17-3-21	Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	4	13700,00	0,00	54800	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
52	67	17-6-70	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/,тип ПЖ-220-400	4,08	684,00	0,00	2791	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
53	68	67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	6	202,21	0,60	1213	4	1176
				шт	201,61	0,11	1210	1	97,2
54	69	17-1-11	Светильники для местного освещения, тип НКПО3-100-003-УХЛ4	6	578,00	0,00	3468	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
55	70	17-6-13	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-75	6,12	28,00	0,00	171	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						
			Водопровод						
56	71	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	95	61,28	0,83	5822	79	6631
				м	60,46	0,13	5743	13	115,2
57	72	16-14-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	95	651,82	18,29	61923	1737	54186
				м	438,75	6,85	41681	651	128
58	73	16-29-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	95	17,29	0,00	1642	0	1950
				м	16,04	0,00	1523	0	128
			Канализация						
59	74	65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	4	121,91	4,00	488	16	546
				компл	117,91	0,65	472	3	115,2

60	75	65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	293,81	7,74	294	8	331
				компл	286,07	1,25	286	1	115,2
61	76	17-1-6 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	6114,30	32,30	24457	129	2730
				комплект	519,75	13,50	2079	54	128
62	77	17-2-3 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Установка смесителей	4	1957,11	2,36	7828	9	968
				шт	189,00	0,00	756	0	128
63	78	17-3-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9339,74	58,86	9340	59	773
				комплект	580,50	23,62	581	24	128
64	79	65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	120	802,24	0,58	96269	69	22410
				м	162,00	0,11	19440	13	115,2
			Отопление						
65	84	16-6-2 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Прокладка трубопроводо в отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	270	292,56	5,94	78991	1604	27833
				м	78,30	2,24	21141	603	128
66	85	16-29-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	870	17,29	0,00	15038	0	17857
				м	16,04	0,00	13950	0	128
67	86	18-6-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Установка чугунных радиаторов /по 10 секций -72 прибора/	133,2	248,74	52,10	33132	6939	31063
				1кВт	162,68	19,51	21668	2599	128
68	87	12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм /по 10 секций -72 прибора/	133,2	3490,00	0,00	464868	0	0
				кВт	0,00	0,00	0	0	0
69	88	62-29-12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей чугунных труб	280	139,64	0,08	39099	24	25583
				м2	96,66	0,02	27065	7	94,5
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
70	89	01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	56,08	27,10	0,00	1520	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0

71	90	010333-А5-1 К=1,2 т.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	56,08 т	56,16	0,00	3149	0	727
					12,96	0,00	727	0	100
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:				**5 991 925**	**52 884**	**1 362 526**
			Накладные расходы :				**1 254 072**	**15 826**	
			Всего накладных расходов:						
			Итого с накладными				**1 362 526**		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**7 354 451**		
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**441 265**		
			Временные здания и сооружения, 1,44 %				**7 795 716**		
			Итого с временными заданиями и сооружениями				**112 258**		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,5775%				**7 907 975**		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**45 669**		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				**31 632**		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				**79 080**		
			Пересчет в текущих ценах 2013г. К=2,23355				**8 064 355**		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**18 012 127**		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**360 243**		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**18 372 369**		
			Итого с НДС				**2 204 684**		
							20 577 053		

Сдал:
Директор ТОО "А и К құрылыс":

Отеулиева О.Ж.
(подпись)

Принял:
Директор КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"

Агысбаева Ж .
(подпись)

Согласовано:
Представитель технадзора ТОО «Автоматтандыру жүйелері және құрылыс»

Жанабергенов С.К.
(подпись)

ТехнадЗор Жанабергенов С.К. №01109, 01110 от 26.04.2012г. №00760 от 27.03.2012г.

Счет-фактура № 00000000078 от 7 октября 2013 г. (1)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2012 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке Отделение "Устюрт" МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт № 17 05.08.2013 жыл (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, с.Кызыләскер (4)
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (7)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200213177, БИН: 120840015070, КММ "Бейнеу аудандық әкімдігінің "Сам мектеп-балабақша кешені", Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, с.Кызыләскер (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КММ "Бейнеу аудандық әкімдігінің "Сам мектеп-балабақша кешені" (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430200213177, БИН: 120840015070, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, с.Кызыләскер **(10)**

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Бейнеуское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комит, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Сам мектеп-балабақша кешені"КММ-сі ғиамаратын күрделі жөндеу	услуг	1	13 393 740,00	13 393 740,00	12%	1 607 250,00	15 000 990,00	0	
Всего по счету:					**13 393 740,00**		**1 607 250,00**	**15 000 990,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председотеля Агенства РК
по делам строительства и жилично- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства :**Лот №2 Капитальный ремонт здания КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"(2-очередь)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2013 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- прововая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
464026011421 464026011168		**17**	**05.08.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	15 000 990	13 393 740							1 607 250	15 000 990
в том числе:										
- октябрь 2013 года		13 393 740							1 607 250	15 000 990
Удержание по договору 5%		669 687							80 363	750 050
Итого к перечислению		12 724 053							1 526 887	14 250 940

14 250 940,00 (Четырнадцать миллион двести пятьдесят тысяч девятьсот сорок) тенге, 00 тиын

Заказчик
Директор КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"

_____**Агысбаева Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс"

_____**Отеулиева О.Ж.**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.3.2)

Заказчик **КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К құрылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Лот №2 Капитальный ремонт здания КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені" (2-очередь)**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	17
	дата	05.08.2013 г.

№ документа	Дата составления
1	14.10.2013 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.

Составлен в текущих ценах 2013г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Смета 2-1-1						
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
			Фасад						
1	1	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1350 м2	39,44 39,44	0,00 0,00	53 249 53 249	0 0	53 249 100
2	2	15-51-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1350 м2	385,53 163,35	2,94 0,67	520 463 220 523	3 966 911	232 505 105
3	3	62-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	1350 м2	154,67 39,12	0,12 0,02	208 805 52 812	162 32	49 938 94,5
4	4	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	1350 м2	87,85 27,11	10,83 1,99	118 594 36 596	14 620 2 689	37 124 94,5

			Кровля						
5	5	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1242	58,04	5,23	72 091	6 498	71 335
				м2	52,81	0,82	65 593	1 013	107,1
6	6	10-14-1 К=0,8 СНиР-001РО.ч.п.1.12	Разборка деревянных элементов	12	4478,14	401,14	53 738	4 814	60 886
				м3	4077,00	151,20	48 924	1 814	120
7	7	10-14-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Установка деревянных элементов	12	23170,71	501,42	278 049	6 017	76 108
				м3	5096,25	189,00	61 155	2 268	120
8	8	12-7-5 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1242	1408,57	12,30	1 749 444	15 277	611 950
				м2	409,43	4,62	508 506	5 738	119
9	9	10-52-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Антисептирование обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1242	23,28	1,37	28 910	1 695	11 223
				м2	7,02	0,51	8 719	633	120
10	10	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12	604,12	33,73	7 249	405	2 321
				м3	148,50	12,70	1 782	152	120
			НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ						
11	11	1-164-2 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	48	328,40	0,00	15 763	0	17 812
				м3	328,40	0,00	15 763	0	113
12	12	22-11-3 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	0,12	89976,85	38542,97	10 797	4 625	9 334
				км	49612,50	10220,17	5 954	1 226	130
13	13	8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	12,12	2900,00	0,00	35 148	0	0
				10м	0,00	0,00	0	0	0
14	14	1-166-2 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	48	201,15	0,00	9 655	0	10 910
				м3	201,15	0,00	9 655	0	113
			ВОДОПРОВОД						
15	15	1-164-2 СНиР-2001Р О.ч. п. 1.12	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	40	328,40	0.00	13 136	0	14 843
				м3	328,40	0,00	13 136	0	113
16	16	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	100	61,28	0,83	6 128	83	6 980
				м	60,46	0,13	6 046	13	115,2
17	17	66-4-1	Укладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 20 мм в траншеях	100	92,45	0,02	9 245	2	10 624
				м	90,80	0,00	9 080	0	117

18	18	8-6-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	102,4	116,00	0,00	11 878	0	0
				м	0,00	0,00	0	0	0
19	19	62-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	13	186,32	0,08	2 422	1	1 761
				м2	143,34	0,02	1 863	0	94,5
20	20	1-166-2 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40	201,15	0,00	8 046	0	9 092
				м3	201,15	0,00	8 046	0	113
			НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА						
21	21	1-12-14 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	54	41,75	39,26	2 255	2 120	696
				м3	2,49	10,80	134	583	97
			СТЕНЫ						
22	22	46-34-5	Разборка стен из камня-ракушечника	3	1505,80	450,10	4 517	1 350	3 677
				м3	1055,70	170,10	3 167	510	100
23	23	8-23-3 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Кладка стен из камня-ракушечника	3	2404,69	481,89	7 214	1 446	3 835
				м3	904,50	178,88	2 714	537	118
24	24	Цена	Камень-ракушечник	2,94	3500,00	0,00	10 290	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
25	25	15-51-1 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	15,3	385,53	2,94	5 899	45	2 635
				м2	163,35	0,67	2 499	10	105
26	26	62-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	15,3	52.16	0,06	798	1	490
				м2	33,89	0,02	518	0	94,5
			КРОВЛЯ						
27	27	54-13-2	Устройство подшивки потолков	1,5	382,94	1,08	574	2	209
				м2	128,82	0,17	193	0	108
28	28	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	5	58,04	5,23	290	26	287
				м2	52,81	0,82	264	4	107,1
29	29	58-15-1	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	5	455,56	4,91	2 278	25	435
				м2	80,41	0,76	402	4	107,1
			ПЕРЕМЫЧКИ						
30	30	7-11-1 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	624,39	409,65	1 249	819	948
				шт	196,10	142,54	392	285	140

31	31	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,034	26800,00	0,00	911	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
			ДВЕРИ						
32	32	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,94	190,06	28,54	559	84	507
				м2	161,52	10,78	475	32	100
33	33	10-23-1 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Установка блоков дверных	2,94	525,57	153,79	1 545	452	991
				м2	227,48	53,50	669	157	120
34	34	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	2,94	4250,00	0,00	12 495	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
35	35	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	0,00	3 920	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
			СЕПТИК Ж/Б Д-2,0м						
36	36	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,15265	803,63	29,46	3 337	122	301
				м2	47,80	11,04	198	46	123
37	37	23-13-7 СНиР-2001Р О.ч. п. 1.12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1,96	26284,62	1728,57	51 518	3 388	6 810
				м3	2025,35	647,33	3 970	1 269	130
38	38	8-4-1 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Гидроизоляция цементная днища с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	3,14	340,12	6,29	1 068	20	331
				м2	87,08	2,37	273	7	118
39	39	8-4-7 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,7484	266,03	5,73	3 391	73	875
				м2	56,03	2,16	714	28	118
40	40	8-23-3 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Кладка камня-ракушечника	3	2404,69	481,89	7 214	1 446	3 835
				м3	904,50	178,88	2 714	537	118
41	41	Цена	Камень-ракушечник	2,94	3500,00	0,00	10 290	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
42	42	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	52,00	24,56	52	25	37
				отверст.	27,43	9,29	27	9	100
43	43	46-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	70,93	33,86	71	34	50
				отверст.	37,07	12,80	37	13	100
44	44	22-11-3	Укладка трубы вентиляционной из полипропиленовых труб диам. 100 мм	0,001	72345,76	30834,38	72	31	62
				км	39690,00	8176,14	40	8	130
45	45	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100x3,2 мм	1	791,00	0,00	791	0	0
				м	0,00	0,00	0	0	0

46	46	20-18-1 СНиР-2001Р О.ч. п. 1,12	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	929,95	8,07	930	8	121
				шт	91,13	3,38	91	3	128
			БЛАГОУСТРОЙСТВО						
			БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ /S=350 м2/						
47	47	11-25-1 К=0.8 СНиР-2001РО.ч.п.1.12	Разборка покрытий из брусчатки	350	212,89	25,51	74 512	8 929	84 784
				м2	187,38	9,56	65 583	3 347	123
48	48	11-25-1 СНиР-2001Р О.ч.п.1.12	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	350	275,25	31,89	96 336	11 162	105 980
				м2	234,23	11,95	81 979	4 184	123
49	49	ТОО"ПФ АСА"г.Актау 25.01.12	Плитка тротуарная марки "Волна" серая	350	959,40	0,00	335 789	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
50	50	01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	27,4	27,10	0,00	743	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
51	51	010333-А5-1 К=1,2 т.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	27,4	56,16	0,00	1 539	0	355
				т	12,96	0,00	355	0	100
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:				**3855257**	**89772**	**1 506 250**
							1294810	**28067**	
			Накладные расходы :						
			Всего накладных расходов:				**1 506 250**		
			Итого с накладными				**5 361 507**		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**321 691**		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5 683 198**		
			Временные здания и сооружения, 1,44 %				**81 838**		
			Итого с временными заданиями и сооружениями				**5 765 036**		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,5775%				**33 293**		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**23 060**		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				**57 650**		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				**5 879 040**		
			Пересчет в текущих ценах 2013г. К=2,23355				**13 131 119**		

			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**262 622**		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13 393 740**		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 607 250**		
			Итого с НДС				**15 000 990**		

Сдал:
Директор ТОО "А и К құрылыс":

Отеулиева О.Ж.
(подпись)

Принял:
Директор КГУ "Бейнеу аудандық әкімдігінің Сам мектеп-балабақша кешені"

Агысбаева Ж.
(подпись)

Согласовано:
Представитель технадзора ТОО «Автоматтандыру жүйелері және құрылыс»

Жанабергенов С.К.
(подпись)