Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К курылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Котельная. Общестроительные работы
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 6-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 в траншеях	13,4442	22,22	21,00	299	282	85	0,01	–
		м3		1,21	5,29	16	71	97	0,02	–
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4158	218,93	–	91	–	103	1,54	1
		м3		218,93	–	91	–	113	–	–
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,791	134,10	–	106	–	120	0,97	1
		м3		134,10	–	106	–	113	–	–
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	7,119	6,48	6,48	46	46	15	–	–
		м3		–	2,10	–	15	97	0,01	–
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	7,119	21,55	4,52	153	32	118	0,11	1
		м3		17,03	–	121	–	97	–	–
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	7,119	23,62	12,00	168	85	30	0,01	–
		м3		1,62	2,75	12	20	97	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ								
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10-20								
			7	797,31	24,55	5581	172	422	0,26	2
		м2		39,83	9,20	279	64	123	0,04	–
8	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
			8	885,30	389,08	7082	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
9	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные ФБС 24.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/								
			4,16	12000,00	–	49920	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0107-42-2	Установка блоков фундаментных массой до 1 т								
			4	608,34	243,37	2433	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
11	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные ФБС 12.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона:В10 /М-150/								
			1,024	12800,00	–	13107	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0107-42-1	Установка блоков фундаментныхв массой до 0,5 т								
			4	420,82	172,69	1683	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
13	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные ФБС 12.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/								
			0,624	12800,00	–	7987	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков бетонных								
			0,15	16898,15	311,32	2535	47	88	2,82	–
		м3		441,00	117,61	66	18	105	0,57	–
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			5,958	183,00	–	1090	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2								
			5,958	519,00	–	3092	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом								
			29,4	245,44	3,82	7216	112	1346	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1098	42	118	0,01	–
18	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементно-песаным раствором 1:2								
			5,6	453,64	4,19	2540	23	394	0,38	2
		м2		58,05	1,58	325	9	118	0,01	–
		СТЕНЫ								
19	Е0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм исармированных при высоте свыше 4м на растворе М50								
			15,3	1763,71	259,61	26985	3972	12308	3,98	61
		м3		585,00	96,75	8951	1480	118	0,47	7
20	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника								
			14,994	3500,00	–	52479	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕМЫЧКИ								
21	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т								
			2	400,34	250,96	801	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			0,16	26800,00	–	4288	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ПОКРЫТИЕ								
23	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса кровли из брусьев								
			0,16425	22541,72	316,57	3702	52	711	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	573	20	120	0,58	–
24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			0,108	573,75	28,11	62	3	17	0,78	–
		м3		123,75	10,58	13	1	120	0,05	–
25	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			18,75	20,48	0,91	384	17	113	0,03	1
		м2		4,68	0,34	88	6	120	–	–
26	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			18,75	112,45	34,24	2109	642	1005	0,32	6
		м2		51,08	8,45	958	158	90	0,03	1
27	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
			20,625	1190,00	–	24544	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами		18,75	167,60	50,15	3142	940	2076	0,53	10
			м2		92,03	18,68	1726	350	100	0,09	2
29	С11031-25	Вата минеральная		1,15875	2530,00	–	2932	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
		ОКНА									
30	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		1,8	427,50	19,32	770	35	415	1,11	2
			м2		185,83	6,39	334	12	120	0,03	–
31	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		1,8	5618,00	–	10112	–	–	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м		1,8	246,18	5,58	443	10	208	0,59	1
			м2		94,05	2,12	169	4	120	0,01	–
33	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250мм		1,2	2030,00	–	2436	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /слив оконный/ из листовой оцинкованной стали		0,48	575,05	1,24	276	1	88	0,97	–
			м2		153,23	0,47	74	–	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /1 шт./								
35	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	–
36	С12022-1	Двери металлические ДГ21-9 огрунтованные и окрашенные								
			1	25100,00	–	25100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			1	844,00	–	844	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе								
			1	5500,00	–	5500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм								
			9,36	790,75	24,55	7401	230	564	0,26	2
		м2		39,83	9,20	373	86	123	0,04	–
40	Е0106-1-16	Устройство бетонных полов (с учетом опоры под котел)								
			1,4	16211,86	196,62	22697	275	509	1,79	3
		м3		272,25	74,27	381	104	105	0,36	1
41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,0251	67700,00	–	1699	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм								
			9,36	327,36	9,95	3064	93	644	0,36	3
		м2		52,20	3,74	489	35	123	0,02	–
43	Е0111-11-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 10мм)								
			9,36	-104,60	-1,34	-979	-13	-20	-0,01	–
		м2		-1,26	-0,50	-12	-5	123	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
44	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе		9,36	670,87	2,86	6279	27	2781	1,63	15
			м2		282,04	0,94	2640	9	105	–	–
45	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков		9,36	47,10	0,05	441	–	261	0,15	1
			м2		26,55	0,02	249	–	105	–	–
46	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		9,36	257,14	2,33	2407	22	438	0,26	2
			м2		43,65	0,88	409	8	105	–	–
		СТЕНЫ									
47	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен		34,13	386,87	4,07	13204	139	4897	0,74	25
			м2		135,68	0,97	4631	33	105	0,05	2
48	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составам и		34,13	306,50	2,10	10461	72	2359	0,39	13
			м2		65,03	0,79	2219	27	105	–	–
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
49	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		44,7	330,10	1,96	14755	88	5132	0,61	27
			м2		108,90	0,45	4868	20	105	0,03	1
50	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской		44,7	101,33	1,65	4529	74	833	0,09	4
			м2		17,12	0,63	765	28	105	–	–
		ОТМОСТКА									
51	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подг отовки с пропиткой битумом толщ.100 мм из щебня фр.10-20		15,6	1594,62	49,10	24876	766	1882	0,53	8
			м2		79,66	18,40	1243	287	123	0,09	1

52	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см									
			15,6	601,11	--	9377	--	514	0,14	2
		м2		24,75	--	386	--	133	--	--
53	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять на каждые 0,5см толщины до 5см /50 мм/								
			15,6	384,24	--	5994	--	330	0,09	1
		м2		15,92	--	248	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			398871	13584			223
		Накладные расходы -	Тенге			47139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26761				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			472771				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				2 364				
		Итого с ВЗиС				475 135				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				2 744				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				1 901				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				4 751				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				484 531				
		Пересчет в текущих ценах 2015 года				1 176 231				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				23 525				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 199 756,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				143 970,72				
		Итого с НДС				1 343 726,72				
		Удержание по договору - 5%:								
		за март месяц 2015г				67 186,34				
		Итого к перечислению				1 276 540,38				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Представитель технадзора:

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Котельная. Тепломеханическую часть
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 6-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубныхнаводогрейных на жидком топливе или газетеплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Г кал/ч/								
		котел	1	10978,20 / 6674,40	1528,92 / 572,42	10978 / 6674	1529 / 572	9276 / 128	38,63 / 2,80	39 / 3
2	Е0119-3-6	Установка атмосферной горелки								
		устройст	2	3390,98 / 3082,50	121,73 / 45,00	6782 / 6165	243 / 90	8006 / 128	15,10 / 0,22	30 / --
3	Справе-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Котел водогрейный отопительный N-31 Квт Ariston UNOBLOC GPV 31 RI MET с атмосферной горелкой								
		шт.	1	117964,42 / --	-- / --	117964 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
4	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых, клапанов обратных муфтовых диам. до 50 мм								
		1шт	13	309,24 / 254,25	39,24 / 15,75	4020 / 3305	510 / 205	4493 / 128	1,47 / 0,07	19 / 1
5	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19 примен.	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005								
		шт.	12	547,00 / --	-- / --	6564 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130905-1794 Изм. и доп.вып.19 примен.	Кран шаровой с сетчатым фильтром муфтовый Ду-32								
			1	4255,00	–	4255	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0118-21-1 примен.	Установка фильтров умягчающих колбовых								
			1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	–
8	Сирайс-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Стоимость фильтра умягчающего колбового Ecozon-200								
			1	2569,88	–	2570	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0118-21-1	Установка фильтров водяных диаметром 20мм								
			1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	–
10	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм								
			1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	–
11	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условноедавление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов,диаметр наружный 32-38 мм								
			0,0198	96902,00	3153,00	1919	62	1640	550,00	11
		т		91800,00	225,00	1818	4	90	1,30	–
12	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм								
			9	141,00	–	1269	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
13	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм								
			0,00973	146183,00	4850,00	1422	47	1215	846,00	8
		т		138380,00	347,02	1346	3	90	2,01	–
14	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм								
			7	56,00	–	392	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов к стене								
			1,56	200,00	--	312	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
16	Е0113-16-6 примен.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз								
			0,9	21,80	0,05	20	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
17	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза								
			0,9	39,28	0,04	35	--	5	0,03	--
		м2		6,26	--	6	--	90	--	--
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
18	Ц0118-1-19 примен.	Монтаж на открытой площадке дымовой трубы								
			2	3684,30	747,77	7369	1496	3852	12,00	24
		шт		1962,00	177,75	3924	355	90	1,03	2
19	Спрайс-лист "BuranBoiler LLP"	Стоимость дымовой трубы изолированной в комплекте								
			2	655860,75	--	1311721	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0119-15-1	Пневматическое испытание дымовой трубы								
			14	78,92	--	1105	--	1250	0,33	5
		м		69,75	--	977	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1489685	4045			138
		Стоимость оборудования -	Тенге			117964				
		Запасные части -	Тенге			1180				
		Тара и упаковка -	Тенге			596				
		Транспортные расходы -	Тенге			3592				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1480				
		Комплектация -	Тенге			715				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			125527				
		Накладные расходы -	Тенге			30328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84123				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1611699				

Итого без оборудования-	1486172
Временные здания и сооружения - 0,5%	7 431
Итого с ВЗиС	1 493 603
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%	8 626
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	5 974
Затраты на выслугу лет - 1 %	14 936
Итого с дополнительными затратами на строительство	1 523 139
Пересчет в текущих ценах 2015 года	4 002 246
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	80 045
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4 082 291,00
Налог на добавленную стоимость - 12 %	489 874,92
Итого с НДС	4 572 165,92
Удержание по договору - 5%:	
за март месяц 2015г	228 608,30
Итого к перечислению	4 343 557,62

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ Аяпов О.М.

Подрядчик:
ТОО "А и К курылыс"

Директор _____ Отеулиева О.Ж.

Представитель технадзора:

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Наружные тепловые сети. Тепловые сети
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 6-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 в траншеях с откосами	59,5386	22,22	21,00	1323	1251	375	0,01	1
		м3		1,21	5,29	72	315	97	0,02	1
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	1,8414	200,88	--	370	--	418	1,42	3
		м3		200,88	--	370	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Обратнаязасыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	44,442	5,55	5,55	247	247	78	--	--
		м3		--	1,80	--	80	97	0,01	--
4	Е0101-27-7	Обратнаязасыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 7 группы добавлять на каждые последующие 5м	44,442	3,11	3,11	138	138	44	--	--
		м3		--	1,01	--	45	97	--	--
5	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	4,938	122,18	--	603	--	682	0,89	4
		м3		122,18	--	603	--	113	--	--
6	Е0101-24-1	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	12	7,91	7,91	95	95	30	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,57	--	31	97	0,01	--
7	Е0101-24-9 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 50м /в боковой резерв/	12	29,29	29,29	352	352	111	--	--
		м3		--	9,51	--	114	97	0,04	--
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
8	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С с гидравлическим испытанием	0,084	126946,21	46381,71	10663	3896	10163	424,00	36
		км		76050,00	17015,25	6388	1429	130	88,37	7
9	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5мм	84,84	111,00	--	9417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-262	Опоры подвижные ОПП2-100.38,огрунтованные /44 шт./	0,02728	107900,00	--	2944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0125-51-1	Контроль методом радиографированиякачества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
		стык		391,50	508,50	783	1017	120	3,25	7
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
12	Е0113-16-6 примен.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	9,12	21,80	0,05	199	--	48	0,03	--
		м2		5,81	0,02	53	--	90	--	--
13	Е0113-26-21 К=2	Антикоррозийное покрытие по огрунтованной поверхности масляно-битумное в 2 слоя	9,12	39,28	0,04	358	--	51	0,03	--
		м2		6,26	--	57	--	90	--	--
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
14	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	84	83,68	3,92	7029	329	6597	0,42	36
		м		76,95	1,58	6464	133	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Сирайс-лист ТОО "Olimp LTD"	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной толщ.40 мм	0,75	27724,32	--	20793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0126-18-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 40мм	84	169,98	15,18	14278	1275	10812	0,70	59
		м		123,08	5,63	10339	473	100	0,03	2
17	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	0,0285	179500,00	--	5116	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ ЛОТКОВЫЙ								
18	Е0107-61-I	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с гидроизоляцией	6,008	1986,57	564,43	11935	3391	6413	3,33	20
		м3		567,00	195,49	3407	1175	140	0,75	5
19	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5м3	4,688	29700,00	--	139234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали каналов: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2	1,144	28900,00	--	33062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП1 из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские	0,176	27100,00	--	4770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент									
			6,008	183,00	--	1099	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			268681	13664			162	
		Накладные расходы -	Тенге			37981					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18399					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			325061					
		Временные здания и сооружения - 0,5%				1 625					
		Итого с ВЗиС				326 686					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				1 887					
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				1 307					
		Затраты на выслугу лет - 1 %				3 267					
		Итого с дополнительными затратами на строительство				333 148					
		Пересчет в текущих ценах 2015 года				808 739					
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				16 175					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				824 914,00					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				98 989,68					
		Итого с НДС				923 903,68					
		Удержание по договору - 5%:									
		за март месяц 2015г				46 195,18					
		Итого к перечислению				877 708,50					

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

Представитель технадзора:

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К курылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Септик двухкамерный
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 6-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах	126,8	22,22	21,00	2817	2663	799	0,01	1
		м3		1,21	5,29	154	670	97	0,02	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,3	262,72	--	1392	--	1573	1,85	10
		м3		262,72	--	1392	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	101,7	5,55	5,55	565	565	178	--	--
		м3		--	1,80	--	183	97	0,01	1
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	101,7	21,55	4,52	2191	459	1680	0,11	11
		м3		17,03	--	1732	--	97	--	--
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	101,7	23,62	12,00	2402	1220	431	0,01	1
		м3		1,62	2,75	165	279	97	0,01	1
6	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-1	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м /в боковой резерв/	26,4	7,91	7,91	209	209	66	--	--
		м3		--	2,57	--	68	97	0,01	--
8	Е0101-24-9 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 50м /в боковой резерв/	26,4	29,29	29,29	773	773	244	--	--
		м3		--	9,51	--	251	97	0,04	1
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона кл.В3,5 /М50/ на с/с цементе W4	2,704	14672,17	66,01	39674	178	627	1,35	4
		м3		195,75	24,93	529	67	105	0,12	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,75808	183,00	--	505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,75808	519,00	--	1431	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	27,04	300,50	4,19	8126	113	1903	0,38	10
		м2		58,05	1,58	1570	43	118	0,01	--
13	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство септика круглого из сборных железобетонных элементов в сухих грунтах	5,88	25033,31	1152,38	147196	6776	13620	8,06	47
		м3		1350,23	431,55	7939	2538	130	2,11	12
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкийцемент	5,88	183,00	--	1076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12021-237	Скобы ходовые	0,1152	154400,00	--	17787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-237	Скобы опорные	0,0144	154400,00	--	2223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища цементно-песчаным раствором при толщине слоя до 20мм	6,28	604,66	132,35	3797	831	1554	1,03	6
		м2		185,18	50,47	1163	317	105	0,28	2
19	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	6,28	57,48	0,23	361	1	339	0,29	2
		м2		51,30	0,09	322	1	105	--	--
20	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей цементным раствором по бетону стен	46,02	311,12	3,39	14318	156	5688	0,65	30
		м2		117,00	0,72	5384	33	105	0,05	2
21	Е0115-61-2	Оштукатуриваниепростое поверхностей цементным раствором по бетону плиты покрытия	5,5	315,35	3,39	1734	19	711	0,68	4
		м2		122,40	0,72	673	4	105	0,05	--
22	Е0106-36-4	Железнение поверхности внутренних стен и плиты покрытия	51,52	57,48	0,23	2961	12	2780	0,29	15
		м2		51,30	0,09	2643	5	105	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная наружных поверхностей в 2 слоя	71,06	245,44	3,82	17441	271	3253	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2654	102	118	0,01	--
24	Е0110-5-1	Устойство деревянной крышки с антисептированием	0,03	22541,72	316,57	676	9	130	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	105	4	120	0,58	--
25	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,6	923,39	4,60	1477	7	457	1,56	2
		м2		236,25	1,73	378	3	120	0,01	--
26	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7мм	0,0088	72495,00	--	638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-819 примен.	Ручка	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0096	465331,02	1733,92	4467	17	769	361,00	3
		км		60966,00	650,25	585	6	130	3,17	--
29	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100мм /вентиляционный стояк/	0,00128	309575,02	1733,92	396	2	103	361,00	--
		км		60966,00	650,25	78	1	130	3,17	--
30	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х4,0 мм /патрубок/	0,0004	78005,00	36133,62	31	14	27	247,00	--
		км		41850,00	9612,90	17	4	130	37,30	--
31	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 техническая ГОСТ 18599-2001	0,404	444,00	--	179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
33	С130804-2814 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 DN160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2430,00	--	2430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0146-26-16	Пробивка отверстий в стенах колодцев	5	499,74	242,43	2499	1212	1872	1,24	6
		от верст.		231,75	142,64	1159	713	100	0,23	1
35	Е0116-30-2	Заделка футляров при проходе труб через стены диам. до 200 мм	3	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36	7
		1сальник		393,75	--	1181	--	128	--	--
36	Е0106-40-1	Испытание сетника на водонепроницаемость	9,5	143,35	0,69	1362	7	119	0,08	1
		м3		11,70	0,27	111	3	105	--	--
		ОТМОСТКА								
37	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм	1,06	479,25	--	508	--	622	2,99	3
		м3		477,00	--	506	--	123	--	--
38	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10мм	0,5936	4600,00	--	2731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

39	С143008-92	Песок природный		0,5936	1970,00	--	1169	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см		10,6	601,11	--	6372	--	349	0,14	2
			м2		24,75	--	262	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			317225	15854			187
		Накладные расходы -		Тенге			42255				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21569				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			381049				
		Временные здания и сооружения - 0,5%					1 905				
		Итого с ВЗиС					382 954				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%					2 212				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %					1 532				
		Затраты на выслугу лет - 1 %					3 830				
		Итого с дополнительными затратами на строительство					390 528				
		Пересчет в текущих ценах 2015 года					948 033				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %					18 961				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					966 994,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					116 039,28				
		Итого с НДС					1 083 033,28				
		Удержание по договору - 5%:									
		за март месяц 2015г					54 151,66				
		Итого к перечислению					1 028 881,62				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

Представитель технадзора:

Подрядчик:
ТОО "А и К курылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 6-4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 в траншеях с откосами	157,819	22,22	21,00	3506	3315	995	0,01	1	
		м3		1,21	5,29	191	834	97	0,02	3	
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом /рытье траншей/	4,881	262,72	--	1282	--	1449	1,85	9	
		м3		262,72	--	1282	--	113	--	--	
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	10,43	306,20	152,52	3194	1591	2859	1,02	11	
		м3		153,68	57,15	1603	596	130	0,28	3	
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	152,27	6,48	6,48	987	987	311	--	--	
		м3		--	2,10	--	320	97	0,01	1	
5	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	152,27	3,20	3,20	487	487	153	--	--	
		м3		--	1,04	--	158	97	--	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах I группы	2,8	122,18	–	342	–	387	0,89	2
		м3		122,18	–	342	–	113	–	–
		ВОДОПРОВОД В1								
7	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	–	135	–	128	–	–
8	Спрайс-лист ООО"Спецарматура"	Водомер ВСХ-15	1	905,70	–	906	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Спрайс-лист ООО"Спецарматура"	Водомер ВСХ-20	1	1550,56	–	1551	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр)	0,0074	184104,44	71861,81	1362	532	1060	441,00	3
		км		83025,00	27146,25	614	201	130	132,58	1
11	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273мм, толщина стенки 6,0мм	7,4	2999,00	–	22193	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63х3,8 и 32х2,3 мм	7,4	244,98	0,28	1813	2	1415	0,84	6
		м		146,93	0,11	1087	1	130	–	–
13	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 110х6,6 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через футляр	2,78	995,08	76,33	2766	212	351	0,54	2
		м2		81,00	24,12	225	67	120	0,11	–
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 273мм	1	3136,18	559,80	3136	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
15	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.250мм	0,0074	650422,68	88481,18	4813	655	426	59,60	–
		км		10890,00	33423,75	81	247	130	163,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм с гидравлическим испытанием	0,073	60591,69	25695,31	4423	1876	3785	194,00	14
		км		33075,00	6813,45	2414	497	130	26,38	2
17	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	73,73	468,00	--	34506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
19	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1279,00	--	2558	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50мм	0,0213	48086,09	17877,09	1024	381	952	173,00	4
		км		29700,00	4698,68	633	100	130	18,10	--
21	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	21,513	67,00	--	1441	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	258,00	--	774	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полэтиленовых труб диам. 32х2,3 мм с гидравлическим испытанием	0,01	48086,09	17877,09	481	179	447	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	297	47	130	18,10	--
24	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	66,00	--	667	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм								
			3	403,00	--	1209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм								
			3	499,00	--	1497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110х6,6 мм								
			0,073	12752,75	--	931	--	762	51,50	4
		км		8032,50	--	586	--	130	--	--
28	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32х2,3 мм								
			0,01	9218,13	--	92	--	104	51,50	1
		км		8032,50	--	80	--	130	--	--
29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 40х2,4 мм								
			0,0213	9218,13	--	196	--	222	51,50	1
		км		8032,50	--	171	--	130	--	--
30	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть диам. 100 мм								
			1	665,13	180,25	665	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.1500 мм /2 шт./								
31	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм								
			8,82	790,75	24,55	6974	217	532	0,26	2
		м2		39,83	9,20	351	81	123	0,04	--
32	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборногожелезобетона в сухих грунтах								
			2,82	30679,86	1879,87	86517	5301	7236	8,86	25
		м3		1435,50	538,43	4048	1518	130	2,06	6
33	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12021-237	Стремянка С-1								
			0,04	154400,00	--	6176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			2,82	183,00	--	516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных стен колодцев								
			47,57	245,44	3,82	11676	182	2177	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1777	69	118	0,01	--
37	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в колодцах /с учетом ВК-сущ. Д-1500 мм/								
			5	495,38	242,43	2477	1212	1872	1,24	6
		отверст.		231,75	142,64	1159	713	100	0,23	1
38	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб через стенки колодцев диам. до 100мм /с учетом ВК-сущ.Д-1500 мм/								
			5	770,63	--	3853	--	1930	1,80	9
		1сальник		301,50	--	1508	--	128	--	--
		ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ								
39	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм								
			1,06	479,25	--	508	--	622	2,99	3
		м3		477,00	--	506	--	123	--	--
40	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10мм								
			0,5936	4600,00	--	2731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143008-92	Песок природный								
			0,5936	1970,00	--	1169	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см								
			10,6	601,11	--	6372	--	349	0,14	2
		м2		24,75	--	262	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
43	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 в траншеях с откосами	63	22,22	21,00	1400	1323	397	0,01	1
		м3		1,21	5,29	76	333	97	0,02	1
44	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта I группы вручную после разработки их механизированным способом/рытье траншей/	2	200,88	--	402	--	454	1,42	3
		м3		200,88	--	402	--	113	--	--
45	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом /уширение траншей под основание из мягкого грунта/	0,6	200,88	--	121	--	136	1,42	1
		м3		200,88	--	121	--	113	--	--
46	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом/уширение траншей под колодцы/	4	200,88	--	804	--	908	1,42	6
		м3		200,88	--	804	--	113	--	--
47	Е0101-164-1	Разработка грунта I группы вручную под приямки глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,8	167,40	--	134	--	151	1,18	1
		м3		167,40	--	134	--	113	--	--
48	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	0,6	306,20	152,52	184	92	164	1,02	1
		м3		153,68	57,15	92	34	130	0,28	--
49	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	61,2	6,48	6,48	397	397	125	--	--
		м3		--	2,10	--	129	97	0,01	--
50	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	61,2	3,20	3,20	196	196	62	--	--
		м3		--	1,04	--	64	97	--	--
51	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах I группы	1,9	122,18	--	232	--	262	0,89	2
		м3		122,18	--	232	--	113	--	--
52	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м /в боковой резерв/	6,7	9,24	9,24	62	62	20	--	--
		м3		--	3,00	--	20	97	0,01	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 50м /в боковой резерв/									
				6,7	31,64	31,64	212	212	67	--	--
			м3		--	10,27	--	69	97	0,04	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
54	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х4,0 мм									
				0,039	78005,00	36133,62	3042	1409	2609	247,00	10
			км		41850,00	9612,90	1632	375	130	37,30	1
55	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 техническая ГОСТ 18599-2001									
				39,39	444,00	--	17489	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.1000 мм /3 шт./									
56	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм									
				7,68	790,75	24,55	6073	189	463	0,26	2
			м2		39,83	9,20	306	71	123	0,04	--
57	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1м в сухих грунтах									
				2,7	22264,89	2308,84	60115	6234	11059	13,87	37
			м3		2286,00	864,68	6172	2335	130	4,22	11
58	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ на лотки									
				1,08	15300,00	--	16524	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12021-237	Стремянка С-1								
			0,06	154400,00	--	9264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			2,7	183,00	--	494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодцев /для КК1, КК2/								
			10,5	245,44	3,82	2577	40	481	0,21	2
		м2		37,35	1,44	392	15	118	0,01	--
63	Е0146-26-16	Пробивка отверстий в стенах колодцев								
			6	499,74	242,43	2998	1455	2246	1,24	7
		отверст.		231,75	142,64	1391	856	100	0,23	1
64	Е0116-30-2	Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 200 мм								
			6	2017,57	1,57	12105	9	3024	2,36	14
		1сальник		393,75	--	2363	--	128	--	--
		ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ								
65	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм								
			1,59	479,25	--	762	--	933	2,99	5
		м3		477,00	--	758	--	123	--	--
66	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10мм								
			0,8904	4600,00	--	4096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143008-92	Песок природный								
			0,8904	1970,00	--	1754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см								
			15,9	601,11	--	9558	--	523	0,14	2
		м2		24,75	--	394	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			419818	29938			222
		Накладные расходы -	Тенге			57320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28628				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			505766				

800440

		Временные здания и сооружения - 0,5%				2 529				
		Итого с ВЗиС				508 295				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				2 935				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				2 033				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				5 083				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				518 346				
		Пересчет в текущих ценах 2015 года				1 258 320				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				25 166				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 283 486,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				154 018,32				
		Итого с НДС				1 437 504,32				
		Удержание по договору - 5%:								
		за март месяц 2015г								
		Итого к перечислению				71 875,22				
						1 365 629,10				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель: Аяпов О.М.

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор Отеулиева О.Ж.

Представитель технадзора: