Дополнительное соглашение № 1
к договору №115 от 19.12.2014года по строительству объекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Есет Бейнеуского района».

г. Актау «03» февраля 2015г.

Государственное учреждение «Управление строительства Мангистауской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **И.о. руководителя управления Бекжанова Л.,** действующего на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «А и К құрылыс»,** именуемое в дальнейшем Подрядчик, **в лице директора Отеулиевой О.Ж.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести изменения к договору №115 от 19.12.2014 года в пункт 1. п.п. 1.2., 1.3. «Предмет Договора», пункт 5. п.п.5.2., 5.3. «Срок выполнения работ и продления работ» и изложить в следующей редакции:

1.2. Заказчик поручает, а **Подрядчик** принимает на себя обязательства по выполнению работ на строительство объекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Есет Бейнеуского района», предусмотренных настоящим Договором. Общая сумма договора **76 194 048-00 (семьдесят шесть миллионов сто девяносто четыре тысячи сорок восемь) тенге 00 тиын,** в том числе **НДС- 8 163 648-00(восемь миллионов сто шестьдесят три тысяч шестьсот сорок восемь) тенге 00 тиын** (без стоимости авторского и технического надзора), из них в 2014 году профинансировано **9 972 711-76 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) тенге 76 тиын,** остаточная сумма переходящего объекта на 2015 год составляет **66 221 336-24 (шестьдесят шесть миллионов двести двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) тенге 24 тиын.**

Согласно решения областного маслихата от 11.12.2014 года № 21/304 «Об областном бюджете» на строительство объекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Есет Бейнеуского района», выделена сумма в размере **66 221 336-24 (шестьдесят шесть миллионов двести двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) тенге 24 тиын.**

1.3. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению вышеуказанных работ в соответствии кода бюджетной программы: Администратор бюджетных программ **271 - «Управление строительства области», по программе 038-«Строительство и реконструкция объектов здравоохранения», подпрограмме 015-«За счет средств местного бюджета», по специфике 431-«Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 66 221 336-24 (шестьдесят шесть миллионов двести двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) тенге 24 тиын.**

5.2. Срок действия настоящего договора до 31.12. 2015 года.

2. Все остальные условия настоящего Договора и дополнительных соглашении, не оговорённые в настоящем дополнительном соглашении, остаются в силе и подлежит неукоснительному соблюдению сторонами.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента подписания и регистрации Заказчиком в Департаменте Казначейства Мангистауской области, которая является неотъемлемой частью Договора №115 от 19.12.2014 года.

4. Юридические и банковские реквизиты сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
Государственное учреждение «Управление строительства Мангистауской области»	**Товарищество с ограниченной ответственностью «АиК құрылыс»**
г. Актау 23 мкр.100 зд.	**п.Бейнеу, ул. Молдагулова №9**
тел: 31-90-89	**БИН 020 840 004 103**
РНН 430 100 239 232	**РНН 430 200 210 139**
БИН 060 140 002 743	**ИИК KZ 543 19N 010 000 386 314**
ИИК KZ 200 701 02KSN 430 1000	**БИК AB KZ KZ KX**
БИК KK MF KZ 2A	**АО «БТА Банк»**
Код учреждения 2712751	**Тел. : 87052226888**
Департамент Казначейства по Мангистауской области	
И.о. руководителя управления	
_____Бекжанов Л	**Директор_____Отеулиева О**

АиК
құрылыс

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

Наименование объекта: Надворный туалет на 2 очка
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.

АКТ о приемке выполненных работ за январь-февраль месяцы 2015 года

Смета № 3-2-1

N п-п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1.2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м	12,5	22,22	21,00	278	263	79	0,01	--
		м3		1,21	5,29	15	66	97	0,02	--
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом	0,6	200,88	--	121	--	136	1,42	1
		м3		200,88	--	121	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	5,4	6,48	6,48	35	35	11	--	--
		м3		--	2,10	--	11	97	0,01	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	5,4	21,55	4,52	116	24	89	0,11	1
		м3		17,03	--	92	--	97	--	--
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	5,4	23,62	12,00	128	65	23	0,01	--
		м3		1,62	2,75	9	15	97	0,01	--
6	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,2	122,18	--	24	--	28	0,89	--
		м3		122,18	--	24	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/								
			7,5	9,24	9,24	69	69	22	--	--
		м3		--	3,00	--	23	97	0,01	--
8	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м /в боковой резерв/								
			7,5	31,64	31,64	237	237	75	--	--
		м3		--	10,27	--	77	97	0,04	--
		ВЫГРЕБ								
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50								
			5,2065	790,75	24,55	4117	128	314	0,26	1
		м2		39,83	9,20	207	48	123	0,04	--
10	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4								
			3,8	17657,95	939,26	67100	3569	5610	6,51	25
		м3		1075,50	330,44	4087	1256	105	1,34	5
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			3,857	183,00	--	706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			3,857	519,00	--	2002	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных поверхностей выгреба								
			13,98	245,44	3,82	3431	53	640	0,21	3
		м2		37,35	1,44	522	20	118	0,01	--
14	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей цементным раствором по бетону стен								
			11,06	311,12	3,39	3441	37	1367	0,65	7
		м2		117,00	0,72	1294	8	105	0,05	1
15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм внутренней поверхности днища								
			2,8	327,36	9,95	917	28	193	0,36	1
		м2		52,20	3,74	146	10	123	0,02	--
16	Е0106-36-4	Железнение внутренних поверхностей стен и днища								
			13,86	57,48	0,23	797	3	748	0,29	4
		м2		51,30	0,09	711	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
17	Е0110-5-1	Установка стоек из брусьев, с антисептированием								
			0,304	22997,72	316,57	6991	96	1316	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1060	36	120	0,58	--
18	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки								
			25,1152	723,93	4,64	18182	117	1803	0,36	9
		м2		58,05	1,76	1458	44	120	0,01	--
19	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами досок обшивки стен								
			25,1152	186,45	0,80	4683	20	288	0,06	1
		м2		9,25	0,32	232	8	120	--	--
20	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стоек, досок обшивки								
			0,8063	573,75	28,11	463	23	130	0,78	1
		м3		123,75	10,58	100	9	120	0,05	--
21	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен и стоек колером масляным разбеленным								
			62,3904	93,97	1,19	5863	74	2727	0,26	16
		м2		41,18	0,45	2569	28	105	--	--
		КРОВЛЯ								
22	Е0110-12-1	Устройство покрытия из досок								
			6,3	700,70	5,48	4414	35	652	0,53	3
		м2		84,15	2,07	530	13	120	0,01	--
23	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий из досок								
			6,3	131,98	0,55	831	3	51	0,04	--
		м2		6,48	0,20	41	1	120	--	--
24	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия из досок								
			6,3	20,48	0,91	129	6	38	0,03	--
		м2		4,68	0,34	29	2	120	--	--
25	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля								
			6,3	476,88	8,20	3004	52	531	0,42	3
		м2		67,73	3,08	427	19	119	0,02	--
26	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным								
			6,3	108,25	1,88	682	12	323	0,30	2
		м2		48,15	0,72	303	5	105	--	--
		ДВЕРИ								
27	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,90	4
		м2		151,65	35,67	637	150	120	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10, окрашенные								
			4,2	5610,00	--	23562	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-813	Задвижка накладная								
			2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников окрашенных								
			10,4	95,32	0,32	991	3	149	0,08	1
		м		11,79	0,11	123	1	120	--	--
		ОКНА								
32	Е0110-21-3	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных стенах, площадь проема до 2 м2								
			0,5848	1374,18	33,70	804	20	915	7,19	4
		м2		1291,50	12,74	755	7	120	0,06	--
33	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 150 мм, толщина до 75мм, III сорта								
			0,04	10900,00	--	436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций								
			0,04	573,75	28,11	23	1	6	0,78	--
		м3		123,75	10,58	5	--	120	0,05	--
35	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами деревянных конструкций								
			0,5848	186,45	0,80	109	--	7	0,06	--
		м2		9,25	0,32	5	--	120	--	--
36	С11011-793	Скобяные изделия для окон								
			2	3440,00	--	6880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-203-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4мм								
			0,48	650,98	2,28	312	1	66	0,82	--
		м2		129,38	0,86	62	--	105	--	--
38	Е0115-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных								
			0,5848	102,09	0,07	60	--	40	0,41	--
		м2		65,25	0,02	38	--	105	--	--
		ПОЛЫ								
39	Е0111-12-3	Укладка лаг антисептированных								
			7,9	266,09	2,58	2102	20	510	0,32	3
		м2		51,53	0,97	407	8	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0111-33-2	Устройство покрытий лопатых с антисептированием								
			7,9	1905,05	11,03	15050	87	965	0,60	5
		м2		95,18	4,14	752	33	123	0,02	--
41	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций								
			7,9	20,48	0,91	162	7	48	0,03	--
		м2		4,68	0,34	37	3	120	--	--
42	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным								
			7,9	80,08	1,22	633	10	299	0,22	2
		м2		35,55	0,45	281	4	105	--	--
43	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовой толщ.150 мм								
			0,2394	5895,06	261,86	1411	63	176	3,44	1
		м3		499,50	99,00	120	24	123	0,48	--
		СТУЛЬЧАК ДЕРЕВЯННЫЙ, ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА ДЕРЕВЯННАЯ, КРЫШКА ВЫГРЕБА ДЕРЕВЯННАЯ								
44	Е0110-5-1	Установка деревянного стульчака с антисептированием								
			0,15	22541,72	316,57	3381	47	649	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	523	18	120	0,58	--
45	Е0110-9-2	Устройство вентиляционной трубы из досок								
			2,64	531,31	14,05	1403	37	581	1,19	3
		м2		178,20	5,31	470	14	120	0,03	--
46	Е0110-55-1	Укладка крышки выгреба								
			2,15	1292,59	29,74	2779	64	114	0,23	1
		м2		32,85	11,23	71	24	120	0,05	--
47	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами вентиляционной трубы и крышки выгреба								
			4,79	186,45	0,80	893	4	55	0,06	--
		м2		9,25	0,32	44	2	120	--	--
48	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций								
			0,431	573,75	28,11	247	12	69	0,78	--
		м3		123,75	10,58	53	5	120	0,05	--
49	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных конструкций колером масляным разбеленным								
			5,03	93,97	1,19	473	6	220	0,26	1
		м2		41,18	0,45	207	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
50	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50								
			9,88	790,75	24,55	7813	243	596	0,26	3
		м2		39,83	9,20	394	91	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			204162	6006			116
		Накладные расходы -	Тенге			23601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13666				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			241429				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				1 207				
		Итого с ВЗиС				242 636				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				1 401				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				971				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				2 426				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				247 434				
		Пересчет в текущих ценах 2014 года				591 288				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				11 826				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				603 114				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				72 374				
		Итого с НДС				675 488				
		Удержание по договору - 5%:								
		за январь-февраль месяцы 2015г				33 774				
		Итого к перечислению				641 714				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель Сейтенов О.М.

Представитель технадзора:

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор Отеулиева О.Ж.

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К курылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

Наименование объекта: Гараж
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.

АКТ о приемке выполненных работ за январь-февраль месяцы 2015 года

Смета № 3-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 в траншеях	68,1	22,22	21,00	1513	1430	429	0,01	1		
		м3		1,21	5,29	83	360	97	0,02	1		
2	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3 м	17,7	22,22	21,00	393	372	112	0,01	--		
		м3		1,21	5,29	21	94	97	0,02	--		
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом	3	200,88	--	603	--	681	1,42	4		
		м3		200,88	--	603	--	113	--	--		
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	55,9	6,48	6,48	362	362	114	--	--		
		м3		--	2,10	--	118	97	0,01	--		
5	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	55,9	3,20	3,20	179	179	56	--	--		
		м3		--	1,04	--	58	97	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке								
			55,9	21,55	4,52	1204	252	923	0,11	6
		м3		17,03	--	952	--	97	--	--
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке								
			55,9	23,62	12,00	1320	671	237	0,01	1
		м3		1,62	2,75	91	153	97	0,01	1
8	E0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			1,9	122,18	--	232	--	262	0,89	2
		м3		122,18	--	232	--	113	--	--
9	E0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/								
			31	9,24	9,24	287	287	90	--	--
		м3		--	3,00	--	93	97	0,01	--
10	E0101-24-10 K=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 50м/в боковой резерв/								
			31	31,64	31,64	981	981	309	--	--
		м3		--	10,27	--	318	97	0,04	1
		МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПОДУШКА Пм-1 НА ОТМ.-1,350								
11	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50мм из щебня фр.10-20								
			27	797,31	24,55	21527	663	1628	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1075	248	123	0,04	1
12	E0106-1-22	Устройство ж/бетонной подушки при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W 4								
			6,3	17165,77	353,46	108144	2227	4753	3,60	23
		м3		585,00	133,52	3686	841	105	0,65	4
13	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм								
			0,44899	52400,00	--	23527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент								
			6,3945	183,00	--	1170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			6,3945	519,00	--	3319	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом								
			27	245,44	3,82	6627	103	1236	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1008	39	118	0,01	--
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ НА ОТМ.-1,050; -0,450								
17	Е0107-42-3	Установка блоков фундаментных массой до 1,5 т								
			20	885,30	389,08	17706	7782	8143	0,94	19
		шт		153,90	136,92	3078	2738	140	0,55	11
18	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные ФБС 24.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/								
			10,86	12000,00	--	130320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-42-2	Установка блоков фундаментных массой до 1 т								
			4	608,34	243,37	2433	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
20	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные ФБС 12.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/								
			1,06	12800,00	--	13568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-42-1	Установка блоков фундаментныхв массой до 0,5 т								
			8	420,82	172,69	3367	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
22	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные ФБС 9.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/								
			1,56	12800,00	--	19968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			13,48	183,00	--	2467	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			13,48	519,00	--	6996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом								
			67,26	245,44	3,82	16508	257	3079	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2512	97	118	0,01	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементно-песаным раствором 1:2									
				12	453,64	4,19	5444	50	844	0,38	5
			м2		58,05	1,58	697	19	118	0,01	--
		СТЕНЫ									
27	E0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте свыше 4м на растворе М50									
				57,94	1763,71	259,61	102189	15042	46611	3,98	231
			м3		585,00	96,75	33895	5606	118	0,47	27
28	Справс-лист	Стоимость камня-ракушечника									
				56,7812	3500,00	--	198734	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКА									
29	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т									
				1	400,34	250,96	400	251	307	0,81	1
			шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
30	СТ43015-64	Перемычки из тяжелого бетона классаВ15									
				0,195	26800,00	--	5226	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА Бм-1 /1 шт./									
31	E0106-18-7	Устройство балок высотой до 900мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25									
				0,64	21759,59	306,65	13926	196	1221	10,40	7
			м3		1701,00	115,83	1089	74	105	0,57	--
32	СТ2041-27 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм									
				0,05352	48300,00	--	2585	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	СТ2041-28 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм									
				0,06144	45800,00	--	2814	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	СТ2041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм									
				0,00676	55620,00	--	376	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ								
35	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 на цементном растворе М-100								
		шт	8	1669,07 465,75	373,54 135,07	13353 3726	2988 1081	6729 140	2,66 0,61	21 5
36	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см 1ПК60.10-8АтV-т								
		м2	48	3360,00 --	-- --	161280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А-1/								
		т	0,00216	41008,57 31950,00	2434,57 920,25	89 69	5 2	99 140	170,00 4,49	-- --
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм								
		т	0,00216	55620,00 --	-- --	120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25м								
		шт	1	674,98 315,00	198,98 56,75	675 315	199 57	520 140	1,80 0,22	2 --
40	С 143017-2	Стаканы СБ 4А-1 для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1м3								
		м3	0,06	21600,00 --	-- --	1296 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б УЧАСТОК МУ-1 /1 шт./								
41	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 приведенной толщиной до 200мм из бетона кл.В25								
		м3	0,9	20097,30 1332,00	269,20 101,70	18088 1199	242 92	1355 105	8,21 0,50	7 --
42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм								
		т	0,075	50900,00 --	-- --	3818 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм								
		т	0,11178	48300,00 --	-- --	5399 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0128	55620,00	--	712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,00656	52400,00	--	344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм /С-1/	0,02922	65900,00	--	1926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0112-14-2	Заполнение пустот керамзитом	0,53	5435,23	245,72	2881	130	299	2,71	1
		м3		382,50	92,25	203	49	119	0,45	--
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗДП/, огрунтованных	0,00348	93997,62	304,24	327	1	121	198,00	1
		т		33075,00	114,75	115	--	105	0,56	--
49	С12041-50 Тех.часть к сборнику табл.3 п.3.2.	Надбавка к стоимости деталей закладных на марку стали С245	0,00284	1860,00	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	0,00348	18000,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПАРАПЕТНАЯ ПЛИТА								
51	Е0106-19-1	Устройство парапетной плиты в опалубке из бетона кл.В15	0,7	18663,72	316,01	13065	221	1093	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	958	84	105	0,58	--
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,16092	52400,00	--	8432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм /шестины/								
		т	0,00364	58600,00 --	-- --	213 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС ПНм-1 НА ОТМ.+3,800								
54	Е0106-19-1	Устройство монолитного ж/б пояса в опалубке из бетона кл.В25								
		м3	2,4	20084,72 1368,00	316,01 119,39	48203 3283	758 287	3748 105	8,25 0,58	20 1
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм								
		т	0,11224	52400,00 --	-- --	5881 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм								
		т	0,04108	55620,00 --	-- --	2285 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КРОВЛЯ								
57	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида на горячей битумной мастике по подготовке								
		м2	48,16	207,96 27,00	1,19 0,45	10015 1300	57 22	1573 119	0,16 --	7 --
58	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции до 2-х слоев								
		м2	48,16	181,08 17,89	1,15 0,43	8721 862	55 21	1050 119	0,10 --	5 --
59	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитовым гравием 150-300мм								
		м3	10,836	5435,23 382,50	245,72 92,25	58896 4145	2663 1000	6122 119	2,71 0,45	29 5
60	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	48,16	297,26 24,08	9,23 3,47	14316 1160	445 167	1579 119	0,15 0,02	7 1
61	Е0112-17-4 К=55	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек до толщ.70 мм								
		м2	48,16	1084,77 88,00	34,10 12,65	52242 4238	1642 609	5768 119	0,52 0,06	25 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СП РК 8.02-01-2002, СП РК 8.02-03-2002, СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СП РК 8.02-07-2002, Р,ЕС РК 8.02-03-2002 примен.	Установка оконных блоков ОК-1 из металлопластиковых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2м2								
		м2	1,6632	427,50 185,83	19,32 6,39	711 309	32 11	384 120	1,11 0,03	2 --
72	СТ2061-186 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002 примен.	Блоки оконные из металлопластиковых профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
		м2	1,6632	5206,00 --	-- --	8659 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /слив оконный/ из листовой оцинкованной стали								
		м2	0,76	575,05 153,23	1,24 0,47	437 116	1 --	139 119	0,97 --	1 --
		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Вм-1 /1 шт./								
74	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗЦ/, огрунтованных								
		т	0,0519	70437,87 9675,00	304,24 114,75	3656 502	16 6	533 105	58,00 0,56	3 --
75	Е0109-46-1	Монтаж ворот металлических								
		т	0,47949	27680,57 7650,00	17434,99 2428,67	13273 3668	8360 1165	4349 90	41,40 8,15	20 4
76	СТ2021-250	М/к ворот из листовой стали, масса до 0,5 т, огрунтованные								
		т	0,2318	154200,00 --	-- --	35744 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	СТ2021-237	М/к ворот из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные								
		т	0,24769	154400,00 --	-- --	38243 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	СТ1011-815 примен.	Замок навесной								
		шт	1	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза								
		м2	14,34753	63,10 8,28	0,04 --	905 119	1 --	107 90	0,04 --	1 --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике									
				48,16	827,37	7,62	39846	367	2472	0,24	11
			м2		40,28	2,86	1940	138	119	0,01	1
63	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных кровель высотой более 600мм с одним фартуком									
				30	400,62	4,29	12019	129	2555	0,42	13
			м		69,98	1,60	2099	48	119	0,01	--
64	СП011-864 Изм. и доп.вып.19	Фартук из кровельного оцинкованного листа, толщиной 0,7мм ГОСТ 8075-95									
				0,084	72495,00	--	6090	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
65	СТ1021-13	Деревянный парапетный брус сеч.60х40 мм									
				0,072	13800,00	--	994	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
66	СП011-967	Ткань стеклянная изоляционная									
				15	262,00	--	3930	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
67	СП011-726	Дополнительные три слоя рубероида									
				54	89,00	--	4806	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-10-5	Прокладка стальных электросварных труб диам. 102 мм /водостоки/									
				2,37	160,75	20,80	381	49	39	0,73	2
			м		130,50	7,79	309	18	12	0,04	--
69	СТ30806-78 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002 примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76 общего назначения прямошовные, Д 102мм, толщина стенки 2,2мм									
				2,37	474,00	--	1123	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм, количество окрасок 2									
				0,78	100,70	0,07	79	--	49	0,37	--
			м2		60,30	0,02	47	--	105	--	--

ОКНО

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ									
		ТИП 1									
80	E0101-134-1	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	м3	4,844	21,55 17,03	4,52 --	104 82	22 --	80 97	0,11 --	1 --
81	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	4,844	23,62 1,62	12,00 2,75	114 8	58 13	21 97	0,01 0,01	-- --
82	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	48,44	790,75 39,83	24,55 9,20	38304 1929	1189 446	2921 123	0,26 0,04	13 2
83	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В25	м2	48,44	639,53 52,43	14,76 5,54	30979 2540	715 268	3454 123	0,36 0,03	17 1
84	E0111-15-2 К= 14	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.100 мм	м2	48,44	1225,42 23,66	9,38 3,50	59359 1146	454 170	1618 123	0,15 0,02	7 1
85	E0106-11-10	Армирование бетонных полов	т	0,1679	5239,08 1890,00	327,33 123,75	880 317	55 21	355 105	11,60 0,60	2 --
86	С12041-22 Прим. к пол.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,1679	53600,00 --	-- --	8999 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
87	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ цементно-песчаным раствором потолка	м2	48,4	154,65 71,33	1,42 0,54	7485 3452	69 26	3652 105	0,45 --	22 --
88	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений потолка известковая по затирке	м2	48,4	17,43 13,73	0,12 0,05	844 665	6 2	700 105	0,09 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
89	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	100,4	386,87 135,68	4,07 0,97	38841 13622	408 97	14406 105	0,74 0,05	74 5
90	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен								
		м2	100,4	88,67 30,38	1,42 0,54	8902 3050	143 54	3260 105	0,19 --	19 --
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПАНДУС Нм-1 /1 шт./								
91	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм								
		м2	6,9	790,75 39,83	24,55 9,20	5456 275	169 63	416 123	0,26 0,04	2 --
92	Е0106-1-16	Устройство пандуса из бетона кл.В15 на с/с цементе W4								
		м3	1,8	16211,86 272,25	196,62 74,27	29181 490	354 134	655 105	1,79 0,36	3 1
93	С 12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5мм								
		1	0,0532	41200,00 --	-- --	2192 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	1,827	183,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	1,827	519,00 --	-- --	948 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СМОТРОВАЯ ЯМА /1 шт./								
96	1.0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм из щебня фр.10-20								
		м2	12	1594,62 79,66	49,10 18,40	19135 956	589 221	1447 123	0,53 0,09	6 1
97	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4								
		м3	2,85	18650,75 2137,50	1327,03 456,24	53155 6092	3782 1300	7762 105	12,49 1,72	36 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	СТ2041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04СС-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5мм								
		т	0,04423	41200,00 --	-- --	1822 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	СТ43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	2,89275	183,00 --	-- --	529 --	-- --	-- --	-- --	-- --
100	СТ43001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	2,89275	519,00 --	-- --	1501 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней								
		м3	2,85	693,30 306,00	67,04 21,76	1976 872	191 62	981 105	1,75 0,10	5 --
102	Е0109-53-2	Монтаж м/к из труб								
		т	0,13132	9357,79 7357,50	1162,95 108,00	1229 966	153 14	882 90	46,60 0,53	6 --
103	СТ2021-246	М/к из круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т, огрунтованные								
		т	0,13132	162200,00 --	-- --	21300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	Е0110-55-1	Укладка щитов деревянных над смотровой ямой								
		м2	7	62,59 32,85	29,74 11,23	438 230	208 79	370 120	0,23 0,05	2 --
105	СТ1021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5м, толщина 40мм, II сорта								
		м3	0,28	13200,00 --	-- --	3696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	СТ1021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5м, ширина 40мм, толщина 40мм, II сорта								
		м3	0,016	13800,00 --	-- --	221 --	-- --	-- --	-- --	-- --
107	Е0110-52-1	Огнезащита деревянного щита								
		м2	7	20,48 4,68	0,91 0,34	143 33	6 2	42 120	0,03 --	-- --
108	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами деревянного щита								
		м2	7	131,98 6,48	0,55 0,20	924 45	4 1	56 120	0,04 --	-- --
109	Е0115-163-3	Простая окраска деревянного щита колером масляным разбеленным								
		м2	7	80,08 35,55	1,22 0,45	561 249	9 3	265 105	0,22 --	2 --
110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, соприкасающихся с грунтом								
			18,36	245,44	3,82	4506	70	840	0,21	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток пола смотровой ямы	м2		37,35	1,44	686	26	118	0,01	--
				6,3	998,13	11,72	6288	74	1364	1,06	7
112	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен смотровой ямы керамической плиткой по бетону	м2		171,68	4,39	1082	28	123	0,02	--
				7,2	1097,16	2,10	7900	15	2523	2,00	14
113	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических оцинкованных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза	м2		333,00	0,79	2398	6	105	--	--
				3,54564	63,10	0,04	224	--	26	0,04	--
			м2		8,28	--	29	--	90	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
114	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких									
				151,35	484,74	2,19	73365	331	29764	1,01	153
115	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2		186,75	0,54	28265	82	105	0,03	4
				151,35	101,33	1,65	15336	250	2821	0,09	14
116	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-песчаным раствором марки М50 по камню плоских откосов оконных наружных при ширине до 200мм	м2		17,12	0,63	2591	95	105	--	--
				0,73	109,30	0,60	80	--	44	0,32	--
			м		57,38	0,23	42	--	105	--	--
		ОТМОСТКА									
117	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм из щебня фр.10-20									
				31,485	1594,62	49,10	50207	1546	3798	0,53	17
118	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2		79,66	18,40	2508	579	123	0,09	3
				31,485	601,11	--	18926	--	1036	0,14	5
			м2		24,75	--	779	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять на каждые 0,5 см толщины до 5см /50 мм/								
			31,485	384,24	--	12098	--	667	0,09	3
		м2		15,92	--	501	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1849282	62692			953
		Накладные расходы -	Тенге			200553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122990				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2172825				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				10 864				
		Итого с ВЗиС				2 183 689				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				12 611				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				8 735				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				21 837				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				2 226 872				
		Пересчет в текущих ценах 2014 года				5 321 505				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				106 430				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 427 935				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				651 352				
		Итого с НДС				6 079 287				
		Удержание по договору - 5%:								
		за январь-февраль месяцы 2015г				303 964				
		Итого к перечислению				5 775 323				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ Аинов О.М.

Подрядчик:
ТОО "А и К курылыс"

Директор _____ Отеулиева О.Ж.

Представитель технадзора:

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К курылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского (ФАП) в с.Шет Бейнеуского района

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.

АКТ о приемке выполненных работ за январь-февраль месяцы 2015 года

Смета № 6-5

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1.2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 в траншеях	532,704	22,22	21,00	11834	11189	3359	0,01	4
		м3		1,21	5,29	646	2817	97	0,02	10
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях	17,184	200,88	–	3452	--	3901	1,42	24
		м3		200,88	--	3452	--	113	--	--
3	Ц0108-141-1 примен.	Укладка дефектционной сигнальной ленты	335	26,40	3,10	8844	1039	6238	0,11	37
		м		19,10	0,50	6399	167	95	--	1
4	Справк-лист ТОО "Жакко Д"	Лента сигнальная дефектционная ЛСГ-200	335	15,35	--	5142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	513	6,48	6,48	3324	3324	1047	--	--
		м3		--	2,10	--	1079	97	0,01	4
6	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	513	3,20	3,20	1641	1641	517	--	--
		м3		--	1,04	--	533	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах I группы								
			57	122,18	--	6964	--	7870	0,89	50
		м3		122,18	--	6964	--	113	--	--
		ТРУБЫ И СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
8	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм								
			0,335	60591,69	25695,31	20298	8608	17371	194,00	65
		км		33075,00	6813,45	11080	2283	130	26,38	9
9	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004								
			338,35	692,00	--	234138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108x4 мм с пневматическим испытанием								
			0,014	129222,58	54072,58	1809	757	1547	352,00	5
		км		64575,00	20425,50	904	286	130	99,76	1
11	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 4,0мм								
			14,056	629,00	--	8841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	E0125-120-1	Очистка полости и пневматическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа								
			0,349	211139,21	171127,46	73688	59723	17335	97,00	34
		км		18225,00	23166,64	6361	8085	120	91,05	32
13	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 108 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100кгс/см2/								
			1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц3924-8	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 114мм, толщина стенки до 14 мм								
			10	191,10	26,10	1911	261	1334	0,70	7
		стык		146,00	2,25	1460	23	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			383200	87418			228
		Накладные расходы -	Тенге			61160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26662				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			471022				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				2 355				
		Итого с ВЗиС				473 377				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				2 734				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				1 894				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				4 734				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				482 738				
		Пересчет в текущих ценах 2014 года				1 153 588				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				23 072				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 176 660				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				141 199				
		Итого с НДС				1 317 859				
		Удержание по договору - 5%:								
		за январь-февраль месяцы 2015г				65 893				
		Итого к перечислению				1 251 966				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель Аяпов О.М.

Подрядчик:
ТОО "А и К курылыс"

Директор Отеулиева О.Ж.

Представитель технадзора:

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К курылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

Наименование объекта: Ограждение
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.

АКТ о приемке выполненных работ за январь-февраль месяцы 2015 года

Смета № 7-5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм /под фундаменты стоек СТ1/	2,627	790,75	24,55	2077	64	158	0,26	1		
		м2		39,83	9,20	105	24	123	0,04	–		
2	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическимстойкам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7м, с земляными работами	105,65	503,36	240,24	53180	25381	46611	1,42	150		
		м		249,75	65,38	26386	6907	140	0,24	25		
3	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /фундамент стоек СТ1/	2,22	15300,00	–	33966	–	–	–	–		
		м3		–	–	–	–	–	–	–		
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,22	183,00	–	406	–	–	–	–		
		м3		–	–	–	–	–	–	–		
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	2,22	519,00	–	1152	–	–	–	–		
		м3		–	–	–	–	–	–	–		
6	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	1,19991	172800,00	–	207344	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
7	С12021-245 Тех.часть табл.3 п.3.2	Надбавка к сметной стоимости м/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, на марку стали С245	1,19991	1860,00	–	2232	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12021-259	Детали крепления массой не более 50кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные								
			0,0261	162700,00	--	4246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-259 Тех.часть табл.3 п.3.2	Надбавка к сметной стоимости деталей крепления массой не более 50кг с преобладаниемпрофильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, на марку стали С245								
			0,0261	1860,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С131312-73 примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках								
			169,04	836,00	--	141317	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов								
			29,6	245,44	3,82	7265	113	1355	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1106	43	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			453235	25559			157
		Накладные расходы -	Тенге			48124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30081				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			531440				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				2 657				
		Итого с ВЗиС				534 097				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				3 084				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				2 136				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				5 341				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				544 659				
		Пересчет в текущих ценах 2014 года				1 301 559				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				26 031				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 327 590				
		Налог на добавленную стоимость -12 %				159 311				
		Итого с НДС				1 486 901				
		Удержание по договору - 5%:								
		за январь-февраль месяцы 2015г				74 345				
		Итого к перечислению				1 412 556				

Заказчик:
"Управление строительства Мангистауской области"
Руководитель _____ Аяпов О.М.

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"
Директор _____ Отеулиева О.Ж.

Представитель технадзора:

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К курылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

Наименование объекта: Здание ФАП
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.

АКТ о приемке выполненных работ за январь-февраль месяцы 2015 года

Смета № 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3,37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	134,6069	22,22	21,00	2990	2827	849	0,01	1		
		м3		1,21	5,29	163	712	97	0,02	2		
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,1631	218,93	--	911	--	1030	1,54	6		
		м3		218,93	--	911	--	113	--	--		
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,563	134,10	--	478	--	540	0,97	3		
		м3		134,10	--	478	--	113	--	--		
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	32,067	6,48	6,48	208	208	65	--	--		
		м3		--	2,10	--	67	97	0,01	--		
5	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	32,067	3,20	3,20	103	103	32	--	--		
		м3		--	1,04	--	33	97	--	--		
6	Е0101-27-2	Подсыпка под полы, главный вход, крыльца Кр-1, Кр-2 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	63	6,48	6,48	408	408	129	--	--		
		м3		--	2,10	--	133	97	0,01	1		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-8	Подсыпка под полы, главный вход, крыльца Кр-1, Кр-2 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м									
				63	3,20	3,20	202	202	63	–	–
			м3		–	1,04	–	65	97	–	–
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы при обратной механизированной засыпке и подсыпке пневматическими трамбовками									
				98,63	21,55	4,52	2125	445	1629	0,11	11
			м3		17,03	–	1680	–	97	–	–
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке и подсыпке									
				98,63	23,62	12,00	2329	1183	418	0,01	1
			м3		1,62	2,75	160	271	97	0,01	1
		ФУНДАМЕНТЫ									
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм									
				69,6	792,71	24,55	55173	1709	4197	0,26	18
			м2		39,83	9,20	2772	640	123	0,04	3
11	Е0107-42-4	Установка фундаментных блоков массой более 1,5 т									
				104	1284,61	598,40	133600	62234	59651	1,18	123
			шт		195,53	214,16	20335	22273	140	0,91	95
12	Е0107-42-2	Установка фундаментых блоков массой до 1 т									
				7	608,34	243,37	4258	1704	1881	0,67	5
			шт		106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
13	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В15 на с/с цементе W4									
				0,9	16898,15	311,32	15208	280	528	2,82	3
			м3		441,00	117,61	397	106	105	0,57	1
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент									
				0,9135	183,00	–	167	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
				0,9135	519,00	–	474	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом									
				264,66	245,44	3,82	64958	1011	12114	0,21	56
			м2		37,35	1,44	9885	381	118	0,01	2
17	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов									
				52,2	504,02	7,14	26310	373	1526	0,14	7
			м2		22,10	2,68	1154	140	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
18	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен и перегородок неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	185	1843,36	321,26	341022	59433	157667	4,10	759
		м3		603,00	119,25	111555	22061	118	0,59	109
19	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника	3,656674	3500,00	--	12798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
20	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т на растворе М100	7	113,36	66,43	794	465	467	0,15	1
		шт		23,85	23,85	167	167	140	0,11	1
21	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т на растворе М100	18	402,92	250,96	7252	4517	5518	0,81	15
		шт		130,73	88,22	2353	1588	140	0,37	7
22	Е0109-25-1	Монтаж м/к перемычек Пр6	0,19136	5030,50	2020,02	963	387	478	14,10	3
		т		2272,50	502,43	435	96	90	1,79	--
23	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,19136	147100,00	--	28149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза	5,16672	63,10	0,04	326	--	39	0,04	--
		м2		8,28	--	43	--	90	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
25	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 на растворе М100	34	1669,07	373,54	56748	12700	28599	2,66	90
		шт		465,75	135,07	15836	4592	140	0,61	21
26	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А-1/	0,09058	41008,57	2434,57	3715	221	4168	170,00	15
		т		31950,00	920,25	2894	83	140	4,49	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09058	52400,00	--	4746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствором М100								
			236,64	254,99	15,94	60341	3772	11436	0,24	58
		м2		34,65	5,96	8200	1410	119	0,03	7
29	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.25 мм								
			236,64	96,65	1,40	22870	331	451	0,01	2
		м2		1,10	0,50	260	118	119	--	1
30	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероидом на горячей битумной мастике								
			236,64	207,96	1,19	49210	282	7730	0,16	37
		м2		27,00	0,45	6389	106	119	--	1
31	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.100 мм								
			23,664	5428,02	245,72	128449	5815	13369	2,71	64
		м3		382,50	92,25	9051	2183	119	0,45	11
32	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			236,64	247,80	15,94	58639	3772	11436	0,24	58
		м2		34,65	5,96	8200	1410	119	0,03	7
33	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.40 мм								
			236,64	229,63	3,50	54340	828	1126	0,02	5
		м2		2,75	1,25	651	296	119	0,01	2
		КРОВЛЯ								
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под стойки из бетона кл.В15								
			1,04	17423,75	95,97	18121	100	882	4,90	5
		м3		771,75	36,25	803	38	105	0,18	--
35	Е0112-15-3	Устройство подкладки в один слой из толя								
			4,16	129,48	0,99	539	4	59	0,07	--
		м2		11,59	0,38	48	2	119	--	--
36	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли с антисептированием								
			5,8778	21304,82	334,28	125225	1965	24853	22,10	130
		м3		3397,50	126,00	19970	741	120	0,62	4
37	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли								
			5,8778	573,75	28,11	3372	165	947	0,78	5
		м3		123,75	10,58	727	62	120	0,05	--
38	Е0110-3-5	Устройство лобовой доски								
			57,8	228,96	7,54	13234	436	15086	1,43	83
		м2		214,65	2,86	12407	165	120	0,01	1
39	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 20 мм, II сорта								
			1,156	13800,00	--	15953	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 50 мм, толщина 5 мм, IV сорта /обрешетка/	2,3375	8200,00	–	19168	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0107-20-1	Установка скруток из арматуры по периметру здания для устройства мауэрлата	0,0235	41008,57	2434,57	964	57	1081	170,00	4
	–	т		31950,00	920,25	751	22	140	4,49	–
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0235	55620,00	–	1307	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, пластина, скобы, шпильки, гвозди/	0,16088	13010,10	1826,10	2093	294	1980	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1303	111	140	3,37	1
44	С12021-237	М/к из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные /уголок, пластина/	0,07488	154400,00	–	11561	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С11011-1039	Шпильки диаметром резьбы 10 мм, длиной 180 мм	0,055	76000,00	–	4180	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,031	49502,00	–	1535	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

47	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	120	83,00	--	9960	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1367476	168230			1574
		Накладные расходы -	Тенге			372026				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104370				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1843872				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				9 219			0,50%	
		Итого с ВЗиС				1 853 091				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				10 702			0,5775	
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				7 412			0,4	
		Затраты на выслугу лет - 1 %				18 531			1%	
		Итого с дополнительными затратами на строительство				1 889 736				
		Пересчет в текущих ценах 2014 года				4 515 860			2,38967	
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				90 317			2%	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 606 177				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				552 741			0,12	
		Итого с НДС				5 158 918				
		Удержание по договору - 5%:								
		- за декабрь месяц 2014г				498 635,59				
		- за январь-февраль месяцы 2015г				257 946				
		Итого к перечислению				4 402 336,41				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Азиев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Представитель технадзора: _____