Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"

Наименование строительства: "Строительство фельдшерско-акушерского (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			115	**19.12.2014г.**				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы			
					СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	8 904 207								1 068 504,76	9972711,76
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		**8 904 207**							**1 068 504,76**	**9972711,76**
	Всего к оплате:	**9 972 711,76**	Девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи семьсот одиннадцать тенге 76 тиын								

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление строительства Мангистауской области" _____ (подпись) **Аяпов О.М.** (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А и К құрылыс" _____ (подпись) **Отеулиева О.Ж.** (расшифровка подписи)

А и К құрылыс

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

Наименование объекта: Здание ФАП
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

Смета № 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.6.6-Т								
			84,76	12000,00	0,00	1017120	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
2	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/ ФБС 12.6.6-Т								
			2,786	12400,00	0,00	34546	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			87,546	183,00	0,00	16021	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			87,546	519,00	0,00	45436	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Справк-лист	Стоимость камня-ракушечника								
			177,643326	3500,00	0,00	634550	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ПЕРЕМЫЧКИ								
6	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			3,734	26800,00	0,00	100071	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ								
7	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	244,8	3360,00	0,00	822528	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ОКНА								
8	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	21,12	5369,00	0,00	113393	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2770868	0			0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166252				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2937120				
		Временные здания и сооружения, 0,5%				14 686				
		Итого с временными заданиями и сооружениями				2 951 806				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,5775%				17 047				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				11 807				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				29 518				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				3 010 177				
		Пересчет в текущих ценах 2014 года				7 193 352				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				143 867				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 337 219				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				880 466,76				
		Итого с НДС				8 217 685,76				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

Побрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Представитель технадзора:

Заказчик: ГУ"Управления строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

Наименование объекта: Здание ФАП
Договор № 115 от "19"декабря 2014 г.

АКТ о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

Смета № 2-1-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на елин.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
1	С131204-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR-102-500 с межосевым расстоянием 500мм, теплоотдачей 196 Вт ГОСТ 31311-2005								
		секция	154	621,00 --	-- --	95634 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	Сирайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	Монтажный комплект установки радиаторов 1/2"								
		комплект	19	214,16 --	-- --	4069 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С130903-1157 Изм. и доп.вып.19 примен.	Вентиль регулирующий радиаторный, с "Американкой", угловой Ду-15, типа Arco								
		шт.	19	410,00 --	-- --	7790 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С130903-1157 Изм. и доп.вып.19 примен.	Вентиль запорный радиаторный, с "Американкой", угловой Ду-15, типа Arco								
		шт.	19	410,00 --	-- --	7790 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005								
		шт.	8	430,00 --	-- --	3440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		В1,В2								
6	Сирайс-лист АО "Келет"	Стоимость вентилятора канального круглого L-100м3/ч, P-150Па ВК- 100								
		шт	2	5692,99 --	-- --	11386 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		В3; В4								
8	Спрайс-лист ТОО "Клеопатра"	Стоимостьвентилятора осевого настенного Dospel L-75м3/ч, Р-Па	2	1070,78	--	2142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ								
9	3201-68	Кондиционер настенный /сплитт-система/ напомещение не менее 54м3	8	62300,00	--	498400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			631389	0			0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7979				
		Стоимость оборудования -				498400				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			639368				
		Итого без оборудование				140968				
		Временные здания и сооружения, 0,5%				705				
		Итого с временными заданиями и сооружениями				141 673				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,5775%				818				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				567				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				1 417				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				642 874				
		Пересчет в текущих ценах 2014 года				1 536 262				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30 725				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 566 987				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				188 039				
		Итого с НДС				1 755 026				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

Побрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Представитель технадзора:

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К курылыс"

Наименование строительства: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2015 г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	код	организ.-правовая форма наименование	код
			115	19.12.2014г.				
			Д.С.№1	03.02.2015г.				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ строек, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	45 685 735,00	32 544 259,00							3 905 311,08	36449570,08
	в том числе:										
	за отчетный месяц:		32544259,00							3905311,08	36449570,08
	Всего к оплате:	36 449 570,08	(Тридцать шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят)тенге 08 тиын								
	Удержание по договору - 5%:										1822478,50
	- за март месяц 2015г										34627091,58
	Итого к перечислению										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление строительства Мангистауской области" _____ (подпись) **Аяпов О.М.** (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А и К курылыс" _____ (подпись) **Отеулиева О.Ж.** (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Здание ФАП
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		КРОВЛЯ									
1	Е0110-51-1	Огнезащита лобовой доски	1,156	573,75	28,11	663	32	186	0,78	1	
		м3		123,75	10,58	143	12	120	0,05	--	
2	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами лобовой доски	57,8	186,45	0,80	10777	46	664	0,06	3	
		м2		9,25	0,32	535	18	120	--	--	
3	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной лобовой доски	57,8	142,09	1,61	8213	93	5417	0,53	31	
		м2		88,65	0,61	5124	35	105	--	--	
4	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12	
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--	
5	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия со слуховыми окнами металлочерепицей "Banga /МЧ-66/" по деревянной обрешетке с ее устройством, с коньковым элементом	365	832,21	8,20	303757	2993	119894	1,71	624	
		м2		272,95	3,08	99627	1124	119	0,02	5	
6	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	365	20,48	0,91	7476	332	2199	0,03	11	
		м2		4,68	0,34	1708	124	120	--	1	
7	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю	365	131,98	0,55	48173	201	2926	0,04	15	
		м2		6,48	0,20	2365	73	120	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к, количество окрасок 2								
			3,50676	148,40	0,07	520	--	398	0,65	2
		м2		108,00	0,02	379	--	105	--	--
		ОКНА								
9	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 примен.	Установка оконных блоков из металлопластиковых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-2/								
			2,88	427,50	19,32	1231	56	664	1,11	3
		м2		185,83	6,39	535	18	120	0,03	--
10	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
			2,88	5206,00	--	14993	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2								
			21,12	485,61	19,79	10256	418	6364	1,46	31
		м2		244,55	6,57	5165	139	120	0,03	1
12	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			0,96	472,81	19,00	454	18	258	1,30	1
		м2		217,73	6,18	209	6	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
			0,96	5206,00	--	4998	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			24,96	146,02	5,58	3645	139	2880	0,59	15
		м2		94,05	2,12	2347	53	120	0,01	--
15	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм								
			16,2	2030,00	--	32886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / свесов/ из листовой оцинкованной стали								
			6,48	575,05	1,24	3726	8	1185	0,97	6
		м2		153,23	0,47	993	3	119	--	--
		ДВЕРИ								
17	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			23,73	398,48	102,53	9456	2433	5334	0,90	21
		м2		151,65	35,67	3599	846	120	0,14	3
18	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние, окрашенные								
			20,79	4010,00	--	83368	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
			2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			13	1380,00	--	17940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников								
			66,1	95,32	0,32	6301	21	944	0,08	5
		м		11,79	0,11	779	7	120	--	--
22	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			5,67	330,85	32,08	1876	182	1935	1,49	8
		м2		272,25	12,13	1544	69	120	0,06	--
23	С12022-1	Двери металлические одностворчатые огрунтованные и окрашенные								
			3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2								
			3,15	328,76	20,41	1036	64	497	0,74	2
		м2		124,24	7,13	391	22	120	0,03	--
26	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из металлопластиковых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
			3,15	12700,00	--	40005	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ПОЛЫ

ТИП I

27	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм								
			122,52	792,71	24,55	97123	3008	7389	0,26	32
		м2		39,83	9,20	4880	1127	123	0,04	6
28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15 /М200/ толщ.150 мм на с/с цементе W4								
			18,378	16841,08	--	309505	--	12817	3,66	67
		м3		567,00	--	10420	--	123	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			18,74556	183,00	--	3430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			18,74556	519,00	--	9729	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,20947	5239,08	327,33	1097	69	443	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	396	26	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм								
			0,1964	41200,00	--	8092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,01307	65900,00	--	861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150								
			122,52	327,36	9,95	40108	1219	8430	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6396	458	123	0,02	2
35	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			122,52	-52,30	-0,67	-6408	-82	-133	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-77	-31	123	--	--
36	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
			122,52	769,78	4,90	94313	600	9095	0,38	47
		м2		58,50	1,85	7167	227	123	0,01	1
37	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
			134,772	123,31	0,16	16619	22	2694	0,09	12
		м		16,18	0,07	2181	9	123	--	--
		ТИП II								
38	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм								
			95,17	792,71	24,55	75442	2336	5739	0,26	25
		м2		39,83	9,20	3791	876	123	0,04	4
39	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15 /М200/ толщ.150 мм на с/с цементе W4								
			14,2755	16841,08	--	240415	--	9956	3,66	52
		м3		567,00	--	8094	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			14,56101	183,00	--	2665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			14,56101	519,00	--	7557	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,16271	5239,08	327,33	852	53	344	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	308	20	105	0,60	--
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,15256	41200,00	--	6285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,01015	65900,00	--	669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150								
			95,17	327,36	9,95	31155	947	6548	0,36	34
		м2		52,20	3,74	4968	356	123	0,02	2
46	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			95,17	-52,30	-0,67	-4977	-64	-103	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-60	-24	123	--	--
47	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток								
			95,17	2081,21	15,20	198069	1447	21149	1,07	102
		м2		173,30	7,37	16493	701	123	0,04	4
48	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			104,687	144,59	0,32	15136	33	5375	0,24	25
		м		41,63	0,11	4358	12	123	--	--

1	2	3		1	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
49	Е0115-64-2	Затирка цементно-песчаным раствором потолка									
				207,97	154,65	1,42	32163	295	15694	0,45	94
			м2		71,33	0,54	14835	112	105	--	1
50	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами									
				207,97	291,31	2,33	60584	485	17930	0,49	102
			м2		81,23	0,88	16893	183	105	--	1
51	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков пластиковыми панелями ХДМ белого цвета по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой каркасов									
				9,72	1379,70	18,28	13411	178	10156	5,93	58
			м2		990,57	4,49	9628	44	105	0,02	--
52	СН011-486прим.	Пластиковые панели ХДМ белого цвета									
				0,0100116	1048800,00	--	10500	--	--	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен и перегородок									
				638,63	385,00	4,07	245870	2596	91632	0,74	473
			м2		135,68	0,97	86649	619	105	0,05	33
54	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и перегородок водоэмульсионными составами									
				638,63	274,88	2,10	175547	1341	44136	0,39	249
			м2		65,03	0,79	41530	505	105	--	2
55	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен и перегородок /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
				55,5	1097,16	2,10	60892	117	19452	2,00	111
			м2		333,00	0,79	18482	44	105	--	--
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
56	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен									
				233,11	330,10	1,96	76949	457	26765	0,61	142
			м2		108,90	0,45	25386	105	105	0,03	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской, с огрунтовкой									
				233,11	101,33	1,65	23620	385	4345	0,09	22
			м2		17,12	0,63	3991	147	105	--	1
58	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-песчаным раствором М50 по камню плоских откосов оконных при ширине до 200 мм									
				12,44	112,32	0,60	1397	7	753	0,32	4
			м		57,38	0,23	714	3	105	--	--
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ									
59	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм									
				12,54	792,71	24,55	9941	308	756	0,26	3
			м2		39,83	9,20	499	115	123	0,04	1
60	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских									
				3,2	16211,86	196,62	51878	629	1164	1,79	6
			м3		272,25	74,27	871	238	105	0,36	1
61	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм									
				0,07183	68200,00	--	4899	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент									
				3,248	183,00	--	594	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
				3,248	519,00	--	1686	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом									
				5,7	245,44	3,82	1399	22	261	0,21	1
			м2		37,35	1,44	213	8	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАМБУР С КРЫЛЬЦОМ								
65	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			2,55	218,93	--	558	--	631	1,54	4
		м3		218,93	--	558	--	113	--	--
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			1,45	134,10	--	194	--	220	0,97	1
		м3		134,10	--	194	--	113	--	--
67	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм								
			17,7	792,71	24,55	14031	435	1067	0,26	5
		м2		39,83	9,20	705	163	123	0,04	1
68	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
			5,2	16211,86	196,62	84302	1022	1892	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1416	386	105	0,36	2
69	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,13195	68200,00	--	8999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			5,278	183,00	--	966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2								
			5,278	519,00	--	2739	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом								
			4,52	245,44	3,82	1109	17	207	0,21	1
		м2		37,35	1,44	169	7	118	0,01	--
73	Е0109-24-1	Монтаж каркаса								
			0,219	13864,97	4022,39	3036	881	2003	56,50	12
		т		9090,00	1071,86	1991	235	90	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1т								
			0,219	162700,00	--	35631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			5,913	40,72	0,04	241	--	44	0,04	--
		м2		8,32	--	49	--	90	--	--
76	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			5,27	112,45	34,24	593	180	282	0,32	2
		м2		51,08	8,45	269	45	90	0,03	--
77	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
			5,27	1190,00	--	6271	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в металлопластиковой обвязке								
			16,815	965,99	28,84	16243	485	14182	4,98	84
		м2		927,00	10,15	15588	171	90	0,04	1
79	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Блоки витражные из металлопластиковых профилей толщиной60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			13,665	4472,00	--	61110	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
			3,15	12700,00	--	40005	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
81	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумомтолщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм								
			54,28	792,71	24,55	43028	1333	3273	0,26	14
		м2		39,83	9,20	2162	499	123	0,04	2
82	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			54,28	601,11	--	32628	--	1787	0,14	8
		м2		24,75	--	1343	--	133	--	--

83	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять на 0,5 см толщины до 5 см								
			54,28	384,24	--	20857	--	1149	0,09	5
		м2		15,92	--	864	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2999347	27961			2645
		Накладные расходы -	Тенге			503658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210180				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3713185				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				18 566				
		Итого с ВЗиС				3 731 751				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				21 551				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				14 927				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				37 318				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				3 805 547				
		Пересчет в текущих ценах 2015 года				9 238 220				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				184 764				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9422984,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				1130758,08				
		Итого с НДС				10553742,08				
		Удержание по договору - 5%:								
		за март месяц 2015г				527 687,10				
		Итого к перечислению				10 026 054,98				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

Представитель технадзора:

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Здание ФАП. Отопление и вентиляция
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 2-1-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	Е0118-6-2	Установка радиаторов отопления алюминиевых водяных секционных	30,184	234,78	19,17	7087	579	4155	0,61	18		
		1кВт		100,35	7,19	3029	217	128	0,04	1		
2	Е0116-15-1	Установка вентилей радиаторных диам. до 25 мм	38	318,04	40,42	12086	1536	13527	1,51	58		
		1шт		261,88	16,22	9951	616	128	0,07	3		
3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальныхводогазопроводныхнеоцинкованных труб Ду-15 мм	32	268,16	4,08	8581	131	2265	0,31	10		
		м		53,77	1,53	1721	49	128	0,01	--		
4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальныхводогазопроводныхнеоцинкованных труб Ду-20мм	128	266,16	4,08	34069	522	9060	0,31	39		
		м		53,77	1,53	6882	196	128	0,01	1		
5	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальныхводогазопроводныхнеоцинкованных труб Ду-32 мм	6	424,16	4,08	2545	24	425	0,31	2		
		м		53,77	1,53	323	9	128	0,01	--		
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	166	12,26	--	2035	--	2340	0,05	9		
		м		11,01	--	1828	--	128	--	--		
7	Е0115-172-4	Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	11,86	151,64	0,07	1798	1	1386	0,67	8		
		м2		111,24	0,02	1319	--	105	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод/								
			2	779,68	--	1559	--	795	1,85	4
		1сальник		310,55	--	621	--	128	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		В1,В2								
9	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т								
			2	1258,00	38,84	2516	78	2800	6,30	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	--
10	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче пуналадку и пуску; присоединение к электрической сети								
			2	464,10	24,93	928	50	472	1,03	2
		шт		246,17	2,37	492	5	95	0,01	--
11	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.160х160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм								
			1,28	1169,91	13,82	1497	18	434	1,62	2
		м2		259,88	5,18	333	7	128	0,03	--
12	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/диам.160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			5,76	1151,91	13,82	6635	80	1954	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1497	30	128	0,03	--
13	Е0120-3-2 примен.	Прокладка переходов сеч.диам.160-160х1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			0,326	1169,91	13,82	381	5	111	1,62	1
		м2		259,88	5,18	85	2	128	0,03	--
14	Е0120-11-1 примен.	Установка решеток вытяжных 150х150 площадью в свету до 0,25 м2								
			2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
15	Е0120-20-1 примен.	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диам.160 мм								
			2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
		В3; В4								
16	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т								
			2	1258,00	38,84	2516	78	2800	6,30	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	--

РАЗДЕЛ 3.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

17	Е0120-40-1	Установка кондиционеров настенных-сплитт-система /набор общеврачебный/								
			11	383,55	18,60	4219	205	5222	2,00	22
		шт		363,83	7,09	4002	78	128	0,03	--
18	3201-68	Кондиционер настенный /сплитт-система/ напомещение не менее 54м3								
			3	62300,00	--	186900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			278678	3349			211
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			186900				
		Накладные расходы -	Тенге			48412				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8411				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			335501				
		Итого без оборудование				148601				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				743				
		Итого с ВЗиС				149 344				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				862				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				597				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				1 493				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				152 296				
		Пересчет в текущих ценах 2015 года				823 421				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				16 468				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				839 889,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				100 786,68				
		Итого с НДС				940 675,68				
		Удержание по договору - 5%:								
		за март месяц 2015г				47 033,78				
		Итого к перечислению				893 641,90				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Представитель технадзора: _____

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Здание ФАП. Водопровод и канализацию
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 2-1-4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД										
		СИСТЕМА В1										
1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	83	439,78	12,19	36502	1012	31561	1,64	136		
		м		292,50	4,57	24278	379	128	0,02	2		
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	336,95	7,90	1685	40	1502	1,29	6		
		м		231,75	2,95	1159	15	128	0,01	–		
3	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	7	412,02	6,65	2884	47	2280	1,40	10		
		м		252,00	2,50	1764	18	128	0,01	–		
4	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	83	30,00	--	2490	--	--	--	–		
		м		--	--	--	--	--	--	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			5	44,00	--	220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			7	98,00	--	686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм								
			5	266,00	--	1330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм								
			1	313,00	--	313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод В1/								
			1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1 сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
		СИСТЕМА Т3								
10	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			54	439,78	12,19	23748	658	20533	1,64	89
		м		292,50	4,57	15795	247	128	0,02	1
11	С130804-5428 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т95°С, PN 10								
			54	132,00	--	7128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм								
			18	266,00	--	4788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
			9	202,00	--	1818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод Т3/								
			1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1 сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
15	Е0118-5-1	Установка водонагревателя Аристон								
			9	4637,51	409,41	41738	3685	28994	13,80	124
		шт		2363,85	152,95	21275	1377	128	0,75	7
16	Сирайе-лист "Клеопатра"	Водонагреватель Аристон 10л.								
			9	7245,62	--	65211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

17	Е0117-1-6 примен.	Установка одиночных умывальников керамических прямоугольных с подводкой холодной и горячей воды, в комплекте с пластмассовым выпуском , сифоном из пластмассы, с двумя чугунными кронштейнами с шурупами								
			9	5930,28	21,53	53373	194	4095	1,95	18
		комплект		346,50	9,00	3119	81	128	0,04	--
18	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника								
			9	143,32	1,57	1290	14	1452	0,70	6
		шт		126,00	--	1134	--	128	--	--
19	С131101-99 примен.	Смесители для умывальников								
			9	1430,00	--	12870	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0117-3-1	Установка унитазов "Компакт"с косым выпуском с бачком непосредственно присоединенным								
			2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--

ТРУБЫ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ

21	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТК-ПВП-50-I Ду-50 мм								
			42	620,54	0,64	26063	27	5723	0,58	25
		м		106,20	0,25	4460	11	128	--	--
22	С130804-66	Отвод О 50Кх50к П11Д								
			1,1	837,00	--	921	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Спрайс-лист "Vodolei"	Заглушка З 50 ПНД								
			2	30,34	--	61	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс-лист "Vodolei"	Тройник Т 50Кх50кх50К ПНД								
			8	117,79	--	942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТК-ПВН-100-1 Ду-100 мм								
			12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
		м		102,38	0,54	1229	6	128	--	--
26	Спрайс-лист "Vodolei"	Отвод 100Кх100к ПНД								
			1	110,65	--	111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Спрайс-лист "Vodolei"	Тройник 100Кх50к ПНД								
			3	117,79	--	353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс-лист "Vodolei"	заглушка 100к ПНД								
			1	73,17	--	73	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-60	Тройник Т 100Кх100кх100К ПНД								
			0,2	6190,00	--	1238	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс-лист "Vodolei"	Ревизия Р 100 ПНД								
			1	271,26	--	271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			10,88	200,00	--	2176	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /выпуски К1/								
			1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			319833	5771			430
		Накладные расходы -	Тенге			99909				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			25185				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			444927				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				2 225				
		Итого с ВЗиС				447 152				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				2 582				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				1 789				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				4 472				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				455 995				
		Пересчет в текущих ценах 2015 года				1 106 958				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				22 139				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 129 097,00				

Налог на добавленную стоимость - 12 %	**135 491,64**
Итого с НДС	**1 264 588,64**
Удержание по договору - 5%:	
за март месяц 2015г	**63 229,43**
Итого к перечислению	**1 201 359,21**

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **ипов О.М.**

Представитель технадзора:

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Здание ФАП. Электрооборудование и электроосвещение.Заземление
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 2-1-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	–	1215	–	108	–	–
2	Ц0108-572-5	Распределительный щиток, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	3	3385,00	223,00	10155	669	1746	3,00	9
		шт		563,00	49,50	1689	148	95	0,29	1
3	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения	8	357,80	–	2862	–	2136	2,00	16
		шт		281,00	–	2248	–	95	–	–
4	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительногомощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
5	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 2 лампами в светильнике	14	342,80	134,00	4799	1876	2604	0,99	14
		шт		158,00	37,80	2212	529	95	0,22	3
6	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с количеством ламп в светильнике: до 4	27	467,80	183,00	12631	4941	7331	1,46	39
		шт		234,00	51,80	6318	1399	95	0,30	8
7	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 1 лампой в светильнике	3	269,90	98,00	810	294	430	0,76	2
		шт		122,00	29,00	366	87	95	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0110-99-6	Блок аварийного питания								
			2	1526,20	–	3052	–	2592	9,00	18
		шт		1440,00	–	2880	–	90	–	–
9	Ц0108-593-11	Табло световое								
			6	241,70	91,00	1450	546	893	0,82	5
		шт		131,00	25,70	786	154	95	0,15	1
10	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
			22	62,70	0,20	1379	4	1210	0,34	7
		шт		57,80	0,10	1272	2	95	–	–
11	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			31	47,00	0,20	1457	6	1343	0,29	9
		шт		45,50	0,10	1411	3	95	–	–
12	Ц0108-409-6	Трубы гофрированные гибкие, диаметр до 25 мм								
			490	48,70	2,60	23863	1274	13499	0,17	83
		м		28,80	0,20	14112	98	95	–	1
13	Ц0108-409-7	Трубы гофрированные гибкие, диаметр до 50 мм								
			140	58,80	4,30	8232	602	4283	0,19	27
		м		31,70	0,50	4438	70	95	–	–
14	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый однежильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2								
			630	19,60	0,50	12348	315	9875	0,10	63
		м		16,40	0,10	10332	63	95	–	–
15	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах								
			145	47,20	14,80	6844	2146	4215	0,16	23
		м		26,30	4,30	3814	623	95	0,02	4
16	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2								
			25	31,00	3,10	775	78	670	0,16	4
		м		27,90	0,30	698	7	95	–	–
17	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			90	35,90	3,50	3231	315	2804	0,18	16
		м		32,40	0,40	2916	36	95	–	–
18	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			21	140,10	24,10	2942	506	2364	0,70	15
		шт		116,00	2,50	2436	52	95	0,01	–
19	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6 мм								
			5	131,70	20,70	659	104	535	0,70	4
		шт		111,00	1,60	555	8	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
20	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	–	120700	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Спрайс-лист АО "Кентауский трансформаторный завод"	Шкаф распределительный ПР8503-1-УХЛ3	2	64864,37	–	129729	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка распределительного встроенный ЩРВС-2х12-УХЛ4	1	1748,94	–	1749	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Выключатель автоматический трехполюсный 40А, ВМ-403п	2	535,39	–	1071	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Выключатель автоматический однополюсный 6А, ВМ-401п	12	201,66	–	2420	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Выключатель автоматический однополюсный 16А, ВМ-401п	3	135,63	–	407	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Выключатель автоматический однополюсный 25А, ВМ-401п	1	135,63	–	136	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Устройство защитного отключения УЗО 30мА	8	1765,00	–	14120	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Din-рейка длиной 1250 мм	1,25	114,22	–	143	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс-лист ТОО "Компания Казахский свет"	Светильник люминисцентный потолочный с рассеивателем из оплового стекла 1х18Вт, OPL/S 118	шт	3	2394,98	--	7185	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник люминисцентный потолочный с рассеивателем из оплового стекла 2х18Вт, OPL/S 218	шт	8	1923,84	--	15391	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Светильник люминисцентный потолочный с рассеивателем из оплового стекла 2х36Вт, OPL/S 236	шт	2	2355,72	--	4711	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Светильник люминисцентный потолочный с рассеивателем из оплового стекла 4х18Вт, OPL/S 418	шт	27	2034,48	--	54931	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Светильник защищенный для компактных люминисцентных ламп 2х18Вт, IP65 CD218	шт	4	1213,55	--	4854	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Блок аварийного питания для светильников с люминисцентными лампами /встраивается в светильник/	шт	2	1695,40	--	3391	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Табло световое "Не входить"	шт	6	1713,25	--	10280	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные 18Вт, 220В /ГОСТ 6825-74/\	шт	133	82,00	--	10906	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные 36Вт, 220В/ГОСТ 6825-74/\	шт	5	101,00	--	505	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Лампа люминисцентная компактная с цоколем G23 мощностью 9Вт КЛ9/ТБЦ	шт	9	164,19	--	1478	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220-1								
			140	14,00	–	1960	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	С151801-152 примен.	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитными шторками, 10А								
			22	116,00	–	2552	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	С151801-12 примен.	Выключатель с клавишным приводом для скрытой электропроводки, однополюсный								
			31	156,00	–	4836	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	Спрайс-лист	Трубка гофрированная гибкая диам.25мм								
			490	17,85	–	8745	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
44	Спрайс-лист	Трубка гофрированная гибкая диам.32мм								
			140	26,77	–	3748	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
45	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,005	621362,00	–	3107	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
46	С151601-1426 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,01	310485,00	–	3105	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
47	С151601-14231Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,01	113982,00	–	1140	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
48	С151601-1362 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,175	84200,00	–	14735	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
49	С151601-1361 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,215	53549,00	–	11513	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
50	С151601-1360 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,235	35234,00	–	8280	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
51	С151601-1343 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,1	26073,00	–	2607	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, числожила и сечение 4х1,5 мм2								
		1000м	0,025	98800,00	–	2470	–	–	–	–
53	С151801-131	Коробка ответвительная пластмассовая, тип У409 У1								
		шт	50	509,00	–	25450	–	–	–	–
54	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Коробка универсальная КУВ-1МУХЛ3								
		шт	55	12,49	–	687	–	–	–	–
55	С151803-55 примен.	Коробки протяжные, габаритные размеры 300х300х100 мм, тип ПК-30								
		шт	5	505,00	–	2525	–	–	–	–
56	С151803-59 примен.	Коробки протяжные, габаритные размеры 200х200х100 мм, тип ПК-20								
		шт	5	491,00	–	2455	–	–	–	–
57	С11041-82 примен.	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/								
		т	0,01975	48400,00	–	956	–	–	–	–
58	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
		т	0,1134	46400,00	–	5262	–	–	–	–
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0055	55620,00	–	306	–	–	–	–
60	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром от 16 мм до 18мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,1659	49131,00	–	8151	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			603288	13696			363
		Стоимость оборудования -	Тенге			138211				
		Запасные части -	Тенге			1382				
		Тара и упаковка -	Тенге			698				
		Транспортные расходы -	Тенге			4209				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1734				
		Комплектация -	Тенге			838				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			147071				
		Накладные расходы -	Тенге			60089				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31510				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			703747				
		Итого без оборудования-				556676				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				2 783				
		Итого с ВЗиС				559 459				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				3 231				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				2 238				

		Затраты на выслугу лет - 1 %				5 595				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				717 594				
		Пересчет в текущих ценах 2014 года				383 984				
		Пересчет в текущих ценах 2015 года				1 351 935				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				34 718				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 770 637,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				212 476,44				
		Итого с НДС				1 983 113,44				
		Удержание по договору - 5%:								
		за март месяц 2015г				99 155,67				
		Итого к перечислению				1 883 957,77				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель: _____ Дяков О.М.

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор: _____ Отеулиева О.Ж.

Представитель технадзора:

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Гараж на 1 автомобиль. Отопление и вентиляцию
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 3-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	Ц0108-602-2	Конвектор электрический мощностью 2,5 кВт	2	782,34	5,56	1565	11	1230	2,06	4		
		шт		644,78	2,37	1290	5	95	0,01	--		
2	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Конвектор электрический BASIC-ML10 мощность 2,5 кВт	2	4872,06	--	9744	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		ВЕ-1										
3	Е0120-20-1	Установка зонтов из листовойоцинкованной стали, круглого сечения 3К.00.000	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--		
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--		
4	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	1,901	1151,91	13,82	2190	26	645	1,62	3		
		м2		259,88	5,18	494	10	128	0,03	--		

5	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	0,004	54500,00	--	218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14580	43			8
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9744				
		Накладные расходы -	Тенге			1960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16947				
		Итого без оборудование				7203				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				36				
		Итого с ВЗиС				7 239				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				42				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				29				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				72				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				7 382				
		Пересчет в текущих ценах 2015 года				41 575				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				831				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42 406,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				5 088,72				
		Итого с НДС				47 494,72				
		Удержание по договору - 5%:								
		за март месяц 2015г				2 374,73				
		Итого к перечислению				45 119,99				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Представитель технадзора:

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Гараж на 1 автомобиль. Электрооборудование и электроосвещение. Заземление
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 3-1-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-572-5	Распределительный щиток, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	--
2	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения	3	357,80	--	1073	--	801	2,00	6
		шт		281,00	--	843	--	95	--	--
3	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
4	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,30	120,00	1730	960	755	0,41	3
		шт		65,00	34,40	520	275	95	0,20	2
5	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
6	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	60	175,20	75,70	10512	4542	5318	0,44	26
		м		72,70	20,60	4362	1236	95	0,12	7
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	Сирайс-лист ТОО "Электромех Актау"	Корпус щитка распределительного ЩРН-1х12-1 УХЛ4	1	613,91	--	614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Выключатель автоматический трехполюсный 16А ВМ40 3п	1	571,08	–	571	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Выключатель автоматический однополюсный 6А ВМ40 1п	4	201,66	–	807	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Выключатель автоматический однополюсный 10АВМ40 1п	3	135,63	–	407	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Устройство защитного отключения 30мА УЗО Ф1111	3	1224,26	–	3673	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Спрайс-лист ТОО "Электромех Актау"	Din-рейка длиной 125 см	1	130,28	–	130	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
13	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25-23У3	1	4720,00	–	4720	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
14	С151701-88	Светильники для ламп накаливания тип ПСХ-60	8	157,00	–	1256	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
15	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения 60Вт, 220В /ГОСТ 1182-77/	9	17,00	–	153	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
16	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025	60500,00	–	1513	–	–	–	–
		1000м	–	–	–	–	–	–	–	–
17	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100,00	–	1563	–	–	–	–
		1000м	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2								
		1000м	0,005	28900,00 –	– –	145 –	– –	– –	– –	– –
19	С151801-11 примен.	Выключатель для открытойпроводки, герметический								
		шт.	2	134,00 –	– –	268 –	– –	– –	– –	– –
20	С151801-131	Коробка ответвительная пластмассовая, тип У409УI								
		шт.	2	509,00 –	– –	1018 –	– –	– –	– –	– –
		РАЗДЕЛ 2.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
21	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 в траншеях с откосами								
		м3	3,6	40,41 1,88	38,52 14,79	145 7	139 53	58 97	0,01 0,06	– –
22	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р вручную после разработки их механизированным способом в траншеях								
		м3	0,2	1711,80 1711,80	– –	342 342	– –	387 113	8,88 –	2 –
23	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2								
		м	8	26,30 23,00	3,30 0,40	210 184	26 3	178 95	0,14 –	1 –
24	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
		т	0,01008	46400,00 –	– –	468 –	– –	– –	– –	– –
25	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м								
		м3	3,6	6,48 –	6,48 2,10	23 –	23 8	7 97	– 0,01	– –
26	Е0101-166-4	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 4 группы								
		м3	0,2	190,58 190,58	– –	38 38	– –	43 113	1,38 –	– –
27	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	6	140,10 116,00	24,10 2,50	841 696	145 15	675 95	0,70 0,01	4 –
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Круг В16 мм								
		т	0,0474	50900,00 –	– –	2413 –	– –	– –	– –	– –

29	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	23	31,00	3,10	713	71	616	0,16	4
		м		27,90	0,30	642	7	95	--	--
30	С11041-82 примен.	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01817	48400,00	--	879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			40109	6150			52
		Стоимость оборудования -	Тенге			3673				
		Запасные части -	Тенге			37				
		Тара и упаковка -	Тенге			19				
		Транспортные расходы -	Тенге			112				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			46				
		Комплектация -	Тенге			22				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3908				
		Накладные расходы -	Тенге			9838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2776				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			52958				
		Итого без оборудования-				49050				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				245				
		Итого с ВЗиС				49 295				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				285				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				197				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				493				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				50 270				
		Пересчет в текущих ценах 2015 года				131 521				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				2 630				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				134 151,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				16 098,12				
		Итого с НДС				150 249,12				
		Удержание по договору - 5%:								
		за март месяц 2015г				7 512,46				
		Итого к перечислению				142 736,66				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

Представитель технадзора:

Подрядчик:
ТОО "А и К құрылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Заказчик: ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "А и К құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
Наименование объекта: Наружное электроснабжение
Договор №115 от "19" декабря 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.

АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

Смета № 4-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0108-489-21	Установка дизельной электростанции стационарной, масса до 10 т	1	23911,00	9296,00	23911	9296	11691	54,00	54		
		шт		10150,00	2156,02	10150	2156	95	12,50	13		
2	Сирайс-лист Группа Компаний "Хайтед"	Стационарная дизельная электростанция, номинальная мощность 60кВт, 400В, 50Гц в утепленном КУНГе ППУ-4,5 ЭД 60С-Т400-3рк	1	2385950,82	--	2385951	--	--	--	--		
		комплект		--	--	--	--	--	--	--		
3	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2		
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--		
4	С151803-164	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1313М5 на 100А	1	4540,00	--	4540	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 в траншеях с откосами	78	31,40	29,94	2449	2335	980	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,46	11,49	114	897	97	0,05	4
6	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	2,1	200,88	--	422	--	477	1,42	3
		м3		200,88	--	422	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	78	6,48	6,48	505	505	159	--	--
		м3		--	2,10	--	164	97	0,01	1
8	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	78	3,20	3,20	250	250	79	--	--
		м3		--	1,04	--	81	97	--	--
9	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	2,1	122,18	--	257	--	290	0,89	2
		м3		122,18	--	257	--	113	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из местного грунта	325	36,70	27,80	11928	9035	4847	0,06	20
		м		8,80	6,90	2860	2242	95	0,04	13
11	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 2-х кабелей	153	11,20	7,90	1714	1209	770	0,02	3
		м		3,30	2,00	505	306	95	0,01	2
12	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3 кг	478	31,50	7,50	15057	3585	9718	0,12	57
		м		19,80	1,60	9464	765	95	0,01	4
13	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Ду-100 мм до 2-х отверстий	0,027	230122,38	--	6213	--	668	144,00	4
		кан.-км		22500,00	--	608	--	110	--	--
14	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1м до 3 кг	27	45,00	6,70	1215	181	867	0,19	5
		м		32,20	1,60	869	43	95	0,01	--
15	Ц0108-141-1 примен.	Лента сигнальная	325	26,40	3,10	8580	1008	6051	0,11	36
		м		19,10	0,50	6208	162	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2								
		1000м	0,03	33800,00 --	-- --	1014 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2								
		1000м	0,21	47500,00 --	-- --	9975 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С151601-545 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х35 мм2								
		1000м	0,15	370300,00 --	-- --	55545 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С151601-483 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х4мм2								
		1000м	0,145	115400,00 --	-- --	16733 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Лента сигнальная с логотипом "Осторожно! Кабель!" ЛСЭ-450								
		м	325	46,40 --	-- --	15080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 в траншеях с откосами								
		м3	123,1	31,40 1,46	29,94 11,49	3865 180	3685 1415	1547 97	0,01 0,05	1 6
22	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом								
		м3	3,8	200,88 200,88	-- --	763 763	-- --	863 113	1,42 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 5м								
			122,7	6,48	6,48	795	795	250	--	--
		м3		--	2,10	--	258	97	0,01	1
24	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м								
			122,7	3,20	3,20	393	393	124	--	--
		м3		--	1,04	--	127	97	--	--
25	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы								
			3,8	122,18	--	464	--	525	0,89	3
		м3		122,18	--	464	--	113	--	--
26	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2м								
			11	154,07	133,32	1695	1467	651	0,14	2
		яма		20,75	40,27	228	443	97	0,16	2
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм								
			2,94	790,75	24,55	2325	72	177	0,26	1
		м2		39,83	9,20	117	27	123	0,04	--
28	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В12,5 /М-150/								
			2,022	17015,75	95,97	34406	194	1715	4,90	10
		м3		771,75	36,25	1560	73	105	0,18	--
29	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов /шанцевые колодцы/								
			0,0456	119,07	0,23	5	--	5	0,61	--
		м3		96,75	0,09	4	--	105	--	--
30	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,0432	172357,31	536,06	7446	23	2163	289,00	12
		1т		47475,00	202,50	2051	9	105	0,99	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов								
			14,202	245,44	3,82	3486	54	650	0,21	3
		м2		37,35	1,44	530	20	118	0,01	--
32	Е0109-53-3	Монтаж опор, закрепляемых на фундаментах								
			0,29886	16352,36	681,42	4887	204	3982	95,00	28
		т		14670,00	132,75	4384	40	90	0,65	--
33	С12021-245	М/к опор из из гнутосварных, прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
			0,29886	172800,00	--	51643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных конструкций опор за 2 раза с очисткой поверхности ветошью								
			0,29886	2680,92	2005,12	801	599	214	2,14	1
		т		360,00	322,92	108	97	105	1,04	--
35	Е0115-178-4 К=2	Окраска металлических поверхностей труб для ввода кабеля за 2 раз кузбасским лаком								
			1,02384	44,57	--	46	--	40	0,22	--
		м2		37,36	--	38	--	105	--	--
36	Е0133-115-2	Установка светильников паркового типа с лампами ДРЛ								
			6	1745,38	1411,25	10472	8468	3609	2,01	12
		шт		333,00	239,85	1998	1439	105	0,81	5
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
37	Ц0108-61-1	Предохранитель								
			6	276,50	18,60	1659	112	1166	1,00	6
		шт		200,00	4,50	1200	27	95	0,03	--
38	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным опорам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг								
			15	34,10	2,70	512	41	362	0,15	2
		м		25,00	0,40	375	6	95	--	--
39	Ц0108-407-14	Трубы стальные в фундаментах, диаметр до 80 мм								
			9	154,00	9,40	1386	85	864	0,61	5
		м		99,00	2,10	891	19	95	0,01	--
40	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг								
			9	27,70	2,10	249	19	173	0,10	1
		м		19,70	0,50	177	5	95	--	--
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
41	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Предохранитель пробочный Е27								
			6	71,39	--	428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 60х3 мм								
			9	250,00	--	2250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С151703-13 примен.	Светильники тип РТУ04-125								
			6	4950,00	--	29700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ-125								
			6	619,00	--	3714	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 3.ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	72,9	31,40	29,94	2289	2182	916	0,01	1
		м3		1,46	11,49	107	838	97	0,05	3
46	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	2,3	200,88	--	462	--	522	1,42	3
		м3		200,88	--	462	--	113	--	--
47	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный втраншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	30	26,30	3,30	789	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
48	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ103-76/	0,0315	46400,00	--	1462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ103-76/	0,00395	48400,00	--	191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	72,9	6,48	6,48	472	472	149	--	--
		м3		--	2,10	--	153	97	0,01	1
51	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	72,9	3,20	3,20	233	233	73	--	--
		м3		--	1,04	--	76	97	--	--
52	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	2,3	122,18	--	281	--	318	0,89	2
		м3		122,18	--	281	--	113	--	--
53	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	140,10	24,10	841	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--

54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Круг стальной, d 16мм	0,0474	50900,00	--	2413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2735675	46783			294
		Стоимость оборудования -	Тенге			2385951				
		Запасные части -	Тенге			23860				
		Тара и упаковка -	Тенге			12049				
		Транспортные расходы -	Тенге			72656				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			29934				
		Комплектация -	Тенге			14459				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2538908				
		Накладные расходы -	Тенге			59389				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24547				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2972568				
		Итого без оборудования-				433660				
		Временные здания и сооружения - 0,5%				2 168				
		Итого с ВЗиС				435 828				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775%				2 517				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				1 743				
		Затраты на выслугу лет - 1 %				4 358				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				444 446				
		Пересчет в текущих ценах 2015 года				7 242 292				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				144 846				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 387 138,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				886 456,56				
		Итого с НДС				8 273 594,56				
		Удержание по договору - 5%:								
		за март месяц 2015г				413 679,73				
		Итого к перечислению				7 859 914,83				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Ержанов О.М.**

Подрядчик:
ТОО "А и К курылыс"

Директор _____ **Отеулиева О.Ж.**

Представитель технадзора: