**Заказчик:** ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
**Подрядчик:** ТОО "А и К курылыс"
**Наименование стройки:** "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
**Наименование объекта:** Наружное газоснабжение
**Договор №115 от "19" декабря 2014 г.**
**Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.**

# АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

## Смета № 6-5

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ I.УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ В ТОЧКЕ ВРЕЗКИ** | | | | | | | | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | |
| 1 | Е0122-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 497,61 | 28,48 | 498 | 28 | 459 | 2,03 | 2 |
| | | шт | | 342,00 | 11,25 | 342 | 11 | 130 | 0,05 | -- |
| 2 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41пж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 10400,00 | -- | 10400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 118,85 | 16,47 | 238 | 33 | 252 | 0,46 | 1 |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 194 | -- | 130 | -- | -- |
| 4 | С130809-35 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 419,00 | -- | 838 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТРУБЫ И СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 5 | Е0122-9-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,003 | 123549,87 | 51496,99 | 371 | 154 | 317 | 337,00 | 1 |
| | | км | | 61875,00 | 19453,50 | 186 | 58 | 130 | 95,01 | -- |
| 6 | С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89мм, толщина стенки 4,0мм | | | | | | | | |
| | | | 3,012 | 509,00 | -- | 1533 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей | 0,003 | 121294,13 | 49389,75 | 364 | 148 | 318 | 312,70 | 1 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 188 | 56 | 130 | 91,12 | -- |
| 8 | С130810-78 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20,89х3,5 мм | 2 | 321,00 | -- | 642 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0125-122-1 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100кгс/см2/ для стальных труб | 1 | 1313,35 | 875,72 | 1313 | 876 | 643 | 0,96 | 1 |
| | | шт | | 204,75 | 330,75 | 205 | 331 | 120 | 2,12 | 2 |
| 10 | Е0124-103-3 | Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм | 1 | 6493,80 | 3418,13 | 6494 | 3418 | 3636 | 6,43 | 6 |
| | | врезка | | 1505,25 | 1291,50 | 1505 | 1291 | 130 | 6,31 | 6 |
| 11 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм | 0,003 | 60591,69 | 25695,31 | 182 | 77 | 156 | 194,00 | 1 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 99 | 20 | 130 | 26,38 | -- |
| 12 | С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | 3,03 | 692,00 | -- | 2097 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов | 1 | 300,57 | 225,64 | 301 | 226 | 167 | 0,41 | -- |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 70 | 59 | 130 | 0,23 | -- |
| 14 | С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 892,00 | -- | 892 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 1 | 440,21 | 332,43 | 440 | 332 | 246 | 0,61 | 1 |
| | | шт | | 102,38 | 86,87 | 102 | 87 | 130 | 0,33 | -- |
| 16 | С130804-2838 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 1223,00 | -- | 1223 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | |
| 17 | Е0113-16-6 К=2 | Огрунтовка газопроводов грунтовкой ГФ-021 за два раза | 1,44 | 43,60 | 0,10 | 63 | -- | 15 | 0,06 | -- |
| | | м2 | | 11,62 | 0,04 | 17 | -- | 90 | -- | -- |
| 18 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска огрунтованных газопроводов эмалью ПФ-115 за два раза | 1,44 | 40,72 | 0,04 | 59 | -- | 11 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 12 | -- | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПЛОЩАДКА ГРПШ** | | | | | | | | |
| | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 19 | Е0119-4-1 | Устройство газорегуляторного пункта шкафного | 1 | 5655,02 | 286,52 | 5655 | 287 | 2592 | 11,20 | 11 |
| | | установк | | 1917,00 | 108,00 | 1917 | 108 | 128 | 0,52 | 1 |
| 20 | Е0119-5-1 | Установка узла учета газа | 1 | 1372,07 | 91,69 | 1372 | 92 | 994 | 4,10 | 4 |
| | | регулят | | 742,50 | 33,75 | 743 | 34 | 128 | 0,17 | -- |
| 21 | Е0119-5-1 | Установка регуляторов давления газа | 1 | 1372,07 | 91,69 | 1372 | 92 | 994 | 4,10 | 4 |
| | | регулят | | 742,50 | 33,75 | 743 | 34 | 128 | 0,17 | -- |
| 22 | Справ-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и К" | Стоимость газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ04-2НУ1-С с двумя линиями редуцирования и байпасом узлом учета СТГ50-100 электронным корректором micro Elcor2, с регулятором давления РНДК-400 | 1 | 80487,07 | -- | 80487 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **АРМАТУРА** | | | | | | | | |
| 23 | Е0122-36-1 | Установка стальных задвижек диам. 50 мм | 1 | 276,46 | 17,71 | 276 | 18 | 252 | 1,07 | 1 |
| | | шт | | 186,75 | 6,75 | 187 | 7 | 130 | 0,03 | -- |
| 24 | С130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм | 1 | 6880,00 | -- | 6880 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0122-40-1 | Установка ответных фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 2 | 74,06 | 9,93 | 148 | 20 | 164 | 0,32 | 1 |
| | | фланец | | 63,00 | -- | 126 | -- | 130 | -- | -- |
| 26 | С130809-33 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы ответные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм | 2 | 305,00 | -- | 610 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0122-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | 1 | 497,61 | 28,48 | 498 | 28 | 459 | 2,03 | 2 |
| | | шт | | 342,00 | 11,25 | 342 | 11 | 130 | 0,05 | -- |
| 28 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80мм | 1 | 10400,00 | -- | 10400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 2 | 118,85 | 16,47 | 238 | 33 | 252 | 0,46 | 1 |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 194 | -- | 130 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С130809-35 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 419,00 | – | 838 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ТРУБЫ И СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | |
| 31 | Е0122-9-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | км | 0,002 | 123549,87 | 51496,99 | 247 | 103 | 211 | 337,00 | 1 |
| | | | | 61875,00 | 19453,50 | 124 | 39 | 130 | 95,01 | – |
| 32 | С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89мм, толщина стенки 4,0мм | | | | | | | | |
| | | м | 2,008 | 509,00 | – | 1022 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Е0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. до 57 мм с пневматическим испытанием | | | | | | | | |
| | | км | 0,0125 | 121367,16 | 49858,78 | 1517 | 623 | 1304 | 336,00 | 4 |
| | | | | 61425,00 | 18834,75 | 768 | 235 | 130 | 91,99 | 1 |
| 34 | С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,5мм | | | | | | | | |
| | | м | 6,024 | 279,00 | – | 1681 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен. | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 25мм, толщина стенки 2,5мм | | | | | | | | |
| | | м | 6,024 | 111,00 | – | 669 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен. | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 20мм, толщина стенки 2,5мм | | | | | | | | |
| | | м | 0,502 | 56,00 | – | 28 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей | | | | | | | | |
| | | т | 0,0031 | 121294,13 | 49389,75 | 376 | 153 | 328 | 312,70 | 1 |
| | | | | 62775,00 | 18657,00 | 195 | 58 | 130 | 91,12 | – |
| 38 | С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 88,41 | – | 88 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/ | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 198,87 | – | 199 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0109-34-4 | Монтаж опор для крепления трубопроводов | | | | | | | | |
| | | | 0,00084 | 18278,07 | 927,19 | 15 | 1 | 13 | 99,90 | – |
| | | т | | 16627,50 | 101,25 | 14 | – | 90 | 0,49 | – |
| 41 | С12021-263 | Опора ОПБ2-57 /1 шт./, огрунтованная | | | | | | | | |
| | | | 0,00032 | 107900,00 | – | 35 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | С12021-263 | Опора ОПБ2-89 /1 шт./, огрунтованная | | | | | | | | |
| | | | 0,00052 | 107900,00 | – | 56 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Е0125-122-1 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 108 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100кгс/см2/ для стальных труб | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1313,35 | 875,72 | 1313 | 876 | 643 | 0,96 | 1 |
| | | шт | | 204,75 | 330,75 | 205 | 331 | 120 | 2,12 | 2 |
| 44 | Ц3924-7 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 114мм, толщина стенки до 8мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 177,80 | 23,80 | 178 | 24 | 124 | 0,70 | 1 |
| | | стык | | 135,00 | 2,25 | 135 | 2 | 90 | 0,01 | – |
| | | **АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | |
| 45 | Е0113-16-6 К=2 | Огрунтовка газопроводов грунтовкой ГФ-021 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 4,2 | 43,60 | 0,10 | 183 | – | 44 | 0,06 | – |
| | | м2 | | 11,62 | 0,04 | 49 | – | 90 | – | – |
| 46 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска огрунтованных газопроводов эмалью ПФ-115 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 4,2 | 40,72 | 0,04 | 171 | – | 31 | 0,04 | – |
| | | м2 | | 8,32 | – | 35 | – | 90 | – | – |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД** | | | | | | | | |
| | | **АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | |
| 47 | Е0113-16-6 К=2 | Огрунтовка газопроводов грунтовкой ГФ-021 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 4,08 | 43,60 | 0,10 | 178 | – | 43 | 0,06 | – |
| | | м2 | | 11,62 | 0,04 | 47 | – | 90 | – | – |
| 48 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска огрунтованных газопроводов эмалью ПФ-115 за два раза | | | | | | | | |
| | | | 4,08 | 40,72 | 0,04 | 166 | – | 31 | 0,04 | – |
| | | м2 | | 8,32 | – | 34 | – | 90 | – | – |
| | | **ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ /2 шт./** | | | | | | | | |
| 49 | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр) | | | | | | | | |
| | | | 0,002 | 160857,68 | 66009,80 | 322 | 132 | 247 | 376,00 | 1 |
| | | км | | 70200,00 | 24936,75 | 140 | 50 | 130 | 121,79 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219мм, толщина стенки 8,0мм | | | | | | | | |
| | | м | 2,008 | 2868,00 | – | 5759 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр труб диам. 110х 10мм | | | | | | | | |
| | | м | 2 | 244,98 | 0,28 | 490 | 1 | 382 | 0,84 | 2 |
| | | | | 146,93 | 0,11 | 294 | – | 130 | – | – |
| 52 | Е0125-32-1 | Футеровка трубопровода диаметром 110х10 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через футляр | | | | | | | | |
| | | м2 | 0,508 | 995,08 | 76,33 | 506 | 39 | 64 | 0,54 | – |
| | | | | 81,00 | 24,12 | 41 | 12 | 120 | 0,11 | – |
| 53 | Е0122-48-1 | Заделка концов футляра диам. 219х8 мм | | | | | | | | |
| | | футляр | 2 | 2616,84 | 559,80 | 5234 | 1120 | 3458 | 7,99 | 16 |
| | | | | 1320,75 | 9,29 | 2642 | 19 | 130 | 0,02 | – |
| 54 | Е0107-20-3 | Установка стальных плистин массой до 20 кг, огрунтованных | | | | | | | | |
| | | т | 0,01714 | 176102,10 | 1826,10 | 3018 | 31 | 211 | 42,70 | 1 |
| | | | | 8100,00 | 690,75 | 139 | 12 | 140 | 3,37 | – |
| 55 | Е0122-9-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 89х4 мм с пневматическим испытанием /патрубок/ | | | | | | | | |
| | | км | 0,003 | 123549,87 | 51496,99 | 371 | 154 | 317 | 337,00 | 1 |
| | | | | 61875,00 | 19453,50 | 186 | 58 | 130 | 95,01 | – |
| 56 | С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D89мм, толщина стенки 4,0мм | | | | | | | | |
| | | м | 3,012 | 509,00 | – | 1533 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10 мм | | | | | | | | |
| | | км | 0,003 | 58791,69 | 25695,31 | 176 | 77 | 156 | 194,00 | 1 |
| | | | | 33075,00 | 6813,45 | 99 | 20 | 130 | 26,38 | – |
| 58 | С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен. | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11- 110х10 СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | |
| | | м | 3,03 | 692,00 | – | 2097 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых переходников, отводов, муфт | | | | | | | | |
| | | шт | 6 | 300,57 | 225,64 | 1803 | 1354 | 1002 | 0,41 | 2 |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 417 | 354 | 130 | 0,23 | 1 |
| 60 | Спрайс-лист "Шеврон Мунайгаз Инк." | Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11-110/DN89 | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 9163,91 | – | 18328 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 61 | Спрайс-лист "Шеврон Мунайгаз Инк." | Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-110х10 | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 1217,13 | – | 2434 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Спрайс-лист "Шеврон Мунайгаз Нек." | Отвод 90 град. с ЗН элементом HDPE100 SDR11-110 | 2 | 2304,97 | – | 4610 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Е0125-120-1 | Очистка полости и пневматическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 110х10 мм | 0,003 | 211139,21 | 171127,46 | 633 | 513 | 149 | 97,00 | – |
| | | км | | 18225,00 | 23166,64 | 55 | 69 | 120 | 91,05 | – |
| 64 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 | 0,01 | 14876,17 | 66,01 | 149 | 1 | 2 | 1,35 | – |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2 | – | 105 | 0,12 | – |
| 65 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей надземной части футляра и патрубка из стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,94 | 21,80 | 0,05 | 20 | – | 5 | 0,03 | – |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 5 | – | 90 | – | – |
| 66 | Е0113-26-18 примен. К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей патрубка и и надземной части футляра эмалью НЦ-132 за 2 раза | 0,94 | 54,94 | 0,04 | 52 | – | 7 | 0,04 | – |
| | | м2 | | 8,28 | – | 8 | – | 90 | – | – |
| 67 | Е0122-27-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм (часть футляра в земле) | 0,001 | 724393,39 | 96674,51 | 724 | 97 | 63 | 64,00 | – |
| | | км | | 11722,50 | 36519,75 | 12 | 37 | 130 | 178,36 | – |
| 68 | Е0125-122-1 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100кгс/см2/ | 2 | 1313,35 | 875,72 | 2627 | 1751 | 1285 | 0,96 | 2 |
| | | шт | | 204,75 | 330,75 | 410 | 661 | 120 | 2,12 | 4 |
| 69 | Ц3924-8 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм | 2 | 191,10 | 26,10 | 382 | 52 | 267 | 0,70 | 1 |
| | | стык | | 146,00 | 2,25 | 292 | 5 | 90 | 0,01 | – |
| 70 | Е0111-2-1 | Устройство засыпки песком послойно | 5,87 | 2685,65 | – | 15765 | – | 3444 | 2,99 | 18 |
| | | м3 | | 477,00 | – | 2800 | – | 123 | – | – |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /2 шт./** | | | | | | | | |
| 71 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление диска и стойки в построечных условиях на производственных базах | 0,01208 | 48950,06 | 16388,64 | 591 | 198 | 353 | 161,00 | 2 |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 350 | 42 | 90 | 13,02 | – |
| 72 | С12021-237 | М/конструкции для изготовления диска и стойки массой до 0,1 т, огрунтованные | 0,01208 | 154400,00 | – | 1865 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е0127-83-1 | Установка указателя на металлической стойке, с земляными работами и окраской | 2 | 747,86 | 146,19 | 1496 | 292 | 1422 | 3,20 | 6 |
| | | шт | | 506,25 | 28,22 | 1013 | 56 | 133 | 0,11 | – |
| 74 | Е0113-26-21 | Окраска металлических поверхностейстойки, находящихся в земле, горячим битумом за 2 раза | 0,26 | 19,64 | 0,02 | 5 | – | 1 | 0,02 | – |
| | | м2 | | 3,13 | – | 1 | – | 90 | – | – |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПОДВИЖНАЯ ОПОРА ГАЗОПРОВОДА ОП-1 /3 шт./** | | | | | | | | |
| 75 | Е0101-165-1 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений в грунтах 1 группы | 0,6 | 261,00 | – | 157 | – | 177 | 1,81 | 1 |
| | | м3 | | 261,00 | – | 157 | – | 113 | – | – |
| 76 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | 1,08 | 790,75 | 24,55 | 854 | 27 | 65 | 0,26 | – |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 43 | 10 | 123 | 0,04 | – |
| 77 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В12,5 на с/с цементе | 0,3 | 17015,75 | 95,97 | 5105 | 29 | 255 | 4,90 | 1 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 232 | 11 | 105 | 0,18 | – |
| 78 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,306 | 183,00 | – | 56 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 79 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов | 2,4 | 245,44 | 3,82 | 589 | 9 | 110 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 90 | 3 | 118 | 0,01 | – |
| 80 | Е0101-166-1 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,3 | 122,18 | – | 37 | – | 41 | 0,89 | – |
| | | м3 | | 122,18 | – | 37 | – | 113 | – | – |
| 81 | Е0109-53-3 | Монтаж опорных конструкций | 0,072507 | 16356,68 | 681,42 | 1186 | 49 | 966 | 95,00 | 7 |
| | | т | | 14670,00 | 132,75 | 1064 | 10 | 90 | 0,65 | – |
| 82 | С12021-245 | М/к опор из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные | 0,072507 | 172800,00 | – | 12529 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 83 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за один раз | 1,957689 | 20,36 | 0,02 | 40 | – | 7 | 0,02 | – |
| | | м2 | | 4,16 | – | 8 | – | 90 | – | – |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ОГРАЖДЕНИЕ ОГ ПЛОЩАДКИ ГРПШ /1 шт./** | | | | | | | | |
| 84 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | 1,75 | 790,75 | 24,55 | 1384 | 43 | 106 | 0,26 | – |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 70 | 16 | 123 | 0,04 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е0107-24-11 | Установка оград металлических по стойкам из труб СТ-1 без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7м с замоноличиванием стоек бетоном кл.В15 на с/с цементе W6, с земляными работами | 15 | 506,61 | 240,24 | 7599 | 3604 | 6618 | 1,42 | 21 |
| | | м | | 249,75 | 65,38 | 3746 | 981 | 140 | 0,24 | 4 |
| 86 | С131312-73 | Сетки металлические в рамках | 21,75 | 836,00 | – | 18183 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 87 | С143001-7 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ | 0,42 | 15300,00 | – | 6426 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 88 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 0,42 | 183,00 | – | 77 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 89 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2 | 0,42 | 519,00 | – | 218 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 до 6 кг/см2 | 0,42 | 605,00 | – | 254 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 91 | С12021-245 | М/к ограждения из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т, огрунтованные | 0,24528 | 172800,00 | – | 42384 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 92 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов | 4,62 | 245,44 | 3,82 | 1134 | 18 | 211 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 173 | 7 | 118 | 0,01 | – |
| 93 | Е0107-25-9 | Устройство калиток КМ-1 без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 1 | 140,09 | 12,17 | 140 | 12 | 164 | 0,71 | 1 |
| | | шт | | 112,50 | 4,59 | 113 | 5 | 140 | 0,02 | – |
| 94 | С131312-73 | Сетки металлические в рамках | 1,42 | 836,00 | – | 1187 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 95 | С11011-819 | Петля накладная | 2 | 40,00 | – | 80 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 96 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 | 844,00 | – | 844 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 97 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 23,2 | 21,80 | 0,05 | 506 | 1 | 122 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 135 | – | 90 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раз | 23,2 | 40,72 | 0,04 | 945 | 1 | 174 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,32 | – | 193 | – | 99 | – | – |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ПЛОЩАДКА ГРПШ. ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /2 шт./. ОПОРЫ ОП-1 /1шт./, ОП-1" /1 шт./** | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 99 | Е0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 0,9 | 167,40 | – | 151 | – | 170 | 1,18 | 1 |
| | | м3 | | 167,40 | – | 151 | – | 113 | – | – |
| 100 | Е0101-165-1 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений в грунтах 1 группы | 0,4 | 261,00 | – | 104 | – | 118 | 1,81 | 1 |
| | | м3 | | 261,00 | – | 104 | – | 113 | – | – |
| 101 | Е0101-166-1 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,9 | 122,18 | – | 110 | – | 124 | 0,89 | 1 |
| | | м3 | | 122,18 | – | 110 | – | 113 | – | – |
| 102 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1 группы при обратной засыпке пневматическими трамбовками | 0,9 | 21,55 | 4,52 | 19 | 4 | 15 | 0,11 | – |
| | | м3 | | 17,03 | – | 15 | – | 97 | – | – |
| 103 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта при обратной засыпке | 0,9 | 23,62 | 12,00 | 21 | 11 | 4 | 0,01 | – |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 1 | 2 | 97 | 0,01 | – |
| | | **СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 104 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | 1,41 | 790,75 | 24,55 | 1115 | 35 | 85 | 0,26 | – |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 56 | 13 | 123 | 0,04 | – |
| 105 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 | 0,38 | 17310,31 | 260,48 | 6578 | 99 | 281 | 3,94 | 1 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 233 | 34 | 105 | 0,35 | – |
| 106 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 0,3876 | 183,00 | – | 71 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 107 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,3876 | 519,00 | – | 201 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 108 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг, огрунтованных /ЗД-1/ | 0,0072 | 70437,87 | 304,24 | 507 | 2 | 74 | 58,00 | – |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 70 | 1 | 105 | 0,56 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов | | | | | | | | |
| | | | 3,66 | 245,44 | 3,82 | 898 | 14 | 168 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 137 | 5 | 118 | 0,01 | – |
| 110 | Е0109-53-3 | Монтаж опорных конструкций | | | | | | | | |
| | | | 0,035268 | 16356,68 | 681,42 | 577 | 24 | 470 | 95,00 | 3 |
| | | т | | 14670,00 | 132,75 | 517 | 5 | 90 | 0,65 | – |
| 111 | С12021-245 | М/к опор из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные | | | | | | | | |
| | | | 0,035268 | 172800,00 | – | 6094 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 112 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 0,952236 | 20,36 | 0,02 | 19 | – | 4 | 0,02 | – |
| | | м2 | | 4,16 | – | 4 | – | 90 | – | – |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ /1 шт./** | | | | | | | | |
| 113 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки спропиткой битумом толщ.50 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,45 | 790,75 | 24,55 | 356 | 11 | 27 | 0,26 | – |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 18 | 4 | 123 | 0,04 | – |
| 114 | Е0107-24-11 | Установка оград металлических по стойкам из труб СТ-1 без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7м с замоноличиванием стоек бетоном кл.В12,5 на с/с цементе W4, с земляными работами | | | | | | | | |
| | | | 7 | 506,61 | 240,24 | 3546 | 1682 | 3088 | 1,42 | 10 |
| | | м | | 249,75 | 65,38 | 1748 | 458 | 140 | 0,24 | 2 |
| 115 | С131312-73 | Сетки металлические в рамках | | | | | | | | |
| | | | 12,11 | 836,00 | – | 10124 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 116 | С143001-6 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса:В12,5 /М-150/ | | | | | | | | |
| | | | 0,4 | 14900,00 | – | 5960 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 117 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | | | | | | | | |
| | | | 0,4 | 183,00 | – | 73 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 118 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2 | | | | | | | | |
| | | | 0,4 | 519,00 | – | 208 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 119 | С12021-245 | М/к ограждения из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т, огрунтованные | | | | | | | | |
| | | | 0,1867 | 172800,00 | – | 32262 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 120 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой фундаментов | | | | | | | | |
| | | | 6 | 386,28 | 8,23 | 2318 | 49 | 600 | 0,47 | 3 |
| | | м2 | | 81,68 | 3,08 | 490 | 18 | 118 | 0,02 | – |
| 121 | Е0107-25-9 | Устройство калиток КМ-1 без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | | | | | | | | |
| | | | 1 | 140,09 | 12,17 | 140 | 12 | 164 | 0,71 | 1 |
| | | шт | | 112,50 | 4,59 | 113 | 5 | 140 | 0,02 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | С131312-73 | Сетки металлические в рамках | | | | | | | | |
| | | | 1,34 | 836,00 | – | 1120 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 123 | С11011-819 | Петля накладная | | | | | | | | |
| | | | 2 | 40,00 | – | 80 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 124 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | | | | | | | | |
| | | | 1 | 844,00 | – | 844 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 125 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 13,45 | 21,80 | 0,05 | 293 | 1 | 71 | 0,03 | – |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 78 | – | 90 | – | – |
| 126 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз | | | | | | | | |
| | | | 19,19965 | 20,36 | 0,02 | 391 | – | 72 | 0,02 | – |
| | | м2 | | 4,16 | – | 80 | – | 90 | – | – |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ** | | | | | | | | |
| 127 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 0,375 | 21,55 | 4,52 | 8 | 2 | 6 | 0,11 | – |
| | | м3 | | 17,03 | – | 6 | – | 97 | – | – |
| 128 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | | | | | | | | |
| | | | 3,75 | 790,75 | 24,55 | 2965 | 92 | 226 | 0,26 | 1 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 149 | 34 | 123 | 0,04 | – |
| 129 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,5625 | 5700,50 | – | 3207 | – | 367 | 3,24 | 2 |
| | | м3 | | 531,00 | – | 299 | – | 123 | – | – |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 130 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 1,2 | 21,55 | 4,52 | 26 | 5 | 20 | 0,11 | – |
| | | м3 | | 17,03 | – | 20 | – | 97 | – | – |
| 131 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | | | | | | | | |
| | | | 12 | 790,75 | 24,55 | 9489 | 295 | 724 | 0,26 | 3 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 478 | 110 | 123 | 0,04 | 1 |
| 132 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.50 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,6 | 5700,50 | – | 3420 | – | 392 | 3,24 | 2 |
| | | м3 | | 531,00 | – | 319 | – | 123 | – | – |

## РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЛЭП

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Е0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 6,4 | 167,40 | – | 1071 | – | 1211 | 1,18 | 8 |
| | | м3 | | 167,40 | – | 1071 | – | 113 | – | – |
| 134 | Е0101-166-1 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 5,7 | 122,18 | – | 696 | – | 787 | 0,89 | 5 |
| | | м3 | | 122,18 | – | 696 | – | 113 | – | – |
| 135 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | 1,96 | 790,75 | 24,55 | 1550 | 48 | 118 | 0,26 | 1 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 78 | 18 | 123 | 0,04 | – |
| 136 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,7 | 17423,75 | 95,97 | 12197 | 67 | 594 | 4,90 | 3 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 540 | 25 | 105 | 0,18 | – |
| 137 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 0,7 | 183,00 | – | 128 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 138 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2 | 0,7 | 519,00 | – | 363 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 139 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов | 10,8 | 245,44 | 3,82 | 2651 | 41 | 494 | 0,21 | 2 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 403 | 16 | 118 | 0,01 | – |
| 140 | Е0106-11-6 | Установка стоек СТ-1 | 0,5236 | 18837,97 | 11119,34 | 9864 | 5822 | 6466 | 42,50 | 22 |
| | | 1т | | 7560,00 | 4200,75 | 3958 | 2200 | 105 | 20,52 | 11 |
| 141 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,5236 | 172800,00 | – | 90478 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 142 | Е0109-35-1 | Монтаж защитных ограждений | 0,51161 | 17937,36 | 627,68 | 9177 | 321 | 6584 | 86,50 | 44 |
| | | т | | 14197,50 | 101,25 | 7264 | 52 | 90 | 0,49 | – |
| 143 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,2932 | 147100,00 | – | 43130 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 144 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,21841 | 53000,00 | – | 11576 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 145 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 27,95067 | 21,80 | 0,05 | 609 | 1 | 147 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 162 | 1 | 90 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз | | | | | | | | |
| | | м2 | 27,95067 | 20,36<br>4,16 | 0,02<br>– | 569<br>116 | 1<br>– | 105<br>90 | 0,02<br>– | 1<br>– |
| | | **РАЗДЕЛ 11.МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| | | **МОЛНИЕОТВОД ВЫСОТОЙ 15 м /1 шт./** | | | | | | | | |
| 147 | Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных опор | | | | | | | | |
| | | опора | 1 | 1534,11<br>506,25 | 878,23<br>246,42 | 1534<br>506 | 878<br>246 | 790<br>105 | 3,06<br>1,03 | 3<br>1 |
| 148 | С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 23000,00<br>– | –<br>– | 23000<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 149 | Е0133-30-15 | Установка сварных стальных молниеотводов массой до 0,2 т | | | | | | | | |
| | | 1т | 0,0764 | 14242,70<br>6457,50 | 7785,20<br>2029,95 | 1088<br>493 | 595<br>155 | 681<br>105 | 35,40<br>7,10 | 3<br>1 |
| 150 | С12021-245 | М/к молниеотвода из круглых труб массой до 0,1 т, огрунтованные | | | | | | | | |
| | | т | 0,0764 | 172800,00<br>– | –<br>– | 13202<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 151 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | | | | | | | | |
| | | т | 0,000132 | 149300,00<br>– | –<br>– | 20<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 152 | Е0133-254-1 | Окраска масляной краской стальных трубчатых молниеотводов с очисткой поверхности ветошью | | | | | | | | |
| | | т | 0,0764 | 2680,92<br>360,00 | 2085,12<br>322,92 | 205<br>28 | 153<br>25 | 55<br>105 | 2,14<br>1,04 | –<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 153 | Е0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | |
| | | м3 | 19,2 | 167,40 | – | 3214 | – | 3632 | 1,18 | 23 |
| | | | | 167,40 | – | 3214 | – | 113 | – | – |
| 154 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2 | | | | | | | | |
| | | м | 30 | 26,30 | 3,30 | 789 | 99 | 667 | 0,14 | 4 |
| | | | | 23,00 | 0,40 | 690 | 12 | 95 | – | – |
| 155 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ103-76/ | | | | | | | | |
| | | т | 0,0378 | 46400,00 | – | 1754 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 156 | Е0101-166-1 | Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы | | | | | | | | |
| | | м3 | 19,2 | 122,18 | – | 2346 | – | 2651 | 0,89 | 17 |
| | | | | 122,18 | – | 2346 | – | 113 | – | – |
| 157 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2 | | | | | | | | |
| | | м | 9 | 88,90 | 3,10 | 800 | 28 | 241 | 0,16 | 1 |
| | | | | 27,90 | 0,30 | 251 | 3 | 95 | – | – |
| 158 | С11041-82прим. | Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/ | | | | | | | | |
| | | т | 0,0063 | 48400,00 | – | 305 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 159 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 4 | 140,10 | 24,10 | 560 | 96 | 450 | 0,70 | 3 |
| | | | | 116,00 | 2,50 | 464 | 10 | 95 | 0,01 | – |
| 160 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен. | Сталь круглая, d 16мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,0316 | 50900,00 | – | 1608 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 161 | Ц0110-764-4 примен. | Устройство стакана для осмотрсоединения электродов заземления | | | | | | | | |
| | | шт | 4 | 772,90 | 207,00 | 3092 | 828 | 2024 | 2,00 | 8 |
| | | | | 560,00 | 2,30 | 2240 | 9 | 90 | 0,01 | – |
| 162 | С151803-201 примен. | Наконечники ТА-5,4-16Н | | | | | | | | |
| | | шт | 4 | 84,00 | – | 336 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 648954 | 28565 | | | 316 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 80487 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2415 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 82902 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 71511 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 38398 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 761278 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого без оборудования- | 678376 |
| Временные здания и сооружения - 0,5% | 3 392 |
| Итого с ВЗиС | 681 768 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775% | 3 937 |
| Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 % | 2 727 |
| Затраты на выслугу лет - 1 % | 6 818 |
| Итого с дополнительными затратами на строительство | 695 250 |
| Пересчет в текущих ценах 2015 года | 1 889 016 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 % | 37 780 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1 926 796,00 |
| Налог на добавленную стоимость - 12 % | 231 215,52 |
| Итого с НДС | 2 158 011,52 |
| Удержание по договору - 5%: | |
| за март месяц 2015г | 107 900,58 |
| Итого к перечислению | 2 050 110,94 |

**Заказчик:**
**ГУ"Управление строительства Мангистауской области"**

**Руководитель** _____ **Аяпов О.М.**

**Представитель технадзора:**

**Подрядчик:**
**ТОО "А и К құрылыс"**

**Директор** _____ **Отеулиева О.Ж.**

**Заказчик:** ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
**Подрядчик:** ТОО "А и К курылыс"
**Наименование стройки:** "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района
**Наименование объекта:** Ограждение
**Договор №115 от "19" декабря 2014 г.**
**Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.**

# АКТ о приемке выполненных работ за март месяц 2015 года

## Смета № 7-5

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм /под фундаменты стоек СТ1/ | 2,627 | 790,75 | 24,55 | 2077 | 64 | 158 | 0,26 | 1 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 105 | 24 | 123 | 0,04 | -- |
| 2 | Е0107-24-11 | Установка оград металлических по металлическимстойкам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7м, с земляными работами | 105,65 | 503,36 | 240,24 | 53180 | 25381 | 46611 | 1,42 | 150 |
| | | м | | 249,75 | 65,38 | 26386 | 6907 | 140 | 0,24 | 25 |
| 3 | С143001-7 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /фундамент стоек СТ1/ | 2,22 | 15300,00 | -- | 33966 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2,22 | 183,00 | -- | 406 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2 | 2,22 | 519,00 | -- | 1152 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12021-245 | М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные | 1,19991 | 172800,00 | -- | 207344 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С12021-245 Тех.часть табл.3 п.3,2 | Надбавка к сметной стоимости м/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, на марку стали С245 | 1,19991 | 1860,00 | -- | 2232 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С12021-259 | Детали крепления массой не более 50кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные | 0,0261 | 162700,00 | -- | 4246 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С12021-259 Тех.часть табл.3 п.3.2 | Надбавка к сметной стоимости деталей крепления массой не более 50кг с преобладаниемпрофильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, на марку стали С245 | 0,0261 | 1860,00 | -- | 49 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С131312-73 примен. | Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках | 169,04 | 836,00 | -- | 141317 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов | 29,6 | 245,44 | 3,82 | 7265 | 113 | 1355 | 0,21 | 6 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1106 | 43 | 118 | 0,01 | -- |
| 12 | Е0107-25-1 | Устройство ворот ВО1 без установки металлических столбов | 3 | 4457,99 | 1172,83 | 13374 | 3518 | 14919 | 17,80 | 53 |
| | | шт | | 3217,50 | 334,76 | 9653 | 1004 | 140 | 1,28 | 4 |
| 13 | С131312-73 примен. | Сетчатые панели воротврамках | 22,56 | 836,00 | -- | 18860 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0107-25-9 | Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей | 2 | 140,09 | 12,17 | 280 | 24 | 328 | 0,71 | 1 |
| | | шт | | 112,50 | 4,59 | 225 | 9 | 140 | 0,02 | -- |
| 15 | С131312-73 примен. | Сетчатые панели калиток в рамках | 3,2 | 836,00 | -- | 2675 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз | 359,04 | 21,80 | 0,05 | 7826 | 18 | 1884 | 0,03 | 11 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 2086 | 7 | 90 | -- | -- |
| 17 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз | 359,04 | 20,36 | 0,02 | 7310 | 7 | 1344 | 0,02 | 8 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 1494 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 503561 | 29127 | | | 230 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 66600 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34210 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 604371 | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения - 0,5% | 3 022 |
| Итого с ВЗиС | 607 393 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775% | 3 508 |
| Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 % | 2 430 |
| Затраты на выслугу лет - 1 % | 6 074 |
| Итого с дополнительными затратами на строительство | 619 405 |
| Пересчет в текущих ценах 2015 года | 1 503 647 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 % | 30 073 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1 533 720,00 |
| Налог на добавленную стоимость - 12 % | 184 046,40 |
| Итого с НДС | 1 717 766,40 |
| Удержание по договору - 5%: | |
| за март месяц 2015г | 85 888,32 |
| Итого к перечислению | 1 631 878,08 |

**Заказчик:**
**ГУ"Управление строительства Мангистауской области"**

**Руководитель_____Аяпов О.М.**

**Подрядчик:**
**ТОО "А и К құрылыс"**

**Директор_____Отеулиева О.Ж.**

**Представитель технадзора:**

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

**Заказчик:** ГУ"Управление строительства Мангистауской области"
**Подрядчик:** ТОО "А и К құрылыс"

**Наименование строительства:** "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 г.

| Код застройщика | | код | договор | | источник финанс. | | организ.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | подрядчика | номер | дата | наименов | код | наименование | код |
| | | | **115** | **19.12.2014г.** | | | | |
| | | | **Д.С.№1** | **03.02.2015г.** | | | | |

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов | стоимость выполненных работ и затрат, без НДС | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате с НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчётный месяц включит. | В отчётном месяце | Базовая стоимость в ценах 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г. | дополнит. Работы | | | |
| | | | | | СМР в отчётном месяце тенге | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные затраты и расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Всего по объекту: | 59 126 193,18 | 13 440 458,18 | | | | | | | 1 612 854,98 | 15053313,16 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | **за отчетный месяц:** | | 13 440 458,18 | | | | | | | 1612854,98 | 15053313,16 |
| | Всего к оплате: | **15 053 313** | **(Пятнадцать миллионов пятьдесят три тысячи триста тринадцать )тенге 16 тиын** | | | | | | | | |
| | Удержание по договору - 5%: | | | | | | | | | | |
| | - за апрель месяц 2015г | | | | | | | | | | 752665,66 |
| | Итого к перечислению | | | | | | | | | | 14300647,50 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ"Управление строительства Мангистауской области"** _____ (подпись) **Аяпов О.М.** (расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "А и К құрылыс"** _____ (подпись) **Отеулиева О.Ж.** (расшифровка подписи)

**Заказчик:** ГУ"Управление строительства Мангистауской области"

**Подрядчик:** ТОО "А и К курылыс"

**Наименование стройки:** "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

**Наименование объекта:** "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Есет Бейнеуского района

**Договор №115 от "19" декабря 2014 г.**

**Дополнительное соглашение №1 от "03" февраля 2015 г.**

## АКТ о приемке выполненных работ за апрель месяц 2015 года

| | N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Эксплуатация машин | Всего | Эксплуатация машин | | | |
| | | | | Единица измерение | ЗП рабочих-строителей | в т ч ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т ч ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Смета № 2-1-2. Медицинское оборудование** | | | | | | | | | | | |
| | | | **КАБИНЕТ АКУШЕРКИ** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Скоммерческое предложение АО "Медтехника" | Весы медицинские с ростомером | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 17132,50 | 0,00 | 17133 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | комплект | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | 2 | Ц0111-91-2 | Весы электронные для новорожденных | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 486,10 | 17,87 | 486 | 18 | 423 | 3,00 | 3 |
| | | | | шт | 463,50 | 6,75 | 464 | 7 | 90 | 0,04 | 0 |
| 3 | 3 | Скоммерческое предложение ТОО "KAZMEDPRIBOR" | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-САША | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 17846,36 | 0,00 | 17846 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | 4 | Ц0134-21-1 | Ингалятор кислородный | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 3524,06 | 0,00 | 3524 | 0 | 3119 | 18,00 | 18 |
| | | | | компл | 3465,00 | 0,00 | 3465 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 5 | 5 | СПрайс | Кислородный ингалятор | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 19274,07 | 0,00 | 19274 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | 6 | Ц0134-71-4 | Камера для хранения стерильного инструмента | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 8258,46 | 3,88 | 8258 | 4 | 7231 | 46,00 | 46 |
| | | | | компл | 8032,50 | 2,25 | 8033 | 2 | 90 | 0,01 | 0 |
| 7 | 7 | Скоммерческое предложение АО "Медтехника" | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильного инструмента УФК-01 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 21594,09 | 0,00 | 21594 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | 8 | Ц0134-111-2 | Кресло гинекологическое | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1281,99 | 0,00 | 1282 | 0 | 1142 | 7,00 | 7 |
| | | | | компл | 1269,00 | 0,00 | 1269 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 9 | 9 | 1205-47 | Кресло гинекологическое | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 91000,00 | 0,00 | 91000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | комплект | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | 10 | СПрайс | Набор для экстренного приемаровов | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 70132,61 | 0,00 | 70133 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | СПрайс | Набор патронажной сестры | 1<br>шт | 10734,58<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10735<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 12 | 12 | Ц0134-72-1 | Облучатель бактерицидный | 1<br>компл | 1599,47<br>1581,75 | 0,00<br>0,00 | 1599<br>1582 | 0<br>0 | 1424<br>90 | 10,00<br>0,00 | 10<br>0 |
| 13 | 13 | 1204-23 | Облучатель бактерицидный | 1<br>комплект | 10340,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10340<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 14 | 14 | 1201-29 | Бикксодержатель | 1<br>шт. | 7150,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7150<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 15 | 15 | 1807-50 | Коробка стерилизационная круглая | 3<br>шт. | 3910,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 11730<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 16 | 16 | Скоммерческое предложение АО "Медтехника" | Чемодан-укладка неотложной помощи | 1<br>шт | 14277,09<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14277<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 17 | 17 | 1801-35 | Штатив для длительных вливаний | 1<br>шт. | 4500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4500<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 18 | 18 | Скоммерческое предложение ТОО "KAZMEDPRIBOR" | Набор врачебного приема ( лента измерительная -1шт., лоток почкообразный-1шт., секундомер -1шт.,стакан для дезинфекционного раствора-1шт., термометр медицинский -5шт., тонометр-1шт., фонендоскоп-1шт., шпатель медицинский-20шт.) | 1<br>шт | 10707,81<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10708<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| | | | КАБИНЕТ ФЕЛЬДШЕРА | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Ц0134-72-1 | Облучатель бактерицидный | 1<br>компл | 1599,47<br>1581,75 | 0,00<br>0,00 | 1599<br>1582 | 0<br>0 | 1424<br>90 | 10,00<br>0,00 | 10<br>0 |
| 20 | 20 | 1204-23 | Облучатель бактерицидный | 1<br>комплект | 10340,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10340<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 21 | 21 | Скоммерческое предложение ТОО "KAZMEDPRIBOR" | Гемоглобинометр | 1<br>шт | 71385,43<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71385<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 22 | 22 | СПрайс | Глюкометр | 1<br>шт | 2212,95<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2213<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 23 | 23 | СПрайс | Набор для туберкулезных проб | 1<br>шт | 298,96<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 299<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | Скоммерческое предложение ТОО "KAZMEDPRIBOR" | Набор врачебного приема ( лента измерительная -1шт., лоток почкообразный-1шт., секундомер -1шт., стакан для дезинфекционного раствора-1шт., термометрмедицинский - 5шт., тонометр-1шт., фонендоскоп-1шт., шпатель медицинский- 20шт.) | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 10707,81 | 0,00 | 10708 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | 25 | Скоммерческое предложение АО "Медтехника" | Весы медицинские с ростомером | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 17132,50 | 0,00 | 17133 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | комплект | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | 26 | СПрайс | Набор патронажной сестры | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 10734,58 | 0,00 | 10735 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | 27 | Скоммерческое предложение АО "Медтехника" | Чемодан-укладка неотложной помощи | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 14277,09 | 0,00 | 14277 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | 28 | СПрайс VALEOSCAN | Набор для определения скорости оседания эритроцитов | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 3569,27 | 0,00 | 3569 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | ПРОЦЕДУРНАЯ | | | | | | | | |
| 29 | 29 | Ц0134-72-1 | Облучатель бактерицидный | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1599,47 | 0,00 | 1599 | 0 | 1424 | 10,00 | 10 |
| | | | | компл | 1581,75 | 0,00 | 1582 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 30 | 30 | 1204-23 | Облучатель бактерицидный | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 10340,00 | 0,00 | 10340 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | комплект | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | 31 | СПрайс | Дистиллятор | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 53539,07 | 0,00 | 53539 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | 32 | Ц0134-165-1 | Шкаф сушильный вакуумный и сушильностерилизационный, типа ШСВ-45К, ШСС-80П, ШСС-250П, масса до 0,35 т | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 3917,25 | 0,00 | 3917 | 0 | 3483 | 23,00 | 23 |
| | | | | компл | 3870,00 | 0,00 | 3870 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 33 | 33 | Скоммерческое предложение ТОО "KAZMEDPRIBOR" | Сухожаровой шкаф ШС-80 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 30338,81 | 0,00 | 30339 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 34 | 34 | Ц0134-1-2 | Паровой стерилизатор вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 50 л /электроогневой/ | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 2646,56 | 0,00 | 2647 | 0 | 2329 | 15,00 | 15 |
| | | | | компл | 2587,50 | 0,00 | 2588 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 35 | 35 | Скоммерческое предложение АО "Медтехника" | Стерилизатор УФК | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 10797,05 | 0,00 | 10797 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | Ц0134-42-1 | Светильник медицинский передвижной | 1<br>компл | 5166,56<br>5107,50 | 0,00<br>0,00 | 5167<br>5108 | 0<br>0 | 4597<br>90 | 30,00<br>0,00 | 30<br>0 |
| 37 | 37 | 1205-56 | Светильник медицинский передвижной | 1<br>комплект | 28224,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28224<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 38 | 38 | Скоммерческое предложение ТОО "KAZMEDPRIBOR" | Набор врачебного приема ( лента измерительная -1шт., лоток почкообразный-1шт., секундомер -1шт., стакан для дезинфекционного раствора-1шт., термометр медицинский -5шт., тонометр-1шт., фонендоскоп-1шт., шпатель медицинский-20шт.) | 1<br>шт | 10707,81<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10708<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 39 | 39 | 1201-29 | Биксодержатель | 1<br>шт. | 7150,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7150<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 40 | 40 | 1807-50 | Коробка стерилизационная круглая | 3<br>шт. | 3910,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 11730<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 41 | 41 | 1801-35 | Штатив для длительных вливаний | 1<br>шт. | 4500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4500<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |

## Смета 2-1-5. Технологическое оборудование.мебель, инвентарь

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМОТРОВАЯ | | | | | | | | |
| 42 | 1 | 1801-26 | Шкаф для одежды двухстворчатый | 1<br>шт. | 16125,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 16125<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 43 | 2 | 1101-4 | Стол медицинский для врача | 1<br>шт. | 12255,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12255<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 44 | 3 | 1101-12 | Стул медицинский для врача | 1<br>шт. | 2946,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2946<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| | | | КАБИНЕТ АКУШЕРКИ | | | | | | | | |
| 45 | 4 | 1101-9 | Столик пеленальный | 1<br>шт. | 6020,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6020<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 46 | 5 | 5102-67 | Кушетка медицинская | 1<br>шт. | 6480,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6480<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 47 | 6 | 1101-5 | Стол медицинской сестры | 1<br>шт. | 12255,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12255<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 48 | 7 | 1101-12 | Стул медицинской сестры | 1<br>шт. | 2946,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2946<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 49 | 8 | 1101-25 | Стул пациента | 1<br>шт. | 1398,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1398<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 50 | 9 | 5101-116 | Ширма трехсекционная | 1<br>шт. | 11825,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 11825<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10 | 5558-8 | Шкаф для документов | 1<br>шт. | 12040,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12040<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 52 | 11 | 1801-26 | Шкаф для одежды двухстворчатый | 1<br>шт. | 16125,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 16125<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 53 | 12 | 1101-7 | Столик инструментальный на колесах | 1<br>шт. | 5590,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5590<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 54 | 13 | 1101-7 | Столик для стерильного иструмента | 1<br>шт. | 5590,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5590<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 55 | 14 | 1205-13 | Табурет медицинский винтовой | 1<br>шт. | 3053,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3053<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 56 | 15 | 1101-17 | Шкаф для медикаментов группы "А" и "Б" | 1<br>шт. | 17200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 17200<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 57 | 16 | 1101-14 | Шкаф для медикаментов стеклянный | 1<br>шт. | 18705,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18705<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| | | | КАБИНЕТ ФЕЛЬДШЕРА | | | | | | | | |
| 58 | 17 | 5102-67 | Кушетка медицинская | 1<br>шт. | 6480,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6480<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 59 | 18 | 1101-5 | Стол медицинской сестры | 1<br>шт. | 12255,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12255<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 60 | 19 | 1101-12 | Стул медицинской сестры | 1<br>шт. | 2946,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2946<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 61 | 20 | 1101-25 | Стул пациента | 1<br>шт. | 1398,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1398<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 62 | 21 | 5101-116 | Ширма трехсекционная | 1<br>шт. | 11825,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 11825<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 63 | 22 | 5558-8 | Шкаф для документов | 1<br>шт. | 12040,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12040<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 64 | 23 | 1801-26 | Шкаф для одежды двухстворчатый | 1<br>шт. | 16125,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 16125<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 65 | 24 | Ц0111-91-3 | Компьютер /набор общеврачебный/ | 1<br>шт | 2162,48<br>1269,00 | 842,69<br>207,00 | 2162<br>1269 | 843<br>207 | 1328<br>90 | 8,00<br>1,20 | 8<br>1 |
| 66 | 25 | Ц0111-91-2 | Монитор /набор общеврачебный/ | 1<br>шт | 486,10<br>463,50 | 17,87<br>6,75 | 486<br>464 | 18<br>7 | 423<br>90 | 3,00<br>0,04 | 3<br>0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 26 | 1101-37 | Компьютер в комплекте /системный блок-процессор IntelCoreI3, память ОЗУ 4Gb, жесткий диск 500Gb, оптический привод DVD-RW, видеоадаптер с VGAHDMIвыход, беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.1, операционная система Windows /BOX/, лицензионные программы MsOffice, антивирусная программа Лаборатория Касперского, монитор, клавиатура, мышь/ | 1 | 57760,00 | 0,00 | 57760 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | комплект | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 68 | 27 | Ц0110-99-6 | Источник бесперебойного питания /набор общеврачебный/ | 1 | 1526,20 | 0,00 | 1526 | 0 | 1296 | 9,00 | 9 |
| | | | | шт | 1440,00 | 0,00 | 1440 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 69 | 28 | 5103-B06099 | Источник для бесперебойного питания | 1 | 5642,00 | 0,00 | 5642 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 70 | 29 | Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3 | Установка операционной системы, программного обеспечения /набор общеврачебный/ | 1 | 68248,13 | 0,00 | 68248 | 0 | 61423 | 208,00 | 208 |
| | | | | раб.стан | 68248,13 | 0,00 | 68248 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 71 | 30 | Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов /набор общеврачебный/ | 1 | 10499,71 | 0,00 | 10500 | 0 | 9450 | 32,00 | 32 |
| | | | | шт | 10499,71 | 0,00 | 10500 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| | | | ВЕСТИБЮЛЬ И ЗОНА ОЖИДАНИЯ | | | | | | | | |
| 72 | 31 | 1101-20 | Диван медицинский | 4 | 17093,00 | 0,00 | 68372 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ | | | | | | | | |
| 73 | 32 | 1101-4 | Стол медицинский для врача | 1 | 12255,00 | 0,00 | 12255 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 74 | 33 | 1101-12 | Стул медицинский для врача | 1 | 2946,00 | 0,00 | 2946 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 75 | 34 | 1801-26 | Шкаф для одежды двухстворчатый | 1 | 16125,00 | 0,00 | 16125 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | ПРОЦЕДУРНАЯ | | | | | | | | |
| 76 | 35 | 1101-9 | Столик пеленальный | 1 | 6020,00 | 0,00 | 6020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 77 | 36 | Ц0128-841-7 | Холодильник фармокологический | 1 | 3401,85 | 438,21 | 3402 | 438 | 2614 | 16,00 | 16 |
| | | | | шт | 2790,00 | 114,75 | 2790 | 115 | 90 | 0,67 | 1 |
| 78 | 37 | 1101-40 | Холодильник фармокологический ХФ-250 | 1 | 34000,00 | 0,00 | 34000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 79 | 38 | 1101-7 | Столик для стерильного инструмента | 1 | 5590,00 | 0,00 | 5590 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | 39 | 1101-7 | Столик инструментальный на колесах | 1 | 5590,00 | 0,00 | 5590 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 81 | 40 | 1205-13 | Табурет медицинский винтовой | 1 | 3053,00 | 0,00 | 3053 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 82 | 41 | 1101-17 | Шкаф для медикаментов группы "А" и "Б" | 1 | 17200,00 | 0,00 | 17200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 83 | 42 | 1101-14 | Шкаф для медикаментов стеклянный | 1 | 18705,00 | 0,00 | 18705 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| 84 | 43 | 1906-11 | Стеллаж материальный | 2 | 11220,00 | 0,00 | 22440 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | КАБИНЕТ ДЛЯ ЗАБОРА МОКРОТЫ | | | | | | | | |
| 85 | 44 | 1101-4 | Стол медицинский для врача | 1 | 12255,00 | 0,00 | 12255 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 86 | 45 | 1101-12 | Стул медицинский для врача | 1 | 2946,00 | 0,00 | 2946 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 87 | 46 | 1801-26 | Шкаф для одежды двухстворчатый | 1 | 16125,00 | 0,00 | 16125 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | ИЗОЛЯТОР | | | | | | | | |
| 88 | 47 | 1801-2 | Кровать палатная цельнометаллическая | 1 | 5290,00 | 0,00 | 5290 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 89 | 48 | 1101-13 | Тумба прикроватная стационарная | 1 | 6120,00 | 0,00 | 6120 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 90 | 49 | 1801-26 | Шкаф для одежды двухстворчатый | 1 | 16125,00 | 0,00 | 16125 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 91 | 50 | 1801-26 | Шкаф для одежды двухстворчатый | 1 | 16125,00 | 0,00 | 16125 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 92 | 51 | 1101-4 | Стол медицинский для врача | 1 | 12255,00 | 0,00 | 12255 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 93 | 52 | 1101-12 | Стул медицинский для врача | 1 | 2946,00 | 0,00 | 2946 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 94 | 53 | Ц0111-91-3 | Компьютер /набор общеврачебный/ | 1 | 2162,48 | 842,69 | 2162 | 843 | 1328 | 8,00 | 8 |
| | | | | шт | 1269,00 | 207,00 | 1269 | 207 | 90 | 1,20 | 1 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 54 | Ц0111-91-2 | Монитор /набор общеврачебный/ | 1 | 486,10 | 17,87 | 486 | 18 | 423 | 3,00 | 3 |
| | | | | шт | 463,50 | 6,75 | 464 | 7 | 90 | 0,04 | 0 |
| 96 | 55 | 1101-37 | Компьютер в комплекте /системный блок-процессор IntelGorei3, память ОЗУ 4Gb, жесткий диск 500Gb, оптический привод DVD-RW, видеоадаптер с VGAHDMIвыход, беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.1, операционная система Windows /BOX/, лицензионные программы MsOffice, антивирусная программа Лаборатории Касперского, монитор, клавиаткра, мышь/ | 1 | 57760,00 | 0,00 | 57760 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | комплект | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 97 | 56 | Ц0110-99-6 | Источник бесперебойного питания /набор общеврачебный/ | 1 | 1526,20 | 0,00 | 1526 | 0 | 1296 | 9,00 | 9 |
| | | | | шт | 1440,00 | 0,00 | 1440 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 98 | 57 | 5103-B06099 | Источник для бесперебойного питания | 1 | 5642,00 | 0,00 | 5642 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 99 | 58 | Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3 | Установка операционной системы, программного обеспечения /набор общеврачебный/ | 1 | 68248,13 | 0,00 | 68248 | 0 | 61423 | 208,00 | 208 |
| | | | | раб.стан | 68248,13 | 0,00 | 68248 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 100 | 59 | Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов/набор общеврачебный/ | 1 | 10499,71 | 0,00 | 10500 | 0 | 9450 | 32,00 | 32 |
| | | | | шт | 10499,71 | 0,00 | 10500 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| | | | КАБИНЕТ ХИМИЗАТОРА | | | | | | | | |
| 101 | 60 | 1801-26 | Шкаф для одежды двухстворчатый | 1 | 16125,00 | 0,00 | 16125 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 102 | 61 | 1101-4 | Стол медицинский для врача | 1 | 12255,00 | 0,00 | 12255 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 103 | 62 | 1101-12 | Стул медицинский для врача | 1 | 2946,00 | 0,00 | 2946 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ | | | | | | | | |
| 104 | 63 | 1101-12 | Стул медицинский | 1 | 2946,00 | 0,00 | 2946 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 105 | 64 | 1101-4 | Стол письменный | 1 | 12255,00 | 0,00 | 12255 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 106 | 65 | 1101-14 | Шкаф для медикаментов стеклянный | 1 | 18705,00 | 0,00 | 18705 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 107 | 66 | Ц0128-841-7 | Холодильник бытовой /набор общеврачебный/ | 1 | 3401,85 | 438,21 | 3401 | 438 | 2614 | 16,00 | 16 |
| | | | | шт | 2790,00 | 114,75 | 2790 | 115 | 90 | 0,67 | 1 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 67 | 1201-47 | Холодильник бытовой с морозильной камерой,размеры 55x55x1500 | 1 | 34000,00 | 0,00 | 34000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | **Смета № 2-1-7. Здание ФАП. Автоматическую пожарную сигнализацию** | | | | | | | | |
| | | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 109 | 1 | Ц0110-667-2 | Панель приемно-контрольная на 8 лучей | 1 | 7509,60 | 1,60 | 7510 | 2 | 6440 | 38,00 | 38 |
| | | | | шт | 7155,00 | 0,00 | 7155 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 110 | 2 | Ц0108-121-4 | Резервный аккумулятор для панели приемно-контрольной | 1 | 596,40 | 0,00 | 596 | 0 | 484 | 3,00 | 3 |
| | | | | шт | 509,00 | 0,00 | 509 | 0 | 95 | 0,00 | 0 |
| 111 | 3 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС ручные в нормальном исполнении | 8 | 369,90 | 1,60 | 2959 | 13 | 2498 | 2,00 | 16 |
| | | | | шт | 347,00 | 0,00 | 2776 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 112 | 4 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой | 5 | 369,90 | 1,60 | 1850 | 8 | 1562 | 2,00 | 10 |
| | | | | шт | 347,00 | 0,00 | 1735 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 113 | 5 | Ц0110-668-1 | Извещатели ПС автоматические тепловой в нормальном исполнении | 24 | 153,50 | 0,00 | 3684 | 0 | 3110 | 1,00 | 24 |
| | | | | шт | 144,00 | 0,00 | 3456 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 114 | 6 | Ц0110-668-6 | Конструкция для установки извещателя | 37 | 86,30 | 7,80 | 3193 | 289 | 2025 | 0,35 | 13 |
| | | | | шт | 60,80 | 0,00 | 2250 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 115 | 7 | Ц0108-593-11 | Световые настенные указатели | 7 | 241,70 | 91,00 | 1692 | 637 | 1042 | 0,82 | 6 |
| | | | | шт | 131,00 | 25,70 | 917 | 180 | 95 | 0,15 | 1 |
| 116 | 8 | Ц0110-386-7 | Оповещатель звуковой | 2 | 332,40 | 0,00 | 665 | 0 | 640 | 2,00 | 4 |
| | | | | шт | 317,00 | 0,00 | 634 | 0 | 101 | 0,00 | 0 |
| 117 | 9 | Ц0108-409-1 примен. | Кабельный канал 16x16 мм | 115 | 108,60 | 48,90 | 12489 | 5624 | 5659 | 0,22 | 25 |
| | | | | м | 39,60 | 12,20 | 4554 | 1403 | 95 | 0,07 | 8 |
| 118 | 10 | Ц0108-148-1 | Прокладка кабеля в кабельном канале,масса 1 м до 1 кг | 115 | 27,70 | 2,10 | 3186 | 242 | 2207 | 0,10 | 12 |
| | | | | м | 19,70 | 0,50 | 2266 | 58 | 95 | 0,00 | 0 |
| 119 | 11 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 85 | 72,90 | 0,00 | 6197 | 0 | 4077 | 0,33 | 28 |
| | | | | м | 53,30 | 0,00 | 4531 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 120 | 12 | Ц0110-698-1 | Коробка универсальная | 10 | 92,40 | 0,00 | 924 | 0 | 810 | 0,50 | 5 |
| | | | | шт | 90,00 | 0,00 | 900 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| | | | **МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ** | | | | | | | | |
| 121 | 13 | Спрайс-лист ТОО"Система безопасности Казахстан" | Панель приемно-контрольная "Гранит-8" | 1 | 5089,78 | 0,00 | 5090 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 14 | Спрайс-лист "Эгида Group" | Резервный аккумулятор для панели приемно-контрольной на 12V, 2А/ч, встраиваемый | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 813,79 | 0,00 | 814 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 123 | 15 | Спрайс-лист ТОО"Система безопасности Казахстан" | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 8 | | | | | | | |
| | | | | | 280,54 | 0,00 | 2244 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 124 | 16 | Спрайс-лист ТОО"Система безопасности Казахстан" | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | 5 | | | | | | | |
| | | | | | 258,06 | 0,00 | 1290 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 125 | 17 | Спрайс-лист ТОО"Система безопасности Казахстан" | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | 24 | | | | | | | |
| | | | | | 167,40 | 0,00 | 4018 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 126 | 18 | С151704-1 примен. | Светоуказатель Блик С-12 "Выход" | 7 | | | | | | | |
| | | | | | 457,00 | 0,00 | 3199 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 127 | 19 | Спрайс-лист ТОО"Система безопасности Казахстан" | Оповещатель комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 181,68 | 0,00 | 545 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 128 | 20 | С151802-21 примен. | Коробка универсальная УК-2И | 10 | | | | | | | |
| | | | | | 59,00 | 0,00 | 590 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 129 | 21 | Спрайс-лист "ЭлектроПромСна б KZ" | Кабельный канал /кабельгон/ 20х15 | 100 | | | | | | | |
| | | | | | 24,63 | 0,00 | 2463 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | 22 | Спрайс-лист "ЭлектроПромСна б KZ" | Кабельный канал /кабельгон/ 40х15 | 15 | | | | | | | |
| | | | | | 54,61 | 0,00 | 819 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 131 | 23 | Спрайс-лист "Эгида Group" | Кабель КСПВ, число жил и сечением 2х0,5 мм2 | 204 | | | | | | | |
| | | | | | 7,14 | 0,00 | 1456 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Смета 3-1-4. Гараж на 1 автомобиль. Автоматическую пожарную сигнализацию** | | | | | | | | | | | |
| | | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 132 | 1 | Ц0110-668-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой в нормальном исполнении | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 153,50 | 0,00 | 307 | 0 | 259 | 1,00 | 2 |
| | | | | шт | 144,00 | 0,00 | 288 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 133 | 2 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС ручные в нормальном исполнении | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 369,90 | 1,60 | 370 | 2 | 312 | 2,00 | 2 |
| | | | | шт | 347,00 | 0,00 | 347 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 134 | 3 | Ц0108-593-11 | Световые настенные указатели | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 241,70 | 91,00 | 242 | 91 | 149 | 0,82 | 1 |
| | | | | шт | 131,00 | 25,70 | 131 | 26 | 95 | 0,15 | 0 |
| 135 | 4 | Ц0110-386-7 | Оповещатель свето-звуковой | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 332,40 | 0,00 | 332 | 0 | 320 | 2,00 | 2 |
| | | | | шт | 317,00 | 0,00 | 317 | 0 | 101 | 0,00 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 5 | Ц0108-545-5 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 688,60 | 22,60 | 689 | 23 | 332 | 2,00 | 2 |
| | | | | шт | 347,00 | 2,30 | 347 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 137 | 6 | Ц0108-144-1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 20,70 | 0,00 | 41 | 0 | 39 | 0,12 | 0 |
| | | | | шт | 20,50 | 0,00 | 41 | 0 | 95 | 0,00 | 0 |
| 138 | 7 | Ц0110-698-1 | Коробка универсальная | 3 | 92,40 | 0,00 | 277 | 0 | 243 | 0,50 | 2 |
| | | | | шт | 90,00 | 0,00 | 270 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 139 | 8 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля на стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 30 | | | | | | | |
| | | | | | 72,90 | 0,00 | 2187 | 0 | 1439 | 0,33 | 10 |
| | | | | м | 53,30 | 0,00 | 1599 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 140 | 9 | Спрайс-лист "Эгида Group" | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 267,70 | 0,00 | 535 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 141 | 10 | Спрайс-лист "Эгида Group" | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 674,59 | 0,00 | 675 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 142 | 11 | С151704-1 примен. | Световой оповещательэвакуационных путей Блик С-12 "Выход" | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 457,00 | 0,00 | 457 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 143 | 12 | Спрайс-лист "Амиго-Гараз" | Оповещательсвето-звуковой наружной установки "БНЯ-СЗ" | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 490,77 | 0,00 | 491 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 144 | 13 | Спрайс-лист ТОО "ЕрЖасПромкомплект" | Коробка зажимов КЗНС 8 У2 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1911,34 | 0,00 | 1911 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 145 | 14 | С151802-21 примен. | Коробка универсальная УК-2П | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 59,00 | 0,00 | 177 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 146 | 15 | Спрайс-лист "Эгида Group" | Кабель сигнальный КСПВ, число жил и сечением 2х0,5 мм2 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | 7,14 | 0,00 | 214 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | **Смета № 4-2. Внутриплощадочные сети АПС** | | | | | | | | |
| | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 147 | 1 | Е0101-13-4 т.ч. п-3,37 К=1,2 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 в траншеях | 100,3 | | | | | | | |
| | | | | | 31,40 | 29,94 | 3149 | 3003 | 1261 | 0,01 | 1 |
| | | | | м3 | 1,46 | 11,49 | 147 | 1153 | 97 | 0,05 | 5 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2 | Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированнымспособом | 3,1 | | | | | | | |
| | | | | | 200,88 | 0,00 | 623 | 0 | 704 | 1,42 | 4 |
| | | | | м3 | 200,88 | 0,00 | 623 | 0 | 113 | 0,00 | 0 |
| 149 | 3 | Е0101-27-2 | Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 100,2 | | | | | | | |
| | | | | | 6,48 | 6,48 | 649 | 649 | 204 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 2,10 | 0 | 211 | 97 | 0,01 | 1 |
| 150 | 4 | Е0101-27-8 | Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м | 100,2 | | | | | | | |
| | | | | | 3,20 | 3,20 | 321 | 321 | 101 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 1,04 | 0 | 104 | 97 | 0,00 | 0 |
| 151 | 5 | Е0101-166-1 | Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы | 3,1 | | | | | | | |
| | | | | | 122,18 | 0,00 | 379 | 0 | 428 | 0,89 | 3 |
| | | | | м3 | 122,18 | 0,00 | 379 | 0 | 113 | 0,00 | 0 |
| | | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 152 | 6 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле втраншее из местного грунта | 100 | | | | | | | |
| | | | | | 36,70 | 27,80 | 3670 | 2780 | 1491 | 0,06 | 6 |
| | | | | м | 8,80 | 6,90 | 880 | 690 | 95 | 0,04 | 4 |
| 153 | 7 | Е0134-101-3 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Ду-100 мм | 0,03 | | | | | | | |
| | | | | | 214698,38 | 0,00 | 6441 | 0 | 743 | 144,00 | 4 |
| | | | | кан.-км | 22500,00 | 0,00 | 675 | 0 | 110 | 0,00 | 0 |
| 154 | 8 | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 3 кг | 30 | | | | | | | |
| | | | | | 45,00 | 6,70 | 1350 | 201 | 963 | 0,19 | 6 |
| | | | | м | 32,20 | 1,60 | 966 | 48 | 95 | 0,01 | 0 |
| 155 | 9 | Ц0108-141-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовыхтраншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 100 | | | | | | | |
| | | | | | 31,50 | 7,50 | 3150 | 750 | 2033 | 0,12 | 12 |
| | | | | м | 19,80 | 1,60 | 1980 | 160 | 95 | 0,01 | 1 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 156 | 10 | С151603-57 | Кабели контрольные, марка КВВГЭ, числожил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,07 | | | | | | | |
| | | | | | 119600,00 | 0,00 | 8372 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 1000м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 157 | 11 | С151603-59 | Кабели контрольные, марка КВВГЭ, числожил и сечение 7х2,5 мм2 | 0,06 | | | | | | | |
| | | | | | 164400,00 | 0,00 | 9864 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 1000м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

## Смета № 6-1-4. Котельная. ВНУТРЕНЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

## РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 158 | 1 | Е0119-4-1 | Сигнализатор индивидуального контроля загазованности | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 5655,02 | 286,52 | 5655 | 287 | 2592 | 11,20 | 11 |
| | | | | шт | 1917,00 | 108,00 | 1917 | 108 | 128 | 0,52 | 1 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2 | Е0119-6-1 | Установка электромагнитных отсекающих клапанов диаметром до 50 мм | 1 | 606,74 | 84,74 | 607 | 85 | 544 | 2,17 | 2 |
| | | | | клапан | 393,75 | 31,50 | 394 | 31 | 128 | 0,15 | 0 |
| 160 | 3 | Сирайс-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и К" | Сигнализатор индивидуального контроля загазованности СИКЗ-1 с клапаном электромагнитным МКГ-3025 Ду-25 | 1 | 21201,37 | 0,00 | 21201 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | комплект | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | ТРУБОПРОВОДЫ С ДЕТАЛЯМИ И АРМАТУРОЙ | | | | | | | | |
| 161 | 4 | Е0116-9-1 | Прокладка трубопроводо в газоснабжения из стальных труб диам.до 57 мм | 22,8 | 120,70 | 14,12 | 2752 | 322 | 3083 | 0,55 | 13 |
| | | | | м | 100,35 | 5,29 | 2288 | 121 | 128 | 0,03 | 1 |
| 162 | 5 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | 12 | 148,00 | 0,00 | 1776 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 163 | 6 | С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм | 10 | 81,00 | 0,00 | 810 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 164 | 7 | С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5мм (футляр) | 0,8 | 141,00 | 0,00 | 113 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 165 | 8 | Е0116-15-1 | Установка шаровыхдиам. до 25 мм | 5 | 473,47 | 39,24 | 2367 | 196 | 1728 | 1,47 | 7 |
| | | | | 1шт | 254,25 | 15,75 | 1271 | 79 | 128 | 0,07 | 0 |
| 166 | 9 | С130904-66 Изм. и доп.вып.19прим. | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | 2 | 2430,00 | 0,00 | 4860 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 167 | 10 | С130904-68 Изм. и доп.вып.19прим. | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | 3 | 3074,00 | 0,00 | 9222 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 168 | 11 | Ц0111-350-2 | Клапан автоматический термозапорныйдиа метр до 32 мм | 1 | 266,57 | 0,00 | 267 | 0 | 198 | 1,00 | 1 |
| | | | | шт | 220,50 | 0,00 | 221 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 169 | 12 | С130903-345 Изм. и доп.вып.19 примен. | Клапан автоматический термозапорный Ду-25 КТЗ-0001 | 1 | 3973,00 | 0,00 | 3973 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 170 | 13 | Е0119-15-1 | Пневматическое испытание газопроводов | 22 | 78,92 | 0,00 | 1736 | 0 | 1964 | 0,33 | 7 |
| | | | | м | 69,75 | 0,00 | 1535 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 14 | С130810-45 | Крюк для крепления газопровода | 0,3 | 200,00 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | кг | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 172 | 15 | С130810-45 | Кронштейн для крепления газопровода | 2,44 | 200,00 | 0,00 | 488 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | кг | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 173 | 16 | Е0113-16-6 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей надземных трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за два раза | 1,4 | 43,60 | 0,10 | 61 | 0 | 15 | 0,06 | 0 |
| | | | | м2 | 11,62 | 0,04 | 16 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 174 | 17 | Е0113-26-19 примен. К=2 | Антикоррозионное покрытие металлических огрунтованных поверхностей надземных трубопроводов лакокрасочное толщ.0,2-0,5 мм | 1,4 | 82,23 | 0,10 | 115 | 0 | 7 | 0,03 | 0 |
| | | | | м2 | 5,50 | 0,04 | 8 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 175 | 18 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 2 | 798,85 | 16,96 | 1598 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | | | шт | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | 0 |

## Смета № 6-1-4. Котельная. Электрооборудование,электроосвещение, АПС

### РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 176 | 1 | Ц0108-572-5 | Распределительный щиток, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 | 3385,00 | 223,00 | 3385 | 223 | 582 | 3,00 | 3 |
| | | | | шт | 563,00 | 49,50 | 563 | 49 | 95 | 0,29 | 0 |
| 177 | 2 | Ц0108-594-2 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 2 лампами в светильнике | 3 | 342,80 | 134,00 | 1028 | 402 | 558 | 0,99 | 3 |
| | | | | шт | 158,00 | 37,80 | 474 | 113 | 95 | 0,22 | 1 |
| 178 | 3 | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 | 228,80 | 13,20 | 229 | 13 | 197 | 1,00 | 1 |
| | | | | шт | 205,00 | 2,30 | 205 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 179 | 4 | Ц0108-591-3 | Выключатель одноклавишный герметический | 3 | 134,80 | 3,60 | 404 | 11 | 328 | 0,68 | 2 |
| | | | | шт | 115,00 | 0,20 | 345 | 1 | 95 | 0,00 | 0 |
| 180 | 5 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 8 | 125,60 | 64,10 | 1005 | 513 | 435 | 0,26 | 2 |
| | | | | м | 41,40 | 15,80 | 331 | 126 | 95 | 0,09 | 1 |
| 181 | 6 | Ц0108-412-3 | Затягиваниекабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 8 | 14,60 | 0,20 | 117 | 2 | 90 | 0,07 | 1 |
| | | | | м | 11,80 | 0,10 | 94 | 1 | 95 | 0,00 | 0 |
| 182 | 7 | Ц0108-411-1 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48мм | 1 | 114,40 | 7,80 | 114 | 8 | 47 | 0,29 | 0 |
| | | | | м | 48,80 | 0,50 | 49 | 0 | 95 | 0,00 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 8 | Ц0108-412-2 | Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 10,60 | 0,10 | 11 | 0 | 8 | 0,06 | 0 |
| | | | | м | 8,80 | 0,10 | 9 | 0 | 95 | 0,00 | 0 |
| 184 | 9 | Ц0108-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительныхкоробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 | 32 | | | | | | | |
| | | | | | 175,20 | 75,70 | 5606 | 2422 | 2836 | 0,44 | 14 |
| | | | | м | 72,70 | 20,60 | 2326 | 659 | 95 | 0,12 | 4 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 185 | 10 | С151803-158 | Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 18600,00 | 0,00 | 18600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 186 | 11 | С151702-3 | Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 2320,00 | 0,00 | 4640 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 187 | 12 | С151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 871,00 | 0,00 | 871 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 188 | 13 | С151706-80 | Лампы люминесцентные 36Вт, 220В /ГОСТ2239-79/\/, тип ЛБ36 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | 101,00 | 0,00 | 404 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 189 | 14 | С151706-57 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 19,00 | 0,00 | 19 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 190 | 15 | С151705-3 | Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220-1 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | 14,00 | 0,00 | 56 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 191 | 16 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-11У3 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 4720,00 | 0,00 | 4720 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 192 | 17 | С130806-7 Изм. к лоп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм | 8 | | | | | | | |
| | | | | | 104,00 | 0,00 | 832 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 193 | 18 | Справ-лист | Металлорукав Ду20мм | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 174,89 | 0,00 | 175 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 194 | 19 | С151801-131 | Коробка ответвительная пластмассовая, тип У409У1 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | 509,00 | 0,00 | 2545 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 195 | 20 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,03672 | | | | | | | |
| | | | | | 52100,00 | 0,00 | 1913 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 1000м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 21 | С151601-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,0051 | | | | | | | |
| | | | | | 28900,00 | 0,00 | 147 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 1000м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 197 | 22 | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 134,00 | 0,00 | 402 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.АПС** | | | | | | | | |
| 198 | 23 | Ц0110-386-7 | Оповещатель свето-звуковой | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 332,40 | 0,00 | 332 | 0 | 320 | 2,00 | 2 |
| | | | | шт | 317,00 | 0,00 | 317 | 0 | 101 | 0,00 | 0 |
| 199 | 24 | Справк-лист | Оповещатель комбинированный свето-звуковой БИЯ-С3 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1781,07 | 0,00 | 1781 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 200 | 25 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2 | 25 | | | | | | | |
| | | | | | 31,00 | 3,10 | 775 | 78 | 670 | 0,16 | 4 |
| | | | | м | 27,90 | 0,30 | 698 | 7 | 95 | 0,00 | 0 |
| 201 | 26 | С11041-82 примен. | Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,01975 | | | | | | | |
| | | | | | 48400,00 | 0,00 | 956 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | т | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 202 | 27 | Ц0108-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 40х4 мм2 | 22 | | | | | | | |
| | | | | | 35,90 | 3,50 | 790 | 77 | 686 | 0,18 | 4 |
| | | | | м | 32,40 | 0,40 | 713 | 9 | 95 | 0,00 | 0 |
| 203 | 28 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,02772 | | | | | | | |
| | | | | | 46400,00 | 0,00 | 1286 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | т | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 204 | 29 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 9 | | | | | | | |
| | | | | | 330,10 | 24,10 | 2971 | 217 | 1013 | 0,70 | 6 |
| | | | | шт | 116,00 | 2,50 | 1044 | 22 | 95 | 0,01 | 0 |
| 205 | 30 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0033 | | | | | | | |
| | | | | | 55620,00 | 0,00 | 184 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | т | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 206 | 31 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18мм ГОСТ 5781-82 | 0,0474 | | | | | | | |
| | | | | | 49131,00 | 0,00 | 2329 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | т | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ** | | | | | | | | |
| 207 | 32 | Ц0111-96-4 | Сигнализатор горючих газов | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 497,35 | 17,87 | 497 | 18 | 433 | 3,00 | 3 |
| | | | | шт | 474,75 | 6,75 | 475 | 7 | 90 | 0,04 | 0 |
| 208 | 33 | Справк-лист "Эгида Group" | Сигнализатор горючих газов переносной СГГ-3 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 2891,11 | 0,00 | 2891 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | **Смета №7-1. Вертикальнаяпланировка** | | | | | | | | |
| 209 | 1 | Е0101-35-2 | Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20м /грунт из выемкив насыпь/ | 276,75 | | | | | | | |
| | | | | | 12,61 | 12,61 | 3491 | 3491 | 1175 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 4,38 | 0 | 1211 | 97 | 0,01 | 4 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 2 | Е0101-35-5 К=3 | Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве насыпей до 50м /грунт из выемки в насыпь/ | 276,75 | | | | | | | |
| | | | | | 15,21 | 15,21 | 4211 | 4211 | 1417 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 5,28 | 0 | 1461 | 97 | 0,02 | 5 |
| 211 | 3 | Е0101-35-2 | Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20м /вытесненный грунт в насыпь/ | 276,75 | | | | | | | |
| | | | | | 12,61 | 12,61 | 3491 | 3491 | 1175 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 4,38 | 0 | 1211 | 97 | 0,01 | 4 |
| 212 | 4 | Е0101-35-5 К=3 | Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве насыпей до 50м /вытесненный грунт в насыпь/ | 276,75 | | | | | | | |
| | | | | | 15,21 | 15,21 | 4211 | 4211 | 1417 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 5,28 | 0 | 1461 | 97 | 0,02 | 5 |
| 213 | 5 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /недостающий грунт/ | 192,95 | | | | | | | |
| | | | | | 32,35 | 30,77 | 6242 | 5937 | 1828 | 0,01 | 2 |
| | | | | м3 | 1,42 | 8,34 | 274 | 1610 | 97 | 0,03 | 6 |
| 214 | 6 | С010333-А5-1 | Завоз недостающего грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км | 308,72 | | | | | | | |
| | | | | | 54,00 | 0,00 | 16671 | 0 | 3334 | 0,23 | 70 |
| | | | | т | 10,80 | 0,00 | 3334 | 0 | 100 | 0,00 | 0 |
| 215 | 7 | Е0101-19-2 К=10 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 192,95 | | | | | | | |
| | | | | | 18,44 | 13,70 | 3558 | 2643 | 955 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 5,10 | 0 | 984 | 97 | 0,02 | 5 |
| 216 | 8 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | 192,95 | | | | | | | |
| | | | | | 3,88 | 3,24 | 749 | 626 | 299 | 0,00 | 1 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 93 | 216 | 97 | 0,00 | 1 |
| 217 | 9 | Е0101-20-2 | Устройство насыпей из привозного грунта 2 группы | 192,95 | | | | | | | |
| | | | | | 3,72 | 3,24 | 719 | 626 | 299 | 0,00 | 1 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 93 | 216 | 97 | 0,00 | 1 |
| 218 | 10 | Е0101-131-3 | Уплотнение грунта насыпи прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проходпо одному следу, при толщине слоя 20см | 469,7 | | | | | | | |
| | | | | | 18,22 | 18,22 | 8558 | 8558 | 2885 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 6,33 | 0 | 2974 | 97 | 0,02 | 10 |
| 219 | 11 | Е0101-131-6 К=4 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20см до 5-ти проходов | 469,7 | | | | | | | |
| | | | | | 2,13 | 2,13 | 1001 | 1001 | 340 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 0,75 | 0 | 351 | 97 | 0,00 | 1 |
| 220 | 12 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 469,7 | | | | | | | |
| | | | | | 23,62 | 12,00 | 11093 | 5635 | 1989 | 0,01 | 6 |
| | | | | м3 | 1,62 | 2,75 | 761 | 1289 | 97 | 0,01 | 6 |
| 221 | 13 | Е0101-145-12 | Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 2136,8 | | | | | | | |
| | | | | | 8,55 | 4,43 | 18261 | 9457 | 10079 | 0,03 | 60 |
| | | | | м2 | 4,12 | 0,74 | 8804 | 1587 | 97 | 0,00 | 5 |
| 222 | 14 | Е0101-30-1 т.ч. п-1.11 п-3.73 К=1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелироночным отметкам | 2136,8 | | | | | | | |
| | | | | | 0,38 | 0,38 | 806 | 806 | 254 | 0,00 | 0 |
| | | | | м2 | 0,00 | 0,12 | 0 | 262 | 97 | 0,00 | 1 |

**Смета № 7-2-1. Озеленение**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ДЕРЕВЬЯ /6 шт./ | | | | | | | | |
| 223 | 1 | Е0147-11-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте | 6 | | | | | | | |
| | | | | | 56,94 | 12,39 | 342 | 74 | 381 | 0,32 | 2 |
| | | | | яма | 44,55 | 4,70 | 267 | 28 | 129 | 0,02 | 0 |
| 224 | 2 | Е0147-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы | 6 | | | | | | | |
| | | | | | 161,26 | 0,00 | 968 | 0 | 1160 | 0,82 | 5 |
| | | | | шт | 149,85 | 0,00 | 899 | 0 | 129 | 0,00 | 0 |
| 225 | 3 | С143012-36 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /карагач/, без кома, высотой более 2м | 6 | | | | | | | |
| | | | | | 1620,00 | 0,00 | 9720 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | шт | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | ГАЗОН /S-133,15 м2/ | | | | | | | | |
| 226 | 4 | Е0147-25-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15см механизированным способом | 133,15 | | | | | | | |
| | | | | | 225,58 | 0,34 | 30037 | 46 | 6762 | 0,27 | 36 |
| | | | | м2 | 39,24 | 0,13 | 5225 | 17 | 129 | 0,00 | 0 |
| 227 | 5 | Е0147-25-5 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять до толщ.20 см | 133,15 | | | | | | | |
| | | | | | 69,97 | 0,00 | 9317 | 0 | 1369 | 0,05 | 7 |
| | | | | м2 | 7,97 | 0,00 | 1061 | 0 | 129 | 0,00 | 0 |
| 228 | 6 | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 133,15 | | | | | | | |
| | | | | | 33,81 | 0,00 | 4502 | 0 | 1410 | 0,05 | 7 |
| | | | | м2 | 8,21 | 0,00 | 1093 | 0 | 129 | 0,00 | 0 |
| | | | **Смета № 7-3. Покрытие. Площадка для контейнеров.Площадка для ДЭС** | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ** | | | | | | | | |
| | | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - ТИП 1 /S-805,2м2/ | | | | | | | | |
| 229 | 1 | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | 805,2 | | | | | | | |
| | | | | | 19,95 | 15,58 | 16064 | 12545 | 6993 | 0,01 | 7 |
| | | | | м2 | 1,03 | 5,50 | 829 | 4429 | 133 | 0,03 | 22 |
| 230 | 2 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.0,1 м | 80,52 | | | | | | | |
| | | | | | 2261,51 | 68,13 | 182097 | 5486 | 3656 | 0,14 | 12 |
| | | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 1722 | 1028 | 133 | 0,04 | 4 |
| 231 | 3 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебенчато-песчано-гравийной смеси толщ.0,05 м | 40,26 | | | | | | | |
| | | | | | 3591,33 | 73,75 | 144587 | 2969 | 1770 | 0,14 | 6 |
| | | | | м3 | 21,38 | 11,67 | 861 | 470 | 133 | 0,04 | 2 |
| 232 | 4 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | 0,579744 | 39376,59 | 339,59 | 22828 | 197 | 109 | 0,58 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | 0,00 | 140,94 | 0 | 82 | 133 | 0,58 | 0 |
| 233 | 5 | Е0127-53-6 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 805,2 | | | | | | | |
| | | | | | 524,95 | 15,35 | 422687 | 12361 | 11780 | 0,03 | 27 |
| | | | | м2 | 5,94 | 5,06 | 4783 | 4074 | 133 | 0,02 | 14 |
| 234 | 6 | Е0127-54-6 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.0,06 м | 805,2 | | | | | | | |
| | | | | | 251,10 | 0,00 | 202189 | 0 | 43 | 0,00 | 0 |
| | | | | м2 | 0,04 | 0,00 | 32 | 0 | 133 | 0,00 | 0 |
| 235 | 7 | Е0127-53-1 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 805,2 | | | | | | | |
| | | | | | 692,03 | 15,35 | 557221 | 12361 | 11780 | 0,03 | 27 |
| | | | | м2 | 5,94 | 5,06 | 4783 | 4074 | 133 | 0,02 | 14 |
| 236 | 8 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней | 280 | | | | | | | |
| | | | | | 983,25 | 6,63 | 275310 | 1857 | 41127 | 0,70 | 195 |
| | | | | м | 108,68 | 1,76 | 30430 | 492 | 133 | 0,01 | 2 |
| 237 | 9 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ БР 100.30.15 | 12,6 | | | | | | | |
| | | | | | 27100,00 | 0,00 | 341460 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ - ТИП 2 /S-275,1 м2/ | | | | | | | | |
| 238 | 10 | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной 100мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | 275,1 | | | | | | | |
| | | | | | 19,95 | 15,58 | 5488 | 4286 | 2389 | 0,01 | 3 |
| | | | | м2 | 1,03 | 5,50 | 283 | 1513 | 133 | 0,03 | 7 |
| 239 | 11 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.0,1 м | 27,51 | | | | | | | |
| | | | | | 2261,51 | 68,13 | 62214 | 1874 | 1249 | 0,14 | 4 |
| | | | | м3 | 21,38 | 12,76 | 588 | 351 | 133 | 0,04 | 1 |
| 240 | 12 | Е0111-25-1 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 275,1 | | | | | | | |
| | | | | | 186,54 | 21,26 | 51317 | 5849 | 55534 | 0,95 | 261 |
| | | | | м2 | 156,15 | 7,97 | 42957 | 2193 | 123 | 0,04 | 11 |
| 241 | 13 | Спрайс-лист ТОО "Строй-Пласт-Актау" | Брусчатка h-4,5см | 275,1 | | | | | | | |
| | | | | | 606,78 | 0,00 | 166924 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 14 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33 | Установка бортовых бетонных камней | 33 | | | | | | | |
| | | | | | 861,42 | 6,63 | 28427 | 219 | 4847 | 0,70 | 23 |
| | | | | м | 108,68 | 1,76 | 3586 | 58 | 133 | 0,01 | 0 |
| 243 | 15 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ БР 100.20.8 | 0,528 | | | | | | | |
| | | | | | 27100,00 | 0,00 | 14309 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ /1 шт./** | | | | | | | | |
| 244 | 16 | Е0101-163-1 | Разработка грунта 1 группы вручную втраншеях шириной более 2 м, глубиной траншей до 2м | 0,8 | | | | | | | |
| | | | | | 243,00 | 0,00 | 194 | 0 | 220 | 1,62 | 1 |
| | | | | м3 | 243,00 | 0,00 | 194 | 0 | 113 | 0,00 | 0 |
| 245 | 17 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | 7,48 | | | | | | | |
| | | | | | 790,75 | 24,55 | 5915 | 184 | 451 | 0,26 | 2 |
| | | | | м2 | 39,83 | 9,20 | 298 | 69 | 123 | 0,04 | 0 |
| 246 | 18 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В7,5 на с/с цементе | 0,96 | | | | | | | |
| | | | | | 15095,36 | 196,62 | 14492 | 189 | 349 | 1,79 | 2 |
| | | | | м3 | 272,25 | 74,27 | 261 | 71 | 105 | 0,36 | 0 |
| 247 | 19 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С1/ | 0,0557 | | | | | | | |
| | | | | | 65900,00 | 0,00 | 3671 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | т | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 248 | 20 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,9744 | | | | | | | |
| | | | | | 183,00 | 0,00 | 178 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | м3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 249 | 21 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по бетону плиты, соприкасающейся с грунтом | 0,52 | | | | | | | |
| | | | | | 245,44 | 3,82 | 128 | 2 | 24 | 0,21 | 0 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 19 | 1 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЭС** | | | | | | | | |
| 250 | 22 | Е0101-163-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м, глубиной траншей до 2м | 1,575 | | | | | | | |
| | | | | | 243,00 | 0,00 | 383 | 0 | 432 | 1,62 | 3 |
| | | | | м3 | 243,00 | 0,00 | 383 | 0 | 113 | 0,00 | 0 |
| 251 | 23 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | 15,75 | | | | | | | |
| | | | | | 790,75 | 24,55 | 12454 | 387 | 950 | 0,26 | 4 |
| | | | | м2 | 39,83 | 9,20 | 627 | 145 | 123 | 0,04 | 1 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 24 | Е0127-36-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 | 2,64<br>м3 | 830,05<br>221,18 | 272,97<br>75,60 | 2191<br>584 | 721<br>208 | 1042<br>133 | 1,28<br>0,28 | 3<br>1 |
| 253 | 25 | С143019-202 | Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомо бильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5м | 15,75<br>м2 | 3310,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 52133<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |

## Смета № 7-4. МАФ

## РАЗДЕЛ 1.СКАМЬЯ /4 шт./

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 1 | Е0109-53-3 | Монтаж м/к скамьи | 0,14416<br>т | 16367,84<br>14670,00 | 681,42<br>132,75 | 2360<br>2115 | 98<br>19 | 1921<br>98 | 95,00<br>0,65 | 14<br>0 |
| 255 | 2 | С12021-245 | М/к скамьи из прокатных, гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные | 0,14416<br>т | 172800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 24911<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 256 | 3 | Е0115-172-4 | Масляная окраска м/к скамьи, количество окрасок 2 | 3,89232<br>м2 | 148,40<br>108,00 | 0,07<br>0,02 | 578<br>420 | 0<br>0 | 441<br>105 | 0,65<br>0,00 | 3<br>0 |
| 257 | 4 | Е0110-5-1 | Установка деревянных конструкций скамьи | 0,256<br>м3 | 4110,07<br>3487,50 | 316,57<br>119,25 | 1052<br>893 | 81<br>31 | 1108<br>120 | 22,50<br>0,58 | 6<br>0 |
| 258 | 5 | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5м, ширина 100мм, толщина 40-50мм, II сорта | 0,256<br>м3 | 13800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3533<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 259 | 6 | С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Сталь круглая гладкая класса А-I, d 12мм с гайками М12 и шайбами М12 | 4,416<br>кг | 231,95<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1024<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 260 | 7 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным за 2 раза деревянных конструкций по подготовленной поверхности | 16,08<br>м2 | 134,48<br>78,30 | 1,88<br>0,72 | 2163<br>1259 | 30<br>12 | 1334<br>105 | 0,47<br>0,00 | 8<br>0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 2.УРНА /2 шт./** | | | | | | | | |
| 261 | 8 | Е0109-53-2 | Изготовление и монтаж м/урны | 0,06352<br>т | 9353,45<br>7357,50 | 1162,95<br>108,00 | 594<br>467 | 74<br>7 | 427<br>90 | 46,60<br>0,53 | 3<br>0 |
| 262 | 9 | С12021-245 | М/к урны из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные | 0,06352<br>т | 172800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10976<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 263 | 10 | Е0115-172-4 | Масляная окраска м/к урны, количество окрасок 2 | 1,71504<br>м2 | 148,40<br>108,00 | 0,07<br>0,02 | 255<br>185 | 0<br>0 | 195<br>105 | 0,65<br>0,00 | 1<br>0 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНЫЙ ЩИТ /1 шт./** | | | | | | | | |
| 264 | 11 | Е0109-53-3 | Изготовление и монтаж пожарного щита с ящиком для песка | 0,4649<br>т | 16367,84<br>14670,00 | 681,42<br>132,75 | 7609<br>6820 | 317<br>62 | 6194<br>90 | 95,00<br>0,65 | 44<br>0 |
| 265 | 12 | С12021-237 | М/к пожарного щита с ящиком для песка из угловой стали, масса до 0,1 т, огрунтованные | 0,0836<br>т | 154400,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12908<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 266 | 13 | С12021-250 | М/к пожарного щита с ящиком для песка из листовой стали, масса до 0,5 т, огрунтованные | 0,38056<br>т | 154200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 58682<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 267 | 14 | С12041-10 Изм. и доп.вып.19 | Шарнир из стали гладкой класса А-I, d 20 мм | 0,00074<br>т | 49180,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 268 | 15 | Е0115-172-4 | Масляная окраска м/к пожарного щита с ящиком для песка, количество окрасок 2 | 12,5523<br>м2 | 148,40<br>108,00 | 0,07<br>0,02 | 1863<br>1356 | 1<br>0 | 1424<br>105 | 0,65<br>0,00 | 8<br>0 |
| 269 | 16 | С143008-92 | Песок природный | 1,8<br>м3 | 1970,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3546<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 17 | Е0110-35-1 | Установка оборудования для пожарных щитов | 11<br>шт | 164,30<br>100,35 | 23,87<br>9,02 | 1807<br>1104 | 263<br>99 | 1444<br>120 | 0,68<br>0,04 | 7<br>0 |
| 271 | 18 | Спрайс-лист ТОО "Алматы ПожТоргСервис" | Огнетушитель порошковый | 2<br>шт | 606,78<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1214<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 272 | 19 | Спрайс-лист ТОО "Алматы ПожТоргСервис" | Огнетушитель углекислый | 1<br>шт | 1427,71<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1428<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 273 | 20 | Спрайс-лист ТОО "Алматы ПожТоргСервис" | Плотное полотно /войлок, брезент и т.д./ | 1<br>шт | 767,39<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 767<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 274 | 21 | Спрайс-лист ТОО "Алматы ПожТоргСервис" | Лом | 2<br>шт | 428,31<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 857<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 275 | 22 | Спрайс-лист ТОО "Алматы ПожТоргСервис" | Багор | 3<br>шт | 499,70<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1499<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 276 | 23 | Спрайс-лист ТОО "Алматы ПожТоргСервис" | Топор | 2<br>шт | 428,31<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 857<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге<br>Тенге | | | 4 656 617 | | | | 93<br>1 |
| | | | Прочие расходы оборудовании | Тенге | | | 14 929 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1 419 669 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 437 830 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 221 377 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 5 330 753 | | | | |
| | | | Итого без оборудования- | | | | 3 911 084 | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения - 0,5% | | | | 19 555 | | | | |
| | | | Итого с ВЗиС | | | | 3 930 639 | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5775% | | | | 22 699 | | | | |
| | | | Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 % | | | | 15 723 | | | | |
| | | | Затраты на выслугу лет - 1 % | | | | 39 306 | | | | |
| | | | Итого с дополнительными затратами на строительство | | | | 4 008 367 | | | | |
| | | | Пересчет в текущих ценах 2015 года | | | | 13 176 919,79 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 % | | | | 263 538,40 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 13 440 458,18 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 1 612 854,98 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 15 053 313,16 | | | | |
| | | Удержание по договору - 5%: | | | | | | | | |
| | | за апрель месяц 2015г | | | | 752 665,66 | | | | |
| | | Итого к перечислению | | | | 14 300 647,50 | | | | |

**Заказчик:**
**ГУ"Управление строительства Мангистауской области"**

**Руководитель** ...ипов О.М.

**Подрядчик:**
**ТОО "А и К курылыс"**

**Директор** _____ **Отеулиева О.Ж.**

**Представитель технадзора:**