Форма 2В

Заказчик:

Исполнитель: ТОО "Пазыл сервис компани"

Объект: Текущий ремонт мини-центра на 50 мест при средней школе им. С.Сейфулина в г. Каратау

Договор № 46 от 20.11.2010 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е0110-7-3	Обшивка штукатурки со стен	60	37,04	--	2222	--	0,26	16
		м2		37,04	--	2222	--	--	--
2	Е0106-14-11	Кладка стен из кирпича на растворе сложном	4,8	12068,78	254,03	57930	1219	14,63	70
		м3		3296,25	58,60	15822	281	0,28	1
3	Е0161-10-5	Оштукатуривание стен сложном раствором с лесов и подмостей	60	421,23	7,91	25274	475	1,74	101
		м2		65,81	2,99	3949	179	0,01	1
4	Е0110-23-1	Установка дверных блоков (железных) 2,1х1 м2	1	446,86	128,16	938	128	1,03	1
		шт		174,50	44,59	366	45	0,17	0
5	С11004-78	Железные дверные блоки	2,1	10830,00	--	22743	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
6		Скобяные изделия	1	4500,00	--	4500	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
7	Е0110-91-2	Демонтаж и установка оконных блоков размер 1х1,2 м2	1,2	406,32	23,17	488	28	1,07	1
		м2		179,48	7,73	215	9	0,04	0
8	цена фирмы	Оконный блок размер 1х1,2 м2	1,2	12094,00	--	14513	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м2		--	--	--	--	--	--
9	Е0150-22-2	Установка подоконной доски	1	2248,00	6,98	2248	7	0,67	1
		п/м		108,16	2,65	108	3	0,01	0
10	Е0115-17-1	Устройство пола из керамической плитки	73	1244,23	263,00	90829	19199	2,30	168
		м2		382,95	0,99	27955	72	--	--
11	Е0162-36-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен гипсополимерами толщиной до 5 мм намета	60	215,67	1,83	12940	110	0,36	22
		м2		55,46	0,29	3328	16	--	--
12	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатным водоэмульсионным составам	60	408,43	2,91	24506	175	0,56	336
		м2		93,41	1,10	5605	66	0,01	1
13	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание потолков гипсополимерным раствором толщиной до 5 мм намета	25	237,45	1,91	5936	48	0,44	11
		м2		69,10	0,29	1728	7	--	--
14	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	85	25,70	--	2185	--	0,18	15
		м2		25,70	--	2185	--	--	--
15	Е0134-63-2	Устройство подвесного потолка из гипсокартона	24	1312,38	80,64	31497	194	4,06	97
		м2		706,39	30,74	16953	74	0,15	4
16	С11011-377	Гипсокартон	24	320,00	--	7680	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
17	Е0155-3-1	Разборка кирпичной кладки в стенах и перегородках	4,8	2719,44	399,69	13053	1919	15,88	76
		м3		2319,75	63,00	11135	302	0,54	3
18	Е0158-2-4	Разборка деревянных конструкций шиферной кровли	12	49,02	2,02	588	24	13,10	16
		м2		47,00	0,32	564	4	0,54	7
19	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях на глубину до 1 м без креплений	100	218,93	--	21801	--	1,54	154
		м3		218,93	--	21801	--	--	--
20	цена завода	Стоимость труб	21	498,00	--	10458	--	--	--
		п/м		--	--	--	--	--	--
21	Е0123-4-6	Укладка труб канализационных диам. 100 мм напорных раструбных труб	21	1198,91	260,22	25178	5465	2,35	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м		420,30	97,45	8826	2047	0,48	10
22	Е0157-2-8	Разборка бетонных полов	12	137,04	14,18	1644	170	1,72	21
		1м2		137,04	2,23	1644	26	--	--
23	Е0187-24-7	Установка унитазов	6	392,85	24,17	2357	145	1,43	9
		комплект		160,30	8,22	962	49	0,05	0
24	Е0187-24-8	Установка раковин	7	215,57	21,24	1509	149	1,29	9
		комплект		194,33	3,31	1360	23	0,05	0
25	цена завода	Унитазы	6	6000,00	--	36000	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
26	цена завода	Раковины	7	3000,00	--	21000	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
27	Е0109-45-3	Установка перегородки из деревянных брусьев и ДСП	4,5	1112,25	36,06	5005	162	5,73	26
		м2		1066,05	12,69	4797	57	0,04	0
28	Е0110-34-1	Установка дверных блоков 3 шт: 2,0х0,7-1шт 2,0х0,8-1шт	4,6	233,56	103,92	701	310	0,91	4
		шт		110,49	36,46	331	331	0,15	0
29	Е0110-23-2	-//-	18	365,39	105,91	6577	1906	0,97	18
		м2		159,65	38,47	2874	692	0,16	3
30	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П	22,6	4250,00	--	96050	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
31	С11011-789	Скобяные изделия для входных дверей в помещение	12	1500,00	--	18000	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
32	Е0110-92-11	Установка 2х створчатых железных дверей 1,5х2,1 - 2шт	6,3	1392,85	45,16	8775	285	2,70	17
		шт		432,10	4,59	2722	28	0,10	1
33	цена фирмы	Дверные блоки (железные)	2	13922,83	--	27846	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
34	Е0115-201-2	Настилка линолеума	377	786,61	3,18	296552	1199	0,49	184
		м2		76,80	1,14	28954	430	0,01	4
35	Е0157-8-2	Устройство плинтусов	200	189,05	2,17	37810	434	0,32	64
		п/м		74,70	1,14	14940	228	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	цена фирмы	Бурение скважины, установка абсадной трубы диам. 100 мм	30	2000,00	--	60000	--	--	--
		п/м		--	--	--	--	--	--
37	цена фирмы	Установка вакуумного насоса	1	25000,00	--	25000	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
38	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов водопровода диам. 20-25 мм	105	980,97	17,59	103002	1847	0,72	76
		м		127,71	6,59	13409	692	0,03	3
39	Е0126-9-2	Изоляция труб диам. 25 мм	30	211,09	10,92	6333	328	0,37	11
		м		63,36	4,21	1901	126	0,02	1
40	цена завода	Стоимость труб	105	600,00	--	63000	--	--	--
		п/м		--	--	--	--	--	--
41	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	300	24,84	--	7452	--	0,15	45
		м		24,84	--	7452	--	--	--
42	С151607-152	Провода силовые для элктроустановок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские, марка АПП В, сечение 2х2,5 мм2	0,3	9140,00	--	2742	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
43	Е0167-16-8	Монтаж светильников потолочных	30	435,14	7,64	13054	229	2,47	74
		шт		427,50	1,19	12825	36	0,01	--
44	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2240/П-01-УХЛ4	30	2480,00	--	74400	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
45	Е0115-180-4	Ремонт штукатурки потолков, сплошное выравнивание	500	408,43	2,91	204215	1050	0,56	74
		м2		93,41	1,10	216705	550	0,01	0
46	Е0161-1-7	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионным составом	500	237,45	1,91	118725	955	0,44	220
		м2		69,10	0,29	34550	145	--	2
47	Е0115-17-1	Устройство брусчатки на бетонной основе	12	1244,23	263,00	14930	3156	2,30	28
		м2		382,95	0,99	4595	12	--	--
48	калькуляция местные материалы	Устройство деревянных беседок	2	50000,00	--	100000	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	калькуляция местные материалы	Устройство песочниц	2	10000,00	--	20000	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
50	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен толщиной до 5 мм	60	215,67	1,83	12940	110	0,36	21
		м2		55,46	0,29	3328	17	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1692476**			**17567**
			Тенге			**296839**			

ИТОГО: **по акту**

стоимость общестроительных работ	**1692476**
сметная заработная плата	**296839**
нормативная трудоемкость	**1756,5 чел/ч**
накладные расходы	**453584**
ненормированные и непредвиденные затраты	**101549**
Всего к оплате:	**2 247 609**

Заказчик:

Подрядчик:
ТОО "Пазыл сервис компани"
Семизбаев М.П.