Счет-фактура № 00000000079 от 23 сентября 2013 г. (1

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (1а

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2012 (2

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке Отделение "Устюрт" МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт №14қ 20.06.2013 жыл (2б

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: РНН: 430200212223, БИН: 090140008639, ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу

(РНН, БИН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430200212223, БИН: 090140008639, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Бейнеуское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комит, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу	услуг	1	9 255 373,00	9 255 373,00	12%	1 110 644,80	10 366 017,80	0	
Всего по счету:					**9 255 373,00**		**1 110 644,80**	**10 366 017,80**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

А и К құрылыс

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председотеля Агенства РК
по делам строительства и жилично- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства :**Лот №3 Строительство четырехквартирного муниципального(коммунального) жилого дома в селе Бейнеу**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2013 года

Код		Договор		Источник		Организационно- прововая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
466.003.011.431 **466.003.011.168**		**14/к**	**20.06.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	21 588 044,80	9 255 373,00							1 110 644,80	10 366 017,80
в том числе:										
- сентябрь 2013 года		9 255 373,00							1 110 644,80	10 366 017,80
Удержание аванса по договору 30%		2 776 612,00							333 193,44	3 109 805,44
Удержание по договору 5%		323 938,00							38 872,36	362 810,36
Итого к перечислению		6 154 823,00							738 579,00	6 893 402,00
6 893 402,00 (Шесть миллионов восемьсот девяносто три тысячи четыреста два) тенге, 00 тиын										

Заказчик
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":
_____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс"
_____ **Отеулиева О.Ж.**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.4.1)

Заказчик **ГУ "Бейнеуский райотдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Лот №3 Строительство четырехквартирного муниципального(коммунального) жилого дома**
наименование, адрес

в селе Бейнеу

Договор подряда	номер	14/к
	дата	20.06.2013 г.

№ документа	Дата составления
2	23.09.2013 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013 г.

Составлен в текущих ценах

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Смета 2-1-1.						
			ПОЛЫ.ТИП -1- жилые комнаты, коридоры,кухня						
1	29	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	258,87	790,75	24,55	204702	6355	15612
				м2	39,83	9,20	10311	2382	123
2	30	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,75	15108,38	0,00	313499	0	14471
				м3	567,00	0,00	11765	0	123
3	31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,75	183,00	0,00	3797	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
4	32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	258,87	279,63	9,95	72387	2576	17812
				м2	52,20	3,74	13513	968	123
5	33	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	258,87	925,06	4,90	239470	1268	19216
				м2	58,50	1,85	15144	479	123
6	34	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	285,31	109,84	0,46	31338	131	4288
				м	12,04	0,18	3435	51	123
7	35	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	28,53	167,96	1,88	4792	54	2367
				м2	78,30	0,72	2234	21	105

			ПОЛЫ.ТИП -2- бойлерные						
8	36	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,08	790,75	24,55	8762	272	668
				м2	39,83	9,20	441	102	123
9	37	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,8864	15108,38	0,00	13392	0	618
				м3	567,00	0,00	503	0	123
10	38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8864	183,00	0,00	162	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
11	39	E0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	11,08	322,71	3,10	3576	34	764
				м2	54,90	1,17	608	13	123
12	40	E0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	11,08	244,17	2,19	2705	24	542
				м2	38,93	0,83	431	9	123
13	41	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,08	279,63	9,95	3098	110	762
				м2	52,20	3,74	578	41	123
14	42	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11,08	1507,11	11,72	16699	130	2400
				м2	171,68	4,39	1902	49	123
			ОКНА, ДВЕРИ						
15	51	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	22,68	4010,00	0,00	90947	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
16	54	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок	17,4	330,85	32,08	5757	558	5938
				м2	272,25	12,13	4737	211	120
17	55	C12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	8	25100,00	0,00	200800	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ						
18	58	C11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	305,76	356,00	0,00	108851	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
19	59	E0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	319,68	101,55	0,35	32464	112	4320
				м2	11,12	0,14	3555	45	120
20	60	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,86	573,75	28,11	14263	699	4007
				м3	123,75	10,58	3076	263	120
21	61	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	319,68	247,80	15,94	79217	5096	15449
				м2	34,65	5,96	11077	1905	119

22	62	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек 20мм	319,68	91,85	1,40	29363	448	609
				м2	1,10	0,50	352	160	119
23	63	Е0110-14-1	Установка стропил	7,23	21304,82	334,28	154034	2417	30570
				м3	3397,50	126,00	24564	911	120
24	64	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,23	573,75	28,11	4148	203	1165
				м3	123,75	10,58	895	76	120
25	65	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	355	592,88	7,95	210472	2822	29390
				м2	66,60	2,97	23643	1054	119
26	66	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	355	20,48	0,91	7271	323	2139
				м2	4,68	0,34	1661	121	120
27	67	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387
				шт	963,00	31,50	1926	63	120
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ						
28	68	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков	269,95	14,44	0,18	3898	49	2636
				м2	9,23	0,07	2492	19	105
29	70	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	35,3	782,18	6,33	27611	223	11681
				м2	312,75	2,39	11040	84	105
30	71	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	530,94	23,54	0,16	12496	85	8819
				м2	15,75	0,07	8362	37	105
31	72	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	204,32	173,10	1,88	35368	384	16953
				м2	78,30	0,72	15998	147	105
			Крыльцо с пандусом -4шт						
32	73	Е0111-13-3	Устройство щебеночного оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм	35,28	790,75	24,55	27898	866	2128
				м2	39,83	9,20	1405	325	123
33	74	Е0106-19-1	Устройство бетонного крыльца	4,8	18663,72	316,01	89586	1517	7496
				м3	1368,00	119,39	6566	573	105
34	75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,896	183,00	0,00	896	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0

35	76	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I,d 5 мм	0,24432	41200,00	0,00	10066	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
36	77	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	50600,00	0,00	304	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
37	78	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36	1507,11	11,72	54256	422	7796
				м2	171,68	4,39	6180	158	123
38	79	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,6	3798,62	5,89	36467	57	995
				м	71,78	2,23	689	21	140
			КОЗЫРЕК-4шт						
39	80	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, (Металлоконструкции козырьков)	0,3668	13864,97	4022,39	5086	1475	3355
				т	9090,00	1071,86	3334	393	90
40	81	С11011-899 Изм. к доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,352	59200,00	0,00	20838	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
41	82	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01216	50600,00	0,00	615	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
42	83	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26	20,36	0,02	529	1	97
				м2	4,16	0,00	108	0	90
43	84	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	23,36	1267,99	8,20	29620	192	7673
				м2	272,95	3,08	6376	72	119

44	85	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	24,48 м2	1376,23 986,89	18,49 4,54	33690 24159	453 111	25484 105
45	86	С11011-485	Пластикат листовой	0,02456 т	129900,00 0,00	0,00 0,00	3190 0	0 0	0 0
			ФАСАД						
46	89	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасада	200,2 м2	1089,50 193,05	4,92 1,87	218118 38649	985 374	40974 105
47	90	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	200,2 м2	48,49 31,95	0,14 0,05	9708 6396	28 10	6727 105
			ОТМОСКА						
48	91	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	59,2 м2	1581,51 79,66	49,10 18,40	93625 4716	2907 1089	7140 123
49	92	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	59,2 м2	551,13 24,75	0,00 0,00	32627 1465	0 0	1949 133
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-1:	тенге тенге			2 608 620 274 286	33 439 12 337	327 397
			Смета 2-1-3						
			Оборудование						
50	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	4 прибор	332,58 189,00	54,70 20,25	1330 756	219 81	1071 128
51	2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	4 шт	22600,00 0,00	0,00 0,00	90400 0	0 0	0 0
52	3	СПрайс ТОО AQUAGAS	Счетчик газа G4	4 шт	1848,67 0,00	0,00 0,00	7395 0	0 0	0 0
53	4	СПрайс ООО Мултигаз2000	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ	4 шт	4761,81 0,00	0,00 0,00	19047 0	0 0	0 0
			Арматура						
54	5	Е0116-15-1	Установка крана шарового диам. до 25 мм	12 1шт	473,47 254,25	39,24 15,75	5682 3051	471 189	4147 128
55	6	С130904-13прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	8 шт	284,00 0,00	0,00 0,00	2272 0	0 0	0 0

56	7	С130904-14прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б126к для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	340,00	0,00	1360	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			Трубы						
57	8	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 15 мм	35,8	292,95	4,59	10488	164	2429
				м	51,30	1,71	1837	61	128
58	9	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 20 мм	38,3	302,95	4,59	11603	176	2599
				м	51,30	1,71	1965	65	128
59	10	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 25 мм	9	285,95	4,59	2574	41	611
				м	51,30	1,71	462	15	128
60	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	5,04	200,00	0,00	1008	0	0
				кг	0,00	0,00	0	0	0
61	12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	6,57	21,80	0,05	143	0	34
				м2	5,81	0,02	38	0	90
62	13	Е0113-26-6прим	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-230 за 2 раза	13,14	20,36	0,02	268	0	49
				м2	4,16	0,00	55	0	90
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3:	тенге			153569	1072	10940
				тенге			8163	412	
			Смета 2-1-4						
			РАЗДЕЛ 1.Отопление						
			Квартиры 1,2						
63	1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	9472,27	1484,39	18945	2969	18012
				котел	6480,00	555,75	12960	1111	128
64	2	СПрайс-лист	Стоимость котлов газовых производительностью 10 кВт	2	60614,40	0,00	121229	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
65	3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 15 мм	36	266,48	3,96	9593	143	2474
				м	52,20	1,49	1879	54	128
66	4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 20 мм	30	264,48	3,96	7934	119	2062
				м	52,20	1,49	1566	45	128
67	5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550
				м	52,20	1,49	418	12	128

68	6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,6	148,40	0,07	831	0	635
				м2	108,00	0,02	605	0	105
69	7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	74	11,94	0,00	884	0	1013
				м	10,69	0,00	791	0	128
70	8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13	0,00	497	0	230
				комплект	22,50	0,00	180	0	128
71	9	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	4	770,92	30,04	3084	120	1693
				1шт	319,50	11,25	1278	45	128
72	10	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм	4	3850,00	0,00	15400	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
73	11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	18,4184	231,30	18,61	4260	343	2462
				1кВт	97,43	6,98	1795	129	128
74	12	СПрайс-лист	Стоимость секций радиаторов ZHYLU	104	554,60	0,00	57679	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
75	13	СПрайс-лист	Стоимость комплектующих к радиаторам ZHYLU	8	221,84	0,00	1775	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			Квартиры 3,4						
76	14	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	9472,27	1484,39	18945	2969	18012
				котел	6480,00	555,75	12960	1111	128
77	15	СПрайс-лист	Стоимость котлов газовых производительностью 10 кВт	2	60614,40	0,00	121229	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
78	16	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 15 мм	10	266,48	3,96	2665	40	687
				м	52,20	1,49	522	15	128
79	17	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 20 мм	54	264,48	3,96	14282	214	3711
				м	52,20	1,49	2819	80	128
80	18	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550
				м	52,20	1,49	418	12	128

81	19	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	148,40	0,07	890	0	681
				м2	108,00	0,02	648	0	105
82	20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	72	11,94	0,00	860	0	985
				м	10,69	0,00	770	0	128
83	21	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13	0,00	497	0	230
				комплект	22,50	0,00	180	0	128
84	22	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	4	770,92	30,04	3084	120	1693
				1шт	319,50	11,25	1278	45	128
85	23	С130904-81 Изм и доп вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм	4	3850,00	0,00	15400	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
86	24	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	17,3558	231,30	18,61	4014	323	2320
				1кВт	97,43	6,98	1691	121	128
87	25	СПрайс-лист	Стоимость секций радиаторов ZHYLU	98	554,60	0,00	54351	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
88	26	СПрайс-лист	Стоимость комплектующих к радиаторам ZHYLU	8	221,84	0,00	1775	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ 1:	тенге			485 599	7 424	58 000
				тенге			42 758	2 780	
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция						
			ВЕ-1						
89	27	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	996,88	13,16	798	11	258
				м2	247,50	4,93	198	4	128
90	28	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472
				шт	177,75	6,75	356	14	128
			ВЕ-2						
91	29	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	996,88	13,16	798	11	258
				м2	247,50	4,93	198	4	128
92	30	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472
				шт	177,75	6,75	356	14	128

			ВЕ-3						
93	31	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм						
				0,8	996,88	13,16	798	11	258
				м2	247,50	4,93	198	4	128
94	32	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150мм						
				2	311,15	16,15	622	32	472
				шт	177,75	6,75	356	14	128
			ВЕ-4						
95	33	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм						
				0,8	996,88	13,16	798	11	258
				м2	247,50	4,93	198	4	128
96	34	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм						
				2	311,15	16,15	622	32	472
				шт	177,75	6,75	356	14	128
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			5679	171	2920
				тенге			2214	70	
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-4:				491 278	7 595	60 920
							44 972	2 850	
			Смета 2-1-5						
			Система В1						
			Запорная арматура						
97	1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм						
				16	473,47	39,24	7576	628	5530
				1шт	254,25	15,75	4068	252	128
98	2	СПраис лист ПРОМРЕСУРС-KZ	Стоимость краны шаровый муфтовые 11Б27п1 Dy15						
				16	260,29	0,00	4165	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
99	3	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм						
				4	75,82	1,57	303	6	346
				1счетчик	67,50	0,00	270	0	128
100	4	СПраис лист	Стоимость счетчика ВСХ-15						
				4	760,13	0,00	3041	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			Трубопроводы						
101	5	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм						
				32	439,78	12,19	14073	390	12168
				м	292,50	4,57	9360	146	128
102	6	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм						
				32	302,00	0,00	9664	0	0
				м	0,00	0,00	0	0	0
103	7	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм						
				20	409,13	7,90	8183	158	6008
				м	231,75	2,95	4635	59	128

			Система Т3						
			Арматура						
104	8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128
105	9	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	266,00	0,00	1064	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			Трубопроводы						
106	10	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	24	499,47	12,19	11987	293	9126
				м	292,50	4,57	7020	110	128
			Канализация						
			Сантехнические приборы						
107	11	Е0117-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645
				шт	126,00	0,00	504	0	128
108	12	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	4	1750,00	0,00	7000	0	0
				компл	0,00	0,00	0	0	0
109	13	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	4	1757,40	13,90	7030	56	1452
				комплект	279,00	4,50	1116	18	128
110	14	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	4	1700,00	0,00	6800	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			Трубы						
111	15	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	32	620,54	0,64	19857	20	4360
				м	106,20	0,25	3398	8	128
			Фитинги						
112	16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,57	225,64	4809	3610	2673
				шт	69,53	58,98	1112	944	130
113	17	СПраис лист "Жакко"	Колено полиэтиленовый Ду50	8	27,73	0,00	222	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
114	18	СПраис лист "Жакко"	Тройник прямой полиэтиленовый 50х50мм	4	49,91	0,00	200	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
115	19	СПраис лист "Жакко"	Ревизия полиэтиленовый Ду50мм	4	124,23	0,00	497	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-5:	тенге			108 938	5 334	43 690
				тенге			32 500	1 600	
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:	тенге			3 362 405	47 430	442 947
				тенге			359 921	17 199	

			Стоимость оборудования				242 458		
			Накладные расходы :						
			Всего накладных расходов:				442 947		
			Итого с накладными				3 805 352		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				213 774		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 776 668		
			Временные здания и сооружения, 3,4 %				128 407		
			Итого с временными заданиями и сооружениями				3 905 074		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,36%				14 058		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 620		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				39 051		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				4 216 263		
			Пересчет в текущих ценах				9 073 895		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				181 478		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 255 373		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 110 644,80		
			Итого с НДС				10 366 017,80		

Сдал:
Директор ТОО "А и К құрылыс":

_____ **Отеулиева О.Ж.**
(подпись)

Принял:
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":

_____ **Бисенов С.Х.**
(подпись)

Согласовано:
Представитель технадзора
ТОО "Мұрадар":

_____ **Оразалы Ж.**
(подпись)

Счет-фактура № 00000000051 от 22 июля 2013 г.

(1)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: , БИН: 020840004103, инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2012 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке Отделение "Устюрт" МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт №14қ 20.06.2013 жыл (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: , БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200212223, БИН: 090140008639, ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430200212223, БИН: 090140008639, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (10)

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Бейнеуское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комит, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу	услуг	1	10 019 667,00	10 019 667,00	12%	1 202 360,00	11 222 027,00	0	
Всего по счету:					**10 019 667,00**		**1 202 360,00**	**11 222 027,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председотеля Агенства РК
по делам строительства и жилично- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства :**Лот №3 Строительство четырехквартирного муниципального(коммунального) жилого дома в селе Бейнеу**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2013 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- прововая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
466.003.011.431 **466.003.011.168**		**14/к**	**20.06.2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	11 222 027	10 019 667							1 202 360	11 222 027
в том числе:										
- июль 2013 года		10 019 667							1 202 360	11 222 027
Удержание аванса по договору 30%		3 005 900							360 708	3 366 608
Удержание по договору 5%		350 688							42 083	392 771
Итого к перечислению		6 663 079							799 569	7 462 648

7 462 648,00 (Семь миллионов четыреста шестьдесят два тысячи шестьсот сорок восемь) тенге, 00 тиын

Заказчик:
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":

_____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс"

_____ **Отеулиева О.Ж.**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.3.1)

Заказчик **ГУ "Бейнеуский райотдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Лот №3 Строительство четырехквартирного муниципального(коммунального) жилого дома**
наименование, адрес

в селе Бейнеу

Договор подряда	номер	14/к
	дата	20.06.2013 г.

№ документа	Дата составления
1	22.07.2013 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за июль месяц 2013 г.

Составлен в текущих ценах

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Смета 2-1-1						
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	68,8	27,84	26,18	1915	1801	591
				м3	1,66	7,20	114	495	97
2	2	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,58	22,04	20,73	586	551	181
				м3	1,31	5,70	35	152	97
3	3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом	2,9	200,88	0,00	583	0	658
				м3	200,88	0,00	583	0	113
4	4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	83,52	32,30	32,30	2698	2698	540
				т	0,00	6,46	0	540	100
5	5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	52,2	3,13	2,66	163	139	67
				м3	0,39	0,93	20	49	97
6	6	Е0101-27-1	Обратная засыпка грунта бульдозером	137,6	5,55	5,55	764	764	241
				м3	0,00	1,80	0	248	97

7	7	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	2,9	134,10	0,00	389	0	439
				м3	134,10	0,00	389	0	113
8	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	137,6	21,55	4,52	2965	621	2273
				м3	17,03	0,00	2343	0	97
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ						
9	9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм под фундамент	64,8	790,75	24,55	51241	1591	3908
				м2	39,83	9,20	2581	596	123
10	10	Е0106-1-20	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов кл.В12,5	56,16	16492,15	311,32	926199	17484	32940
				м3	441,00	117,61	24767	6605	105
11	11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	57,2832	519,00	0,00	29730	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
12	12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	57,2832	183,00	0,00	10483	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ						
13	13	Е0106-1-15	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов кл.В12,5 под перегородки	7,7	14824,22	100,65	114146	775	1490
				м3	146,25	38,03	1126	293	105
14	14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,18616	5239,08	327,33	975	61	394
				1т	1890,00	123,75	352	23	105
15	15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки. сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1577	53000,00	0,00	8358	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
16	16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02846	50600,00	0,00	1440	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
17	17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,8155	183,00	0,00	1430	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
18	18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,8155	519,00	0,00	4056	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
			Гидроизоляция фундаментов						
19	19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буталой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	216	245,44	3,82	53015	825	9887
				м2	37,35	1,44	8068	311	118

20	20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	43,2		310,55	4,19	13416	181	3040
				м2		58,05	1,58	2508	68	118
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ							
21	21	Е0108-23-3	Кладка обычная из известняка стен при высоте этажа до 4 м	157		2042,46	321,26	320666	50438	133804
				м3		603,00	119,25	94671	18722	118
22	22	СПРАЙСТ	Стоймость камня-ракушечника	153,86		3500,00	0,00	538510	0	0
				м3		0,00	0,00	0	0	0
23	23	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,24		72779,65	422,15	17467	101	2383
				т		8257,50	157,50	1982	38	118
24	24	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	3,16		13899,83	367,45	43923	1161	5277
				м3		1278,00	137,25	4038	434	118
25	25	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,04822		58600,00	0,00	2826	0	0
				т		0,00	0,00	0	0	0
26	26	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	4		859,88	5,38	3440	22	323
				шт		60,75	2,25	243	9	128
			ПЕРЕМЫЧКИ							
27	27	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	76		113,36	66,43	8615	5049	5075
				шт		23,85	23,85	1813	1813	140
28	28	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,424		26800,00	0,00	91763	0	0
				м3		0,00	0,00	0	0	0
			ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ							
29	56	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок толщ 30мм	319,68		770,57	28,55	246336	9127	73792
				м2		181,58	10,78	58047	3446	120
30	57	С11031-588 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-35 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	47,07		5250,00	0,00	247118	0	0
				м3		0,00	0,00	0	0	0

			ОКНА, ДВЕРИ						
31	43	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	27	593,71	59,17	16030	1598	7115
				м2	198,45	21,16	5358	571	120
32	44	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	27	4860,00	0,00	131220	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
33	45	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	12	879,00	0,00	10548	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
34	46	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	27	246,18	5,58	6647	151	3116
				м2	94,05	2,12	2539	57	120
35	47	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	18	839,00	0,00	15102	0	0
				м	0,00	0,00	0	0	0
36	48	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	27	1057,75	3,98	28559	107	3545
				м2	123,53	1,51	3335	41	105
37	49	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,4	398,48	102,53	11715	3014	6609
				м2	151,65	35,67	4459	1049	120
38	50	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	6,72	4250,00	0,00	28560	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
39	52	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	8	1960,00	0,00	15680	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
40	53	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380,00	0,00	22080	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ						
41	69	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	697,37	309,61	3,39	215913	2361	86199
				м2	117,00	0,72	81592	502	105
			ФАСАД						
42	87	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитам и минераловатными	200,2	164,72	50,15	32977	10040	22164
				м2	92,03	18,68	18424	3740	100
43	88	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	14,014	10700,00	0,00	149950	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:	тенге			**3 521 144**	**110 660**	**406 051**
				тенге			**319 387**	**39 802**	
			Смета 2-1-2						
			Оборудование и материалы						
44	1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	589,67	36,17	2359	145	2025
				шт	454,50	14,34	1818	57	108

45	2	С151803-156прим	Щиток осветительный ЩК-1102А-УХЛ4 с вводным автоматом,встроеннымэлектросетчиком и УЗО	4	11000,00	0,00	44000	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
46	3	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	20	84,20	1,90	1684	38	1471
				шт	77,00	0,40	1540	8	95
47	4	СПРАЙС	Стоймость патрона	20	110,92	0,00	2218	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
48	5	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-60	20	24,00	0,00	480	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
49	6	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	12	159,90	81,10	1919	973	853
				м	54,50	20,30	654	244	95
50	7	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	12	149,00	0,00	1788	0	0
				м	0,00	0,00	0	0	0
51	8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,70	2,10	332	25	230
				м	19,70	0,50	236	6	95
52	9	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	650	47,20	14,80	30680	9620	18895
				м	26,30	4,30	17095	2795	95
53	10	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жили сечение 3х4 мм2	0,05	58200,00	0,00	2910	0	0
				1000м	0,00	0,00	0	0	0
54	11	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,52	39800,00	0,00	20696	0	0
				1000м	0,00	0,00	0	0	0
55	12	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,08	16600,00	0,00	1328	0	0
				1000м	0,00	0,00	0	0	0
56	13	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	98	175,20	75,70	17170	7419	8686
				м	72,70	20,60	7125	2019	95
57	14	С151601-590 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,08	467700,00	0,00	37416	0	0
				1000м	0,00	0,00	0	0	0

58	15	С151601-359	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 70 мм2	0,03	381700,00	0,00	11451	0	0
				1000м	0,00	0,00	0	0	0
59	16	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,08	175200,00	0,00	14016	0	0
				1000м	0,00	0,00	0	0	0
60	17	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,03	257800,00	0,00	7734	0	0
				1000м	0,00	0,00	0	0	0
61	18	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47,00	0,20	188	1	173
				шт	45,50	0,10	182	0	95
62	19	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	48,50	0,20	388	2	358
				шт	47,00	0,10	376	1	95
63	20	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156,00	0,00	624	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
64	21	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	8	182,00	0,00	1456	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
65	22	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	12	55,00	0,90	660	11	569
				шт	49,70	0,20	596	2	95
66	23	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А,тип 0-4-Б-01-6/220	12	215,00	0,00	2580	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
67	24	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	58	62,70	0,20	3637	12	3190
				шт	57,80	0,10	3352	6	95
68	25	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РС16-004	58	46,00	0,00	2668	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
69	26	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,1	60400,00	0,00	6040	0	0
				1000шт	0,00	0,00	0	0	0
70	27	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133,40	3,60	534	14	438
				шт	115,00	0,30	460	1	95
71	28	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	4	195,00	0,00	780	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			Прокладка кабеля в а/цементной трубе						
72	29	Ц0108-404-2	Провода асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2	6					
					42,90	13,90	257	83	165
				м	25,00	4,00	150	24	95
73	30	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ1839-80/, до 100 мм,	6					
					193,00	0,00	1158	0	0
				м	0,00	0,00	0	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:	тенге			219 151	18 343	37 053
				тенге			33 584	5 163	
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:	тенге			3 649 348	129 003	443 104
				тенге			352 971	44 965	
			Накладные расходы :						
			Всего накладных расходов:				**443 104**		
			Итого с накладными				**4 092 452**		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**245 547**		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4 337 999**		
			Временные здания и сооружения, 3,4 %				**147 492**		

			Итого с временными заданиями и сооружениями				4 485 491		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,36%				16 148		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				17 942		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				44 855		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				4 564 436		
			Пересчет в текущих ценах				9 823 203		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				196 464		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 019 667		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 202 360		
			Итого с НДС				11 222 027		

Сдал:
Директор ТОО "А и К курылыс":

_____ **Отеулиева О.Ж.**
(подпись)

Согласовано:
Представитель технадзора
ТОО "Мтралар":

_____ Оразалы Ж.
(подпись)

Принял:
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":

_____ **Бисенов С.Х.**
(подпись)