ЗАКАЗЧИК - ГУ "Отдела образования, физической культуры и спорта Акима Таласского района Жамбылской области" ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК - ТОО "Пазыл сервис компани"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - Текущие ремонт кровли, отопительной системы и электромонтажные работы здания Детского сада «Болашак» а г. Каратау Таласского района Жамбылской области

ДОГОВОР - №168 от «26» октября 2011 год.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных кладки парапета	5,1	1795,5	627,75	9157	3202	7160	7,1	36
		м3		1167,75	236,25	5956	1205	100	1,16	6
2	Е0146-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов под лежни	6,21	24,92	4,56	155	28	137	0,14	1
		м2		20,36	1,71	126	11	100	0,01	-
3	Е0107-53-9 К=0,8	-Демонтаж плит парапета и карнизных плит	90	60,66	-	5459	-	6878	0,36	32
		шт		60,66	-	5459	-	126	0,13	12
4	Е0112-17-1К =0,8	-Демонтаж стяжек	6,21	31,88	-	198	-	212	0,22	1
		м2		31,88	-	198	-	107,1	0,03	-
5	Е0112-14-2К =0,8	-Демонтаж утеплителя из керамзита	1	351,9	-	352	-	377	2,49	2
		м3		351,9	-	352	-	107,1	0,45	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15321	3230			73
			Тенге			12091	1216			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13306	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2215	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1805	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15521	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15521	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
					ПАРАПЕТ					
6	Е0108-6-1	-Кладка ПАРАПЕТА м3	12,16	6336,96	419,8	77057	5105	12426	5,22	63
				804,71	157,5	9785	1915	106,2	0,76	9
7	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	53,04	178,95	19,93	9492	1057	2687	0,28	15
				39,85	7,45	2114	395	107,1	0,04	2
8	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	64	242,84	4,23	15542	271	8192	0,75	48
				134,55	0,9	8611	58	94,5	0,06	4
9	Е0115-157-1	-Окраска НАРУЖНАЯ СТЕН ПАРАПЕТА известковая м2	32	12,01	1,13	384	36	246	0,05	1
				7,72	0,43	247	14	94,5	-	-
					АНКЕРОВКА МАУЭРЛАТА					
10	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм ДЛЯ АНКЕРОВКИ МАУЭРЛАТА отверст	69	415,68	286,43	28682	19764	13392	0,84	58
				129,25	110,36	8918	7615	81	0,61	42
11	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций АНКЕРОВКИ МАУЭРЛАТА т	0,1975	10023,81	527,69	1979	104	2033	64,86	13
				9496,13	196,87	1875	39	106,2	0,96	-
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /АНКЕР А-1/ т	0,095	52400	-	4980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 /МНД-2/ т	0,0996	50100	-	4992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
14	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,0028	119700	-	334	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-774	-Скобы ходовые	6,77	129	-	873	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					УСТРОЙСТВО КРЫШИ ЧЕРДАЧНОЙ					
16	Е0112-15-3	-Устройство РУБЕРОИДА ПОД ЛЕЖНИ	37	176,35	1,24	6525	46	547	0,08	3
		м2		13,33	0,47	493	18	107,1	-	-
17	Е0112-15-3	-Устройство РУБЕРОИДА ШИРИНОЙ 1 М ПО ПЕРИМЕТРУ КРОВЛИ	104	176,35	1,24	18340	129	1537	0,08	8
		м2		13,33	0,47	1386	49	107,1	-	-
18	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /ПОД ЛЕЖНИ/ керамзитом	1	5134,83	307,15	5135	307	595	3,12	3
		м3		439,88	115,31	440	115	107,1	0,56	1
19	Е0110-14-1	-Установка стропил, нарожников, мауэрлата	5,54	22057,01	417,85	122196	2315	24319	25,42	141
		м3		3907,13	157,5	21645	873	108	0,78	4
20	Е0110-5-1	-Установка ЛЕЖНЯ, СТОЕК, ПОДКОСОВ, РАСКОСОВ,	3,01	23143;99	395,71	69687	1191	13527	25,88	78
		м3		4010,63	149,06	12076	449	108	0,73	2
21	Е0110-49-1	-Укладка прогонов, ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГИ, КОНЬКОВОГО БРУСА	2	19668,85	388,98	39338	778	6073	15,18	30
		м3		2665,13	146,25	5330	292	108	0,71	1
22	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	54	263,04	9,43	14204	509	14605	1,64	89
		м2		246,85	3,57	13330	193	108	0,02	1
23	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта /КОБЫЛКА/	0,684	13800	-	9439	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
24	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта /ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК/	1,63	12700	-	20701	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ПОДШИВКИ ИЗ ДОСОК	54	234,5	3,38	12663	182	6469	0,75	41
		м2		125,5	1,26	6777	68	94,5	0,01	-
26	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12,91	599,34	35,14	7740	454	2169	0,9	12
		м3		142,31	13,23	1838	171	108	0,07	1
27	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	635	447,11	10,25	283914	6509	216092	1,97	1249
				313,89	3,85	199322	2445	107,1	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11011-426	-Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием м2	702,31	1180	-	828726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта /ОБРЕШЕТКА, КОНЬКОВЫЙ И КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/ м2	12,06	13200	-	159192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С11011-423	-Коньковая деталь КС-1, КС-2 м3	109,2	708	-	77314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /ОГНЕЗАЩИТА/ м2	635	21,41	1,14	13596	722	3982	0,03	21
				5,38	0,42	3418	270	108	-	1
32	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	8	1320,84	СЛУХОВОЕ ОКНО (8 шт) 102,01	10567	816	9909	6,99	56
				1107,45	39,37	8860	315	108	0,19	2
33	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	1,23	12700	-	15616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3	0,9752	12200	-	11897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта м3	0,1344	10900	-	1465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей м2	20,8	389,34	10,25	8098	213	6138	1,7	35
				271,69	3,85	5651	80	107,1	0,02	-
37	С11011-426	-Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием м2	23	1180	-	27146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом м2	2,4	566,84	2,66	1360	6	229	0,65	2
				99,88	1,01	240	2	94,5	-	-
39	С11011-796	-Скобяные изделия комплект	8	763	-	6104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	2,29	599,34	35,14	1371	80	384	0,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		балок, стропил, мауэрлатов м3		142,31	13,23	326	30	108	0,07	-
41	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА Л-1 м3	0,088	23143,99	395,71	2037	35	395	25,88	2
				4010,63	149,06	353	13	108	0,73	-
					КРОВЛЯ РУЛОННАЯ					
42	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	80	25,88	0,28	2070	22	719	0,05	4
				8,28	0,11	662	9	107,1	-	-
43	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	80	560,95	22,91	44876	1833	3152	0,16	13
				28,21	8,58	2257	686	107,1	0,04	3
44	Е0112-4-2	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком м	11,5	963,15	5,36	11076	62	1016	0,48	6
				80,48	2	925	23	107,1	0,01	-
					КРЕПЛЕНИЕ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ (8 шт)					
45	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей м	52,4	70,5	0,16	3694	8	3487	0,35	18
				62,12	0,02	3255	1	107,1	-	-
46	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,2508	97200	-	24378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0544	58700	-	3193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,0235	54900	-	1291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,1978	59000	-	11670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-4 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0014	50600	-	73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА (2 шт)								
51	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,1849	15836,43 5796	6844,83 1941,09	2928 1072	1266 359	1159 81	33,24 6,83	6 1
52	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,023	44300 -	- -	1021 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0352	50900 -	- -	1792 -	- -	- -	- -	- -
54	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,1267	58700 -	- -	7436 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0115-172-4	-Масляная окраска СТРЕМЯНКИ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	5,36	182,05 124,2	0,09 0,02	976 666	- -	630 94,5	0,74 -	4 -
56	Е0169-3-2	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 250 мм гнездо	24	281,49 81,83	199,66 76,82	6756 1964	4792 1844	3427 90	0,54 0,42	13 10
57	Е0169-8-1	-Заделка гнезд в кирпичных стенах гнездо	24	387,87 335,48	36,3 6,08	9309 8052	871 146	7378 90	2,27 0,03	55 1
58	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/ м3	0,226	8160 -	- -	1844 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,137	99034,93	380,3	13572	52	4944	227,7	31
		1т		38036,25	143,44	5212	20	94,5	0,7	-
		ВЫВОЗ МУСОРА								
60	С01031-А26-- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,3939	27,1	-	11	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
61	С010333-А5-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,3939	28,13	28,13	11	11	2	-	-
		т		-	5,63	-	2	90	0,12	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2066664	49547		2120
	Тенге	337100	18509		99
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2063735	-	-	-
Материалы -	Тенге	379600	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	354178	-	-
Накладные расходы -	Тенге	370700	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	185
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	55605	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	146066	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2580501	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2397
Сметная заработная плата -	Тенге	-	409782	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2584834	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2405
Сметная заработная плата -	Тенге	-	411387	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2081985	52777		2193
	Тенге	349190	19724		118
Накладные расходы		385465			
Итого по Акту		2467450			
Ненормируемые и непредвиденные затраты		148116			
Итого по Акту		2615566			
Пересчет в текущие цены К=1,82322		4768767			
Налоги, сборы обязательные платежи, 2%		95375			
Итого с по Акту		4864143			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		583697			
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**5447840**			

ЗАКАЗЧИК:

Гу[illegible] образования, физической культуры и спорта [illegible] Таласского района Жамбыл[illegible]"

Зам. [illegible]

дублика[illegible] _____ Мамадиаров Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Пазыл сервис компани"

_____ Семизбаев М.П.