ЗАКАЗЧИК: ТОО"СК МАКСИМУМ" ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ ОТОПЛЕНИЯ В АДМ.ЗДАНИИ по ул. УНИВЕРСАЛЬНАЯ 15

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2014ГОДА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ ОТОПЛЕНИЯ В АДМ.ЗДАНИИ по ул. УНИВЕРСАЛЬНАЯ 15

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	12	277,71	4,75	3333	57	990	0,36	4				
				62,64	1,79	752	21	128	0,01	-				
2	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	41,1	275,71	4,75	11332	195	3389	0,36	15				
				62,64	1,79	2575	73	128	0,01	-				
3	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	44,8	354,71	4,75	15891	213	3695	0,36	16				
				62,64	1,79	2806	80	128	0,01	-				
4	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 м	32	433,71	4,75	13879	152	2639	0,36	11				
				62,64	1,79	2004	57	128	0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
5	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м 117,6	621	9,54	73029	1122	12364	0,45	52
				78,58	3,56	9241	419	128	0,02	2
6	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 247,5	13,13	-	3249	-	4064	0,06	15
				12,83	-	3175	-	128	-	-
7	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м 44	367,94	47,09	16189	2072	18248	1,76	78
				305,1	18,9	13424	832	128	0,08	4
8	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт 4	367,94	47,09	1472	188	1659	1,76	7
				305,1	18,9	1220	76	128	0,08	-
9	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1шт 8	350	-	2800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт 22	395	-	8690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт 14	500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт 4	1130	-	4520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов	шт 169	155,94	0,18	26354	30	24605	0,79	133
				126,36	0,02	21355	4	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		секция								
14	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	5,24	168,08	23	881	121	866	0,73	4
		1кВт		120,42	8,63	631	45	128	0,04	-
15	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	20,53	178,08	42,93	3656	881	3945	0,84	17
		1кВт		134,04	16,08	2752	330	128	0,08	2
16	Е0109-62-8И	-Изготовление кронштейнов в	0,048	30836,17	5333,94	1480	256	1063	132	6
	зм. и доп.вып.12	построечных условиях и на производственных базах		23760	835,22	1140	40	90	3,06	-
		т								
17	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	47,66	200	-	9532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		203286	5288			359
	Тенге		61075	1978			9
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1480	-	-		-
Материалы -	Тенге		84	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1181	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1063	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	159	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		153	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		2695	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1340	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		201806	-	-		-
Материалы -	Тенге		104285	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	61873	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		32542	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		12	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге		128	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		76463	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	11470	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16696	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		294966	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		400
Сметная заработная плата -	Тенге		-	73342	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		297661	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		407
Сметная заработная плата	Тенге		-	74682	-		-
ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,3997			714 286				
НДС 12%			85 714				
ИТОГО С НДС			800 000тенге				

СОГЛАСОВАНО: ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: