Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирлан",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., ул. Мухита, дом № 27В** — **970740002834**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авто-Тех-Батыс",Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова, дом № 3, к.124** — **110840001683**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3/2019 от 25.05.2019 г.

Номер документа	Дата составления
4	05.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ямочный ремонт дорожного покрытия			м2	330	10 000,00	3 300 000,00	353 571,43
				Итого	330	x	3 300 000,00	353 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Адамян С.А.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / Есенжанов Е.К.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Мирлан" РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Мухита, 27В
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс" РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова, 3 кв. 124 ФОРМА 2-В
Наименование объекта: Ямочный ремонт дорожного покрытия
Договор № 3/2019 от 25.05. 2019 года

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	23,1000		2403,46	55520
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	1,55	35,805	875,00	31329
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	8,977	1117,48	10031
		Итого оплата труда:				1790,50	41361
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,31416	9418,00	2959
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,31416	1572,00	494
1. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	8,663	2351,00	20366
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	8,663	1101,00	9538
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	17,325	50,00	866
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1047,21	24191
		Накладные расходы	%	108		1933,74	44669
		Сметная прибыль	%	8		346,98	8015
		Сметная стоимость:				4684,18	108205
2	1218-0101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	330,0000		1934,92	638525
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	1,298	428,34	1150,56	492830
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0766	25,278	1573,95	39786
		Итого оплата труда:				1613,99	532617
2. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	11,286	3390,00	38260
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	11,286	1316,00	14852
2. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,041	13,53	2337,00	31620
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	13,53	1101,00	14897
2. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,082	27,06	50,00	1353

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,014	4,62	724,00	3345
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,462	2478,00	1145
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,462	1101,00	509
		Итого эксплуатация машин:				301,72	99568
2. 8	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,125	41,25	--	--
2. 9	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,166	54,78	--	--
2.10	2113-0104-9904 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0008	0,264	132874,00	35079
		Итого материалов:				139,78	46126
		Накладные расходы	%	72		1162,07	383484
		Сметная прибыль	%	8		247,76	81761
		Сметная стоимость:				3344,76	1103769
3	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, тип Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	54,7800		26950,00	1476321
		Сметная прибыль	%	8		2156,00	118106
		Сметная стоимость:				29106,00	1594427
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2170366
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				524160
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				123759
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				49818
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				1522447
- перевозка грузов			Тенге				0
- оборудование			Тенге				0
Накладные расходы			Тенге				428153
ИТОГО:			Тенге				2598519
Сметная прибыль			Тенге				207882
ИТОГО по смете:			Тенге				2806401

С коэф. пересчета в цены 2019 г 2525/2405 2 946 429

НДС - 12% 353 571

ВСЕГО ПО ХКТ: 3 300 000

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирлан", РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Мухита, 27В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто-Тех-Батыс", РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова, 3, кв. 124

Наименование строительства и его адрес: Ямочный ремонт дорожного покрытия

Форма № КС-3

Договор № 3/2019 от 25.05.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Всего с начала года	в том числе:		июль 2019г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ямочный ремонт дорожного покрытия	3 300 000	2 946 429	353 571	3 300 000	2 946 429	353 571
	Всего к оплате:				3 300 000		

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Мирлан"

Директор _____ Кулдашева К.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Директор _____ Адамян С.А.