Заказчик: ГУ «Аппарат Акима поселка Жезды Улытауского района» **Форма 2**

Подрядчик: ТОО МАРГАНЕЦ **Наименование объекта:**

Лицензия: ГСЛ № 015035 от 21.05.04г. **Установка ограждения котлована пос.Жезды Улытауского района**

Основание: Договор № 10 от 23.06.2016г.

А К Т

приемки выполненных работ по объекту:
Установка ограждения котлована пос.Жезды
в июле месяце 2016 года

от 25 июля 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость выполненных работ, тенге		Накладные расходы
					един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Помещение охраны					
		Раздел . Фундаменты					
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3-группы экскаватором	м3	14,3	29,64	424	120 97
2.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1	2254,27	2254	191 118
3.	Е0106-1-20	Устройство ленточного фундамента бетонного	м3	3,5	9184,15	32145	2053 105
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя, по стенку фундаментов	м2	5,6	448,02	2509	164 118
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов	м3	13,3	134,1	1784	2015 113
		ИТОГО: по разделу				39116	4543
		Раздел 2. Стены и перекрытия					
1.	Е0108-22-1	Кладка стен из шлакоблоков	м3	13,7	1738,71	23820	1858 118
2.	С143003-58	Шлакоблоки 400х200х200мм	шт	890	-	-	-
3.	Е0107-11-21	Укладка перемычек массой до 1т	шт	12	477,46	5730	4381 140
4.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона	м3	0,32	24500	7840	-
5.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны	шт	2	914,68	1829	1037 140
6.	С143017-8	Многопустотные панели	м2	11,1	2570	28527	-
		ИТОГО: по разделу				67746	7276
		Раздел 3. Кровля					
1.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	12	207,95	2495	392 119

2.	Е0112-14-3	Утепление покрытий шлаком	м3	2,4	1864,22	4474	1356 119
3.	Е0106-10-3	Устройство деревянных конструкций под кровельных покрытий (стропилы, обрешетки)	м3	0,3	25400	7620	1068 105
4.	Е0106-7-1	Устройство односкатной кровли из крашенного профлиста	м2	14	978,7	13702	3242 120
5.	С140001-10	Крашенные профлисты	м2	14	1230	17220	-
		ИТОГО: по разделу				45511	6058
		Раздел 5. Проемы					
1.	Е0110-16-1	Установка в зданиях оконных блоков из ПХВ	м2	3,4	828,63	2818	2110 120
2.	С12061-4	Блоки оконные одностворные	м2	3,4	4110	13974	-
3.	Е0110-23-1	Установка блоков дверных проемов	м2	1,89	398,48	753	425 120
4.	С12063-17	Блоки дверные входные	м2	1,89	5610	10603	-
5.	С11011-790	Скобяные изделия для однополых дверей в здании	комп	1	1960	1960	-
6.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	м2	1,7	617,59	1050	563 105
		ИТОГО: по разделу				31158	3098
		Раздел 7. Отделочные работы					
1.	Е0112-10-1	Устройство наружных подоконников из листовой оцинкованной стали	м2	1,35	715,87	966	247 119
2.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	м2	37,8	258,85	9784	340 105
3.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов известью	м2	39,5	13,73	542	416 105
4.	Е0115-61-5	Оштукатуривание внутренних стен цементно-известковым раствором	м2	20,7	314,5	6510	2970 105
5.	Е0115-180-1	Простая окраска стен водоэмульсионными составами	м2	20,7	197,34	4085	494 105
6.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	10	200,36	2004	264 105
7.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических лесов	м2	45,1	60,17	2714	2442 90
		ИТОГО: по разделу				26605	7173
		II. Ограждения					
		Раздел 1. Ограждения					
1.	С11011-871	Прокат квадратного сечения размером 80х80мм	т	4,292	6020	258378	-

2.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщиной 3мм	т	4,134	59500	245973	-
		ИТОГО: по разделу				504351	
		ИТОГО:				714487	28148
		ИТОГО с накладными расходами:				742635	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				44558	
		ИТОГО в ценах 2001г.:				787193	
		В текущих ценах 2016 года к=2,7368				2154390	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%:				43088	
		ВСЕГО стоимость выполненных работ:				**2197478,00**	
						НДС не облагается	

Принял:
Заказчик:
ГУ «Аппарат Акима поселка Жезды»
Аким _____ **Б.Нурбалаев**

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "МАРГАНЕЦ"
Директор _____ **Б.Сахалова**

Данный объем работ подтвержден комиссией в составе:

Начальник отдела аппарата Акима поселка Жезды _____ М.Спанов

Гл.специалист аппарата Акима поселка Жезды _____ А.Конуркулжинова

Вед.специалист аппарата Акима поселка Жезды _____ Б.Баймуратов

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима поселка Жезды Улытауского района»

Форма 2

Подрядчик: ТОО МАРГАНЕЦ

Лицензия: ГСЛ № 015035 от 21.05.04г.

Наименование объекта: Установка ограждения котлована пос.Жезды Улытауского района

Основание: Договор № 10 от 23.06.2016г.

А К Т

приемки выполненных работ по объекту:
Установка ограждения котлована пос.Жезды
в августе месяце 2016 года

от 12 августа 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость выполненных работ, тенге		Накладные расходы
					един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2. Стены и перекрытия					
1.	С143017-8	Панели, плиты приведенной толщиной 11см	м2	11,1	2570	28527	-
		Раздел 3. Кровля					
2.	Е0112-2-1	Устройство кровли из крашенного профлиста, толщиной 0,4мм по деревянным конструкциям	м2	12	1085,69	13028	698 119
		Раздел 4. Печь					
3.	Е0108-37-2	Устройство кирпичного основания под печи	м3	0,113	8637,3	976	113 118
4.	Е0108-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	м3	2,2	18036,99	39681	4778 118
5.	С11011-655	Приборы печные	компл	1	7000	7000	-
6.	Е0108-42-3	Отделка печей штукатурным глиняным раствором	м2	4	433,57	1734	340 118
7.	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	2	13054,47	26109	4901 118
		ИТОГО: по разделу 4				75500	10132
		Раздел 6. Полы					
8.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	10	517,29	5173	885 123
9.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28мм	м2	10	1536,74	15367	1105 123
10.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов	м2	10	167,96	1680	830 105
		ИТОГО: по разделу 6				22220	2820
		II. Ограждения					
		Раздел 1. Ограждения					
11.	Е0109-62-3	Изготовление секции ограждения, ворот и калиток	т	9,318	27935,09	260299	139535
12.	Е0107-24-5	Установка металлических оград по металлическим столбам высотой 1,5м	м	582	1129,16	657172	419180 140

		Уменьшить работы по установке оград, в связи с превышением договорной суммы				467879	419180
		ИТОГО: по разделу 1 Ограждение				449592	139535
		ИТОГО:				589127	153185
		ИТОГО с накладными расходами:				742332	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				44539	
		ИТОГО в ценах 2001г.:				786851	
		В текущих ценах 2016 года к=2,7368				2153453	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%:				43069	
		ВСЕГО стоимость выполненных работ:				**2196522,00**	
						НДС не облагается	

Принял:
Заказчик:
ГУ «Аппарат Акима поселка Жезды»
Аким _____ **Б.Нурбалаев**

Сдал:
Подрядчик:
ТОО МАРГАНЕЦ
Директор _____ **Б.Сахалова**

Данный объем работ подтвержден комиссией в составе:

Начальник отдела аппарата Акима поселка Жезды М.Спанов

Гл.специалист аппарата Акима поселка Жезды М.Жумабеков

Вед.специалист аппарата Акима поселка Жезды Б.Баймуратов