Заказчик: КГУ «Жездинская смешанная средняя школа-интернат»

Форма 2

Подрядчик: ТОО «Марганец»
Лицензия: ГСЛ № 015035
от 21.05.04г.
Основание: Договор № 73
от 03.10.2013г.

Наименование объекта:
«Работы по ограждению территории угольного склада смешанной средней школы- интернат п.Жезды»

А К Т

приемки выполненных работ по объекту:
«Работы по ограждению территории угольного
склада смешанной средней школы-интернат п.Жезды»

от 7 ноября 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость выполненных работ, тенге		Накладные расходы
					един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Е1-165-2	Копание ям вручную глубиной до 0,7м в грунтах 2 группы для стоек	м3 грунта	12	402,75	4833	5461 / 113
2.	Е65-7-3	Установка стоек из металлических квадратных труб 60х60мм, высотой 2м	м	102	848,82	86580	8339 / 128
3.	99-1-1	Трубы профильные квадратные размером 60х60мм	м	102	235	23970	- / -
4.	Е9-62-1	Изготовление секции ограждений из профилированных листов и уголков размером 2х3м	т констр.	0,98	22017,57	21577	1864 / 90
5.	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н-16, толщиной 0,5мм	м2	224	416,32	93256	- / -
6.	1-1-899	Уголки равнобокие 60х60мм	т	1,11	59200	65712	- / -
7.	Е27-59-5	Установка ограждений из профилированной стали по металлическим столбам	м	112	279,2	31270	- / -
8.	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт	1	8320,1	8320	788 / 109
9.	Е30-4-1	Бетонирование оснований стоек ограждений	м3	4	12125,46	48502	2235 / 109
10.	Е27-61-1	Установка металлических столбов освещения высотой 5м	шт	4	273,96	1096	692 / 133
11.	Е21-17-3	Монтаж осветительных ламп на стальных трубах	шт	4	5051,05	20204	859 / 108

		РКУ-220					
12.	Е21-10-1	Прокладка кабеля АВВГ 2х4м3	м кабеля	140	48,73	6822	3246 / 108
13.	16-1-110	Кабели силовые, марки АВВГ сечение 2х4	1000 м	0,14	23700	3318	- / -
14.	99-1-2	Металлические столбы 6000х80х80мм	шт	4	2586	10344	- / -
15.	Е15-172-4	Окраска металлических поверхностей	м2	20	148,39	2968	1187 / 105
		ИТОГО:				428772	24671
		ИТОГО с накладными расходами:				453443	
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%:				27206	
		ИТОГО в ценах 2001 года:				480649	
		В текущих ценах 2013года к=2,2335				1073530	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				21470	
		ВСЕГО стоимость выполненных работ:				**1095000,00 тенге**	

Принял:
Заказчик:
КГУ «Жездинская смешанная средняя школа-интернат»

Директор _____ С.ЕСЕНГАЛИЕВ

Сдал:
Подрядчик:
ТОО «Марганец»

Директор _____ Ф.ӘЖІБЕК