Счет-фактура № 55 от 14 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020840004103, 130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагуловой, дом № 9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2012

ИИК поставщика: KZ54319N010000386314, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 30.04.2014 г Абыл мадениет

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

государство, ревион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020840004103, Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс",130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагуловой, дом № 9

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991140004855, ГУ "Аппарат акима села Бейнеу",130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991140004855, 130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Бейнеу ауданы әкімшілігінің "Бейнеу мәдениет" МКҚК Абыл мәдениет үйін күрделі жөндеу"	шт	1	12 224 185,00	12 224 185,00	12%	1 466 902,00	13 691 087,00	0	
Всего по счету:					**12 224 185,00**		**1 466 902,00**	**13 691 087,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

А и К құрылыс

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима села Бейнеу",130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу** — **991140004855**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс",130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагуловой, дом № 9** — **020840004103**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 30.04.2014 г Абыл мадениет

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
55	14.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	"Бейнеу ауданы әкімшілігінің "Бейнеу мәдениет" МКҚК Абыл мәдениет үйін күрделі жөндеу"		шт	1	13 691 087,00	13 691 087,00
			Итого	1	x	13 691 087,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждена
приказом Председотеля Агенства РК
по делам строительства и жилично- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства : **Капитальный ремонт дом культуры им.Абыла ГККП "Бейнеумәдениет" акимата Бейнеуского района**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2014 года

Код		Договор		Источник		Организационно- прововая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
123.027.011.421 **123.027.015.421**		**1**	**30.04.2014 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	38 676 087	12 224 185							1 466 902	13 691 087
в том числе:										
- июль 2014 года		12 224 185							1 466 902	13 691 087
Удержание по договору 5%		611 209							73 345	684 554
Итого к перечислению		11 612 976							1 393 557	13 006 533
13 006 533,00 (Тринадцать миллионов шесть тысяч пятьсот тридцать три) тенге, 00 тиын										

Заказчик
Село акима ГУ "Аппарат акима села Бейнеу":
_____ **Оспанов Ж.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс":
_____ **Отеулиева О.Ж.**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.4.3)

Заказчик ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "А и К құрылыс"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт дом культуры им.Абыла ГККП "Бейнеу мәдениет" акимата

наименование, адрес

Бейнеуского района

Договор подряда	номер	1
	дата	30.04.2014г.

№ документа	Дата составления
3	14.07.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2014 г.

Составлен в текущих ценах 2014г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Смета 2-1-1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
1	9	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1353,5	372,46	2,94	504125	3977	193083
				м2	150,28	0,67	203407	914	94,5
2	10	Е0115-14-2	Наружная облицовка по поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	988,007	1962,78	3,07	1939240	3035	583815
				м2	561,60	1,16	554865	1150	105
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ						
3	12	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте до 4 м	8,4	2332,33	481,89	19592	4048	9019
				м3	832,14	178,88	6990	1503	106,2
4	13	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника	8,232	3500,00	0,00	28812	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
5	15	Е0115-61-3	Выравнивание штукатурки цементным раствором стен	126,73	440,46	6,10	55819	773	22598
				м2	187,24	1,45	23729	184	94,5
6	16	Е0162-36-1	Расчистка потолков от старой краски	361,8	30,84	0,00	11158	0	10544
				м2	30,84	0,00	11158	0	94,5
7	17	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами за 2 раза, с улучшенной шпаклевкой потолков	381	357,44	3,50	136186	1332	40835
				м2	112,10	1,32	42709	503	94,5
8	18	Е0162-17-3	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами с разбавлением колером стен, с расчисткой старой краски, с улучшенной шпаклевкой стен	1445,32	342,77	0,13	495414	191	73181
				м2	53,52	0,06	77354	87	94,5

			ПОЛЫ						
9	55	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума	385,09	949,74	7,35	365731	2831	35598
				м2	80,73	2,77	31088	1070	110,7
10	59	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	289,72	181,40	0,11	52556	31	5827
				1м	18,14	0,02	5257	7	110,7
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-1:				3 608 628	16 219	974 499
							956 555	5 413	
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:				3 608 628	16 219	974 499
							956 555	5 413	
			Накладные расходы :						
			Всего накладных расходов:				974499		
			Итого с накладными				4 583 127		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				274 988		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 858 115		
			Временные здания и сооружения, 1,33412%				64 813		
			Итого с временными заданиями и сооружениями				4 922 928		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,4725%				23 261		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				19 692		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				49 229		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				5 015 110		
			Пересчет в текущих ценах 2014 года				11 984 495		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				239 690		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12 224 185		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 466 902		
			Итого с НДС				13 691 087		

Сдал:
Директор ТОО "А и К құрылыс"

Отеулиева О.Ж.
(подпись)

Принял:
Село акима ГУ "Аппарат акима села Бейнеу":

Оспанов Ж.К.
(подпись)

Счет-фактура № 92 от 10 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020840004103, 130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагуловой, дом № 9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2012

ИИК поставщика: KZ54319N010000386314, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 30.04.2014 г Абыл мадениет

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020840004103, Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс",130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагуловой, дом № 9

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991140004855, ГУ "Аппарат акима села Бейнеу",130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991140004855, 130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Бейнеу ауданы әкімшілігінің "Бейнеу мәдениет" МКҚК Абыл мәдениет үйін күрделі жөндеу"	шт	1	15 176 779,00	15 176 779,00	12%	1 821 214,00	16 997 993,00	0	
Всего по счету:					**15 176 779,00**		**1 821 214,00**	**16 997 993,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

А и К ҚҰРЫЛЫС МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Аппарат акима села Бейнеу",130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	991140004855
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс",130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагуловой, дом № 9 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020840004103

Договор (контракт) Договор №1 от 30.04.2014 г Абыл мадениет

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
92	10.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	"Бейнеу ауданы әкімшілігінің "Бейнеу мәдениет" МКҚК Абыл мәдениет үйін күрделі жөндеу"		шт	1	16 997 993,00	16 997 993,00
			Итого	1	x	16 997 993,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждена
приказом Председотеля Агенства РК
по делам строительства и жилично- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства : **Капитальный ремонт дом культуры им.Абыла ГККП "Бейнеумәдениет" акимата Бейнеуского района**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2014 года

Код		Договор		Источник		Организационно- прововая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
123.027.011.421 **123.027.015.421**		**1**	**30.04.2014 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	55 674 080	15 176 779							1 821 214	16 997 993
в том числе:										
- сентябрь 2014 года		15 176 779							1 821 214	16 997 993
Удержание по договору 5%		758 839							91 061	849 900
Итого к перечислению		14 417 940							1 730 153	16 148 093

16 148 093,00 (Шестьнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч девяносто три) тенге, 00 тиын

Заказчик
Село акима ГУ "Аппарат акима села Бейнеу":
_____ **Оспанов Ж.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс":
_____ **Отеулиева О.Ж.**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.4.3)

Заказчик **ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт дом культуры им.Абыла ГККП "Бейнеу мәдениет" акимата**

наименование, адрес

Бейнеуского района

Договор подряда	номер	1
	дата	30.04.2014г.

№ документа	Дата составления
4	08.09.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

Составлен в текущих ценах 2014г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Смета 2-1-1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
1	10	Е0115-14-2	Наружная облицовка по поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	220,073	1962,78	3,07	431955	676	130042
				м2	561,60	1,16	123593	256	105
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-1:				431 955	676	130 042
							123 593	256	
			Смета 4-1: Наружное освещение						
2	1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	9,7	33,67	32,10	327	311	131
				м3	1,57	12,33	15	120	97
3	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,3	262,72	0,00	79	0	89
				м3	262,72	0,00	79	0	113
4	3	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9	134,10	0,00	121	0	136
				м3	134,10	0,00	121	0	113
5	4	Е0101-20-2	Разравнивание избыточного грунта 2 группы	9,1	3,72	3,24	34	30	14
				м3	0,48	1,12	4	10	97
6	5	Е0109-53-3 т.ч. п-3.5	Демонтаж металлических стоек светильников	0,1992	9049,49	247,49	1803	49	1595
				т	8802,00	92,93	1753	19	90
7	6	Е0133-115-2 Кдем.=0,4	Демонтаж светильников на опоре	4	697,70	564,50	2791	2258	962
				шт	133,20	95,94	533	384	105

8	7	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки спропиткой битумом толщ.50 мм	1,44	790,75	24,55	1139	35	87
				м2	39,83	9,20	57	13	123
9	8	Е0106-1-13	Замоноличивание стоне бетоном кл.В7,5 на с/с цементе	0,5	16301,75	95,97	8151	48	424
				м3	771,75	36,25	386	18	105
10	9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимостибетона за сульфатостойкий цемент	0,51	183,00	0,00	93	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
11	10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183
				м2	37,35	1,44	149	6	118
12	11	Е0109-53-3	Монтаж опор, закрепляемых на фундаментах	0,1992	16356,68	681,42	3258	136	2654
				т	14670,00	132,75	2922	26	90
13	12	С12021-245	М/к опор из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1992	172800,00	0,00	34422	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
14	13	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных конструкций опор за 2 раза с очисткой поверхности ветошью	0,1992	2680,92	2005,12	534	399	143
				т	360,00	322,92	72	64	105
15	14	Е0115-178-4 К=2	Окраска металлических поверхностей труб для ввода кабеля за 2 раз кузбасским лаком	0,68256	44,57	0,00	30	0	27
				м2	37,36	0,00	26	0	105
16	15	Е0133-115-2	Установка светильников паркового типас натриевой лампой	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406
				шт	333,00	239,85	1332	959	105
17	16	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опоре, масса 1 м до 3 кг	12	46,20	5,30	554	64	402
				м	34,40	0,90	413	11	95
18	17	Ц0108-61-1	Предохранитель	4	276,50	18,60	1106	74	777
				шт	200,00	4,50	800	18	95
			МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
19	18	С151601-201 примен.	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70+1х50 мм2	0,012	985680,00	0,00	11828	0	0
				1000м	0,00	0,00	0	0	0
20	19	Спрайс-лист ТОО "Актаузнергокабел	Стоимость предохранителя пробочного	4	150,30	0,00	601	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
21	20	С151703-9 примен.	Светильники тип ЖТУ09-150	4	8370,00	0,00	33480	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
22	21	С151706-83 примен.	Лампы натриевые высокого давления 220В, 150Вт ДНаТ-150	4	496,00	0,00	1984	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4-1:	Тенге			110298	9065	10031
				Тенге			8662	1648	
			Смета 6-1: Наружная канализация						
23	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	297,7	25,70	24,29	7649	7230	2172
				м3	1,41	6,11	419	1820	97
24	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	9,2	288,99	0,00	2659	0	3004
				м3	288,99	0,00	2659	0	113
25	3	Е0166-6-1	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм	160	164,62	0,08	26338	12	30806
				м	164,54	0,02	26326	4	117
26	4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,16	64668,73	28264,85	10347	4522	9126
				км	36382,50	7494,79	5821	1199	130
27	5	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления диам. 100 мм	16,16	6470,00	0,00	104555	0	0
				10м	0,00	0,00	0	0	0

28	6	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	10	338,59	43,16	3386	432	3802
				1шт	279,68	17,32	2797	173	128
29	7	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	408,00	0,00	4080	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
30	8	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, муфт, полуотводов, заглушек, адаптеров	85	330,09	248,20	28057	21097	15620
				шт	76,48	64,88	6501	5515	130
31	9	С130804-35	Муфта, d-20 мм	1,5	80,00	0,00	120	0	0
				10шт	0,00	0,00	0	0	0
32	10	С130804-62	Отвод прямой, d-20 мм	1,2	226,00	0,00	271	0	0
				10шт	0,00	0,00	0	0	0
33	11	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Полуотвод диам.20 мм	8	8,29	0,00	66	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
34	12	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Заглушка диам.20 мм	10	7,60	0,00	76	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
35	13	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Адаптер с внешней резьбой диам.15 мм	20	75,67	0,00	1513	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
36	14	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Адаптер с внутренней резьбой диам.15 мм	20	59,08	0,00	1182	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
37	15	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	14	483,70	365,68	6772	5119	3789
				шт	112,62	95,56	1577	1338	130
38	16	С130804-52	Тройник прямой, d-20 мм	1,4	112,00	0,00	157	0	0
				10шт	0,00	0,00	0	0	0
39	17	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 5 м	296,7	7,13	7,13	2115	2115	666
				м3	0,00	2,31	0	687	97
40	18	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	296,7	3,52	3,52	1044	1044	329
				м3	0,00	1,14	0	339	97
41	19	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	9,2	147,51	0,00	1357	0	1534
				м3	147,51	0,00	1357	0	113
42	20	Е0101-20-2	Разравнивание избыточного грунта 2 группы	1	4,10	3,57	4	4	2
				м3	0,53	1,23	1	1	97
43	21	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,84	27,10	0,00	50	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
44	22	С010333-А5-1	Вывоз мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	1,84	55,08	0,00	101	0	22
				т	11,88	0,00	22	0	100
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-1:	Тенге			201900	41576	70871
				Тенге			47479	11075	
			Смета 6-2: Наружный водопровод						
45	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	93,1	25,70	24,29	2392	2261	679
				м3	1,41	6,11	131	569	97
46	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способо	2,9	288,99	0,00	838	0	947
				м3	288,99	0,00	838	0	113
47	3	Е0122-8-1 Кдем.=0,6	Разборка стальных водопроводных труб диам. 20 мм	0,05	31478,10	4073,10	1574	204	1881
				км	27405,00	1539,00	1370	77	130

48	4	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм с гидравлическим испытанием	0,05	52843,80	19664,80	2642	983	2460
				км	32670,00	5168,55	1634	258	130
49	5	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, диам.20 мм	5,05	664,00	0,00	3353	0	0
				10м	0,00	0,00	0	0	0
50	6	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	9	338,59	43,16	3047	388	3421
				1шт	279,68	17,32	2517	156	128
51	7	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	408,00	0,00	3672	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
52	8	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, муфт, полуотводов, заглушек, адаптеров	69	330,09	248,20	22776	17126	12680
				шт	76,48	64,88	5277	4477	130
53	9	С130804-35	Муфта, d-20 мм	1	80,00	0,00	80	0	0
				10шт	0,00	0,00	0	0	0
54	10	С130804-62	Отвод прямой, d-20 мм	1,2	226,00	0,00	271	0	0
				10шт	0,00	0,00	0	0	0
55	11	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Полуотвод диам.20 мм	7	8,29	0,00	58	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
56	12	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Заглушка диам.20 мм	10	7,60	0,00	76	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
57	13	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Адаптер с внешней резьбой диам.15 мм	15	75,67	0,00	1135	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
58	14	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Адаптер с внутренней резьбой диам.15 мм	15	59,08	0,00	886	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
59	15	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	15	483,70	365,68	7255	5485	4059
				шт	112,62	95,56	1689	1433	130
60	16	С130804-52	Тройник прямой, d-20 мм	1,5	112,00	0,00	168	0	0
				10шт	0,00	0,00	0	0	0
61	17	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	93,1	7,13	7,13	664	664	209
				м3	0,00	2,31	0	215	97
62	18	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	93,1	3,52	3,52	328	328	103
				м3	0,00	1,14	0	106	97
63	19	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	2,9	147,51	0,00	428	0	483
				м3	147,51	0,00	428	0	113
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-2:	Тенге			51644	27439	26923
				Тенге			13884	7292	
			Смета 7-1.БЛАГОУСТРОЙСТВО						
64	1	Е0168-5-1	Разборка брусчатки	2400	186,81	0,00	448344	0	536668
				м2	186,81	0,00	448344	0	119,7
65	2	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2400	186,54	21,26	447698	51024	484482
				м2	156,15	7,97	374760	19128	123

66	3	Спрайс-лист ТОО "Хайат Тун"	Стоимость брусчатки	2400	794,70	0,00	1907292	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 7-1:	Тенге			2 803 334	51 024	1 021 150
				Тенге			823 104	19 128	
			Смета 7-2. Ограждение						
67	1	Е0107-24-12 Кдем.=0,7	Разборка оград металлических	270	195,48	12,78	52780	3451	70890
				м	182,70	4,84	49329	1307	140
68	2	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	270	538,03	67,69	145268	18276	26245
				м	45,21	24,22	12207	6539	140
69	3	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	270	1796,88	3,13	485158	845	51640
				м	211,56	0,95	57121	257	90
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-2:	Тенге			683206	22573	148775
				Тенге			118657	8103	
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:	Тенге			4 282 337	152 353	1 407 792
				Тенге			1 135 379	47 502	
			Накладные расходы :						
			Всего накладных расходов:				1407792		
			Итого с накладными				5 690 129		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				341 408		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 031 537		
			Временные здания и сооружения, 1,33412%				80 467		
			Итого с временными заданиями и сооружениями				6 112 004		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,4725%				28 879		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				24 448		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				61 120		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				6 226 451		
			Пересчет в текущих ценах 2014 года				14 879 195		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				297 584		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 176 779		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 821 214		
			Итого с НДС				16 997 993		

Сдал:
Директор ТОО "А и К құрылыс"

_____ Отеулиева О.Ж.
(подпись)

Принял:
Село акима ГУ "Аппарат акима села Бейнеу":

_____ Оспанов Ж.К.
(подпись)

Счет-фактура № 29 от 26 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020840004103, 130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагулова, дом № 9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2013

ИИК поставщика: KZ54319N010000386314, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 30.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. с.Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020840004103, Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс",130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагулова, дом № 9

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991140004855, ГУ "Аппарат акима села Бейнеу",130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991140004855, 130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Бейнеу ауданы әкімшілігінің "Бейнеу мәдениет" МКҚК Абыл мәдениет үйін күрделі жөндеу"	шт	1	12 594 643,00	12 594 643,00	12%	1 511 357,00	14 106 000,00	0	
Всего по счету:					**12 594 643,00**		**1 511 357,00**	**14 106 000,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

А и К құрылыс

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Аппарат акима села Бейнеу",130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	991140004855
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс",130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагулова, дом № 9 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020840004103
Договор (контракт)	Договор №1 от 30.04.2014 г	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
29	29.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	"Бейнеу ауданы әкімшілігінің "Бейнеу мәдениет" МКҚК Абыл мәдениет үйін күрделі жөндеу"		шт	1		14 106 000,00
			Итого	1	x	14 106 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / О. Отеулиева Принял (Заказчик) _____ / _____ / Осанов В.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждена
приказом Председотеля Агенства РК
по делам строительства и жилично- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства : **Капитальный ремонт дом культуры им.Абыла ГККП "Бейнеумәдениет" акимата Бейнеуского района**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2014 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- прововая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
123.027.011.421 **123.027.015.421**		**1**	**30.04.2014 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	14 106 000	12 594 643							1 511 357	14 106 000
в том числе:										
- май 2014 года		12 594 643							1 511 357	14 106 000
Удержание по договору 5%		629 732							75 568	705 300
Итого к перечислению		11 964 911							1 435 789	13 400 700
13 400 700,00 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч семьсот) тенге, 00 тиын										

Заказчик
Село акима ГУ "Аппарат акима села Бейнеу":

_____ **Оспанов Ж.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс":

А и К құрылыс _____ **Отеулиева О.Ж.**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.4.3)

Заказчик **ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К құрылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт дом культуры им.Абыла ГККП "Бейнеу мадениет" акимата Бейнеуского района**

наименование, адрес

Договор подряда	номер	1
	дата	30.04.2014г.

№ документа	Дата составления
1	29.05.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за май месяц 2014 г.

Составлен в текущих ценах 2014г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Смета 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
			Земляные работы						
			КРОВЛЯ						
1	1	Е0158-2-2 примен.	Частичная разборка покрытий кровли из профнастила	60,38	20,63	2,42	1246	146	1190
				м2	18,20	0,19	1099	12	107,1
2	2	Е0158-1-1	Частичная разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	60,38	28,98	3,17	1750	191	1704
				м2	25,81	0,54	1559	33	107,1
3	3	Е0158-14-2 примен.	Частичное устройство деревянных элементов конструкций кровли, стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	60,38	159,32	3,06	9620	185	2265
				м2	34,54	0,49	2085	30	107,1
4	4	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	1,087	634,83	42,16	690	46	219
				м3	170,78	15,87	186	17	108

5	5	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами деревянных конструкций	60,38 м2	134,72 8,94	0,83 0,30	8134 540	50 18	603 108
6	6	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Частичное устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	60,38 м2	161,62 129,97	12,45 1,75	9758 7847	752 106	8518 107,1
7	7	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	69,437 м2	1190,00		82630		
8	19	Е0115-35-1 Кдем.=0,8	Разборка подшивки потолков "Армстронг" с металлическим каркасом	565,31 м2	296,15 293,94	2,21 0,83	167417 166167	1249 469	157471 94,5
9	20	Е0115-35-1	Устройство подшивки потолков "Армстронг" на металлическим каркасе	565,31 м2	448,81 440,91	3,32 1,25	253714 249251	1874 704	236207 94,5
10	21	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	565,31 м2	1070,00		604882		
11	22	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 Кдем.=0,8	Разборка обшивки стен ХДМ с металлическим каркасом	743,49 м2	209,88 205,03	4,85 1,41	156041 152439	3602 1048	145045 94,5
12	23	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 примен.	Обшивка стен ХДМ с креплением на пристенный металлический каркас, с устройством каркаса	743,49 м2	691,29 307,55	7,27 2,12	513970 228658	5403 1573	217568 94,5
13	24	С11011-586 примен.	Панели ХДМ	0,7806645 1000м2	224100,00		174947		

			ПРОЕМЫ						
14	25	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03 2002 Кдем.=0,8	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /14 шт./	41,16 м2	128,27 125,52	2,75	5280 5167	113	5580 108
15	26	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03 2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	41,16 м2	407,32 188,29	28,31 9,59	16765 7750	1165 395	8796 108
16	27	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	41,16 м2	6022,00		247866		
17	28	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03 2002 Кдем.=0,8	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 /разм.2,3х1,80 м/	8,28	116,73	2,43	967	20	1022

18	29	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03 2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 /разм.2,3х1,80 м/	8,28 м2	386,17 171,45	30,62 10,69	3198 1420	254 89	1629 108
19	30	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	8,28 м2	12700,00		105156		
20	31	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03 2002 Кдем.=0,8	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 /разм.2,6х1,90 м/	9,88 м2	116,73 114,30	2,43	1153 1129	24	1220 108
21	32	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03 2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 /разм.2,6х1,90 м/	9,88 м2	386,17 171,45	30,62 10,69	3815 1694	302 106	1944 108

22	33	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	9,88 м2	12700,00		125476		
23	34	Е0110-90-2 Кдем.=0,6	Разборка металлических дверных коробок со снятием дверных полотен /2 шт./	8,28 м2	211,91 187,85	24,06 9,10	1755 1555	199 75	1761 108
24	35	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /2 шт./	8,28 м2	450,34 375,71	48,12 18,19	3729 3111	398 151	3522 108
25	36	С12022-1 примен.	Двери металлические, огрунтованные и окрашенные	2 шт	49472,10		98944		
26	37	С11011-790 примен.	Скобяные изделия для металлических дверей	2 комплект	1960,00		3920		
27	38	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Кдем.=0,8	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 /разм.2,10х0,90 м/	7,56 м2	130,99 128,24	2,75	990 969	21	1047 108
28	39	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 /разм.2,10х0,90 м/	7,56	429,74	29,00	3249	219	1651

				м2	192,36	9,86	1454	75	108
29	40	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	7,56 м2	13000,00		98280		
30	41	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов ДГ 21-9	49,14 м2	190,06	28,54	9339	1402	8467
					161,52	10,78	7937	530	100
31	42	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	49,14 м2	507,37	153,79	24932	7557	13946
					209,28	53,50	10284	2629	108
32	43	С12062-3 примен.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние, офанерованные	49,14 м2	4010,00		197051		
33	44	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	26 комплект	1380,00		35880		
34	45	Е0156-13-1	Снятие наличников деревянных дверных	132,6 м	7,76	0,36	1030	48	1069
					7,40	0,06	982	8	108
35	46	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10 примен.	Установка наличников дверных офанерованных	132,6 м	102,10	0,49	13539	65	2069
					14,36	0,08	1905	11	108
			ПОЛЫ						
36	56	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	482,8 1м2	61,60	5,87	29739	2833	30317
					55,73	1,00	26905	481	110,7
37	57	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий пола	320,0 1м2	1945,76	6,28	622596	2009	51407
					144,13	1,00	46118	320	110,7
38	58	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	289,72 1м	6,77	0,23	1961	66	2105
					6,54	0,02	1895	7	110,7

			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
39	60	E0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 примен.	Устройство пластиковых перегородок	12 м2	386,17 171,45	30,62 10,69	4634 2057	367 128	2361 108
40	61	C12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Перегородки пластиковые	12 м2	4472,00		53664		
41	62	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	21,55 м2	159,79 131,50	28,30 4,99	3444 2834	610 108	2780 94,5
42	63	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	45,45 м2	1224,75 459,54	3,15 1,18	55665 20886	143 54	19788 94,5
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
43	64	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве работ	1439,07 м2	7,30 7,30		10499 10499		9450 90
44	65	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	103,774162 т	27,10		2812		

45	66	С010333-А5-1	Вывоз мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	103,774162	56,16		5828		1345
				т	12,96		1345		100
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:				3 777 955	31 313	944 066
			Накладные расходы :				968 673	9 177	
			Всего накладных расходов:				944 066		
			Итого с накладными				4 722 021		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				283 321		
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5 005 342		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				66 777		
			Временные здания и сооружения, 1,33412%				5 072 119		
			Итого с временными заданиями и сооружениями				23 966		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,4725%				20 288		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				50 721		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				5 167 095		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				12 347 689		
			Пересчет в текущих ценах 2014 года				246 954		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12 594 643		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 511 357		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				14 106 000		
			Итого с НДС						

Сдал:
Директор ТОО "А и К құрылыс":

Отеулиева О.Ж.
(подпись)

Принял:
Село акима ГУ "Аппарат акима села Бейнеу":

Оспанов Ж.К.
(подпись)

Счет-фактура № 37 от 11 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020840004103, 130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагулова, дом № 9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2013

ИИК поставщика: KZ54319N010000386314, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 30.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020840004103, Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс".130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагулова, дом № 9

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991140004855, ГУ "Аппарат акима села Бейнеу",130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991140004855, 130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Бейнеу ауданы әкімшілігінің "Бейнеу мәдениет" МКҚК Абыл мәдениет үйін күрделі жөндеу"	шт	1	9 713 393,00	9 713 393,00	12%	1 165 607,00	10 879 000,00	0	
Всего по счету:					**9 713 393,00**		**1 165 607,00**	**10 879 000,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Аппарат акима села Бейнеу",130100, Республика Казахстан, Мангистауская обл. Бейнеуский район, с.Бейнеу *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	991140004855
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К құрылыс",130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Молдагулова, дом № 9 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020840004103

Договор (контракт) Договор №1 от 30.04.2014 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
37	11.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	"Бейнеу ауданы әкімшілігінің "Бейнеу мәдениет" МКҚК Абыл мәдениет үйін күрделі жөндеу"		шт	1	10 879 000,00	10 879 000,00
			Итого	1	x	10 879 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Оспанов В.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена
приказом Председотеля Агенства РК
по делам строительства и жилично- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства : **Капитальный ремонт дом культуры им.Абыла ГККП "Бейнеумәдениет" акимата Бейнеуского района**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2014 года

Код		Договор		Источник		Организационно- прововая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
123.027.011.421 **123.027.015.421**		**1**	**30.04.2014 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	24 985 000	9 713 393							1 165 607	10 879 000
в том числе:										
- июнь 2014 года		9 713 393							1 165 607	10 879 000
Удержание по договору 5%		485 670							58 280	543 950
Итого к перечислению		9 227 723							1 107 327	10 335 050
10 335 050,00 (Десять миллионов триста тридцать пять тысяч пятьдесят) тенге, 00 тиын										

Заказчик
Село акима ГУ "Аппарат акима села Бейнеу":

_____**Оспанов Ж.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс":

_____**Отеулиева О.Ж.**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.4.3)

Заказчик **ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт дом культуры им.Абыла ГККП "Бейнеу мәдениет" акимата Бейнеуского района**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	1
	дата	30.04.2014г.

№ документа	Дата составления
2	11.06.2014 г.

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2014 г.

Составлен в текущих ценах 2014г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Смета 2-1-1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
1	8	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1353,5	159,79	28,30	216278	38299	174576
				м2	131,50	4,99	177980	6757	94,5
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ						
2	11	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня-ракушечника	8,4	3825,00	1049,66	32130	8817	26331
				м3	2775,34	176,32	23313	1481	106,2
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
3	14	Е0146-24-2	Снятие штукатурки	126,73	39,44	0,00	4999	0	4999
				м2	39,44	0,00	4999	0	100
			ПОЛЫ						
4	47	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных перилмассой 1м до 60 кг	20	89,00	5,98	1780	120	1360
				м	83,03	0,95	1661	19	81
5	48	Е0107-60-4	Установка перил для лестниц высотой 1,2 м	20	121,18	8,84	2424	177	2581
				м	99,06	3,35	1981	67	126
6	49	Сирайс-лист МК "Торнадо Plus"	Стоимость перил из нержавеющей стали	24	2764,19	0,00	66341	0	0
				м	0	0	0	0	0

7	50	Е0157-2-7	Разборка покрытия лестниц из керамических плиток 0,30х0,30 м	90,2	139,96	12,67	12624	1143	12910
				1м2	127,28	2,00	11481	181	110,7
8	51	Е0157-20-2	Устройство покрытий лестниц из керамических плиток на растворе	90,2	1212,85	17,82	109399	1607	29508
				1м2	292,74	2,78	26405	251	110,7
9	52	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 0,60х0,60 м	257,8	139,96	12,67	36081	3267	36897
				1м2	127,28	2,00	32814	517	110,7
10	53	Е0157-20-2	Устройство покрытий полов из керамических плиток на растворе	257,8	1212,85	17,82	312673	4594	84338
				1м2	292,74	2,78	75468	718	110,7
11	54	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	608,27	20,86	1,12	12686	679	13405
				1м2	19,74	0,17	12007	102	110,7
12	55	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума	216,02	949,74	7,35	205163	1588	19968
				м2	80,73	2,77	17439	598	110,7
13	57	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий пола	162,8	1945,76	6,28	316816	1021	26158
				1м2	144,13	1,00	23469	161	110,7
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-1:				1 329 394	61 311	433 031
							409 017	10 852	
			Смета 2-1-2. ОТОПЛЕНИЕ						
14	1	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	4224,04	185,66	8448	371	7426
				1насос	3153,38	69,53	6307	139	115,2
15	2	Сирайс-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Стоимость насоса центробежного CHBasic 3-55 PS	2	21560,69	0,00	43121	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
16	3	Ц0108-481-20	Подготовка насосов центробежных, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.15 т	2	518,32	29,91	1037	60	567
				шт	295,40	2,84	591	6	95
17	4	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центральногоотопления на сварке диаметром до 40 мм	239,9	135,30	1,24	32460	297	37107
				м	134,07	0,20	32163	47	115,2
18	5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. до 40 мм	239,9	496,64	6,12	119143	1468	21142
				м	74,20	2,30	17800	552	115,2
19	6	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32,15	200,00	0,00	6430	0	0
				кг	0,00	0,00	0	0	0
20	7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 40 мм	239,9	16,44	0,00	3945	0	4199
				м	15,19	0,00	3645	0	115,2
21	8	Е0165-1-1	Разборка стояков и подводок трубопровода из труб диаметром до 20 мм	84,6	63,12	0,85	5340	72	6082
				м	62,27	0,14	5268	12	115,2
22	9	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода из труб диаметром до 20 мм с гидравлическим испытанием	84,6	497,89	0,67	42121	56	15271
				м	156,58	0,11	13246	9	115,2
23	10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,34	200,00	0,00	2268	0	0
				кг	0,00	0,00	0	0	0
24	11	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за двараза поверхностей трубопроводов отопления из водогазопроводных неоцнокованных труб диам.до 40 мм	95,96	190,62	0,09	18292	8	13391
				м2	147,64	0,02	14168	2	94,5

25	12	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	89	243,74	19,73	21693	1756	23287
				шт	224,01	3,11	19937	277	115,2
26	13	Е0118-6-1	Установка чугунныхрадиаторов 7-секционных	85,20876	4391,77	53,66	374218	4572	17105
				1кВт	154,15	20,10	13135	1713	115,2
27	14	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза поверхностей радиаторов	81,6	182,18	0,09	14866	7	9738
				м2	126,26	0,02	10303	2	94,5
28	15	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,388498	27,10	0,00	227	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
29	16	С010333-А5-1	Вывоз мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	8,388498	56,55	0,00	474	0	112
				т	13,35	0,00	112	0	100
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-2:				694 083	8 667	155 427
							136 675	2 759	
			Смета 2-1-3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
30	1	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	350,66	4,43	0,00	1553	0	1509
				м	4,43	0,00	1553	0	97,2
31	2	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	350,66	29,81	0,00	10452	0	10160
				м	29,81	0,00	10452	0	97,2
32	3	С151607-170 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,3611798	51243,00	0,00	18508	0	0
				1000м	0,00	0,00	0	0	0
33	4	Е0167-7-4	Демонтаж люстры	20	17,94	0,23	359	5	345
				шт	17,71	0,02	354	0	97,2
34	5	Е0167-15-2	Монтаж люстры из 6 ламп	20	197,29	0,71	3946	14	3824
				шт	196,58	0,11	3932	2	97,2
35	6	Спрайс-лист ТОО "Актауэнергокабель"	Стоимость люстры 6-ти рожковой	20	3712,65	0,00	74253	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
36	7	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	120	19,00	0,00	2280	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
37	8	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	56	35,22	3,36	1972	188	1764
				шт	31,86	0,54	1784	30	97,2
38	9	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	56	316,57	3,37	17728	189	17077
				шт	313,20	0,54	17539	30	97,2
39	10	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	56	2320,00	0,00	129920	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
40	11	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220	112	14,00	0,00	1568	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
41	12	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	112	99,00	0,00	11088	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
42	13	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	145	10,10	0,00	1465	0	1424
				шт	10,10	0,00	1465	0	97,2

43	14	Е0167-17-1	Монтаж выключателей	52	45,06	0,00	2343	0	2278
				шт	45,06	0,00	2343	0	97,2
44	15	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	52	156,00	0,00	8112	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
45	16	Е0167-17-1	Монтаж розеток	33	45,06	0,00	1487	0	1445
				шт	45,06	0,00	1487	0	97,2
46	17	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	33	171,00	0,00	5643	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
47	18	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,085	16300,00	0,00	1386	0	0
				1000шт	0,00	0,00	0	0	0
48	19	Ц0111-96-1	Монтаж стабилизатора напряжения	1	303,11	5,78	303	6	242
				шт	294,98	3,38	295	3	81
49	20	Спрайс-лист ТОО "Актауэнергокабель"	Стоимость стабилизатора напряженияатрехфазного /33 кВт/	1	2411,76	0,00	2412	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
50	21	Е0121-23-1	Монтаж щитов распределительных	4	2531,70	0,00	10127	0	6519
				шкаф	1676,70	0,00	6707	0	97,2
51	22	Спрайс-лист АФ ТОО "АстанаЭнергоМунай"	Стоимость щита распределительного встраиваемого ЩРВ-12 /305х350х120/-IP31	4	15755,89	0,00	63024	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
52	23	Е0121-23-1	Монтаж щитов учетно-распределительных	1	2531,70	0,00	2532	0	1630
				шкаф	1676,70	0,00	1677	0	97,2
53	24	Спрайс-лист АФ ТОО "АстанаЭнергоМунай"	Стоимость щита учетно-распределительного ЩРУН /580х490х165/-IP31	1	21249,72	0,00	21250	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
54	25	Е0121-11-2	Прокладка кабелей с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	25	122,34	13,78	3059	344	2880
				м кабеля	98,02	8,66	2450	217	108
55	26	С151601-129	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,0255	114600,00	0,00	2922	0	0
				1000м	0,00	0,00	0	0	0
56	27	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,0140264	27,10	0,00	1	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
57	28	С010333-А5-1	Вывоз мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	0,0140264	56,16	0,00	1	0	0
				т	12,96	0,00	0	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-3:				399 694	746	51 097
							52 038	282	

Смета 2-1-4. КАНАЛИЗАЦИЮ ВНУТРЕННЮЮ

58	1	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	80	141,61	1,91	11329	153	12903
				м	139,70	0,30	11176	24	115,2
59	2	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	80	681,69	0,44	54535	36	15511
				м	168,22	0,08	13457	7	115,2
60	3	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	1	121,91	4,00	122	4	137
				компл	117,91	0,65	118	1	115,2
61	4	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя для раковины /умывальника/	1	351,67	0,67	352	1	404
				шт	351,00	0,11	351	0	115,2
62	5	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	293,81	7,74	294	8	331
				компл	286,07	1,25	286	1	115,2
63	6	Е0165-12-1	Установка раковины	3	623,31	4,57	1870	14	2027
				компл	585,90	0,71	1758	2	115,2
64	7	С131101-70	Раковины керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150мм	3	5470,00	0,00	16410	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
65	8	Е0117-2-3	Установка смесителей для раковин	3	168,83	1,88	507	6	581
				шт	151,20	0,00	454	0	128
66	9	С131101-94	Смесители для раковин См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	3	1320,00	0,00	3960	0	0
				компл	0,00	0,00	0	0	0
67	10	Е0165-12-3	Установка унитазов со смывным бачком	3	894,28	8,00	2683	24	2729
				компл	788,40	1,36	2365	4	115,2
68	11	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	3	3470,00	0,00	10410	0	0
				компл	0,00	0,00	0	0	0
69	12	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ иУНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	3	5020,00	0,00	15060	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
70	13	Е0122-37-3 Кдем.=0,4	Демонтаж гидрантов пожарных	2	130,00	14,80	260	30	314
				шт	115,20	5,40	230	11	130
71	14	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18108,37	40,69	72433	163	1725
				шт	316,80	14,85	1267	59	130
72	15	Е0127-84-1	Установка табличек указателя пожарного гидранта	4	169,57	0,00	678	0	697
				шт	130,93	0,00	524	0	133
73	16	С12021-237	Стоимость металлических табличек	0,014	154400,00	0,00	2162	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
74	17	Е0122-33-2	Установка подставки пожарной двойной фланцевой	0,304	18601,26	3837,88	5655	1167	2725
				т	5445,00	1450,35	1655	441	130
75	18	Спрайс-лист ТОО "Техноопт Петропавловск"	Стоимость подставки пожарнойдвойной фланцевой ППДФ 150	4	9856,07	0,00	39424	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0

76	19	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	10334,87	34,63	41339	139	1064
				1кран	217,35	13,50	869	54	115,2
77	20	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	4	214,37	35,81	857	143	657
				шт	138,48	13,53	554	54	108
78	21	Спрайс-лист ТОО "Алматы ПожТоргСервис"	Стоимость шкафа пожарного для комплектации пожарных рукавов /навесной, встроенный/	4	4837,33	0,00	19349	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
79	22	Спрайс-лист ТОО "Алматы ПожТоргСервис"	Стоимость подставки для огнетушителей ПО-170 /170х400х170/	4	863,81	0,00	3455	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
80	23	Е0165-8-2	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 40 мм с фасонными частями с гидравлическим испытанием и окраской труб	109	763,09	1,21	83177	132	25828
				м	205,48	0,22	22397	24	115,2
81	24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14,61	200,00	0,00	2922	0	0
				кг	0,00	0,00	0	0	0
82	25	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,52375	27,10	0,00	14	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
83	26	С010333-А5-1	Вывоз мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	0,52375	56,16	0,00	29	0	7
				т	12,96	0,00	7	0	100
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ2-1-4:				389 286	2 020	67 640
							57 468	682	
			Смета 2-1-5. ВОДОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ						
84	1	Е0165-1-1 примен.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	100	61,28	0,83	6128	83	6980
				м	60,46	0,13	6046	13	115,2
85	2	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм с гидравлическим испытанием	100	495,03	18,29	49503	1829	47290
				м	403,65	6,85	40365	685	115,2
86	3	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	15	325,00	0,00	4875	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
87	4	С130804-35	Муфта, d-20 мм	2	80,00	0,00	160	0	0
				10шт	0,00	0,00	0	0	0
88	5	С130804-62	Отвод прямой, d-20 мм	2,5	226,00	0,00	565	0	0
				10шт	0,00	0,00	0	0	0
89	6	С130804-52	Тройник прямой, d-20 мм	3	112,00	0,00	336	0	0
				10шт	0,00	0,00	0	0	0

90	7	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Полуотвод диам.20 мм	15	8,29	0,00	124	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
91	8	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Заглушка диам.20 мм	12	7,60	0,00	91	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
92	9	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Адаптер с внешней резьбой диам.15 мм	25	75,67	0,00	1892	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
93	10	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Адаптер с внутренней резьбой диам.15 мм	25	59,08	0,00	1477	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
94	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,4	200,00	0,00	2680	0	0
				кг	0,00	0,00	0	0	0
95	12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	0,212	27,10	0,00	6	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
96	13	С010333-А5-1	Вывоз мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	0,212	56,16	0,00	12	0	3
				т	12,96	0,00	3	0	100
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-5:				67 849	1 912	54 273
							46 414	698	
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:				2 887 111	74 709	762 130
							702 191	15 293	
			Накладные расходы :						
			Всего накладных расходов:				762 130		
			Итого с накладными				3 649 241		
			Стоимость оборудования				86 685		
			Итого без оборудования				3 562 556		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				213 753		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 776 309		
			Временные здания и сооружения, 1,33412%				50 380		
			Итого с временными зданиями и сооружениями				3 826 689		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,4725%				18 081		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 307		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				38 267		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				3 985 029		
			Пересчет в текущих ценах 2014 года				9 522 934		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				190 459		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 713 393		

90	7	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Полуотвод диам.20 мм	15	8,29	0,00	124	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
91	8	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Заглушка диам.20 мм	12	7,60	0,00	91	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
92	9	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Адаптер с внешней резьбой диам.15 мм	25	75,67	0,00	1892	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
93	10	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Адаптер с внутренней резьбой диам.15 мм	25	59,08	0,00	1477	0	0
				шт	0,00	0,00	0	0	0
94	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,4	200,00	0,00	2680	0	0
				кг	0,00	0,00	0	0	0
95	12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	0,212	27,10	0,00	6	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
96	13	С010333-А5-1	Вывоз мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	0,212	56,16	0,00	12	0	3
				т	12,96	0,00	3	0	100
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-5:				67 849	1 912	54 273
							46 414	698	
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:				2 880 306	74 656	761 468
							701 612	15 273	
			Накладные расходы :						
			Всего накладных расходов:				761 468		
			Итого с накладными				3 641 774		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				218 506		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 860 280		
			Временные здания и сооружения, 1,33412%				51 501		
			Итого с временными зданиями и сооружениями				3 911 781		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,4725%				18 483		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 647		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				39 118		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				3 985 029		
			Пересчет в текущих ценах 2014 года				9 522 934		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				190 459		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 713 393		

			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 165 607**		
			Итого с НДС				**10 879 000**		

Сдал:
Директор ТОО "А и К құрылыс'

_____ **Отеулиева О.Ж.**
(подпись)

Принял:
Село акима ГУ "Аппарат акима села Бейнеу":

_____ **Осپанов Ж.К.**
(подпись)