ЗАКАЗЧИК: ТОО "Торговый дом "Нафта" РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Свободная, 35/1
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс" РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова, д.3 кв. 124
Наименование объекта: Устройство парковочной площадки по ул. Ескалиева, 177, 179

ФОРМА 2-В

Договр субподряда № 89 от 31 мая 2018 года

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**76,0000**		**694,90**	**52813**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	0,767	58,292	906,00	52813
		Итого оплата труда:				**694,90**	**52813**
		Накладные расходы	%	108		750,49	57038
		Сметная прибыль	%	8		115,63	8788
		Сметная стоимость:				**1561,03**	**118638**
2	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**76,0000**		**2673,67**	**203199**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1005)	чел-ч	0,698	53,048	1005,00	53313
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,494	1714,75	847
		Итого оплата труда:				**712,64**	**54160**
2.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,4636	4527,00	2099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,4636	1747,00	810
2.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0304	2601,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0304	1223,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**28,66**	**2178**
2.5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,484	32145,00	144138
2.6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0456	29804,00	1359
2.7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1292	15286,00	1975
2.8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,76	310,00	236
2.9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	76	--	--
		Итого материалов:				**1943,52**	**147708**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		769,65	58493
		Сметная прибыль	%	8		275,47	20935
		Сметная стоимость:				**3718,78**	**282627**
3	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,2032**		**64246,00**	**77301**
		Сметная прибыль	%	8		5139,68	6184
		Сметная стоимость:				**69385,68**	**83485**
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**29,2600**		**1144,03**	**33474**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	0,144	4,213	906,00	3817
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,184	1539,23	6440
		Итого оплата труда:				**350,57**	**10258**
4.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,45353	9605,00	4356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,45353	1747,00	792
4.4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,393	4389,00	6113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,393	1223,00	1704
4.5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,072	8548,00	17708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,072	1747,00	3620
4.6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,266266	5557,00	1480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,266266	1223,00	326
		Итого эксплуатация машин:				**1013,56**	**29657**
4.7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,048	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		378,62	11078
		Сметная прибыль	%	8		121,81	3564
		Сметная стоимость:				**1644,46**	**48117**
5	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**29,2600**		**4872,00**	**142555**
		Сметная прибыль	%	8		389,76	11404
		Сметная стоимость:				**5261,76**	**153959**
6	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**380,0000**		**1115,96**	**424064**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	0,0398	15,124	939,00	14201
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	12,597	1637,93	20633
		Итого оплата труда:				**91,67**	**34834**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,292	9605,00	12410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,292	1747,00	2257
6.4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,14	4389,00	5003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,14	1223,00	1394
6.5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,893	4360,00	3893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,893	1747,00	1560
6.6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	4,522	5415,00	24487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	4,522	1747,00	7900
6.7	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	3,268	5959,00	19474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	3,268	1747,00	5709
6.8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,482	5557,00	8235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,482	1223,00	1812
		Итого эксплуатация машин:				**193,43**	**73503**
6.9	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1437	54,606	5759,00	314476
6.10	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	3,8	5759,00	21884
6.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	11,4	--	--
		Итого материалов:				**885,16**	**336360**
		Накладные расходы	%	108		99,00	37621
		Сметная прибыль	%	8		97,20	36935
		Сметная стоимость:				**1312,16**	**498620**
7	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м2 основания**	**380,0000**		**-168,92**	**-64189**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	0,00124	0,4712	-939,00	-442
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00432	1,642	-1545,65	-2537
		Итого оплата труда:				**-7,84**	**-2980**
7.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	0,6308	-4389,00	-2769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00166	0,6308	-1223,00	-771
7.4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00136	0,5168	-5415,00	-2798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00136	0,5168	-1747,00	-903
7.5	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0013	0,494	-5959,00	-2944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,494	-1747,00	-863
		Итого эксплуатация машин:				**-22,40**	**-8511**
7.6	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02398	9,112	-5759,00	-52478

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00126	0,4788	-5759,00	-2757
		Итого материалов:				**-145,36**	**-55236**
		Накладные расходы	%	108		-8,47	-3218
		Сметная прибыль	%	8		-14,19	-5393
		Сметная стоимость:				**-191,58**	**-72800**
8	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1960**		**1712,45**	**336**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,11368	1462,00	166
		Итого оплата труда:				**847,96**	**166**
8. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш -ч	0,29	0,05684	5905,00	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,11368	1462,00	166
		Итого эксплуатация машин:				**1712,45**	**336**
8. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,20188	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		915,80	179
		Сметная прибыль	%	8		210,26	41
		Сметная стоимость:				**2838,51**	**556**
9	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,1960**		**126030,00**	**24702**
		Сметная прибыль	%	8		10082,40	1976
		Сметная стоимость:				**136112,40**	**26678**
10	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**380,0000**		**142,14**	**54015**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,0336	12,768	1223,00	15615
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	6,395	1674,85	10711
		Итого оплата труда:				**69,28**	**26327**
10. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш -ч	0,00347	1,319	3540,00	4668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,319	1462,00	1928
10. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш -ч	0,0101	3,838	5415,00	20783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	3,838	1747,00	6705
10. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,00003	0,0114	4527,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0114	1747,00	20
10. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш -ч	0,00039	0,1482	5557,00	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,1482	1223,00	181
10. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш -ч	0,0014	0,532	120,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10.8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,064	8600,00	9150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,064	1747,00	1859
10.9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0152	2601,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0152	1223,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**93,63**	**35580**
10.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002356	218211,00	514
10.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,057	40451,00	2306
10.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,004104	--	--
10.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	36,708	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**2820**
		Накладные расходы	%	108		74,82	28433
		Сметная прибыль	%	8		17,36	6596
		Сметная стоимость:				**234,32**	**89043**
11	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**36,7000**		**20355,00**	**747029**
		Сметная прибыль	%	8		1628,40	59762
		Сметная стоимость:				**21983,40**	**806791**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1695297**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**139317**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**132742**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**36261**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1423238**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**189624**
ИТОГО:			Тенге				**1884921**
Сметная прибыль			Тенге				**150794**
ИТОГО по акту:			Тенге				**2035715**
Н Д С - 12%							**244 285**
							2 280 000

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____