6110

ФОРМА 2В

Заказчик :

Подрядчик ТОО «ЛЮКС»

Наименование стройки Г.Уральск ул.Пугачева-Достык Дружба
Наименование объекта УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ

Договор № 04 ОТ 14.05.2010Г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
НА МАЙ МЕСЯЦ 2010Г.

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтное покрытие									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39	22,98	22,98	1181	1181	–	320	1621
					–	8,65	–	444		120	
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	215,25	3855,93	990,15	900720	231293	641979	79619	1058766
					117,50	198,09	27448	46273		78427	
3	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	215,25	1526,49	152,82	3565796	356974	3143684	186041	4051984
					27,89	45,86	65138	107122		300147	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,3	136665,21	1626,03	223469	2659	220810	1348	242802
					–	763,28	–	1248		17985	
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2335,938	2256,60	90,72	5271286	211925	4972946	157321	5862896
					36,99	25,37	86415	59253		434289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2335,938	1063,45	0,08	2484158	191	2483041	1000	2683971
					0,40	--	926	--		198813	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,7007814	136665,21	1626,03	95772	1139	94633	578	104058
					--	763,28	--	535		7708	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2335,938	2578,50	90,72	6023219	211925	5724879	157321	6674983
					36,99	25,37	86415	59253		494443	
		Асфальтное покрытие тротуары									
9	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	450	1526,49	152,82	686922	68768	605606	35839	780583
					27,89	45,86	12548	20636		57821	
10	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	450	-643,57	-75,21	-289608	-33846	-255762	-11344	-325029
					--	-23,34	--	-10504		-24076	
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,225	136665,21	1626,03	30750	366	30384	185	33410
					--	763,28	--	172		2475	
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	450	2578,50	90,72	1160326	40826	1102853	30307	1285883
					36,99	25,37	16647	11415		95251	
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	450	612,36	0,04	275562	19	275454	96	297711
					0,20	--	89	--		22053	
		Бортовой камень 300.30.15									
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	50	2355,66	27,51	117783	1375	84823	34653	164631
					631,69	10,03	31585	501		12195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,15	48421,00	--	104105	--	104105	--	112434
		СП - 8%			--	--	--	--		8328	
				Бортовой камень 100.20.8							
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	30	2123,51	27,51	63705	825	43929	20792	91257
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	18951	301		6760	
17	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,48	48421,00	--	23242	--	23242	--	25101
		СП - 8%			--	--	--	--		1859	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19875000	1095620	19296606	694076	20 360 000,00
							346161	296650	--	1714598	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20738390				
	Материалы		Тенге				19169261				
	Всего заработная плата		Тенге					642811			
	Местные материалы		Тенге				127347				
		Накладные расходы	Тенге				694076				
		Сметная прибыль	Тенге				1714597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23147062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
		Сметная заработная плата	Тенге					642811			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				20 360 000,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
		Сметная заработная плата	Тенге					642811			

ЗАКАЗЧИК: Копия верна

Арыстангалиев

ПОДРЯДЧИК: