ЗАКАЗЧИК: ТОО "Торговый дом "Нафта" РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Свободная, 35/1

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс" РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова, д.3 кв. 124

Наименование объекта: АЗС в г. Уральск на пересечении трасс Уральск-Саратов и Уральск-Деркул

ФОРМА 2-В

Договор субподряда № 47 от 14 апреля 2016 года

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
1	Е0101-25-2 т.ч.п.3.50 К=1,32	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	675	12,17 --	12,17 4,04	8214 --	8214 2726	2645 97	-- 0,01	-- 9
2	Е0101-25-10 т.ч.п.3.50 К=1,15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	675	9,79 --	9,79 2,96	6605 --	6605 1995	1935 97	-- 0,01	-- 7
3	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см м3	675	10,14 --	10,14 3,61	6844 --	6844 2439	2366 97	-- 0,01	-- 8
4	Е0101-132-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см м3	675	3,29 --	3,29 2,81	2217 --	2217 1895	1838 97	-- 0,01	-- 9
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	675	16,12 1,62	12,00 2,75	10879 1093	8098 1853	2858 97	0,01 0,01	8 8
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	225	827,66 21,38	73,75 11,67	186224 4811	16595 2626	9890 133	0,14 0,04	32 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
7	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
		м2	2250	230,05 5,00	27,83 9,47	517602 11250	62607 21315	43311 133	0,03 0,03	74 75
8	Е0127-25-1 К=7	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания								
		м2	2250	218,60 18,13	7,83 5,78	491855 40793	17622 13001	71545 133	0,12 0,02	260 44
9	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2								
		м3	8,25	796,11 195,75	403,56 107,44	6568 1615	3329 886	3327 133	1,25 0,38	10 3
10	С143023-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита П-15 А14-К7 /ТП заказ № 03-08 вып.2/								
		шт	64	550,00 --	-- --	35200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	1,8	40097,59 --	339,59 140,94	72176 --	611 254	337 133	0,58 0,58	1 1
12	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
		м2	2250	24,52 5,94	15,35 5,06	55173 13365	34541 11385	32918 133	0,03 0,02	76 40
13	Е0127-54-3 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	2250	0,12 0,06	-- --	270 135	-- --	180 133	-- --	1 --
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	1,125	40097,59 --	339,59 140,94	45110 --	382 159	211 133	0,58 0,58	1 1
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	2250	24,52 5,94	15,35 5,06	55173 13365	34541 11385	32918 133	0,03 0,02	76 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			2250	0,04	--	90	--	60	--	--
		м2		0,02	--	45	--	133	--	--
17	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003								
			377,55	5920,00	--	2235096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003								
			271,8	7130,00	--	1937934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			110	159,12	36,82	17503	4050	17013	0,62	69
		м2		103,28	13,01	11361	1431	133	0,06	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	руб.			5690734	206258			608
			руб.			97832	73350			260
	Стоимость общестроительных работ -		руб.			5690734				
	Материалы -		руб.			132076				
	Всего заработная плата -		руб.				171182			
	Местные материалы -		руб.			5254568				
		Накладные расходы -	руб.			223351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	руб.				33503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	руб.			354845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		руб.			6268931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							980
		Сметная заработная плата -	руб.				204685			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	руб.			6268931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							980
		Сметная заработная плата -	руб.				204685			

С коэф. пересчета в цены 2016 г 2121/775 17 156 649

НДС - 12% 2 058 797

ВСЕГО ПО АВПУ: 19 215 446

ЗАКАЗЧИК: «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НАФТА» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» АУПКЕРШ

ПОДРЯДЧИК: «Авто-Тех-Батыс» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД УРАЛЬСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛ.