"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ Общеоброзавательная Караульская гимназия с.Караул Абайского района ВКО

Подрядчик:ИП Белибаев.А.С. Договор:№7 от 10.06.2010г

Наименование объекта: Текущий ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" с Караул, Абайского района, ВКО

Акт

выполненных работ от 01 июля 2010года

Текущий ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" с Караул, Абайского района, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	74,46	270,9	23,78	20171	1771	17163	1,6539	123
		м2		247,12	8,98	18401	669	90	0,0439	3
2	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	74,46	346,04	18,87	25766	1405	11486	0,8165	61
		м2 проемов		136,44	6,39	10159	476	108	0,0312	2
3	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	74,46	8190,5		609865				
		м2								
4	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконников шириной 600мм	36,8	77,29	0,47	2844	17	1000	0,1576	6
		м		25,09	0,09	923	3	108	0,0008	–
5	99-1-1	Пластиковые подоконные доски шириной 600мм	36,8	2223		81806				
		м2								
6	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	29,64	158,38	23,78	4694	705	3830	0,9115	27
		м2								

			134,6	8,98	3990	266	90	0,0439	1
7 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	25,68	446,86	128,16	11475	3291	6074	1,03385	27
	м2 проемов								
			174,4	44,59	4479	1145	108	0,17413	4
8 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,95	323,78	83,13	1279	328	716	0,801	3
	м2 проемов								
			138,83	29,17	548	115	108	0,1169	–
9 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,67	4250		7098				
	м2								
10 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7	4010		28070				
	м2								
11 6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	16,27	3540		57596				
	м2								
12 6-2-22	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние	3,95	5050		19948				
	м2								
13 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
	комплект								
14 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	7	1500		10500				
	комплект								
15 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,5	27,1	27,1	41	41	25	–	–
	т								
			–	18,97	–	28	90	0,03984	–
16 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1,5	45	45	68	68	13	–	–
	т								
			–	9	–	14	90	0,0189	–
	Всего прямые затраты				**888121**	**7626**			**247**
					38500	**2716**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				841997				

Накладные расходы, тенге	40307
- заработная плата, тенге	6046
- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	55706
Всего	**984134**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	9841
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3937
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**997912**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**1819194**
- материалы, тенге	1534961
- сметная заработная плата, тенге	111276
Налог(2%)	36384
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1855578**
НДС(12%)	222669
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2078250**

Заказчик
ГУ Общеобразовательная Караульская гимназия
ИИК KZ98070103KSN1819000
РНН 510200000246
БИК KKMFKZ2A
ГУ Абайский РУК ДК по ВКО КК МФ РК.
БИН 001140001411

Директор ГУ <ОО Караульская гимназия>
К.Дурмекбай

<01> июль 2010г.

Подрядчик
ИП Белибаев.А.С
РНН 510210045625
ИИН 600916300233
Банковские реквизиты
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ316010261000006705
АО Народный банк Казахстана
г.Алматы

Белибаев.А.С

БЕЛИБАЕВ АРДАК САГАДИҰЛЫ
РНН 510210045625

01июль2010г.