СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
за сентябрь 2012г.

Заказчик;

Генподрядчик: **ТОО фирма "Стальмонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "ПСУ - 2"**

Договор № 108/11/12 от 20.07.2012г.

Обьект: **Автосалон "NISSAN" на автодороге Павлодар-Караганда**

Сумма договора 2011года, тенге	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса, тенге	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы,тенге	Сумма подлежащая оплате, тенге (гр.3-гр.6-гр.8)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса,удержанного с начала года	Общая сумма аванса,удержанного за отчетный период	с начала года	за отчетный период гр.3*0,05		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 575 385	**1 575 385**			**0**	**78 769**	**78 769**		**1 496 616**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор ТОО

фирма "Стальмонтаж" _____ **В.П.Вдовыдченко**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО

"ПСУ - 2" _____ **А.Аронов**

Генподрядчик ТОО фирма"Стальмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ПСУ - 2"
Объект: Автосалон "NISSAN" на автодороге Павлодар-Караганда

Форма № 2

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел чач	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Смета № 20-11-300														
		Раздел 10.Внутренняя отделка			0				0	0	0	0		0		0
327	15-61-1	Простая штукатурка по бетону стен цем.раствором	м2	581,70	120,39	117	3,39	0,72	70031	68059	1 972	419	105	71902	0,65	378
		раствор	м3	8,78	0				0	0	0	0		0		0
329	15-61-3	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором	м2	1492,37	139,75	135,68	4,07	0,97	208559	202485	6 074	1 448	105	214130	0,74	1 104
		раствор	м3	27,91												
338	15-64-3	Сплошное выравнивание стен из сухих смесей	м2	445,300	77,16	73,73	3,43	1,31	34359	32832	1 527	583	105	35086	0,46	205
	6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1/3	м3	36,7	481,32	283,5	197,82	108	17664	10404	7 260	3 962	105	15084	2,01	74
		Прямые затраты							**330 613**	**313 780**	**16 833**	**6 412**		**336 202**		**1 761**
		Накладные расходы							336 202							
	0,15	зар.плата в накладных расходах								50 430				50 430		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														16 810
		ИТОГО							**666 815**	**364 210**	**16 833**	**6 412**		**285 772**		
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							40 009							
		Итого по смете в ценах 2001 года							706 824							
	1,951	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2012г.**							**1 379 014**	**710 574**	**32841,183**	**12509,81**		**557 541**		
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							27 580							
		Итого по смете в ценах 2012 года							**1 406 594**							
	0,12	НДС 12%							168 791							
		Итого стоимость работ							**1 575 385**							

«Подрядчик»:
Директор ТОО фирма "Стальмонтаж"
Вдовиченко В.П.

«Субподрядчик»:
Директор ТОО «ПСУ - 2»
Дронов А.К.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
за сентябрь 2012г.

Заказчик;

Генподрядчик: **ТОО фирма "Стальмонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "ПСУ - 2"**

Договор № 108/11/12 от 20.07.2012г.

Обьект: **Автосалон "NISSAN" на автодороге Павлодар-Караганда**

Сумма договора 2011года, тенге	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса, тенге	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы,тенге	Сумма подлежащая оплате, тенге (гр.3-гр.6-гр.8)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса,удержанного с начала года	Общая сумма аванса,удержанного за отчетный период	с начала года	за отчетный период гр.3*0,05		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6 083 359	**4 507 974**			**0**	**304 168**	**225 399**		**4 282 575**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор ТОО

фирма "Стальмонтаж" _____ **В.П.Вдовыдченко**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО

"ПСУ - 2" _____ **А.Аронов**

Форма № 2

Генподрядчик ТОО фирма"Стальмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ПСУ - 2"
Объект Автосалон "NISSAN" на автодороге Павлодар-Караганда

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2012 года по смете 20-11-300

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел-чач	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 15.Отделочные работы			0				0	0	0	0		0		0
		Подраздел а (наружняя отделка)														
*	34-57-2 примен	Заполнение каркасов стен плитами теплоизоляции толщ.100мм	м2	681,00	112,12	109,8	2,32	0,88	76354	74774	1 580	599	101	76127	0,689	469
*	8-4-5 примен	Пароизоляция в 2 слоя рулонными материалами под керамогранит	м2	300,00	89,91	81,68	8,23	3,08	26973	24504	2 469	924	118	30005	0,468	140
*	8-4-5 к=0,5	Пароизоляция в 1 слоя рулонными материалами	м2	381,00	44,955	40,84	4,115	1,54	17128	15560	1 568	587	118	19053	0,235	90
*	15-38-1примен	Облицовка стен фасадов кассетами на металлическом каркасе	м2	381,00	471,14	467,15	3,99	1,22	179504	177984	1 520	465	105	187371	2,7	1 029
348	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для кладки и облицовки	м2	681,000	69,47	68,85	0,62	0,23	47309	46887	422	157	118	55512	0,43	293
		Подраздел б (внутренняя отделка 1-2 эт.)														
327	15-61-1	Простая штукатурка по бетону стен цем.раствором	м2	772,00	120,39	117	3,39	0,72	92941	90324	2 617	556	105	95424	0,65	502
		раствор	м3	11,66	0				0	0	0	0		0		0
329	15-61-3	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором	м2	804,00	139,75	135,68	4,07	0,97	112359	109087	3 272	780	105	115360	0,74	595
		раствор	м3	15,03	0				0	0	0	0		0		0
337	15-36-1	Облицовка стен гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	372,50	227,71	222,86	4,85	1,41	84822	83015	1 807	525	105	87717	1,29	481
338	15-64-3	Сплошное выравнивание стен из сухих смесей	м2	1280,000	77,16	73,73	3,43	1,31	98765	94374	4 390	1 677	105	100854	0,46	589
346	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых при высоте помещений до 6м	м2	948,000	112,9	111,38	1,52	0,56	107029	105588	1 441	531	118	125220	0,7	664
347	8-36-2	На каждые последующие 4м высоты помещений добавлять	м2	856,000	79,84	78,98	0,86	0,32	68343	67607	736	274	118	80100	0,5	428

	6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1/3	м3	26,7	481,32	283,5	197,82	107,95	12851	7569	5 282	2 882	105	10974	2,01	54
		Прямые затраты							**924 378**	**897 273**	**27 104**	**9 957**		**983 717**		**5 334**
		Накладные расходы							983 717							
	0,15	зар плата в накладных расходах								147 558				147 558		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														49 186
		ИТОГО							**1 908 095**	**1 044 831**	**27 104**	**9 957**		**836 159**		
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							114 486							
		Итого по смете в ценах 2001 года							2 022 581							
	1,951	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2012г.**							**3 946 056**	**2 038 465**	**52879,904**	**19426,107**		**1 631 346**		
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							78 921							
		Итого по смете в ценах 2012 года							**4 024 977**							
	0,12	НДС 12%							482 997							
		Итого стоимость работ							**4 507 974**							

«Подрядчик»:
Директор ТОО фирма "Стальмонтаж"
Вдовыдченко В.П.

«Субподрядчик»:
Директор ТОО «ПСУ-2»
Аронов А.К.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
за октябрь 2012г.

Заказчик;

Генподрядчик: **ТОО фирма "Стальмонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "ПСУ - 2"**

Договор № 108/11/12 от 20.07.2012г.

Объект: **Автосалон "NISSAN" на автодороге Павлодар-Караганда**

Сумма договора 2011года, тенге	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса, тенге	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы,тенге	Сумма подлежащая оплате, тенге (гр.3-гр.6-гр.8)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса,удержанного с начала года	Общая сумма аванса,удержанного за отчетный период	с начала года	за отчетный период гр.3*0,05		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10 069 013	**3 985 654**			**0**	**503 451**	**199 283**		**3 786 371**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор ТОО

фирма "Стальмонтаж" _____ **В.П.Вдовыдченко**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО

"ПСУ - 2" _____ **А.Аронов**

322	15-38-1	Облицовка стен фасадов керамогранитом на металлическом каркасе, с откосами	м2	381,00	471,14	467,15	3,99	1,22	179504	177984	1 520	465	105	187371	2,7	1 029
*	15-38-1примен	Облицовка стен фасадов кассетами на металлическом каркасе	м2	440,70	471,14	467,15	3,99	1,22	207631	205873	1 758	538	105	216732	2,7	1 190
348	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для кладки и облицовки	м2	521,700	69,47	68,85	0,62	0,23	36242	35919	323	120	118	42526	0,43	224
		Подраздел 6 (внутренняя отделка 1-2 эт.)							0					0		
327	15-61-1	Простая штукатурка по бетону стен цем.раствором	м2	299,64	120,39	117	3,39	0,72	36074	35058	1 016	216	105	37038	0,65	195
		раствор	м3	4,52	0				0	0	0	0		0		0
329	15-61-3	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором	м2	570,53	139,75	135,68	4,07	0,97	79732	77410	2 322	553	105	81861	0,74	422
		раствор	м3	10,67	0				0	0	0	0		0		0
*	15-70-1	Улучшенная штукатурка по сетке стен (касса)	м2	39,51	197,97	193,05	4,92	1,87	7822	7627	194	74	105	8086	1,1591	46
		раствор	м3	1,22	0				0	0	0	0		0		0
338	15-64-3	Сплошное выравнивание стен из сухих смесей	м2	1599,700	77,16	73,73	3,43	1,31	123433	117946	5 487	2 096	105	126044	0,46	736
341	15-37-9	Облицовка потолков ГКЛ	м2	87,000	284,9	282,04	2,86	0,94	24786	24537	249	82	105	25850	1,63	142
346	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых при высоте помещений до 6м	м2	452,000	112,9	111,38	1,52	0,56	51031	50344	687	253	118	59704	0,7	316
347	8-36-2	На каждые последующие 4м высоты помещений добавлять	м2		79,84	78,98	0,86	0,32	0	0	0	0	118	0	0,5	0
		Раздел 16.Разные работы							0					0		
		в) Приямки							0					0		
*	15-51-1	Улучшенная штукатурка стен	м2	23,50	110,86	108,9	1,96	0,45	2605	2559	46	11	105	2699	0,611	14
		раствор	м3	0,44	0				0	0	0	0		0		0
	6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1/3	м3	46,1	481,32	283,5	197,82	107,95	22189	13069	9 120	4 976	105	18947	2,01	93
		Прямые затраты							**823 907**	**792 786**	**31 121**	**12 533**		**863 105**		**4 705**
		Накладные расходы							863 105							
	0,15	зар.плата в накладных расходах								129 466				129 466		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														43 155
		ИТОГО							**1 687 012**	**922 252**	**31 121**	**12 533**		**733 639**		
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							101 221							
		Итого по смете в ценах 2001 года							1 788 233							
	1,951	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2012г.**							**3 488 843**	**1 799 314**	**60717,07**	**24451,9**		**1 431 330**		
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							69 777							
		Итого по смете в ценах 2012 года							**3 558 620**							
	0,12	НДС 12%							427 034							
		Итого стоимость работ							**3 985 654**							

«Подрядчик»:
Директор ТОО фирма "Стальмонтаж"
Яловыдченко В.П.

«Субподрядчик»:
Директор ТОО «ЖСУ-29»
Дронов А.К.

Подрядчик: ТОО "ПСУ-2"
Наименование строительства и его адрес: Автосалон "NISSAN" в г.Павлодар
Договор № б/н от 01.11.2012г.

Справка № 1 от 31.12.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2012 г.**

		Договор		Источник финансирования		Форма	
од подрядчик	д субподрядч	№	дата	Наименовани	Код	аименован	Код
		б/н	**01.11.2012**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**6 955 889**								**121 777**	**745 274**	**6 955 889**
в том числе за месяц	**6 955 889**	**6 955 889**	**2 916 110**	**6 088 838**					**121 777**	**745 274**	**6 955 889**
20-11-30	**6 955 889**	**6 955 889**	**2 916 110**	**6 088 838**							0
Удержание аванса 30%	0	0									**6 955 889**
Итого к оплате:											

Заказчик:
Директор ТОО "Иртыш -Motors"

_____ М.Ю.Кондратюк

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСУ-2"

_____ А.К.Аронов

Форма № 2

Заказчик ТОО «**Иртыш-Motors**»,
Подрядчик: ТОО "ПСУ - 2"
Объект: Автосалон "NISSAN" на автодороге Павлодар-Караганда

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел-чач	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 6.Отделочные работы (подвал)			0				0	0	0	0		0		0
69	15-64-4	Затирка потолков из сухих смесей	м2	509,00	106,05	102,11	3,94	1,49	53979	51974	2 005	758	105	55369	0,55	280
*	15-64-3	Шпаклевка стен из сухих смесей	м2	316,00	77,16	73,73	3,43	1,31	24383	23299	1 084	414	105	24899	0,4552	144
		Раздел 14.Полы, 1-ый и 2-ой этажи							0							
		Узел 4			0				0	0	0	0		0		0
287*	11-4-1	Устройство гидроизоляции	м2	22,96	104,37	85,95	18,42	6,91	2396	1973	423	159	123	2622	0,42	10
291	11-27-3	Устройство покрытий из керамической плитки	м2	22,96	183,4	171,68	11,72	4,39	4211	3942	269	101	123	4973	1,06	24
		Узел 5			0				0	0	0	0		0		0
*	11-4-1	Устройство гидроизоляции	м2	52,50	104,37	85,95	18,42	6,91	5479	4512	967	363	123	5996	0,42	22
298*	11-31-3	Устройство полов из керамогранита при кол-ве на 1 м2 4шт	м2	52,50	394,08	378	16,08	6,03	20689	19845	844	317	123	24799	2,43	128
		Узел 8			0				0	0	0	0		0		0
314	11-11-1	Устройствуо цементных стяжек толщ.20мм	м2	250,00	62,15	52,2	9,95	3,74	15538	13050	2 488	935	123	17202	0,36	90
		раствор	м3	5,10	0				0	0	0	0		0		0
321*	11-31-3	Устройство полов из керамогранита при кол-ве на 1 м2 4шт	м2	250,00	394,08	378	16,08	6,03	98520	94500	4 020	1 508	123	118090	2,43	608
		Раздел 15.Отделочные работы			0				0	0	0	0		0		0
		Подраздел а (наружняя отделка)			0				0	0	0	0		0		0
*	34-57-2 примен	Заполнение каркасов стен плитами теплоизоляции толщ.100мм	м2	240,00	112,12	109,8	2,32	0,88	26909	26352	557	211	101	26829	0,689	165
*	8-4-5 к=0,5	Пароизоляция в 1 слоя рулонными материалами	м2	240,00	44,955	40,84	4,115	1,54	10789	9802	988	370	118	12003	0,235	56
*	15-38-1примен	Облицовка стен фасадов кассетами на металлическом каркасе	м2	61,00	471,14	467,15	3,99	1,22	28740	28496	243	74	105	29999	2,7	165
348	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для кладки и облицовки	м2	696,300	125,15	68,85	0,62	0,23	87142	47940	432	160	118	56758	0,43	299
		Подраздел б (внутренняя отделка 1-2 эт.)							0					0		

*	15-64-3	Однослойная штукатурка диафрагм сухими смесями	м2	83,04	77,16	73,73	3,43	1,31	6407	6123	285	109	105	6544	0,4552	38
*	15-65-1	Улучшенная штукатурка оконных и дверных откосов	м2	31,32	319,08	312,75	6,33	2,39	9994	9795	198	75	105	10364	1,79	56
		раствор	м3	1,38					0					0		
*	15-53-1	Высококачественная штукатурка откосов шириной до 200мм	м/п	62,00	57,98	57,38	0,6	0,23	3595	3558	37	14	105	3751	0,32	20
		раствор	м3	0,42					0					0		
333	15-180-3	Улучшенная окраска стен водоэмульсией	м2	1060,00	67,13	65,03	2,1	0,79	71158	68932	2 226	837	105	73257	0,39	413
336*	15-17-1	Облицовка стен плиткой	м2	130,00	335,1	333	2,1	0,79	43563	43290	273	103	105	45563	2	260
337	15-36-1	Облицовка стен гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	226,82	227,71	222,86	4,85	1,41	51649	50549	1 100	320	105	53412	1,29	293
341	15-37-9	Облицовка потолков ГКЛ	м2	58,160	284,9	282,04	2,86	0,94	16570	16403	166	55	105	17281	1,63	95
342	15-64-4	Затирка потолков по ГКЛ из сухих смесей	м2	58,000	106,05	102,11	3,94	1,49	6151	5922	229	86	105	6308	0,55	32
344	15-35-1	Устройство подвесных потолков Армстронг	м2	542,33	321,71	319,5	2,21	0,83	174473	173274	1 199	450	105	182410	1,76	955
44*	15-35-1	Устройство подвесных потолков Люксолон	м2	72,80	321,71	319,5	2,21	0,83	23420	23260	161	60	105	24486	1,76	128
44*	15-35-1	Устройство подвесных потолков из ГКЛ	м2	69,31	321,71	319,5	2,21	0,83	22298	22145	153	58	105	23313	1,76	122
44*	34-63-1	Устройство потолков Гирлята	м2	642,00	559,98	472,5	87,48	33,35	359507	303345	56 162	21 411	100	324756	2,8128	1 806
*	15-36-1	Облицовка колонн гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	177,00	227,71	222,86	4,85	1,41	40305	39446	858	250	105	41681	1,29	228
*	15-64-3	Сплошное выравнивание колонн из сухих смесей	м2	177,000	77,16	73,73	3,43	1,31	13657	13050	607	232	105	13946	0,46	81
*	15-180-3	Улучшенная окраска колонн водоэмульсией	м2	177,00	67,13	65,03	2,1	0,79	11882	11510	372	140	105	12233	0,39	69
*	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов при высоте трубчатых для отделочных работ (гирлята)	м2	642,000	213,01	111,38	1,52	0,56	136752	71506	976	360	118	84802	0,43	276
*	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для отделочных работ	м2	367,720	125,15	68,85	0,62	0,23	46020	25318	228	85	118	29976	0,43	158
	6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных	м3	1,4	481,32	283,5	197,82	108	674	397	277	151	105	575	2,01	3
		Прямые затраты							**1 416 850**	**1 213 508**	**79 827**	**30 166**		**1 334 197**		**7 024**
		Накладные расходы							1 334 197							
	0,15	зар.плата в накладных расходах								200 130				200 130		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														66 710
		ИТОГО							**2 751 047**	**1 413 638**	**79 827**	**30 166**		**1 134 067**		
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							165 063							
		Итого по смете в ценах 2001 года							2 916 110							
	2,088	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2012г.**							**6 088 838**	**2 951 676**	**166679**	**62986,6**		**2 367 932**		

	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							121 777							
		Итого по смете в ценах 2012 года							**6 210 615**							
	0,12	НДС 12%							745 274							
		Итого стоимость работ							**6 955 889**							

«Заказчик»:

Директор ТОО "Иртыш-Motors"

Кондратюк И.Ю.

с возможностью корректировки после проведения экспертиз

«Подрядчик»:

Директор ТОО «ПСУ-2»

Аронов А.К.

Объемы работ проверены, соответствуют смете.

ТОО „ЖКС-ПВ"

08.01.13г.

Подрядчик: ТОО "ПСУ-2"
Наименование строительства и его адрес: Автосалон "NISSAN" в г.Павлодар.
Договор № б/н от 01.11.2012г.

Справка № 1 от 31.01.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **январь 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		б/н	**01.11.2012**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**11 833 179**										
в том числе за месяц	**4 877 290**	**4 877 290**	**2 044 701**	**4 269 336**					**85 387**	**522 567**	**4 877 290**
20-11-30	**4 877 290**	**4 877 290**	**2 044 701**	**4 269 336**					**85 387**	**522 567**	**4 877 290**
Удержание аванса 30%	0	0									0
Итого к оплате:											**4 877 290**

Заказчик:
Директор ТОО "Иртыш -Motors"

И.Ю.Кондратюк

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСУ-2"

А.К.Аронов.

Заказчик ТОО «**Иртыш-Motors**»,
Подрядчик: ТОО "ПСУ - 2"
Объект: Автосалон "NISSAN" на автодороге Павлодар-Караганда

Форма № 2

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2013 года

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел-час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 6.Отделочные работы (подвал)			0				0	0	0	0		0		0
69	15-64-4	Затирка потолков из сухих смесей	м2	464,20	106,05	102,11	3,94	1,49	49228	47399	1 829	692	105	50496	0,55	255
*	15-64-3	Шпаклевка стен из сухих смесей	м2	633,04	77,16	73,73	3,43	1,31	48845	46674	2 171	829	105	49878	0,4552	288
		Раздел 14.Полы, 1-ый и 2-ой этажи			0				0	0	0	0		0		0
		Узел 1			0				0	0	0	0		0		0
281*	11-36-1	Устройство покрытий полов из линолиума	м2	339,17	63,4	58,5	4,9	1,85	21503	19841	1 662	627	123	25176	0,382	130
281*	11-36-3	Устройство покрытий полов из ковролана	м2	120,93	76,88	72,23	4,65	1,73	9297	8735	562	209	123	11001	0,4717	57
281*	11-31-3	Устройство полов из керамогранита при кол-ве на 1 м2 4шт	м2	68,80	394,08	378	16,08	6,03	27113	26006	1 106	415	123	32498	2,43	167
*	11-11-1	Устройствуо цементных стяжек толщ.20мм	м2	68,80	62,15	52,2	9,95	3,74	4276	3591	685	257	123	4733	0,36	25
		раствор	м3	1,40	0				0	0	0	0		0		0
*	11-11-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	275,20	1,3	0,63	0,67	0,25	358	173	184	69	123	298	0,0056	2
		раствор	м3	1,40	0				0	0	0	0		0		0
		Узел 3 для площадок и проступеней лестниц			0				0	0	0	0		0		0
285*	15-13-1	Устройство покрытий из керамогранита ступеней	м2	44,10	1086,79	1080	6,79	2,57	47927	47628	299	113	105	50128	5,5	243
		Узел 4			0				0	0	0	0		0		0
287*	11-4-1	Устройство гидроизоляции	м2	-13,68	104,37	85,95	18,42	6,91	-1428	-1176	-252	-95	123	-1563	0,42	-6
291	11-27-3	Устройство покрытий из керамической плитки (с/уз 1-2эт)	м2	-13,68	183,4	171,68	11,72	4,39	-2509	-2349	-160	-60	123	-2963	1,06	-15
*	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток	м	9,74	41,95	41,63	0,32	0,11	409	405	3	1	123	499	0,236	2
		Узел 5			0				0	0	0	0		0		0
298*	11-31-3	Устройство полов из керамогранита при кол-ве на 1 м2 4шт (столовая,моечная,корид)	м2	32,50	394,08	378	16,08	6,03	12808	12285	523	196	123	15352	2,43	79
		Узел 7			0				0	0	0	0		0		0
313*	11-31-3	Устройство полов из керамогранита при кол-ве на 1 м2 4шт (автомойка-сушил,гард)	м2	13,20	394,08	378	16,08	6,03	5202	4990	212	80	123	6236	2,43	32
*	11-11-1	Устройствуо цементных стяжек толщ.20мм	м2	13,20	62,15	52,2	9,95	3,74	820	689	131	49	123	908	0,36	5
		раствор	м3	0,27	0				0	0	0	0		0		0

*	11-11-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	52,80	1,3	0,63	0,67	0,25	69	33	35	13	123	57	0,0056	0
		раствор	м3	0,27	0				0	0	0	0		0		0
		Узел 8			0				0	0	0	0		0		0
314	11-11-1	Устройствуо цементных стяжек толщ.20мм	м2	-250,00	62,15	52,2	9,95	3,74	-15538	-13050	-2 488	-935	123	-17202	0,36	-90
		раствор	м3	-5,10	0				0	0	0	0		0		0
314	11-11-1	Устройствуо цементных стяжек толщ.20мм (шоу-рум)	м2	726,00	62,15	52,2	9,95	3,74	45121	37897	7 224	2 715	123	49953	0,36	261
		раствор	м3	14,81	0				0	0	0	0		0		0
*	11-11-2 к=6	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4356,00	1,3	0,63	0,67	0,25	5663	2744	2 919	1 089	123	4715	0,0056	24
		раствор	м3	22,22	0				0	0	0	0		0		0
321*	11-31-3	Устройство полов из керамогранита при кол-ве на 1 м2 4шт	м2	476,00	394,08	378	16,08	6,03	187582	179928	7 654	2 870	123	224842	2,43	1 157
*	9-52-1 примен	Резка керамогранитных плиток на плинтус	м.п	385,00	61,63	56,25	5,38	2,25	23728	21656	2 071	866	90	20270	0,34	131
*	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керомогранитных	м	385,00	41,95	41,63	0,32	0,11	16151	16028	123	42	123	19766	0,236	91
314	11-11-1	Устройствуо цементных стяжек толщ.20мм (шоу-рум, под линолиум)	м2	116,05	62,15	52,2	9,95	3,74	7213	6058	1 155	434	123	7985	0,36	42
		раствор	м3	2,37	0				0	0	0	0		0		0
*	11-11-2 к=6	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	696,30	1,3	0,63	0,67	0,25	905	439	467	174	123	754	0,0056	4
		раствор	м3	3,55	0				0	0	0	0		0		0
		Раздел 15.Отделочные работы			0				0	0	0	0		0		0
		Подраздел 6 (внутренняя отделка 1-2 эт.)			0				0					0		
*	15-64-5	Шпаклевка оконных и дверных откосов	м2	17,32	147,51	141,39	6,12	2,32	2555	2449	106	40	105	2613	0,8056	14
*	15-180-5	Улучшенная окраска откосо водоэмульсией	м2	17,32	40,81	38,93	1,88	0,72	707	674	33	12	105	720	0,231	4
331	15-69-4	Отделка потолков под окраску по подготовленной поверхности (автомойка)	м2	13,20	52,33	51,98	0,35	0,14	691	686	5	2	105	722	0,3	4
332*	15-180-6	Улучшенная окраска потолков водоэмульсией	м2	13,20	45,98	43,65	2,33	0,88	607	576	31	12	105	617	0,26	3
333	15-180-3	Улучшенная окраска стен водоэмульсией	м2	2726,73	67,13	65,03	2,1	0,79	183045	177319	5 726	2 154	105	188447	0,39	1 063
336*	15-17-1	Облицовка стен плиткой	м2	186,50	335,1	333	2,1	0,79	62496	62105	392	147	105	65365	2	373
337*	15-36-1	Облицовка стен гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас (лестница шоу-рум)	м2	17,50	227,71	222,86	4,85	1,41	3985	3900	85	25	105	4121	1,29	23
338	15-64-3	Сплошное выравнивание стен из сухих смесей	м2	461,730	77,16	73,73	3,43	1,31	35627	34043	1 584	605	105	36380	0,46	212
342	15-64-4	Затирка потолков по ГКЛ из сухих смесей	м2	178,970	106,05	102,11	3,94	1,49	18980	18275	705	267	105	19469	0,55	98
343*	15-180-6	Улучшенная окраска потолков водоэмульсией	м2	236,97	45,98	43,65	2,33	0,88	10896	10344	552	209	105	11081	0,26	62
*	15-165-9	Улучшенная маслянная окраска потолков	м2	132,00	97,9	94,95	2,95	1,1	12923	12533	389	145	105	13312	0,57	75
*	15-165-8	Улучшенная маслянная окраска стен	м2	246,08	80,18	78,3	1,88	0,72	19731	19268	463	177	105	20417	0,468	115
*	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для отделочных работ	м2	620,000	125,15	68,85	0,62	0,23	77593	42687	384	143	118	50539	0,43	267

	6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1/3	м3	41,2	481,32	283,5	197,82	107,95	19830	11680	8 150	4 448	105	16934	2,01	83
		Прямые затраты							**944 409**	**863 163**	**46 720**	**19 036**		**984 554**		**5 280**
		Накладные расходы							984 554							
	0,15	зар плата в накладных расходах								147 683				147 683		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														49 228
		ИТОГО							**1 928 963**	**1 010 846**	**46 720**	**19 036**		**836 871**		
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							115 738							
		Итого по смете в ценах 2001 года							2 044 701							
	2,088	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2012г.**							**4 269 336**	**2 110 646**	**97551,36**	**39747,168**		**1 747 387**		
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							85 387							
		Итого по смете в ценах 2012 года							**4 354 723**							
	0,12	НДС 12%							522 567							
		Итого стоимость работ							**4 877 290**							

«Заказчик»:
Директор ТОО "Иртыш-Motors"
_____ Кондратюк И.Ю.

«Подрядчик»:
Директор ТОО «ПСУ - 2»
_____ Аронов А.К.

ТОО „Инжиниринговая компания „Лидер"
Эксперт по техническому надзору
/Нигмин С.Г./

Объемы работ соответствуют выполненным. 11.02.13г.

Подрядчик: ТОО "ПСУ-2"
Наименование строительства и его адрес: Автосалон "NISSAN" в г.Павлодар
Договор № б/н от 01.11.2012г.

Справка № 1 от 31.01.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль 2013 г.**

		Договор		Источник финансировани		Форма	
од подрядчик	д субподрядчи	№	дата	Наименовани	Код	Наименован	Код
		б/н	**01.11.2012**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**12 716 359**										
в том числе за месяц	**883 180**	**883 180**	**370 255**	**773 092**					**15 462**	**94 626**	**883 180**
20-11-30	**883 180**	**4 877 290**	**370 255**	**773 092**					**15 462**	**94 626**	**883 180**
Удержание аванса 30%	0	0									0
Итого к оплате:											**883 180**

Заказчик:
Директор ТОО "Иртыш -Motors"

_____ И.Ю.Кондратюк

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСУ-2"

_____ А.К.Аронов.

Заказчик ТОО «**Иртыш-Motors**».
Подрядчик: ТОО "ПСУ - 2"

Форма № 2

Объект Автосалон "NISSAN" на автодороге Павлодар-Караганда

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2013 года

№ п/п	Шифр нормативна	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел-чач	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 6.Отделочные работы (подвал)			0				0	0	0	0		0		0
70*	15-180-2	Простая окраска потолков водоэмульсией	м2	973,20	26,18	24,53	1,65	0,63	25478	23873	1 606	613	105	25710	0,154	150
72	15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией	м2	949,04	23,47	22,28	1,19	0,45	22274	21145	1 129	427	105	22651	0,14	133
*	15-64-5 примен	Затирка колонн из сухих смесей	м2	167,40	147,51	141,39	6,12	2,32	24693	23669	1 024	388	105	25260	0,8056	135
*	15-180-1	Простая окраска колонн водоэмульсией	м2	167,40	23,47	22,28	1,19	0,45	3929	3730	199	75	105	3995	0,14	23
		Раздел 14.Полы, 1-ый и 2-ой этажи			0				0	0	0	0		0		0
		Узел 1			0				0	0	0	0		0		0
*	11-40-1	Устройство плинтусов плас.	м	376,00	16,34	16,18	0,16	0,07	6144	6084	60	26	123	7515	0,0899	34
*	9-40-1 примен	Устройство металлических порожков	м	71,00	22,34	21,92	0,42	0,16	1586	1556	30	11	90	1410	0,128	9
		Узел 3 для площадок и проступеней лестниц			0				0	0	0	0		0		0
285*	15-13-1	Устройство покрытий из керамогранита ступеней	м2	37,01	1086,79	1080	6,79	2,57	40222	39971	251	95	105	42069	5,5	204
		Узел 7			0				0	0	0	0		0		0
313*	11-31-3	Устройство полов из керамогранита при кол-ве на 1 м2 4шт (автомойка,тамбура)	м2	41,40	394,08	378	16,08	6,03	16315	15649	666	250	123	19556	2,43	101
*	11-11-1	Устройствуо цементных стяжек толщ.20мм	м2	41,40	62,15	52,2	9,95	3,74	2573	2161	412	155	123	2849	0,36	15
		раствор	м3	0,84	0				0	0	0	0		0		0
*	11-11-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	99,60	1,3	0,63	0,67	0,25	129	63	67	25	123	108	0,0056	1
		раствор	м3	0,51	0				0	0	0	0		0		0
*	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керомогранитных	м	25,00	41,95	41,63	0,32	0,11	1049	1041	8	3	123	1284	0,236	6
		Раздел 15.Отделочные работы			0				0	0	0	0		0		0
		Подраздел 6 (внутренняя отделка 1-2 эт.)			0				0					0		
*	15-172-3	Окраска металлических труб диам.более 50мм	м2	130,47	60,37	60,3	0,07	0,02	7876	7867	9	3	105	8264	0,369	48
*	15-172-4	Окраска металлических труб диам.менее 50мм	м2	134,84	108,07	108	0,07	0,02	14572	14563	9	3	105	15294	0,646	87
336*	15-17-1	Облицовка стен плиткой (фартуки)	м2	1,60	335,1	333	2,1	0,79	536	533	3	1	105	561	2	3

344*	15-35-1	Устройство подвесных потолков Люксолон (тамбур с 2х сторон)	м2	6,30	321,71	319,5	2,21	0,83	2027	2013	14	5	105	2119	1,76	11
	6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1/3	м3	1,4	481,32	283,5	197,82	107,95	674	397	277	151	105	575	2,01	3
		Прямые затраты							**170 077**	**164 315**	**5 764**	**2 231**		**179 220**		**963**
		Накладные расходы							179 220							
	0,15	зар.плата в накладных расходах								26 883				26 883		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														8 961
		ИТОГО							**349 297**	**191 198**	**5 764**	**2 231**		**152 337**		
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							20 958							
		Итого по смете в ценах 2001 года							370 255							
	2,088	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2012г.**							**773 092**	**399 221**	**12035,232**	**4658,33**		**318 080**		
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							15 462							
		Итого по смете в ценах 2012 года							**788 554**							
	0,12	НДС 12%							94 625							
		Итого стоимость работ							883 180							

«Заказчик»:
Директор ТОО "Иртыш-Motors"
_____ Кондратюк И.Ю.

в соответствии с корректировки по экспертизе сметы

«Подрядчик»:
Директор ТОО «ПСУ-2»
_____ Аронов А.К.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
_____ Никулин С.Г.