СПРАВКА

Форма №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 г.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ПСУ - 2"

Договор: № 98 от 02.11.2017г

Наименование строительства и его адрес:
Строительство 9-ти этажного 4-х подьездного жилого дома №14 в жилом комплесе Сарыарка г.Павлодар
Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику или финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	с начала года	в том числе	прочие
всего за ноябрь месяц	1 803 103	1 803 103	
НДС 12%	216 372	216 372	
итого	2 019 475	2 019 475	

Субподрядчик

Директор ТОО "ПСУ - 2"

_____А.К. Аронов

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Н.К. Темирбулатов

М.П.

Генподрядчик ТОО "ГСУ Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "ПСУ -2"

Форма № 2

Объект: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №14 в жилом комплексе Сарыарка г.Павлодар

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр нормативa	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел-чач	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе			%	тенге	на ед.	Всего
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СМЕТА 2-1-2			0				0	0	0	0		0		0
		Раздел 4. Кровля			0				0	0	0	0		0		0
		4.2. Чердак			0				0	0	0	0		0		0
125	11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки к=4	м2	544	260,82	258,75	2,07	0,79	141886	140760	1126	430	123	173664	1,38	751
126	12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта к=4	м2	456	34,18	29,25	4,93	1,85	15586	13338	2248	844	119	16877	0,1086	50
127	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты к=4	м2	88	75,6	70,88	4,72	1,78	6653	6237	415	157	119	7609	0,403	35
128	12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя к=4	м2	88	59,4	54,68	4,72	1,78	5227	4812	415	157	119	5913	0,312	27
131	12-17-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщ.15мм	м2	544	50,59	34,65	15,94	5,96	27521	18850	8671	3242	119	26289	0,243	132
132	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщ.стяжки к=15	м2	8160	0,25	0,11	0,14	0,05	2040	898	1142	408	119	1554	0,0009	7
133	6-11-1	Армирование подстилающих слоев	тн	0,6	2217,33	1890	327,33	123,75	1330	1134	196	74	105	1268	11,6	7
		4.3. Утепление на чердаке			0				0	0	0	0		0		0
145	8-4-5	Устройство пленки между стеной и утеплителем	м2	204	44,96	40,84	4,12	1,54	9172	8331	840	314	118	10201	0,234	48
147	34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов стен	м2	183	236,85	229,5	7,35	2,81	43344	41999	1345,05	514,23	101	42938	1,43	262
148	34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщ.заполнения 100мм	м2	114	112,12	109,8	2,32	0,88	12782	12517	264	100	101	12743	0,689	79
149	34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщ.заполнения 140мм	м2	70	156,97	153,72	3,25	1,23	10988	10760	228	86	101	10954	0,9646	68
152	15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	160	197,97	193,05	4,92	1,87	31675	30888	787,2	299,2	105	32747	1,15	184
		раствор	м3	4,96	0				0	0	0	0		0		0

	6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1/3	м3	5,0	481,32	283,5	197,82	107,95	2407	1418	989	540	105	2056	2,01	10
		Прямые затраты			0				**310 611**	**291 942**	**989**	**540**		**344 813**		**1 660**
		Накладные расходы			0				344 813							
	0,15	зар.плата в накладных расходах								51 722				51 722		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														17 241
		ИТОГО							**655 424**	**343 664**	**989**	**540**		**293 091**		
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							39 325							
		Итого по смете в ценах 2001 года							694 749							
	2,557	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2015г.**							**1 776 473**	**878 749**	**2528,873**	**1380,78**		**749 434**		
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							26 647							
		Итого по смете в ценах 2015 года							**1 803 120**							
	0,99999	**Итого с понижающим коэффициентом**							**1 803 103**							
	0,12	НДС 12%							216 372							
		Итого стоимость работ							**2 019 475**							

«Подрядчик»:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К..
Нач.участка _____

«Субподрядчик»:
Директор ТОО «ПСУ-2»
_____ Аронов А.К.

СПРАВКА

Форма №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 г.

Подрядчик: ТОО СП "Ценнер-Вальгерт и К"
Субподрядчик: ТОО "ПСУ - 2"

Договор: № б/н от 04.12.2017г

Наименование строительства и его адрес:
Строительство 9-ти этажного 4-х подьездного жилого дома №14 в жилом комплесе Сарыарка г.Павлодар
Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику или финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	с начала года (отчетный месяц включительно)	в том числе строительно-монтажные работы	прочие затраты
всего за декабрь месяц	58 955	58 955	
НДС 12%	7 075	7 075	
итого	66 030	66 030	

Субподрядчик

Директор ТОО "ПСУ - 2"

_____ А.К. Аронов

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО СП "Ценнер-Вальгерт и К"

_____ А.Ш. Жуматаев

М.П.

Генподрядчик ТОО СП "Ценнер - Вальгерт и К"

Форма № 2

Субподрядчик: ТОО "ПСУ - 2"

Объект: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома №14 в жилом комплексе Сарыарка г.Павлодар

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел-час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СМЕТА 2-1-2			0				0	0	0	0		0		0
1	15-172-4	Двухслойная окраска труб диам. Менее 50мм белилами	м2	96,75	108,07	108	0,07	0,02	10456	10449	7	2	105	10974	0,65	63
		Прямые затраты							**10 456**	**10 449**	**7**	**2**		**10 974**		**63**
		Накладные расходы							10 974							
	0,15	зар.плата в накладных расходах								1 646				1 646		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														549
		ИТОГО							**21 430**	**12 095**	**7**	**2**		**9 328**		
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							1 286							
		Итого по смете в ценах 2001 года							22 716							
	2,557	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2015г.**							**58 085**	**30 927**	**17,899**	**5,114**		**23 852**		
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							871							
		Итого по смете в ценах 2015 года							**58 956**							
	0,99999	**Итого с понижающим коэффициентом**							**58 955**							
	0,12	НДС 12%							7 075							
		Итого стоимость работ							**66 030**							

«Подрядчик»:

Директор ТОО СП "Ценнер - Вальгерт и К"

Жуматаев А.Ш.

Нач.участка _____

«Субподрядчик»:

Директор ТОО «ПСУ - 2»

_____ Аронов А. К.

СПРАВКА Форма №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 г.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ПСУ - 2"

Договор: № 98 от 02.11.2017г

Наименование строительства и его адрес:
Строительство 9-ти этажного 4-х подьездного жилого дома №14 в жилом комплесе Сарыарка г.Павлодар
Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику или финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	с начала года	в том числе	прочие
всего за декабрь месяц	14 592 512	14 592 512	
НДС 12%	1 751 101	1 751 101	
итого	16 343 613	16 343 613	

Субподрядчик

Директор ТОО "ПСУ - 2"

А.К. Аронов

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К. Темирбулатов

М.П.

Генподрядчик ТОО "ГСУ Курылыс" Форма № 2

Субподрядчик: ТОО "ПСУ - 2"

Обьект: Строительство 9-ти этажного 4-х подьездного жилого дома №14 в жилом комплексе Сарыарка г.Павлодар

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел-чач	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СМЕТА 2-1-2Б			0				0	0	0	0		0		0
62*	34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов стен	м2	89,6	236,85	229,5	7,35	2,81	21222	20563	658,56	251,78	101	21023	1,43	128
63*	34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщ.заполнения 70мм	м2	89,6	78,5	76,86	1,64	0,63	7034	6887	146,944	56,448	101	7013	0,483	43
65*	8-4-5	Боковая изоляция стен пленкой	м2	89,6	44,96	40,84	4,12	1,54	4028	3659	369,152	137,98	118	4480	0,234	21
		СМЕТА 2-1-1														
		Раздел 7.1 Отделка откосов			0				0	0	0	0		0		0
112	34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов стен	м2	25,82	236,85	229,5	7,35	2,81	6115	5926	189,777	73	101	6059	1,43	37
113	34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщ.заполнения 70мм, ктрр=0,4,ктрм=0,4,кзпр=0,4,кэкс=0,4,кзпм=0,4	м2	25,82	22,43	21,96	0,47	0,18	579	567	12	5	101	578	0,138	4
115	15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	25,82	197,97	193,05	4,92	1,87	5112	4985	127,0344	48,283	105	5285	1,15	30
		раствор	м3	0,80042	0				0	0	0	0		0		0
116	15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	4,6536	319,08	312,75	6,33	2,39	1485	1455	29	11	105	1539	1,79	8
		раствор	м3	0,2047584	0				0	0	0	0		0		0
		СМЕТА 2-1-2			0				0	0	0	0		0		0
79	15-70-1	Улучшенная штукатурка стен	м2	1300	197,97	193,05	4,92	1,87	257361	250965	6396	2431	105	266066	1,15	1 495
		раствор	м3	40,3	0				0	0	0	0		0		0
		Раздел 4. Кровля			0				0	0	0	0		0		0
		4.2. Чердак			0				0	0	0	0		0		0
125	11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки к=4	м2	544	260,82	258,75	2,07	0,79	141886	140760	1126	430	123	173664	1,38	751

126	12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта к=4	м2	456	34,18	29,25	4,93	1,85	15586	13338	2248	844	119	16877	0,109	50
127	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты к=4	м2	88	75,6	70,88	4,72	1,78	6653	6237	415	157	119	7609	0,403	35
128	12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя к=4	м2	88	59,4	54,68	4,72	1,78	5227	4812	415	157	119	5913	0,312	27
131	12-17-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщ.15мм	м2	544	50,59	34,65	15,94	5,96	27521	18850	8671	3242	119	26289	0,243	132
132	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщ.стяжки к=15	м2	8160	0,25	0,11	0,14	0,05	2040	898	1142	408	119	1554	9E-04	7
133	6-11-1	Армирование подстилающих слоев	тн	0,5968	2217,33	1890	327,33	123,75	1323	1128	195	74	105	1262	11,6	7
		4.3. Утепление на чердаке			0				0	0	0	0		0		0
145	8-4-5	Устройство пленки между стеной и утеплителем	м2	204,02	44,96	40,84	4,12	1,54	9173	8332	841	314	118	10202	0,234	48
147	34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов стен	м2	183,88	236,85	229,5	7,35	2,81	43552	42200	1351,518	516,703	101	43144	1,43	263
148	34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщ.заполнения 100мм	м2	114,16	112,12	109,8	2,32	0,88	12800	12535	265	100	101	12761	0,689	79
149	34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщ.заполнения 140мм	м2	68,72	156,97	153,72	3,25	1,23	10787	10564	223	85	101	10755	0,965	66
152	15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	163,54	197,97	193,05	4,92	1,87	32376	31571	804,6168	305,82	105	33471	1,15	188
		раствор	м3	5,06974	0				0	0	0	0		0		0
		Раздел 6. Лестницы			0				0	0	0	0		0		0
239	15-172-4	Двухслойная окраска решеток белилами	м2	32,55	108,07	108	0,07	0,02	3518	3515	2,2785	0,651	105	3691	0,646	21
240	15-176-8	Двухслойное покрытие стен масляными лаками	м2	21,42	27	27			578	578	0	0	105	607	0,147	3
		Раздел 7. Полы			0				0	0	0	0		0		0
		7.1. Плинтус			0				0	0	0	0		0		0
277	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	3685,37	16,34	16,18	0,16	0,07	60219	59629	590	258	123	73661	0,09	331
		7.2. Деталь 132			0				0	0	0	0		0		0
283	11-36-2	Устройство покрытий из линолиума	м2	38,65	63,4	58,5	4,9	1,85	2450	2261	189	72	123	2870	0,382	15
		7.3. Деталь 61			0				0	0	0	0		0		0
284	11-11-1	Устройство цементной стяжки толщ.20мм	м2	902,62	62,15	52,2	9,95	3,74	56098	47117	8981	3376	123	62106	0,356	321
		раствор	м3	18,413448	0				0	0	0	0		0		0
285	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цем.стяжки к=4	м2	3610,48	1,3	0,63	0,67	0,25	4694	2275	2419	903	123	3909	0,004	16

		раствор	м3	18,413448	0				0	0	0	0		0		0
286	11-36-2	Устройство покрытий из линолиума	м2	2203,74	63,4	58,5	4,9	1,85	139717	128919	10798	4077	123	163585	0,382	842
		7.5. Деталь 62			0				0	0	0	0		0		
294	11-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток на цем. Растворе	м2	40,22	183,4	171,68	11,72	4,39	7376	6905	471	177	123	8711	1,06	43
		раствор	м3	0,52286	0				0	0	0	0		0		0
295	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе	м	42,25	41,95	41,63	0,32	0,11	1772	1759	14	5	123	2170	0,236	10
		раствор	м3	0,0676	0				0	0	0	0		0		0
		7.7. Деталь 733			0				0	0	0	0		0		0
303	11-11-1	Устройство цементной стяжки толщ.20мм	м2	192,33	62,15	52,2	9,95	3,74	11953	10040	1914	719	123	13234	0,356	68
		раствор	м3	3,923532	0				0	0	0	0		0		0
304	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цем.стяжки к=4	м2	770,28	1,3	0,63	0,67	0,25	1001	485	516	193	123	834	0,004	3
		раствор	м3	3,928428	0				0	0	0	0		0		0
308	15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером маслянным	м2	794,178	80,18	78,3	1,88	0,72	63677	62184	1493	572	105	65894	0,468	372
		7.8. Деталь 62*			0				0	0	0	0		0		0
309	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида	м2	23	12,58	11,59	0,99	0,38	289	267	23	9	119	328	0,069	2
		7.9. Пол лоджий			0				0	0	0	0		0		0
312	11-11-1	Устройство цементной стяжки толщ.20мм	м2	72,27	62,15	52,2	9,95	3,74	4492	3772	719	270	123	4972	0,356	26
		раствор	м3	1,474308	0				0	0	0	0		0		0
313	11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на	м2	72,4	104,37	85,95	18,42	6,91	7556	6223	1334	500	123	8269	0,416	30
314	11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике гидроизол	м2	72,4	59,9	50,85	9,05	3,4	4337	3682	655	246	123	4831	0,251	18
315	11-11-1	Устройство цементной стяжки толщ.20мм	м2	361,4	62,15	52,2	9,95	3,74	22461	18865	3596	1352	123	24867	0,356	129
		раствор	м3	7,37256	0				0	0	0	0		0		0
316	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цем.стяжки к=4	м2	726,8	1,3	0,63	0,67	0,25	945	458	487	182	123	787	0,004	3
		раствор	м3	3,70668	0				0	0	0	0		0		0
		Раздел 12.Внутренняя отделка			0				0	0	0	0		0		0
377	15-64-4	Сплошное выравнивание бетон.поверхн. потолков из сухих растворных смесей толщ.до 2мм	м2	1525,025	106,05	102,11	3,94	1,49	161729	155720	6009	2272	105	165892	0,554	844

378	15-180-2	Простая окраска потолков в/эмульсией	м2	2667,425	26,18	24,53	1,65	0,63	69833	65432	4401	1680	105	70468	0,154	411
380	15-163-9	Простая окраска потолков колером масляным	м2	39	35,73	33,3	2,43	0,92	1393	1299	95	36	105	1402	0,208	8
381	15-61-1	Простая штукатурка стен цементным раствором	м2	2824,50	120,39	117	3,39	0,72	340042	330467	9575	2034	105	349126	0,65	1 836
		раствор	м3	42,64995	0				0	0	0	0		0		0
382	15-64-3	Сплошное выравнивание бетон.поверхн. Стен из сухих растворных смесей толщ.до 2мм	м2	3355,4	77,16	73,73	3,43	1,31	258903	247394	11509	4396	105	264380	0,455	1 527
383	15-180-1	Простая окраска стен в/эмульсией	м2	5689,8	23,47	22,28	1,19	0,45	133540	126769	6771	2560	105	135795	0,138	785
384	15-17-5	Гладкая облицовка стен по штукатурке	м2	987,4	259,59	254,97	4,62	3,14	256319	251757	4562	3100	105	267600	1,52	1 501
385	15-163-8	Простая окраска стен колером масляным	м2	1953,6	31,8	30,38	1,42	0,54	62124	59350	2774	1055	105	63425	0,192	375
388	10-87-1	Устройство обшивки стояков гипсокартоном	м2	8	364,66	353,25	11,41	4,32	2917	2826	91	35	120	3433	2,11	17
389	15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным (мусоропровод)	м2	105	80,18	78,3	1,88	0,72	8419	8222	197	76	105	8713	0,468	49
		13.0 Подраздел без наименования			0				0	0	0	0		0		0
396	15-160-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности в т.ч. Окраска низа лоджий	м2	25,4	36,08	33,75	2,33	0,88	916	857	59	22	105	923	0,192	5
		СМЕТА 2-1-1 А			0				0	0	0	0		0		0
		2.6 Внутренняя отделка			0				0	0	0	0		0		0
379*	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков в/эмульсионными составами	м2	335	83,56	81,23	2,33	0,88	27993	27212	781	295	105	28882	0,49	164
387*	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен в/эмульсионными составами	м2	505	67,13	65,03	2,1	0,79	33901	32840	1061	399	105	34901	0,39	197
		СМЕТА 2-1-3			0				0	0	0	0		0		0
34	15-172-4	Двухслойная окраска труб диам. Менее 50мм белилами	м2	557,5	108,07	108	0,07	0,02	60249	60210	39	11	105	63232	0,646	360
84	20-11-1	Установка вентрешеток	шт	372	203,6	186,64	16,96	7,09	75739	69430	6309	2637	128	92246	1,124	418
*	15-165-4	Улучшенная окраска масляным колером дверных проемов (1,3*2,1)*2,4коэф.*12шт	м2	78,62	143,06	142,88	0,18	0,07	11247	11233	14	6	105	11801	0,843	66
	6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1/3	м3	146,8	481,32	283,5	197,82	107,95	70658	41618	29040	15847	105	60338	2,01	295
		Прямые затраты							**2 580 915**	**2 437 802**	**116 707**	**49 042**		**2 723 427**		**14 530**
		Накладные расходы							2 723 427							
	0,15	зар.плата в накладных расходах								408 514				408 514		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														136 171
		ИТОГО							**5 304 342**	**2 846 316**	**116 707**	**49 042**		**2 314 913**		

	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							318 261							
		Итого по смете в ценах 2001 года							5 622 603							
	2,557	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2015г.**							**14 376 996**	**7 278 030**	**298419,8**	**125400**		**5 919 233**		
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							215 655							
		Итого по смете в ценах 2015 года							**14 592 651**							
	0,99999	**Итого с понижающим коэффициентом**							**14 592 512**							
	0,12	НДС 12%							1 751 101							
		Итого стоимость работ							**16 343 613**							

«Подрядчик»:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К.
Нач.участка _____

«Субподрядчик»:
Директор ТОО «ПСУ - 2»
_____ Аронов А.К.