Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь 2018г.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ-2"

Объект: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Договор субподряда № 43/18 от 13.09.2018г

Сумма по договору 2018г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2018г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма резерва, удержанного с начала года	Общая сумма резерва, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 786 204	**6 918 617**	**6 918 617**			**0**	**345 931**	**345 931**	**-**	**6 572 686**

Генподрядчик:
ТОО фирма "Стальмонтаж"

Исполнительный директор

Вдовыдченко В.П.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "ПСУ-2"

Директор

Аронов А.К.

подпись

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"
Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"

Смета 2-1-2

Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ

выполненных работ за октябрь 2018 года.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	11-150203-0203									
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	5000	942,04	51,97	4 710 200	259 850	1 745 216	0,74	3700
		м2 оштукатуриваемой поверхности		596,45	40,49	2 982 250	202 450	54,80	0,0554	277
		Итого прямые затраты по смете				**4710200**				**3700**
										277

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 982 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	259 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 468 100
Накладные расходы I уровня, тенге	1 745 216
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 455 416

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			273 710
Итого, тенге			6 729 125
Сметная прибыль (8 %), тенге			538 330
Итого по смете на подряд, тенге			**7 267 455**
	с НДС	12%	8 139 550
		15%	-1 220 932
			6 918 617

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ **В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь 2018г.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ-2"

Объект: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Договор субподряда № 43/18 от 13.09.2018г

Сумма по договору 2018г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2018г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма резерва, удержанного с начала года	Общая сумма резерва, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 786 204	**26 737 839**	**19 819 222**			**0**	**1 336 892**	**990 961**	**-**	**18 828 261**

Генподрядчик:
ТОО фирма "Стальмонтаж"

Исполнительный директор

Вдовыдченко В.П.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "ПСУ-2"

Директор

Аронов А.К.

подпись

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"
Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"
Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Смета 2-1-2

АКТ

выполненных работ за ноябрь 2018 года.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Полы									
	6.1 Деталь 650		Всего 1705							
284	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	752	591,64	18,29	444913,28	13754,08	115265,97	0,356	267,712
		м2 стяжки		242,41	9,28	182292,32	6978,56	60,9	0,0127	9,5504
285	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 к=4К=4,000;	6820 3008	88,62	3,11	266568,96	9354,88	8298,3802	0,0044	13,2352
		м2 стяжки		3	1,53	9024	4602,24	60,9	0,0021	6,3168
	6.2 Деталь 452		837							
293	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	198	591,64	18,29	117144,72	3621,42	30349,284	0,356	70,488
		м2 стяжки		242,41	9,28	47997,18	1837,44	60,9	0,0127	2,5146

294 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой пенетрон	837 198	486,39	7,06	96305,22	1397,88	27888,205	0,243	48,114
	м2 изолируемой поверхности		227,9	3,38	45124,2	669,24	60,9	0,0043	0,8514
295 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	837 198	180,12	3,98	35663,76	788,04	9501,8616	0,082	16,236
	м2 изолируемой поверхности		76,91	1,89	15228,18	374,22	60,9	0,0024	0,4752
296 22-050105-0101	Пенетрон ГОСТ 31384-2008	1565,15 188,1	1553,53		292218,993				
	кг								
6.3 Деталь по типу 446+ помещение 1,17 + техподполье+ 1 эт-34									
305 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	575 323,1	591,64	18,29	191158,884	5909,499	49524,513	0,356	115,0236
	м2 стяжки		242,41	9,28	78322,671	2998,368	60,9	0,0127	4,10337
306 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101к=4	1140 640,7	88,62	3,11	56778,834	1992,577	1771,4458	0,0044	2,81908
	м2 стяжки		3	1,54	1922,1	986,678	60,9	0,0021	1,34547
6.4 Деталь 470									
309 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3177 778,15	591,64	18,29	460384,666	14232,364	119274,22	0,356	277,0214
	м2 стяжки		242,41	9,28	188631,3415	7221,232	60,9	0,0127	9,882505
310 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101к=4	1170 3112,6	88,62	3,11	275838,612	9680,186	8586,9475	0,0044	13,69544
	м2 стяжки		3	1,53	9337,8	4762,278	60,9	0,0021	6,53646

6.5 Деталь 346									
316 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	167 89	591,64	18,29	52655,96	1627,81	13641,85	0,356	31,684
	м2 стяжки		242,41	9,28	21574,49	825,92	60,9	0,0127	1,1303
317 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой пенетрон	167 89	235,39	7,06	20949,71	628,34	12535,607	0,243	21,627
	м2 изолируемой поверхности		227,9	3,38	20283,1	300,82	60,9	0,0043	0,3827
318 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	167 89	80,89	3,98	7199,21	354,22	4270,4968	0,082	7,298
	м2 изолируемой поверхности		76,9	1,89	6844,1	168,21	60,9	0,0024	0,2136
319 22-050105-0101	Пенетрон ГОСТ 31384-2008	158,65 84,55	1553,53		131350,9615				
	кг								
6.11 Деталь 65.									
354 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	190	591,64	18,29	112411	3476	29122	0,356	67,64
	м2 стяжки		242,41	9,28	46057	1763	60,9	0,0127	2,413
Раздел 9 Внутренняя отделка									
441 11-150203-0203									
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	8245	942,04	51,97	7767119,8	428492,65	2877860,5	0,74	6101,3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		596,45	40,49	4917730,25	333840,05	54,8	0,0554	456,773
445 11-150107-0101									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	1000	3989,18	12,73	3989180	12730	866590,76	2	2000

445 11-150107-0101

Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	1000	3989,18	12,73	3989180	12730	866590,76	2	2000
м2 поверхности облицовки		1575,04	6,33	1575040	6330	54,8	0,0086	8,6
Итого прямые затраты по смете				**14317843**				
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 165 409				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				508 040				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				373 658				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 644 394				
Накладные расходы I уровня, тенге				4 174 482				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 492 325				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				784 075				
Итого, тенге				19 276 399				
Сметная прибыль (8 %), тенге				1 542 112				
Итого по смете на подряд, тенге				**20 818 511**				
		с НДС	12%	23316732				
			15%	-3497510				
				19 819 222				

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ **В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ -2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль 2019г.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ-2"

Объект: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Договор субподряда № 43/18 от 13.09.2018г

Сумма по договору 2018г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2018г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма резерва, удержанного с начала года	Общая сумма резерва, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 786 204	**45 032 059**	**18 294 220**			**0**	**2 251 603**	**914 711**	**-**	**17 379 509**

Генподрядчик:
ТОО фирма "Стальмонтаж"

Исполнительный директор

Вдовыдченко В.П.

подпись

ФИРМАСЫ "СТАЛЬМОНТАЖ" ФИРМА

Субподрядчик:
ТОО "ПСУ-2"

Директор

Аронов А.К.

подпись

ЖШС «ПСУ-2» ТОО

Заказчик:ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнитель:ТОО"ПСУ-2"
Объект:Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Реестр актов

№ п/п	Наименование смет	Стоимость работ по сметам в,тенге		
		Стоимость работ ,без НДС,тенге	НДС,тенге	Всего,тенге
1	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы.Надземная часть	14 249 121	1 709 895	15 959 016
2	Смета 0-1 Общестроительные работы.Надземная часть	2 085 004	250 200	2 335 204
	Всего:	**16 334 125**	**1 960 095**	**18 294 220**

Заказчик:
ТОО фирма"Стальмонтаж"
Исполнительный директор
Вдовыдченко В.П.

Исполнитель:
ТОО"ПСУ-2"
Директор
Аронов А.К.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"

Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ №1

выполненных работ за февраль 2019 года.

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Перегородки									
115	11-150207-0102	Потолки.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенная	22,37	2984,44	22,44	66762	502	12488	1,28	28,6336
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1008,05	10,68	22550	239	54,8	0,0144	0,322128
116	11-150207-0101	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенная	58,09	2868,81	22,45	166649	1304	29169	1,15	66,8035
		м2 оштукатуриваемой поверхности		905,65	10,66	52609	619	54,8	0,0144	0,836496
	Раздел 6 Полы									
	6.1 Деталь 650									
284	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	953	591,64	18,29	563833	17430	146075	0,356	339,268
		м2 стяжки		242,41	9,28	231017	8844	60,9	0,0127	12,1031

285 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 к=4К=4,000;	3812	88,62	3,11	337819	11855	10516	0,0044	16,7728
	м2 стяжки		3	1,53	11436	5832	60,9	0,0021	8,0052
6.2 Деталь 452									
293 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	39	591,64	18,29	23074	713	5978	0,356	13,884
	м2 стяжки		242,41	9,28	9454	362	60,9	0,0127	0,4953
294 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой пенетрон	39	486,39	7,06	18969	275	5493	0,243	9,477
	м2 изолируемой поверхности		227,9	3,38	8888	132	60,9	0,0043	0,1677
295 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	39	180,12	3,98	7025	155	1872	0,082	3,198
	м2 изолируемой поверхности		76,91	1,89	2999	74	60,9	0,0024	0,0936
296 22-050105-0101	Пенетрон ГОСТ 31384-2008	37,05	1553,53		57558				
	кг								
6.3 Деталь по типу 446+ помещение 1,17 + техподполье+ 1 эт-34									
305 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	251,9	591,64	18,29	149034	4607	38611	0,356	89,6764
	м2 стяжки		242,41	9,28	61063	2338	60,9	0,0127	3,19913

306 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101к=4	499,3	88,62	3,11	44248	1553	1380	0,0044	2,19692
	м2 стяжки		3	1,54	1498	769	60,9	0,0021	1,04853
6.4 Деталь 470									
309 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2398,85	591,64	18,29	1419256	43875	367694	0,356	853,9906
	м2 стяжки		242,41	9,28	581505	22261	60,9	0,0127	30,465395
310 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101к=4	9595,4	88,62	3,11	850344	29842	26472	0,0044	42,21976
	м2 стяжки		3	1,53	28786	14681	60,9	0,0021	20,15034
6.5 Деталь 346									
316 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	78	591,64	18,29	46148	1427	11956	0,356	27,768
	м2 стяжки		242,41	9,28	18908	724	60,9	0,0127	0,9906
317 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой пенетрон	78	235,39	7,06	18360	551	10986	0,243	18,954
	м2 изолируемой поверхности		227,9	3,38	17776	264	60,9	0,0043	0,3354
318 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	79	80,89	3,98	6390	314	3790	0,082	6,478
	м2 изолируемой поверхности		76,9	1,89	6075	149	60,9	0,0024	0,1896

319 22-050105-0101									
	Пенетрон ГОСТ 31384-2008	74,1	1553,53		115117				
	кг								
6.6 Узел №1, 1*									
324 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	133,2	591,65	18,3	78808	2437	20417	0,356	47,4192
	м2 стяжки								
			242,41	9,28	32289	1236	60,9	0,0127	1,69164
325 11-110101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101к=2	266,4	88,62	3,11	23608	829	735	0,0044	1,17216
	м2 стяжки								
			3	1,54	798	409	60,9	0,0021	0,55944
6.7 Деталь 352.									
331 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	113	591,65	18,29	66856	2067	17321	0,356	40,228
	м2 стяжки								
			242,41	9,28	27392	1049	60,9	0,0127	1,4351
332 11-110101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101к=5,5	621,5	88,62	3,11	55078	1935	1715	0,0044	2,7346
	м2 стяжки								
			3	1,53	1862	954	60,9	0,0021	1,30515
6.12 Деталь 68.									
361 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	311	591,64	18,29	184000	5689	47670	0,356	110,716
	м2 стяжки								
			242,41	9,28	75389	2887	60,9	0,0127	3,9497
6.13 Деталь 733.									
369 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33	591,61	18,27	19523	603	5058	0,356	11,748

	м2 стяжки		242,39	9,27	7999	306	60,9	0,0127	0,4191
~~332~~ 370 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101к=4	132	88,62	3,11	11698	411	364	0,0044	0,5808
	м2 стяжки		2,99	1,54	395	203	60,9	0,0021	0,2772
371 11-110101-1501	Покрытия бетонные толщиной 30 мм. Устройство	33	935	67,45	30855	2226	5396	0,361	11,913
	м2 стяжки		245,82	22,67	8112	748	60,9	0,0284	0,9372
372 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1501к=-2	-66	102,74	2,68	-6781	-177	-340	0,0104	-0,6864
	м2 стяжки		7,08	1,39	-467	-92	60,9	0,0019	-0,1254
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
433 11-150203-0502	Потолки, Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором-затирка швов	223	455,03	4,09	101472	912	42017	0,45	100,35
	м2 поверхности облицовки		341,63	2,19	76184	489	54,8	0,003	0,669
435 11-150203-0504	Потолки, Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщ.2мм	3000	493,71	19,36	1481130	58080	645813	0,45	1350
	м2 поверхности облицовки		376,85	15,98	1130550	47940	54,8	0,0218	65,4
436 11-150405-0104	Потолки, Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1500	519,04	3,1	778560	4650	310716	0,49	735

	м2 поверхности облицовки								
			376,53	1,47	564795	2205	54,8	0,0018	2,7
439 11-150203-0201									
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	445	819,43	48,97	364646	21792	132845	0,65	289,25
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			505,88	38,88	225117	17302	54,8	0,0532	23,674
442 11-150203-0503									
	Стены, Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщ.1мм	4500	349,84	16,57	1574280	74565	752327	0,37	1665
	м2 поверхности облицовки								
			291,38	13,7	1311210	61650	54,8	0,0187	84,15
444 11-150405-0103									
	Стены, Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	3000	430,69	2,92	1292070	8760	494943	0,39	1170
	м2 поверхности облицовки								
			299,68	1,38	899040	4140	54,8	0,0017	5,1
445 11-150107-0101									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	369,6	3989,18	12,73	1474401	4705	320292	2	739,2
	м2 поверхности облицовки								
			1575,04	6,33	582135	2340	54,8	0,0086	3,17856
	Итого прямые затраты по акту				**11420792**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 997 364				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				303 887				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				201 053				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 119 541				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 469 768				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге			14 890 559
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			631 360
Итого, тенге			15 521 919
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 241 754
Итого по акту , тенге			**16 763 672**
	с НДС	12%	18775313
		15%	-2816297
Итого по акту , тенге			15 959 016

Генподрядчик

ТОО фирма "Стальмонтаж"

Исполнительный директор

_____ **В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик

ТОО "ПСУ-2"

Директор

_____ **А.К.Аронов**

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"

Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ №2

выполненных работ за февраль 2019 года.

Локальная смета 0-1 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Полы									
	Раздел 1 Деталь 452									
1	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	237	1109,76	48,45	263012	11483	117922	1,06	251,22
				794,92	22,09	188397	5236	60,9	0,0294	6,9678
2	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *м2*	241,74	1706,28		412476				
	Раздел 3 Деталь 346									
5	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	167	1109,76	48,46	185330	8092	83093	1,06	177,02

	м2 покрытия		794,93	22,09	132753	3689	60,9	0,0294	4,9098
6 22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	170,34	1706,28		290648				
	м2								
Раздел 4 Деталь 352									
7 11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	113	1109,76	48,45	125403	5475	56225	1,06	119,78
	м2 покрытия		794,93	22,09	89827	2496	60,9	0,0294	3,3222
8 22-060301-0647	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 330х330 ГОСТ 6787-2001	115,26	1886,49		217437				
	м2								
Раздел 5 Деталь 340									
9 11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	121	1109,75	48,45	134280	5862	60205	1,06	128,26
	м2 покрытия		794,93	22,09	96186	2673	60,9	0,0294	3,5574
10 22-060301-0647	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 330х330 ГОСТ 6787-2001	123,42	1886,49		232831				
	м2								
	Итого прямые затраты по акту				**1861417**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				507 163				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 912				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			14 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 323 342
Накладные расходы I уровня, тенге			317 445
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 178 862
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			92 384
Итого, тенге			2 271 246
Сметная прибыль (8 %), тенге			181 700
Итого по акту, тенге			**2 452 945**
	с НДС	12%	2747299
		15%	-412095
Итого по акту,тенге			2 335 204

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ **В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за март 2019г.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ-2"

Объект: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Договор субподряда № 43/18 от 13.09.2018г

Сумма по договору 2018г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2018г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма резерва, удержанного с начала года	Общая сумма резерва, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 786 204	**66 579 089**	**21 547 030**			**0**	**3 328 954**	**1 077 352**	**-**	**20 469 679**

Генподрядчик:
ТОО фирма "Стальмонтаж"

Исполнительный директор

Вдовыдченко В.П.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "ПСУ-2"

Директор

Аронов А.К.

подпись

Заказчик:ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнитель:ТОО"ПСУ-2"
Объект:Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Реестр актов за март 2019г.

№ п/п	Наименование смет	Стоимость работ по сметам в,тенге		
		Стоимость работ ,без НДС,тенге	НДС,тенге	Всего,тенге
1	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы.Надземная часть	8 253 156	990 379	9 243 535
2	Смета 0-1 Общестроительные работы.Надземная часть	2 065 154	247 818	2 312 972
3	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы.Надземная часть	8 920 110	1 070 413	9 990 523
	Всего:	**19 238 420**	**2 308 610**	**21 547 030**

Заказчик:
ТОО фирма"Стальмонтаж"
Исполнительный директор
Вдовыдченко В.П.

Исполнитель:
ТОО"ПСУ-2"
Директор
Аронов А.К.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"

Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ №1

выполненных работ за март 2019 года.

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Перегородки									
110	11340108-0306	Каркасы акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками.Устройство	25,08	5396,17	94,34	135336	2366	27435	2,17	54,4236
		м2 площади		1708,93	52,59	42860	1319	62,1	0,0637	1,597596
111	340108-0404	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 100мм	25,08	574,96	7,58	14420	190	8892	0,729	18,28332
		м2 поверхности		567,38	3,55	14230	89	62,1	0,0043	0,107844
112	11340108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками.Устройство	62,11	3727,63	51,89	231523	3223	43999	1,43	88,8173
		м2 площади		1112,94	27,81	69125	1727	62,1	0,0337	2,093107

113 340108-0402	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 100мм	62,11	543,84	7,6	33778	472	20819	0,689	42,79379
	м2 поверхности		536,24	3,54	33306	220	62,1	0,0043	0,267073
114 21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	8,72	30319,47		264386				
	м3								
Раздел 3. Перекрытие									
138 11-150203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	128,39	951,51	59,31	122164	7615	46064	0,78	100,1442
	м2 оштукатуриваемой поверхности		607,06	47,65	77940	6118	54,8	0,0652	8,37103
Раздел 9 Внутренняя отделка									
435 11-150203-0504	Потолки, Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщ.2мм	3525,9	493,71	19,36	1740772	68261	759023	0,45	1586,655
	м2 поверхности облицовки		376,85	15,98	1328735	56344	54,8	0,0218	76,86462
436 11-150405-0104	Потолки, Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2068,4073	519,04	3,1	1073586	6412	428458,16	0,49	1013,51958
	м2 поверхности облицовки		376,53	1,47	778817	3041	54,8	0,0018	3,72313314
446 11340108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками.Устройство	133,5	3727,6	51,87	497635	6924	94572	1,43	190,905
	м2 площади		1112,94	27,81	148578	3712	62,1	0,0337	4,49895

447 11-340108-0705	Каркасы стен.Облицовка неперфорированными плитами акустическими	133,5	804,69	19,55	107426	2610	57792	0,887	118,4145
	м2 поверхности облицовки		690,34	6,76	92160	903	62,1	0,0082	1,0947
448 22-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие толщ.9,5мм к=1,03	137,505	387,98		53349				
	м2								
457 11340108-0307	Каркасы акустических конструкций потолков металлических .Устройство	282,5	7323,41	334,95	2068864	94624	277218	1,77	500,025
	м2 площади		1377,55	202,64	389159	57247	62,1	0,2456	69,382
458 11340108-0715	Каркасы потолков .Облицовка ГКЛ	282,5	924,11	19,9	261061	5621	143213	1,04	293,8
	м2 площади		809,41	6,93	228659	1958	62,1	0,0084	2,373
459 22-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные толщ.9,5мм к=1,03	290,975	387,98		112892				
	м2								
	Итого прямые затраты по акту				**6 717 192**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 203 570				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				198 318				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				132 678				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 315 304				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 907 487				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 624 679				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				365 686				
	Итого, тенге				8 990 366				

Сметная прибыль (8 %), тенге			719 229
Итого по акту , тенге			**9 709 595**
	с НДС	12%	10874746
		15%	-1631212
Итого по акту , тенге			9 243 535

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____**В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
_____**А.К.Аронов**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"

Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Смета 0-1

АКТ №2

выполненных работ за март 2019 года.

Локальная смета 0-1 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Полы									
	Раздел 2 Деталь 446									
3	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	611,1	1109,75	48,45	678171	29607	304060	1,06	647,766
		м2 покрытия		794,93	22,09	485779	13499	60,9	0,0294	17,96634
4	22-060301-0647	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 330х330 ГОСТ 6787-2001	623,32	1886,49		1175887				
		м2								
		Итого прямые затраты по акту				**1854058**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				485 779				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге			29 607
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			13 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 338 672
Накладные расходы I уровня, тенге			304 060
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 158 118
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			91 504
Итого, тенге			2 249 622
Сметная прибыль (8 %), тенге			179 970
Итого по акту, тенге			**2 429 592**
	с НДС	12%	2721143
		15%	-408171
Итого по акту,тенге			2 312 972

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ **В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"
Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"
Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ №3

выполненных работ за март 2019 года.

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Полы									
	6.2 Деталь 452									
298	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство к=1,05	248,85	442,17	1,06	110034	264	29255	0,236	58,7286
		м плинтуса		192,55	0,49	47915	123	60,9	0,0006	0,14931
	6.3 Деталь по типу 446+ помещение 1,17 + техподполье+ 1 эт-34									
308	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство к=1,05	641,655	442,17	1,06	283719	680	75434	0,236	151,43058
		м плинтуса		192,55	0,5	123548	318	60,9	0,0006	0,384993
	6.5 Деталь 346									
321	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство к=1,05	175,35	442,17	1,06	77535	186	20615	0,236	41,3826

	м плинтуса								
			192,55	0,5	33763	87	60,9	0,0006	0,10521
6.7 Деталь 352.									
334 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство к=1,05	118,65	442,17	1,06	52464	126	13949	0,236	28,0014
	м плинтуса								
			192,55	0,5	22846	59	60,9	0,0006	0,07119
6.8 Деталь по типу 452-2.244-15 Покрытие безискровое									
340 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,9	591,69	18,31	11183	346	2897	0,356	6,7284
	м2 стяжки								
			242,43	9,26	4582	175	60,9	0,0127	0,24003
341 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101к=5,5	75,6	88,62	3,11	6700	235	209	0,0044	0,33264
	м2 стяжки								
			3	1,53	227	116	60,9	0,0021	0,15876
6.9 Деталь 340.									
348 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство к=1,05	127,05	442,16	1,06	56177	135	14936	0,236	29,9838
	м плинтуса								
			192,55	0,5	242463	63	60,9	0,0006	0,07623
6.13 Деталь 733.									
373 11-110101-3902	Плинтуса цементные.Устройство к=1,05	34,65	114,78	0,69	3977	24	1817	0,104	3,6036
	м плинтуса								
			85,8	0,32	2973	11	60,9	0,0004	0,01386

Раздел 9 Внутренняя отделка

436 11-150405-0104	Потолки, Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	516,63	519,04	3,1	268152	1602	107016,8	0,49	253,1487
	м2 поверхности облицовки		376,53	1,47	194527	759	54,8	0,0018	0,929934
442 11-150203-0503	Стены, Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщ.1мм	7828,4	349,84	16,57	2738687	129717	1308782	0,37	2896,508
	м2 поверхности облицовки		291,38	13,7	2281039	107249	54,8	0,0187	146,39108
443 11-150203-0503	Стены, Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщ.2мм	96,5	391,55	16,56	37785	1598	16134	0,37	35,705
	м2 поверхности облицовки		291,38	13,71	28118	1323	54,8	0,0187	1,80455
444 11-150405-0103	Стены, Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	3920	430,69	2,92	1688305	11446	646725	0,39	1528,8
	м2 поверхности облицовки		299,68	1,38	1174746	5410	54,8	0,0017	6,664
449 11-340108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	25,1	3727,69	51,91	93565	1303	17781	1,43	35,893
	м2 площади		1112,95	27,81	27935	698	62,1	0,0337	0,84587
450 11-340108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	25,1	1921,16	7,61	48221	191	8413	0,689	17,2939
	м2 поверхности		536,22	3,55	13459	89	62,1	0,0043	0,10793
451 11-340108-0705	Каркасы стен. Облицовка ЦСП	25,1	804,66	19,52	20197	490	10866	0,887	22,2637
	м2 поверхности		690,32	6,77	17327	170	62,1	0,0082	0,20582

452 21-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86к=1,03	25,853	1072,02		27715				
	м2								
453 11-340108-0307									
	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство	96,5	7323,43	334,96	706711	32324	94696	1,77	170,805
	м2 площади								
			1377,55	202,65	132934	19556	62,1	0,2456	23,7004
454 11-340108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	96,5	1952,3	7,6	188397	733	34213	0,729	70,3485
	м2 поверхности								
			567,37	3,54	54751	342	62,1	0,0043	0,41495
455 11-340108-0715									
	Каркасы потолков. Облицовка ЦСП	96,5	924,11	19,9	89177	1920	48921	1,04	100,36
	м2 поверхности								
			809,41	6,93	78108	669	62,1	0,0084	0,8106
456 21-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86к=1,03	99,395	1072,02		106553				
	м2								
464 11-150405-0103									
	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	425,98	430,69	2,92	183 465	1 244	70 279	0,39	166,1322
	м2 окрашиваемой поверхности								
			299,68	1,38	127 658	588	54,8	0,0017	0,724166
	Итого прямые затраты по акту				**6 798 718**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 608 918				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				184 563				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				137 805				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 005 237				
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 522 939				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 321 657				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			395 238
Итого, тенге			9 716 896
Сметная прибыль (8 %), тенге			777 352
Итого по акту , тенге			**10 494 247**
	с НДС	12%	11753557
		15%	-1763034
Итого по акту , тенге			9 990 523

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ **В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
_____ **А.Ж.Аронов**

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за апрель 2019г.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ-2"

Объект: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Договор субподряда № 43/18 от 13.09.2018г

Сумма по договору 2018г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2018г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма резерва, удержанного с начала года	Общая сумма резерва, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 786 204	**71 315 063**	**4 735 974**			**0**	**3 565 753**	**236 799**	**-**	**4 499 175**

Генподрядчик:
ТОО фирма "Стальмонтаж"

Исполнительный директор

Вдовыдченко В.П.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "ПСУ-2"

Директор

Аронов А.К.

подпись

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"

Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ

выполненных работ за апрель 2019 года.

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
436	11-150405-0104	Потолки, Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 поверхности облицовки*	2723,36	519,04	3,1	1413533	8442	564127,68	0,49	1334,4464
				376,53	1,47	1025427	4003	54,8	0,0018	4,902048
444	11-150405-0103	Стены, Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 поверхности облицовки*	3000	430,69	2,92	1292070	8760	494943	0,39	1170
				299,68	1,38	899040	4140	54,8	0,0017	5,1
461	11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые.Установка и разборка. *м2 горизонтальной проекции*	211	768,86	3,18	162229	671	55847	0,702	148,122
				519,53	1,49	109621	314	50,8	0,0018	0,3798

462 11-080701-0201								
Леса внутренние инвентарные трубчатые.Установка и разборка. *м2 горизонтальной проекции*	422	768,86	3,18	324459	1342	111692	0,702	296,244
		519,53	1,48	219242	625	50,8	0,0018	0,7596
Итого прямые затраты по акту				**3 192 291**				
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 253 329				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 215				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 082				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				919 747				
Накладные расходы I уровня, тенге				1 226 609				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 418 901				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				187 361				
Итого, тенге				4 606 262				
Сметная прибыль (8 %), тенге				368 501				
Итого по акту , тенге				**4 974 763**				
	с НДС		12%	5571735				
			15%	-835760				
Итого по акту , тенге				4 735 974				

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор

В.П.Вдовыдченко

Субподрядчик
ТОО "ПСУ -2"
Директор

А.К.Аронов

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за май 2019г.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ-2"

Объект: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Договор субподряда № 43/18 от 13.09.2018г

Сумма по договору 2018г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2018г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма резерва, удержанного с начала года	Общая сумма резерва, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 786 204	**93 473 672**	**22 158 609**			**0**	**4 673 684**	**1 107 930**	**-**	**21 050 679**

Генподрядчик:
ТОО фирма "Стальмонтаж"

Исполнительный директор

Вдовыдченко В.П.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "ПСУ-2"

Директор

Аронов А.К.

подпись

Заказчик:ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнитель:ТОО"ПСУ-2"
Объект:Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

Реестр актов за май 2019г.

№ п/п	Наименование актов	Стоимость работ по актам, в тенге		
		Стоимость работ ,без НДС,тенге	НДС,тенге	Всего,тенге
1	Акт №1 выполненных работ за май месяц 2019г	15 615 198	1 873 824	17 489 022
2	Акт №2 выполненных работ за май месяц 2019г	-326 024	-39 123	-365 147
3	Акт №3 выполненных работ за май месяц 2019г	4 495 298	539 436	5 034 734
	Всего:	**19 784 472**	**2 374 137**	**22 158 609**

Заказчик:
ТОО фирма"Стальмонтаж"
Исполнительный директор
Вдовыдченко В.П.

Исполнитель:
ТОО"ПСУ-2"
Директор
Аронов А.К.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"
Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"
Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ №1

выполненных работ за май 2019 года.

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Полы									
	6.1 Деталь 650									
286	11-110101-3602	Покрытия из линолиума.Устройство на мастике	1705	560	13,6	954808	23184	289488	0,382	651,31
		м2 покрытия		272,11	6,68	463954	11395	60,9	0,0085	14,4925
287	22-060101-9901	Линолиум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове к=1,02	1069,98	2496,49		2671194				
		м2								
288	22-060101-0106	Линолиум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный к=1,02	669,12	2664,56		1782910				
		м2								
	6.4 Деталь 470.									

311 11-110101-3602	Покрытия из линолиума.Устройство на мастике	3177	560	13,6	1779135	43199	539415	0,382	1213,614
	м2 покрытия		272,11	6,68	864506	21233	60,9	0,0085	27,0045
312 22-060101-9901									
	Линолиум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове к=1,02 м2	1983,9	2496,49		4952787				
313 22-060101-0106									
	Линолиум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный к=1,02 м2	1256,64	2664,56		3348393				
	Итого прямые затраты по акту				**15 489 227**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 328 460				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				66 383				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 628				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				14 094 384				
	Накладные расходы I уровня, тенге				828 903				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 318 130				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				691 889				
	Итого, тенге				17010019				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 360 802				
	Итого по акту , тенге				**18 370 821**				
			с НДС	12%	20575320				
				15%	-3086298				
	Итого по акту , тенге				17 489 022				

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ **В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ -2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"

Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ №2

выполненных работ за май 2019 года.

Локальная смета 0-1 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить:								
	Раздел 2 Деталь 446									
4	22-060301-0647	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 330х330 ГОСТ 6787-2001 *м2*	-180,6	1886,49		-340700				
		Итого прямые затраты по акту				**-340700**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-340 700				

Накладные расходы I уровня, тенге			0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			-340 700
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			-14 446
Итого, тенге			-355 146
Сметная прибыль (8 %), тенге			-28 412
Итого по акту, тенге			**-383 558**
	с НДС	12%	-429585
		15%	64438
Итого по акту,тенге			-365 147

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ **В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"

Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ №3

выполненных работ за май 2019 года.

Локальная смета 0-2 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить:								
	Раздел 1 Стены									
1	11-340108-0306	Каркасы акустических конструкций потолков металлических.Устройство кзпр=09,кэкс=0,9,кзмаш=0,9,кмат=0	640,41	1622,94	84,91	1039347	54377	630489,13	1,77	1133,53
		м2 площади		1538,03	47,33	984970	30311	62,1	0,0144	9,22
2	11-340108-0715	Каркасы потолков. Облицовка ГКЛ.кмат=0	640,41	829,31	19,9	531098	12744	324654,02	1,04	666,03
		м2 поверхности		809,41	6,93	518354	4438	62,1	0,0084	5,38
	Раздел5 Лестница									

1 11-340108-0306									
	Каркасы акустических конструкций потолков металлических.Устройство кзпр=09,кэкс=0,9,кзмаш=0,9,кмат=0	158,6	1622,94	84,91	257398	13467	156143	1,77	280,72
	м2 площади								
			1538,03	47,33	243932	7507	62,1	0,0144	2,28
3 11-340108-0715	Каркасы потолков. Облицовка ГКЛ. Кмат=0	158,6	829,31	19,9	131529	3156	80402	1,04	164,94
	м2 поверхности								
			809,41	6,93	128372	1099	62,1	0,0084	1,33
Раздел 6 Полы									
6.1 Деталь 650									
1 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике	1790,25	254,8	0,53	456156	949	83981	0,0899	160,94
	м плинтуса								
			75,29	0,25	134788	448	60,9	0,0003	0,54
6.4 Деталь 470									
2 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике	3335,85	254,8	0,53	849975	1768	156486	0,0899	299,89
	м плинтуса								
			75,29	0,25	251156	834	60,9	0,0003	1,00
	Итого прямые затраты по разделу "Добавить"				**3 265 503**				**1558**
									37

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 261 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 636
- материалы, изделия и конструкции, тенге	917 469
Накладные расходы I уровня, тенге	1 432 155
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 697 658

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			199 181
Итого, тенге			4 896 839
Сметная прибыль (8 %), тенге			391 747
Итого по акту, тенге			**5 288 586**
	с НДС	12%	5923216
		15%	-888482
Итого по акту,тенге			**5 034 734**

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ **В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ -2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**