Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью [illegible]нтр-21"
Объект: Укладка тротуара на площади Независимости в селе Бейнеу

Договор: №1 от 15.09.2014 года.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику ,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Наименование пусковых комплексов обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затр.не входящ.в состав СМР (в смет.баз. цен 2001 г.)	Дополнительные		Налоги на		Налог на НДС	Всего
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	Из гр 1.				Не приобретение материалов	Другие доп. расходы	очисление в фонд занятости	дорожн. фонд 0,20%		
				СМР	в отчетным месяце	По монтажу оборудов.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Укладка тротуара на площади Независимости в селе Бейнеу	123 194,4											123 194,4
Итого по объекту составляет : 123 194 тенге 40 тиын													

Подрядчик : _____ **Нурымов Б.**

Заказчик : _____ **Оспанов Ж.**

СтройЦентр-21

36

Форма N 2в

Заказчик:ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

Подрядчик:ТОО "СтройЦентр-21"

Договор: №1 от 15.09.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Укладка тротуара на площади Независимости в селе Бейнеу

Наименование обьекта: Укладка тротуара на площади Независимости в селе Бейнеу

А К Т N1 от 20.10.2014 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2014 года.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней	м	37,20	79,88	--	2972	--	0,565	21
					79,88	--	2972	--	--	--
2.	Е0108-23-1	Обычная кладка из камней известняка неармированных при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,90	1659,57	309,62	4813	898	3,13	9
					456,75	117,00	1325	339	0,57	2
3.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	м3	7,10	190,58	--	1353	--	1,38	10
					190,58	--	1353	--	--	--
4.	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	м2	59,52	419,00	11,99	24939	714	0,0519	3
					7,88	4,04	469	240	0,01451	1
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,40	22896,59	339,59	9159	136	0,58	0
					--	140,94	--	56	0,58	0
6.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	59,52	49,34	--	2937	--	0,144	9
					24,75	--	1473	--	--	--
7.	СПРАЙСТ	Стоимость ракушеблока	м3	2,90	3000,00	--	8700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПРАЙСТ	Стоимость ракушечного отсева	т	11,36	300,00	--	3408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые	т	2,90	9200,00	--	26680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143008-4	Щебень из природного камня, фракции 5-20 мм	м3	2,98	3520,00	--	10476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	23,96	167,76	167,76	4020	4020	--	--
					--	33,55	--	804	0,70455	17
	ИТОГО:						50193	5768		52
							7592	1439		20

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10422
Всего накладных расходов:	10422
Итого с накладными	60615

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3637
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	64252
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	64509
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	65154
Пересчет в текущих ценах	120778,4
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2416
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	123194,4

Принял: Сдал:

38