ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Текущий ремонт уличной дороги Боканулы в селе Бейнеу
ДОГОВОР: №100 от 14.09.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт уличной дороги Боканулы в селе Бейнеу	4 780 000											4 780 000
Итого по объекту составляет: 4 780 000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Оспанов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор: № 100 от 14.09.2016 года.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличной дороги Боканулы в селе Бейнеу

Наименование объекта: Текущий ремонт уличной дороги Боканулы в селе Бейнеу

А К Т N1 от 04.10.2016г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-6	Разработка в отвал грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", вместимостью 1 м3	м3 грунта	766,00	23,36	22,08	17894	16913	0,00888	7
					1,28	5,56	980	4259	0,0193	15
2.	E0101-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	м2 спланированной площади	2554,00	15,75	--	40226	--	0,10	255
					15,75	--	40226	--	--	--
3.	E0127-57-2	Ремонт дорог из камней ракушечных с заполнением швов песком	м2 тротуара	2554,00	57,38	--	146549	--	0,381	973
					57,38	--	146549	--	0,0726	185
4.	E0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 10 см	м2 покрытия полосы и обочин	724,00	19,27	14,44	13951	10455	0,0317	23
					4,79	5,11	3468	3700	0,02033	15
5.	30-11-2	Камни известняка	м3	887,00	1400,00	--	1241800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	254,40	290,00	--	73776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1534196	27368		1258
							191223	7959		215
		Накладные расходы :						248544		
		Всего накладных расходов:						248544		
		Итого с накладными						1782740		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						106964		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1889704		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1897304		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1916204		
		Пересчет в текущих ценах, с понижающим К-2,44560						4686275		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						93725		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4780000		

Принял: Сдал: