ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Укладка тротуара в участке №1 и №2 в селе Боранкул (3-этап)
ДОГОВОР: №27 от 03.10.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Укладка тротуара в участке №1 и №2 в селе Боранкул (3-этап)	336 308											336 308
Итого по объекту составляет: 336 308 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Турегожин М.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа" Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор: №27 от 03.10.2016года.

Наименование строительства и его адрес: Укладка тротуара в участке №1 и №2 в селе Боранкул (3-этап)

Наименование объекта: Укладка тротуара в участке №1 и №2 в селе Боранкул (3-этап)

А К Т N1 от 10.10.2016 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	м3	17,00	1367,67	309,62	23403	5264	3,13	53
					456,75	117,00	7765	1989	0,57	10
2.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	32,60	190,58	--	6213	--	1,38	45
					190,58	--	6213	--	--	--
3.	СПрайс	Стоимость ракушеблока	м3	14,10	3400,00	--	47940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Грунт	м3	32,00	500,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						93556	5264		98
							13978	1989		10

Накладные расходы :

На общестроительные работы 18530

Всего накладных расходов: 18530

Итого с накладными 112086

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6726
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	118812
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	120000
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	120475
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	329714
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6594
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	336308

Принял: Сдал:

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Укладка тротуара в участке №1 и №2 в селе Боранкул (3-этап)
ДОГОВОР: №27 от 03.10.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Укладка тротуара в участке №1 и №2 в селе Боранкул (3-этап)	701 785											365 477
Итого по объекту составляет: 365 477 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Баймаганбетов Г.

10130

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор: №27 от 03.10.2016года.

Наименование строительства и его адрес: Укладка тротуара в участке №1 и №2 в селе Боранкул (3-этап)

Наименование обьекта: Укладка тротуара в участке №1 и №2 в селе Боранкул (3-этап)

А К Т N2 от 01.11.2016 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	112,20	99,66	42,08	11215	4721	0,38	43
					57,38	14,85	6438	1666	0,07	8
2.	Спрайс	Стоимость ракушечных плит	м3	10,50	3700,00	--	38850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С010333-А 125-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1	т	103,27	491,80	--	50788	--	2,07	213
					98,36	--	10158	--	--	--

ИТОГО:

	100853	4721 / 256
	16595	1666 / 8

Накладные расходы :

На общестроительные работы 20936

Всего накладных расходов: 20936

Итого с накладными 121789

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 7307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						129096		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						129612		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						130908		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						358311		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7166		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						365477		

Принял:

Сдал: