АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

Газоснабжение ИП «Ерманова» расположенного по адресу:г.Кызылорда ул.Журба б/н
(наименование и адрес объекта)

г. Кызылорда «____»_____2013г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии-представителя

Заказчик **Ерманова А**
(ф.и.о. должность)

членов комиссии-представителей:

Проектной организации *Конусов А инж. ТОО «Компания Газ Строй»*
(ф.и.о. должность)

Эксплуатационной организации *Дюсембеков.Б - гл. инженер КПФ АО «КТГА»*
(ф. и.о. должность)

Департамента по госнадзору за ЧС, безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору _____
(ф.и.о. должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Компания Газ Строй»*
(наименование организации предъявлен к приемке законченный строительством

Газоснабжение жилого дома расположенного по адресу: *ул.Журба б/н*
(наименование объекта) На законченном строительством объекте

субподрядными организациями *отсутствуют*
(наименование организации)

выполнены следующие работы *Наружный газопровод: труба пэ 63 х3.0 L=4м, ст 57х3,0 L=1,7м кран Ду50=1шт Внутренний газопровод: труба ст57х3,0 L=м 32х3,0 L=8,1м 25х2,8 L=72,5м, 20х2,5 L=3м 15х2,5 L=9м Запорная арматура: кран Ду32=1шт, Ду25=шт Ду15=7шт,БГС G16=1шт, ПГ4=1шт, АОВГ=6шт,РВТ=1шт, САКЗØ25=1шт*

2. Проект № _____ разработан *ТОО «Компания Газ Строй »*
(наименование организаций)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ _____ окончание работ _____
(месяц, год) (месяц , год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01-2003 или ТСН по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

_____
(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003.

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «____» _____ 2013 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ
Председатель комиссии _____ Ерманова А.
(подпись)

Место печати
Представитель проектной организации _____
(подпись)

Представитель эксплуатационной организации _____
(подпись)

Представитель департамента по надзору за ЧС, безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору _____
(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН Представитель генерального подрядчика *Абуталипов О. – директор ТОО «Компания Газ Строй»*
(Ф.И.О. должность, подпись)

ДОГОВОР №19
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА ГАЗИФИКАЦИИ

г. Кызылорда **«29» Август 2013г.**

ТОО «Компания Газ Строй», именуемое в дальнейшем **«подрядчик»**, в лице Директора **Абуталипов Оспан Исаханович**. действующего на основании Устава, с одной стороны и **Учреждение ИП «Ерманова »,**в лице Директора **Ерманова Ажаркуль** на основании Устава именуемый в дальнейшем **«заказчик»,** с другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующим:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Газоснабжение здание ИП «Ерманова », адресу: г.Кызылорда ул. Журба б/н в г.Кызылорда.
1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. Сумма договора

2.1. ТВЕРДАЯ договорная цена в текущих ценах включает в себя все установленные налоги и сборы, предусмотренные законодательством РК . составляет 7 670 987 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч девятсот восемьдесят семь тенге) с НДС.

4. Обязательства сторон

4.1. **Субподрядчик** обязуется:
4.1.1. Должен иметь государственную лицензию установленного образца с приложениями на основные и специальные виды работ по бытовому и производственному газоснабжению.
4.1.2. При выполнении монтажных работ подрядчик несет полную ответственность за соблюдением всех норм и правил СН и П, правил безопасности в газовом хозяйстве.
4.1.3. В случае возникновения, возгорания, взрыва или иного причинения ущерба после монтажа при эксплуатации потребителем (Заказчиком), по причине некачественного материальный ущерб и провести восстановительные работы за свой счет.
4.1.4. По завершению монтажных работ подрядчик передает (сдает) Подрядчику полную исполнительно-техническую документацию и рабочий проект, согласованный со всеми надзорными структурами государственного и ведомственного контроля.
4.1.5. Иметь договор страхования причинения вреда третьим лицам.
4.2. **Заказчик** обязуется:
4.2.1. В любое время в письменном виде указать на некачественно проводимую работу подрядчиком и требовать немедленного исполнения, приведения в соответствие с требованиями строительно-монтажных норм и правил.
4.2.2. В любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без уведомления другой стороны в случае неоднократного некачественного выполнения работ по настоящему договору.

Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик:

ТОО «КомпанияГазСтрой»
г. Кызылорда
пр.Абая 33/14
РНН 331000002481,
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ 91319K010000392103
Кбе 17
КФ АО «БТА банк»
г.Кызылорда
Тел.8(7242)202240

Директор
Абуталипов О.

Заказчик:

ИП «Ерманова »,
г.Кызылорда, ул.Бегим ана
БИН 601202401784
СТН 331012452200

Директор
Ерманова А.

КС-3

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ сентябрь месяц 2013г.

ЗАКАЗЧИК: **ИП "Ерманова"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания Газ Строй"**

Наименование объекта: Газоснабжение ИП "Ерманова" расположенного по адресу: г.Кызылорда ул. Журба б/н

Договор **№19 от 29.08.2013г.**

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Газоснабжение ИП "Ерманова" расположенного по адресу: г.Кызылорда ул. Журба б/н	7670987	3065844	7670987	3065844	7670987	3065844	7670987	3065844
	7670987	3065844	7670987	3065844	7670987	3065844	7670987	3065844
Итого:								

Заказчик: ИП "Ерманова"

Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"

ЗАКАЗЧИК: ИП "Ерманова"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта - Газоснабжение ИП "Ерманова" расположенного по адресу: г.Кызылорда ул. Журба б/н

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь м-ц

Составлена в текущих ценах 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ								
1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	1	332,58	54,70	332,58	54,7	268	1,15	20
		прибор		189,00	20,25	189	20,25	128	0,10	2
2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	1	22600,00		22600				--
		шт							--	--
3	Е0116-26-1	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-1,6	1	75,82	1,57	75,82	1,57	86	0,41	7
		шт		67,50		67,5	0	128	--	--
4	С131401-14	Счетчики газовые G-1,6	1	14500,00	--	14500				--
		шт		--	--	--		--	--	--
		УСТАНОВКА КРАНОВ								
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261,23	353,16	3110	1,47	50
		1шт		254,25	15,75	2288,25	141,75	128	0,07	2
6	С130904-13	КРАНЫ ШАРОВЫЕ Д 15 ММ 11Б27п	9	284,00	--	2556				--
		шт		--	--	--			--	--
		УКЛАДКА ТРУБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	58,95	4,59	707,4	55,08	814	0,28	11
		м		51,30	1,71	615,6	20,52	128	0,01	--
8	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	12	47,00	--	564				--
		м		--	--	--			--	--
9	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	72,5	58,95	4,59	4273,875	332,775	4919	0,28	11
		м		51,30	1,71	3719,25	123,975	128	0,01	--
10	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	72,5	63,00	--	4567,5			--	--
				--	--	--			--	--
11	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8,1	58,95	4,59	477,495	37,179	550	0,28	11
		м		51,30	1,71	415,53	13,851	128	0,01	--
12	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	8,1	126,00	--	3478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 ммФУТЛЯР	7,7	76,63	8,84	590,051	68,068	669	0,28	11
		м		64,58	3,31	497,266	25,487	128	0,01	--
14	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 ммФУТЛЯР	7,7	279,00	--	2148,3	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200,00	--	6000				--
		кг		--	--	--			--	--
		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ								
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,042	247994,13	49389,75	10415,75	2074,37	4378	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	2636,55	783,594	128	91,12	2
		УСТАНОВКА ФУТЛЯРОВ В СТЕНЕ С ЗАДЕЛКОЙ								
17	Е0153-14-1	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 40 мм	5	121,43	76,56	607,15	382,8	479	0,17	1
		отверст		44,87	29,90	224,35	149,5	128	0,16	1
18	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	3	691,17	483,04	2073,51	1449,12	1510	1,37	3
		отверст		208,13	185,04	624,39	555,12	128	1,02	2
19	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	2	195,71	137,68	391,42	275,36	284	0,37	2
		гнездо		58,03	53,01	116,06	106,02	128	0,29	1
20	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	3	954,04	666,83	2862,12	2000,49	2084	1,89	9
		отверст		287,21	255,45	861,63	766,35	128	1,40	7
21	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	9	770,63		6935,67	0	3473	1,80	34
		1сальник		301,50		2713,5	0	128	--	--
22	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	9	530,00	--	4770				--
		шт		--	--	--		--	--	--
		ОКРАСКА ТРУБ								
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,5	43,60	0,10	850	2	291	0,06	--
		м2		11,62	0,04	227	0,8	128	--	--
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,5	84,78	0,04	1653,21	0,78	208	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32		162,24	0	128	--	--
25	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,6	178,14	0,07	3135,26	1,23	2433	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1900,8	0,35	128	--	--
		ИСПЫТАНИЕ								
26	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	92,6	78,92		7307,992	0	8267	0,33	35
		м		69,75		6458,85	0	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			108135	7089	33824		211
			Тенге			23717	2708			19
		Накладные расходы -	Тенге			33824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8518				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			150476				
		Временное здание 1,1%				1655				
		Итого:				152131				
		Зимнее 1,04%				1582				
		Выслуга лет-1%				1521				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				609				
		Итого:				155843				
		Всего базисная стоимость в ценах 2001г.				155843				
		Итого текущая стоимость в ценах 2013 г.К-2,234				348154				
		НДС-12%				41778				
		Всего:				389932				

Заказчик:
ПП "Ерманова"

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ЕРМАНОВА А. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РНН 331012462200 ГОРОД КЫЗЫЛОРДА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"

ЗАКАЗЧИК: ИП "Ерманова"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта - Газоснабжение ИП "Ерманова" расположенного по адресу: г.Кызылорда ул. Журба б/н

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь м-ц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины	
									на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ								
1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61
		шт		43995,03	15247,87	43995	15248	128	1,40	19
2	Т ПРАЙС ЛИСТ	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГСГО -	1	1372500	--	1372500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	11-240106-0103	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром	2	4663,46	2190,68	9327	4381	7331	1,89	6
		компл		2199,75	663,38	4400	1327	62,1	0,75	2
4	23-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые	2	38277	--	76554		3246	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 110ММ-шт								
5	11-220301-0106	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200мм с	0,0025	572423,47	239095,35	1431	598	1180	1,89	1
		км		283169,36	85789,39	708	214	62,1	107,34	--
6	23-010201-0231	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	2,51	3132,52	--	7863	--	333	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	11-221401-0301	Протаскивание в футляр труб диам. 100мм	2,64	747,43	10,74	1973	598	1999	1,89	2
		м		590,63	1,19	1559	3	62,1	--	--
8	23-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливо	2,6664	2030,57	--	5414	--	230	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	11-221401-0401	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	21564,73	1769,44	86259	598	26840	1,89	32
		футляр		5207,24	34,99	20829	140	62,1	0,05	--
10	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм.	0,0004	242582,32	72169,46	97	598	97	1,89	--
		м		164976,24	24072,90	66	10	62,1	38,24	--
11	23-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливо	0,4	4515,82	--	1806	--	77	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	11-220801-0201	Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	4	698,13	424,86	2793	598	2117	1,89	2
		шт		273,27	140,35	1093	561	62,1	0,23	1
13	23-020201-4012	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63	2	24777,56	--	49555	--	2101	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	23-020201-0107	Отвод полиэтиленовый литой 90°/60° ПЭ 100 SDR 11, DN	2	30082,6	--	60165	--	2551	--	--

1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61			
		шт		--	--	--	--	--	--	--			
15	11-220601-0907	Трубопроводы стальные диаметром 250мм. Нанесение	0,003	2185465,3	242760,06	6556	598	511	1,89	--			
		км трубо		43608,13	89393,61	131	268	62,1	103,79	--			
16	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	2	585,9	--	1172	--	50	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--	--			
17	11-090305-0301	Монтаж корпусов	0,06348	59445,39	4887,56	3774	598	3965	1,89	5			
		т		48581,89	215,22	3084	14	60,9	0,27	--			
18	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	0,06348	329904,12	--	20942	--	888	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
19	11-221401-0401	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	21564,73	1769,44	86259	598	26840	1,89	32			
		футляр		5207,24	34,99	20829	140	62,1	0,05	--			
20	11-060701-0301	Засыпка пазух песком	0,06	3858,65	875,42	232	598	110	1,89	--			
		м3		1153,54	284,60	69	17	48,5	0,38	--			
21	11-130601-0207	Очистка щетками	12,66	210,75	--	2668	--	1621	0,34	4			
		м2		210,75	--	2668	--	54,2	--	--			
22	11-130601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до	12,66	141,62	0,61	1793	598	940	1,89	1			
		м2		57,75	0,21	731	3	54,2	0,03	--			
23	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-	12,66	100,37	2,04	1271	598	745	1,89	1			
		м2		45,67	0,28	578	4	54,2	0,29	--			
24	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	12,66	76,18	1,57	964	598	461	1,89	1			
		м2		28,12	0,28	356	4	54,2	--	--			
		ПРОКЛАДКА ТРУБ											
25	11-220301-0103	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80-100мм с	0,025	269866,91	53763,30	6747	598	7186	1,89	7			
		км		203339,70	21221,73	5083	531	62,1	27,65	1			
26	23-010201-0186	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	25,1	1580,68	--	39675	--	1682	--	--			
		м		--	--	--	--	--	--	--			
27	11-220301-0101	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с	0,001	231538,94	33545,19	232	598	260	1,89	1			
		км		190536,83	12828,67	191	13	62,1	16,57	--			
28	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	2,008	616,22	--	1237	--	52	--	--			
		м		--	--	--	--	--	--	--			
29	11-220801-0105	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-	0,05512	494991,09	225240,39	27284	598	23125	1,89	8			
		шт		252004,93	75764,01	13891	4176	62,1	94,3	2			
30	23-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	6	1049,53	--	6297	--	267	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
31	23-020101-1037	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные	2	610,57	--	1221	--	52	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--	--			
32	23-020101-1027	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные	2	386,93	--	774	--	33	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--	--			
33	23-020101-1017	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные	2	332,78	--	666	--	28	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--	--			
34	11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным Трубопроводом диам. 50мм	1	301,85	23,94	302	598	180	0,32	--			
		фланец		257,89	--	258	--	62,1	--	--			

1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61			
35	23-020103-2507	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из	2	6108,8	--	12218	--	518	--	--			
		комплект		--	--	--	--	--	--	--			
36	11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	0,012	408813,96	4403,85	4906	598	498	1,89	1			
		т		31688,95	720,79	380	9	62,1	1,03	--			
37	11-221201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.	1	589,49	47,88	589	598	338	0,6	1			
		фланец		483,54	--	484	--	62,1	--	--			
38	23020203-3808	Электроизолирующее фланцевое соединение, диаметром	1	31295,9	--	31296	--	1327	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--	--			
		ОКРАСКА											
39	23-020201-0107	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-	7,23	50,19	1,02	363	598	198	1,89	--			
		м2		22,83	0,14	154	1	54,2	--	--			
40	11-130301	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	14,46	76,18	1,57	1102	598	492	1,89	1			
		м2		28,12	0,28	380	4	54,2	--	--			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2035863							
		Накладные расходы -	Тенге			196301							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178573							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2410737							

РАЗДЕЛ 2.ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ

41	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	9,3	70,81	65,78	659	671	176	0,01	--			
		м3 грунт		5,04	18,12	51	185	59,1	0,02	--			
42	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	7,56	538,48	--	4071	--	2634	0,97	7			
		м3 грунт		538,48	--	4001	--	59,1	--	--			
43	11-010201-0701	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных	15	17,92	17,92	323	323	77	--	--			
		м2		--	5,72	--	103	59,1	0,01	--			
44	11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	4198,68	942,96	3359	849	585	0,85	1			
		м3		504,65	386,38	454	348	50,8	0,54	--			
45	11-080101-0203	Устройство ГПС под фундаменты	8	2666,91	942,96	2400	849	526	0,85	1			
		м3		504,65	386,38	454	348	50,8	0,54	--			
		ФУНДАМЕНТЫ Ф1 - 2ШТ											
46	11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8,1	4198,68	942,96	35168	7898	5443	0,85	7			
		м3		504,65	386,38	4227	3236	50,8	0,54	5			
47	11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	0,04421	99226,93	1055,51	4156	44	189	--	--			
		т		--	467,42	--	20	60,3	0,58	--			
48	11-060201-0104	Устройство железобетонных фундаментов общего	1,452	22833,09	343,03	33154	386	2569	4,05	5			
		м3		2489,17	117	2798	132	48,5	0,15	--			
49	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	1,14648	705,84	--	809	--	34	--	--			
		м3		--	--	--	--	--	--	--			
50	21-050301-9910	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,00136	100723,23	--	137	--	6	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
51	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	7	696,66	10,92	4877	76	756	0,21	1			
		м2		146,7	1,40	1027	10	50,8	--	--			

1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61			
52	11-060301-0406	Установка стальных конструкций, остающихся в теле	0,0128	165351,71	9799,1	2117	125	305	42,5	1			
		1т		29741,5	3483,09	381	45	48,5	4,38	–			
53	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	4,528	616,22	–	2790	–	118	–	–			
		м		–	–	–	–	–	–	–			
54	11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие	0,0144	201946,69	1191,44	2908	17	285	33,1	–			
		1т		21848,65	349,12	315	5	48,5	0,37	–			
55	11-060301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01112	193211,1	715,75	2149	8	308	58	1			
		1т		38284,64	287,75	426	3	48,5	0,36	–			
56	11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-	2,8	100,4	2,04	281	6	85	0,06	–			
		м2		45,67	0,28	128	1	54,2	–	–			
57	11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	2,8	76,18	1,57	213	4	54	0,0	–			
		т		28,12	0,28	79	1	54,2	–	–			
		ОП - 1 - 2ШТ											
58	11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,5	4198,68	942,96	6298	1414	975	0,85	1			
		м3		504,65	386,38	757	580	50,8	0,54	1			
59	11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	0,0075	99226,93	1055,51	744	8	34	–	–			
		т		–	467,42	–	4	60,3	0,58	–			
60	11-060201-0104	Устройство железобетонных фундаментов общего	0,226	22833,09	343,03	5160	78	517	4,05	1			
		м3		2489,17	117	563	26	48,5	0,15	–			
61	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,23052	705,84	–	163	–	7	–	–			
		м2		–	–	–	–	–	–	–			
62	21-050301-9910	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,00146	100723,23	–	147	–	6	–	–			
		т		–	–	–	–	–	–	–			
63	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	5	696,66	10,92	3483	55	540	0,21	1			
		м2		146,7	1,4	733	7	50,8	–	–			
64	11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления	0,022732	59445,39	4887,56	1351	111	761	73,6	2			
		т		48581,89	215,22	1104	5	60,9	0,27	–			
65	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	1,578	966,09	–	1524	–	65	–	–			
		м		–	–	–	–	–	–	–			
66	23-010201-0230	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	0,22	2992,39	–	658	–	28	–	–			
		м		–	–	–	–	–	–	–			
67	21-050106-1606	Сталь полосовая 100х10мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00912	155366,67	–	1417	–	60	–	–			
		т		–	–	–	–	–	–	–			
68	11-060301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01112	193211,13	715,75	2149	8	308	58	1			
		1т		38284,64	287,75	426	3	48,5	0,36	–			
69	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	5,6	696,66	10,92	3901	61	605	0,21	1			
		м2		146,7	1,4	822	8	50,8	–	–			
70	11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-	7	100,37	2,04	703	14	212	0,06	–			
		м2		45,67	0,28	320	2	54,2	–	–			
71	11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	7	76,18	1,57	533	11	135	0,04	–			
		м2		28,12	0,28	197	2	54,2	–	–			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			127802							

1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61			
		Накладные расходы -	Тенге			18403							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11696							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			157902							

РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ

72	11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	4198,68	942,96	1679	377	260	0,85	--			
		м3		504,65	386,38	202	155	50,8	0,54	--			
73	11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	0,002	99226,93	1055,51	198	2	9	--	--			
		т		--	467,42	--	1	60,3	0,58	--			
74	11-070111-0112	Установка оград металлических по железобетонным	17	1653,97	586,82	28117,5	9976	14736	1,49	25			
		м		1031,02	199,76	17527	3396	62,1	0,21	4			
75	21-020101-0601	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	2,33	18929,00	--	44107	--	1870	--	--			
		м3		--	--	--	--	--	--	--			
76	23-010201-0169	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	15,4	856,19	--	13185	--	559	--	--			
		м		--	--	--	--	--	--	--			
77	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	6619,26	63,32	6619	63	3959	7,85	8			
		шт		5661,66	21,22	5662	21	62,1	0,03	--			
78	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	0,23976	128955,66	--	30918	--	1311	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
79	21-050201-9916	Сталь угловая 32х32мм /ГОСТ 8509-86/	0,04584	103455,81	--	4742	--	201	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
80	21-050106-1606	Сталь полосовая 100х10мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00314	155366,7	--	488	--	21	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
81	21-050301-0101	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1332	94348,2	--	1257	--	53	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
82	21-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2	32,75	1654,4	--	54183	--	2297	--	--			
		м2		--	--	--	--	--	--	--			
83	21-090404-0306	Навесы на калитку	1	1134,04	--	1134	--	48	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
84	11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	0,00348	43979,91	4403,85	153	15	79	42,7	--			
		т		31688,95	720,79	110	3	62,1	1,03	--			
85	21-050301-0102	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,00348	94348,52	--	328	--	14	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
86	23-020103-3415	Заглушки, 89х3,5мм	14	578,75	--	8103	--	344	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--	--			
87	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	1	283,15	--	283	--	12	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--	--			
88	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	2,5	696,66	10,92	1742	27	270	0,21	1			
		м2 повер		146,70	1,40	367	3	50,8	--	--			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			197237							
		Накладные расходы -	Тенге			26043							

1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17862								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			241142								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2809781**								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2809781**								
		Временное здание 1,1%				30908								
		Итого:				2840688								
		Зимнее 1,04%				29543								
		Выслуга лет-1%				28407								
		Дополнительные отпуска 0,4 %				11363								
		Итого:				2910001								
		Всего базисная стоимость в ценах 2001г.				2910001								
		Итого текущая стоимость в ценах 2013 г.К-2,234				6500942								
		НДС-12%				780113								
		Всего:				**7281055**								

Заказчик:ИП "Ерманова"

Подрядчик:ТОО "Компания Газ Строй"