МСН 4.03-01-2003

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

«Газоснабжение производственная база ТОО «Султан» по адресу:г.Кызылорда ул.Каратогай б/н»
(наименование и адрес объекта)

г. Кызылорда «11» 08 2015 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии – представителя заказчика Алибеков А.З – директор ТОО «Султан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
проектной организации директор. ТОО «Дос Строй Проект» - Бекетаев М.
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации – Алишев Ж. - гл.инженер КПФ АО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)
представитель «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»- Садыков М
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Компания Газ Строй»
(наименование организации)
предъявлен к приемке законченный строительством «Газоснабжение производственная база ТОО «Султан» по адресу:г.Кызылорда ул.Каратогай б/н»
(наименование объекта)
На законченном строительством объекте «Газоснабжение производственная база ТОО «Султан» по адресу:г.Кызылорда ул.Каратогай б/н»
(наименование объекта)
выполнены следующие работы по объекту ГРПШ -400:
Наружный газопровод высокого давления: труба ПЭ SDR11 d90x5,8 –188,78м,
Перемычка ГРПШ-400: труба Ст d57x3,0 – 1,2м, d89x4,0 – 2,6м,
2. Проект № разработан ТОО «Дос Строй Проект»
(наименование организации)
3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ 23. 03. 2015г окончание работ 3. 08. 2015г
(месяц, год) (месяц, год)
4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01-2003 или ТСН по приемке.
Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, проверила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)
(вид испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиям МСН 4.03-01-2003.
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «11» 08 2015 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ
Председатель комиссии
Алибеков А.З – директор ТОО «Султан»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель проектной организации
Бекетаев М. – директор ТОО «Дос Строй Проект»
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)
Представитель эксплуатационной организации
Алишев Ж. - гл.инженер КПФ АО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)
Представитель «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»- Садыков М.
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

ОБЪЕКТ СДАН
Представитель генерального подрядчика
Абдыгалиев О. – директор ТОО «Компания Газ Строй»
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

ДОГОВОР №24
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА ГАЗИФИКАЦИИ

г. Кызылорда **«23» июля 2013 г.**

ТОО «Компания Газ Строй», именуемое в дальнейшем **«подрядчик»**, в лице Директора **Абуталипов Оспан Исаханович**. действующего на основании Устава, с одной стороны и **Учреждение ТОО «Султан»,**в лице Директора **Алибеков А.З.** на основании Устава именуемый в дальнейшем **«заказчик»,** с другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующим:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Газоснабжение здание ТОО «Султан» расположенного по адресу: г.Кызылорда ул.Каратогай б/н в г.Кызылорда.
1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. Сумма договора

2.1. ТВЕРДАЯ договорная цена в текущих ценах включает в себя все установленные налоги и сборы, предусмотренные законодательством РК . составляет 8 886 700(восемь миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тенге) с НДС.

4. Обязательства сторон

4.1. **Субподрядчик** обязуется:
4.1.1. Должен иметь государственную лицензию установленного образца с приложениями на основные и специальные виды работ по бытовому и производственному газоснабжению.
4.1.2. При выполнении монтажных работ подрядчик несет полную ответственность за соблюдением всех норм и правил СН и П, правил безопасности в газовом хозяйстве.
4.1.3. В случае возникновения, возгорания, взрыва или иного причинения ущерба после монтажа при эксплуатации потребителем (Заказчиком), по причине некачественного материальный ущерб и провести восстановительные работы за свой счет.
4.1.4. По завершению монтажных работ подрядчик передает (сдает) Подрядчику полную исполнительно-техническую документацию и рабочий проект, согласованный со всеми надзорными структурами государственного и ведомственного контроля.
4.1.5. Иметь договор страхования причинения вреда третьим лицам.
4.2. **Заказчик** обязуется:
4.2.1. В любое время в письменном виде указать на некачественно проводимую работу подрядчиком и требовать немедленного исполнения, приведения в соответствие с требованиями строительно-монтажных норм и правил.
4.2.2. В любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без уведомления другой стороны в случае неоднократного некачественного выполнения работ по настоящему договору.

Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик:

ТОО «КомпанияГазСтрой»
г. Кызылорда
пр.Абая 33/14
РНН 331000002481,
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ 91319K010000392103
Кбе 17
КФ АО «БТА банк» г.Кызылорда
Тел.8(7242)202240

Директор
Абуталипов О._____

Заказчик:

ТОО «Султан»
Г.Кызылорда ул.Чимкентская, д.24, кв. 39 ул.Каратугай 44А фак адрес
БИН 981140002867
ИИК: KZ896017201000001240
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX

Директор
Алибеков А.З._____

КС-3

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ август месяц 2013г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Султан"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Газ Строй"

Наименование объекта: Газоснабжение ТОО "Султан" расположенного по адресу: г.Кызылорда ул.Каратогай б/н

Договор №24 от 23.07.2013г.

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Газоснабжение ТОО "Султан" расположенного по адресу: г.Кызылорда ул.Каратогай б/н	8886700	3103071	8886700	3103071	8886700	3103071	8886700	3103071
	8886700	3103071	8886700	3103071	8886700	3103071	8886700	3103071
Итого:								

Заказчик:
ТОО "Султан"

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Газ Строй"
Наименование объекта - Газоснабжение ТОО "Султан" расположенного по адресу: г.Кызылорда ул.Каратогай б/н

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август м-ц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ								
1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	1	332,58	54,70	332,58	54,7	268	1,15	20
		прибор		189,00	20,25	189	20,25	128	0,10	2
2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	1	22600,00		22600				--
		шт							--	--
3	Е0116-26-1	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-1,6	1	75,82	1,57	75,82	1,57	86	0,41	7
		шт		67,50		67,5	0	128	--	--
4	С131401-14	Счетчики газовые G-1,6	1	14500,00	--	14500				--
		шт		--	--	--		--	--	--
		УСТАНОВКА КРАНОВ								
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261,23	353,16	3110	1,47	50
		1шт		254,25	15,75	2288,25	141,75	128	0,07	2
6	С130904-13	КРАНЫ ШАРОВЫЕ Д 15 ММ 11Б27п	9	284,00	--	2556				--
		шт		--	--	--			--	--
		УКЛАДКА ТРУБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	16	58,95	4,59	943,2	73,44	1086	0,28	11
		м		51,30	1,71	820,8	27,36	128	0,01	--
8	С130806-55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	16	47,00	--	752				--
		м		--	--	--			--	--
9	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	7,5	58,95	4,59	442,125	34,425	509	0,28	11
		м		51,30	1,71	384,75	12,825	128	0,01	--
10	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	7,5	63,00	--	472,5			--	--
				--	--	--			--	--
11	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	36	58,95	4,59	2122,2	165,24	2443	0,28	11
		м		51,30	1,71	1846,8	61,56	128	0,01	--
12	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	36	126,00	--	3478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 ммФУТЛЯР	45,5	76,63	8,84	3486,665	402,22	3954	0,28	11
		м		64,58	3,31	2938,39	150,605	128	0,01	--
14	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 ммФУТЛЯР	45,5	279,00	--	12694,5	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	75,2	200,00	--	15040				--
		кг		--	--	--			--	--
		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ								
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,078	247994,13	49389,75	19343,54	3852,40	8130	312,70	7
				62775,00	18657,00	4896,45	1455,246	128	91,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		УСТАНОВКА ФУТЛЯРОВ В СТЕНЕ С ЗАДЕЛКОЙ								
17	Е0153-14-1	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 40 мм	6	121,43	76,56	728,58	459,36	574	0,17	1
				44,87	29,90	269,22	179,4	128	0,16	1
		отверст								
18	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	3	691,17	483,04	2073,51	1449,12	1510	1,37	3
				208,13	185,04	624,39	555,12	128	1,02	2
		отверст								
19	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	2	195,71	137,68	391,42	275,36	284	0,37	2
				58,03	53,01	116,06	106,02	128	0,29	1
		гнездо								
20	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	3	954,04	666,83	2862,12	2000,49	2084	1,89	9
				287,21	255,45	861,63	766,35	128	1,40	7
		отверст								
21	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	9	770,63		6935,67	0	3473	1,80	34
				301,50		2713,5	0	128	--	--
		1сальник								
22	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	9	530,00	--	4770				--
				--	--	--		--	--	--
		шт								
		ОКРАСКА ТРУБ								
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,6	43,60	0,10	1029	2	352	0,06	--
				11,62	0,04	274	0,9	128	--	--
		м2								
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,6	84,78	0,04	2000,81	0,94	251	0,04	--
				8,32		196,35	0	128	--	--
		м2								
25	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,6	178,14	0,07	3491,54	1,37	2710	0,65	9
				108,00	0,02	2116,8	0,39	128	--	--
		м2								
		ИСПЫТАНИЕ								
26	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	105	78,92		8286,6	0	9374	0,33	35
				69,75		7323,75	0	128	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			135670	9126	40199		211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**27928**	**3478**			**19**
		Накладные расходы -	Тенге			**40199**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10552**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**186421**				
		Временное здание 1,1%				2051				
		Итого:				188472				
		Зимнее 1,04%				1960				
		Выслуга лет-1%				1885				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				754				
		Итого:				193070				
		Всего базисная стоимость в ценах 2001г.				193070				
		Итого текущая стоимость в ценах 2013 г.К-2,557				493681				
		НДС-12%				59242				
		Всего:				**552923**				

Заказчик:
ТОО "Султан"

Подрядчик:
ТОО "Компания Газ Строй"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания Газ Строй"**
Наименование объекта - Газоснабжение ТОО "Султан" расположенного по адресу: г.Кызылорда ул.Каратогай б/н

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август м-ц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ								
1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61
		шт		43995,03	15247,87	43995	15248	128	1,40	19
2	Т ПРАЙС ЛИСТ	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГСГО -МВ/25	1	1372500	--	1372500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	11-240106-0103	Установка задвижек или клапонов стальных диаметром 100мм	2	4663,46	2190,68	9327	4381	7331	1,89	6
		компл		2199,75	663,38	4400	1327	62,1	0,75	2
4	23-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с	2	38277	--	76554		3246	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 110ММ-шт								
5	11-220301-0106	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200мм с	0,0025	572423,47	239095,35	1431	598	1180	1,89	1
		км		283169,36	85789,39	708	214	62,1	107,34	1
6	23-010201-0231	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ	2,51	3132,52	--	7863	--	333	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	11-221401-0301	Протаскивание в футляр труб диам. 100мм	2,64	747,43	10,74	1973	598	1999	1,89	2
		м		590,63	1,19	1559	3	62,1	--	--
8	23-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливо РЕ	2,6664	2030,57	--	5414	--	230	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	11-221401-0401	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	21564,73	1769,44	86259	598	26840	1,89	32
		футляр		5207,24	34,99	20829	140	62,1	0,05	--
10	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм	0,0004	242582,32	72169,46	97	598	97	1,89	--
		м		164976,24	24072,90	66	10	62,1	38,24	--
11	23-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливо РЕ	0,4	4515,82	--	1806	--	77	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	11-220801-0201	Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	4	698,13	424,86	2793	598	2117	1,89	2
		шт		273,27	140,35	1093	561	62,1	0,23	1
13	23-020201-4012	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63	2	24777,56	--	49555	--	2101	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	23-020201-0107	Отвод полиэтиленовый литой 90 °/60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	2	30082,6	--	60165	--	2551	--	--

1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
15	11-220601-0907	Трубопроводы стальные диаметром 250мм. Нанесение	0,003	2185465,3	242760,06	6556	598	511	1,89	--		
		км трубо		43608,13	89393,61	131	268	62,1	103,79	--		
16	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	2	585,9	--	1172	--	50	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
17	11-090305-0301	Монтаж корпусов	0,06348	59445,39	4887,56	3774	598	3965	1,89	5		
		т		48581,89	215,22	3084	14	60,9	0,27	--		
18	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	0,06348	329904,12	--	20942	--	888	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
19	11-221401-0401	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	21564,73	1769,44	86259	598	26840	1,89	32		
		футляр		5207,24	34,99	20829	140	62,1	0,05	--		
20	11-060701-0301	Засыпка пазух песком	0,06	3858,65	875,42	232	598	110	1,89	--		
		м3		1153,54	284,60	69	17	48,5	0,38	--		
21	11-130601-0207	Очистка щетками	12,66	210,75	--	2668	--	1621	0,34	4		
		м2		210,75	--	2668	--	54,2	--	--		
22	11-130601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500мм.	12,66	141,62	0,61	1793	598	940	1,89	1		
		м2		57,75	0,21	731	3	54,2	0,03	--		
23	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	12,66	100,37	2,04	1271	598	745	1,89	1		
		м2		45,67	0,28	578	4	54,2	0,29	--		
24	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	12,66	76,18	1,57	964	598	461	1,89	1		
		м2		28,12	0,28	356	4	54,2	--	--		
		ПРОКЛАДКА ТРУБ										
25	11-220301-0103	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80-100мм с	0,025	269866,91	53763,30	6747	598	7186	1,89	7		
		км		203339,70	21221,73	5083	531	62,1	27,65	1		
26	23-010201-0186	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ	25,1	1580,68	--	39675	--	1682	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
27	11-220301-0101	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с	0,001	231538,94	33545,19	232	598	260	1,89	1		
		км		190536,83	12828,67	191	13	62,1	16,57	--		
28	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	2,008	616,22	--	1237	--	52	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
29	11-220801-0105	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-	0,05512	494991,09	225240,39	27284	598	23125	1,89	8		
		шт		252004,93	75764,01	13891	4176	62,1	94,3	2		
30	23-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	6	1049,53	--	6297	--	267	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
31	23-020101-1037	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические	2	610,57	--	1221	--	52	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
32	23-020101-1027	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические	2	386,93	--	774	--	33	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
33	23-020101-1017	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические	2	332,78	--	666	--	28	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
34	11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным Трубопроводом диам. 50мм	1	301,85	23,94	302	598	180	0,32	--		
		фланец		257,89	--	258	--	62,1	--	--		

1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61		
35	23-020103-2507	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встых из стали компл	2	6108,8	--	12218	--	518	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
36	11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных т	0,012	408813,96	4403,85	4906	598	498	1,89	1		
				31688,95	720,79	380	9	62,1	1,03	--		
37	11-221201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводом диам. 100мм фланец	1	589,49	47,88	589	598	338	0,6	1		
				483,54	--	484	--	62,1	--	--		
38	23020203-3808	Электроизолирующее фланцевое соединение, диаметром шт	1	31295,9	--	31296	--	1327	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		ОКРАСКА										
39	23-020201-0107	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	7,23	50,19	1,02	363	598	198	1,89	--		
				22,83	0,14	154	1	54,2	--	--		
40	11-130301	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью м2	14,46	76,18	1,57	1102	598	492	1,89	1		
				28,12	0,28	380	4	54,2	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2035863**						
		Накладные расходы -	Тенге			**196301**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**178573**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2410737**						
		РАЗДЕЛ 2.ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ										
41	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами м3 грунт	9,3	70,81	65,78	659	671	176	0,01	--		
				5,04	18,12	51	185	59,1	0,02	--		
42	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа м3 грунт	7,56	538,48	--	4071	--	2634	0,97	7		
				538,48	--	4001	--	59,1	--	--		
43	11-010201-0701	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов м2	15	17,92	17,92	323	323	77	--	--		
				--	5,72	--	103	59,1	0,01	--		
44	11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,8	4198,68	942,96	3359	849	585	0,85	1		
				504,65	386,38	454	348	50,8	0,54	--		
45	11-080101-0203	Устройство ГПС под фундаменты м3	8	2666,91	942,96	2400	849	526	0,85	1		
				504,65	386,38	454	348	50,8	0,54	--		
		ФУНДАМЕНТЫ Ф1 - 2ШТ										
46	11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	8,1	4198,68	942,96	35168	7898	5443	0,85	7		
				504,65	386,38	4227	3236	50,8	0,54	5		
47	11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов т	0,04421	99226,93	1055,51	4156	44	189	--	--		
				--	467,42	--	20	60,3	0,58	--		
48	11-060201-0104	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения м3	1,452	22833,09	343,03	33154	386	2569	4,05	5		
				2489,17	117	2798	132	48,5	0,15	--		
49	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение м3	1,14648	705,84	--	809	--	34	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
50	21-050301-9910	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d т	0,00136	100723,23	--	137	--	6	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
51	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по м2	7	696,66	10,92	4877	76	756	0,21	1		
				146,7	1,40	1027	10	50,8	--	--		

1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61			
52	11-060301-0406	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0128	165351,71	9799,1	2117	125	305	42,5	1			
		1т		29741,5	3483,09	381	45	48,5	4,38	--			
53	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	4,528	616,22	--	2790	--	118	--	--			
		м		--	--	--	--	--	--	--			
54	11-060301-0404	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции	0,0144	201946,69	1191,44	2908	17	285	33,1	--			
		1т		21848,65	349,12	315	5	48,5	0,37	--			
55	11-060301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01112	193211,1	715,75	2149	8	308	58	1			
		1т		38284,64	287,75	426	3	48,5	0,36	--			
56	11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	2,8	100,4	2,04	281	6	85	0,06	--			
		м2		45,67	0,28	128	1	54,2	--	--			
57	11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	2,8	76,18	1,57	213	4	54	0,0	--			
		т		28,12	0,28	79	1	54,2	--	--			
		ОП - 1 - 2ШТ											
58	11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,5	4198,68	942,96	6298	1414	975	0,85	1			
		м3		504,65	386,38	757	580	50,8	0,54	1			
59	11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	0,0075	99226,93	1055,51	744	8	34	--	--			
		т		--	467,42	--	4	60,3	0,58	--			
60	11-060201-0104	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения	0,226	22833,09	343,03	5160	78	517	4,05	1			
		м3		2489,17	117	563	26	48,5	0,15	--			
61	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,23052	705,84	--	163	--	7	--	--			
		м2		--	--	--	--	--	--	--			
62	21-050301-9910	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d	0,00146	100723,23	--	147	--	6	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
63	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	5	696,66	10,92	3483	55	540	0,21	1			
		м2		146,7	1,4	733	7	50,8	--	--			
64	11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,022732	59445,39	4887,56	1351	111	761	73,6	2			
		т		48581,89	215,22	1104	5	60,9	0,27	--			
65	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	1,578	966,09	--	1524	--	65	--	--			
		м		--	--	--	--	--	--	--			
66	23-010201-0230	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	0,22	2992,39	--	658	--	28	--	--			
		м		--	--	--	--	--	--	--			
67	21-050106-1606	Сталь полосовая 100х10мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00912	155366,67	--	1417	--	60	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--	--			
68	11-060301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01112	193211,13	715,75	2149	8	308	58	1			
		1т		38284,64	287,75	426	3	48,5	0,36	--			
69	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	5,6	696,66	10,92	3901	61	605	0,21	1			
		м2		146,7	1,4	822	8	50,8	--	--			
70	11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	7	100,37	2,04	703	14	212	0,06	--			
		м2		45,67	0,28	320	2	54,2	--	--			
71	11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	7	76,18	1,57	533	11	135	0,04	--			
		м2		28,12	0,28	197	2	54,2	--	--			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**127802**							

1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61				
		Накладные расходы -	Тенге			18403								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11696								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			157902								

РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ

72	11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,4	4198,68	942,96	1679	377	260	0,85	--
				504,65	386,38	202	155	50,8	0,54	--
73	11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов т	0,002	99226,93	1055,51	198	2	9	--	--
				--	467,42	--	1	60,3	0,58	--
74	11-070111-0112	Установка оград металлических по железобетонным столбам м	17	1653,97	586,82	28117,5	9976	14736	1,49	25
				1031,02	199,76	17527	3396	62,1	0,21	4
75	21-020101-0601	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ м3	2,33	18929,00	--	44107	--	1870	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	23-010201-0169	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ м	15,4	856,19	--	13185	--	559	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических шт	1	6619,26	63,32	6619	63	3959	7,85	8
				5661,66	21,22	5662	21	62,1	0,03	--
78	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из т	0,23976	128955,66	--	30918	--	1311	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	21-050201-9916	Сталь угловая 32х32мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,04584	103455,81	--	4742	--	201	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	21-050106-1606	Сталь полосавая 100х10мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,00314	155366,7	--	488	--	21	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	21-050301-0101	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь т	0,1332	94348,2	--	1257	--	53	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	21-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная м2	32,75	1654,4	--	54183	--	2297	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	21-090404-0306	Навесы на калитку т	1	1134,04	--	1134	--	48	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных т	0,00348	43979,91	4403,85	153	15	79	42,7	--
				31688,95	720,79	110	3	62,1	1,03	--
85	21-050301-0102	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь т	0,00348	94348,52	--	328	--	14	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	23-020103-3415	Заглушки, 89х3,5мм шт	14	578,75	--	8103	--	344	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 шт	1	283,15	--	283	--	12	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная м2 повер	2,5	696,66	10,92	1742	27	270	0,21	1
				146,70	1,40	367	3	50,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			197237				
		Накладные расходы -	Тенге			26043				

1	13-070203-0101	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ	1	99588,12	42044,29	99588	42044	75831	1,89	61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17862								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			241142								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2809781**								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2809781**								
		Временное здание 1,1%				30908								
		Итого:				2840688								
		Зимнее 1,04%				29543								
		Выслуга лет-1%				28407								
		Дополнительные отпуска 0,4 %				11363								
		Итого:				2910001								
		Всего базисная стоимость в ценах 2001г.				2910001								
		Итого текущая стоимость в ценах 2013 г.К-2,557				7440873								
		НДС-12%				892905								
		Всего:				**8333777**								

Заказчик:ТОО "Султан

Подрядчик:ТОО "Компания Газ Сарай"