Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының**
**салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі**

**2012 жылғы «13» маусым** **Маңғыстау ауданы**
**Шетпе селосы**
(объектінің орналасқан жері)

«Маңғыстау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

**2012 жылғы « 07 » маусымдағы № 50 ө/НҚ өкімімен** (шешімімен, бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)

**А.Б.Сарбалаев - аудан әкімінің орынбасары, комиссияның төрағасы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

**А.А.Мұқашев - Маңғыстау облысының сәулет - құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші: **А.Т.Тегісов –аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бастығы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да органдар: **М.М.Мүтәллапов – Шетпе селосының әкімі**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Е.Е.Қожаев - аудандық жер қатынастары бөлімінің бастығы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Ө.М.Досжанов - аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық қадағалаушы: **Д.Әбілханов - «АТЕА-Д» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер: **А.Б.Дербісов - «Новостройка» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы: (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) **Б.Біжікенов - «Жастар Плюс» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары:
**Д.Ашықбаева – облыстық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментінің Маңғыстау ауданы бойынша басқарма бастығы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:
**С.С.Хайрушев - Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаментінің бастығы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп): **«Маңғыстау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (ұйымның атауы)
**Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы, Ашыбұлақ шағын ауданы**
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) мекенжайы бойынша
**«Шетпе селосындағы екі пәтерлік муниципалды № 23 тұрғын үй құрылысы»**
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру) пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс: **Шетпе селосы әкімінің 07.10 2011 жылғы №250 шешімі**
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
**Маңғыстау облысының сәулет - құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің**
(рұқсат берген органның атауы)
**2011 жылғы «08» желтоқсандағы №09 рұқсатнама орнына 2012 жылғы 10 мамырдағы № 67 рұқсатнама.**

3. Құрылысты: құрылыс-мотаж жұмыстары
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер: **А.Б.Дербісов - «Новостройка» ЖШС-нің директоры**
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.
4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын: **«Жастар Плюс» ЖШС-гі**
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы: **Б.Біжікенов - «Жастар Плюс» ЖШС-нің директоры**
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
6. Құрылыс
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.
7. Жобалау-сметалық құжаттамасын
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
200__ жылғы «___»_____ № ____ бекіткен.
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы: **20.12.2011 жыл**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы: **30.06.2012 жыл**
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, 3 ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша
нақты
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
**жұмыс жобасы бойынша қорытынды, санитарлық –эпидемиологиялық қорытынды 08.06.2010 ж № 76, Шетпе селосы әкімінің 07.10 2011 жылғы №250 шешімі, Маңғыстау облысының сәулет - құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2011 жылғы «08» желтоқсандағы №09 рұқсатнама орнына 2012 жылғы 10 мамырдағы № 67 рұқсатнама.**
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)
10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі

көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі |
| | | | | | |
| | | | | | |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған «Шетпе селосындағы екі пәтерлік муниципалды № 23 тұрғын үй құрылысы» мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңдар | 161,56 м$^2$ | 161,56 м$^2$ | 161,56 м$^2$ |
| Қабаттар саны | 1 қабат | 1 қабат | 1 қабат |
| Құрылыстың жалпы көлемі | 948,67м$^3$ | 948,67м$^3$ | 948,67м$^3$ |
| Оның ішінде жер асты бөлігі | - | - | - |
| Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар | - | - | - |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, м$^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, м$^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | 2 | 123,58 | | 2 | 123,58 | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
**Пәтер саны – 2. Құрылыс алаңы-191,08 м², ғимараттың жалпы алаңы-161,56 м², пәтердің жалпы алаңы-123,58 м², құрылыс көлемі-948,67 м3.**
Ішкі және сыртқы қабырғалары-тас, төбесі ағаш, шифер, терезе пластик, есігі ағаш, темір.
Ауыз су-5,0 м$^3$-2 дәне

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

_____

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, коршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **20, 230 млн. теңге**, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **14,736 млн. теңге,** жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.
17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **12 354 560** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.
18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Шетпе селосындағы екі пәтерлік муниципалды № 23 тұрғын үй құрылысы»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: **А.Б.Сарбалаев**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
**А.А.Мұқашев**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
**С.С.Хайрушев**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Ө.М.Досжанов**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Е.Кожаев**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**М.М.Мүтәлланов**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Д.Т.Ашықбаева**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**А.Тегісов**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Г.Әбілханов**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**К.Бижікенов**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**А.Дербісов**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Заказчик:** ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

**Подрядчик:** ТОО «Новостройка»

**Наименование объекта:** «Строительство двухквартирного муниципального жилого дома №23 село Шетпе».
Договор №60 от 7 ноября 2011г.

**А К Т**
**о стоимости выполненных работ (форма №2) за декабрь месяц 2011года**

| № | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад расходы % | Затраты труда чел- час раб. строит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | экспл. маш | всего | экспл. маш | | раб., обсл.маш. | |
| | | | | | | | В т.ч. З.П.раб | В т.ч. З.П. машиниста | | на ед. | всего |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-08 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3 | М3 | 247,95 | 23,36<br>1,28 | 22,08<br>5,56 | 5792<br>317 | 5475<br>1375 | 1645<br>97 | 0,01<br>0,02 | 2<br>5 |
| 2 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | М3 | 5,2 | 218,93<br>218,93 | - | 1138<br>1138 | - | 1286<br>113 | 1,54 | 8 |
| 3 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | М3 | 4,6 | 134,1<br>134,1 | - | 617<br>617 | - | 697<br>113 | 0,97 | 4 |
| 4 | Е010127-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5м | М3 | 186,15 | 6,48 | 6,48<br>2,1 | 1206 | 1206<br>392 | 380<br>97 | -<br>0,01 | -<br>2 |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | М3 | 186,15 | 21,55<br>17,03 | 4,52 | 4011<br>3170 | 841 | 3075<br>97 | 0,11 | 20 |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 6 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | М2 | 94,33 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,2 | 74590<br>3757 | 2316<br>868 | 5689<br>123 | 0,26<br>0,04 | 25<br>4 |
| 7 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | М3 | 58,8 | 17181,34<br>585 | 353,46<br>133,52 | 1010263<br>34398 | 20783<br>7851 | 44361<br>105 | 3,6<br>0,65 | 212<br>38 |
| 8 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | М3 | 59,68 | 183 | - | 10922 | - | - | - | - |
| 9 | С12041-54 | Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1, д 8мм | Т | 0,371 | 62000 | - | 23002 | | | | |
| 10 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных фундаментов под перегородки | М3 | 3,6 | 17181,3<br>585 | 353,46<br>133,52 | 61853<br>2106 | 1272<br>481 | 2716<br>105 | 3,6<br>0,65 | 13<br>2 |
| 11 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за | М3 | 3,65 | 183 | | 669 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сульфатостойкий цемент | | | | | | | | | |
| 12 | С12041-4 | Арматурные заготовки | Т | 0,0099 | 50600 | - | 502 | - | - | - | - |
| 13 | С12041-22 | Арматурные заготовки | Т | 0,0353 | 53600 | - | 1890 | - | - | - | - |
| 14 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | М2 | 207,52 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 50934<br>7751 | 793<br>299 | 9499<br>118 | 0,21<br>0,01 | 44<br>1 |
| 15 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная | М2 | 38,56 | 310,55<br>58,05 | 4,19<br>1,58 | 11975<br>2238 | 162<br>61 | 2713<br>118 | 0,38<br>0,01 | 15<br>- |
| | | **Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 16 | Е0108-23-1 | Кладка обычная из известняка стен внутренних толщ. 390мм при высоте этажа до 4м | М3 | 118,45 | 2334,87<br>456,75 | 309,62<br>117 | 276576<br>54104 | 36676<br>13859 | 80197<br>118 | 3,13<br>0,57 | 371<br>68 |
| 17 | Е0108-23-1 | Кладка обычная из известняка перегородок толщ. 190 мм при высоте этажа до 4 м | М3 | 14,47 | 2334,87<br>456,75 | 309,62<br>117 | 33778<br>6608 | 4479<br>1693 | 9794<br>118 | 3,13<br>0,57 | 45<br>8 |
| 18 | С-Прайст | Стоимость камня ракушечника | М3 | 130,26 | 3500 | - | 455920 | - | - | - | - |
| 19 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | Шт | 30 | 113,36<br>23,85 | 66,43<br>23,85 | 3401<br>716 | 1993<br>715 | 2003<br>140 | 0,15<br>0,11 | 4<br>3 |
| 20 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | М3 | 1,07 | 26800 | - | 28676 | - | - | - | - |
| 21 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | Т | 0,037 | 49879,65<br>8257,5 | 422,15<br>157,5 | 1846<br>306 | 16<br>6 | 367<br>118 | 56,4<br>0,77 | 2 |
| | | **Перекрытие, кровля** | | | | | | | | | |
| 22 | Е0110-11-4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из гипсокартонных листов | М2 | 177,2 | 1207,88<br>169,88 | 30,89<br>11,68 | 214036<br>30103 | 5474<br>2070 | 38607<br>120 | 1,09<br>0,06 | 193<br>10 |
| 23 | С11031-94 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100 | М3 | 8,86 | 6730 | - | 59628 | - | - | - | - |
| 24 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | М2 | 177,2 | 229,96<br>27 | 1,19<br>0,45 | 40748<br>4784 | 211<br>80 | 5788<br>119 | 0,16 | 27 |
| 25 | Е0112-15-2 | Добавлять на каждый последующий слой | М2 | 177,2 | 203,08<br>17,89 | 1,15<br>0,43 | 35986<br>3170 | 204<br>76 | 3863<br>119 | 0,1 | 18 |
| 26 | Е0110-11-3 | Устройство настила из досок | М2 | 177,2 | 813,49<br>181,58 | 28,55<br>10,78 | 144150<br>32176 | 5059<br>1910 | 40903<br>120 | 1,19<br>0,05 | 211<br>9 |
| 27 | Е0110-14-1 | Установка стропил | М3 | 6,27 | 25300,76<br>3397,5 | 334,28<br>126 | 158636<br>21302 | 2096<br>790 | 26511<br>120 | 22,1<br>0,62 | 139<br>4 |
| 28 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | Шт | 2 | 3581,74<br>963 | 81,61<br>31,5 | 7163<br>1926 | 163<br>63 | 2387<br>120 | 6,08<br>0,15 | 12<br>- |
| 29 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | М3 | 17,17 | 573,75<br>123,75 | 28,11<br>10,58 | 9851<br>2125 | 483<br>182 | 2768<br>120 | 0,78<br>0,05 | 13<br>1 |
| 30 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | М2 | 245 | 20,48<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 5018<br>1147 | 223<br>83 | 1476<br>120 | 0,03<br>- | 7<br>- |
| 31 | Е0112-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | М2 | 245 | 588,61<br>67,73 | 8,2<br>3,08 | 144208<br>16594 | 2009<br>755 | 20645<br>119 | 0,42<br>0,02 | 104<br>4 |
| 32 | Е0110-12-2 | Подшивка карниза сайдингом | М2 | 26,5 | 94,93<br>58,95 | 7,72<br>2,93 | 2516<br>1562 | 205<br>78 | 1968<br>120 | 0,39<br>0,01 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Проемы** | | | | | | | | | |
| 33 | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных площадью проема до2м2 | М2 | 28,28 | 427,5<br>185,83 | 19,32<br>6,39 | 12090<br>5255 | 546<br>181 | 6523<br>120 | 1,11<br>0,03 | 31<br>1 |
| 34 | С12061-182 | Блоки оконные из ПХВ | М2 | 4,48 | 14500 | - | 64960 | - | - | - | - |
| 35 | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высота проема до 2м | М2 | 28,28 | 249,92<br>94,05 | 5,58<br>2,12 | 7068<br>2664 | 158<br>60 | 3264<br>120 | 0,59<br>0,01 | 17<br>- |
| 36 | С12061-186 | Блоки оконные из ПХВ | М2 | 23,8 | 10600 | - | 252280 | - | - | - | - |
| 37 | С12061-195 | Доски подоконные из ПХВ | М2 | 24 | 2860 | - | 68640 | - | - | - | - |
| | | **Дверные проемы** | | | | | | | | | |
| 38 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3м2 | М2 | 26,88 | 400,6<br>151,65 | 102,53<br>35,67 | 10768<br>4076 | 2756<br>959 | 6042<br>120 | 0,9<br>0,14 | 24<br>4 |
| 39 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные глухими полотнами ДГ 21-7П; | М2 | 3,36 | 4250 | - | 14280 | - | - | - | - |
| 40 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные глухими полотнами ДГ 21-9П; | М2 | 15,12 | 4010 | - | 60631 | - | - | - | - |
| 41 | С12062-17 | Блоки дверные входные глухими полотнами ДГ 21-9П; | М2 | 8,4 | 5610 | - | 47124 | - | - | - | - |
| 42 | С11011-790 | Скобяные изделия для входных дверей в здания | Комп | 4 | 1960 | - | 7840 | - | - | - | - |
| 43 | С11011-791 | Скобяные изделия для входных дверей в помещение | Комп | 10 | 1380 | - | 13800 | - | - | - | - |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| 44 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | М2 | 8,5 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,2 | 6721<br>339 | 209<br>78 | 513<br>123 | 0,26<br>0,04 | 2 |
| 45 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | М2 | 8,5 | 844,55<br>52,43 | 14,76<br>5,54 | 7179<br>446 | 125<br>47 | 606<br>123 | 0,36<br>0,03 | 3 |
| 46 | Е0111-15-2<br>к=2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | М2 | 8,5 | 243,4<br>3,38 | 1,34<br>0,5 | 2069<br>29 | 11<br>4 | 41<br>123 | 0,02 | - |
| 47 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | М2 | 8,5 | 327,36<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 2783<br>444 | 85<br>32 | 585<br>123 | 0,36<br>0,02 | 3 |
| 48 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | М2 | 8,5 | 323,65<br>85,95 | 18,42<br>6,91 | 2751<br>731 | 157<br>59 | 971<br>123 | 0,42<br>0,03 | 4 |
| 49 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | М2 | 8,5 | 327,36<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 2783<br>444 | 85<br>32 | 585<br>123 | 0,36<br>0,02 | 3 |
| 50 | Е0111-28-2 | Устройство покрытий на мастике из керамических плиток для многоцветных полов | М2 | 8,5 | 2337,15<br>211,05 | 9,7<br>3,62 | 19866<br>1794 | 82<br>31 | 2244<br>123 | 1,16<br>0,02 | 10 |
| 51 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | М | 14,8 | 304,8<br>41,63 | 0,32<br>0,11 | 4511<br>616 | 5<br>2 | 760<br>123 | 0,24 | 3 |
| 52 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | М2 | 123,58 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,2 | 97721<br>4922 | 3034<br>1137 | 7453<br>123 | 0,26<br>0,04 | 33<br>6 |
| 53 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм | М2 | 123,58 | 844,55<br>52,43 | 14,76<br>5,54 | 104370<br>6479 | 1824<br>685 | 8812<br>123 | 0,36<br>0,03 | 45<br>3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е0111-15-2 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. Бетонных покрытий | М2 | 123,58 | 1703,8<br>23,66 | 9,38<br>3,5 | 210556<br>2924 | 1159<br>433 | 4128<br>123 | 0,15<br>0,02 | 18<br>2 |
| 55 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщ.20мм | М2 | 123,58 | 327,36<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 40455<br>6451 | 1230<br>462 | 8503<br>123 | 0,36<br>0,02 | 44<br>2 |
| 56 | Е0111-11-2<br>к=2 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки | М2 | 123,58 | 104,6<br>1,26 | 1,34<br>0,5 | 12926<br>156 | 166<br>62 | 268<br>123 | 0,01 | 1 |
| 57 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | М2 | 123,58 | 1195,21<br>58,5 | 4,9<br>1,85 | 147704<br>7229 | 606<br>229 | 9173<br>123 | 0,38<br>0,01 | 47<br>1 |
| 58 | Е0111-36-1 | Устройство плинтусов деревянных | М | 140 | 109,84<br>12,04 | 0,46<br>0,18 | 15378<br>1686 | 64<br>25 | 2104<br>123 | 0,08 | 11 |
| 59 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов | М2 | 14 | 184,99<br>78,3 | 1,88<br>0,72 | 2590<br>1096 | 26<br>10 | 1162<br>105 | 0,47 | 7 |
| 60 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | М2 | 8,1 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,2 | 6405<br>323 | 199<br>75 | 488<br>123 | 0,26<br>0,04 | 2 |
| 61 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщ. 30мм | М2 | 8,1 | 844,55<br>52,43 | 14,76<br>5,54 | 6841<br>425 | 120<br>45 | 578<br>123 | 0,36<br>0,03 | 3 |
| 62 | Е0111-15-2<br>к=11 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщ. Бетонных покрытий | М2 | 8,1 | 1338,7<br>18,59 | 7,37<br>2,75 | 10843<br>151 | 60<br>22 | 213<br>123 | 0,11<br>0,01 | 1 |
| 63 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщ.20мм | М2 | 8,1 | 327,36<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 2652<br>423 | 81<br>30 | 557<br>123 | 0,36<br>0,02 | 3 |
| 64 | Е0111-28-2 | Устройство покрытий на мастике из керамических плиток для многоцветных полов | М2 | 8,1 | 2337,15<br>211,05 | 9,7<br>3,62 | 18931<br>1710 | 79<br>29 | 2139<br>123 | 1,16<br>0,02 | 9 |
| 65 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | М | 12,5 | 304,8<br>41,63 | 0,32<br>0,11 | 3810<br>520 | 4<br>1 | 642<br>123 | 0,24 | 3 |
| | | **Разное** | | | | | | | | | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 72 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | М2 | 55 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,2 | 43491<br>2191 | 1350<br>506 | 3317<br>123 | 0,26<br>0,04 | 14<br>2 |
| 73 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см | М2 | 55 | 582,55<br>24,75 | - | 32040<br>1361 | - | 1810<br>133 | 0,14 | 8 |
| | | **Крыльцо (2шт)** | | | | | | | | | |
| 74 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | М2 | 7,48 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,2 | 5915<br>298 | 184<br>69 | 451<br>123 | 0,26<br>0,04 | 2 |
| 75 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | М2 | 2,2 | 16212,8<br>272,25 | 196,62<br>74,27 | 35668<br>599 | 433<br>163 | 800<br>105 | 1,79<br>0,36 | 4<br>1 |
| 76 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистый стали В-1, ВР-1 д5мм | Т | 0,0178 | 41200 | - | 733 | - | - | - | - |
| 77 | С1430001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойки цемент | М3 | 2,23 | 183 | - | 409 | | | | |
| | | **Водоснабжения и канализация** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Система В1** | | | | | | | | | |
| | | Прокладка трубопроводов | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным дм 32 мм | Метр | 4 | 404,02<br>188,55 | 5,28<br>1,98 | 1616<br>754 | 21<br>8 | 976<br>128 | 1,05<br>0,01 | 4 |
| 2 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным дм 25 мм | Метр | 6 | 409,13<br>231,75 | 7,9<br>2,95 | 2455<br>1391 | 47<br>18 | 1802<br>128 | 1,29<br>0,01 | 8 |
| 3 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным дм 20 мм | Метр | 8 | 499,47<br>292,5 | 12,19<br>4,57 | 3996<br>2340 | 98<br>37 | 3042<br>128 | 1,64<br>0,02 | 13 |
| | | Запорная арматура | | | | | | | | | |
| 4 | С130901-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм | Шт | 2 | 266 | - | 532 | - | - | - | - |
| 5 | С130901-7 | Вентили проходные муфтовые латунные 15 Б3р для воды Ру1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм | Шт | 2 | 313 | - | 626 | - | - | - | - |
| | | **Раздел 2. Канализация** | | | | | | | | | |
| 6 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности дм 100 мм | М | 4 | 748,88<br>102,38 | 1,43<br>0,54 | 2996<br>410 | 6<br>2 | 527<br>128 | 0,56<br>- | 2 |
| 7 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности дм 50 мм | М | 2 | 620,54<br>106,2 | 0,64<br>0,25 | 1241<br>212 | 1<br>1 | 273<br>128 | 0,58 | 1 |
| 8 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, тройников, патрубков, переходов, заглушек, ревизии | Шт | 8 | 300,57<br>69,53 | 225,64<br>58,98 | 2405<br>556 | 1805<br>472 | 1337<br>130 | 0,41<br>0,23 | 3<br>2 |
| 9 | С130804-66 | Колено прямой Д-50 мм | 10шт | 0,2 | 837 | - | 167 | - | - | - | - |
| 10 | Спрайст | Стоимость колено ПВХ Ду100 90град. | Шт | 2 | 1284,14 | - | 2568 | - | - | - | - |
| 11 | С130804-60 | Трйник прямой Д-100мм | 10шт | 0,2 | 6190 | - | 1238 | - | - | - | - |
| 12 | СПрайс | Стоимость заглушки для прочистки Ду100 | Шт | 2 | 1629,87 | - | 3260 | - | - | - | - |
| 13 | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение | Комп. | 2 | 3977,4<br>279 | 13,9<br>4,5 | 7955<br>558 | 28<br>9 | 726<br>128 | 1,56<br>0,03 | 3 |
| 14 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб. Дм до 25 мм | Шт | 2 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 947<br>509 | 78<br>31 | 691<br>128 | 1,47<br>0,07 | 3 |
| 15 | С130904-3 | Краны водозаборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Ду 15 мм | Шт | 2 | 707 | - | 1414 | | - | | - |
| | | **Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Отопление** | | | | | | | | | |
| | | Установка радиаторов | | | | | | | | | |
| 1 | Е0118-6-2 | Установка стальных радиаторов | 1кВт | 18,42 | 231,3<br>97,43 | 18,61<br>6,98 | 4260<br>1795 | 343<br>129 | 2462<br>128 | 0,59<br>0,03 | 11<br>1 |
| 2 | СПрайст | Стоимость радиаторов ZHYLU | Секц | 104 | 740,85 | - | 77049 | - | - | - | - |
| | | Прокладка трубопровода | | | | | | | | | |
| 3 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных | М | 60 | 266,48 | 3,96 | 15989 | 238 | 4123 | 0,3 | 18 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водогазопроводных неоцинкованных труб дм 15 мм | | | 52,2 | 1,49 | 3132 | 89 | 128 | 0,01 | |
| 4 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб дм 20 мм | М | 40 | 264,48<br>52,2 | 3,96<br>1,49 | 10579<br>2088 | 158<br>60 | 2749<br>128 | 0,3<br>0,01 | 12 |
| 5 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб дм 25 мм | М | 4 | 343,48<br>52,2 | 3,96<br>1,49 | 1374<br>209 | 16<br>6 | 275<br>128 | 0,3<br>0,01 | 1 |
| | | Монтаж трубопроводной арматуры | | | | | | | | | |
| 6 | С130904-56 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные | Шт | 12 | 34 | - | 408 | - | - | - | - |
| | | Покраска трубопроводов | | | | | | | | | |
| 7 | Е0155-172-4 | Масляная окраска труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | М2 | 10 | 165,15<br>108 | 0,07<br>0,02 | 1652<br>1080 | 1 | 1134<br>105 | 0,65 | 6 |
| 8 | Е0118-2-1прим. | Установка котла стальных жаротрубных пароводогреных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ | Котел | 2 | 10558,2<br>7965 | 1712,39<br>641,25 | 21117<br>15930 | 3425<br>1283 | 22032<br>128 | 46<br>3,13 | 92<br>6 |
| | С-Прайс | Стоимость мини-автономной котельной с насосом и расширительным баком | комп | 2 | 132118,44 | - | 264237 | | | | |
| | | **Раздел 2. Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 9 | Е0120-32-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | Шт | 2 | 678,73<br>650,25 | 28,48<br>11,25 | 1357<br>1301 | 57<br>22 | 1693<br>128 | 3,65<br>0,05 | 7 |
| 10 | СПрайст | Стоимость вентияляторов осевого оконного | Шт | 2 | 740,85 | - | 1482 | - | - | - | - |
| | | **Уборная на 2 очка** | | | | | | | | | |
| | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3 | М3 | 25 | 23,36<br>1,28 | 22,08<br>5,56 | 584<br>32 | 552<br>139 | 166<br>97 | 0,01<br>0,02 | - |
| | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | М3 | 0,8 | 218,93<br>218,93 | - | 175<br>175 | - - | 198<br>113 | 1,54 | 1 |
| | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | М3 | 0,8 | 134,1<br>134,1 | - | 107<br>107 | - | 121<br>113 | 0,97 | 1 |
| | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | М3 | 14,24 | 6,48 | 6,48<br>2,1 | 92 | 92<br>30 | 29<br>97 | 0,01 | |
| | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | М3 | 14,24 | 21,55<br>17,03 | 4,52 | 307<br>243 | 64 | 235<br>97 | 0,11 | 2 |
| | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | М2 | 3,61 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,2 | 2855<br>144 | 89<br>33 | 218<br>123 | 0,26<br>0,04 | 1 |
| | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | М3 | 3,25 | 35806,86<br>1435,5 | 1879,87<br>538,43 | 116372<br>4665 | 6110<br>1750 | 8340<br>130 | 8,86<br>2,06 | 29<br>7 |
| | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки | М2 | 27,2 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 6676<br>1016 | 104<br>39 | 1245<br>118 | 0,21<br>0,01 | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кирпичу, бетону стен, фундаментов | | | | | | | | | |
| | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (внутренняя) | М2 | 24 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 5891<br>896 | 92<br>35 | 1099<br>118 | 0,21<br>0,01 | 5 |
| | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | М3 | 0,606 | 26791,1<br>3487,5 | 316,57<br>119,25 | 16235<br>2113 | 192<br>72 | 2623<br>120 | 22,5<br>0,58 | 14 |
| | Е0110-7-1 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | М2 | 30 | 627,14<br>58,05 | 4,64<br>1,76 | 18814<br>1742 | 139<br>53 | 2153<br>120 | 0,36<br>0,01 | 11 |
| | Е0110-14-1 | Установка стропил | М3 | 0,16 | 25300,7<br>3397,5 | 334,28<br>126 | 4048<br>544 | 53<br>20 | 677<br>120 | 22,1<br>0,62 | 4 |
| | Е0112-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | М2 | 8 | 588,61<br>67,73 | 8,2<br>3,08 | 4709<br>542 | 66<br>25 | 674<br>119 | 0,42<br>0,02 | 3 |
| | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3м2 | М2 | 6,72 | 400,6<br>151,65 | 102,53<br>35,67 | 2692<br>1019 | 689<br>240 | 1511<br>120 | 0,9<br>0,14 | 6<br>1 |
| | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ21-8П внутренние | М2 | 6,72 | 4250 | - | 28560 | - | - | - | - |
| | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | Комп. | 4 | 1380 | - | 5520 | - | - | - | - |
| | Е0110-5-1 | Устройство стульчака | М3 | 1,2 | 26791,1<br>3487,5 | 316,57<br>119,25 | 32149<br>4185 | 380<br>143 | 5194<br>120 | 22,5<br>0,58 | 27<br>1 |
| | Е0115-165-1 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен | М2 | 63 | 183,41<br>88,65 | 1,61<br>0,61 | 11555<br>5585 | 101<br>38 | 5905<br>105 | 0,53 | 34 |
| | Е0110-5-1 | Устройство вытяжного короба | М3 | 0,14 | 26791,1<br>3487,5 | 316,57<br>119,25 | 3751<br>488 | 44<br>17 | 606<br>120 | 22,5<br>0,58 | 3 |
| | Е0121-11-1 | Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 | М | 16 | 94,79<br>78,3 | 10,91<br>6,91 | 1517<br>1253 | 175<br>111 | 1472<br>108 | 0,48<br>0,03 | 8 |
| | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5мм2 | 1000м | 0,016 | 60500 | - | 968 | - | - | - | - |
| | Е0121-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | Шт | 2 | 36,26<br>27 | - | 73<br>54 | - | 58<br>108 | 0,17 | - |
| | С151801-11 | Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220 | Шт | 2 | 134 | - | 268 | - | - | - | - |
| | Ц0108-592-2 | Патрон подвесной | Шт | 4 | 120,3<br>76,5 | 1,7<br>0,3 | 481<br>306 | 7<br>1 | 292<br>95 | 0,49 | 2 |
| | СПрайст | Стоимость патрона | Шт | 4 | 197,56 | - | 790 | - | - | - | - |
| | | **Наружные сети водоснабжения и канализации** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | **Емкость питьевой воды V-5м3** | | | | | | | | | |
| | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | М3 | 1,3 | 218,93<br>218,93 | - | 285<br>285 | - | 322<br>113 | 1,54 | 2 |
| | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | М3 | 1,2 | 134,1<br>134,1 | - | 161<br>161 | - | 182<br>113 | 0,97 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | М3 | 28,54 | 6,48 | 6,48<br>2,1 | 185 | 185<br>60 | 58<br>97 | - | - |
| | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | М3 | 28,54 | 21,55<br>17,03 | 4,52 | 615<br>486 | 129 | 472<br>97 | 0,11 | 3 |
| | Е0109-8-5 | Монтаж резервуаров | Т | 5 | 15133,3<br>5445 | 4470,8<br>993,34 | 75667<br>27225 | 22354<br>4967 | 28973<br>90 | 25,4<br>2,06 | 127<br>10 |
| | С120021-203 | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов до 3,0 т | Т | 5 | 147300 | - | 736500 | - | - | - | - |
| | Е0113-16-9 | Огрунтовка внутренних металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз | М2 | 35,6 | 304,86<br>4,43 | 0,14<br>0,05 | 10853<br>158 | 5<br>2 | 144<br>90 | 0,02 | 1 |
| | Е0108-4-2 | Изоляция наружной поверхностей резерваура | М2 | 35,6 | 312,52<br>22,1 | 7,14<br>2,68 | 11126<br>787 | 254<br>95 | 1041<br>118 | 0,14<br>0,01 | 5 |
| | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1т | 1 Насос | 2 | 2689,67<br>2218,5 | 120,17<br>45 | 5379<br>4437 | 240<br>90 | 5795<br>128 | 13<br>0,22 | 26 |
| | СПрайст | Стоимость самовсасывающего насоса JP Basic 2PT | М3 | 2 | 17666,64 | - | 35333 | - | - | - | - |
| | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах дм 25 мм | 1фильтр | 2 | 4867,02<br>130,5 | 50,89<br>18 | 9734<br>261 | 102<br>36 | 380<br>128 | 0,75<br>0,09 | 2 |
| | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб. Дм 25 мм | Шт | 2 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 947<br>509 | 78<br>31 | 691<br>128 | 1,47<br>0,07 | 3 |
| | С130901-63 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм | Шт | 2 | 507 | - | 1014 | - | - | - | - |
| | | Водопровод В-1 | | | | | | | | | |
| | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | М3 | 8,8 | 218,93<br>218,93 | - | 1927<br>1927 | - | 2177<br>113 | 1,54 | 14 |
| | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | М3 | 8 | 134,1<br>134,1 | - | 1073<br>1073 | - | 1212<br>113 | 0,97 | 8 |
| | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | М3 | 0,8 | 2473,2<br>153,68 | 152,52<br>57,15 | 1979<br>123 | 122<br>46 | 219<br>130 | 1,02<br>0,28 | 1 |
| | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб дм 32мм | Км | 0,01 | 48086,09<br>29700 | 17877,<br>09<br>4698,6<br>8 | 481<br>297 | 179<br>47 | 447<br>130 | 173<br>18,1 | 2<br>- |
| | С130804-227 | Трубы водопроводные из полиэтилена | М | 10 | 57 | - | 570 | - | - | - | - |
| | | **Раздел 2. Наружные сети канализации** | | | | | | | | | |
| | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | М3 | 19,48 | 218,93<br>218,93 | - | 4265<br>4265 | - | 4819<br>113 | 1,54 | 30 |
| | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | М3 | 10,4 | 134,1<br>134,1 | - | 1395<br>1395 | - | 1576<br>113 | 0,97 | 10 |
| | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев дм 1м в сухих грунтах | М3 | 0,92 | 28537,9<br>2286 | 2308,8<br>864,68 | 26255<br>2103 | 2124<br>796 | 3768<br>130 | 13,87<br>4,22 | 13<br>4 |
| | С131104-8 | Люк чугунный тип Л/А15/ | Комп. | 2 | 8060 | - | 16120 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | М2 | 9,6 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 2356<br>359 | 37<br>14 | 439<br>118 | 0,21<br>0,01 | 2 |
| | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводоы | М3 | 1,28 | 2473,2<br>153,68 | 152,52<br>57,15 | 3166<br>197 | 195<br>73 | 351<br>130 | 1,02<br>0,28 | 1 |
| | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб дм 100 мм | Км | 0,016 | 60591,7<br>33075 | 25695,<br>31<br>6813,4<br>5 | 969<br>529 | 411<br>109 | 830<br>130 | 194<br>26,38 | 3 |
| | С130804-329 | Трубы водопроводные из полиэтилена | М | 16 | 242 | - | 3872 | - | - | - | - |
| | | **Электроснабжения** | | | | | | | | | |
| | Ц0108-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | Шт | 2 | 961,6<br>412 | 22,6<br>2,3 | 1923<br>824 | 45<br>5 | 787<br>95 | 2<br>0,01 | 4 |
| | С151803-156 | Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 | Шт | 2 | 11000 | - | 22000 | - | - | -- | - |
| | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | Шт | 2 | 166,9<br>158 | 5,4<br>2,3 | 334<br>316 | 11<br>5 | 305<br>95 | 1<br>0,01 | 2 |
| | СПрайст | Стоимость счетчика | Шт | 2 | 3457,31 | - | 6915 | - | - | - | - |
| | Ц0108-592-1 | Патрон стенной или потолочный | Шт | 6 | 84,2<br>77 | 1,9<br>0,4 | 505<br>462 | 11<br>2 | 441<br>95 | 0,49 | 3 |
| | Ц0108-592 | Патрон подвесной | Щт | 12 | 120,3<br>76,5 | 1,7<br>0,03 | 1444<br>918 | 20<br>4 | 876<br>095 | 0,49 | 6 |
| | СПрайст | Стоимость патрона | Шт | 18 | 197,56 | - | 3556 | - | - | - | - |
| | С151706,57 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100 | Шт | 18 | 19 | - | 342 | - | - | - | - |
| | Е0121-22-2 | Установка 1 клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | Шт | 12 | 35,4<br>29,48 | - | 425<br>354 | | 382<br>108 | 0,19 | 2 |
| | С151801-12 | Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220 | Шт | 2 | 156 | - | 1872 | - | - | - | - |
| | Е0121-22-3 | Установка 2 клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | Шт | 2 | 45,74<br>31,05 | - | 91<br>62 | - | 67<br>108 | 0,2 | - |
| | С151801-14 | Выключатель двухклавишный | Шт | 2 | 182 | - | 364 | - | - | - | - |
| | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | Шт | 20 | 34,7<br>29,48 | - | 694<br>590 | - | 637<br>108 | 0,19 | 4 |
| | Е0121-22-8 | Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2 РШ-К | шт | 20 | 226 | - | 4520 | - | - | - | - |
| | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 1000шт | 0,034 | 16300 | - | 554 | | | | |
| | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | М | 170 | 26,92<br>24,75 | - | 4576<br>4208 | - | 4544<br>108 | 0,15 | 26 |
| | С151607-174 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм | 1000м | 0,11 | 24900 | - | 2739 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С151607-176 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм | 1000м | 0,06 | 39800 | - | 2388 | - | - | - | - |
| | С151803-48 | Коробки ответительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для освещения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4мм2 или скрытых и открытых электропроводок, дм 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192УХЛ2 | 1000шт | 0,014 | 26100 | - | 365 | - | - | - | - |
| | Е0121-11-1 | Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | М | 20 | 94,79<br>78,3 | 10,91<br>6,91 | 1896<br>1566 | 218<br>138 | 1841<br>108 | 0,48<br>0,03 | 10<br>1 |
| | С151601-588 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В марка ВВГ, число жил и сечение 4х4мм2 | 1000м | 0,02 | 192700 | - | 3854 | - | - | - | - |
| | СПрайст | Стоимость траверсы ТН-2 | Шт | 2 | 2830,05 | - | 5660 | - | - | - | - |
| | СПрайст | Стоимость изолятора ТФ-20 | Шт | 4 | 74,09 | - | 296 | - | - | - | - |
| | | **Газоснабжения** | | | | | | | | | |
| | Е0119-1-2 | Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит | Прибор | 2 | 332,58<br>189 | 54,7<br>20,25 | 665<br>378 | 109<br>40 | 536<br>128 | 1,15<br>0,1 | 2 |
| | С131401-10 | Плиты газовые бытовые | Шт | 2 | 22600 | - | 45200 | - | - | - | - |
| | Е0119-5-1 | Установка счетчика газа | Шт | 2 | 968,07<br>742,5 | 91,69<br>33,75 | 1936<br>1485 | 183<br>67 | 1987<br>128 | 4,1<br>0,17 | 8 |
| | С131401-14 | Счетчик газа | Шт | 2 | 14500 | - | 29000 | - | - | - | - |
| | Е0119-9-1 | Установка СИКЗ-2 | Шт | 2 | 984,33<br>684 | 139,45<br>51,75 | 1969<br>1368 | 279<br>104 | 1884<br>128 | 3,67<br>0,25 | 7<br>1 |
| | СПрайст | Стоимость СИКЗ | Шт | 2 | 10569,48 | - | 21139 | - | - | - | - |
| | Е0116-8-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб дм 15 мм | М | 29,79 | 292,95<br>51,3 | 4,59<br>1,71 | 8727<br>1528 | 137<br>51 | 2021<br>128 | 0,28<br>0,01 | 8 |
| | Е0116-8-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб дм 20 мм | М | 6,38 | 302,95<br>51,3 | 4,59<br>1,71 | 1933<br>327 | 29<br>11 | 433<br>128 | 0,28<br>0,01 | 2 |
| | Е0116-8-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб дм 25 мм | М | 29,11 | 285,95<br>51,3 | 4,59<br>1,71 | 8324<br>1493 | 134<br>50 | 1975<br>128 | 0,28<br>0,01 | 8 |
| | Е0116-8-4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб дм 32 мм | М | 2,4 | 343,95<br>51,3 | 4,59<br>1,71 | 825<br>123 | 11<br>4 | 163<br>128 | 0,28<br>0,01 | 1 |
| | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных струб дм до 25 мм | Шт | 8 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 3788<br>2034 | 314<br>126 | 2765<br>128 | 1,47<br>0,07 | 12<br>1 |
| | С130904-10 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6МПа/6 кгс/см2/, Ду | Шт | 2 | 343 | - | 686 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 мм | | | | | | | | | |
| | С130904-22 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких газа, Ру 9,8кПа/0,1 кгс/см2/, Ду 15 мм | Шт | 4 | 326 | - | 1304 | - | - | - | - |
| | С130904-23 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11ч3бк для жидких газа, Ру 0,1МПа/1 кгс/см2/, Ду 25 мм | Шт | 2 | 313 | - | 626 | - | - | - | - |
| | Е0119-15-1 | Пневматические испытание газопроводов | М | 67,68 | 78,92<br>69,75 | - | 5341<br>4721 | - | 6042<br>128 | 0,33 | 23 |
| | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб дм 80 мм | М | 1 | 935,75<br>130,5 | 20,8<br>7,79 | 936<br>131 | 21<br>8 | 177<br>128 | 0,73<br>0,04 | 1 |
| | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | М2 | 5,59 | 21,8<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 122<br>32 | | 29<br>90 | 0,03 | - |
| | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | М2 | 11,18 | 34,73<br>4,16 | 0,02 | 388<br>47 | | 42<br>90 | 0,02 | - |
| | | **Ограждение** | | | | | | | | | |
| | Е0108-23-1 | Кладка обычная из известняка перегородок толщ. 190мм при | М3 | 84,8 | 2334,87<br>456,75 | 309,62<br>117 | 197997<br>38732 | 26256<br>9922 | 57412<br>118 | 3,13<br>0,57 | 265<br>48 |
| | СПрайст | Стоимость камня ракушечника | М3 | 83,1 | 3500 | - | 290864 | - | - | - | - |
| | Е0109-46-1 | Монтаж ворот и калиток | Т | 0,74 | 31476,57<br>7650 | 17435<br>2428,6 | 23293<br>5661 | 12902<br>1797 | 6712<br>90 | 41,4<br>8,15 | 31<br>6 |
| | С12021-85 | Ворота различных типов | Т | 0,74 | 120300 | - | 89022 | - | - | - | - |
| | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | М2 | 32 | 21,8<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 698<br>186 | 2<br>1 | 168<br>90 | 0,03 | 1 |
| | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | М2 | 32 | 34,73<br>4,16 | 0,02 | 1111<br>133 | 1 | 120<br>90 | 0,02 | 1 |
| | | Всего прямые затраты по разделам | | | | | 7753904 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. | | | | | 7753904 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ . К-1,324989<br>Налоги, сборы, обязательные платежи2% | | | | | 10273837-53<br>205476-75 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | | | | | 10479314-28 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 1257517-72 | | | | |
| | | **ВСЕГО с НДС** | | | | | 11736832-0 | | | | |
| | | Удержано-5% | | | | | 586841-60 | | | | |
| | | Удержанов-30% | | | | | 3521049-60 | | | | |
| | | Всего к оплате | | | | | **7628940-80** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**

**ТЕХ.НАДЗОР** ЖШС «АТЕА-Д»

**ПОДРЯДЧИК**