Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с.Матай «20» 09 2017 г.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» адрес: г.Талдыкорган, ул. Шевченко 131, в лице заместителя руководителя Нуржанова Айбека Диасовича.

На основании:

декларации о соответствии от «18» сентября 2017 г.

ТОО «Нургазы- Курылыс» в лице директора Искаковой Карлыгаш Динисламовны, адрес: г.Талдыкорган ул.Гагарина 154/156

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «18» сентября 2017 г. в лице технадзора-эксперта **ТОО «Kravинжиниринг»** Бестюбаев Жардемберген Ахметжанович, аттестат № KZ38VJE00000580 от 08.07.2014 г., аттестат № KZ50VJE00010574 от 20.01.2015 г., аттестат № KZ23VJE00011970 от 24.06.2015 г., адрес: Алматинская область, г.Талдыкорган, мкрн.Каратал д.8

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «18» сентября 2017 г., **ТОО «Ж-Строй-Эксперт»** в лице авторского надзора Байшуаков Салим Болатович, адрес: Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 134.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Матай Аксуского района Алматинской области».**

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектруно-строительного контроля Алматинской области» № KZ45REA00064564 от «18» июля 2017г.

б) Проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Ж-Строй-Эксперт» Заключение государственной экспертизы:№18-0592/14 от 17.09.2014г., утвержден приказом руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области», приказ №65 от 17.09.2014 г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2017 года;

окончание работ сентябрь 2017 года.

по норме или по проекту организации строительства 2 месяца;

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ "МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ (ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ӨТІНІШТЕРІ) №10 ж. 2820 20 17 ж. "22" 09 беттен тұрады

фактически 2 месяца.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь земельного участка	га	0,12	0,12
Общая площадь здания	м2	94,5	94,5
Этажность здания		1	1
Строительный объем	м3	410,8	410,8

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание ветеринарно-профилактического пункта одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, размерами по осям 9,0х12.0м.

Высота помещения от пола до потолка 3,0м и 3,15м.

Наружные стен из кирпичной кладки толщиной 380мм с утеплением.

Внутренняя отделка здания – улучшенная штукатурка.

Полы – линолеумные, керамическая плитка, цементные с железением.

Наружная отделка

Улучшенная штукатурка с отделочным декоративным слоем с последующей покрытием фасадной краской.

Окна – пластиковые.

Двери – деревянные (ГОСТ 6629-88) утепленные

Крыша чердачная с покрытием из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильной конструкции.

Хозяйственная постройка (углярка)

Углярка представляет собой одноэтажное здание с размерами в осях 2,0х3,6 м, высота помещения переменная от 1,95 м до 2,25 м.

6. Наружные инженерные коммуникации (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
всего **19916,664** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **18566,40** тысяч тенге, оборудования, мебели и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19916,664** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **15680,00** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

10. РЕШИЛ:

Объект:

«Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Матай Аксуского района Алматинской области»

принять в эксплуатацию

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Нуржанов А.Д. _____ М.П.

Технадзор: Директор ТОО «KRAV Инжиниринг»

Кравченко О.А. _____ М.П.

Авторский надзор: Директор ТОО «Ж-Строй-Эксперт»

Смагулов А.У. _____ М.П.

Подрядчик: Директор ТОО «Нургазы-Курылыс»

Искакова К.Д. _____ М.П.