Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительством Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование строительства: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Матай Аксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2017 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор 308/07/17 от 5 июля 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2017 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Матай Аксуского района Алматинской области	6 773 541	6 773 541						725 737	6 773 541
Удержание аванса 3%	203 207	203 207						21 773	203 207
за август 2017 год	6 570 334	6 570 334						703 964	6 570 334

Итого по оплате за август **2017 г. - 6 773 541 (Шесть миллионов семьсот семьдесят три тысяча пятьсот сорок один) тенге**

м.п.

Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области " — Т. А. Бектасов

м.п.

Технадзор: ТОО "Krav Инжиниринг" — О. А. Кравченко

м.п.

Подрядчик: Директор ТОО "Нургазы-Курылыс" — К. Д. Искакова

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: "Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Матай Аксуского района Алматинской области"

Акт
приемки выполненных работ за август 2017 года

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	74	23,36	22,08	1729	1634	491	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	95	411	97	0,0193	1
2	Е1-162-8	Доработка вручную с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15	488,7	–	7331	–	8284	3,168	48
		м3 грунта		488,7	–	7331	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	43,18	6,48	6,48	280	280	88	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	91	97	0,00806	–

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,62	134,1	–	1022	–	1155	0,972	7
		м3 грунта		134,1	–	1022	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	43,18	21,55	4,52	931	195	713	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	735	–	97	–	–
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	43,18	14,12	12	610	518	183	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	70	119	97	0,0122	1
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Монолитный фундамент Фм-1. 1шт								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	7940,17	66,01	1588	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
8	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	0,77	9612,4	358,13	7402	276	533	3,35	3
		м3		524,25	135,29	404	104	105	0,6608	1
9	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,02272	62100		1411				
		т								
10	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00472	66000		312				
		т								
11	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00816	71100		580				
		т								
		2.3 Фл-2. 4,95 м.п.								
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	7940,17	66,01	2382	20	69	1,35	–
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
13	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,6	9519,1	311,32	24750	809	1526	2,82	7
		м3								

				441	117,61	1147	306	105	0,5744	1
2.4 Фл-1 42,4 м.п.										
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3	7940,17	66,01	23821	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,1218	–
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	27,6	9519,1	311,32	262727	8592	16189	2,82	78
		м3		441	117,61	12172	3246	105	0,5744	16
2.5 Арматурные выпуски Кр-1 4 шт										
16	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=4,000;	0,10976	4781,15	475,4	525	52	491	28,29	3
		т		4137,75	128,67	454	14	105	0,49	–
17	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	0,09088	48300		4390				
		т								
18	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,01888	52102		984				
		т								
2.6 Арматурные выпуски Кр-1* 4 шт										
19	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=4,000;	0,05152	4781,15	475,4	246	24	231	28,29	1
		т		4137,75	128,67	213	7	105	0,49	–
20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,03264	52400		1710				
		т								
21	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,01888	52102		984				
		т								
2.7 Арматурные выпуски Кр-2 26 шт										
22	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=26,000;	0,07748	4781,15	475,4	370	37	348	28,29	2

		т								
				4137,75	128,67	321	10	105	0,49	–
23	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=26,000;	0,06916	52400		3624				
		т								
24	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=26,000;	0,00832	55620		463				
		т								
		2.8 Арматурные выпуски Кр-3 18 шт								
25	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=18,000;	0,03672	4781,15	475,4	176	17	165	28,29	1
		т		4137,75	128,67	152	5	105	0,49	–
26	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=18,000;	0,03672	52400		1924				
		т								
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	110,5	245,44	3,82	27121	422	5057	0,212	23
		м2 поверхности		37,35	1,44	4127	159	118	0,007	1
28	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	12,2	187,79	4,19	2291	51	858	0,382	5
		м2 поверхности		58,05	1,58	708	19	118	0,0076	–
		Раздел 3 Кирпичная кладка внутренних и наружных стен, перегородок.								
29	Е6-18-9	Устройство перемычек МП1К=8,000;	0,24	15358,92	367,51	3686	88	590	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,678	–
30	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000;	0,01984	68800		1365				
		т								

31 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=8,000;	0,00168	69000		116				
	т								
32 Е6-18-9	Устройство перемычек МП2	0,04	15358,92	367,51	614	15	99	13,1	1
	м3		2202,75	138,83	88	6	105	0,678	–
33 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00356	68800		245				
	т								
34 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0003	69000		21				
	т								
35 Е6-18-9	Устройство перемычек МП3К=8,000;	2,08	15358,92	367,51	31947	764	5115	13,1	27
	м3		2202,75	138,83	4582	289	105	0,678	1
36 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000;	0,05696	68800		3919				
	т								
37 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=8,000;	0,02632	69000		1816				
	т								
38 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=8,000;	0,09824	64400		6327				
	т								
39 Е6-18-9	Устройство перемычек МП4	0,18	15358,92	367,51	2765	66	442	13,1	2
	м3		2202,75	138,83	396	25	105	0,678	–
40 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00476	68800		327				
	т								
41 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0023	69000		159				
	т								

42 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00848	64400		546				
	т								
43 Е6-18-9	Устройство перемычек МП5	0,13	15358,92	367,51	1997	48	319	13,1	2
	м3		2202,75	138,83	286	18	105	0,678	–
44 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00357	68800		246				
	т								
45 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00186	69000		128				
	т								
46 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00636	64400		410				
	т								
47 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-1К=6,000;	0,78	12856,4	990,15	10028	772	1654	10,4	8
	м3		1644,75	374,04	1283	292	105	1,8268	1
48 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000;	0,03084	65900		2032				
	т								
49 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000;	0,01812	65000		1178				
	т								
50 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-2К=20,000;	2,6	12856,4	990,15	33427	2574	5511	10,4	27
	м3		1644,75	374,04	4276	973	105	1,8268	5
51 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=20,000;	0,1028	65900		6775				
	т								
52 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=20,000;	0,0484	65000		3146				
	т								
53 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-3К=4,000;	1,56	12856,4	990,15	20056	1545	3308	10,4	16
	м3								

			1644,75	374,04	2566	584	105	1,8268	3
54	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000; *т*	0,04112	65900		2710			
55	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000; *т*	0,03328	65000		2163			
56	Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-4К=18,000; *м3*	0,72	12856,4	990,15	9257	713	1526	10,4	7
				1644,75	374,04	1184	269	105	1,8268	1
57	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=18,000; *т*	0,09252	65900		6097			
58	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=18,000; *т*	0,0054	65000		351			
59	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	35,41	7159,16	337,41	253506	11948	41460	5,34	189
				866,25	126	30674	4462	118	0,62	22
60	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки *м3*	1,68	9001,45	311,32	15122	523	986	2,82	5
				441	117,61	741	198	105	0,5744	1
61	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	83,8	1049,38	34,73	87938	2910	23535	1,43	120
				225	13,01	18855	1090	118	0,0635	5
62	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,33903	8679,65	422,15	2943	143	3367	56,4	19
				8257,5	157,5	2800	53	118	0,77	–
63	4-1-90	Сг-2 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=188,800; *т*	0,15859	41200		6534			

64	4-1-90	Сг-3 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=134,400;	0,05107	41200		2104			
		т							
65	4-1-72	Сг-4 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=33,600;	0,06216	67700		4208			
		т							
66	4-1-53	Сг-4 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=33,600;	0,00538	65000		350			
		т							
	Раздел 4 Перекрытие, сейсмопояс, монолитный участок								
67	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	99,12	2410		238879			
		м2							
68	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,10859	67700		7352			
		т							
69	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04242	65000		2757			
		т							
70	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03056	67700		2069			
		т							
71	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00945	65000		614			
		т							
	Раздел 5 Монлитный ригель Р-2, Колонна Км-1 3 шт								
72	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,34	15004,08	3768,94	20105	5050	4307	12,53	17
		м3		2040,75	1019,84	2735	1367	105	3,903	5
73	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,04628	62100		2874			

		т							
74 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0296	64400		1906				
		т							
75 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,07524	66000		4966				
		т							
76 1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,012	47888		575				
		т							
77 Е6-14-4	Устройство колонн КМ-1К=3,000;	1,29	13597,35	990,15	17541	1277	2735	10,4	13
		м3							
			1644,75	374,04	2122	483	105	1,8268	2
78 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,00528	68800		363				
		т							
79 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=3,000;	0,07494	62100		4654				
		т							
80 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=6ммК=3,000;	0,00168	41200		69				
		т							
81 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000;	0,03363	66000		2220				
		т							
	Всего прямые затраты				**1215187**	**41574**			**645**
					102753	**14720**			**67**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1070857				

Накладные расходы, тенге	132076
- заработная плата, тенге	19811
- трудоемкость, чел-ч	66
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	80836
Всего	**1428099**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	48555
- сметная заработная плата, тенге	6846
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19935
- сметная заработная плата, тенге	9170
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14767
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5907
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1517263**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**3626259**
- материалы, тенге	2559348
- сметная заработная плата, тенге	415798
- нормативная трудоемкость, чел-ч	873
Налог (2 %)	72525
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3698784**
НДС (12 %)	443854
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4142638**

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____

Расценки со сметой сличил

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: "Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Матай Аксуского района Алматинской области"

Акт

приемки выполненных работ за август 2017 года

Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 НВ										
1	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы *м3 грунта*	296	481,5 481,5	– –	142524 142524	– –	161052 113	2,78 –	823 –
2	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	296	167,18 167,18	– –	49485 49485	– –	55918 113	1,21 –	358 –
3	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,02	62566,88 45675	6788,5 2565	1251 914	136 51	1255 130	253 12,52	5 –

4 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,5 мм, прим.К=1,004;	20,08	148		2972			
	м							
5 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,15	58881,69	25695,31	8832	3854	7778	194	29
	км трубопровода								
			33075	6813,45	4961	1022	130	26,38	4
6 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	151,5	382		57873			
	м							
7 8-10-51	Сгоны стальные d 20 мм	2	106		212			
	шт							
8 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт								
			254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
9 9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	316		948			
	шт							
10 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,89	16,92	0,02	15	–	4	0,0213	–
	м2								
			4,14	–	4	–	90	–	–
11 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,89	36,09	0,09	32	–	4	0,0218	–
	м2								
			4,39	0,05	4	–	90	0,0002	–
12 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
13 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480			

		шт							
14	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	5	384		1920			
		шт							
15	8-6-82	Патрубок гладкий конец - Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,3	670		201			
		м							
16	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 25 мм	0,02	8097,13	–	162	–	209	51,5	1
		км трубопровода		8032,5	–	161	–	130	–	–
17	Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
		шт		94,5	–	95	–	110	–	–
18	1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,01	41200		412				
		100шт								
19	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
20	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 25 мм	0,02	151044,59	29540,14	3021	591	1208	202,9	4
		км трубопровода		35280	11160	706	223	130	54,5	1
21	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
22	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0355	247994,13	49389,75	8804	1753	3758	312,7	11
		т фасонных частей		62775	18657	2229	662	130	91,12	3
23	8-10-73	Втулка с фланцем, д. 100 мм, прим.	4	2140		8560				

		шт							
24	Е16-9-8	Прокладка футляра из стальных бесшовных труб диаметром 273*4 мм	0,6	5086,67	70,85	3052	43	291	1,98	1
		м трубопровода		351	26,53	211	16	128	0,1296	–
		Раздел 2 Водопроводный колодец 1 шт								
25	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,66	35,29	33,19	59	55	17	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	3	15	97	0,0317	–
26	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19	27,84	26,18	529	497	164	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	32	137	97	0,025	–
27	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,33	44,07	41,46	323	304	100	0,0182	–
		м3 грунта		2,61	11,4	19	84	97	0,0396	–
28	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	14,6	45,45	–	664	–	750	0,288	4
		м2 спланированной поверхности		45,45	–	664	–	113	–	–
29	Е1-134-1	Уплотнение дна на глубину 100 см пневматическими трамбовками	2,66	21,55	4,52	57	12	44	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	45	–	97	–	–
30	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	17,66	3,35	3,35	59	59	19	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	20	97	0,0038	–

31	E1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	17,66	1,48	1,48	26	26	9	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	9	97	0,00168	–
32	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	17,66	21,55	4,52	381	80	292	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	301	–	97	–	–
33	E1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	9	9,8	9,8	88	88	26	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	27	97	0,00974	–
34	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,745	3607,98	1879,87	6296	3280	4479	8,86	15
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2505	940	130	2,061	4
35	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	2,37	6230		14765				
		м								
36	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	23700		15405				
		м3								
37	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	4	2670		10680				
		шт								
38	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,02352	151200		3556				
		т								

39	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,03688	162700		6000				
		т								
40	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
41	Е6-1-1	Устройство бетонных упоров	0,048	7940,17	66,01	381	3	11	1,35	–
		м3		195,75	24,93	9	1	105	0,1218	–
42	Е6-1-1	Устройство бетонных заделок	0,021	7940,17	66,01	167	1	5	1,35	–
		м3		195,75	24,93	4	1	105	0,1218	–
43	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**394959**	**11171**			**1264**
						206663	**3358**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				177127				
		Накладные расходы, тенге				239970				
		- заработная плата, тенге				35996				
		- трудоемкость, чел-ч				120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38096				
		Всего				**673025**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				22883				
		- сметная заработная плата, тенге				3227				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				9395				
		- сметная заработная плата, тенге				4322				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6959				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2784
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**715046**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1708960**
- материалы, тенге	423334
- сметная заработная плата, тенге	629309
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1440
Налог (2 %)	34179
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1743139**
НДС (12 %)	209177
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1952316**

Заказчик

Технадзор

Подрячик

Расценки со сметой сличил

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: "Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Матай Аксуского района Алматинской области"

Акт
приемки выполненных работ за август 2017 года
Наружное электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 КЛ-0,4 кВ								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	11,9	33,67	32,1	401	382	144	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	19	147	87	0,0498	1
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	11,9	6,48	6,48	77	77	22	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	25	87	0,00806	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	17	36,7	27,8	624	473	230	0,06	1
		м кабеля		8,8	6,9	150	117	86	0,04	1

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: "Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Матай Аксуского района Алматинской области"

Акт
приемки выполненных работ за август 2017 года
Наружное электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 КЛ-0,4 кВ								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	11,9	33,67 1,57	32,1 12,33	401 19	382 147	144 87	0,0109 0,0498	– 1
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	11,9	6,48 –	6,48 2,1	77 –	77 25	22 87	– 0,00806	– –
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	17	36,7 8,8	27,8 6,9	624 150	473 117	230 86	0,06 0,04	1 1

4 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	18	11,2	7,9	202	142	82	0,02	–
	м кабеля								
			3,3	2	59	36	86	0,011	–
5 Е1-164-1	Земля для подсыпки	0,9	167,4	–	151	–	154	1,18	1
	м3 грунта								
			167,4	–	151	–	102	–	–
6 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	24	31,5	7,5	756	180	441	0,12	3
	м кабеля								
			19,8	1,6	475	38	86	0,009	–
7 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,008	229872,38	–	1839	–	218	175	1
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	220	–	99	–	–
8 Ц8-407-7	Прокладка стальных труб	3	49,4	4,9	148	15	87	0,2	1
	м								
			32,6	1	98	3	86	0,006	–
9 8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	3	191		573				
	м								
10 99-8-1(пл)	Скрепа СОТ 36	8	30		240				
	шт								
11 99-8-2(пл)	Лента бандажная СОТ 37	14	132		1848				
	м								
12 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	11	27,7	2,1	305	23	192	0,1	1
	м кабеля								
			19,7	0,5	217	6	86	0,003	–
13 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	6	32,4	23,7	194	142	75	0,06	–
	м кабеля								
			8,6	5,9	52	35	86	0,034	–
14 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	18	18,8	14,2	338	256	124	0,03	1

	м кабеля								
			4,5	3,5	81	63	86	0,021	–
15 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	0,091	12200		1110				
	1000шт								
16 16-1-519	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,035	207200		7252				
	1000м								
17 Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4	2	120,1	–	240	–	97	–	–
	шт								
			56,3	–	113	–	86	–	–
18 16-10-5	Муфты концевые	2	3160		6320				
	комплект								
	Раздел 2 Опоры								
	2.1 Опора анкерная 1 шт								
19 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1459	5,98	6
	опора								
			985,5	549,9	986	550	95	2,29	2
20 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100		24200				
	шт								
21 99-1-47(пл)	Крюк сквозной SOT21.01	1	707		707				
	шт								
22 99-1-57(пл)	Крюкообразная гайка PD 2.2	1	768		768				
	шт								
23 99-1-54(пл)	Крюк бандажный SOT 29	1	395		395				
	шт								
24 99-1-41(пл)	Бандажная стальная лента COT 37	2,6	132		343				
	м.п.								
25 99-1-31(пл)	Скрепа COT 36	2	30		60				

			шт							
26	99-1-32(пл)	Зажим поддерживающий SO 130		1	782		782			
			шт							
27	99-1-7(пл)	Зажим анкерный SO 158.1		2	266		532			
			шт							
28	99-1-7(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1		4	448		1792			
			шт							
29	99-1-17(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127		1	440		440			
			шт							
30	99-1-27(пл)	Плашечный соединительный зажим SM 2.21		5	404		2020			
			шт							
31	16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0005	113828		57			
			км							
32	99-1-37(пл)	Зажим плашечный SL 37.2		1	239		239			
			шт							
33	99-1-47(пл)	Заземляющий проводник ЗП 6		1	734		734			
			шт							
34	99-1-57(пл)	Кронштейн У3		1	2320		2320			
			шт							
	2.2 Опора анкерная (концевая) 1 шт									
35	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)		1	3155,76	1990,26	3156	1990	1459	5,98	6
			опора		985,5	549,9	986	550	95	2,29	2
36	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		2	12100		24200			
			шт							
37	99-1-47(пл)	Крюк сквозной SOT21.01		1	707		707			
			шт							
38	99-1-7(пл)	Зажим анкерный SO 158.1		2	266		532			
			шт							
39	99-8-12(пл)	Дистанционный бандаж SO 79.1		2	599		1198			

		шт							
40	99-1-17(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	1	440		440			
		шт							
41	99-1-27(пл)	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	5	404		2020			
		шт							
42	16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0025	113828		285			
		км							
43	99-1-7(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	4	448		1792			
		шт							
44	99-1-37(пл)	Зажим плашечный SL 37.2	1	239		239			
		шт							
45	99-1-47(пл)	Заземляющий проводник ЗП 6	1	734		734			
		шт							
46	99-5-14(пл)	Концевые колпачки РК99.2595	4	84		336			
		шт							
47	99-1-57(пл)	Кронштейн У3	1	2320		2320			
		шт							
48	99-1-57(пл)	Ограничитель перенапряжения SE 46.328-10	3	7072		21216			
		шт							
49	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,00266	55620		148			
		т							
50	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=4,000;	4	1534,11	878,23	6136	3513	2860	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	95	1,03	4
51	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=4,000;	4	12100		48400			
		шт							
52	99-5-1(пл)	Крюк сквозной SOT21.116К=4,000;	4	612		2448			
		шт							
53	99-1-32(пл)	Зажим поддерживающий SO 130К=4,000;	4	782		3128			

54	99-1-17(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127К=4,000;	*шт*	4	440		1760			
55	99-1-27(пл)	Плашечный соединительный зажим SM 2.21К=4,000;	*шт*	4	404		1616			
56	16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80К=4,000;	*км*	0,002	113828		228			
		Раздел 3 Кабельные изделия								
		3								
57	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	*км линии*	0,05533	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	2296 507	1721 355	819 95	51,1 22,72	3 1
58	16-7-940	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	*км*	0,166	133098		22094			
		Раздел 4 Материалы, предусмотренные для дополнительной установке на опоре подключения								
59	99-1-54(пл)	Крюк бандажный SOT 29	*шт*	1	395		395			
60	99-1-41(пл)	Бандажная стальная лента COT 37	*м.п.*	2,6	132		343			
61	99-1-31(пл)	Скрепа COT 36	*шт*	2	30		60			
62	16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	*км*	0,002	113828		228			

63	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00266	55620	148		
64	99-1-27(пл)	Плашечный соединительный зажим SM 2.21 *шт*	5	404	2020		
65	99-1-17(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127 *шт*	1	440	440		
		Всего прямые затраты			**212226**	**10904**	**36**
					6139	**2911**	**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			195189		
		Накладные расходы, тенге			8463		
		- заработная плата, тенге			1269		
		- трудоемкость, чел-ч			4		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			13241		
		Всего			**233930**		
		Временные здания и сооружения (3,4 %)			7954		
		- сметная заработная плата, тенге			1122		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			6		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			3265		
		- сметная заработная плата, тенге			1502		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			9		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2419		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			968		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**248536**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**594001**		
		- материалы, тенге			466502		
		- сметная заработная плата, тенге			39029		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			66		

Налог (2 %)	11880
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**605881**
НДС (12 %)	72706
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**678587**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрячик _____

Расценки по смете согласен