Заказчик _____
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик _____
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **г.Караганда р-н им.Казыбек-Би.ул.Муканова 25 коттедж №28**
наименование, адрес

Объект **Устройство кровли из металлочерепицы и подшивка карниза соффитом**

Договор подряда номер **№7**
дата **22.12.2010**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**10-14-1**	**Установка деревянных элементов крыш**	**5,7**	**3605,78**	**208,28**	**0**	**20553**	**1187**	**0**	**20915**	**22,1**	**126**
				м3	**3397,5**	**0**	**0**	**19366**	**0**	**0**	**97,2**	**0**	**0**
2	**2**	**12-7-5**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**93**	**168,89**	**5,12**	**0**	**15707**	**476**	**0**	**16312**	**1,71**	**159**
				м2	**163,77**	**0**	**0**	**15231**	**0**	**0**	**96,39**	**0**	**0**
3	**3**	**46-26-2**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**224**	**121,17**	**36,12**	**0**	**27141**	**8090**	**0**	**17146**	**0,45**	**101**
				отверст.	**85,05**	**0**	**0**	**19051**	**0**	**0**	**81**	**0**	**0**
4	**4**	**46-26-18**	**Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**1120**	**2,38**	**0,71**	**0**	**2660**	**790**	**0**	**1683**	**0,01**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	СПрайс	Стоимость бруса 100х100	отверст.	1,67	0	0	1870	0	0	81	0	0
				1,2	18305,91		18305,91	21967		21967			
				м3									
6	6	СПрайс	Стоимость бруса 50х200	3,6	18305,91		18305,91	65901		65901			
				м3									
7	7	СПрайс	Стоимость доски обрезная	8	14096,7		14096,7	112774		112774			
				м3									
8	8	СПрайс	Стоимость доски обрезная 25мм	1,2	18305,91		18305,91	21967		21967			
				м3									
9	9	СПрайс	Стоимость гвоздей	2	114,41		114,41	229		229			
				кг									
10	10	СПрайс	Стоимость гвоздей 100	28	82,6		82,6	2313		2313			
				кг									
11	11	СПрайс	Стоимость гвоздей 120	25	77,8		77,8	1945		1945			
				кг									
12	12	СПрайс	Стоимость гвоздей 150	25	77,8		77,8	1945		1945			
				кг									
13	13	СПрайс	Стоимость металлочерепицы Супермонтерей(ПЭ-01-8017-ОН)	145,966	449,41		449,41	65599		65599			
				м2									
14	14	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	20	12,2	0,61	0	244	12	0	248	0,07	1
				м2	11,59	0	0	232	0	0	96,39	0	0
15	15	СПрайс	Стоимость рулона рубероида РКП 300	3	663,59		663,59	1991		1991			
				шт									
16	16	СПрайс	Стоимость рулона рубероида РКП-350	18	594,94		594,94	10709		10709			
				шт									
17	17	СПрайс	Стоимость саморезы	40	1,37		1,37	55		55			
				шт									
18	18	СПрайс	Стоимость саморезы 3,5х25	200	0,37		0,37	73		73			
				шт									
19	19	СПрайс	Стоимость саморезы 4,2х13	100	0,44		0,44	44		44			
				шт									
20	20	10-12-6	Подшивка под крышу соффитом	16,17	30,64	0,58	0	496	9	0	525	0,25	4
				м2	30,06	0	0	486	0	0	97,2	0	0
21	21	СПрайс	Стоимость Соффит без перфорации 110	36,96	596,37		596,37	22042		22042			
				м2									
22	22	СПрайс	Стоимость Соффит без перфорации 109	20,79	612,9		612,9	12742		12742			
				м2									
23	23	СПрайс	Стоимость Соффит сплошной шоколад	16	752,14		752,14	12034		12034			
				м2									
24	24	СПрайс	Стоимость шуруп кровельный оцинкованый 4,8х70	2500	3,89		3,89	9725		9725			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	СПрайс	Стоимость шуруп для г/к черный 3,5х25	1000	0,27		0,27	275		275			
				шт									
26	26	СПрайс	Стоимость шуруп для г/к черный 3,5х35	5000	0,39		0,39	1968		1968			
				шт									
27	27	СПрайс	Стоимость шуруп для металла 4,2х13 до 0,9мм	6000	0,34		0,34	2059		2059			
				шт									
28	28	СПрайс	Стоимость шуруп для металла 4,2х13 до 2мм	1000	0,48		0,48	481		481			
				шт									
29	29	СПрайс	Стоимость шуруп для металла 4,2х25	1270	0,92		0,92	1174		1174			
				шт									
30	30	СПрайс	Стоимость шуруп для металла 4,2х41	300	0,7		0,7	209		209			
				шт									
31	31	СПрайс	Стоимость профиль для соффита шоколад	26	371,6		371,6	9662		9662			
				шт									
32	32	СПрайс	Стоимость профиль для соффита шоколад	18	993,44		993,44	17882		17882			
				шт									
33	33	58-18-1	Устройство ендовы,конек,планки	8,6	59,8	0,8	0	514	7	0	489	0,34	3
				м	59	0	0	507	0	0	86,75	0	0
34	34	СПрайс	Стоимость воронки д 82мм система 125WR682 HunTEr	1	677,32		677,32	677		677			
				шт									
35	35	СПрайс	Стоимость шинглас конек/карниз	5	526,29		526,29	2631		2631			
				шт									
36	36	СПрайс	Стоимость желоб водосточный 4м система 125 WR608 HunTEr	2	1464,47		1464,47	2929		2929			
				шт									
37	37	СПрайс	Стоимость заглушки желоб внешний белая система 125WR618 HunTEr	2	330,42		330,42	661		661			
				шт									
38	38	СПрайс	Стоимость заглушки конька круглого конусная(ПЭ-01-8017-ОН)	4	465,82		465,82	1863		1863			
				шт									
39	39	58-19-2	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	8	78,77	0,58	0	630	5	0	603	0,44	4
				м	78,19	0	0	626	0	0	86,75	0	0
40	40	СПрайс	Стоимость труба водосточная (д 82мм,4 пог.м)система 125	1	1601,77		1601,77	1602		1602			
				шт									
41	41	СПрайс	Стоимость труба водосточная (д 82мм,4 пог.м)система 125WR700 HunTEr	1	1647,53		1647,53	1648		1648			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	СПрайс	Стоимость угол желоба внешний 90град.белый система 125 водосточный 4м система 125WR605 HunTEr	1	660,84		660,84	661		661			
				шт									
43	43	СПрайс	Стоимость колена трубы водосточная белая система 125WR720 HunTEr	3	300,08		300,08	900		900			
				шт									
44	44	СПрайс	Стоимость колена трубы нижне белая система 125 WR721 HunTEr	3	340,81		340,81	1022		1022			
				шт									
45	45	СПрайс	Стоимость кронштейн желоба белая система 125 WR610 HunTEr	10	191,3		191,3	1913		1913			
				шт									
46	46	СПрайс	Стоимость кронштейн трубы водосточной белая система 125WR612 HunTEr	4	250,33		250,33	1001		1001			
				шт									
47	47	СПрайс	Стоимость кронштейны	3	503,41		503,41	1510		1510			
				шт									
48	48	СПрайс	Стоимость муфты трубы система 125	2	245,17		245,17	490		490			
				шт									
49	49	СПрайс	Стоимость планки J-TRIM s-115	57,15	91,9		91,9	5252		5252			
				м									
50	50	СПрайс	Стоимость планки карнизная Шинглас RAL 7005	6	686,47		686,47	4119		4119			
				шт									
51	51	СПрайс	Стоимость планки конька 150х150х2000(ПЭ-01-8017-ОН)	12	603,55		603,55	7243		7243			
				шт									
52	52	СПрайс	Стоимость планки приоконная большая с120	22,86	283,45		283,45	6480		6480			
				шт									
53	53	СПрайс	Стоимость планки торцевая 95х120х2000(ПЭ-01-8017-ОН)	9	395,96		395,96	3564		3564			
				шт									
54	54	СПрайс	Стоимость муфта желоба система 125 белая WR608 HunTEr	1	659,93		659,93	660		660			
				шт									
			ИТОГО:					512536	10576				408
								57369	0				0
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					57922					
			Всего накладных расходов:					57922					
			Итого с накладными					570458					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**0**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**570458**					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					**1112946**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**22259**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**1135205**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**136225**					
			Итого с НДС					**1271430**					
			Стоимость материалов Заказчика					**971430**					
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:					**300000**					

ПРИНЯЛ **Директор ТОО "Стройказкомплект"** **Каверин В.Л.**

(должность)

СДАЛ **Директор ТОО "Нур-Курылыс":** **Абилкасов Е.Т.**

(должность)