СПМК 10

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы N 1328
қаулысымен бекітілген
№5-1 қосымша

Высокий

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

(өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

2015 жылғы «» № 70

Қызылорда

(объектінің орналасқан жері)

27.11.2015. **Қызылорда қаласы әкімдігі**

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы

Шаменов.А– Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы;

Төраға орынбасары

Мыңбаев Қ.Т.- Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы басшысы;

Комиссия мүшелері - өкілдер:

Альсериков.М - Қызылорда қалалық құрылыс бөлім басшысы тапсырыс беруші;

С.У.Байзаков. **АО КПФ** «Каз Транс Газ Аймақ»

Бердібаев.Е «Қалалық коммуналдық шаруашылығы,тұрғын үй инспекциясы»

Өмірәлі П.Ө. «Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау» басқармасының басшысы;

Төлешев А.Д - « Қызылорда облыстық төтенше жағдайлар департаменті » бастығы;

Амруллин.М «Проект Сервис» ЖШС-ның директор, бас жобалаушы ұйымның өкілі;

Нурмаханов.А «Қаймар Инжиниринг» Техникалық қадағалаушы;

Ермахан.К.А - «Ремстрой» ЖШС директоры, бас мердігер

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **«Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі» ММ, («Ремстрой.»ЖШС** (ұйымның атауы)

Қызылорда қаласы, _____ мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қызылорда қаласы ,СПМК-70 тұрғын кварталының құрылысы жоғары қысымды газ желісінің құрлыс жұмыстары » нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу,кеңейту, қайта жаңарту,техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс 2011жылғы «12» қарашадағы № 79Қызылорда қаласы әкімдігінің
(шешім шығарған органнның атауы)
әкімдігінің шешімі жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қызылорда облысы бойынша мемлекеттіксәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің _____
(рұқсат берген органның атауы)
2013жылғы «31» мамырдағы №202 рұқсаты.

3. Құрылысты **құрылыс-монтаж жұмыс жұмыстарын** _____
(жұмыстар түрлері)
Орындаған бас мердігер**«Ремстрой» ЖШС** _____
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____ жүзеге асырды.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

1. Труба полиэтиленді ПЭ100ГАЗSDR11-110-670пм
2. ГРПШ
3.отводтар 110-6 дана

2. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Проект Сервис »ЖШС**

(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы **Жалпы түсіндірме қағазын, Сызбаларын, жобалау-сметалық құжаттамаларын, инженерлі іздестіру бойынша есебін** _____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____ _____ әзірлеген.
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Қызылорда қалалық құрылыс бөлімінің жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы; құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қызылорда қаласыәкімінің шешімі; жер учаскесінің зерттеу және таңдау коммисиясының қорытынды актісі; Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы АҚ-ның техникалық шарты;«Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі МК-нің**

хаты;

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс **Қызылорда қаласы ,СПМК-70 тұрғын кварталының құрылысы жоғары қысымды газ желісінің құрлыс жұмыстары »**

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі) (үлгі, жеке, қайта қолданылған)

бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2015 жылғы қазандағы бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **01.10.2015 жыл**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы **10.11.2015 жыл**

(айы және жылы)

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты 10 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **жұмыс жобасы, орындалған жұмыс сызбасы, құрылыс заттарының сертификаттары, желілердің сынау актілері, өндірістік журналы, көрінбейтін жұмыстарының актілері, жұмысшы комиссиясының актісі**

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **ережеге сәйкес орындалды**

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу орындалуы тиіс:

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы **18 180 010 мың** теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар мың теңге

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

(колы, күні, мөр)

(колы, күні, мөр)

(колы, күні, мөр)

(колы, күні, мөр)

(колы, күні, мөр)

(колы, күні, мөр)

(колы, күні, мөр)

(колы, күні, мөр)

(колы, күні, мөр)

СПМК-70 тұрған квартальның

төменгі 2-3 гектарлы

СПРАВКА **Форма№2**

Стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц.

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "РЕМСТРОЙ"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО"Компания ГазСтрой"**

Наименование объекта: **Наружные инженерные сети жилого квартала в районе СПМК-70 в г. Кызылорда.-газоснабжение**

Договор: **№13 от 11 октябрь 2015г.**

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Текущих ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Текущих ценах	Рыночных ценах	Текущих ценах
А	1	2	3	5	6	7	8
Наружные инженерные сети жилого квартала в районе СПМК-70 в г. Кызылорда.-газоснабжение (0,6мПа)	**11817,006**		**11817,006**	**11817,006**	3689,094	**11817,006**	3689,094
Итого:	**11817,006**		**11817,006**	**11817,006**	3689,094	**11817,006**	3689,094

Генподрядчик:
Директор ТОО"РЕМСТРОЙ" Ермахан К

Субподрядчик:
Директор ТОО"Компания ГазСтрой" Абуталипов О.И

Форма 3

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Ремстрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания Газ Строй"**

Наименование объекта- Наружные инженерные сети жилого квартала в районе СПМК-70 в г. Кызылорда.- газоснабжение

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь м-ц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3**	675	28,89	27,85	19498	18796	6204	0,01	5
		м3		1,04	8,44	702	5694	97	0,03	21
2	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3, вязких грунтов повышенной влажности,сильно и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов**	310	34,95	33,69	10835	10445	3448	0,01	3
		м3		1,26	10,21	390	3164	97	0,04	12
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в трашеях глубиной до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	74	251,77	--	18631	--	21053	1,77	131
		м3		251,77	--	18631	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов ,бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	741	6,48	6,48	4801	4801	1512	--	--
		м3		--	2,10	--	1559	97	0,01	6
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	318	134,10	--	42644	--	48187	0,97	309
		м3		134,10	--	42644	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пнематическими трамбовками**	741	21,55	4,52	15966	3346	12241	0,11	80
		м3		17,03	--	12619	--	97	--	--
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								

за ноябрь м-ц

7	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофилтров в грунтах 2группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4м	74	1376,05	75,71	101828	5603	23001	2,55	189
		шт		423,00	21,04	31302	1557	70	0,11	8
8	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4м	74	293,15	191,90	21693	14201	7566	0,65	48
		шт		101,25	44,82	7493	3317	70	0,16	12
9	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектрора	100	154,96	100,95	15496	10095	5205	0,34	34
		м		46	28,00	4635	2800	70	0,11	11
10	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	100	92,82	63,34	9282	6334	3385	0,23	23
		м		29,48	18,88	2948	1888	70	0,08	8
11	С131103-11	Рукава поливочные , d 40мм	20	583,00	--	11660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.№ 100мм	0,518	28881,69	25695,31	30501	13310	26861	194,00	100
		км		33075	6813,45	17133	3529	130	26,38	14
13	С130804-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR11 =110x10,4	535,3	692	--	370428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0125-119-4	Прокладка сигнальной ленты	0,53	95690,45	7870,45	50716	4171	2375	5,80	3
		км		900,0	2834,00	477	1502	120	11,03	6
16	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78	18,55	288,00	--	5342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150мм	0,012	78245	36133,62	939	434	803	247,00	3
		км		41850	9612,90	502	115	130	37,30	--
18	С1300804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	982,00	--	11902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.№ 100мм	12	244,98	0,28	2940	3	2294	0,84	10
		м		146,93	0,11	1763	1	130	--	--
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен , патрубков переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
21	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
22	С130804-284-7	Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 315x315x315, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	21836,00	--	21836	--	--	--	1
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-364-2	Отвод полиэтиленовый сварной 90 ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1103	--	2206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА КОНТРОЬНОЙ ТРУБКИ И КОВЕРА								

за ноябрь м-ц

24	Е0124-114-1	Устройсьво контрольной трубки	3	925,97	290,34	2778	871	2325	274	8
		шт		486,00	110,25	1458	331	130	0,53	2
25	С130806-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 32мм толщина стенки 2,5мм	9	111,00	--	999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С13008910-162	Стоимость ковера	0,02001	126700,00	--	2535	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-3-1	Устройство подушки из бетона кл. В12,5 под ковер	0,042	9107,87	260,48	383	11	31	3,94	--
		м3		617,25	89,46	26	4	105	0,35	--
		ШАРОВОЙ КРАН								
28	Е0125-57-1	Сборка и установка узла газового крана, диаметр крана 350мм	1	65423,01	32033,01	65423	32033	27782	78,00	78
		шт		14625,00	8527,03	14625	8527	120	32,07	32
29	прайст-лист	Шаровый кран п/э ду 110мм	1	13391,81	--	13392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива ПЭ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х10,4СТ РК ИСО 4437-2004	1,5	692,00	--	1038	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,99	209	177	130	0,23	1
32	С130804-157-7	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-137-7	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110х3,PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-201	2	1634,00	--	3268	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ:	Тенге			859375				
		Накладные расходы -	Тенге			195354				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63284				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			1118013				
		ИТОГО:	Тенге			1118013				
		ВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ 3,4%	Тенге			38012				
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 15%	Тенге			5702				
		ИТОГО:	Тенге			1156025				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 2,2.*0,9=1,98%	Тенге			22889				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ-1%	Тенге			11560				
		ДОП.ОТПУСКА-0,4%	Тенге			4624				
		ДОП.ТРАНСПОРТ 1,416%	Тенге			16369				
		ИТОГО:	Тенге			1211468				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			1211468				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. К=2,38968	Тенге			3689094				
		ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ. К= 0,8067537	Тенге			10344221				
		НАЛОГИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖ -2%	Тенге			206884				
		ИТОГО:	Тенге			10551105				
		НДС-12%	Тенге			1266133				

за ноябрь м-ц

		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	**Тенге**			**11817006**				

Генподрядчик: _____
Директор ТОО"РЕМСТРОЙ" Ермахан К

Субподрядчик: _____
Директор ТОО"Компания ГазСтрой" Абуталипов О.И