2 экз.

Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за июнь 2013 года

Текущий ремонт дверей при КГУ «Комплекс «Детский сад-школа «Таншолпан»

Договор №50 от «05» марта 2013 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2013 год	6 000 000,16
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	--
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	1 800 000,05
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	--
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	6 000 000,16
7	Сумма выполненных работ за июнь 2013 г.	6 000 000,16
8	Удержание резерва 5%	300 000,00
9	Удержание аванса 30%	1 800 000,05
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 900 000,11

Заказчик:

100100 ГУ «Отдел образования,
физической культуры и спорта Абайского района»
г. Абай, ул. К. Маркса 43
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140010417
Код 4712278

Начальник отдела

Курпешова Б.К._____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806

Директор

Абилкасов Е.Т._____

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел образования,физической культуры и спорта Абайского района»
г. Абай, ул. К.Маркса, 43 **ИИК KZ34070103KSN3002000 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»**
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140010417 Код 4712278

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор №50 от 05.03.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: КГУ «Детский сад-школа «Таншолпан», г. Абай, ул. Калинина 37

Наименование обьекта: Текущий ремонт КГУ «Детский сад-школа «Таншолпан»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДВЕРИ								
1.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	120,00	320,85	30,15	38502	3618	1,96	235
					290,70	2,90	34884	348	0,19	22
2.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	217,30	59,88	6,55	13012	1423	0,36	79
					53,33	1,04	11589	226	0,01	2
3.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	217,30	477,51	128,16	103763	27850	1,03	225
					174,40	44,59	37897	9689	0,17	38
4.	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	м2	48,60	4880,00	--	237168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-8П внутренние	м2	28,40	3640,00	--	103376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	46,48	3900,00	--	181272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-7П; ДГ 20-8П внутренни	м2	90,60	4250,00	--	385050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-13П внутренние	м2	3,22	3760,00	--	12107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	14,00	1500,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-79	Скобяные изделия для однопольных	комплек	104,00	1380,00	--	143520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	входных дверей в помещение	т		--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	67,00	844,00	--	56548	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	16,43	328,76	20,41	5403	335	0,74	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					124,24	7,13	2042	117	0,03	1
14.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,83	12700,00	--	74097	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
15.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	10,60	13000,00	--	137800	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6,00	320,85	30,15	1925	181	1,96	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					290,70	2,90	1744	17	0,19	1
17.	Е0109-53-1	Монтаж металлических конструкций дверей	т	0,25	17023,17	1416,44	4188	348	94,42	23
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					14826,38	497,81	3647	122	2,44	1
18.	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	6,00	35828,30	--	214970	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	3,94	387,83	18,74	1528	74	0,91	4
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					152,26	6,18	600	24	0,03	0
20.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	3,94	6920,00	--	27270	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-33-1	Установка дверей пожарных шкафов	м2	1,71	1272,63	30,43	2176	52	0,62	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					90,00	11,50	154	20	0,06	0
22.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону	м2	53,00	1024,89	67,78	54319	3592	3,85	204
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					644,33	11,29	34149	598	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым раствором								
23.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	53,00	668,68	7,65	35440	405	0,93	49
					162,60	2,90	8618	154	0,01	1
		смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских								
24.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	53,00	276,57	2,35	14658	125	0,27	14
					44,77	0,90	2373	48	0,00	0
25.	Е0115-36-1	Облицовка откосов плитами ЛДСП с креплением на пристенный металлический каркас	м2	67,61	1751,38	6,06	118416	409	1,48	100
					256,29	1,76	17328	119	0,01	1
26.	Е0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	м2	16,20	782,81	5,59	12681	91	2,45	40
					395,89	2,14	6413	35	0,01	0
27.	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	16,20	1545,62	7,66	25039	124	0,98	16
					155,25	2,92	2515	47	0,01	0
28.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	20,09	27,10	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е010333-А 7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	20,09	57,60	57,60	1157	1157	--	--
					--	11,52	--	231	0,24	5
		Итого по разделу: ДВЕРИ								2032890
	ИТОГО:						2032889	39783		1014
							163953	11795		75

Накладные расходы :

На общестроительные работы	182417
На металломонтажные работы	3053
Всего накладных расходов:	185470
Итого с накладными	2218359

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	133102
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2351461
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5252102
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105042
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5357143,00
Налог на добавленную стоимость, 12 %	642857,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						6000000,16		

Принял: Директор
КГУ «Комплекс «Детский сад-школа «Таншолпан» Иванова Г.В.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Тех.надзор ТОО «Стройтехнология» Өмірзах Ж.