Заказчик: ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г. Каражал»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

Форма №3

АКТ
о стоимости выполненных работ за июль 2013 года

Ремонт кровли и крыш ГУ СОШ №10 п. Жайрем

Договор №24 от «19» апреля 2013 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2013 год	19 423 614,56
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	--
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	--
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	--
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	19 440 357,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2013 г.	19 440 357,00
8	Удержание резерва	--
9	Удержание аванса	--
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	19 423 614,56

Заказчик:

100700 ГУ «Отдел образования,
физической культуры и спорта города Каражал»
г. Каражал, 25 квартал, дом №23
ИИК KZ23070103KSN3028000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН091140005667
Код 471225

Начальник

Сагимбаева М.С. _____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806

Директор

Абилкасов Е.Т._____

Заказчик **ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г. Каражал»**
г. Каражал, 25 квартал, дом №23, ИИК KZ23070103KSN3028000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A, БИН 091140005667, Код 4712254 Кбе 12

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «Нур-Құрылыс»**
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор № 24 от «19» апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт кровли ГУ СОШ №10 пос.Жайрем

Наименование обьекта: ГУ СОШ №10 пос.Жайрем

А К Т N 1 от 31 июля

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Спортзал								
1.	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,75	22541,72	316,57	16906	237	22,50	17
					3487,50	119,25	2616	89	0,58	0
2.	E0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	114,00	6,60	0,90	752	103	0,03	4
					5,42	0,34	618	39	0,00	0
3.	C11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,68	16500,00	--	11286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	50,00	175,98	88,16	8799	4408	0,45	23
					85,05	52,04	4252	2602	0,08	4
5.	E0106-11-1	Установка ершей длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	172357,31	536,06	7756	24	289,00	13
					47475,00	202,50	2136	9	0,99	0
6.	E0146-3-1	Усиление маурлатов металлическими стяжками	т	0,03	113356,82	10513,19	3627	336	222,26	7
					36758,25	4039,56	1176	129	19,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-65 9	Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	кг	32,00	26,00 --	-- --	832 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0110-72-1	Установка стропил	м3	12,30	4110,67 1660,50	318,13 119,25	50561 20424	3913 1467	11,80 0,59	145 7
9.	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	12,67	16500,00 --	-- --	209038 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0146-3-1	Усиление существующих стропильных балок металлическими стяжками	т	0,08	113356,82 36758,25	10513,19 4039,56	9295 3014	862 331	222,26 19,52	18 2
11.	С11011-65 9	Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	кг	82,00	26,00 --	-- --	2132 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	876,00	404,12 272,95	8,20 3,08	354006 239104	7183 2698	1,71 0,02	1498 13
13.	СПрайслис тг.карага нда	Профлист оцинкованный толщиной 0,7 мм	м2	902,28	465,39 --	-- --	419912 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	876,00	125,08 11,59	0,99 0,38	109570 10153	867 333	0,07 0,00	61 2
15.	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	13,14	9350,00 --	-- --	122859 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	12,30	573,75 123,75	28,11 10,58	7057 1522	346 130	0,78 0,05	10 1
17.	Е0110-52-1	Огнезащита под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	876,00	20,48 4,68	0,91 0,34	17942 4100	797 298	0,03 0,00	25 1
18.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	31,40	563,29 44,10	1,22 0,45	17687 1385	38 14	0,28 0,00	9 0
19.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли профлистом	м	11,00	210,03	7,39	2310	81	1,16	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					184,50	2,77	2030	30	0,02	0
20.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	82,00	715,87	1,24	58701	102	0,97	80
					153,23	0,47	12565	39	0,00	0
21.	E0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	м2	2,00	1134,90	8,20	2270	16	1,48	3
					236,25	3,08	472	6	0,02	0
22.	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
23.	E0110-12-1	Подшивка карнизного свеса досками обшивки	м2	22,80	700,70	5,48	15976	125	0,53	12
					84,15	2,07	1919	47	0,01	0
24.	E0115-165-2К=2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизного свеса за 2 раза	м2	33,60	399,76	5,40	13432	181	1,31	44
					218,26	2,02	7334	68	0,01	0
25.	E0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	103,60	545,62	2,49	56526	258	0,06	6
					9,68	0,92	1003	95	0,00	0
		Итого по разделу: Спортзал								1525398
		Раздел: Здание школы								
26.	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,69	22541,72	316,57	83179	1168	22,50	83
					3487,50	119,25	12869	440	0,58	2
27.	E0110-13-1	Укладка мауерлата	м	246,00	6,60	0,90	1624	221	0,03	9
					5,42	0,34	1333	84	0,00	0
28.	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	1,11	16500,00	--	18266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	162,00	175,98	88,16	28510	14281	0,45	73
					85,05	52,04	13778	8430	0,08	13
30.	E0106-11-1	Установка ершей длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11	172357,31	536,06	19027	59	289,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					47475,00	202,50	5241	22	0,99	0
31.	Е0146-3-1	Усиление маурлатов металлическими стяжками	т	0,08	113356,82	10513,19	9125	846	222,26	18
					36758,25	4039,56	2959	325	19,52	2
32.	С11011-659	Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	кг	80,50	26,00	--	2093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0110-72-1	Установка стропил	м3	37,60	4110,67	318,13	154561	11962	11,80	444
					1660,50	119,25	62435	4484	0,59	22
34.	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	37,60	16500,00	--	620400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0146-3-1	Усиление существующих стропильных балок металлическими стяжками	т	0,20	113356,82	10513,19	22161	2055	222,26	43
					36758,25	4039,56	7186	790	19,52	4
36.	С11011-659	Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	кг	202,40	26,00	--	5262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2338,00	404,12	8,20	944825	19172	1,71	3998
					272,95	3,08	638157	7201	0,02	35
38.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	2338,00	125,08	0,99	292437	2315	0,07	162
					11,59	0,38	27097	888	0,00	4
39.	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	35,07	9350,00	--	327904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайслист г.караганда	Профлист оцинкованный толщиной 0,7 мм	м2	2408,14	465,39	--	1120724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	37,60	573,75	28,11	21573	1057	0,78	29
					123,75	10,58	4653	398	0,05	2
42.	Е0110-52-1	Огнезащита под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	2338,00	20,48	0,91	47887	2128	0,03	68
					4,68	0,34	10942	795	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	78,00	563,29	1,22	43936	95	0,28	22
					44,10	0,45	3440	35	0,00	0
44.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	80,00	210,03	7,39	16802	591	1,16	93
					184,50	2,77	14760	222	0,02	1
45.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	246,00	715,87	1,24	176104	305	0,97	239
					153,23	0,47	37695	116	0,00	1
46.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	м2	8,50	1134,90	8,20	9647	70	1,48	13
					236,25	3,08	2008	26	0,02	0
47.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3081,19	81,61	18487	490	6,08	36
					963,00	31,50	5778	189	0,15	1
48.	Е0110-12-1	Подшивка карнизного свеса досками обшивки	м2	55,00	700,70	5,48	38538	301	0,53	29
					84,15	2,07	4628	114	0,01	1
49.	Е0115-165-2К=2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизного свеса за 2 раза	м2	55,20	399,76	5,40	22067	298	1,31	72
					218,26	2,02	12048	112	0,01	1
50.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	320,00	545,62	2,49	174598	797	0,06	19
					9,68	0,92	3098	294	0,00	1
		Итого по разделу: Здание школы								4219739
		ИТОГО:					5745131	78255		7481
							1187854	33452		127

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1442478
Всего накладных расходов:	1442478
Итого с накладными	7187609

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	431257
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7618866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17017119
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	340342
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17357462
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2082895
Итого с НДС	19440357

Принял: Директор ГУ СОШ №10 п.Жайрем Есбаева К.С.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Тех.надзор ТОО «А4» Хачатурян Г.М.