Форма №3

Заказчик: КГУ «Школа-гимназия №10» отдела образования, физической культуры и спорта Абайского района
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за август 2013 года

Текущий ремонт КГУ «Школа-гимназия №10» отдела образования, физической культуры и спорта Абайского района

Договор №12 от «05» марта 2013 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2013 год	9 999 999,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 384 615,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	3 000 480,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	3 500 000,00
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	10 000 000,00
7	Сумма выполненных работ за август 2013 г.	4 615 385,00
8	Удержание резерва 5%	230 289,00
9	Удержание аванса 30%	1 385 096,00
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**3 000 000,00**

Заказчик:

100100 КГУ «Школа-гимназия №10» отдела образования,физической культуры и спорта Абайского района» г. Абай, ул. 2 мкр.- 35 а
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН 970540001735
Код 4712283

Директор

Мухутдинова Л.П.

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806

Директор

Абилкасов Е.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел образования,физической культуры и спорта Абайского района»
г. Абай, ул. К.Маркса, 43 **ИИК KZ34070103KSN3002000 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»**
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140010417 Код 4712278

Подрядчик ТОО «Нур-Курылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор №12 от 05.03.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт КГУ «Школа-гимназия №10» Карагандинская область, г. Абай, ул. 2 мкр.- 35 а

Наименование обьекта: Текущий ремонт КГУ «Школа-гимназия №10» Отдел образования,физической культуры и спорта Абайского района»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: КАбинеты										
1.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	0,15	8500,00	--	--	1275	--	--	--	--
2.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	20,00	1380,00	--	--	27600	--	--	--	--
3.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	49,00	2250,00	--	--	110250	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАбинеты										139125
		Раздел: Раздевалка,душевые										
4.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8,00	320,85	30,15	2567	241	1,96	16		
5.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	11,20	290,70	2,90	2326	23	0,19	1		
6.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	80,00	59,88	6,55	671	73	0,36	4		
					53,33	1,04	597	12	0,01	0		
					6,47	0,30	518	24	0,04	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6,17	0,05	494	4	0,00	0
7.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	11,20	429,13 / 151,65	102,53 / 35,67	4806 / 1698	1148 / 400	0,90 / 0,14	10 / 2
8.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	11,20	8500,00 / --	-- / --	95200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00 / --	-- / --	11040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	8,00	2250,00 / --	-- / --	18000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Раздевалка,душевые								132801
		Раздел: Входная группа								
11.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12,00	320,85 / 290,70	30,15 / 2,90	3850 / 3488	362 / 35	1,96 / 0,19	24 / 2
12.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	32,22	59,88 / 53,33	6,55 / 1,04	1929 / 1718	211 / 34	0,36 / 0,01	12 / 0
13.	Е0155-1-2	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке неоштукатуренных	м2	14,50	52,82 / 46,69	6,13 / 1,01	766 / 677	89 / 15	0,33 / 0,01	5 / 0
14.	Е0110-10-1	Устройство каркасных перегородок обшитых досками	м2	14,50	2214,75 / 142,88	31,62 / 11,95	32114 / 2072	458 / 173	0,89 / 0,06	13 / 1
15.	Е0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	м2	14,50	29,75 / 19,15	0,02 / --	431 / 278	-- / --	0,11 / --	2 / --
16.	Е0115-176-8	Покрытие стен маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	14,50	235,96 / 27,00	-- / --	3421 / 392	-- / --	0,15 / --	2 / --
17.	С11011-90 1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150	т	--	179900,00 / --	-- / --	1 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
18.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	--	119700,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	--	604700,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Спрайс-лист	Саморезы	шт	--	1,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	29,00	358,58	3,43	10399	99	0,46	13
					73,73	1,31	2138	38	0,01	0
22.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	20,00	434,19	3,94	8684	79	0,55	11
					102,11	1,49	2042	30	0,01	0
23.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	29,00	325,10	2,10	9428	61	0,39	11
					65,03	0,79	1886	23	0,00	0
24.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	20,00	344,01	2,33	6880	47	0,49	10
					81,23	0,88	1625	18	0,00	0
25.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	20,00	51,33	4,89	1027	98	0,34	7
					46,44	0,83	929	17	0,01	0
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20,00	206,54	9,95	4131	199	0,36	7
					52,20	3,74	1044	75	0,02	0
27.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	20,00	189,26	4,02	3785	80	0,03	1
					3,78	1,50	76	30	0,01	0
28.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	20,00	1571,95	14,85	31439	297	1,54	31
					243,95	2,32	4879	46	0,02	0
29.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	--	281,49	2,26	1	--	0,29	--
					49,84	0,34	--	--	0,00	--
30.	Е0146-22-	Кладка отдельных участков и	м3	1,84	10697,83	154,03	19684	283	14,63	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3			2295,00	58,50	4223	108	0,28	1
31.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	26,40	917,17	31,40	24213	829	3,23	85
					572,99	4,86	15127	128	0,03	1
32.	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	26,40	38,95	2,52	1028	66	0,04	1
					6,23	0,46	164	12	0,00	0
33.	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	м2	26,40	148,13	0,10	3911	3	0,21	5
					32,60	0,02	861	1	0,00	0
34.	Е0162-24-2	Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с лестниц	м2	26,40	93,99	0,20	2481	5	0,50	13
					77,72	0,02	2052	1	0,00	0
35.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	35,58	346,17	83,13	12317	2958	0,80	28
					138,83	29,17	4940	1038	0,12	4
36.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	35,58	6390,00	--	227356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-79-0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	14,00	1960,00	--	27440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	14,00	2250,00	--	31500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11011-82-1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	20,00	308,00	--	6160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	15,00	925,06	4,90	13876	73	0,38	6
					58,50	1,85	878	28	0,01	0
41.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	15,00	478,84	4,86	7183	73	0,50	7
					78,98	1,82	1185	27	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0115-165 -4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	85,39	211,12 / 142,88	0,18 / 0,07	18028 / 12201	15 / 6	0,84 / 0,00	72 / 0
43.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	35,27	27,10 / --	-- / --	956 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	35,27	76,60 / 15,32	-- / --	2702 / 540	-- / --	0,32 / --	11 / --

Итого по разделу: Входная группа 517123

Раздел: Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	550,00	67,96 / 67,46	0,50 / 0,09	37378 / 37103	275 / 50	0,44 / 0,00	240 / 0
46.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	55,00	313,24 / 281,34	31,90 / 5,04	17228 / 15474	1754 / 277	1,91 / 0,04	105 / 2
47.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	90,00	264,48 / 52,20	3,96 / 1,49	23803 / 4698	356 / 134	0,30 / 0,01	27 / 1
48.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	--	343,48 / 52,20	3,96 / 1,49	1 / --	-- / --	0,30 / 0,01	-- / --
49.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	35,00	4327,15 / 108,45	34,73 / 13,01	151450 / 3796	1216 / 455	0,68 / 0,06	24 / 2
50.	С130810-4 6	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100шт	0,70	9630,00 / --	-- / --	6741 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С130810-5 1	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	76,00	106,00 / --	-- / --	8056 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	С130810-1 35	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	76,00	495,00 / --	-- / --	37620 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	20,00	473,47	39,24	9469	785	1,47	29
					254,25	15,75	5085	315	0,07	1
54.	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	20,00	403,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								299807
		Раздел: Входное крыльцо								
55.	Е0106-2-1	Устройство бетонного пандуса	м3	0,60	7970,05	152,15	4782	91	3,90	2
					634,50	57,49	381	34	0,28	0
56.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	12,40	93,57	5,89	1160	73	0,41	5
					71,78	2,23	890	28	0,01	0
57.	Спрайс-лист	Металлическое ограждение	м	12,40	9224,19	--	114380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	70,00	206,54	9,95	14458	696	0,36	25
					52,20	3,74	3654	262	0,02	1
59.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	70,00	189,26	4,02	13248	281	0,03	2
					3,78	1,50	265	105	0,01	1
60.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	70,00	349,83	29,99	24488	2099	1,18	83
					190,58	11,23	13341	786	0,05	4
61.	Спрайс-лист	Плитка тратуарная	шт	70,00	1135,00	--	79450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0154-4-2	Разборка подшивки из листовой стали	м2	27,00	21,98	0,69	593	19	0,15	4
					21,29	0,11	575	3	0,00	0
63.	Е0154-1-4	Разработка козырька деревянных	м2	30,00	423,65	85,61	12710	2568	2,39	72
					338,04	14,40	10141	432	0,10	3
64.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	30,00	48,37	4,36	1451	131	0,29	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					44,01	0,68	1320	20	0,01	0
65.	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	3,00	821,25	--	2464	--	5,82	17
					821,25	--	2464	--	--	--
66.	Е0109-34-1	Монтаж опорных стоек из металлических труб	т	0,55	17355,76	2191,28	9528	1203	73,60	40
					12555,00	101,25	6893	56	0,49	0
67.	Е0106-1-1	Бетонирование стоек	м3	0,55	7011,97	66,01	3850	36	1,35	1
					195,75	24,93	107	14	0,12	0
68.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,52	22541,72	316,57	11726	165	22,50	12
					3487,50	119,25	1814	62	0,58	0
69.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	30,00	164,33	2,55	4930	76	0,20	6
					28,78	0,41	863	12	0,01	0
70.	С130806-72	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х4 мм	м	12,00	543,00	--	6516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из металлочерепицы	м2	30,00	93,86	0,93	2816	28	0,50	15
					79,11	0,14	2373	4	0,00	0
72.	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м2	34,50	1180,00	--	40710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0110-12-6	Подшивка потолков соффитом	м2	30,00	43,62	0,92	1309	28	0,25	7
					37,58	0,34	1127	10	0,00	0
74.	Спрайс-лист	Стоимость соффита	м2	34,50	258,81	--	8929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	14,00	715,87	1,24	10022	17	0,97	14
					153,23	0,47	2145	7	0,00	0
76.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	8,00	210,03	7,39	1680	59	1,16	9
					184,50	2,77	1476	22	0,02	0
77.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	15,00	163,22	15,48	2448	232	0,75	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					117,68	5,81	1765	87	0,03	0
78.	Спрайс-ли Стоимость желоба ф100	м	15,00	406,71	--	--	6101	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--	--
79.	Спрайс-ли Стоимость воронки	шт	2,00	443,68	--	--	887	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--	--
80.	Спрайс-ли Стоимость заглушки	шт	2,00	136,80	--	--	274	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--	--
81.	Спрайс-ли Стоимость колена 45 град	шт	4,00	601,93	--	--	2408	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--	--
82.	Спрайс-ли Стоимость кронштейн	шт	22,00	377,13	--	--	8297	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--	--
83.	Спрайс-ли Стоимость соеденитель желоба	шт	3,00	314,27	--	--	943	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--	--
84.	Спрайс-ли Стоимость труба 100мм водосточная	м	8,00	443,68	--	--	3549	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--	--
85.	Спрайс-ли Стоимость колена	шт	2,00	369,73	--	--	739	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--	--
86.	Спрайс-ли Стоимость хомута	шт	6,00	443,68	--	--	2662	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Входное крыльцо									399508
	ИТОГО:						1488365	20066		1196
							188280	5497		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	130184
На металломонтажные работы	5628
На сантехнические работы	79483
Всего накладных расходов:	215295
Итого с накладными	1703660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	102219
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1805879
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4040078
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	80801
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4120879
Налог на добавленную стоимость, 12 %	494506
Итого с НДС	4615385

Принял: Директор Мухутдинова Л.П.

КГУ «Школа-гимназия №10»

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Тех.надзор ТОО «Стройтехнология» Омирзах Ж.