Форма №3

Заказчик: КГУ «Школа-гимназия №10» отдела образования, физической культуры и спорта Абайского района
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за июль 2013 года

Текущий ремонт КГУ «Школа-гимназия №10»

Договор №12 от «05» марта 2013 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2013 год	9 999 999,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	--
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	3 000 480,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	--
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	5 384 615,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2013 г.	5 384 615,00
8	Удержание резерва 5%	269 231,00
9	Удержание аванса 30%	1 615 384,00
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 500 000,00

Заказчик:

100100 КГУ «Школа-гимназия №10» отдела образования,физической культуры и спорта Абайского района» г. Абай, ул. К. Маркса 35 а
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН 970540001735
Код 4712283

Директор
Мухутдинова Л.Н.

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806

Директор
Абилкасов Е.Т.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел образования,физической культуры и спорта Абайского района»
г. Абай, ул. К.Маркса, 43 **ИИК KZ34070103KSN3002000 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»**
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140010417 Код 4712278
Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»
Договор №12 от 05.03.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт КГУ «Школа-гимназия №10» Карагандинская область, г. Абай, ул. 2 мкр.- 35 а

Наименование обьекта: Текущий ремонт КГУ «Школа-гимназия №10» Отдел образования,физической культуры и спорта Абайского района»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СПОРТЗАЛ								
1.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3,00	320,85	30,15	963	90	1,96	6
					290,70	2,90	872	9	0,19	1
2.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	10,00	59,88	6,55	599	66	0,36	4
					53,33	1,04	533	10	0,01	0
3.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	10,00	29,35	2,80	294	28	0,18	2
					26,55	0,45	266	4	0,00	0
4.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	4,00	8,42	--	34	--	0,06	0
					8,42	--	34	--	--	--
5.	Спрайс-лист	Саморезы	шт	2508,00	1,00	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	20,00	332,30	23,87	6646	477	0,68	14
					100,35	9,02	2007	180	0,04	1
7.	Спрайс-лист	Решетка радиаторная	шт	20,00	1468,08	--	29362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0110-7-3	Обшивка регистров плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	92,60	541,36	4,32	50130	400	0,75	70
					121,50	1,64	11251	152	0,01	1
9.	Е0115-163-1	Проолифка деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	92,60	107,29	1,49	9935	138	0,29	27
					47,36	0,56	4385	52	0,00	0
10.	Е0115-176-8	Покрытие стен маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	92,60	240,01	--	22225	--	0,17	16
					31,05	--	2875	--	--	--
11.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,40	346,17	83,13	2215	532	0,80	5
					138,83	29,17	889	187	0,12	1
12.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,00	429,13	102,53	858	205	0,90	2
					151,65	35,67	303	71	0,14	0
13.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,00	8500,00	--	17000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	6,40	10500,00	--	67200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	2250,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	95,00	113,54	73,85	10786	7016	0,26	25
					39,69	28,10	3771	2670	0,15	15
19.	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	95,00	73,15	0,81	6949	77	0,33	31
					64,49	0,14	6127	13	0,00	0
20.	Е0169-9-2	Заделка борозд в бетонных	м	95,00	45,26	1,62	4300	154	0,15	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолках, добавлять на каждые следующие 100 мм ширины			27,94	0,28	2654	27	0,00	0
21.	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	63,30	679,21	34,56	42994	2188	2,80	177
					480,44	5,74	30412	363	0,03	2
22.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	365,30	187,97	1,83	68665	668	0,36	131
					55,46	0,29	20260	106	0,00	1
23.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	266,70	208,33	1,91	55561	509	0,44	118
					69,10	0,29	18429	77	0,00	1
24.	Е0162-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	266,70	301,50	0,07	80409	19	0,22	58
					36,36	0,02	9697	5	0,00	0
25.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	453,70	60,17	--	27299	--	0,38	171
					60,17	--	27299	--	--	--
26.	Е0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	365,30	292,66	0,07	106908	26	0,18	66
					30,00	0,02	10959	7	0,00	0
27.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	95,00	26,92	--	2557	--	0,15	14
					24,75	--	2351	--	--	--
28.	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	--	91,90	38,30	1	--	0,23	--
					37,80	9,30	--	--	0,05	--
29.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	--	10,60	0,10	1	--	0,06	--
					8,80	0,10	--	--	0,00	--
30.	Спрайс-лист	Кабель ТТР 2х2,5	м	--	71,88	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	5,00	37,55	--	188	--	0,24	1
					37,55	--	188	--	--	--
32.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1,00	156,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1,00	182,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	3,00	66,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	14,00	354,14	7,64	4958	107	2,14	30
					346,50	1,19	4851	17	0,01	0
36.	Спрайс-лист	Светильник 4х36 Турция	шт	14,00	5050,18	--	70703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного НПО22-100-200	шт	5,00	168,51	0,50	843	2	0,98	5
					168,01	0,09	840	--	0,00	0
38.	Спрайс-лист	Светильник НПО22-100-200	шт	5,00	2642,54	--	13213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: СПОРТЗАЛ 715718

Раздел: Коридор

39.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3,00	320,85	30,15	963	90	1,96	6
					290,70	2,90	872	9	0,19	1
40.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	6,00	59,88	6,55	359	39	0,36	2
					53,33	1,04	320	6	0,01	0
41.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	30,00	6,47	0,30	194	9	0,04	1
					6,17	0,05	185	2	0,00	0
42.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой	м2	5,00	1765,18	13,90	8826	70	1,92	10
					321,75	5,24	1609	26	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсокартонными листами в один слой с изоляцией								
43.	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	м2	3,20	158,98 / 108,45	29,97 / 11,32	509 / 347	96 / 36	0,67 / 0,06	2 / 0
44.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,80	429,13 / 151,65	102,53 / 35,67	1202 / 425	287 / 100	0,90 / 0,14	3 / 0
45.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,80	8500,00 / --	-- / --	23800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	3,20	10500,00 / --	-- / --	33600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00 / --	-- / --	2760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С11011-78-9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00 / --	-- / --	1500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3,00	2250,00 / --	-- / --	6750 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Коридор								80462
		Раздел: КАбинеты								
50.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	49,00	320,85 / 290,70	30,15 / 2,90	15722 / 14244	1477 / 142	1,96 / 0,19	96 / 9
51.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	103,53	59,88 / 53,33	6,55 / 1,04	6199 / 5521	678 / 108	0,36 / 0,01	38 / 1
52.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	210,00	6,47 / 6,17	0,30 / 0,05	1359 / 1296	63 / 11	0,04 / 0,00	9 / 0
53.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	103,53	429,13 / 151,65	102,53 / 35,67	44428 / 15700	10615 / 3693	0,90 / 0,14	93 / 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	103,38	8500,00	--	878747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	29,00	1380,00	--	40020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	--	2250,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАбинеты								986476

ИТОГО:	1782660	26124	1246
	201772	8083	48

Накладные расходы :

На монтажные работы	8565
На общестроительные работы	199636
Всего накладных расходов:	208202
Итого с накладными	1990861

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

	119451
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2110337
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4713424
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	94268
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4807692
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	576923
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5384615
Итого с НДС	

Принял: Директор КГУ «Школа-гимназия №10» — Мухутдинова Л.П.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» — Абилкасов Е.Т.

Тех.надзор ТОО «Стройтехнология» — Өмірзах Ж.

Форма №3

Заказчик: КГУ «Школа-гимназия №10» отдела образования, физической культуры и спорта Абайского района
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за август 2013 года

Текущий ремонт КГУ «Школа-гимназия №10» отдела образования, физической культуры и спорта Абайского района

Доп. соглашение №2 от 22.08.2013 г. к договору №12 от «05» марта 2013 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2013 год	76 799,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	76 799,52
7	Сумма выполненных работ за август 2013 г.	76 799,52
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Удержание аванса 30%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**76 799,52**

Заказчик:

100100 КГУ «Школа-гимназия №10» отдела образования,физической культуры и спорта Абайского района» г. Абай, ул. 2 мкр.- 35 а
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН 970540001735
Код 471222

Директор

Мухутдинова Л.П._____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806

Директор

Абилкасов Е.Т._____

Заказчик КГУ «Школа-гимназия №10» отдела образования, физической культуры и спорта Абайского района»
г. Абай, ул. 2 мкр.-35 а, **ИИК KZ34070103KSN3002000 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»**
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 970540001735 Код 4712283

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»
Доп. соглашение №2 от 22.08.2013 г. к договору №12 от 05.03.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт КГУ «Школа-гимназия №10» Карагандинская область, г. Абай, ул. 2 мкр.- 35 а

Наименование обьекта: Текущий ремонт КГУ «Школа-гимназия №10» отдела образования, физической культуры и спорта Абайского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	9,00	9,32	0,23	84	2	0,06	1				
					9,09	0,05	82	--	0,00	0				
2.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	9,00	325,07	92,47	2926	832	1,26	11				
					203,18	52,49	1829	472	0,23	2				
3.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	9,00	2480,00	--	22320	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	шт	13,00	39,00	--	507	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
ИТОГО:							25837	834		12				
							1911	472		2				

Накладные расходы :

На монтажные работы 2565

Всего накладных расходов: 2565
Итого с накладными 28402

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1704
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30105
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	67226,47
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1344,53
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	68571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8228,52
Итого с НДС	76799,52

Принял: Директор КГУ «Школа-гимназия №10» Мухутдинова Л.П.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.