260230

Заказчик **ЧУ "Карагандинский Университет "Болашак"**
г.Караганда, 100008, ул. Ерубаева,16
БИК HSBK KZ KX, БИН 950640001690, ИИК KZ376010191000066207 АО «Народный банк Казахстана» Кбе17

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»
Договор №б/н от 12.05.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Замена кровельного покрытия из асбестоцементных листов профилированным листом здания, расположенного по адресу: г. Караганда, ул. Жамбула, 44

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЛЯ								
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	740,00	48,37 44,01	4,36 0,68	35794 32567	3226 503	0,29 0,01	213 4
2.	Е0158-23-1	Ремонт обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм	м2	740,00	70,36 68,18	2,18 0,36	52066 50453	1613 266	0,46 0,00	338 3
3.	Е0158-6-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	125,00	66,73 61,81	4,92 0,79	8341 7726	615 99	0,40 0,01	50 1
4.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	740,00	14,57 13,33	1,24 0,47	10779 9863	916 351	0,08 0,00	59 2
5.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	740,00	443,77 433,52	10,25 3,85	328389 320804	7585 2849	3,18 0,03	2355 25
6.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильныхперевозках	т	25,53	27,10 --	-- --	692 --	-- --	-- --	--
7.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	25,53	108,20	--	2762	--	0,45	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1			21,64	--	552	--	--	--
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								438823

ИТОГО:	438823	13954	3026
	421965	4068	35

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	456244
Всего накладных расходов:	456244
Итого с накладными	895067
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53704
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	948771
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2267257
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45345
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2312607
Налог на добавленную стоимость, 12 %	277513
Итого с НДС	2590120
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**2590000**

Принял: **Гл.инженер**
ЧУ "Карагандинский Университет "Болашак" **Толубаев М.Д.**

Сдал: **Директор ТОО «Нур-Құрылыс»** **Абилкасов Е.Т.**

Заказчик **ЧУ "Карагандинский Университет "Болашак"** Форма N 2в
г.Караганда, 100008, ул. Ерубаева,16
БИК HSBK KZ KX, БИН 950640001690, ИИК KZ376010191000066207 АО «Народный банк Казахстана» Кбе17

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор №б/н от 12.05.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Облицовка металлическим сайдингом фасада здания, расположенного по адресу г.Караганда ул.Жамбула, 44

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад								
1.	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	18,00	1892,47	264,37	34064	4759	8,46	152
					1628,10	99,00	29306	1782	0,48	9
2.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий панелями композиционными "Сайдинг" на металлическом каркасе	м2	475,00	432,04	3,19	205217	1516	2,16	1026
					428,84	0,98	203701	464	0,00	2
3.	Е0115-38-1	Облицовка откосов фасадов зданий панелями композиционными "Сайдинг" на металлическом каркасе	м2	11,00	471,14	3,99	5183	44	2,70	30
					467,15	1,22	5139	13	0,00	0
4.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	475,00	69,47	0,62	32998	294	0,43	206
					68,85	0,23	32704	109	0,00	1
		Итого по разделу: Фасад								277462
		ИТОГО:					277462	6613		1414
							270850	2368		11

Накладные расходы :

На общестроительные работы 264502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	264502
Итого с накладными	541964
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32518
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	574482
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1372827
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27457
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1400284
Налог на добавленную стоимость, 12 %	168034
Итого с НДС	1568320
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1567500**

Принял: **Гл.инженер** **Толубаев М.Д.**
ЧУ "Карагандинский Университет "Болашак""

Сдал: **Директор ТОО «Нур-Құрылыс»** **Абилкасов Е.Т.**