Заказчик **ЧУ "Карагандинский Университет "Болашак"**
г.Караганда, 100008, ул. Ерубаева,16
БИК HSBK KZ KX, БИН 950640001690, ИИК KZ376010191000066207 АО «Народный банк Казахстана» Кбе17

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК АВКZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор №б/н от 16.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Карагандинская область, город Караганда, ул.Казахстанская, 15а

Наименование обьекта: Облицовка зданий учебных корпусов №3,№4, расположенных по адресу: г.Караганда, ул.Казахстанская, 15 а,б

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п.	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п.	Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых материалов насухо	м3	115,00	2493,43	413,07	286744	47504	12,17	1399		
					2080,35	154,69	239240	17789	0,75	86		
2.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий панелями композиционными "Сайдинг" на металлическом каркасе	м2	2300,00	542,21	4,99	1247083	11471	3,10	7142		
					537,22	1,52	1235612	3507	0,01	13		
3.	Е0115-38-1	Облицовка откосов фасадов зданий панелями композиционными "Сайдинг" на металлическом каркасе	м2	56,00	542,21	4,99	30364	279	3,10	174		
					537,22	1,52	30084	85	0,01	0		
4.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	2300,00	69,47	0,62	159781	1426	0,43	998		
					68,85	0,23	158355	529	0,00	3		
ИТОГО:							1723972	60680		9713		
							1663291	21910		102		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	906406
Всего накладных расходов:	906406
Итого с накладными	2630378

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157823
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2788201
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6662901
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133260
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6796160
Налог на добавленную стоимость, 12 %	815540
Итого с НДС	7611700
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**7590000**

Принял: **Гл.инженер**
ЧУ "Карагандинский Университет "Болашак" **Толубаев М.Д.**

Сдал: **Директор ТОО «Нур-Құрылыс»** **Абилкасов Е.Т.**